Форма КС-3

Справка №3
выполненных работ за август месяц 2020 года.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"
Подрядчик: ТОО "Нурай-Акжол РГ"
Наименование стройки: «Строительство инженерной инфраструктуры (электроснабжения) 10 га жилого массива в.а. Сарымолдаева Меркенского района Жамбылской области»
Договор: №101140018811/200033/00 от 16.03.2020г .

Наименование объектов,пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								Всего за отчетный месяц
	с начала строительства по отчетный месяц,всего	С начала года по отчетный месяц, всего	В том числе			В том числе			
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
Строительство инженерной инфраструктуры (электроснабжения) 10 га жилого массива в.а. Сарымолдаева Меркенского района Жамбылской области									
ИТОГО	47956529,38	47956529,38	193628,38			193628,38			193628,38
В том числе НДС	5138200	5138200	20746			20746			20746
Удержание 5% (гарантия качества)	2397826	2397826							9681
Итого к оплате без НДС	40677413	40677413							164 238
НДС	4881290	4881290							19709
Итого к оплате	45558702,00	45558702,00							183 947
Сумма к оплате:сто восемьдесят три тысячи девятьсот сорок семь тенге, 00 тиын									

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"
село Мерке,ул.Исмаилова,169
БИН 101140018811
ИИК KZ390705034661759001
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"

Руководитель_____Асанжанов К.Т.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрай-Ақжол РГ"
г.Кызылорда,ул.Ескараева 9в
БИН 070640006230
ИИК KZ55914152203KZ003T
БИК SABRKZKA
ДБ АО «Сбербанк»

Директор_____Оспанов Е.А.

Форма 4

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района"
Подрядчик: ТОО "Нурай-Акжол РГ"

Наименование стройки -"Строительство инженерной инфраструктуры (электроснабжения) 10 га жилого массива в.а. Сарымолдаева Меркенского района Жамбылской области"

Договор: №101140018811/200033/00 от 16.03.2020г .

АКТ
выполненных работ за август месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КТПН-250кВа									
1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	9921,23	5955,23	9921	5955	1182	4370	15435
		НР - 80%; СП - 8%			2784,00	2678,94	2784	2679		1143	
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	31801,43	7940,77	31801	7941	10707	12592	47945
		НР - 80%; СП - 8%			13152,70	2587,51	13153	2588		3551	
		Стойки и металлоконструкции для установки КТПН-250 кВа									
3	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	1,59	5740,01	1442,16	9127	2293	5727	1905	11914
		НР - 93%; СП - 8%			696,15	592,28	1107	942		883	
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	2,93	1260,00	–	3692	–	3692	–	3987
		СП - 8%			–	–	–	–		295	
5	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	м3	2,6	71559,51	–	186055	–	186055	–	200939
		СП - 8%			–	–	–	–		14884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	СТССЦ РК 8.04-08-2018 табл.4	Скидка на марку бетона с В22,5 до В15	м3	2,6	-1411,00	--	-3669	--	-3669	--	-3962
		СП - 8%			--	--	--	--		-293	
7	СТССЦ РК 8.04-08-2018 табл.4	Надбавка на сульфатостойкий бетон	м3	2,6	270,00	--	702	--	702	--	758
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27,2	817,85	19,67	22246	535	15656	5685	30165
		НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	6055	58		2234	
9	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0832	375390,00	--	31232	--	31232	--	33731
		СП - 8%			--	--	--	--		2499	
		Устройство заземления КТПН-250кВа									
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	22,89	1327,48	--	30386	--	--	21878	56445
		НР - 72%; СП - 8%			1327,48	--	30386	--		4181	
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,89	693,04	--	15864	--	--	11422	29468
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	15864	--		2183	
12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	2837,30	158,06	22698	1265	15648	4374	29238
		НР - 72%; СП - 8%			723,10	36,25	5785	290		2166	
13	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	109	563,76	23,25	61450	2535	43151	11797	79106
		НР - 72%; СП - 8%			144,62	5,70	15764	621		5860	
		РАЗДЕЛ 1.Линейная арматура опор ЮкВ									
14	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28960,00	--	86880	--	86880	--	93830
		СП - 8%			--	--	--	--		6950	
15	2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	4	1933,00	--	7732	--	7732	--	8351
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
16	2404-0207-2811 РСНБ РК 2015	Колпачки герметичные КИ-6-35 (СЕСТ 6-35) ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	21237,00	--	849	--	849	--	917
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
17	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	383,00	--	2298	--	2298	--	2482
		СП - 8%			--	--	--	--		184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2404-0207-4703 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная ВС-70/95.1 ГОСТ Р 51177-98	комплект	3	502,00	--	1506	--	1506	--	1626
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
19	2404-0202-0816 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO181.6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	12068,00	--	506856	--	506856	--	547404
		СП - 8%			--	--	--	--		40548	
20	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,2	420,00	--	4284	--	4284	--	4627
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
21	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	178,00	--	1068	--	1068	--	1153
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
		Монтажные работы									
22	1308-0101-0801 РСНБ РК 2015	Выключатель воздушный напряжением 35 кВ, тип ВВУ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	294493,84	141559,20	294494	141559	9025	140883	470207
		НР - 72%; СП - 8%			143910,00	51760,68	143910	51761		34830	
23	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	8189,79	1182,40	8190	1182	612	4862	14096
		НР - 72%; СП - 8%			6396,00	357,13	6396	357		1044	
24	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	25	774,66	378,80	19367	9470	6166	4708	26000
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	112,29	3731	2807		1926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				933524	152212	937359	224476	1705862
							154037	54925	--	126359	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				329782				
	Материалы		Тенге				15802				
	Всего заработная плата		Тенге					208962			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7732				
		Накладные расходы	Тенге				150453				
		Сметная прибыль	Тенге				38419				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				518654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	Тенге					208962			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				603741				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				603741				
		Сметная прибыль	Тенге				48299				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				652041				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1170695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	Тенге					208962			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2314835
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				244933				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					172735			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					62102			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						937359		
		- Накладные расходы	Тенге							224476	
		- Сметная прибыль	Тенге							126359	

				Строит. монтажные работы	Оборудование,тенге	Прочие затраты,тенге	Всего, тенге
		электричество	Тенге	2314835	0		2314835
		Итого по локальным сметам:	Тенге	**2314835**	**0**		**2314835**
	СН РК 8.02-09-2002г	Временные здания и сооружения -2,4%	Тенге	55556			55556
		Итого	Тенге	2370391	0		2370391
	СН РК 8.02-07-2002г	Удоражание строительства в зимнее время -0,9%	Тенге	21334			21334
		Итого	Тенге	2391724	0		2391724
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	**47834**			**47834**
	Пост МРК	Итого	Тенге	2439559	0		2439558,7
		В том числе в текущ.ценах 2019г-100%,К=1,0498961	Тенге	2561283			2561283,1
		Итого с пониж.коэффициентом	Тенге	172882			172882
	Пост Правительства	НДС -12%	Тенге			20746	20746
		Стоимость строительства	Тенге	**172882**		**20746**	**193628,38**

Заказчик :
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата

Руководитель_____ Асанжанов К.Т.

Подрядчик:
ТОО "Нурай-Акжол РГ"

Директор_____Оспанов Е.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ЮгТехНадзор"