"SANA-2015". Версия 19.4.1 от 11.11.19 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК
Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оңтүстік құрылыс компаниясы"
БИН 060140020147, г.Шымкент, Каратауский район, Микрорайон Кайтпас, ул.Алматинская , 37/1

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал-05"
БИН 050340012786, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Ауельбекова , 50/18

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ Власовская СШ по адресу Северо-Казахстанская область, Аккайынский район

Договор подряда №СУБ/2020/009 от 05.05.2020г.

Акт №1
выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета 2-1-1 - Ремонт здания школы										
		Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	359,5	306,15	17,53	110061	6301	–	76993	202018
						288,62	8,83	103760	3175	–	14964	
2	2	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	13,6	746,91	29,34	10158	399	–	7171	18715
						717,57	14,78	9759	201	–	1386	
3	3	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой НР = 72 %	м2	716,3	220,76	–	158133	–	–	113856	293748
						220,76	–	158133	–	–	21759	
4	4	1212-0104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски перхлорвиниловой НР = 72 %	м2	359,5	220,76	–	79364	–	–	57142	147426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						220,76	–	79364	–	–	10920	
5	5	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Демонтаж сцены с покрытием НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 древесины в конструкции	2,98	18654,36	798,32	55590	2379	–	39070	102233
						17856,04	353,36	53211	1053	–	7573	
6	6	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	2592,2	248,51	1,55	644193	4017	–	460927	1193530
						246,96	–	640176	–	–	88410	
7	7	1208-0101-0301	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка НР = 72 %	окно	6	3049,5	1,67	18297	10	–	13167	33981
						3047,83	–	18287	–	–	2517	
8	9	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	68,517	519		35560		–	–	38405
						–		–		–	2845	
9	10	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	68,517	113		7742		–	–	8361
						–		–		–	619	
		Раздел 2 Устройство сцены										
10	11	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка сцены НР = 72 %	м3	0,78	120189,74	1612,82	93748	1258	48726	31863	135660
						56107,69	628,21	43764	490	–	10049	
11	12	1110-0109-0101	Лестницы с подшивкой досками внутриквартирные. Устройство обшивки ступеней (поз. 11) НР = 72 %	м2 горизонтальной проекции	1,32	7249,24	228,79	9569	302	140	6674	17542
						6914,39	107,58	9127	142	–	1299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	13	2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	51260		2563		2563	–	2768
						–		–		–	205	
13	14	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка рейками НР = 72 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4,82	589,42	18,26	2841	88	646	1547	4739
						437,14	8,51	2107	41	–	351	
14	15	2107-0602-0101	Рейки	м2	4,82	8754		42194		42194	–	45570
						–		–		–	3376	
15	17	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита деревянных деталей всей сцены НР = 72 %	*м3 древесины в констр.*	0,96720	8472,73	50,51	8195	49	5915	1621	10601
						2307,07	20,71	2231	20	–	785	
		Раздел 3 Полы										
		3.2 Тип 2										
16	30	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	13,6	780,15	34,04	10610	463	5175	3740	15498
						365,59	16,32	4972	222	–	1148	
17	31	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=7,000;	м2 стяжки	95,2	105,16	5,78	10011	550	9031	495	11346
						4,52	2,7	430	257	–	840	
18	32	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство на р-ре М150 НР = 72 %	м2 покрытия	13,6	4518,09	87,57	61446	1191	42566	13121	80532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1300,66	39,34	17689	535	–	5965	
			Раздел 4 Отделочные работы									
			4.1 Потолок									
19	34	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	224,3	1316,75	8,85	295346	1986	104312	136561	466460
						842,84	2,76	189048	620	–	34553	
20	35	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	224,3	469,64	3,52	105340	789	30242	53771	171840
						331,29	1,66	74309	373	–	12729	
			4.2 Стены									
21	38	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	716,3	1495,39	14,27	1071151	10222	506058	401773	1590758
						774,63	4,39	554871	3147	–	117834	
22	39	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	348	421,09	3,52	146539	1225	42884	74166	238361
						294,34	1,66	102430	579	–	17656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	40	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	88	626,23	1,56	55108	137	19584	25525	87084
						402,13	0,74	35387	65	–	6451	
24	41	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	58,4	3932,77	40,14	229674	2344	136545	66173	319515
						1554,54	19,21	90785	1122	–	23668	
		Раздел 5 Кровля										
25	43	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	13,8	8900,45	69,41	122826	958	108908	9623	143045
						939,14	29,36	12960	405	–	10596	
26	44	1208-0101-1404	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы. Устройство контробрешетки НР = 72 %	м2	2592,2	332,83	3,72	862766	9643	462147	284869	1239446
						150,83	1,8	390976	4675	–	91811	
27	47	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита обрешетки и контробрешетки НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	5184,4	310,24	3,22	1608408	16689	1407235	137916	1886030
						35,58	1,36	184484	7066	–	139706	
28	50	2111-0103-0104	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до	м3	18,56848	19402		360266		360266	–	389087
						–		–		–	28821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			45 кг/м3 ГОСТ 10499-95									
29	53	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 %	слуховое окно	6	18367,17	1026,67	110203	6160	60958	32791	154434
						7180,83	409,67	43085	2458	–	11440	
		Раздел 6 Водосточная система										
30	57	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72 %	м труб	350	1553,24	109,32	543633	38261	16528	359201	975061
						1396,7	28,7	488844	10046	–	72227	
31	60	2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	30	3997		119910		119910	–	129503
						–		–		–	9593	
32	62	2110-0302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм (обжимной хомут)	шт.	192	873		167616		167616	–	181025
						–		–		–	13409	
		СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ										
		Раздел 1 Демонтажные работы										
33	1	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 % (факт=588,7м2: смета=359,5м2)	м2	229,2	306,15	17,53	70170	4018	0	49087	128798
						288,62	8,83	66152	2024	–	9541	
34	2	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	588,7	65,89	–	38789	–	–	27928	72054
						65,89	–	38789	–	–	5337	
35	3	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из	м	380,0	32,38	–	12304	–	–	8859	22856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %			32,38	–	12304	–	–	1693	
36	4	1207-0101-0205	Полы из линолеума. Разборка покрытия НР = 72 % =588,7 (1 эт)+17м2 (столовая)	м2	605,7	100,49	2,65	60867	1605	0	43249	112445
						97,84	1,33	59262	806	–	8329	
		Раздел 2 Устройство сцены										
37	5	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками фр. 20-40мм НР = 72 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	1,69	9713,61	2081,66	16416	3518	6966	5297	23450
						3510,06	843,2	5932	1425	–	1737	
38	6	1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР = 72 %	м2 пола	33,8	1549,32	23,46	52367	793	33730	13080	70683
						527,93	9,53	17844	322	–	5236	
39	7	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 40 мм. Устройство из доски обрезной НР = 72 %	м2 покрытия	33,8	847,96	56,66	28661	1915	2754	17922	50310
						709,82	26,63	23992	900	–	3727	
40	8	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=33,800;	м3	1,39324	52854		73638		73638	–	79529
						–		–		–	5891	
41	9	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1,39324	8472,34	50,24	11804	70	8520	2335	15270
						2306,85	20,81	3214	29	–	1131	
42	10	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	33,8	1714,08	41,92	57936	1417	38979	13120	76740
						518,93	20,18	17540	682	–	5684	
43	11	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	33,8	2772,13	25,24	93698	853	78368	10719	112770
						428,31	12,16	14477	411	–	8353	
		Раздел 3 Полы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3.1 Тип 1 (без учета полов актового зала)										
44	12	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками фр. 20-40мм НР = 72 % К=0,050; =(588,7м2-33,8м2)*0,05	м3 подстилающего слоя	27,745	9713,61 / 3510,06	2081,66 / 843,2	269504 / 97387	57756 / 23395	114361 / –	86963 / 28517	384984
45	13	1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР = 72 % =(588,7м2-33,8м2)	м2 пола	133,17	1549,32 / 527,93	23,46 / 9,53	206323 / 70304	3124 / 1269	132895 / –	51533 / 20628	278484
46	14	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 40 мм. Устройство из доски обрезной НР = 72 %	м2 покрытия	133,17	847,96 / 709,82	56,66 / 26,63	112923 / 94527	7545 / 3546	10851 / –	70613 / 14683	198219
47	15	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=0,04122;	м3	5,4893	52854 / –		290131 / –		290131 / –	– / 23210	313341
48	16	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	5,4893	8472,34 / 2306,85	50,24 / 20,81	46507 / 12663	276 / 114	33568 / –	9199 / 4456	60162
49	17	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	315,49	1714,08 / 518,93	41,92 / 20,18	540775 / 163717	13225 / 6367	363833 / –	122460 / 53059	716294
50	18	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	250,4	2772,13 / 428,31	25,24 / 12,16	694141 / 107249	6320 / 3045	580572 / –	79412 / 61884	835437
		Дополнительно по полам										
51	19	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 % (пришкольный кабинет=46,9м2; столовая=17м2; 2 этаж =211,7м2)	м2 покрытия	275,6	2772,13 / 428,31	25,24 / 12,16	763999 / 118042	6956 / 3351	639001 / –	87403 / 68112	919514
52	20	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	380	253,53 / 90,99	2,67 / 1	96343 / 34576	1015 / 379	60752 / –	25168 / 9721	131232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3.2 Тип 2										
53	21	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками фр. 20-40мм (S=98,6м2) НР=72% К=0,050;	м3 подстилающего слоя	39,44	9713,34 / 3509,89	2081,68 / 843,59	383094 / 138430	82101 / 33271	162563 / –	123625 / 40538	547257
54	23	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 % К=0,00298;	т	0,29383	16216,81 / 14502,48	1685,15 / 685,73	4765 / 4261	495 / 201	9 / –	3213 / 638	8616
55	24	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-	т	0,29383	336490 / –		98871 / –		98871 / –	– / 7910	106781
56	25	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % (факт=98,6м2: смета=13,6м2)	м2 стяжки	85	780,15 / 365,59	34,04 / 16,32	66313 / 31075	2893 / 1387	32345 / –	23373 / 7175	96861
57	26	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=7,000;	м2 стяжки	595	105,16 / 4,52	5,78 / 2,7	62570 / 2689	3439 / 1607	56442 / –	3093 / 5253	70916
58	27	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	98,6	4046,67 / 1123,04	157,82 / 68,87	399002 / 110732	15561 / 6791	272709 / –	84617 / 38690	522309
59	28	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство на р-ре М150 НР = 72 % (факт=50м2, смета=13,6м2)	м2 покрытия	36,4	4518,09 / 1300,66	87,57 / 39,34	164458 / 47344	3188 / 1432	113926 / –	35119 / 15966	215543
		Раздел 4 Отделочные работы										
		4.1 Потолок										
60	29	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхн.	410,7	1316,75 / 842,84	8,85 / 2,76	540789 / 346154	3635 / 1134	191000 / –	250047 / 63267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	30	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окраш. поверхности	410,7	469,64 / 331,29	3,52 / 1,66	192881 / 136061	1446 / 682	55374 / –	98455 / 23307	
62	31	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 % (доп. столовая без левкаса)	м2 окраш. поверхности	30	469,64 / 331,29	3,52 / 1,66	14089 / 9939	106 / 50	4044 / –	7192 / 1702	
63	32	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 72 %	м2 потолка	30	2438,73 / 1268,53	17,2 / 6,33	73162 / 38056	516 / 190	34590 / –	27537 / 8056	108755
		4.2 Стены										
64	33	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 % (факт=950м2, смета=716,3м2)	м2 отделываемой поверхн.	233,7	1495,39 / 774,63	14,27 / 4,39	349473 / 181031	3335 / 1026	165107 / –	131081 / 38444	518998
65	34	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 % (факт=862м2, смета=348м2)	м2 окраш.поверхности	514	421,09 / 294,34	3,52 / 1,66	216440 / 151291	1809 / 853	63340 / –	109544 / 26079	352063
66	35	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 % (доп. столовая без левкаса)	м2 окраш.поверхности	110,9	421,09 / 294,34	3,52 / 1,66	46699 / 32642	390 / 184	13667 / –	23635 / 5627	75961
67	36	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовк	19,6	3932,77 / 1554,54	40,14 / 19,21	77082 / 30469	787 / 377	45826 / –	22209 / 7943	107234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(факт=78м2, смета=58,4м2)	и								
68	37	1110-0404-0105	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен	18	2237,5 / 1073,06	17,56 / 6,33	40275 / 19315	316 / 114	20644 / –	13989 / 4341	58605
69	38	1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР = 72 %	м2 горизонтальной проекц.	105	1161,64 / 845,25	5,88 / 2,76	121972 / 88751	617 / 290	32604 / –	64110 / 14887	200969
		Раздел 5 Кровля										
70	41	1208-0101-0601	Ноги стропильные. Укрепление НР = 72 %	м	1500	487,2 / 409,46	9,31 / 4,29	730799 / 614197	13972 / 6442	102630 / –	446860 / 94213	1271872
71	42	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	13,8	51260 / –		707388 / –		707388 / –	– / 56591	763979
72	43	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (пленка однослойная) НР = 72 %	м2 изолир. поверхности	2592,2	100,31 / 85,16	15,16 / 3,55	260032 / 220745	39287 / 9202	– / –	165562 / 34048	459642
73	44	2110-0404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 К=1,100;	м2	2851,42	85 / –		242371 / –		242371 / –	– / 19390	261761
		Переходы, туалет										
74	46	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	145,04	833,51 / 721,59	25,9 / 9,14	120892 / 104659	3756 / 1326	12477 / –	76309 / 15776	212977
75	47	2110-0104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	166,796	2676 / –		446346 / –		446346 / –	– / 35708	482054
76	48	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича.	м3	0,85	30887,06	2943,53	26254	2502	19425	3491	32125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	кладки		5090,59	612,94	4327	521	–	2380	
		Доборные элементы кровли										
77	49	2110-0102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	24	1662		39888		39888	–	43079
						–		–		–	3191	
78	50	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	157,2	1110		174492		174492	–	188451
						–		–		–	13959	
79	51	2110-0102-0104	Планка для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (капельник)	м	300	975		292500		292500	–	315900
						–		–		–	23400	
80	52	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство примыкания к стене (57 м.п.) НР = 72 %	м2 покрытия	17,1	2871,99	17,02	49111	291	29190	14184	68359
						1147,95	4,09	19630	70	–	5064	
81	53	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей толщ. 0,5мм НР = 72 %	м2 кровли	42	5331,62	121,26	223928	5093	143991	54850	301080
						1782	31,81	74844	1336	–	22302	
82	54	2107-0602-0106	Слуховое окно	м2	3,84	5129		19695		19695	–	21271
						–		–		–	1576	
		Раздел 6 Водосточная система										
83	55	2110-0302-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	315	1544		486360		486360	–	525269
						–		–		–	38909	
84	56	2110-0302-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием	шт.	315	873		274995		274995	–	296995
						–		–		–	22000	
85	57	2110-0302-0203	Колено трубы водосточной	шт.	59	1455		85845		85845	–	92713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения			–		–		–	6868	
86	58	2110-0302-0203	Отмёт трубы водосточной металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	30	1455 –		43650 –		43650 –	– 3492	47142
		Раздел 7 Освещение										
87	59	1217-0101-0705	Светильники. Демонтаж НР = 72 %	шт.	42	164,24 162,62	1,62 0,83	6898 6830	68 35	– –	4943 947	12788
88	60	1308-0305-0307	Светильник потолочный для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с креплением винтами или	шт.	42	2097,29 1044,69	923,43 602,88	88086 43877	38784 25321	5425 –	49823 11033	148942
89	61	2307-0106-0102	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 LRS/A (4554) LED CT PK 2595-2014	шт.	31	4734 –		146754 –		146754 –	– 11740	158494
90	62	2307-0106-0201	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	11	9784 –		107624 –		107624 –	– 8610	116234
		Раздел 8 Витражи. Дверные проемы. Перегородки ПВХ										
91	63	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке. Монтаж НР = 72 %	м2	17,48	7861,38 7296,22	560,18 263,33	137417 127538	9792 4603	87 –	95142 18605	251164
92	64	2109-0202-0501	Витражи внутренние из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 (прим.)	м2	17,48	26345 –		460511 –		460511 –	– 36841	497352
93	65	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	3,2	1664,69 1042,81	209,38 95,94	5327 3337	670 307	1320 –	2624 636	8587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	66	2109-0202-0501	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,2	26345		84304		84304	–	91048
						–		–		–	6744	
95	67	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	6,6	1435,61	210,45	9475	1389	2065	4807	15425
						912,27	99,39	6021	656	–	1143	
96	68	2109-0202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	6,6	29758		196403		196403	–	212115
						–		–		–	15712	
97	69	1110-0103-0301	Окно раздаточное и перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство НР = 72 %	м2 перегородок	8,4	1622,26	126,19	13627	1060	3404	6952	22225
						1090,83	58,57	9163	492	–	1646	
98	70	2113-0816-3505	Окно раздаточное и перегородки санузла из ПВХ	1000 м2	0,0084	2819622		23685		23685	–	25580
						–		–		–	1895	
99	71	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,04	1801,59	92,26	9080	465	2583	4487	14652
						1196,83	39,68	6032	200	–	1085	
100	72	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,04	5240		26410		26410	–	28523
						–		–		–	2113	
101	73	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	490		2940		2940	–	3175
						–		–		–	235	
102	74	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-	шт.	3	3165		9495		9495	–	10255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2011			–		–		–	760	
103	75	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 72 %	м коробок	15	470,2	1,33	7053	20	5762	922	8613
						84,73	0,6	1271	9	–	638	
104	76	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 72 %	вентилятор	1	8015	192	8015	192	737	5129	14196
						7086	37	7086	37	–	1052	
105	77	2305-0404-0212	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	55894		55894		55894	–	60366
						–		–		–	4472	
		Раздел 9 Наружные работы. Отмостка										
		Отмостка										
106	78	1218-0101-1302	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка НР = 72 %	м2	54	101,31	45	5471	2430	–	2938	9082
						56,31	19,26	3041	1040	–	673	
107	79	1218-0101-1202	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 72 %	м3 конструкции	10,8	510,65	349,72	5515	3777	–	1840	7943
						160,93	75,74	1738	818	–	588	
108	80	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	10,8	6425,56	2099,54	69396	22675	36776	13787	89838
						920,83	852,13	9945	9203	–	6655	
109	82	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,80408	16218,59	1686,67	13041	1356	25	8793	23581
						14500,79	687,68	11660	553	–	1747	
110	83	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-	т	0,80408	336490		270565		270565	–	292210
						–		–		–	21645	
		Тротуарная плитка										
111	84	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	66	746,91	29,35	49296	1937	–	34801	90825
						717,56	14,79	47359	976	–	6728	
112	85	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.	м2	80	276,11	21,79	22089	1743	–	15250	40326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	стяжки		254,33	10,44	20346	835	–	2987	
113	86	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (100 мм) НР = 72 %	м2 стяжки	80	780,18	34,05	62414	2724	30442	21997	91164
						365,6	16,3	29248	1304	–	6753	
114	87	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=16,000;	м2 стяжки	1280	105,16	5,79	134610	7405	121421	6649	152560
						4,52	2,7	5784	3451	–	11301	
115	88	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	80	1238,04	112,78	99043	9022	24899	49848	160802
						814,03	51,4	65122	4112	–	11911	
116	89	2104-0509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	80	1569		125520		125520	–	135562
						–		–		–	10042	
		Септик										
117	90	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7,8	249,49	238,08	1946	1857	–	372	2503
						11,41	54,74	89	427	–	185	
118	91	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,2	1756,67	–	2108	–	–	1518	3916
						1756,67	–	2108	–	–	290	
119	92	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,2	916,82	–	2017	–	–	1452	3747
						916,82	–	2017	–	–	278	
120	93	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 72 %	км трубопровода	0,005	396200	130400	1981	652	26	1065	3290
						260600	35200	1303	176	–	244	
121	94	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	5,05	1450		7323		7323	–	7909
						–		–		–	586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	95	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 72 %	м3	1,85	25776,22	11178,92	47686	20681	6892	20238	73358
						10871,89	4322,16	20113	7996	–	5434	
123	96	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-	шт.	3	17518		52554		52554	–	56758
						–		–		–	4204	
124	97	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-	шт.	1	17306		17306		17306	–	18690
						–		–		–	1384	
125	98	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,	шт.	1	18105		18105		18105	–	19553
						–		–		–	1448	
126	99	1108-0201-0109	Докладка горловины из кирпича. Кладка НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	0,2	35595	2650	7119	530	5255	1343	9139
						6670	550	1334	110	–	677	
127	100	2701-0101-0102	Деревянная крышка	м2	0,8	3303		2642		2642	–	2853
						–		–		–	211	
									746495	12508526	7309920	
			Итого по акту					**26 307 790**				26307774
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 069 108				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					530 075				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					216 420				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 508 526				
			- перевозка грузов, тенге					43 302				
			Накладные расходы, тенге					5 245 381				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					2 064 539				
			Всего					**26 307 790**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					526 156				
			Итого в текущих ценах 2019г.					**26 833 946**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Ценовая скидка, к=0,9 (-10%)					-2 683 397,08				
			Итого с учетом ценовой скидки					**24 150 548,92**				
			НДС (12 %)					2 898 065,87				
			Итого					**27 048 614,79**				

Подрядчик
ТОО "Оңтүстік құрылыс компаниясы"
БИН 060140020147

_____ **Ғайниұлы Е.**
Директор

Субподрядчик
ТОО "Арал-05"
БИН 050340012786

_____ **Шаймуханов Е.С.**
Директор