ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-060140014529-20211101-85743882
1.1. Номер учетной системы: 00000000042
2. Дата выписки: 01.11.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 28.10.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Авангард ПГС"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Микрорайон САЯХАТ , Улица САЯХАТ-35, д. 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 33001
9.2. Номер: 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ408560000000168150
14. БИК: KCJBKZKX
15. Наименование банка: АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060140014281
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. МУСТАФА ШОКАЙ, д. 147
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг: 000006
23. Назначение платежа: Строительство 50 квартирного жилого дома №4 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 060140014529
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки: 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 060140014281
26.2 Наименование: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Доп.соглашение №1 к Договору №377 от 27.04.2021 г.
27.4. Дата: 31.08.2021
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления:

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер: 44
32.2 Дата: 28.10.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 50 квартирного жилого дома №4 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.				1	71428571.43	71428571.43			71428571.43	12%	8571428.57	80000000.00			1	
				Всего по счету:				71428571.43		0.00	71428571.43		8571428.57	80000000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
hM4INjHVxmBPJjAP/h/SeNdIbzuOAqKALfCRuIAYF2oCmWPkpC+UyyiMOLDWrwtasckDOJdc1HZLBloZy+cUDw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ:
ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 31.08.2021 г.к Договору №377 от 27.04.2021 г.

Номер документа	Дата составления
44	28.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50 квартирного жилого дома №4 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда.			тг	1	80 000 000,00	80 000 000,00
				Итого	1	x	80 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Директор

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2021

М.П.

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2" апреля 2019 г. №178

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
Подрядчик **ТОО "Авангард ПГС"**
Наименование строительство и его адрес: **«Строительство 50 квартирного жилого дома №4 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда»**

Справка
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2021г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№377	27.04.2021г				
		№1	31.08.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**656 137 973.23**								
в.т.ч. за отчетный месяц	**80 000 000,00**	71 428 571,43						8 571 428,57	**80 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Калдыбеков Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Өсем-Құрылыс-Қызылорда"
Ысқақов М.Ә.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Авангард ПГС"
Искаков Р.

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик : ТОО "Авангард ПГС"
Наименование стройки - «Строительство 50 квартирного жилого дома №4 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда»
Наименование объекта - «Строительство 50 квартирного жилого дома №4 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда»

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за октябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	3427,27	153,64 8,23	145,41 36,50	526559 28212	498346 125083		110372 50955	687886
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	890,2	169,00 9,05	159,95 40,15	150445 8061	142385 35738		31535 14558	196539
3	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим.	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и к нормам эксплуатации машин - 1,15** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	133,53	1428,76 1286,94	141,82 57,44	190783 171845	18937 7671		129252 25603	345637
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	4451	49,84	49,84 18,19	221842	221842 80977		58303 22412	302557
5	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	4451	42,65	42,65 15,57	189820	189820 69288		49887 19177	258884
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	3115,7	49,84	49,84 18,19	155290	155290 56684		40812 15688	211790
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1430,8	34,93	34,93 12,75	49981 0	49981 18244		13135 5049	68166
8	1101-0205-0502	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	613,2	860,22 860,22		527487 527487			379791 72582	979860
9	1101-0201-0501	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1430,8	159,33 83,81	75,52 34,76	227968 119912	108056 49727		122141 28009	378118
10	1101-0201-0601	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м3	1430,8	80,98	69,41	115856	99306		26393	153629

		НР - 72%; СП - 8%			9,47	16,15	13546	23111		11380	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2356031	1483962		961622	3583066
							869064	466523		265413	
				РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
11	1101-0201-1001	**Подушки из ГПС. Устройство методом послойной укатки**	**грунтов**	1622,65	488,11	486,52	792031	789447		169629	1038593
		НР - 72%; СП - 8%			1,51	143,68	2448	233148		76933	
12	2101-0601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные**	**м3**	1866,0475	2958,00		5519769				5961350
		СП - 8%								441581	
13	1111-0101-1903	**Покрытия асфальтобетонная жесткие толщ 25 мм. Устройство**	**м2**	1370	1398,16	75,45	1915484	103369		234803	2322310
		НР - 94%; СП - 8%			155,58	26,74	213150	36640		172023	
14	1111-0101-1904	**Покрытия асфальтобетонная жесткие толщ 25 мм. Устройство**	**м3**	1370	1238,48	18,49	1696716	25335		151896	1996500
		НР - 94%; СП - 8%			109,34	8,61	149801	11790		147889	
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ									
15	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	380,66	26938,66	1979,06	10254471	753348		1605761	12809051
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	412,76	1607451	157122		948819	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III Дот 6 до 12 мм (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)**	**т**	6,87411	229820,00		1579808				1706193
		СП - 8%								126385	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III Д от 6 до 12 мм (ВЕРХНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)**	**т**	6,87411	229820,00		1579808				1706193
		СП - 8%								126385	
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I Д от 6 до 12 мм (ХОМУТ)**	**т**	1,88435	236183,00		445051				480656
		СП - 8%								35604	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС									
19	1106-0701-0201	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	44,04	35594,98	4661,19	1567603	205279		433663	2161367
		НР - 91%; СП - 8%			9858,75	962,15	434179	42373		160101	
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III Д от 14до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	2,62662	220545,00		579288				625631
		СП - 8%								46343	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	0,59298	236183,00		140052				151256
		СП - 8%								11204,14	
22	1106-0701-0201	**Слой подстилающие набетонки. Армирование**	**тн**	0,08118	15032,20	1394,04	1220	113		1049	2451
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	1105	48		182	
23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III Д от 14до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	0,08118	220545,00		17904				19336
		СП - 8%								1432	
		Фундамент под перегородки									
24	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	2,91	26938,66	1979,06	78392	5759		12275	97920
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	412,76	12288	1202		7253	
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС									
25	1107-0501-0101	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**шт**	66	1868,04	1025,25	123290	67667		50976	188207
		НР - 118%; СП - 8%			398,71	255,83	26315	16885		13941	
26	1107-0501-0102	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**шт**	351	2140,82	1005,33	751425	352870		294834	1129960
		НР - 118%; СП - 8%			460,99	250,86	161807	88052		83701	
27	1107-0501-0103	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**шт**	138	2741,79	1280,66	378368	176731		166323	588266
		НР - 118%; СП - 8%			701,82	319,56	96852	44100		43575	
28	1107-0501-0104	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	**шт**	144	4453,41	2246,14	641290	323444		276889	991633
		НР - 118%; СП - 8%			1069,05	560,48	153943	80709		73454	

29	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 *СП - 8%*	м3	74,03	26066,00		1929666			154373	2084039
30	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 *СП - 8%*	м3	49,94	24401,00		1218586			97487	1316073
31	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 *СП - 8%*	м3	191,07	20873,00		3988204			319056	4307260
32	СТ СН РК	Надбавка на сульфатастойкость *СП - 8%*	м3	315,04	270,00		85061			6805	91866
33	1106-0401-0101	Устройство монолитных заделок (В7,5) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	43,23	23481,30 3525,12	1286,88 311,47	1015096 152391	55632 13465		150929 93282	1259307
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ									
34	1106-0701-0201	Слой подстилающие набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	тн	0,14661	15032,20 13606,80	1394,04 593,84	2204 1995	204 87		1895 328	4426
35	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III Дот 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,14661	229820,00		33694			2696	36389
		АРМАТУРА НАД ДВЕРНЫМИ ПРОЕМАМИ									
36	1106-0701-0201	Слой подстилающие набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	тн	1,03774	15032,20 13606,80	1394,04 593,84	15600 14120	1447 616		13410 2321	31331
37	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм СТ *СП - 8%*	т	1,03774	236183,00		245097			19608	264704
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
38	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2	1769	870,31 276,45	19,70 2,65	1539570 489037	34847 4684		459160 159898	2158629
39	1108-0101-0303	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2	265	2066,90 222,71	43,98 9,27	547728 59018	11655 2457		57170 48392	653290
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				38682475	2907145	0	4080662	46184187
							3575899	733377	0	3421051	0
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
40	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт	58	594,91 170,27	239,80 52,83	34504 9875	13908 3064		15268 3982	53755
41	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 *СП - 8%*	м3	1,171	67735,00		79318			6345	85663
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				113822	13908		15268	139418
							9875	3064		10327	
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350									
42	1107-0504-0105	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 *НР - 118%; СП - 8%*	шт	10	2364,92 697,74	758,10 161,40	23649 6977	7582 1614		10138 2703	36490
43	1107-0504-0106	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 *НР - 118%; СП - 8%*	шт	56	3056,09 845,80	895,25 186,82	171141 47365	50134 10462		68236 19150	258527
44	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	502,38	6507,00		3268987			261519	3530506
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,03088	236183,00		7293			583	7877
46	1107-0512-0109	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт	3	1537,33 481,58	848,21 289,43	4612 1445	2545 868		2729 587	7929

47	2104-0111-9912	Стоимость плит ПТ12.5-11.9 *СП - 8%*	м3	0,114	96006,00		10945			0 876	11820
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1- 5 шт									
48	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,75	46650,57 17628,00	1820,73 418,02	81638 30849	3186 732		28738 8830	119207
49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III Д от 14до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,4663	220545,00		102840			8227	111067
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,007	236183,00		1653			132,26	1786
		ГИЛЬЗЫ									
51	1110-0402-0502	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ) *НР - 91%; СП - 8%*	стальн	0,03615	897038,12 240966,00	1317,12 561,69	32428 8711	48 20		7945 3230	43603
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3705187	63494	0	117785	4128812
							95347	13696	0	305837	0
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ									
54	1111-0101-0203	Слои подстилающие ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	подстил	44,983	9004,88 3152,70	1717,19 728,20	405067 141818	77244 32757		164100 45533	614700
55	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	покрыт	449,83	1040,00 347,64	95,84 35,81	467824 156380	43113 16108		162139 50397	680360
56	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	покрыт ия	449,83	400,15 40,06	16,99 8,42	180001 18021	7641 3788		20500 16040	216541
57	1111-0101-1502	Плитнус цементные *НР - 94%; СП - 8%*	м	481,3181	170,42 137,70	1,09 0,53	82029 66276	524 255		62539 11565	156133
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1134921	128522	0	409278	1667734
							382494	52907	0	123536	0
		Раздел 8. Разные работы									
		Электрощитовая									
61	1108-0101-0203	Устройство ГПС под фундаменты *НР - 93%; СП - 8%*	м3	0,75	5996,40 864,45	1727,10 735,60	4497 648	1295 552		1116 449	6062
62	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,63	26938,66 4222,80	1979,06 412,76	16971 2660	1247 260		2658 1570	21199
63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,421	271125,00		114144			9131	123275
		Приямок 500*500*500-2 шт									
64	1108-0101-0203	Устройство гравийного основания под фундаменты *НР - 93%; СП - 8%*	м3	0,2	5787,10 864,45	1727,10 735,60	1157 173	345 147		298 116	1571
65	1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонная жесткие толщ 25 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2	2,5	1398,16 155,58	75,45 26,74	3495 389	189 67		428 314	4238
66	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,48	26116,88 4276,88	1956,02 673,26	12536 2053	939 323		2162 1176	15874
67	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,96	24853,21 4276,88	1956,02 673,26	23859 4106	1878 646		4324 2255	30438

68	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 Дот 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,02122	271125,00		5753 0	0 0		0 460	6214
69	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	поверхности	9,6	870,31 276,45	19,70 2,65	8355 2654	189 25		2492 868	11714
		Приямок 500*500*250-2 шт									
71	1108-0101-0203	Устройство гравийного основания под фундаменты *НР - 93%; СП - 8%*	м3	0,3	5787,10 864,45	1727,10 735,60	1736 259	518 221		446 175	2357
72	1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонная жесткие толщ 25 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2	3,75	1398,16 155,58	75,45 26,74	5243 583	283 100		643 471	6357
73	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,6	26116,88 4276,88	1956,02 673,26	15670 2566	1174 404		2703 1470	19843
74	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,2	24853,21 4276,88	1956,02 673,26	29824 5132	2347 808		5406 2818	38048
75	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 Дот 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,008268	271125,00		2242 0	0 0		0 179	2421
76	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	поверхности	7,2	870,31 276,45	19,70 2,65	6266 1990	142 19		1869 651	8786
		КРОНШТЕЙН ТЕПЛОУЗЛА-1 ШТ									
78	1120-1301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	изделия	0,09084	75,87 65,25	2,88 0,56	7 6	0 0		6 1	14
79	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 *СП - 8%*	т	0,0084	268025,00		2251 0	0 0		0 180	2432
80	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	0,08244	269118,00		22186 0	0 0		0 1775	23961
		Приямок 900*800*300-1 шт									
81	1108-0101-0203	Устройство щебеночного основания под фундаменты *НР - 93%; СП - 8%*	м3	0,121	5240,85 864,45	1727,10 735,60	634 105	209 89		180 65	879
82	1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонная жесткие толщ 25 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2	1,21	1398,16 155,58	75,45 26,74	1692 188	91 32		207 152	2051
83	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,3	24853,21 4276,88	1956,02 673,26	57162 9837	4499 1548		10361 5402	72925
84	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 Дот 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00832	271125,00		2256 0	0 0		0 180	2436
85	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,001185	236183,00		280			22	302
86	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	поверхности	2,4	870,31 276,45	19,70 2,65	2089 663	47 6		623 217	2929
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ									
88	1108-0101-0203	Устройство щебеночного основания под фундаменты *НР - 93%; СП - 8%*	м3	0,816	5240,85 864,45	1727,10 735,60	4277 705	1409 600		1214 439	5930

89	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м 3 под оборудование *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,16	24739,41 4286,72	1000,66 360,09	53437 9259	2161 778		9134 5006	67577
90	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00384	575209,64 338997,00	2249,64 962,63	2209 1302	9 4		1188 272	3669
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-1ШТ									
91	1108-0101-0203	Устройство ГПС под фундаменты *НР - 93%; СП - 8%*	м3	3,636	5996,40 864,45	1727,10 735,60	21803 3143	6280 2675		5411 2177	29391
92	1111-0101-0203	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных *НР - 94%; СП - 8%*	м3	0,3232	8426,32 3152,70	1717,19 728,20	2723 1019	555 235		1179 312	4215
93	1111-0101-0201	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных *НР - 94%; СП - 8%*	м3	0,3232	7001,96 3040,83	988,86 397,20	2263 983	320 128		1045 265	3572
94	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,608	21821,89 1983,32	1678,47 386,60	13268 1206	1021 235		1311 1166	15745
95	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 Д от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00624	271125,00		1692 0	0 0		0 135	1827
96	1106-1401-0104	Железнение поверхности *НР - 91%; СП - 8%*	м2	6,08	406,06 382,64	0,82 0,40	2469 2326	5 2		2119 367	4955
97	1106-0601-0101	Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,04	31837,92 8248,32	3624,42 747,58	160463 41572	18267 3768		41259 16138	217860
98	1106-0101-0120	Устройство ж/бетонных ЛЕСТНИЦ В12,50(ЛЕСТНИЦА)	м3	0,62	25674,99 4222,80	1979,06 412,76	15918 2618	1227 256		2615 1483	20017
99	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 Д от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0042	271125,00		1139			91	1230
101	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 42х2,8 мм *СП - 8%*	м	69,9	726,00		50747			4060	54807
108	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм,	т	0,00768	268025,00		2058			165	2223
109	2301-0201-0223 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,4	7899,00		42655			3412	46067
110	2106-0209-0201	Пластина 8х300х300 ГОСТ 23118-2012	т	0,0226	643468,00 --		14542			1163	15706
		ЛОТОК									
117	1108-0101-0203	Основание подфундаменты из ГПС. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	основан	8,2	5996,40 864,45	1727,10 735,60	49170 7088	14162 6032		12202 4910	66282
118	1106-1001-0107	Устройство стен и днищ (В7,5) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,05	24221,34 4276,88	1956,02 673,26	49654 8768	4010 1380		9234 4711	63599
119	1109-0701-0103	Изготовление металлических решеток	т	1,14962	165646,75 120484,00	39726,22 13120,16	190431 138511	45670 15083		105980 23713	320124
120	1108-0201-0703	Установка металлических решеток	т	1,14962	93671,54 49617,90	9046,50 3296,76	107687 57042	10400 3790		56574 13141	177401
121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,65708	236183,00		155191			12415	167606

122	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,49254	268025,00		132013			10561	142574
		ГИЛЬЗЫ									
123	1110-0402-0502	Укладка гильзы из стальных труб Д 50 мм *НР - 99%; СП - 8%*	км	0,0024	446186,02 367356,00	69587,26 24924,76	1071 882	167 60		932 160	2163
124	2301-0201-0223 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	1415,00		3396			272	3668
127	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0384	271508,00 --		10426			834	11260
128	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,01216	282504,00 --		3435			275	3710
129	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00496	236183,00 --		1171			94	1265
130	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,684	1688,00 --		1155			92	1247
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1436770	121055	0	287318	1862015
							310437	40275	0	137927	0
		РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО-4 ШТ									
132	1106-0101-0115	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	12	23085,57 1983,32	1678,47 386,60	277027 23800	20142 4639		25880 24233	327139
133	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,149	271125,00		40398 0	0 0		0 3232	43629
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				317424	20142		25880	370768
							23800	4639		27464	0
		Общестроительные работы выше 0,00									
		Раздел 1. Стены									
3	2103-0101-0504	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм*120 мм*88 мм *СП - 8%*	1000 шт	198,825	45743,00		9094871			727590	9822460
4	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	60,162	89406,00		5378844			430308	5809151
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14473714				15631612
										1157897	
		ИТОГО по Акту выполненных работ	Тенге				62220344,86	4738227,78		5897812,34	73567612,16
		В ТОМ ЧИСЛЕ: зарплата					5266915,79	1314481,69		5449452,46	
		Временные здания и сооружения -0,9%	Тенге								662108,51
		Итого:	Тенге								74229720,67
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	Тенге								801680,98
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рад риска	Тенге								2833049,70
		Итого :	Тенге								77864451,34

		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								1500628,03
		Итого:	Тенге								79365079,37
		в том числе 2020 год 54%	Тенге								42857142,86
		в том числе 2021 год 46%	Тенге								38334647,62
		ИТОГО	Тенге								81191790,49
		ИТОГО понижающий коэффициент К=0,9	Тенге								71428571,43
		НДС (12%)	Тенге								8571428,57
		ИТОГО:	Тенге								80000000,00

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____ Калдыбеков Е.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Авангард ПГС"

_____ Искаков Р.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ Ыскаков М.Ә.