Kaz Alem

Наименование объекта: **"Реконструкция Кокшетауского группового водопровода, 3 очередь строительства. Участок от насосной станции 4 подъема до насосной станции 7 подъема. (Первый этап) "**

Форма 3КС

Общая сумма Договора **5281318036,51 тенге, в т.ч. НДС**
Лимит финансирования на 2020 год **267 792 000,00 тенге, в т.ч. НДС**

Программа 108 "Строительство, капитальный ремонт и (или) реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы"
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Подрядчик: ТОО "СК-KazAlem"
Адрес:Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,с.Меновное,ул.Шоссейная,26
ИИК: KZ36070G00374N00223
БИН:960940001653
БИК:KKMFKZ2A
РГУ"КОМИТЕТА КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **267 792 000,00 тенге, в т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **267 792 000,00 тенге, в т.ч. НДС**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		39	08.06.2020г						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Кокшетауского группового водопровода, 3 очередь строительства. Участок от насосной станции 4 подъема до насосной станции 7 подъема. (Первый этап)	тенге	**267 792 000,00**	**80 337 600,00**	**80 337 600,00**	**0,00**	**0,00**	**267 792 000,00**		**187 454 400,00**	**267 792 000,00**
	ИТОГО:		**267 792 000,00**	**80 337 600,00**	**80 337 600,00**	**0,00**	**0,00**	**267 792 000,00**		**187 454 400,00**	**267 792 000,00**

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК

М. Аяшев

Руководитель управления развития групповых водопроводов Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК

С. Бекетаев

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО "ТС-Индустрия"

М. Имангазиев

Технический надзор:
Директор ТОО "Мегалиты Алматы"

Б. Баймухамедов

Подрядчик:
Директор ТОО "СК-KazAlem"

Р. Аккизов

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "CK-KazAlem"
Стройка: "Реконструкция Кокшетауского группового водопровода, 3 очередь строительства. Участок от насосной станции 4 подъема до насосной станции 7 подъема. (Первый этап) "
Основание: Договор №39 от 08.06.2020 года

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(по ресурсному методу)

за ноябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.РЕКУЛЬТИВАЦИЯ										
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	20352		47,61	47,61	968918	968918	--	201033	1263548
						--	13,72	--	279213		93596	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации** НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	20352		34,03	34,03	692556	692556	--	143693	903149
						--	9,81	--	199574		66900	
3	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	20352		47,61	47,61	968918	968918	--	201033	1263548
						--	13,72	--	279213		93596	
4	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Грунты 1 группы. Возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации** НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	20352		34,03	34,03	692556	692556	--	143693	903149
						--	9,81	--	199574		66900	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3322948**	**3322948**	**--**	**689452**	**4333394**
								--	**957574**	--	**320992**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3322948**				
	Всего заработная плата		Тенге						**957574**			
		Накладные расходы	Тенге					**689453**				
		Сметная прибыль	Тенге					**320992**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4333394**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**614**
		Сметная заработная плата	Тенге						**957574**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**4333394**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								614
		Сметная заработная плата	Тенге					957574			
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
7	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06	**Грунты 2 группы сухие. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06** *НР - 72% СП - 8%*	м3 грунта	23599	125,73	121,27	2967042	2861749	--	730684	3993544
					4,46	38,54	105293	909546		295818	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы сухие. Разработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72% СП - 8%*	м3 грунта	159	1629,94	--	259160	--	--	186595	481415
					1629,94	--	259160	--		35660	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72% СП - 8%*	м3 грунта	1462,2285	708,59	--	1036118	--	--	746005	1924692
					708,59	--	1036118	--		142570	
17	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72% СП - 8%*	м3 грунта	20163	33,00	33,00	665399	665399	--	138059	867734
					--	9,51	--	191748		64277	
18	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72% СП - 8%*	м3 грунта	20163	15,91	15,91	320701	320701	--	66540	418220
					--	4,58	--	92416		30979	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5248419	3847849	--	1867883	7685605
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1400570	1193710	--	569304	
		Всего заработная плата	Тенге				5248419				
		Накладные расходы	Тенге					2594281			
		Сметная прибыль	Тенге				1867882				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				569304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7685606				
		Сметная заработная плата	Тенге								2671
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2594281			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7685606				
		Сметная заработная плата	Тенге								2671
								2594281			
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД									
19	1122-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм. Укладка** *НР - 99% СП - 8%*	км трубопровода	2,184	1980817,54	774727,54	4326106	1692005	620984	2551640	7427966
					921757,00	258377,86	2013117	564297		550220	
21	2301-0501-1330 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 800x47,4 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	2206	90897,00	--	200518782	--	200518782	--	216560285
					--	--	--	--		16041503	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				204844888	1692005	201139766	2551640	223988251
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2013117	564297	--	16591723	
		Материалы	Тенге				4326106				
				Страниц - 3			620983				

	Всего заработная плата		Тенге						2577415				0
		Накладные расходы	Тенге					2551640					
		Сметная прибыль	Тенге					550220					
	ВСЕГО, Стоимост	общестроительных работ	Тенге					7427966					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										2586
		Сметная заработная плата	Тенге						2577415				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					200518782					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					200518782					
		Сметная прибыль	Тенге					16041503					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					216560285					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					223988250					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										2586
		Сметная заработная плата	Тенге						2577415				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**										**236007250**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3413688					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						8862802				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2715582				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							201139766			
		- Накладные расходы	Тенге								5108975		
		- Сметная прибыль	Тенге								17482019		
		Итого по акту											**236 007 250**
		Итого по актту без оборудования											236 007 250
		Временные здания и сооружения			2,08%								4 908 951
		Итого с временными											240 916 201
		Удорожание СМР в зимнее время			3,465%								8 347 746
		Итого											249 263 947
		Непредвиденные работы и затраты-2%			2%								4 985 279
		Оборудование											-
		Итого в текущих ценах 2018г.											254 249 226
		Итого в текущих ценах 2018-2019г.г. К = 1*10%+1,0498961*90%			1,04490649								265 666 666
		Итого с тендерной скидкой			0,9								239 100 000
		НДС			12%								28 692 000
		Итого с НДС											**267 792 000,00**

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК

М. Аяшев

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО "ТС-Индустрия"

М.Имангазиев

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Мегалиты Алматы"

К.Куттыбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "СК-KazAlem"

Р. Аккизов

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "СК-KazAlem"
Стройка: "Реконструкция Кокшетауского группового водопровода, 3 очередь строительства. Участок от насосной станции 4 подъема до насосной станции 7 подъема. (Первый этап) "
Основание: Договор №39 от 08.06.2020 года

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(по ресурсному методу)

за ноябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.РЕКУЛЬТИВАЦИЯ										
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	20352		47,61	47,61	968918	968918	--	201033	1263548
						--	13,72	--	279213		93596	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	20352		34,03	34,03	692556	692556	--	143693	903149
						--	9,81	--	199574		66900	
3	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	20352		47,61	47,61	968918	968918	--	201033	1263548
						--	13,72	--	279213		93596	
4	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	20352		34,03	34,03	692556	692556	--	143693	903149
						--	9,81	--	199574		66900	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3322948**	**3322948**	**--**	**689452**	**4333394**
								--	**957574**	--	**320992**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3322948**				
	Всего заработная плата		Тенге						**957574**			
		Накладные расходы	Тенге					**689453**				
		Сметная прибыль	Тенге					**320992**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4333394**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**614**
		Сметная заработная плата	Тенге						**957574**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**4333394**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								614
		Сметная заработная плата	Тенге					957574			
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
7	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06	Грунты 2 группы сухие. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	23599	125,73 4,46	121,27 38,54	2967042 105293	2861749 909546	--	730684 295818	3993544
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы сухие. Разработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	159	1629,94 1629,94	-- --	259160 259160	-- --	--	186595 35660	481415
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1462,2285	708,59 708,59	-- --	1036118 1036118	-- --	--	746005 142570	1924692
17	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	20163	33,00 --	33,00 9,51	665399 --	665399 191748	--	138059 64277	867734
18	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	20163	15,91 --	15,91 4,58	320701 --	320701 92416	--	66540 30979	418220
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5248419 1400570	3847849 1193710	-- --	1867883 569304	7685605
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5248419				
		Всего заработная плата	Тенге					2594281			
		Накладные расходы	Тенге				1867882				
		Сметная прибыль	Тенге				569304				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7685606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2671
		Сметная заработная плата	Тенге					2594281			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7685606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2671
		Сметная заработная плата	Тенге					2594281			
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД									
19	1122-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 800 мм. Укладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	2,184	1980817,54 921757,00	774727,54 258377,86	4326106 2013117	1692005 564297	620984	2551640 550220	7427966
21	2301-0501-1330 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 800x47,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	2206	90897,00 --	-- --	200518782 --	-- --	200518782	-- 16041503	216560285
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				204844888 2013117	1692005 564297	201139766 --	2551640 16591723	223988251
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4326106				
		Материалы	Тенге	Страниц - 3			620983				

	Всего заработная плата		Тенге						2577415				0
		Накладные расходы	Тенге					2551640					
		Сметная прибыль	Тенге					550220					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7427966					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										2586
		Сметная заработная плата	Тенге						2577415				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					200518782					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					200518782					
		Сметная прибыль	Тенге					16041503					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					216560285					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					223988250					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										2586
		Сметная заработная плата	Тенге						2577415				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**										**236007250**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3413688					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						8862802				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2715582				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							201139766			
		- Накладные расходы	Тенге								5108975		
		- Сметная прибыль	Тенге								17482019		

		Итого по акту										**236 007 250**
		Итого по актту без оборудования										236 007 250
		Временные здания и сооружения			2,08%							4 908 951
		Итого с временными										240 916 201
		Удорожание СМР в зимнее время			3,465%							8 347 746
		Итого										249 263 947
		Непредвиденные работы и затраты-2%			2%							4 985 279
		Оборудование										-
		Итого в текущих ценах 2018г.										254 249 226
		Итого в текущих ценах 2018-2019г.г. К = 1*10%+1,0498961*90%			1,04490649							265 666 666
		Итого с тендерной скидкой			0,9							239 100 000
		НДС			12%							28 692 000
		Итого с НДС										**267 792 000,00**

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК

_____ **М. Аяшев**

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО "ТС-Индустрия"

_____ **М.Имангазиев**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ **К.Куттыбаев**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК-KazAlem"

_____ **Р. Аккизов**