Утверждена приказом
Председателя Агенства Республики
Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

от "02" мая 2012г. №170

Заказчик: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

ВКО, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27

БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ВостокСтройГрупп" г.Семей ул.1 Линия, 2А

БИН/ИИН 030440009984 БИК ALFAKZKA ИИК KZ869470398990670253 АО "Дочерний банк "Альфа-Банк"

Договор №90 2020-06-23

Наименование объекта: "Модернизация операционного блока, отделений реанимации, маммологии, ЦСО КГП на ПХВ ВКО многопрофильный "Центр онкологии и хирургии" по ул.Серикбаева №1 г.Усть-Каменогорск"

Справка 2

о стоимости выполненных работ и затрат от 15 сентября 2020 г.

Код		Код		Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата		наименование	код	наименование	код
			90	23.06.2020 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добаленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (сентябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г	Стоимость материалов			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Модернизация операционного блока, отделений реанимации, маммологии, ЦСО КГП на ПХВ многопрофильный "Центр онкологии и хирургии" по ул.Серикбаева №1 г.Усть-Каменогорск"	111 098 847,01	74 559 669,61	73 316 439,61			1 243 230	10 856 540		8 947 160,35	83 506 829,96
Погашение аванса 30%	33 329 654,10									25 052 048,99
Итого к оплате	**77 769 192,91**									**58 454 780,97**

Заказчик:
Государственное учреждение"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

Руководитель _____ Сулейменов А.Б.

Подрядчик: ТОО "ВостокСтройГрупп"

Директор _____ Кишко А.И.

Технадзор: ТОО "ВостокИнжиниринг"

Директор _____ Бартаков А.Ю.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ Урунтаев М.Ж.

Управление проектами: ТОО "Matai LTD"

Директор _____ Жанузаков М.Ж.

Заказчик: Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской
ВКО, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "ВостокСтройГрупп" г.Семей ул.1 Линия, 2А
БИН/ИИН 030440009984 БИК ALFAKZKA ИИК KZ869470398990670253 АО "Дочерний банк "Альфа-Банк"
Договор №90 2020-06-23
Наименование объекта: "Модернизация операционного блока, отделений реанимации, маммологии, гинекологии, ЦСО КГП на ПХВ ВКО многопрофильный "Центр онкологии и хирургии" по ул.Серикбаева №1 г.Усть-Каменогорск"

Акт №2
Приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г. **от 15 сентября 2020г.**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли чество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнение к проекту №2									
		Локальная смета №2-1-1									
		Раздел 1 Кровля /л.17-25 КР1/									
		1.1 Кровля									
1	1112-0101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %**	**м2 кровли**	**1602**	6269,12	15,09	10043133	24177	6559069	3192136	14294091
					2159,73	6,13	3459887	9826	–	1058822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1110-0115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %**	**м2 обработанной поверхности**	**1602**	310,44	1,61	497317	2580	434899	55049	596555
					37,35	0,83	59838	1328	–	44189	
3	1109-0701-0118	**Прим. Изготовление ограждения кровли НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,51**	45109,8	3050,98	23006	1556	467	14738	40764
					41143,14	739,22	20983	377	–	3020	
4	2105-0301-3002	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,51**	239602		122197		122197	–	131973
					–		–		–	9776	
5	1113-0301-1413	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 %**	**м2**	**17,86**	334,77	1,96	5979	35	5611	235	6711
					18,65	0,45	333	8	–	497	
6	2701-0101-0104	**Прим.Слуховые окна деревянные реечные К=8,000;**	**м2**	**12,6**	1176		14818		14818	–	16003
					–		–		–	1185	

Итого по смете	**15 086 097**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 541 041
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 348
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 539
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 137 061
- накладные расходы, тенге	3 262 158
в т.ч. зарплата, тенге	293 594
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 117 489

Итого по смете на подряд	**15 086 097**
Временные здания и сооружения (1,5%*0,8)=1,2%	181 033
Итого	**15 267 130**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					164 387				
		Итого					**15 431 517**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**305 343**				
		Итого по сметному расчету:									
		- в текущих ценах с 06.04.20 г.					**15 736 860**				
		- в текущих и прогнозных ценах 2020г. К=			**1,0000000000**		**15 736 860**				
		Тендерный К			**0,9969290629**		**15 688 533**				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					**1 882 624**				
		Всего					**17 571 157**				

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли чество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнение к проекту №1									
		Локальная смета №2-2-1 Общестроительные работы									
		Раздел 5 Полы /л.6 АР2/									
		5.1 Тип 1									
1	**1111-0101-0803**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %**	**м3 изоляции**	**55,062**	21999,02	1679,05	1211310	92452	884175	252828	1581269
					4262,16	622,63	234683	34283	–	117131	
2	**1111-0101-1105**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(толщина 80 мм) НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**229,425**	1172,88	30,4	269087	6975	148856	109854	409256
					493,65	15,73	113256	3610	–	30315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=12,000;	м2 стяжки	2753,1	171,98	5,13	473485	14134	446062	19225	532127
					4,83	2,6	13289	7163	–	39417	
4	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(толщ.40 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	229,425	871,4	30,35	199920	6963	104993	86080	308880
					383,41	15,73	87964	3610	–	22880	
5	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	917,7	124,1	5,13	113884	4711	104824	6333	129834
					4,74	2,6	4349	2388	–	9617	
6	1109-0401-0201	Покрытие из профилированного листа . Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	229,425	673,72	172,13	154568	39492	21403	73284	246080
					408,29	54,64	93673	12535	–	18228	
7	2110-0103-1105	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	263,83875	2953		779116		779116	–	841445
					–		–		–	62329	
8	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	229,425	598,83	37,2	137387	8535	3964	121594	279699
					544,35	19,47	124888	4467	–	20718	
9	2107-0509-0510	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 15 мм К=1,027;	м2	235,61948	1858		437781		437781	–	472803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	35022	
10	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	229,425	198,2	0,58	45472	132	35533	9283	59135
					42,75	0,3	9807	68	–	4380	
11	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство толщ.70 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	229,425	764,38	29,74	175369	6823	81470	85245	281463
					379,54	15,73	87076	3610	–	20849	
12	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=10,000;	м2 стяжки	2294,25	98,29	5,13	225498	11778	203252	15451	260225
					4,56	2,6	10468	5969	–	19276	
13	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,22713	256940,96	1466,12	58359	333	54569	3283	66573
					15220,36	664,82	3457	151	–	4931	
14	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	8,71294	68997,03	1092,28	601167	9517	356989	215373	881863
					26932,47	532,77	234661	4642	–	65323	
15	1109-0305-0302	Прим. Монтаж металлического каркаса по периметру НР = 69 %	т конструкций	0,479	68807,93	2453,03	32959	1175	2187	20576	57818
					61789,14	467,64	29597	224	–	4283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,479	276682		132531		132531	–	143133
					–		–		–	10602	
17	1113-0301-0504	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз НР = 69 %	м2	18,735	103,34	2,4	1936	45	934	664	2808
					51,08	0,32	957	6	–	208	
	5.2 Тип 2										
18	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	20,3754	21998,98	1679,03	448238	34211	327184	93557	585139
					4262,15	622,61	86843	12686	–	43344	
19	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(толщ.80 мм) НР = 94 %									
			м2 стяжки	169,795	1172,87	30,4	199148	5162	110167	81302	302886
					493,65	15,74	83819	2672	–	22436	
20	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=12,000;	м2 стяжки	2037,54	171,98	5,13	350422	10461	330126	14228	393822
					4,83	2,6	9835	5301	–	29172	
21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ.40 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	169,795	871,4	30,35	147959	5154	77704	63707	228599
					383,41	15,74	65101	2672	–	16933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	679,18	124,1	5,13	84284	3487	77579	4686	96088
					4,74	2,6	3218	1767	–	7118	
23	1109-0401-0201	Покрытие из профилированного листа . Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	169,795	673,74	172,15	114398	29230	15841	54237	182126
					408,3	54,64	69327	9277	–	13491	
24	2110-0103-1105	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	195,26425	2953		576615		576615	–	622744
					–		–		–	46129	
25	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	169,795	598,83	37,2	101678	6316	2934	89990	207001
					544,35	19,47	92428	3306	–	15333	
26	2107-0509-0510	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 15 мм К=1,027;	м2	174,37947	1858		323997		323997	–	349917
					–		–		–	25920	
27	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	169,795	198,2	0,58	33654	98	26298	6870	43766
					42,75	0,29	7258	50	–	3242	
28	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (толщ.70 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	169,795	764,39	29,74	129789	5050	60295	63089	208308
					379,54	15,74	64444	2672	–	15430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=10,000;	м2 стяжки	1697,95	98,29	5,13	166888	8716	150425	11435	192589
					4,56	2,6	7747	4418	–	14266	
30	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,1681	256936,35	1463,41	43191	246	40387	2430	49271
					15217,13	666,27	2558	112	–	3650	
31	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	5,2	68997,12	1092,31	358785	5680	213056	128538	526309
					26932,5	532,88	140049	2771	–	38986	
32	1109-0305-0302	Прим. Монтаж металлического каркаса по периметру НР = 69 %	т конструкций	0,27	68811,11	2455,56	18579	663	1233	11599	32592
					61788,89	470,37	16683	127	–	2414	
33	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,27	276682		74704		74704	–	80680
					–		–		–	5976	
34	1113-0301-0504	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз НР = 69 %	м2	10,4	103,27	2,4	1074	25	518	369	1558
					51,06	0,38	531	4	–	115	
5.3 Тип 3											
35	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	15,2676	21999	1679,05	335872	25635	245164	70104	438454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4262,16	622,63	65073	9506	–	32478	
36	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (толщина 80 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	127,23	1172,88	30,4	149225	3868	82550	60920	226957
					493,65	15,74	62807	2002	–	16812	
37	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=12,000;	м2 стяжки	1526,76	171,98	5,13	262576	7838	247369	10661	295096
					4,83	2,6	7369	3972	–	21859	
38	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ.40 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	127,23	871,41	30,35	110869	3862	58225	47737	171294
					383,42	15,74	48782	2002	–	12688	
39	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	508,92	124,1	5,13	63155	2612	58131	3512	72000
					4,74	2,6	2412	1324	–	5333	
40	1109-0401-0201	Покрытие из профилированного листа . Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	127,23	673,74	172,14	85720	21902	11870	40641	136470
					408,3	54,64	51948	6952	–	10109	
41	2110-0103-1105	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	146,3145	2953		432067		432067	–	466632
					–		–		–	34565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	127,23	598,83	37,2	76189	4733	2198	67431	155110
					544,35	19,47	69258	2477	–	11490	
43	2107-0509-0510	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 15 мм К=1,027;	м2	130,66521	1858		242776		242776	–	262198
					–		–		–	19422	
44	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	127,23	198,2	0,57	25217	73	19705	5148	32794
					42,75	0,3	5439	38	–	2429	
45	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (толщ.70 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	127,23	764,39	29,74	97253	3784	45180	47274	156089
					379,54	15,74	48289	2002	–	11562	
46	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=10,000;	м2 стяжки	1272,3	98,29	5,13	125052	6531	112716	8568	144310
					4,56	2,6	5805	3310	–	10690	
47	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,12596	256946,65	1468,72	32365	185	30263	1821	36921
					15219,12	666,88	1917	84	–	2735	
48	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	4,2	68997,62	1092,62	289790	4589	172084	103820	425099
					26932,62	532,86	113117	2238	–	31489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1109-0305-0302	Прим. Монтаж металлического каркаса по периметру НР = 69 %	т конструкций	0,23	68817,39	2456,52	15828	565	1051	9881	27766
					61791,3	469,57	14212	108	–	2057	
50	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,23	276682		63637		63637	–	68728
					–		–		–	5091	
51	1113-0301-0504	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз НР = 69 %	м2	8,77	103,42	2,51	907	22	437	311	1315
					51,08	0,23	448	2	–	97	
	5.4 Тип 4										
52	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	3,2232	21999,26	1679,08	70908	5412	51758	14800	92565
					4262,22	622,67	13738	2007	–	6857	
53	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(толщина 80 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	26,86	1172,86	30,38	31503	816	17428	12861	47913
					493,63	15,75	13259	423	–	3549	
54	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=12,000;	м2 стяжки	322,32	171,98	5,13	55434	1655	52223	2251	62300
					4,83	2,6	1556	839	–	4615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщина 40 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	26,86	871,37	30,34	23405	815	12292	10078	36162
					383,4	15,75	10298	423	–	2679	
56	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	107,44	124,1	5,14	13333	552	12272	742	15201
					4,74	2,61	509	280	–	1126	
57	1109-0401-0201	Покрытие из профилированного листа . Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	26,86	673,83	172,15	18099	4624	2508	8579	28812
					408,3	54,62	10967	1467	–	2134	
58	2110-0103-1105	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	30,889	2953		91215		91215	–	98512
					–		–		–	7297	
59	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	26,86	598,81	37,19	16084	999	464	14235	32745
					544,34	19,47	14621	523	–	2426	
60	2107-0509-0510	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 15 мм К=1,027;	м2	27,58522	1858		51253		51253	–	55353
					–		–		–	4100	
61	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	26,86	198,18	0,56	5323	15	4160	1087	6923
					42,74	0,3	1148	8	–	513	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство(толщ.70 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	26,86	764,37	29,75	20531	799	9538	9980	32952
					379,52	15,75	10194	423	–	2441	
63	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=10,000;	м2 стяжки	268,6	98,29	5,13	26401	1379	23796	1810	30468
					4,56	2,6	1226	699	–	2257	
64	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,02659	256976,31	1466,72	6833	39	6389	385	7795
					15231,29	676,95	405	18	–	577	
65	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,343	68996,28	1091,59	92662	1466	55026	33197	135928
					26932,24	533,13	36170	716	–	10069	
66	1109-0305-0302	Прим. Монтаж металлического каркаса по периметру НР = 69 %	т конструкций	0,05	68780	2460	3439	123	227	2148	6034
					61780	480	3089	24	–	447	
67	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05	276682		13834		13834	–	14941
					–		–		–	1107	
68	1113-0301-0504	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз НР = 69 %	м2	2,6	103,46	2,31	269	6	130	92	390
					51,15	–	133	–	–	29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого по смете		**14 480 033**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		2 312 155
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		422 463
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		174 428
- материалы, изделия и конструкции, тенге		8 437 638
- накладные расходы, тенге		2 235 184
в т.ч. зарплата, тенге		201 167
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 072 593

Итого по смете на подряд		**14 480 033**
Временные здания и сооружения (1,5%*0,8)=1,2%		173 760
Итого		**14 653 793**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%		322 383
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		164 362
Итого		**15 140 539**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**299 524**
Итого по сметному расчету:		
- в текущих ценах с 06.04.20 г.		**15 440 062**
- в текущих и прогнозных ценах 2020г. К=	**1,0000000000**	**15 440 062**
Тендерный К	**0,9969290629**	**15 392 647**
Налог на добавленную стоимость (12 %)		**1 847 118**
Всего		**17 239 765**

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Раздел 1 Кровля /л.17-25 КР1/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1 Кровля										
1	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	1602	593,26	7,19	950400	11518	642581	229693	1274500
					184,96	3,7	296301	5927	–	94407	
3	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	147,13	1510		222166		222166	–	239939
					–		–		–	17773	
4	2110-0102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	96,64	1848		178591		178591	–	192878
					–		–		–	14287	
5	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	230,3	108,06	23,66	24886	5450	1609	17898	46207
					77,41	7,06	17827	1627	–	3423	
8	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /в два слоя/ НР = 92 % К=2,000;	м2 покрытия	589,55	3095,36	14,28	1824870	8421	1106449	655368	2678657
					1204,31	4	710000	2356	–	198419	
9	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	8	15836,13	890,63	126689	7125	59299	57085	198476
					7533,13	395,38	60265	3163	–	14702	
11	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 % К=8,000;	м2 кровли	56	6356,29	102,27	355952	5727	229280	112851	506307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2159,73	30,7	120945	1719	–	37504	
12	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=8,000;**									
			м2 покрытия	**82,8**	3251,35	14,29	269212	1183	168312	92044	390156
					1204,31	4	99717	331	–	28900	
13	2109-0404-0507	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-2016 К=8,000;**	**шт.**	**16**	447		7152		7152	–	7724
					–		–		–	572	
14	2113-0211-0501	**Петля накладная К=8,000;**	**шт.**	**32**	295		9440		9440	–	10195
					–		–		–	755	
15	2109-0404-1003	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 К=8,000;**	**пара**	**8**	4008		32064		32064	–	34629
					–		–		–	2565	
1.2 Примыкание вентиляционной шахты к конструкциям крыши											
16	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %**									
			м2 покрытия	**16,2**	3156,36	14,32	51133	232	31391	18009	74673
					1204,32	4,01	19510	65	–	5531	
17	2302-1104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**41,82**	537		22457		22457	–	24254
					–		–		–	1797	
18	2113-0201-0315	**Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 /М10х50/**	**кг**	**0,815**	187		152		152	–	164
					–		–		–	12	
1.3 Примыкание канализационого стояка к конструкциям крыши											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %									
			м2 покрытия	1,28	3157,03	14,84	4041	19	2480	1423	5901
					1204,69	3,91	1542	5	–	437	
20	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	537		2148		2148	–	2320
					–		–		–	172	
21	2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 /М10х50/	кг	1,0872	187		203		203	–	219
					–		–		–	16	
	Раздел 4 Внутренняя отделка /л.5 АР1/										
	4.1 Потолок										
49	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе толщиной 7 мм. НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	449,42	1274,76	4,81	572904	2161	301809	215758	851755
					598,4	1,7	268934	763	–	63093	
	4.2 Стены										
	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	755,82	1361,64	79,01	1029155	59717	300801	574762	1732230
					884,65	65,91	668636	49816	–	128313	
53	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	447,18	1655,27	84,05	740205	37585	228421	403915	1235650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1060,42	68,64	474199	30695	–	91530	
59	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню /л.4 АР.1 п.3/ НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,57	3636,65	47,19	42076	546	12349	23581	70910
					2522,13	25,5	29181	295	–	5253	
60	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,57	2326,88	21,52	26922	249	1376	20307	51007
					2186,43	7,52	25297	87	–	3778	
	Раздел 6 Проемы ПР-1 - ПР-8 /л.3, 8-13 КР1/										
	6.3 ПР-3 (2шт)										
135	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 % К=2,000;	м3 кладки	0,8	33061,25	1686,88	26449	1350	19708	4215	33117
					6739,38	577,5	5392	462	–	2453	
136	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,00379	348944,59	2374,67	1322	9	1033	264	1713
					74010,55	791,56	280	3	–	127	
	6.4 ПР-4										
152	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	0,4	33060	1686,25	13224	675	9854	2107	16558
					6738,75	577,5	2696	231	–	1226	
153	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,00189	348548,81	2110,82	659	4	515	131	853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					73878,63	791,56	140	1	–	63	
	Раздел 8 Ремонтные работы /АР/										
	8.1 Полы										
186	**1146-0201-0601**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 /л.7 п.5 АР1/ НР = 84 %**	**м3**	**14,46**	41468,15	17,6	599629	254	358843	202047	865810
					16634,3	–	240532	–	–	64134	
187	**1146-0302-0103**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка /л.7 п.9 АР1/ НР = 84 %**	**м3**	**9,425**	22000,05	7838,46	207350	73877	–	141879	377168
					14161,59	3759,2	133473	35430	–	27938	
	Раздел 9 Заделка проемов ЗП-1 - ЗП-5 /л.3,4 КР1/										
188	**1146-0201-0601**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %**	**м3**	**16**	41568,81	17,63	665101	282	398670	223565	959759
					16634,31	–	266149	–	–	71093	
189	**1108-0201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %**	**т металлических изделий**	**0,21375**	76304,09	2306,43	16310	493	–	14869	33673
					73997,66	800	15817	171	–	2494	
190	**2105-0301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,13912**	240026		33392		33392	–	36063
					–		–		–	2671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,07463**	272556		20341		20341	–	21968
					–		–		–	1627	

Локальная смета № 2-1-18

Электрическое освещение

Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция

25	1121-0201-0101	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %**	**м**	**1372**	101,68	1,12	139506	1536	15216	88391	246129
					89,47	0,01	122754	11	–	18232	
26	2306-0144-0303	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,030;**	**км**	**0,16995**	120301		20445		20445	–	22081
					–		–		–	1636	
27	2306-0144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,030;**	**км**	**1,08974**	177810		193767		193767	–	209268
					–		–		–	15501	
28	2306-0144-0703	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,030;**	**км**	**0,15347**	241737		37099		37099	–	40067
					–		–		–	2968	

Раздел 5 Материалы

29	1121-0101-0201	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %**	**м**	**931**	320,42	2,17	298312	2016	13101	203977	542472
					304,18	0,11	283195	107	–	40183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,010;	м	940,31	24		22567		22567	–	24372
					–		–		–	1805	
31	2307-0202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	55	26		1430		1430	–	1544
					–		–		–	114	
32	2307-0202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	47	70		3290		3290	–	3553
					–		–		–	263	
33	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	110	73		8030		8030	–	8672
					–		–		–	642	
34	2307-0202-0605	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41021, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	30	158		4740		4740	–	5119
					–		–		–	379	
37	1121-0101-0101	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	20	421,55	3,7	8431	74	1664	4842	14335
					334,65	1,6	6693	32	–	1062	
38	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 К=1,020;	м	20,4	415		8466		8466	–	9143
					–		–		–	677	

Раздел 6 Демонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1217-0101-0705	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %**	**шт.**	**254**	198,08	1,83	50313	465	–	36072	93296
					196,25	0,99	49848	252	–	6911	
40	4131-0104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**0,4318**	659		285		–	–	308
					–		–		–	23	
41	4102-0103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**0,4318**	220		95		–	–	103
					–		–		–	8	

Локальная смета № 2-1-27

Демонтажные работы часть АР

Раздел 1 АР

3	1146-0201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %**	**м2**	**327,25**	236,64	–	77440	–	–	65050	153890
					236,64	–	77440	–	–	11399	
4	1205-0101-0301	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %**	**м2 перегородок**	**205,08667**	1956,85	207,38	401324	42531	–	273017	728289
					1749,47	99,46	358793	20398	–	53947	
6	1146-0302-0103	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %**	**м3**	**9,425**	22000,05	7838,46	207350	73877	–	141879	377168
					14161,59	3759,2	133473	35430	–	27938	
9	1212-0104-0501	**Очистка вручную от краски известковой и масляной с земли и лесов /прим./ НР = 72 %**	**м2**	**224,71**	184,59	–	41479	–	–	29865	77052
					184,59	–	41479	–	–	5708	
10	1206-0101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %**	**шт.**	**24**	2272,96	122,5	54551	2940	–	38175	100144
					2150,46	58,75	51611	1410	–	7418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	60,644	2024,65	177,24	122783	10749	–	98994	239519
					1847,41	95,9	112034	5816	–	17742	
13	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Разборка НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м	52,34	408,85	4,41	21399	231	–	16977	41446
					404,43	1,01	21168	53	–	3070	
14	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	100,81	102		10283		–	–	11106
					–		–		–	823	
15	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	100,81	220		22178		–	–	23952
					–		–		–	1774	
	Раздел 2 Элементы крыши										
	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей. Снятие по деревянной обрешетке с ее разборкой НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 кровли	801	1809,6	81,81	1449490	65530	–	1291334	2960090
					1727,78	24,56	1383952	19673	–	219266	
17	1208-0101-0303	Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка НР = 72 %	окно	4	1715,88	1,13	6864	5	–	4938	12746
					1714,75	–	6859	–	–	944	
18	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м ограждения	115,15	63,53	16,57	7315	1908	60	5443	13779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					46,44	4,94	5348	569	–	1021	
19	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	9,927	102		1013		–	–	1094
					–		–		–	81	
20	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	9,927	220		2184		–	–	2359
					–		–		–	175	
	Локальная смета № 2-1-28										
	Демонтажные работы водопровод и канализация										
4	1216-0101-0201	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м	48,5	906,13	–	43947	–	–	31642	81637
					906,13	–	43947	–	–	6047	
5	1216-0101-0202	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м	63,5	2390,18	–	151776	–	–	109279	281940
					2390,18	–	151776	–	–	20884	
8	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	кран	1	581,33	48,67	581	49	–	540	1211
					532,67	18	533	18	–	90	
9	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	1	817,33	11,67	817	12	–	795	1741
					805,67	5,33	806	5	–	129	
10	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1,52177	102		155		–	–	167
					–		–		–	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1,52177	220		335		–	–	362
					–		–		–	27	

Локальная смета № 2-1-29

Демонтаж технологического оборудования

Раздел 2 Отделение реанимации

4	1334-0113-0107	Аппарат искусственной вентиляции легких "Вдох". Монтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	комплект	2	4869	–	9738	–	–	5940	16932
					4869	–	9738	–	–	1254	
8	1334-0115-0101	Кровать для больных костносуставным туберкулезом для детей и взрослых, травматологических больных, функциональная для взрослых, масса до 0,12 т. Монтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	комплект	4	5686,22	–	22745	–	–	13874	39549
					5686,22	–	22745	–	–	2930	

Локальная смета № 2-2-1

Общестроительные работы

Раздел 4 Перегородки /АР2,КР2/

4.2 Кирпичные

61	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /л.8 п.3 АР.2/ НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	623,25	5255,94	255,31	3275765	159124	2012385	1063159	4686038
					1771,77	62,46	1104256	38926	–	347114	
62	1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Крепление стальными тяжами /л.4 п.2 КР2/ НР = 84 %	т	1,88438	272155,3	4641,31	512844	8746	61019	375199	959086

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					235132,51	1903,54	443079	3587	–	71043	
63	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,88438	276660		521333		521333	–	563040
					–		–		–	41707	
64	1106-0101-0115	Заполнение раствором. Устройство НР = 91 %	м3	0,72	22113,89	1715,28	15922	1235	13090	1737	19072
					2218,06	433,33	1597	312	–	1413	
65	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04627	272556		12611		12611	–	13620
					–		–		–	1009	
	Раздел 6 Внутреняя отделка /л.6 АР2/										
	6.1 Потолок										
102	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе, толщиной 7 мм НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	806,07	1274,76	4,8	1027545	3873	541318	386978	1527685
					598,4	1,7	482354	1368	–	113162	
	6.2 Стены										
107	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1116,57	1361,64	79,01	1520366	88220	444373	849093	2559017
					884,65	65,91	987774	73593	–	189557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	391,47	1655,27	84,05	647989	32903	199963	353594	1081710
					1060,42	68,64	415123	26871	–	80127	
109	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 7 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1343,69	1403,6	19,63	1886003	26377	458991	1127926	3255043
					1042,38	6,9	1400636	9271	–	241114	
113	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню /л.4 АР.2 п.6/ НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	111,59	3636,66	47,18	405815	5265	119108	227432	683907
					2522,11	25,52	281442	2848	–	50660	
114	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	111,59	2326,83	21,52	259651	2401	13269	195855	491946
					2186,4	7,51	243980	838	–	36440	
	Раздел 10 Перемычки /л.5 КР2/ 10										
131	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	47	499,28	257,94	23466	12123	2384	14101	40572
					190,62	63,64	8959	2991	–	3005	
132	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 2ПБ16-2п	м3	0,754	84694		63859		63859	–	68968
					–		–		–	5109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 2ПБ19-3п	м3	0,561	84694		47513		47513	–	51314
					–		–		–	3801	
134	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 2ПБ29-4п	м3	0,048	84694		4065		4065	–	4390
					–		–		–	325	
	Раздел 11 Заделка проемов ЗП-1-ЗП-7 /л.5,6 КР2/										
135	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	21,34	41568,79	17,62	887078	376	531726	298180	1280079
					16634,3	–	354976	–	–	94821	
136	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,25708	76299,21	2302,79	19615	592	–	17883	40498
					73996,42	801,31	19023	206	–	3000	
137	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1517	240026		36412		36412	–	39325
					–		–		–	2913	
138	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10538	272556		28722		28722	–	31020
					–		–		–	2298	
	Раздел 12 Пробивка проема ПП-1 - ПП-4 /л.5,7,8 КР2/										
	12.1 ПП-1										
139	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 84 %	м3	0,55	12863,16	3548,42	7075	1952	–	5090	13138
					9314,74	1702,11	5123	936	–	973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,99	659		652		–	–	705
					–		–		–	52	
141	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,99	220		218		–	–	235
					–		–		–	17	
142	1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек НР = 72 %	т металлоконструкций перемычек	0,05166	254103,76	2187,38	13127	113	2191	7829	22632
					209504,45	987,22	10823	51	–	1676	
143	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,04856	328577		15956		15956	–	17232
					–		–		–	1276	
144	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,86	1603		1379		1379	–	1489
					–		–		–	110	
145	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 84 %	т	0,08359	318925,71	36176,58	26659	3024	996	19916	50301
					270833,83	12800,57	22639	1070	–	3726	
146	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03008	288217		8670		8670	–	9364
					–		–		–	694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,04804	244965		11768		11768	–	12709
					–		–		–	941	
148	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00096	243102		233		233	–	252
					–		–		–	19	
149	2113-0206-0303	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 300 мм ГОСТ 1759.0-87									
			т	0,0022	244716		538		538	–	581
					–		–		–	43	
150	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	12	33		396		396	–	428
					–		–		–	32	
151	2113-0202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87									
			т	0,00061	728286		444		444	–	480
					–		–		–	36	
152	2113-0202-0203	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87									
			т	0,00007	702788		49		49	–	53
					–		–		–	4	
153	2113-0203-0106	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78									
			кг	0,036	759		27		27	–	29
					–		–		–	2	
	12.2 ПП-2										
154	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 84 %									
			м3	0,8	12863,75	3548,75	10291	2839	–	7404	19111
					9315	1702,5	7452	1362	–	1416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,44	659		949		–	–	1025
					–		–		–	76	
156	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1,44	220		317		–	–	342
					–		–		–	25	
157	1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек НР = 72 %	т металлоконструкций перемычек	0,04562	254077,16	2170,1	11591	99	1934	6915	19986
					209513,37	1008,33	9558	46	–	1480	
158	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,04288	328577		14089		14089	–	15216
					–		–		–	1127	
159	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,76	1603		1218		1218	–	1315
					–		–		–	97	
160	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 84 %	т	0,08411	318939,48	36178,81	26826	3043	1003	20040	50615
					270835,81	12804,66	22780	1077	–	3749	
161	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03008	288217		8670		8670	–	9364
					–		–		–	694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04872	244965		11935		11935	–	12890
					–		–		–	955	
163	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008	243102		194		194	–	210
					–		–		–	16	
164	2113-0206-0303	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 300 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	244716		538		538	–	581
					–		–		–	43	
165	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	12	33		396		396	–	428
					–		–		–	32	
166	2113-0202-0205	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 42 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00061	728286		444		444	–	480
					–		–		–	36	
167	2113-0202-0203	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	702788		42		42	–	45
					–		–		–	3	
168	2113-0203-0106	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,036	759		27		27	–	29
					–		–		–	2	

Раздел 14 Разные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	1146-0201-0602	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3 / л.7 п.4 АР.2/ НР = 84 %**	**м3**	**23,58**	32777,69	17,6	772898	415	582129	159897	1007419
					8072,69	–	190354	–	–	74624	
371	1146-0302-0103	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка / л.7 п.5 АР.2/ НР = 84 %**	**м3**	**8,26**	22000,12	7838,5	181721	64746	–	124342	330548
					14161,62	3759,2	116975	31051	–	24485	

Локальная смета № 2-2-20

Электрическое освещение

Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция

25	1121-0201-0101	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %**	**м**	**1063**	101,68	1,12	108090	1192	11790	68484	190700
					89,47	0,01	95108	9	–	14126	
26	1121-0202-0102	**Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий НР = 72 %**	**м**	**221**	157,77	0,7	34868	154	2380	23290	62811
					146,31	0,06	32334	13	–	4653	
27	2306-0144-0303	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,030;**	**км**	**0,20394**	120301		24534		24534	–	26497
					–		–		–	1963	
28	2306-0144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,030;**	**км**	**0,89919**	177810		159885		159885	–	172676
					–		–		–	12791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,030;	км	0,21939	241737		53035		53035	–	57278
					–		–		–	4243	
	Раздел 5 Материалы										
31	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	1063	228,28	2,16	242666	2294	5710	169044	444647
					220,75	0,11	234662	121	–	32937	
32	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,010;	м	1073,63	24		25767		25767	–	27828
					–		–		–	2061	
33	2307-0202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	75	26		1950		1950	–	2106
					–		–		–	156	
34	2307-0202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	20	70		1400		1400	–	1512
					–		–		–	112	
35	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	110	73		8030		8030	–	8672
					–		–		–	642	
36	2307-0202-0605	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41021, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	30	158		4740		4740	–	5119
					–		–		–	379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1121-0101-0105	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола /патрубок/ НР = 72 %	м	20	211,6	3,7	4232	74	1534	1912	6636
					131,2	1,6	2624	32	–	492	
40	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 К=1,020;	м	20,4	415		8466		8466	–	9143
					–		–		–	677	
	Раздел 6 Демонтажные работы										
41	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	208	198,09	1,83	41202	381	–	29539	76400
					196,25	0,99	40821	206	–	5659	
42	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	117	60,56	–	7086	–	–	5102	13163
					60,56	–	7086	–	–	975	
43	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,37371	659		246		–	–	266
					–		–		–	20	
44	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,37371	220		82		–	–	89
					–		–		–	7	
	Локальная смета № 2-2-25										
	Демонтажные работы части ВК										
	Раздел 2 Магистральные сети в подвале										
19	1215-0101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	10	1186,48	5,71	11865	57	–	8524	22020
					1180,76	3,1	11808	31	–	1631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Снятие НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	насос	2	7496,75	170	14994	340	–	14478	31829
					7326,75	60	14654	120	–	2358	
23	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	0,5	19614	8764	9807	4382	–	6322	17420
					10850	4203	5425	2102	–	1290	
24	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	4,634	102		473		–	–	511
					–		–		–	38	
25	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4,634	220		1019		–	–	1101
					–		–		–	82	

Локальная смета № 2-2-26

Демонтажные работы отопление

3	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	408	445,96	3,18	181952	1297	14211	120204	326328
					407,95	1,24	166444	506	–	24172	
4	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	226	767,16	5,43	173378	1227	13560	114529	310940
					701,73	2,11	158591	477	–	23033	
5	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	7,24	102		738		–	–	798
					–		–		–	59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	4102-0103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**7,24**	220		1593		–	–	1720
					–		–		–	127	

Локальная смета № 2-2-27

Демонтажные работы часть АР

3	1146-0201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %**	**м2**	**503,5**	236,64	–	119148	–	–	100085	236771
					236,64	–	119148	–	–	17539	
4	1205-0101-0301	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %**	**м2 перегородок**	**172,54133**	1956,85	207,38	337638	35782	–	229692	612716
					1749,47	99,46	301856	17161	–	45386	
5	1146-0302-0103	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %**	**м3**	**4,71**	22000	7838,43	103620	36919	–	70902	188484
					14161,57	3759,24	66701	17706	–	13962	
8	1212-0104-0501	**Очистка вручную от краски известковой и масляной с земли и лесов /прим./ НР = 72 %**	**м2**	**553,31**	184,59	–	102135	–	–	73538	189727
					184,59	–	102135	–	–	14054	
9	1206-0101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %**	**шт.**	**16**	2272,97	122,53	36368	1960	–	25450	66763
					2150,44	58,75	34407	940	–	4945	

Итого по смете	**40 470 296**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 863 731
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	922 325
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	452 749
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 889 982
- накладные расходы, тенге	11 796 459
в т.ч. зарплата, тенге	1 061 681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 997 799				

Итого по акту на подряд, в том числе изменения в проект №1,2		**70 036 426**
Временные здания и сооружения (1,5%*0,8)=1,2%		840 437
Итого		**70 876 863**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%		1 223 414
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		1 247 060
Итого		**73 347 337**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**1 442 006**
Итого по сметному расчету:		
- в текущих ценах с 06.04.20 г.		**74 789 343**
- в текущих и прогнозных ценах 2020г. К=	**1,0000000000**	**74 789 343**
Тендерный К	**0,9969290629**	**74 559 669,61**
Налог на добавленную стоимость (12 %)		**8 947 160,35**
Всего		**83 506 829,96**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Руководитель_____Сулейменов А.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "ВостокСтройГрупп"_____Кишко А.И.

Технадзор: ТОО "ВостокИнжиниринг"

Директор_____Бартаков А.Ю.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ Урунтаев М.Ж.

Управление проектами: ТОО "Matai LTD"

Директор_____Жанузаков М.Ж.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 997 799				

Итого по акту на подряд, в том числе изменения в проект №1,2		**70 036 426**
Временные здания и сооружения (1,5%*0,8)=1,2%		840 437
Итого		**70 876 863**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%		1 223 414
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		1 247 060
Итого		**73 347 337**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**1 442 006**
Итого по сметному расчету:		
- в текущих ценах с 06.04.20 г.		**74 789 343**
- в текущих и прогнозных ценах 2020г. К=	**1,0000000000**	**74 789 343**
Тендерный К	**0,9969290629**	**74 559 669,61**
Налог на добавленную стоимость (12 %)		**8 947 160,35**
Всего		**83 506 829,96**

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Руководитель_____Сулейменов А.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "ВостокСтройГрупп"_____Кишко А.И.

Технадзор: ТОО "ВостокИнжиниринг"

Директор_____Бартаков А.Ю.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Востокагропромпроект"

_____Урунтаев М.Ж.

Управление проектами: ТОО "Matai LTD"

Директор_____Жанузаков М.Ж.