Заказчик: ТОО "Абди Ибрахим Глобал Фарм"
Адрес: РК, Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, село Мухаметжана Туймебаева, промышленная зона участок 282
ИИК KZ54926180219R361000 в АО «КАЗКОММЕРЦБАНКk»
БИК KZKOKZKX
БИН 000940002952
Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
г. Алматы, Маметовой, 76
БИН/ИИН 040740001327
ИИК KZ918560000006331097 в АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.98г. №73

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2017 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 36-АРС/17	08 августа 2017г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных ценах 2002г.)	из них		Стоимость прочих затрат входящих в	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за ____)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Газификация фармацевтического завода ТОО "Абди Ибрахим Глобал Фарм", расположенного по адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район, пос.М.Туймебаева, промзона, участок 282	64 000 000	64 000 000						6 857 143	64 000 000
Итого		**64 000 000**							**64 000 000**

Принял:
Заказчик: ТОО "Абди Ибрахим Глобал Фарм"

Директор _____ **Гасанов З.А.**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

Директор _____ **Абросимов Н.Ю.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Абди Ибрахим Глобал Фарм"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Газификация фармацевтического завода ТОО "Абди Ибрахим Глобал Фарм", расположенного по адресу: РК, Алматинская область, Илийский район, пос. М.Туймебаева, промзона, участок 282**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети газоснабжения.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36-АРС/17 от 08 августа 2017г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
05 12 17	01 12 17	31 12 17

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ				
1	1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1440,000	132,74	191142
			Сметная прибыль			*9,83*	*14159*
2	2	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам	м3 грунта	144,000	2860,82	411958
			Сметная прибыль			*211,91*	*30515*
3	3	11-010205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	3969,000	486,71	1931772
			Сметная прибыль			*36,05*	*143094*
4	4	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка непригодного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2692,800	647,46	1743480
			Сметная прибыль			*47,96*	*129147*
5	5	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	101,700	3194,42	324872
			Сметная прибыль			*236,62*	*24065*
6	6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 - присыпка труб песком	м3 грунта	350,850	23,95	8404
			Сметная прибыль			*1,77*	*623*
7	7	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1052,550	2059,45	2167676
			Сметная прибыль			*152,55*	*160569*
8	8	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка щебня бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	406,950	23,95	9748
			Сметная прибыль			*1,77*	*722*
9	9	21-010201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	406,950	4371,54	1778997
			Сметная прибыль			*323,82*	*131778*
10	10	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	610,500	132,74	81036
			Сметная прибыль			*9,83*	*6003*
11	11	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1037,850	647,46	671966
			Сметная прибыль			*47,96*	*49775*
12	12	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1017,450	129,85	132120
			Сметная прибыль			*9,62*	*9787*
13	13	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,835	244756,73	204372
			Сметная прибыль			*18130,13*	*15139*
14	14	23-010502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	851,700	2035,61	1733725
			Сметная прибыль			*150,79*	*128424*
15	15	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км кабеля	0,835	64921,31	54209
			Сметная прибыль			*4808,99*	*4016*
16	16	21-130809-9901 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	835,000	52,90	44170
			Сметная прибыль			*3,92*	*3272*
17	17	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	113,000	925,11	104537
			Сметная прибыль			*68,53*	*7744*
18	18	23-020302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	37,000	2460,35	91033
			Сметная прибыль			*182,25*	*6743*
19	19	23-020304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	76,000	2901,38	220505
			Сметная прибыль			*214,92*	*16334*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,025	3495,61	87
			Сметная прибыль			*258,93*	*6*
21	21	21-020101-0503 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,026	18743,98	478
			Сметная прибыль			*1388,44*	*35*
22	22	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под подушку песчаное. Устройство	м3 основания	0,500	3624,45	1812
			Сметная прибыль			*268,48*	*134*
23	23	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	25,000	5656,38	141410
			Сметная прибыль			*418,99*	*10475*
24	24	11-310301-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка асфальтовая на щебеночном основании толщиной 20 см. Устройство	м2 отмостки	60,000	419,94	25197
			Сметная прибыль			*31,11*	*1866*
25	25	21-020501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	7,038	19732,96	138881
			Сметная прибыль			*1461,70*	*10287*
26	26	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,075	325407,34	24406
			Сметная прибыль			*24104,25*	*1808*
27	27	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,077	4304,62	329
			Сметная прибыль			*318,86*	*24*
28	28	11-220301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,005	839412,16	4197
			Сметная прибыль			*62178,68*	*311*
29	29	23-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,000	4917,69	9835
			Сметная прибыль			*364,27*	*729*
30	30	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	5,280	1120,16	5914
			Сметная прибыль			*82,97*	*438*
31	31	23-010502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,386	1372,46	7392
			Сметная прибыль			*101,66*	*548*
32	32	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4,000	925,11	3700
			Сметная прибыль			*68,53*	*274*
33	33	23-020304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	6167,96	24672
			Сметная прибыль			*456,89*	*1828*
34	34	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,060	2059,45	124
			Сметная прибыль			*152,55*	*9*
35	35	21-130809-1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,140	795,36	111
			Сметная прибыль			*58,92*	*8*
36	36	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,000	1061,36	2123
			Сметная прибыль			*78,62*	*157*
37	37	11-250126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,835	153230,22	127947
			Сметная прибыль			*11350,39*	*9478*
38	38	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	835,000	737,54	615842
			Сметная прибыль			*54,63*	*45618*
39	39	13-390201-0505 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	76,000	696,27	52917
			Сметная прибыль			*51,58*	*3920*
40	40	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	339,889	2945,89	1001274
			Сметная прибыль			*218,21*	*74168*
41	41	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	645,789	464,40	299904
			Сметная прибыль			*34,40*	*22215*
42	42	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	645,789	542,47	350323
			Сметная прибыль			*40,18*	*25950*
43	43	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1189,612	131,85	156847
			Сметная прибыль			*9,77*	*11618*
44	44	21-010201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	142,753	2849,18	406730
			Сметная прибыль			*211,05*	*30128*
45	45	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1189,612	1418,58	1687557
			Сметная прибыль			*105,08*	*125004*
46	46	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытии из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	1189,612	657,01	781582
			Сметная прибыль			*48,67*	*57895*
47	47	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1189,612	1727,58	2055146
			Сметная прибыль			*127,97*	*152233*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ				
48	48	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	540587,18	1081
			Сметная прибыль			*40043,49*	*80*
49	49	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	1582,78	3178
			Сметная прибыль			*117,24*	*235*
50	50	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	2216,55	2217
			Сметная прибыль			*164,19*	*164*
51	51	23-040201-1508 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	33653,26	33653
			Сметная прибыль			*2492,83*	*2493*
52	52	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2,000	582,45	1165
			Сметная прибыль			*43,14*	*86*
53	53	23-020103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1822,58	7290
			Сметная прибыль			*135,01*	*540*
54	54	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка отводов и переходов	т фасонных частей	0,004	1018796,88	3770
			Сметная прибыль			*75466,44*	*279*
55	55	23-020101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	758,72	759
			Сметная прибыль			*56,20*	*56*
56	56	23-020101-1024 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	521,72	522
			Сметная прибыль			*38,65*	*39*
57	57	11-250126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,002	153230,22	306
			Сметная прибыль			*11350,39*	*23*
58	58	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	2,000	737,54	1475
			Сметная прибыль			*54,63*	*109*
59	59	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,000	65,64	1641
			Сметная прибыль			*4,86*	*122*
60	60	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,000	147,28	3682
			Сметная прибыль			*10,91*	*273*
61	61	11-240202-0103 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,000	8458,07	8458
			Сметная прибыль			*626,52*	*627*
			Раздел: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ				
62	62	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1248,000	132,74	165656
			Сметная прибыль			*9,83*	*12271*
63	63	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам	м3 грунта	171,600	2860,82	490916
			Сметная прибыль			*211,91*	*36364*
64	64	11-010205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	3854,760	486,71	1876169
			Сметная прибыль			*36,05*	*138976*
65	65	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка непригодного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2697,240	647,46	1746355
			Сметная прибыль			*47,96*	*129360*
66	66	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	141,960	3194,42	453479
			Сметная прибыль			*236,62*	*33591*
67	67	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 - присыпка труб песком	м3 грунта	141,960	23,95	3401
			Сметная прибыль			*1,77*	*252*
68	68	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	283,920	2059,45	584720
			Сметная прибыль			*152,55*	*43313*
69	69	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка щебня бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1277,640	23,95	30605
			Сметная прибыль			*1,77*	*2267*
70	70	21-010201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1277,640	4371,54	5585251
			Сметная прибыль			*323,82*	*413722*
71	71	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	624,000	132,74	82828
			Сметная прибыль			*9,83*	*6135*
72	72	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1060,800	647,46	686826
			Сметная прибыль			*47,96*	*50876*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	73	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1901,640	129,85	246935
			Сметная прибыль			*9,62*	*18292*
74	74	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,958	244756,73	234477
			Сметная прибыль			*18130,13*	*17369*
75	75	23-010502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	977,160	1372,46	1341117
			Сметная прибыль			*101,66*	*99342*
76	76	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,063	214440,77	227951
			Сметная прибыль			*15884,50*	*16885*
77	77	23-010502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1084,260	682,78	740307
			Сметная прибыль			*50,58*	*54838*
78	78	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км кабеля	2,021	64921,31	131206
			Сметная прибыль			*4808,99*	*9719*
79	79	21-130809-9901 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	2021,000	52,90	106908
			Сметная прибыль			*3,92*	*7919*
80	80	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,000	1363,38	1363
			Сметная прибыль			*100,99*	*101*
81	81	23-020302-3309 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	3241,16	19447
			Сметная прибыль			*240,09*	*1441*
82	82	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	281,000	925,11	259956
			Сметная прибыль			*68,53*	*19256*
83	83	23-020302-2609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36,000	2401,32	86447
			Сметная прибыль			*177,88*	*6404*
84	84	23-020302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54,000	1188,99	64206
			Сметная прибыль			*88,07*	*4756*
85	85	23-020304-2216 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	6009,63	24039
			Сметная прибыль			*445,16*	*1781*
86	86	23-020304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	6167,96	18504
			Сметная прибыль			*456,89*	*1371*
87	87	23-020304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	87,000	2079,25	180895
			Сметная прибыль			*154,02*	*13400*
88	88	23-020304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	97,000	1010,40	98009
			Сметная прибыль			*74,84*	*7260*
89	89	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,057	3495,61	199
			Сметная прибыль			*258,93*	*15*
90	90	21-020101-0503 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,058	18743,98	1090
			Сметная прибыль			*1388,44*	*81*
91	91	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под подушку песчаное. Устройство	м3 основания	1,140	3624,45	4132
			Сметная прибыль			*268,48*	*306*
92	92	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	57,000	5656,38	322414
			Сметная прибыль			*418,99*	*23882*
93	93	11-310301-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка асфальтовая на щебеночном основании толщиной 20 см. Устройство	м2 отмостки	136,800	419,94	57448
			Сметная прибыль			*31,11*	*4255*
94	94	21-020501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	16,047	19732,96	316648
			Сметная прибыль			*1461,70*	*23455*
95	95	11-220301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,004	839412,16	3148
			Сметная прибыль			*62178,68*	*233*
96	96	23-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,750	4917,69	18441
			Сметная прибыль			*364,27*	*1366*
97	97	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3,960	1120,16	4436
			Сметная прибыль			*82,97*	*329*
98	98	23-010502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,039	2035,61	8222
			Сметная прибыль			*150,79*	*609*
99	99	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3,000	925,11	2775
			Сметная прибыль			*68,53*	*206*
100	100	23-020304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	7711,93	23136
			Сметная прибыль			*571,25*	*1714*
101	101	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,090	2059,45	185
			Сметная прибыль			*152,55*	*14*
102	102	21-130809-1001 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,210	795,36	167
			Сметная прибыль			*58,92*	*12*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
103	103	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,000	1061,36	3184
			Сметная прибыль			*78,62*	*236*
104	104	11-250126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	2,021	153230,22	309678
			Сметная прибыль			*11350,39*	*22939*
105	105	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	2021,000	737,54	1490560
			Сметная прибыль			*54,63*	*110412*
106	106	13-390201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	184,000	809,96	149032
			Сметная прибыль			*60,00*	*11039*
107	107	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	750,000	2945,89	2209415
			Сметная прибыль			*218,21*	*163660*
108	108	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1425,000	464,40	661770
			Сметная прибыль			*34,40*	*49020*
109	109	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1425,000	542,47	773024
			Сметная прибыль			*40,18*	*57261*
110	110	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	2250,000	131,85	296656
			Сметная прибыль			*9,77*	*21975*
111	111	21-010201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	270,000	2849,18	769279
			Сметная прибыль			*211,05*	*56984*
112	112	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2250,000	1418,58	3191801
			Сметная прибыль			*105,08*	*236430*
113	113	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	2250,000	657,01	1478263
			Сметная прибыль			*48,67*	*109501*
114	114	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2250,000	1727,58	3887049
			Сметная прибыль			*127,97*	*287930*
			Раздел: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ				
115	115	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,007	540587,18	3514
			Сметная прибыль			*40043,49*	*260*
116	116	23-010201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,526	2632,15	17177
			Сметная прибыль			*194,97*	*1272*
117	117	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	2216,55	4433
			Сметная прибыль			*164,19*	*328*
118	118	23-040909-0303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	48900,83	97802
			Сметная прибыль			*3622,28*	*7245*
119	119	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4,000	761,67	3047
			Сметная прибыль			*56,42*	*226*
120	120	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	2275,83	9103
			Сметная прибыль			*168,58*	*674*
121	121	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка отводов и переходов	т фасонных частей	0,009	1018796,88	9475
			Сметная прибыль			*75466,44*	*702*
122	122	11-250126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,007	153230,22	996
			Сметная прибыль			*11350,39*	*74*
123	123	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	6,500	737,54	4794
			Сметная прибыль			*54,63*	*355*
124	124	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,000	65,64	788
			Сметная прибыль			*4,86*	*58*
125	125	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,000	147,28	1767
			Сметная прибыль			*10,91*	*131*
			Раздел: ВЫСОКИЙ ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ				
126	126	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м - под пломбику ВНГРП	м3 грунта	1,015	2384,01	2420
			Сметная прибыль			*176,59*	*179*
127	127	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м - под опоры площадки	м3 грунта	1,650	2384,01	3934
			Сметная прибыль			*176,59*	*291*
128	128	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,500	25201,40	37802
			Сметная прибыль			*1866,77*	*2800*
129	129	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	160110,39	2173

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
130	130	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,078	*11860,03* 186380,79	*161* 14538
131	131	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,083	*13805,98* 186711,32	*1077* 15445
132	132	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,083	*13830,47* 53363,46	*1144* 4414
133	133	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,600	*3952,85* 2202,13	*327* 12332
134	134	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,000	*163,12* 21079,27	*913* 21079
135	135	ПРАЙС	*Сметная прибыль* Газорегуляторный пункт шкафной ВШГРП с регулятором давления РДП-50В/2	шт	1,000	*1561,43* 867857,14	*1561* 867857
136	136	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	*64285,71* 494032,91	*64286* 2964
137	137	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80 - выс. давления	м	3,012	*36595,03* 901,15	*220* 2714
138	138	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80 - сред. давления	м	3,012	*66,75* 901,15	*201* 2714
139	139	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	*66,75* 1176,23	*201* 2352
140	140	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	*87,13* 25468,87	*174* 50938
141	141	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство под опоры задвижек	м3	0,240	*1886,58* 23876,25	*3773* 5730
142	142	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,083	*1768,61* 53363,46	*424* 4414
143	143	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,418	*3952,85* 901,15	*327* 3981
144	144	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4,000	*66,75* 392,41	*295* 1570
145	145	23-020103-0407 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	*29,07* 1664,41	*116* 13315
146	146	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка отводов и переходов	т фасонных частей	0,001	*123,29* 1018796,88	*986* 1019
147	147	23-020101-0154 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	*75466,44* 418,87	*75* 838
148	148	11-250126-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,006	*31,03* 153230,22	*62* 919
149	149	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м - под заземление	м3 грунта	4,000	*11350,39* 2384,01	*68* 9536
150	150	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40Х40Х4 мм. Монтаж оборудования	шт.	36,000	*176,59* 3359,69	*706* 120949
151	151	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1,500	*248,87* 485,32	*8959* 728
152	152	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Газопроводы выс. давл. Испытание пневматическое	м газопровода	3,000	*35,95* 737,54	*54* 2213
153	153	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Газопроводы сред. давл. Испытание пневматическое	м газопровода	3,000	*54,63* 737,54	*164* 2213
154	154	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Балки, трубы стальные выс. давл., диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,530	*54,63* 391,79	*164* 208
155	155	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Балки, трубы стальные сред. давл., диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,530	*29,02* 391,79	*15* 208
156	156	11-150403-1002 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Поверхности (кроме кровель) металлические большие - ВШГРП. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	20,400	*29,02* 181,31	*15* 3699
157	157	11-150403-1002 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Поверхности (кроме кровель) металлические большие - площадка. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,410	*13,43* 181,31	*274* 1162

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*13,43*	*86*
			Раздел: ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ				
158	158	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м - под площадку ШГРП	м3 грунта	1,015	2384,01	2420
			Сметная прибыль			*176,59*	*179*
159	159	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м - под опоры площадки	м3 грунта	1,650	2384,01	3934
			Сметная прибыль			*176,59*	*291*
160	160	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,500	25201,40	37802
			Сметная прибыль			*1866,77*	*2800*
161	161	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	160110,39	2173
			Сметная прибыль			*11860,03*	*161*
162	162	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,078	186380,79	14538
			Сметная прибыль			*13805,98*	*1077*
163	163	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,083	186711,32	15445
			Сметная прибыль			*13830,47*	*1144*
164	164	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,083	53363,46	4414
			Сметная прибыль			*3952,85*	*327*
165	165	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,600	2202,13	12332
			Сметная прибыль			*163,12*	*913*
166	166	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,000	21079,27	21079
			Сметная прибыль			*1561,43*	*1561*
167	167	ПРАЙС	Газорегуляторный пункт шкафной ВШГРП с регулятором давления РДП-50В/2	шт	1,000	337500,00	337500
			Сметная прибыль			*25000,00*	*25000*
168	168	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	494032,91	2964
			Сметная прибыль			*36595,03*	*220*
169	169	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80 - сред. давления	м	3,012	901,15	2714
			Сметная прибыль			*66,75*	*201*
170	170	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80 - низ. давления	м	3,012	901,15	2714
			Сметная прибыль			*66,75*	*201*
171	171	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	1176,23	2352
			Сметная прибыль			*87,13*	*174*
172	172	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	25468,87	50938
			Сметная прибыль			*1886,58*	*3773*
173	173	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство под опоры задвижек	м3	0,240	23876,25	5730
			Сметная прибыль			*1768,61*	*424*
174	174	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,083	53363,46	4414
			Сметная прибыль			*3952,85*	*327*
175	175	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,418	901,15	3981
			Сметная прибыль			*66,75*	*295*
176	176	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8,000	392,41	3139
			Сметная прибыль			*29,07*	*233*
177	177	23-020103-0407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	1664,41	13315
			Сметная прибыль			*123,29*	*986*
178	178	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка отводов и переходов	т фасонных частей	0,001	1018796,88	1019
			Сметная прибыль			*75466,44*	*75*
179	179	23-020101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	418,87	838
			Сметная прибыль			*31,03*	*62*
180	180	11-250126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,006	153230,22	919
			Сметная прибыль			*11350,39*	*68*
181	181	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м - под заземление	м3 грунта	4,000	2384,01	9536
			Сметная прибыль			*176,59*	*706*
182	182	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40Х40Х4 мм. Монтаж оборудования	шт.	36,000	3359,69	120949
			Сметная прибыль			*248,87*	*8959*
183	183	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1,500	485,32	728
			Сметная прибыль			*35,95*	*54*
184	184	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы сред. давл. Испытание пневматическое	м газопровода	3,000	737,54	2213
			Сметная прибыль			*54,63*	*164*
185	185	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы низ. давл. Испытание пневматическое	м газопровода	3,000	737,54	2213
			Сметная прибыль			*54,63*	*164*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
186	186	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные сред. давл., диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,530	391,79	208
			Сметная прибыль			*29,02*	*15*
187	187	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные низ. давл., диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,530	391,79	208
			Сметная прибыль			*29,02*	*15*
188	188	11-150403-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности (кроме кровель) металлические большие - ВШГРП. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	20,400	181,31	3699
			Сметная прибыль			*13,43*	*274*
189	189	11-150403-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности (кроме кровель) металлические большие - площадка. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,410	181,31	1162
			Сметная прибыль			*13,43*	*86*
			Раздел: УЗЕЛ УЧЕТА ГАЗА				
190	190	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,000	2825,05	2825
			Сметная прибыль			*209,26*	*209*
191	191	ПРАЙС	Счетчик газа ротационный RVG G 65 с корректором "ЕКОг"	шт	1,000	443571,43	443571
			Сметная прибыль			*32857,14*	*32857*
192	192	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,022	494032,91	10869
			Сметная прибыль			*36595,03*	*805*
193	193	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80 - сред. давления	м	14,056	1010,53	14204
			Сметная прибыль			*74,85*	*1052*
194	194	23-010201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2.8 мм ГОСТ 10705-80	м	8,032	286,72	2303
			Сметная прибыль			*21,24*	*171*
195	195	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройников	т фасонных частей	0,001	1018796,88	1019
			Сметная прибыль			*75466,44*	*75*
196	196	23-020101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,000	934,48	1869
			Сметная прибыль			*69,22*	*138*
197	197	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4,000	1176,23	4705
			Сметная прибыль			*87,13*	*349*
198	198	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4,000	25468,87	101875
			Сметная прибыль			*1886,58*	*7546*
199	199	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8,000	392,41	3139
			Сметная прибыль			*29,07*	*233*
200	200	23-020103-0407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	1664,41	13315
			Сметная прибыль			*123,29*	*986*
201	201	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 25 мм. Установка	задвижка или клапан	4,000	1176,23	4705
			Сметная прибыль			*87,13*	*349*
202	202	23-040909-0510 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	5607,24	5607
			Сметная прибыль			*415,35*	*415*
203	203	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1,000	2461,90	2462
			Сметная прибыль			*182,36*	*182*
204	204	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр в трубопроводах, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1,000	19425,87	19426
			Сметная прибыль			*1438,95*	*1439*
205	205	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы сред. давл. Испытание пневматическое	м газопровода	14,000	737,54	10325
			Сметная прибыль			*54,63*	*765*
206	206	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные сред. давл., диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,500	391,79	979
			Сметная прибыль			*29,02*	*73*
207	207	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов - под опоры ограждения. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,800	2098,50	3777
			Сметная прибыль			*155,44*	*280*
208	208	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 - под опоры ограждения. Устройство	м3	1,440	25416,53	36600
			Сметная прибыль			*1882,71*	*2711*
209	209	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, оставшиеся в теле бетона. Установка	т	0,180	186711,32	33524
			Сметная прибыль			*13830,47*	*2483*
210	210	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные сред. давл., диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,935	391,79	2325
			Сметная прибыль			*29,02*	*172*
211	211	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, оставшиеся в теле бетона. Установка	т	0,060	53363,46	3202
			Сметная прибыль			*3952,85*	*237*
212	212	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80 - сред. давления	м	15,060	1010,53	15219
			Сметная прибыль			*74,85*	*1127*
213	213	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	0,090	475,86	43

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
214	214	21-100103-1003 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 *Сметная прибыль*	м2	7,600	*35,25* 2022,01 *149,78*	*3* 15367 *1138*
			ИТОГО:				**54181899**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**4013474**
			Итого с временными		**1,3 %**	**704365**	**54886264**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**1136146**	**56022409**
			Итого с непредвиденными затратами		**2%**	**1120448**	**57142857**
			Итого с НДС		**12 %**	**6857143**	**64000000**

Принял:
Заказчик: ТОО "Абди Ибраким Глобал Фарм"

Директор _____ **Гасанов З.А.**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
Директор _____ **Абросимов Н.Ю.**