Заказчик: ГУ "Аппарат акима Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "ГИДРОҚҰРЫЛЫС"
Инженер: ЖШС "Адина Бақдаулет Құрылыс"
Договор: № 99 от 7 сентября 2018 г.

Наименование объекта: Локализация и ликвидация ЧС (спрямление р. Келес на территории н/п Бесауыл) с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО

СПРАВКА №1 от 17.10.2018года
о стоимости выполненных работ за сентябрь-октябрь 2018 г.

Наименование пусковых комплесов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	Строительно-монтажные работы в текущих ценах 4 квартала 2018г.	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локализация и ликвидация ЧС (спрямление р. Келес на территории н/п Бесауыл) с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО	62 946 384,00	6 744 255,43		56 202 128,57						6 744 255,43	62 946 384,00
Всего к оплате	62 946 384,00	6 744 255,43		56 202 128,57						6 744 255,43	62 946 384,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима Туркестанской области"
Руководитель финансово-хозяйственного (административного) отдела

_____ С.О.Кенжебаев

Главный специалист группы предупреждения ЧС

_____ М.А.Батырбекова

ИНЖЕНЕР:

ЖШС "Адина Бақдаулет Құрылыс"
Директор

_____ Н. Аширов

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГИДРОҚҰРЫЛЫС"
Директор

_____ Е.Байзаков

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "ГИДРОҚҰРЫЛЫС"
Инженер: ЖШС "Адина Бакдаулет Құрылыс"
Договор: № 99 от 7 сентября 2018 г.
Наименование стройки: Локализация и ликвидация ЧС (спрямление р. Келес на территории н/п Бесауыл) с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО

АКТ № 1 от 17.10.2018 года

о приемке выполненных работ за **сентябрь-октябрь** 2018 года

Составлен(а) 2017

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	11-010207-1502 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	4,7	22168,82	22168,82	104193	104193	23586	--	--	
		га		--	6573,53	--	30896	59,1	6,73	32	
2	11-010207-1702 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Стребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м	4,7	7087,03	7087,03	33309	33309	8130	--	--	
		га		--	2305,13	--	10834	59,1	2,36	11	
3	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. СРЕЗКА растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м./ДО 40м/ На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	23776	36,64	36,64	871173	871173	193497	--	--	
		м3 грунта		--	10,61	--	252309	59,1	0,01	209	
4	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=3	Грунты 1 группы. СРЕЗКА растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	23776	92,43	92,43	2197732	2197732	488140	--	--	
		м3 грунта		--	26,77	--	636506	59,1	0,01	176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-010101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.21 Кэм=1,06	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	281847,12	82,48	78,46	23245770	22114532	6656362	0,01	1646
		м3 грунта		4,01	28,46	1131238	8022473	59,1	0,03	7159
6	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м./ДО 30м/ Группа грунтов 2**	281847,12	20,94	20,94	5902743	5902743	1164404	--	--
		м3 грунта		--	5,22	--	1471740	59,1	--	1294
7	11-010107-1317 РСНБ РК 2015 К=2	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2**	281847,12	25,55	25,55	7201604	7201604	1420624	--	--
		м3 грунта		--	6,37	--	1795587	59,1	--	789
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**39556524**	**38425287**			**1646**
			Тенге			**1131238**	**12220345**			**9670**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**39556524**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13351583**			
		Накладные расходы -	Тенге			**9954743**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7890785		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2063958		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3960901**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**53472169**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11316**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13351583**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**53472169**				
		ИТОГО:				53 472 169				
		Временные здания и сооружения 3,44%				1 839 443				
		Итого с временными				55 311 612				
		Дополнительные затраты в зимнее время 1,61%				890 517				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 г.				56 202 129				
		НДС 12%				6 744 255				
		Итого в текущих ценах с НДС				62 946 384				

Заказчик:
Главный специалист группы по предупреждению и ликвидации ЧС
Батырбекова М.А.

Инженер:
ЖШС «Алина Бакдаулет Құрылыс»
Директор
Аширов Н.У.

Подрядчик:
ТОО "ГИДРОҚҰРЫЛЫС"
Директор
Байзаков Е.