Заказчик: ГУ "Аппарат акима Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "ГИДРОҚҰРЫЛЫС"
Инженер: ЖШС "Адина Бакдаулет Құрылыс"
Договор: № 99 от 7 сентября 2018 г.

Наименование объекта: Локализация и ликвидация ЧС (спрямление р. Келес на территории н/п Бесауыл) с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО

СПРАВКА №2 от 15.11.2018года
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2018 г.

Наименование пусковых комплесов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	Строительно-монтажные работы в текущих ценах 4 квартала 2018г.	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локализация и ликвидация ЧС (спрямление р. Келес на территории н/п Бесауыл) с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО	92 946 384,00	9 958 541,14		26 785 714,29						3 214 285,71	30 000 000,00
Всего к оплате	92 946 384,00	9 958 541,14		26 785 714,29						3 214 285,71	30 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима Туркестанской области"
Руководитель финансово-хозяйственного (административного) отдела

_____ С.О.Кенжебаев

Главный специалист группы предупреждения ЧС

_____ М.А.Батырбекова

ИНЖЕНЕР:

ЖШС "Адина Бакдаулет Құрылыс"

_____ Н. Аширов

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГИДРОҚҰРЫЛЫС"
Директор

_____ Е.Байзаков

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Туркестанской области"
Подрядчик:, ТОО "ГИДРОҚҰРЫЛЫС"
Инженер: ЖШС "Адина Бақдаулет Құрылыс"
Договор: № 99 от 7 сентября 2018 г.
Наименование стройки: Локализация и ликвидация ЧС (спрямление р. Келес на территории н/п Бесауыл) с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО

АКТ № 2 от 15.11.2018 года

о приемке выполненных работ за **ноябрь** 2018 года

Составлен(а) 2017

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкас погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторамис ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	21603,77	122,45	115,61	2645364	2497707	637605	0,01	213
				6,76	32,46	146101	701191	59,1	0,03	616
2	41-010205-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км								
		т	37804	166,63	--	6299281	--	274019	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т								
		м3 грунта	21603,77	136,97	116,37	2959023	2513979	808579	0,03	560
				17,80	32,97	384553	712283	59,4	0,03	665
4	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой								
		м3 уплотненного грунта	21603,77	51,49	40,96	1112353	884912	289212	0,01	264
				7,73	10,35	166951	223549	59,1	0,01	264
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**13016021**	**5896599**			**1036**
			Тенге			**697605**	**1637022**			**1544**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13016021				
	Материалы -		Тенге			122537				
	Всего заработная плата -		Тенге				2334627			
	Транспортные расходы -		Тенге			6299281				
		Накладные расходы -	Тенге			2009415				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1383055		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					626360		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			1202035				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16227471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2580
		Сметная заработная плата -	Тенге				2334627			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16227471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2580
		Сметная заработная плата -	Тенге				2334627			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство габионов								
5	11-010107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	1096,29	96,91	--	106243	--	70142	0,13	141
		м2 спланированной поверхности		96,91	--	106243	--	59,1	--	--
6	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	Габионное крепление откосов м2	1099,8	9,50	0,38	10450	419	6874	0,01	13
		м2 покрытия		9,12	0,16	10030	172	60,3	--	--
7	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО KAZGEOBEL-1	МД2 3х2х0,3-2,7	183,3	15705,36	--	2878792	--	125227	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО KAZGEOBEL-1	ПРОВОЛОКА d 2.7 мм ZN+ПВХ	194,298	330,36	--	64188	--	2792	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
9	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную КАМНЕМ	329,94	870,69	--	287276	--	189662	1,21	399
		м3		870,69	--	287276	--	59,1	--	--
10	21-010701-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Камень бутовый	339,8382	1788,76	--	607889	--	26443	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Укладка геотекстиля	1096,29	47,42	8,21	51984	8999	19856	0,03	34
		м2		23,59	5,43	25861	5953	53	0,01	7
12	21-080102-1102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м	1282,6593	142,11	--	182279	--	7929	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную КАМНЕМ	321,75	870,69	--	280145	--	184954	1,21	389
		м3		870,69	--	280145	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	21-010701-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Камень бутовый**	331,4025	1788,76	--	592800	--	25787	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	41-020104-1170 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 170 км**	1146,9744	2394,60	--	2746545	--	119475	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			7808590	9418			977
			Тенге			709555	6125			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7808590				
		Материалы -	Тенге			17124				
		Всего заработная плата -	Тенге				715680			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3125258				
		Местные материалы -	Тенге			1200689				
		Транспортные расходы -	Тенге			2746545				
		Накладные расходы -	Тенге			779142				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					421149		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					357993		
		Сметная прибыль -	Тенге			687019				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9274750				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							984
		Сметная заработная плата -	Тенге				715680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9274750				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							984
		Сметная заработная плата -	Тенге				715680			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			20824611	5906017			2013
			Тенге			1407160	1643147			1552
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20824611				
		Материалы -	Тенге			139661				
		Всего заработная плата -	Тенге				3050307			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3125258				
		Местные материалы -	Тенге			1200689				
		Транспортные расходы -	Тенге			9045825				
		Накладные расходы -	Тенге			2788557				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1804203		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					984354		
		Сметная прибыль -	Тенге			1889053				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25502221				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3564
		Сметная заработная плата -	Тенге				3050307			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**25484626**				
		ИТОГО:				25 484 626				
		Временные здания и сооружения 3,44%				876 671				
		Итого с временными				26 361 297				
		Дополнительные затраты в зимнее время 1,61%				424 417				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 г.				26 785 714				
		НДС 12%				3 214 286				
		Итого в текущих ценах с НДС				30 000 000				

Заказчик:
Главный специалист группы предупреждения ЧС

Батырбекова М.А.

Инженер:
ЖШС «Адина Бақдаулет Құрылыс»
Директор

Аширов Н.У.

Подрядчик:
ТОО "ГИДРОҚҰРЫЛЫС"
Директор

Байзаков Е.