Заказчик ГУ "Отдел строительства Талгарского района"
Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Доп.согл.№6 от 15. 05.2014г к Договору №1 от 20.03.2013г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА 900 УЧАЩИХСЯ В С. ТУЗДЫБАСТАУ ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование обьекта: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

# А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2014 г.

| N по смете | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Наклад-ные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | **КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ** | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-8 | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** м3 | 384,33 | 23,36 | 22,08 | 8978 | 8486 | 2549 | 0,01 | 3 | |
| | | | | 1,28 | 5,56 | 492 | 2136 | 97 | 0,02 | 7 | |
| 2 | Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | **Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** м3 | 11,89 | 467,10 | -- | 5552 | -- | 6274 | 2,98 | 35 | |
| | | | | 467,10 | -- | 5552 | -- | 113 | -- | -- | |
| 3 | Е0101-134-1 | **Уплотнение грунта по всей длине трассы** м3 | 58,59 | 21,55 | 4,52 | 1262 | 265 | 968 | 0,11 | 6 | |
| | | | | 17,03 | -- | 998 | -- | 97 | -- | -- | |
| 4 | Е0101-27-2 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** м3 | 286,82 | 6,48 | 6,48 | 1858 | 1858 | 585 | -- | -- | |
| | | | | -- | 2,10 | -- | 603 | 97 | 0,01 | 2 | |
| 5 | Е0101-166-2 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** м3 | 71,7 | 134,10 | -- | 9615 | -- | 10866 | 0,97 | 70 | |
| | | | | 134,10 | -- | 9615 | -- | 113 | -- | -- | |
| 6 | Е0101-134-1 | **Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** м3 | 286,82 | 21,55 | 4,52 | 6180 | 1295 | 4738 | 0,11 | 31 | |
| | | | | 17,03 | -- | 4884 | -- | 97 | -- | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Е010333-А5- 1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | 65,97 | 45,00 | 45,00 | 2969 | 2969 | 594 | – | – |
| | | т | | – | 9,00 | – | 594 | 100 | 0,19 | 12 |
| 8 | Е0122-7-3 | Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 100 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами | 0,033 | 724480,32 | 1939,32 | 23908 | 64 | 2039 | 278,00 | 9 |
| | | км | | 46800,00 | 733,50 | 1544 | 24 | 130 | 3,58 | – |
| 9 | Е0123-2-1 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм | 0,279 | 465331,02 | 1733,92 | 129827 | 484 | 22348 | 361,00 | 101 |
| | | км | | 60966,00 | 650,25 | 17010 | 181 | 130 | 3,17 | 1 |
| 10 | Е0123-13-3 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах | 6,43 | 19877,07 | 2308,84 | 127810 | 14846 | 26337 | 13,87 | 89 |
| | | м3 | | 2286,00 | 864,68 | 14699 | 5560 | 130 | 4,22 | 27 |
| 11 | Е0108-6-9 | Кладка стен колодцев | 1,26 | 7290,85 | 296,60 | 9186 | 374 | 1525 | 5,95 | 7 |
| | | м3 | | 915,75 | 110,25 | 1154 | 139 | 118 | 0,54 | 1 |
| 12 | С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 13 | 8060,00 | – | 104780 | – | – | – | – |
| | | комплект | | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. | Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89 | 1 | 13400,00 | – | 13400 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | С12021-267 | Стоимость стремянки | 0,1204 | 133700,00 | – | 16097 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Е0115-172-4 | Окраска металлической стремянки | 5,42 | 159,68 | 0,07 | 865 | – | 615 | 0,65 | 4 |
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 585 | – | 105 | – | – |
| 16 | Е0108-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумом в 2 слоя | 31,55 | 245,44 | 3,82 | 7745 | 121 | 1444 | 0,21 | 7 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 1179 | 45 | 118 | 0,01 | – |
| 17 | Е0106-1-1 | Устройство отмостки вокругколодца | 4,4 | 7940,17 | 66,01 | 34905 | 290 | 1019 | 1,35 | 6 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 861 | 110 | 105 | 0,12 | 1 |



119

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | |
| | | **Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.** | | | | **622049** | | | | |
| | | **Итого прямых затрат** | | | | | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **504 938** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | **81 901** | | | | |
| | | **ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.** | | | | **35 210** | | | | |
| | | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | **622048,802 X 3,4 %** | | | **622 049** | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | **643198,461 X 1,35 %** | | | **643 198** | | | | |
| | | **Итого с затратами на выслугу лет** | **643198,461 X 1 %** | | | **651 882** | | | | |
| | | **Итого с затратами на доп. отпуска** | **643198,461 X 0,4 %** | | | **658 314** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах на 1.01.2014** | **660886,419 X 2,088** | | | **660 886** | | | | |
| | | **Итого с налогами, сборами и обязат. платежами** | **1379930,843 X 2 %** | | | **1 379 931** | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость (НДС)** | **12 %** | | | **1 407 529** | | | | |
| | | **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | | **168 904** | | | | |
| | | | | | | **1 576 433** | | | | |

1 576 433 (Один миллион пятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста тридцать три) тенге

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БИЗ» Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

ТЕХНАДЗОР:

ДЛЯ ФОРМ №2



120

Дол.согл.№6 от 15. 05.2014г к Договору №1 от 20.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА 900 УЧАЩИХСЯ В С. ТУЗДЫБАСТАУ ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта: Тепловые сети

# А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Наклад-ные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | **Выход трубы из канала Д-65 (1шт.)** | | | | | | | | | |
| 68 | Е0127-55-1 | Литой асфальт м2 | 4 | 474,17 | – | 1897 | – | 132 | 0,14 | 1 | |
| | | | | 24,75 | – | 99 | – | 133 | – | – | |
| | | **Выход трубы из канала Д-150 (2шт)** | | | | | | | | | |
| 80 | Е0127-55-1 | Литой асфальт м2 | 10 | 474,17 | – | 4742 | – | 329 | 0,14 | 1 | |
| | | | | 24,75 | – | 248 | – | 133 | – | – | |
| | | **КОЛОДЕЦ Д-2000 (1 шт)** | | | | | | | | | |
| 121 | С12021-222 | Стоимость стремянки т | 0,046 | 151200,00 | – | 6955 | – | – | – | – | |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – | |
| 122 | Е0115-172-4 | Окраска металлической стремянки м2 | 2,07 | 159,68 | 0,07 | 331 | – | 235 | 0,65 | 1 | |
| | | | | 108,00 | 0,02 | 224 | – | 105 | – | – | |
| 123 | Е0106-1-1 | Устройство отмостки вокруг колодца м3 | 0,314 | 7940,17 | 66,01 | 2493 | 21 | 73 | 1,35 | – | |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 61 | 8 | 105 | 0,12 | – | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 18217 | | | | | |
| | | Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г. | | | | 16 416 | | | | | |
| | | Итого прямых затрат | | | | 768 | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 1 031 | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 18 216 | | | | | |
| | | ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г. | | | | 18 835 | | | | | |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями | 18215,957 X 3,4 % | | | 19 090 | | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями | 18835,3 X 1,35 % | | | 19 278 | | | | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет | 18835,3 X 1 % | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого с затратами на доп. отпуска | | 188353 X 0,4 % | | | 19 353 | | | | |
| | Итого в текущих ценах на 1.01.2014 | | 19353,271 X 2,088 | | | 40 410 | | | | |
| | Итого с налогами, сборами и обязат. платежами | | 40409,63 X 2 % | | | 41 218 | | | | |
| | Налог на добавленную стоимость (НДС) | | 12 % | | | 4 946 | | | | |
| | Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | | | | | 46 164 | | | | |

46 164 (Сорок шесть тысяч сто шестьдесят четыре) тенге

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

Заказчик ГУ "Отдел строительства Талгарского района"
Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Доп.согл.№5 от 27. 03.2014г к Договору №1 от 20.03.2013г.

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА 900 УЧАЩИХСЯ В С. ТУЗДЫБАСТАУ ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование обьекта: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

# А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Апрель 2014 г.

| N по смете | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-15 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 171,11 | 35,29 | 33,19 | 6038 | 5679 | 1864 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 2,10 | 9,13 | 359 | 1562 | 97 | 0,03 | 5 |
| 2 | Е0101-164-3 Т.Ч. П.3.187 К=1,2 | Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом | 5,29 | 467,10 | -- | 2472 | -- | 2793 | 2,98 | 16 |
| | | м3 | | 467,10 | -- | 2472 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 105,84 | 6,48 | 6,48 | 686 | 686 | 216 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 223 | 97 | 0,01 | 1 |
| 4 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 26,46 | 134,10 | -- | 3548 | -- | 4010 | 0,97 | 26 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 3548 | -- | 113 | -- | -- |
| 5 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 105,84 | 21,55 | 4,52 | 2280 | 478 | 1748 | 0,11 | 11 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 1802 | -- | 97 | -- | -- |
| 6 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 44,1 | 39,76 | 37,82 | 1753 | 1668 | 550 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,87 | 11,00 | 82 | 485 | 97 | 0,04 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | С010333-А5- 1 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | 77,17 | 45,00 | – | 3473 | – | 695 | 0,19 | 15 |
| | | Т | | 9,00 | – | 695 | – | 100 | – | – |
| 8 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 44,1 | 3,80 | 3,24 | 168 | 143 | 68 | – | – |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 21 | 49 | 97 | – | – |
| | | ТРУБОПРОВОДЫ | | | | | | | | |
| 9 | Е0124-1-1 | Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С | 0,062 | 162133,88 | 45997,13 | 10052 | 2852 | 7262 | 415,00 | 26 |
| | | км | | 73125,00 | 16970,25 | 4534 | 1052 | 130 | 88,16 | 5 |
| 10 | С130806-45 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм | 62,62 | 261,00 | – | 16344 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Е0124-1-2 | Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С | 0,062 | 164797,59 | 46177,71 | 10217 | 2863 | 7335 | 420,00 | 26 |
| | | км | | 74025,00 | 16979,25 | 4590 | 1053 | 130 | 88,20 | 5 |
| 12 | С130806-48 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 65х4 мм | 62,62 | 601,00 | – | 37635 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Е0124-1-6 | Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С | 0,124 | 273473,38 | 79749,13 | 33911 | 9889 | 22083 | 626,00 | 78 |
| | | км | | 113175,00 | 23816,25 | 14034 | 2953 | 130 | 119,77 | 15 |
| 14 | С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм | 125,24 | 1200,00 | – | 150288 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. | Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм | 8 | 2760,00 | – | 22080 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. | Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм | 2 | 3280,00 | – | 6560 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | С130904-70 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. | Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм | 2 | 4310,00 | -- | 8620 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Е0113-29-5 К=3 | Антикоррозийное покрытие труб в 3 слоя краской ОС-51-03 | 88 | 567,94 | 0,42 | 49978 | 37 | 687 | 0,04 | 4 |
| | | м2 | | 8,52 | 0,15 | 750 | 13 | 90 | -- | -- |
| 19 | Е0126-1-3 | Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм | 62 | 171,93 | 5,31 | 10660 | 329 | 6906 | 0,60 | 37 |
| | | м | | 109,35 | 2,03 | 6780 | 126 | 100 | 0,01 | 1 |
| 20 | С11031-54 | Конструкции полносборные теплоизоляционные для трубопроводов с наружным диам. 32 мм из плит минераловатных на синтетическом связующем /ГОСТ 9573-82/ с защитным покрытием /оболочкой/ из рубероида, толщиной 60 мм | 0,6 | 13400,00 | -- | 8040 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Е0126-1-9 | Изоляция трубопроводов диаметром 65 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм | 62 | 224,25 | 5,31 | 13904 | 329 | 9040 | 0,78 | 48 |
| | | м | | 143,78 | 2,03 | 8914 | 126 | 100 | 0,01 | 1 |
| 22 | С11031-57 | Конструкции полносборные теплоизоляционные для трубопроводов с наружным диам. 65 мм из плит минераловатных на синтетическом связующем /ГОСТ 9573-82/ с защитным покрытием /оболочкой/ из рубероида, толщиной 60 мм | 0,93 | 11600,00 | -- | 10788 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Е0126-1-17 | Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм | 124 | 315,00 | 5,47 | 39060 | 678 | 24190 | 1,05 | 130 |
| | | м | | 193,05 | 2,03 | 23938 | 252 | 100 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | С11031-61 | Конструкции полносборные теплоизоляционные для трубопроводов с наружным диам. 159 мм из плит минераловатных на синтетическом связующем /ГОСТ 9573-82/ с защитным покрытием /оболочкой/ из рубероида, толщиной 60 мм | 3,1 | 10000,00 | – | 31000 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | Е0126-23-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | 69 | 114,31 | 6,39 | 7888 | 441 | 2236 | 0,19 | 13 |
| | | м | | 29,93 | 2,48 | 2065 | 171 | 100 | 0,01 | 1 |
| 26 | С11011-940 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/ | 0,013 | 314500,00 | – | 4089 | – | – | – | – |
| | | 1000м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | КАНАЛЫ 120Х45 | | | | | | | | |
| 27 | Е0123-1-1 | Устройство основания из песка под канал | 8,82 | 1813,20 | 152,52 | 15992 | 1345 | 2417 | 1,02 | 9 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 1355 | 504 | 130 | 0,28 | 2 |
| 28 | Е0107-61-1 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | 28,83 | 1986,57 | 564,43 | 57269 | 16272 | 30773 | 3,33 | 96 |
| | | м3 | | 567,00 | 195,49 | 16345 | 5636 | 140 | 0,75 | 22 |
| 29 | С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. | СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ ЛОТКОВ Л10-8 | 14,52 | 18200,00 | – | 264264 | – | – | – | – |
| | | М3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. | СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ БЕТОННЫХ ЛОТКОВ Л10Д-8 | 0,34 | 18200,00 | – | 6188 | – | – | – | – |
| | | М3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 31 | С143018-68 Изм. и | СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ ПЛИТ П11-8 | 9,24 | 18600,00 | – | 171864 | – | – | – | – |
| | | М3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 32 | С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ БЕТОННЫХ ПЛИТ П11Д-8 | 0,22 | 20300,00 | – | 4466 | – | – | – | – |
| | | М3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 33 | С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. | СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП-1, ОП-3 И ЛОТКОВЫХ ПОДКЛАДОК ПП5 | 2,33 | 17900,00 | – | 41671 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 34 | С143015-31 | СТОИМОСТЬ БАЛОК Б-3 | 0,84 | 18600,00 | – | 15624 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 35 | Е0107-20-3 | Металлические балки из швеллера | 0,0474 | 175710,10 | 1826,10 | 8332 | 87 | 584 | 42,70 | 2 |
| | | | | 8100,00 | 690,75 | 384 | 33 | 140 | 3,37 | – |
| | | т | | | | | | | | |
| 36 | Е0107-57-1 | Устройство герметизации стыков деформационных швов канала | 7,8 | 19,95 | 0,18 | 156 | 1 | 117 | 0,06 | – |
| | | | | 10,60 | 0,07 | 83 | 1 | 140 | – | – |
| | | м | | | | | | | | |
| 37 | Е0112-10-1 | Устройство герметизации стыков деформационных швов канала из листовой оцинкованной стали | 1,87 | 715,87 | 1,24 | 1340 | 2 | 342 | 0,97 | 2 |
| | | | | 153,23 | 0,47 | 287 | 1 | 119 | – | – |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 38 | Е0106-33-3 | Монолитные вставки из бетона В-12,5 | 4,6 | 12185,20 | 1327,03 | 56052 | 6104 | 12528 | 12,49 | 57 |
| | | | | 2137,50 | 456,24 | 9833 | 2099 | 105 | 1,72 | 8 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | УГОЛ ПОВОРОТА 120Х45 (2 шт.) | | | | | | | | |
| 39 | Е0107-61-1 | Монтаж угла поворота | 4,66 | 1986,57 | 564,43 | 9257 | 2630 | 4974 | 3,33 | 16 |
| | | | | 567,00 | 195,49 | 2642 | 911 | 140 | 0,75 | 4 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 40 | С143018-141 Изм. и | СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ ЛОТКОВ ЛУ10-8 | 2,52 | 18200,00 | – | 45864 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 41 | С143018-68 Изм. и | СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ ПЛИТ П11-8 | 1,32 | 18600,00 | – | 24552 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 42 | С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. | СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ БЕТОННЫХ ПЛИТ П11Д-8 И П15Д-8 | 1,08 | 20300,00 | – | 21924 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 43 | С143015-31 | Стоимость балок Б-2 | 0,18 | 18600,00 | – | 3348 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 44 | Е0106-11-7 | Закладные детали М14 | 0,003 | 93997,62 | 304,24 | 282 | 1 | 105 | 198,00 | 1 |
| | | | | 33075,00 | 114,75 | 99 | – | 105 | 0,56 | – |
| | | 1т | | | | | | | | |
| | | Выход трубы из канала Д-32 (1шт.) | | | | | | | | |
| 45 | Е0106-1-1 | Бетонное днище канала из бетона БМ-100 | 0,15 | 7940,17 | 66,01 | 1191 | 10 | 35 | 1,35 | – |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 29 | 4 | 105 | 0,12 | – |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Е0106-13-1 | Устройство бетонного приямка из бетона БМ-200 | м3 | 1,3 | 8968,87 | 86,60 | 11660 | 113 | 714 | 3,06 | 4 |
| | | | | | 490,50 | 32,72 | 638 | 43 | 105 | 0,16 | – |
| 47 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | м3 | 0,0197 | 93997,62 | 304,24 | 1851 | 6 | 686 | 198,00 | 4 |
| | | | | | 33075,00 | 114,75 | 651 | 2 | 105 | 0,56 | – |
| 48 | Е0108-12-1 | Укладка армоперемычек | 1т | 0,007 | 72779,65 | 422,15 | 512 | 3 | 70 | 56,40 | – |
| | | | | | 8257,50 | 157,50 | 58 | 1 | 118 | 0,77 | – |
| 49 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,0017 | 50600,00 | – | 87 | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 | С12041-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм | т | 0,0053 | 45100,00 | – | 240 | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 51 | Е0109-53-2 | Монтаж металлического перекрытия | т | 0,06 | 9850,48 | 1162,95 | 591 | 70 | 403 | 46,60 | 3 |
| | | | | | 7357,50 | 108,00 | 441 | 6 | 90 | 0,53 | – |
| 52 | С12021-119 | Стоимость стальных конструкций | т | 0,06 | 123700,00 | – | 7422 | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| 53 | Е0122-33-5 | Детали крепления трубопроводов | т | 0,01 | 247994,13 | 49389,75 | 2480 | 494 | 1059 | 312,70 | 3 |
| | | | | | 62775,00 | 18657,00 | 628 | 187 | 130 | 91,12 | 1 |
| 54 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | м2 | 0,35 | 715,87 | 1,24 | 251 | – | 64 | 0,97 | – |
| | | | | | 153,23 | 0,47 | 54 | – | 119 | – | – |
| 55 | Е0113-26-19 | Огрунтовка металлических конструкций | м2 | 2,27 | 41,11 | 0,05 | 93 | – | 6 | 0,01 | – |
| | | | | | 2,75 | 0,02 | 6 | – | 90 | – | – |
| | | Выход трубы из канала Д-65 (1шт.) | | | | | | | | | |
| 57 | Е0106-1-1 | Бетонное днище канала из бетона БМ-100 | м3 | 0,3 | 7940,17 | 66,01 | 2382 | 20 | 70 | 1,35 | – |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 59 | 7 | 105 | 0,12 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Е0106-13-1 | Устройство бетонного приямка из бетона БМ-200 | 2,6 | 8968,87 | 86,60 | 23319 | 225 | 1428 | 3,06 | 8 |
| | | м3 | | 490,50 | 32,72 | 1275 | 85 | 105 | 0,16 | – |
| 59 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0394 | 93997,62 | 304,24 | 3702 | 12 | 1372 | 198,00 | 8 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 1302 | 5 | 105 | 0,56 | – |
| 60 | Е0108-12-1 | Укладка армоперемычек | 0,0141 | 72779,65 | 422,15 | 1025 | 6 | 140 | 56,40 | 1 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 116 | 2 | 118 | 0,77 | – |
| 61 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0034 | 50600,00 | – | 173 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 62 | С12041-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.03.046-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм | 0,0107 | 45100,00 | – | 481 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 63 | Е0109-53-2 | Монтаж металлического перекрытия | 0,12 | 9850,48 | 1162,95 | 1182 | 140 | 806 | 46,60 | 6 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 883 | 13 | 90 | 0,53 | – |
| 64 | С12021-119 | Стоимость стальных конструкций | 0,12 | 123700,00 | – | 14844 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 65 | Е0122-33-5 | Детали крепления трубопроводов | 0,02 | 247994,13 | 49389,75 | 4960 | 988 | 2117 | 312,70 | 6 |
| | | т | | 62775,00 | 18657,00 | 1256 | 373 | 130 | 91,12 | 2 |
| 66 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | 0,7 | 715,87 | 1,24 | 501 | 1 | 128 | 0,97 | 1 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 107 | – | 119 | – | – |
| 67 | Е0113-26-19 | Огрунтовка металлических конструкций | 4,54 | 41,11 | 0,05 | 187 | – | 11 | 0,01 | – |
| | | м2 | | 2,75 | 0,02 | 12 | – | 90 | – | – |
| | | Выход трубы из канала Д-150 (2шт) | | | | | | | | |
| 69 | Е0106-1-1 | Бетонное днище канала из бетона БМ-100 | 0,6 | 7940,17 | 66,01 | 4764 | 40 | 139 | 1,35 | 1 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 117 | 15 | 105 | 0,12 | – |
| 70 | Е0106-13-1 | Устройство бетонного приямка из бетона БМ-200 | 3,38 | 8968,87 | 86,60 | 30315 | 293 | 1857 | 3,06 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | м3 | 0,0609 | 490,50 | 32,72 | 1658 | 111 | 105 | 0,16 | 1 |
| | | | | | 93997,62 | 304,24 | 5721 | 19 | 2121 | 198,00 | 12 |
| | | | | | 33075,00 | 114,75 | 2013 | 7 | 105 | 0,56 | -- |
| 72 | Е0108-12-1 | Укладка армоперемычек | 1т | 0,0141 | 72779,65 | 422,15 | 1025 | 6 | 140 | 56,40 | 1 |
| | | | | | 8257,50 | 157,50 | 116 | 2 | 118 | 0,77 | -- |
| 73 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,0034 | 50600,00 | -- | 173 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | С12041-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм | т | 0,0107 | 45100,00 | -- | 481 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | Е0109-53-2 | Монтаж металлического перекрытия | т | 0,24 | 9850,48 | 1162,95 | 2364 | 279 | 1613 | 46,60 | 11 |
| | | | | | 7357,50 | 108,00 | 1766 | 26 | 90 | 0,53 | -- |
| 76 | С12021-119 | Стоимость стальных конструкций | т | 0,24 | 123700,00 | -- | 29688 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | Е0122-33-5 | Детали крепления трубопроводов | т | 0,02 | 247994,13 | 49389,75 | 4960 | 988 | 2117 | 312,70 | 6 |
| | | | | | 62775,00 | 18657,00 | 1256 | 373 | 130 | 91,12 | 2 |
| 78 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | м2 | 1,2 | 715,87 | 1,24 | 859 | 1 | 219 | 0,97 | 1 |
| | | | | | 153,23 | 0,47 | 184 | 1 | 119 | -- | -- |
| 79 | Е0113-26-19 | Огрунтовка металлических конструкций | м2 | 6,5 | 41,11 | 0,05 | 267 | -- | 16 | 0,01 | -- |
| | | | | | 2,75 | 0,02 | 18 | -- | 90 | -- | -- |
| | | ГЕРМЕТИЧНЫЙ ВВОД ТЕПЛОСЕТИ Д-32 (1шт.) | | | | | | | | | |
| 81 | Е0124-1-6 | Установка гильз диаметром 159 мм | км | 0,001 | 203241,38 | 79749,13 | 203 | 80 | 178 | 626,00 | 1 |
| | | | | | 113175,00 | 23816,25 | 113 | 24 | 130 | 119,77 | -- |
| 82 | С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. | Стоимость гильз д. 159х4,5 мм | | 1 | 1200,00 | -- | 1200 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Е0109-53-2 | Установка стального листа | 0,0141 | 9850,48 | 1162,95 | 139 | 16 | 95 | 46,60 | 1 |
| | | м | | 7357,50 | 108,00 | 104 | 2 | 90 | 0,53 | -- |
| 84 | С12021-250 | Стоимость стального листа | 0,0141 | 154200,00 | -- | 2179 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | Е0122-48-1 | Набивка стальных гильз минеральной ватой | 0,033 | 2707,68 | 559,80 | 89 | 18 | 57 | 7,99 | -- |
| | | футляр | | 1320,75 | 9,29 | 44 | -- | 130 | 0,02 | -- |
| 86 | С11031-25 | Вата минеральная | 0,033 | 2530,00 | -- | 83 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | Е0116-12-6 | Установка колец ограничительных диам. 150 мм | 8 | 777,53 | 84,74 | 6220 | 678 | 462 | 2,45 | 20 |
| | | 1соедин. | | 450,00 | 31,50 | 3600 | 252 | 12 | 0,15 | 1 |
| 88 | С130806-270 | Стономсть колец ограничительных | 2 | 1200,00 | -- | 2400 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | Е0106-1-20 | Устройство бетонного замка из бетона М-100 | 0,11 | 9001,45 | 311,32 | 990 | 34 | 65 | 2,82 | -- |
| | | м3 | | 441,00 | 117,61 | 49 | 13 | 105 | 0,57 | -- |
| 90 | Е0108-4-7 К=1,5 | Покраска битумом за 3 раза | 1 | 368,16 | 5,73 | 368 | 6 | 69 | 0,32 | -- |
| | | м2 | | 56,03 | 2,16 | 56 | 2 | 118 | 0,01 | -- |
| | | **ГЕРМЕТИЧНЫЙ ВВОД ТЕПЛОСЕТИ Д-65 (1шт.)** | | | | | | | | |
| 91 | Е0124-1-7 | Установка гильз диаметром 219 мм | 0,001 | 229866,89 | 91517,89 | 230 | 92 | 197 | 692,00 | 1 |
| | | км | | 125325,00 | 26156,25 | 125 | 26 | 130 | 129,30 | -- |
| 92 | С130806-101 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8 | Стоимость гильз д. 219х6 мм | 1 | 2250,00 | -- | 2250 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | Е0109-53-2 | Установка стального листа | 0,0141 | 9850,48 | 1162,95 | 139 | 16 | 95 | 46,60 | 1 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 104 | 2 | 90 | 0,53 | -- |
| 94 | С12021-250 | Стоимость стального листа | 0,0141 | 154200,00 | -- | 2179 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Е0122-48-1 | Набивка стальных гильз минеральной ватой | 0,045 | 2707,68 | 559,80 | 122 | 25 | 78 | 7,99 | -- |
| | | футляр | | 1320,75 | 9,29 | 59 | -- | 130 | 0,02 | -- |
| 96 | С11031-25 | Вата минеральная | 0,045 | 2530,00 | -- | 114 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97 | Е0116-12-6 | Установка колец ограничительных диам. 150 мм | 8 | 777,53 | 84,74 | 6220 | 678 | 462 | 2,45 | 20 |
| | | 1соедин. | | 450,00 | 31,50 | 3600 | 252 | 12 | 0,15 | 1 |
| 98 | С130806-270 | Стоиомсть колец ограничительных | 2 | 1200,00 | -- | 2400 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 | Е0106-1-20 | Устройство бетонного замка из бетона М-100 | 0,11 | 9001,45 | 311,32 | 990 | 34 | 65 | 2,82 | -- |
| | | м3 | | 441,00 | 117,61 | 49 | 13 | 105 | 0,57 | -- |
| 100 | Е0108-4-7 К=1,5 | Покраска битумом за 3 раза | 1 | 368,16 | 5,73 | 368 | 6 | 69 | 0,32 | -- |
| | | м2 | | 56,03 | 2,16 | 56 | 2 | 118 | 0,01 | -- |
| | | **ГЕРМЕТИЧНЫЙ ВВОД ТЕПЛОСЕТИ Д-150 (2шт.)** | | | | | | | | |
| 101 | Е0124-1-7 | Установка гильз диаметром 219 мм | 0,002 | 229866,89 | 91517,89 | 460 | 183 | 394 | 692,00 | 1 |
| | | км | | 125325,00 | 26156,25 | 251 | 52 | 130 | 129,30 | -- |
| 102 | С130806-101 Изм. и | Стоимость гильз д. 219х6 мм | 2 | 2250,00 | -- | 4500 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103 | Е0109-53-2 | Установка стального листа | 0,0283 | 9850,48 | 1162,95 | 278 | 33 | 190 | 46,60 | 1 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 208 | 3 | 90 | 0,53 | -- |
| 104 | С12021-250 | Стоимость стального листа | 0,0283 | 154200,00 | -- | 4358 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105 | Е0122-48-1 | Набивка стальных гильз минеральной ватой | 0,11 | 2707,68 | 559,80 | 298 | 62 | 190 | 7,99 | 1 |
| | | футляр | | 1320,75 | 9,29 | 145 | 1 | 130 | 0,02 | -- |
| 106 | С11031-25 | Вата минеральная | 0,11 | 2530,00 | -- | 278 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107 | Е0116-12-6 | Установка колец ограничительных диам. 150 мм | 16 | 777,53 | 84,74 | 12440 | 1356 | 924 | 2,45 | 39 |
| | | 1соедин. | | 450,00 | 31,50 | 7200 | 504 | 12 | 0,15 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | С130806-270 | Стоимость колец ограничительных | 4 | 1200,00 | -- | 4800 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109 | Е0106-1-20 | Устройство бетонного замка из бетонаМ-100 | 0,22 | 9001,45 | 311,32 | 1980 | 68 | 129 | 2,82 | 1 |
| | | м3 | | 441,00 | 117,61 | 97 | 26 | 105 | 0,57 | -- |
| 110 | Е0108-4-7 К=1,5 | Покраска битумом за 3 раза | 2 | 368,16 | 5,73 | 736 | 11 | 137 | 0,32 | 1 |
| | | м2 | | 56,03 | 2,16 | 112 | 4 | 118 | 0,01 | -- |
| | | КОЛОДЕЦ Д-2000 (1 шт) | | | | | | | | |
| 111 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 29,8 | 27,84 | 26,18 | 829 | 780 | 256 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,66 | 7,20 | 49 | 215 | 97 | 0,03 | 1 |
| 112 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 0,9216 | 262,72 | -- | 242 | -- | 274 | 1,85 | 2 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 242 | -- | 113 | -- | -- |
| 113 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 14,82 | 6,48 | 6,48 | 96 | 96 | 30 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 31 | 97 | 0,01 | -- |
| 114 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 3,7 | 134,10 | -- | 497 | -- | 561 | 0,97 | 4 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 497 | -- | 113 | -- | -- |
| 115 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 14,82 | 21,55 | 4,52 | 319 | 67 | 245 | 0,11 | 2 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 252 | -- | 97 | -- | -- |
| 116 | Е0123-13-7 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах | 2,14 | 16399,00 | 1152,38 | 35094 | 2466 | 4957 | 8,06 | 17 |
| | | м3 | | 1350,23 | 431,55 | 2889 | 924 | 130 | 2,11 | 5 |
| 117 | С143018-145 Изм. и | СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП-3 | 0,06 | 17900,00 | -- | 1074 | -- | -- | -- | -- |
| | | М3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | С131104-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип ЛМ /А15/, ГОСТ 3634-99 | 1 | 8010,00 | -- | 8010 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119 | Е0122-8-5 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм | 0,006 | 115636,32 | 31953,19 | 694 | 192 | 612 | 360,00 | 2 |
| | | км | | 66375,00 | 12071,25 | 398 | 72 | 130 | 58,95 | -- |
| 120 | С130806-85 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,150х4 мм | 6 | 1020,00 | -- | 6120 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | 1784361 | | | | |
| | Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г. | | | | | | | | | |
| | Итого прямых затрат | | | | | 1 511 714 | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | 171 644 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | 101 002 | | | | |
| | ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г. | | | | | 1 784 360 | | | | |
| | Итого с временными зданиями и сооружениями | | 1784360,121 X 3,4 % | | | 1 845 028 | | | | |
| | Итого с зимними удорожаниями | | 1845028,365 X 1,35 % | | | 1 869 936 | | | | |
| | Итого с затратами на выслугу лет | | 1845028,365 X 1 % | | | 1 888 387 | | | | |
| | Итого с затратами на доп. отпуска | | 1845028,365 X 0,4 % | | | 1 895 767 | | | | |
| | Итого в текущих ценах на 1.01.2014 | | 1895766,645 X 2,088 | | | 3 958 361 | | | | |
| | Итого с налогами, сборами и обязат. платежами | | 3958360,755 X 2 % | | | 4 037 528 | | | | |
| | Налог на добавленную стоимость (НДС) | | 12 % | | | 484 503 | | | | |
| | Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | | | | | 4 522 031 | | | | |

4 522 031 (Четыре миллиона пятьсот двадцать две тысячи тридцать один) тенге

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

Заказчик ГУ "Отдел строительства Талгарского района"
Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.EM"
Доп.согл.№6 от 15.05.2014г к Договору №1 от 20.03.2013г.

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА 900 УЧАЩИХСЯ В С. ТУЗДЫБАСТАУ ТАЛГАРСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование обьекта: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

# А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2014 г.

| N по смете | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю- | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Блок 1** | | | | | | | | |
| 1 | E0116-10-3 | **Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм** | 140 | 801,76 | 15,99 | 112246 | 2239 | 21879 | 0,66 | 92 |
| | | м | | 116,10 | 5,99 | 16254 | 839 | 128 | 0,03 | 4 |
| 2 | E0116-10-2 | **Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм** | 6 | 623,70 | 14,12 | 3742 | 85 | 811 | 0,55 | 3 |
| | | м | | 100,35 | 5,29 | 602 | 32 | 128 | 0,03 | -- |
| 3 | E0116-29-2 | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм** | 146 | 11,13 | – | 1625 | -- | 1998 | 0,05 | 7 |
| | | м | | 10,69 | – | 1561 | -- | 128 | -- | -- |
| 4 | C130810-45 | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | 15 | 200,00 | – | 3000 | – | -- | – | -- |
| | | кг | | – | – | – | – | -- | – | -- |
| 5 | E0118-13-2 | **Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т** | 2 | 4361,89 | 227,69 | 8724 | 455 | 7576 | 16,79 | 34 |
| | | 1насос | | 2873,70 | 85,75 | 5747 | 171 | 128 | 0,42 | 1 |
| 6 | Прайс-лист "WILO" | **Насосы циркуляционные WilO-STAr RS 25/4** | 2 | 14610,13 | – | 29220 | – | -- | – | -- |
| | | шт | | – | – | – | – | -- | – | -- |
| 7 | СПрайс-лист | **Клапан балансировочный ручной USV-I диам. 50 мм** | 2 | 14202,15 | – | 28404 | – | -- | – | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е0118-21-5 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм<br>шт | 2 | –<br>7561,49<br>194,67 | –<br>94,44<br>34,76 | –<br>15123<br>389 | –<br>189<br>70 | –<br>587<br>128 | –<br>1,14<br>0,18 | –<br>2<br>– |
| 9 | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм<br>1фильтр | 2 | 908,07<br>461,18 | 92,83<br>34,76 | 1816<br>922 | 186<br>70 | 1270<br>128 | 2,68<br>0,16 | 5<br>– |
| 10 | С130903-18 | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм<br>1шт | 2 | 4310,00<br>– | –<br>– | 8620<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 11 | С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. | Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм<br>шт | 6 | 3850,00<br>– | –<br>– | 23100<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 12 | С130904-84 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. | Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм<br>шт | 2 | 6420,00<br>– | –<br>– | 12840<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 13 | С130904-85 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. | Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 65 мм<br>шт | 8 | 10400,00<br>– | –<br>– | 83200<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 14 | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных<br>комплект | 4 | 28,81<br>23,18 | –<br>– | 115<br>93 | –<br>– | 119<br>128 | 0,12<br>– | –<br>– |
| 15 | СПрайс-лист | Воздухоотводчик автоматический диам. 15 мм<br>шт | 4 | 466,19<br>– | –<br>– | 1865<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 16 | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном<br>комплект | 4 | 859,96<br>41,72 | 1,62<br>– | 3440<br>167 | 6<br>– | 214<br>128 | 0,23<br>– | 1<br>– |
| 17 | Е0118-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых<br>комплект | 6 | 605,62<br>55,62 | –<br>– | 3634<br>334 | –<br>– | 427<br>128 | 0,32<br>– | 2<br>– |
| 18 | С130810-52 | Штуцер для манометра | 4 | 125,00<br>– | –<br>– | 500<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 19 | СПрайс-лист | Бобышка для термометра | 6 | 140,40 | -- | 842 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 20 | Е0115-172-4 | Антикоррозийное покрытие труб по изольной мастике, количество окрасок 2 | 35 | 108,37 | 0,07 | 3793 | 2 | 3970 | 0,65 | 23 |
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 3780 | 1 | 105 | -- | -- |
| 21 | Е0126-1-9 | Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм | 146 | 224,25 | 5,31 | 32741 | 775 | 21288 | 0,78 | 114 |
| | | м | | 143,78 | 2,03 | 20992 | 296 | 100 | 0,01 | 1 |
| 22 | С11031-164 Изм. и | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 | 1,75 | 4330,00 | -- | 7578 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Е0126-23-1 | Изоляция стеклопластиком | 146 | 114,31 | 6,39 | 16690 | 933 | 4732 | 0,19 | 28 |
| | | м | | 29,93 | 2,48 | 4370 | 362 | 100 | 0,01 | 2 |
| 24 | С11011-940 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/ | 0,082 | 314500,00 | -- | 25789 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Блок 2** | | | | | | | | |
| 1 | Е0116-10-3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм | 62 | 801,76 | 15,99 | 49709 | 991 | 9689 | 0,66 | 41 |
| | | м | | 116,10 | 5,99 | 7198 | 371 | 128 | 0,03 | 2 |
| 2 | Е0116-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм | 2 | 623,70 | 14,12 | 1247 | 28 | 270 | 0,55 | 1 |
| | | м | | 100,35 | 5,29 | 201 | 11 | 128 | 0,03 | -- |
| 3 | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | 64 | 11,13 | -- | 712 | -- | 876 | 0,05 | 3 |
| | | м | | 10,69 | -- | 684 | -- | 128 | -- | -- |
| 4 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 10 | 200,00 | -- | 2000 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кг | | | | | | | | |
| 5 | *Е0118-13-2* | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т | 1 | 4361,89 | 227,69 | 4362 | 228 | 3788 | 16,79 | 17 |
| | | 1насос | | 2873,70 | 85,75 | 2874 | 86 | 128 | 0,42 | -- |
| 6 | Прайс-лист "WILO" | Насосы циркуляционные WilO-STAr RS 25/4 | 1 | 14610,13 | -- | 14610 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | СПрайс-лист | Клапан балансировочный ручной USV-I диам. 50 мм | 1 | 14202,15 | -- | 14202 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Е0118-21-5 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм | 1 | 7561,49 | 94,44 | 7561 | 94 | 294 | 1,14 | 1 |
| | | 1фильтр | | 194,67 | 34,76 | 195 | 35 | 128 | 0,18 | -- |
| 9 | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 1 | 908,07 | 92,83 | 908 | 93 | 635 | 2,68 | 3 |
| | | 1шт | | 461,18 | 34,76 | 461 | 35 | 128 | 0,16 | -- |
| 10 | С130903-18 | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм | 1 | 4310,00 | -- | 4310 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. | Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм | 3 | 3850,00 | -- | 11550 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С130904-84 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. | Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм | 1 | 6420,00 | -- | 6420 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С130904-85 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. | Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 65 мм | 4 | 10400,00 | -- | 41600 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | 2 | 28,81 | -- | 58 | -- | 59 | 0,12 | -- |
| | | комплект | | 23,18 | -- | 46 | -- | 128 | -- | -- |
| 15 | СПрайс-лист | Воздухоотводчик автоматический диам. 15 мм | 2 | 466,19 | -- | 932 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

86

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | 2 | 859,96 | 1,62 | 1720 | 3 | 107 | 0,23 | -- |
| | | комплект | | 41,72 | -- | 83 | -- | 128 | -- | -- |
| 17 | Е0118-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | 3 | 605,62 | -- | 1817 | -- | 214 | 0,32 | 1 |
| | | комплект | | 55,62 | -- | 167 | -- | 128 | -- | -- |
| 18 | С130810-52 | Штуцер для манометра | 2 | 125,00 | -- | 250 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | СПрайс-лист | Бобышка для термометра | 3 | 140,40 | -- | 421 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 20 | Е0115-172-4 | Антикоррозийное покрытие труб по изольной мастике, количество окрасок 2 | 17 | 108,37 | 0,07 | 1842 | 1 | 1928 | 0,65 | 11 |
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 1836 | -- | 105 | -- | -- |
| 21 | Е0126-1-9 | Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм | 64 | 224,25 | 5,31 | 14352 | 340 | 9332 | 0,78 | 50 |
| | | м | | 143,78 | 2,03 | 9202 | 130 | 100 | 0,01 | 1 |
| 22 | С11031-164 Изм. и | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 | 0,85 | 4330,00 | -- | 3681 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Е0126-23-1 | Изоляция стеклопластиком | 64 | 114,31 | 6,39 | 7316 | 409 | 2074 | 0,19 | 12 |
| | | м | | 29,93 | 2,48 | 1916 | 159 | 100 | 0,01 | 1 |
| 24 | С11011-940 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/ | 0,02 | 314500,00 | -- | 6290 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Блок 3** | | | | | | | | |
| 1 | Е0116-10-3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм | 34 | 801,76 | 15,99 | 27260 | 544 | 5313 | 0,66 | 22 |
| | | м | | 116,10 | 5,99 | 3947 | 204 | 128 | 0,03 | 1 |
| 2 | Е0116-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм | 2 | 623,70 | 14,12 | 1247 | 28 | 270 | 0,55 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 100,35 | 5,29 | 201 | 11 | 128 | 0,03 | – |
| 3 | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | 36 | 11,13 | – | 401 | – | 493 | 0,05 | 2 |
| | | м | | 10,69 | – | 385 | – | 128 | – | – |
| 4 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 10 | 200,00 | – | 2000 | – | – | – | – |
| | | кг | | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Е0118-13-2 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т | 1 | 4361,89 | 227,69 | 4362 | 228 | 3788 | 16,79 | 17 |
| | | 1насос | | 2873,70 | 85,75 | 2874 | 86 | 128 | 0,42 | – |
| 6 | Прайс-лист | Насосы циркуляционные WilO-STAr RS 25/4 | 1 | 14610,13 | – | 14610 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | СПрайс-лист | Клапан балансировочный ручной USV-I диам. 50 мм | 1 | 14202,15 | – | 14202 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Е0118-21-5 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм | 1 | 7561,49 | 94,44 | 7561 | 94 | 294 | 1,14 | 1 |
| | | 1фильтр | | 194,67 | 34,76 | 195 | 35 | 128 | 0,18 | – |
| 9 | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 1 | 908,07 | 92,83 | 908 | 93 | 635 | 2,68 | 3 |
| | | 1шт | | 461,18 | 34,76 | 461 | 35 | 128 | 0,16 | – |
| 10 | С130903-18 | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм | 1 | 4310,00 | – | 4310 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. | Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм | 3 | 3850,00 | – | 11550 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | С130904-84 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. | Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм | 1 | 6420,00 | – | 6420 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | С130904-85 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. | Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 65 мм<br>шт | 8 | 10400,00<br>– | –<br>– | 83200<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 14 | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных<br>комплект | 2 | 28,81<br>23,18 | –<br>– | 58<br>46 | –<br>– | 59<br>128 | 0,12<br>– | –<br>– |
| 15 | СПрайс-лист | Воздухоотводчик автоматический диам. 15 мм<br>шт | 2 | 466,19<br>– | –<br>– | 932<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 16 | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном<br>комплект | 2 | 859,96<br>41,72 | 1,62<br>– | 1720<br>83 | 3<br>– | 107<br>128 | 0,23<br>– | –<br>– |
| 17 | Е0118-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых<br>комплект | 3 | 605,62<br>55,62 | –<br>– | 1817<br>167 | –<br>– | 214<br>128 | 0,32<br>– | 1<br>– |
| 18 | С130810-52 | Штуцер для манометра<br>шт | 2 | 125,00<br>– | –<br>– | 250<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 19 | СПрайс-лист | Бобышка для термометра<br>шт | 3 | 140,40<br>– | –<br>– | 421<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 20 | Е0115-172-4 | Антикоррозийное покрытие труб по изольной мастике, количество окрасок 2<br>м2 | 9 | 108,37<br>108,00 | 0,07<br>0,02 | 975<br>972 | 1<br>– | 1021<br>105 | 0,65<br>– | 6<br>– |
| 21 | Е0126-1-9 | Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм<br>м | 36 | 224,25<br>143,78 | 5,31<br>2,03 | 8073<br>5176 | 191<br>73 | 5249<br>100 | 0,78<br>0,01 | 28<br>– |
| 22 | С11031-164 Изм. и | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50<br>м3 | 0,5 | 4330,00<br>– | –<br>– | 2165<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 23 | Е0126-23-1 | Изоляция стеклопластиком<br>м | 36 | 114,31<br>29,93 | 6,39<br>2,48 | 4115<br>1077 | 230<br>89 | 1167<br>100 | 0,19<br>0,01 | 7<br>– |
| 24 | С11011-940 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/<br>1000м2 | 0,012 | 314500,00<br>– | –<br>– | 3774<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| | | Блок 4 | | | | | | | | |



89

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0116-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм | 30 | 623,70 | 14,12 | 18711 | 424 | 4057 | 0,55 | 17 |
| | | м | | 100,35 | 5,29 | 3011 | 159 | 128 | 0,03 | 1 |
| 2 | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | 30 | 11,13 | -- | 334 | -- | 410 | 0,05 | 2 |
| | | м | | 10,69 | -- | 321 | -- | 128 | -- | -- |
| 3 | Е0116-10-1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм | 3 | 425,70 | 14,12 | 1277 | 42 | 406 | 0,55 | 2 |
| | | м | | 100,35 | 5,29 | 301 | 16 | 128 | 0,03 | -- |
| 4 | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | 3 | 11,13 | -- | 33 | -- | 41 | 0,05 | -- |
| | | м | | 10,69 | -- | 32 | -- | 128 | -- | -- |
| 5 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 5 | 200,00 | -- | 1000 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Е0118-13-2 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т | 1 | 4361,89 | 227,69 | 4362 | 228 | 3788 | 16,79 | 17 |
| | | 1насос | | 2873,70 | 85,75 | 2874 | 86 | 128 | 0,42 | -- |
| 7 | Прайс-лист | Насосы циркуляционные WilO-STAr RS 25/4 | 1 | 14610,13 | -- | 14610 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | СПрайс-лист | Клапан балансировочный ручной USV-I диам. 40 мм | 1 | 7319,01 | -- | 7319 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Е0118-21-4 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм | 1 | 6911,88 | 72,98 | 6912 | 73 | 240 | 0,94 | 1 |
| | | 1фильтр | | 159,91 | 27,81 | 160 | 28 | 128 | 0,13 | -- |
| 10 | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1 | 482,27 | 40,42 | 482 | 40 | 356 | 1,51 | 2 |
| | | 1шт | | 261,88 | 16,22 | 262 | 16 | 128 | 0,07 | -- |
| 11 | С130903-33 | Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм | 1 | 4110,00 | -- | 4110 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. | Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм<br>шт | 2 | 3850,00<br>– | –<br>– | 7700<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 13 | С130904-83 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. | Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм<br>шт | 1 | 5690,00<br>– | –<br>– | 5690<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 14 | С130904-84 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. | Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм<br>шт | 4 | 6420,00<br>– | –<br>– | 25680<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 15 | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных<br>комплект | 2 | 28,81<br>23,18 | –<br>– | 58<br>46 | –<br>– | 59<br>128 | 0,12<br>– | –<br>– |
| 16 | СПрайс-лист | Воздухоотводчик автоматический диам. 15 мм<br>шт | 2 | 466,19<br>– | –<br>– | 932<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 17 | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном<br>комплект | 2 | 859,96<br>41,72 | 1,62<br>– | 1720<br>83 | 3<br>– | 107<br>128 | 0,23<br>– | –<br>– |
| 18 | Е0118-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых<br>комплект | 3 | 605,62<br>55,62 | –<br>– | 1817<br>167 | –<br>– | 214<br>128 | 0,32<br>– | 1<br>– |
| 19 | С130810-52 | Штуцер для манометра<br>шт | 2 | 125,00<br>– | –<br>– | 250<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 20 | СПрайс-лист | Бобышка для термометра<br>шт | 3 | 140,40<br>– | –<br>– | 421<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 21 | Е0116-10-3 | РАсширитель из трубы диам. 76 мм<br>м | 0,6 | 805,72<br>119,58 | 16,47<br>6,17 | 483<br>72 | 10<br>4 | 97<br>128 | 0,68<br>0,03 | –<br>– |
| | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 22 | Е0115-172-4 | Антикоррозийное покрытие труб по изольной мастике, количество окрасок 2<br>м2 | 7 | 108,37<br>108,00 | 0,07<br>0,02 | 759<br>756 | –<br>– | 794<br>105 | 0,65<br>– | 5<br>– |
| 23 | Е0126-1-9 | Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм<br>м | 33 | 224,25<br>143,78 | 5,31<br>2,03 | 7400<br>4745 | 175<br>67 | 4812<br>100 | 0,78<br>0,01 | 26<br>– |
| 24 | С11031-164 Изм. и | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 | 0,4 | 4330,00<br>– | –<br>– | 1732<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |



91

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 25 | Е0126-23-1 | Изоляция стеклопластиком | 33 | 114,31 | 6,39 | 3772 | 211 | 1070 | 0,19 | 6 |
| | | | | 29,93 | 2,48 | 988 | 82 | 100 | 0,01 | – |
| | | м | | | | | | | | |
| 26 | С11011-940 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/ | 0,009 | 314500,00 | – | 2831 | – | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | 1000м2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | | 949246 | 9677 | | | 618 |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 1138764 | | | | |
| | | Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г. | | | | | | | | |
| | | Итого прямых затрат | | | | 949 245 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 129 195 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 60 323 | | | | |
| | | ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г. | | | | 1 138 763 | | | | |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями | 1065712,556 X 3,4 % | | | 1 101 947 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями | 1101946,783 X 1,35 % | | | 1 116 823 | | | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет | 1101946,783 X 1 % | | | 1 127 843 | | | | |
| | | Итого с затратами на доп. отпуска | 1101946,783 X 0,4 % | | | 1 132 250 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах на 1.01.2014 | 1205300,972 X 2,088 | | | 2 516 668 | | | | |
| | | Итого с налогами, сборами и обязат. платежами | 2516668,43 X 2 % | | | 2 567 002 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость (НДС) | 12 % | | | 308 040 | | | | |
| | | Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | | | | 2 875 042 | | | | |

2 875 042 (Два миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч сорок два) тенге

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР: