Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"**

Подрядчик: АО "Павлодарский речной порт"

Наименование стройки его адрес: "Берегоукрепительные работы протяженностью 4,5км реки Урал в ауле Махамбет Махамбетского района Атырауской области" Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет, Абай, 16

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 96	28.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог га добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
ВСЕГО по стройке с начала года:"Берегоукрепительные работы протяженностью 4,5км реки Урал в ауле Махамбет Махамбетского района Атырауской области"	**88 366 911,55**									
в том числе в текущем месяце:		78 899 028,17							9 467 883,38	**88 366 911,55**
Всего к оплате:		78 899 028,17							9 467 883,38	88 366 911,55

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"БИН 020340003068
(наименование организации,бизнес идентификационный номер)

Бигали Н.Х.

Подрядчик: АО "Павлодарский речной порт" , БИН: 940140001393
(наименование организации,бизнес идентификационный номер)

Нурсеитов Т.Р.

Эксперт технического надзора: ТОО "АДС САПА" БИН 120940002382 Эсперт технического надзора Джахаев Серик Нурбаевич ИИН 710401301978 аттестат №KZ 48VJE00018248 от 14.06.2016г., № KZ55VJE00057989 от 05.10.2020г., №KZ 28VJE00057990 от 05.10.2020г.
(должность ф.и.о.,индивидуальный идентификационный номер,номер аттестата,подпись)

Джахаев С.Н.

Форма 2в по пр. 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"БИН 020340003068, Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет, Абай, 16, Тел.: +771236-2-18-45,2-19-30**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393 Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 197, Тел.: +77027147147**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Берегоукрепительные работы протяженностью 4,5км реки Урал в ауле Махамбет Махамбетского района Атырауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Разбивка оси**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 96 от 28.07.2021г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1

за октябрь 2021 (месяц, год) на 1-1-1 Разбивка оси работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	ЕСБ.ЦЕН ТСБ.ЦЕН тб.62стр.106,п4 СЦИ РК8.03-04-2016	**Разбивка оси укрепления**	км	4,753	55614 0	0 0	264333 0	0 0	0	0 0	264333	Казахстан
			ИТОГО:					264333 0	0 0			264333	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			4,3%		-					264 333,00
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,8%		-					264 333,00
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				-			264 333,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами										264 333,00
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										126 879,84
			в том числе на 2020 год - 48 %										137 453,16
			в том числе на 2021 год - 52%										133 211,27
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 48%, К=1,049901										
			НДС на 2020 год			12 %				15 985,35			149 196,62
			Итого в текущих ценах на 2020 год										151 552,32
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 52 %, К=1,1025743										
			НДС на 2021 год			12 %				18 186,28			169 738,60
			Итого в текущих ценах на 2021 год										287 041,70
			ИТОГО С ПОПРАВОЧНЫМ КОЭФФИЦЕНТОМ К=0,9										30 754,47
			в т.ч НДС 12%										

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт" БИН: 940140001393
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Нурсеитов Тлеубек Рымбекович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"БИН 020340003068
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Биғали Нариман Хамидоллаұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "АДС САПА" БИН 120940002382

Эксперт технического надзора Джахаев Серик Нурбаевич ИИН 710401301978 аттестат №KZ 48VJE00018248 от 14.06.2016г., № KZ55VJE00057989 от 05.10.2020г., №KZ 28VJE00057990 от 05.10.2020г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора ТОО "DIPCO" БИН 100240019968

Эксперт авторского надзора Исабеков Жанат Ермекович ИИН 791210399076 аттестат №KZ 14VJE00051161 от 03.12.2019г., № KZ62VJE00050976 от 25.11.2019г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2в по пр. 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"БИН 020340003068, Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет, Абай, 16, Тел.: +771236-2-18-45,2-19-30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393 Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 197, Тел.: +77027147147

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Берегоукрепительные работы протяженностью 4,5км реки Урал в ауле Махамбет Махамбетского района Атырауской области

(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96 от 28.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№2

за октябрь 2021 (месяц, год) на 1-1-2. Корректоровка Подготовительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Земляные работы /ПОС, ЛИСТ 2.5. ГТ. Л.10.1 по Л10,49 поперечный профиль.										
1	1	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы.Срезка ПРС с берега бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	1000 м3 грунта	1000	32,82 0	32,82 13,12	32824 0	32824 13123	0	9448 3382	45654	Казахстан
2	3	Е11-010102-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой /ПРС/на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1000 м3	1000	225,4 10,23	214,97 60,48	225403 10229	214965 60475	209	50907 22105	298414	Казахстан
3	4	С341-020102-2001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров лишнего грунта. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 1 км /ПРС ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ /	1650 т	1650	49		80850			6468	87318	Казахстан
4	5	Е11-010102-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка грунта II группы (выемка излишнего склона берега и выемка под производство берегоукрепительных работ, включая объем берегоукрепительной конструкции).Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	129000 м3 грунта	129000	225,4 10,23	214,97 60,48	29076985 1319500	27730524 7801280	26961	6566962 2851516	38495462	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Земляные работы /ПОС, ЛИСТ 2.5. ГТ. Л.10.1 по Л10,49 поперечный профиль.									38926849	
			Раздел: 3. Устройство осушения прилегающего к берегу участка реки с ПК 32 ПО ПК36, ИС.ПОС, Л 3.3, Л2,5										
5	28	Е11-460401-0210	Конструкции железобетонные/ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН/, объем более 1 м3, бетон класса В 22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков	156 м3	156	127927,75 58741,87	67116,64 31134,92	19956729 9163732	10470196 4857048	322801	11777455 2538735	34272918	Казахстан
6	29	Е11-050101-1302	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2	42,5 т извлеченных свай	42,5	23335,85 7600,92	14597,14 4316,92	991774 323039	620378 183469	48356	501443 119457	1612674	Казахстан
7	30	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	432,5 т	432,5	97		41953			3356	45309	
8	31	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	432,5 т	432,5	79		34168			2733	36901	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Устройство осушения прилегающего к берегу участка реки с ПК 32 ПО ПК36, ИС.ПОС, Л 3.3, Л2,5									35967803	
			ИТОГО:					50440684	39068886	398327	18906215	74894650	
			В том числе :					10816500	12915395		5547752		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			4,3%		3 220 469,95					
			Итого с временными										78 115 119,95
			Зимние удорожания			1,8%		1 406 072,16					
			Итого с зимними удорожаниями										79 521 192,11
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				1 590 423,84			
			Итого с непредвиденными работами и затратами										81 111 615,95

						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочи строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Земляные работы /ПОС, ЛИСТ 2.5. ГТ. Л10.1 по Л10,49 поперечный профиль.										
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										**81 111 615,95**
			в том числе на 2020 год - 48 %										**38 933 575,66**
			в том числе на 2021 год - 52%										**42 178 040,29**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 48%, К=1,049901										**40 876 400,01**
			НДС на 2020 год			**12 %**				**4 905 168,00**			
			Итого в текущих ценах на 2020 год										**45 781 568,02**
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 52 %, К=1,1025743										**46 504 423,25**
			НДС на 2021 год			**12 %**				**5 580 530,79**			
			Итого в текущих ценах на 2021 год										**52 084 954,04**
			ИТОГО С ПОПРАВОЧНЫМ КОЭФФИЦЕНТОМ К=0,9										**88 079 869,85**
			в т.ч НДС 12%										**9 437 128,91**

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Нурсеитов Тлеубек Рымбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "АДС САПА" БИН 120940002382

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора ТОО "DIPCO" БИН 100240019968

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"БИН 020340003068

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Биғали Нариман Хамидоллаулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эсперт технического надзора Джахаев Серик Нурбаевич ИИН 710401301978 аттестат №KZ 48VJE00018248 от 14.06.2016г., № KZ55VJE00057989 от 05.10.2020г., №KZ 28VJE00057990 от 05.10.2020г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эсперт авторского надзора Исабеков Жанат Ермекович ИИН 791210399076 аттестат №KZ 14VJE00051161 от 03.12.2019г., № KZ62VJE00050976 от 25.11.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)