Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Уланского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Уланский район, Сағыр с., Мира ул., дом № 1** — **080540018321**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Семей г., Абая Кунанбаева ул., дом № 99В, к.404** — **040140008686**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 07/08-01 от 10.08.2021 г

Номер документа	Дата составления
23	12.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания Врачебной амбулатории с. Сагыр, Уланского района, ВКО			Работа	1	11 084 906,28	11 084 906,28
				Итого	1	x	11 084 906,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шотабаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.11.2021

М.П.

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Уланского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области. Уланский район, с.Таврическое, Мира, 1 БИН 080540018321 БИК ALMNKZKA ИИК KZ29826F1KZTD2A01VLH АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jýsan Bank")

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686, ВКО, г.Семей, Абая Кунанбаева, 99В

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Сагыр Уланского района ВКО, КГП на ПХВ "Районная больница Уланского района" УЗ ВКО

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Сагыр Уланского района ВКО, КГП на ПХВ "Районная больница Уланского района" УЗ ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 07/08-01 от 10.08.2021 года

СПРАВКА № 3 от 12.11.2021 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 год

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
			07/08-01	10.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**60 462 223,37**	**53 984 128,01**	**53 984 128,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 478 095,36**	
Акт выполненных работ № 3 от 12.11.2021 г.	**11 084 906,28**	9 897 237,75	9 897 237,75		0,00	0,00		0,00	1 187 668,53	
Погашение аванса 30%	3 325 471,88									**7 759 434,40**
Всего к оплате:	**7 759 434,40**									

Принял (Заказчик):

КГП на ПХВ "Районная больница Уланского района" УЗ ВКО, БИН 080540018321
Главный врач

_____ **Оскенбаев К.С.**

Технический надзор:
ТОО "Аймереке" , БИН 930540000893
Директор
(аттестат № KZ93VJE00061864, KZ66VJE00061865, KZ23VJE00061863 , приказ № 32 от 10.08.21 г. , ИИН 860604300021)

_____ **Байкенже А. А.**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686
Менеджер проекта

_____ **Онгаров А.Г.**

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Уланского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области. Уланский район, с.Таврическое, Мира, 1 БИН 080540018321 БИК ALMNKZKA ИИК KZ29826F1KZTD2A01VLH АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jýsan Bank")

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686, ВКО, г.Семей, Абая Кунанбаева, 99В

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Сагыр Уланского района ВКО, КГП на ПХВ "Районная больница Уланского района" УЗ ВКО

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Сагыр Уланского района ВКО, КГП на ПХВ "Районная больница Уланского района" УЗ ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 07/08-01 от 10.08.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 3 от 12.11.2021 г.

за период ноябрь 2021 год

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-1										
			(Локальный сметный расчет)										
			РАЗДЕЛ 10.ПОЛЫ										
			По типу 2, S=134,5 м2										
1	96	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	134,5	1900,70	92,36	255644	12422	45820	191167	482556	
			НР - 94%; СП - 8%			1467,68	44,36	197402	5967		35745		
2	97	2206-0301-0122 РСНБ РК 2015	**Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	134,5	2710,00	–	364495	–	364495	–	393655	
			СП - 8%			–	–	–	–		29160		
			По типу 3, S=65,2 м2										
3	98	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150 в помещении28. Устройство**	м2 покрытия	18,56	3465,38	92,36	64317	1714	35363	26380	97953	
			НР - 94%; СП - 8%			1467,68	44,36	27240	823		7256		
4	101	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	65,2	3465,38	92,36	225943	6022	124229	92670	344102	

			НР - 94%; СП - 8%		1467,68	44,36	95692	2893		25489	
			По типу 4, S=11,2 м2								
5	106	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство**	м2 покрытия 11,2	3465,38	92,36	38812	1034	21340	15919	59109
			НР - 94%; СП - 8%		1467,68	44,36	16438	497		4378	
			По типу 5, S=43,2 м2								
			РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка								
6	120	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки 146,6	5642,82	24,73	827238	3626	386964	350795	1272275
			НР - 80%; СП - 8%		2978,50	12,59	436648	1846		94243	
			РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка								
7	124	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2 303,68	3162,03	21,36	960244	6488	429629	420274	1490960
			НР - 80%; СП - 8%		1725,92	4,00	524127	1216		110441	
8	125	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2 279,31	589,87	4,15	164756	1159	74185	71827	255510
			НР - 80%; СП - 8%		320,12	1,33	89412	373		18927	
9	127	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Облицовка металлосайдингом**	м2 303,68	833,60	3,41	253148	1034	105620	117519	400320
			НР - 80%; СП - 8%		482,39	1,33	146494	405		29653	
			Крылцо главного входа								
10	146	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли 41	4750,96	26,95	194789	1105	160334	31070	243928
			НР - 92%; СП - 8%		813,41	10,31	33350	423		18069	
11	150	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(Ст1)**	т конструкций 0,543	30731,22	15579,84	16687	8460	3641	4870	23282
			НР - 69%; СП - 8%		8445,74	4552,11	4586	2472		1725	
12	151	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015 прим	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 203 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м 16,3	7159,00	–	116692	–	116692	--	126027
			СП - 8%		--	–	--	–		9335	
13	152	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015 прим	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 300 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т 0,0684	327379,00	–	22393	–	22393	--	24184
			СП - 8%		--	–	--	–		1791	
14	153	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т 0,00309	230520,00	–	712	–	712	--	769
			СП - 8%		--	–	--	–		57	

15	154	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,66	99,74	2,91	1462	43	638	543	2165
			НР - 69%; СП - 8%			53,30	0,35	781	5		160	
16	155	1113-0301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2	29,32	259,46	2,91	7607	85	6930	415	8665
			НР - 69%; СП - 8%			20,19	0,35	592	10		642	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5225460
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10838446				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6782118			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2434238			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21935949		
			- Накладные расходы	Тенге							11315586	
			- Сметная прибыль	Тенге							4069762	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-3

(Локальный сметный расчет)

РАЗДЕЛ 1.Отопление

17	1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	68	1562,88	18,34	106276	1247	77078	27881	144890
			НР - 98%; СП - 8%			411,05	7,34	27951	499		10733	
18	4	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 прим	Приборы и средства автоматизации:радиаторный терморегулятор с термостатическим элементом RA 2994 диаметр 20 мм, RAR-N-Y	шт	18	1247,55	–	22456	–	784	16254	41807
			НР - 75%; СП - 8%			1204,00	–	21672	–		3097	
19	5	304-1008-0432 РСНБ РК 2015 прим	Клапан термостатический RA2994, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	18	9521,00	–	171378	–		–	171378
						–	–	–	–	171378	–	
20	6	305-1207-1922 РСНБ РК 2015 прим	Головка термостатическая RA 2994 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, типа Danfoss	шт.	18	5521,00	–	99378	–		–	99378
						–	–	–	–	99378	–	
21	7	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кран Маевского. Установка	комплект	27	297,20	–	8024	–	3048	4876	13933
			НР - 98%; СП - 8%			184,29	–	4976	–		1032	
22	8	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	18	2247,96	80,20	40463	1444	5362	33228	79587
			НР - 98%; СП - 8%			1869,84	13,84	33657	249		5895	

23	9	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	18	11211,00	–	201798	–	201798	–	217942
			СП - 8%			–	–	–	–		16144	
24	10	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	537,00	–	6444	–	6444	–	6960
			СП - 8%			–	–	–	–		516	
25	11	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,5	92,21	2,33	323	8	153	113	470
			НР - 69%; СП - 8%			46,34	0,28	162	1		35	
26	12	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015 прим К=2	Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие за 2 раза	м2	3,5	818,46	3,87	2865	14	2728	87	3187
			НР - 69%; СП - 8%			35,11	0,83	123	3		236	
27	13	1113-0301-1403 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за 2 раза	м2	65,03	625,31	3,87	40664	252	36607	2663	46793
			НР - 69%; СП - 8%			58,51	0,83	3805	54		3466	
28	14	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	20	638,48	69,25	12770	1385	5321	5135	19337
			НР - 76%; СП - 8%			303,21	34,60	6064	692		1432	
29	15	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	22	396,00	–	8712	–	8712	–	9409
			СП - 8%			–	–	–	–		697	
30	16	2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77 (20.0,15)	м	3	130,00	–	390	–	390	–	421
			СП - 8%			–	–	–	–		31	
			РАЗДЕЛ 2.Электрокотельная									
31	17	1308-0104-0401 РСНБ РК 2015 прим	Настенный электрический котел, мощность отводимого тепла до 30 кВт. Монтаж оборудования	шкаф	1	23358,52	7308,00	23359	7308	3595	10904	37004
			НР - 72%; СП - 8%			12456,00	2688,80	12456	2689		2741	
32	19	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1317,32	18,34	6587	92	4440	2050	9328
			НР - 98%; СП - 8%			411,05	7,34	2055	37		691	
33	20	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1888,10	18,34	18881	183	14588	4100	24820
			НР - 98%; СП - 8%			411,05	7,34	4110	73		1838	

34	21	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13434,00	–	26868	–	26868	–	29017
			СП - 8%			–	–	–	–		2149	
35	22	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	537,00	–	6444	–	6444	–	6960
			СП - 8%			–	–	–	–		516	
36	23	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	12361,00	–	37083	–	37083	–	40050
			СП - 8%			–	–	–	–		2967	
37	24	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11211,00	–	11211	–	11211	–	12108
			СП - 8%			–	–	–	–		897	
38	25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,7	92,21	2,33	157	4	74	55	228
			НР - 69%; СП - 8%			46,34	0,28	79	–		17	
39	26	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015 прим К=2	Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие за 2 раза	м2	1,7	818,46	3,87	1391	7	1324	42	1548
			НР - 69%; СП - 8%			35,11	0,83	60	1		115	
40	27	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	30	638,48	69,25	19154	2078	7980	7702	29005
			НР - 76%; СП - 8%			303,21	34,60	9096	1038		2149	
41	28	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	11	338,00	–	3718	–	3718	–	4015
			СП - 8%			–	–	–	–		297	
42	29	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	22	396,00	–	8712	–	8712	–	9409
			СП - 8%			–	–	–	–		697	
43	30	2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77 (20+10.0,15)	м	5	130,00	–	650	–	650	–	702
			СП - 8%			–	–	–	–	–	52	

РАЗДЕЛ 3.Вентиляция

44	33	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,4	4987,59	42,24	151623	1284	96150	53623	221665
			НР - 98%; СП - 8%			1782,52	17,38	54189	528		16420	
45	34	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15	5418,64	44,29	81280	664	53878	26418	116313
			НР - 98%; СП - 8%			1782,52	14,59	26738	219		8616	
46	35	1126-0101-0902 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ	м3 изоляции	1,1	40012,32	1544,92	44014	1699	13058	22872	72236
			НР - 76%; СП - 8%			26597,35	761,20	29257	837		5351	
47	36	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	1,1	34649,00	–	38114	–	38114	--	41163
			СП - 8%			--	–	--	–		3049	
48	37	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Крепления воздуховодов. Установка	кг изделия	39	732,61	2,72	28572	106	25804	2631	33699
			НР - 98%; СП - 8%			68,26	0,58	2662	23		2496	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1544762
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				239112				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17775			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6943			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						702116		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						270756		
			- Накладные расходы	Тенге							220634	
			- Сметная прибыль	Тенге							94372	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-4

(Локальный сметный расчет)

РАЗДЕЛ 1.СИЛОВОЕЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

49	27	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	40	515,41	3,65	20616	146	927	14110	37504
			НР - 72%; СП - 8%			488,58	1,34	19543	54		2778	
50	28	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015 прим	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РС16-830)	шт.	40	472,00	–	18880	–	18880	--	20390
			СП - 8%			--	–	--	–		1510	
51	29	2307-0202-0603 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки пластмассовые для встраивания штепсельных розеток и выключателей Л48	шт.	40	64,00	–	2560	–	2560	--	2765
			СП - 8%			--	–	--	–		205	

52	30	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	40	3558,00	–	142320	–	142320	–	153706
			СП - 8%			–	–	–	–		11386	
53	43	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта(Контур заземления)	3	1723,26	–	5170	–	–	3722	9603
			НР - 72%; СП - 8%			1723,26	–	5170	–		711	
54	44	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта(Контур заземления)	3	899,10	–	2697	–	–	1942	5011
			НР - 72%; СП - 8%			899,10	–	2697	–		371	
55	45	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования(Контур заземления)	м	15	686,71	24,79	10301	372	7115	2106	13399
						187,60	7,39	2814	111		993	
56	46	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4727,07	199,82	14181	599	9964	2743	18278
			НР - 72%; СП - 8%			1206,00	63,86	3618	192		1354	

РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

2.1 Пункт распределительный навесного исполнения до 10 модулей распределения ЩРН-П-12(ЩО) 1шт

57	87	2307-0202-0603 РСНБ РК 2015 прим.	2.25 Коробки пластмассовые для встраивания штепсельных розеток и выключателей Л48	шт.	35	64,00	–	2240	–	2240	–	2419
			СП - 8%			–	–	–	–		179	
58	88	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015 прим.	2.26 Коробки ответвительные для скрытой установки в ссиловой и осветительной сети У194	шт.	150	76,00	–	11400	–	11400	–	12312
			СП - 8%			–	–	–	–		912	
59	89	2307-0202-0302 РСНБ РК 2015 прим.	2.27 Коробки для установки выключателей У996 У2	шт.	1	1691,00	–	1691	–	1691	–	1826
			СП - 8%			–	–	–	–		135	
60	95	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1250	295,43	120,87	369290	151083	–	242294	660511
			НР - 84%; СП - 8%			174,57	56,19	218208	70238		48927	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								937724
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				252050				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					152200			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					70595			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						197097		

			- Оборудование, инвентарь	Тенге						0	
			- Накладные расходы	Тенге						266917	
			- Сметная прибыль	Тенге						69461	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-2-1

(Локальный сметный расчет)

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

			Полы								
			По типу 1, S=138,8+28,1 м2								
			Внутренняя отделка								
61	12	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015 прим	**Стены. Очистка вручную от водоэмульсионной окраски**	м2	204,4	298,84	–	61083	–	–	43980	113467
			НР - 72%; СП - 8%			298,84	–	61083	–		8405	
62	13	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015 прим	**Стены простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2	547,3	298,84	–	163555	–	–	117760	303820
			НР - 72%; СП - 8%			298,84	–	163555	–		22505	
63	14	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	38,5	948,56	67,66	36520	2605	–	25308	66774
			НР - 72%; СП - 8%			880,90	32,10	33915	1236		4946	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								484061
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				258553				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2605			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1236			
			- Перевозка грузов	Тенге				0				
			- Накладные расходы	Тенге							187048	
			- Сметная прибыль	Тенге							35856	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.7-1-1

(Локальный сметный расчет)

РАЗДЕЛ 1.Покрытие из тротуарной плитки S=100 м2

64	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	10	1230,91	1081,49	12309	10815	18	4284	17921
			НР - 108%; СП - 8%			147,60	249,09	1476	2491		1327	
65	2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	12,2	1630,00	–	19886	–	19886	--	21477
			СП - 8%			–	–	--	–		1591	
66	3	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	10	1194,05	1045,15	11941	10452	13	4175	17405
			НР - 108%; СП - 8%			147,60	238,98	1476	2390		1289	
67	4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	10	1736,00	–	17360	–	17360	--	18749
			СП - 8%			–	–	–	–		1389	

68	6	2104-0509-0106 РСНБ РК 2015 прим	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	100	3231,00	–	323100	–	323100	–	348948
						–	–	–	–		25848	
			СП - 8%									
69	8	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,672	47962,00	–	32230	–	32230	–	34809
						–	–	–	–		2578	
			СП - 8%									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								459309
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2952				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21267			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4881			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						392607		
			- Накладные расходы	Тенге							8459	
			- Сметная прибыль	Тенге							34022	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.7-1-2

(Локальный сметный расчет)

Площадка для мусороконтейнера (на 1 контейнер)

70	3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,06	1584,50	–	1680	–	–	1209	3120
						1584,50	–	1680	–		231	
			НР - 72%; СП - 8%									
71	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,47	818,63	–	385	–	–	277	715
						818,63	–	385	–		53	
			НР - 72%; СП - 8%									
72	5	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные бетонные (бетон кл.В7,5). Устройство	м3	0,594	21547,94	1338,44	12799	795	10026	1971	15952
						3330,42	315,24	1978	187		1182	
			НР - 91%; СП - 8%									
73	6	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство бетонного пандуса из бетона кл.В7,5 (толщ.10 см)	м3	0,24	18211,99	1183,73	4371	284	3817	307	5052
						1123,26	281,78	270	68		374	
			НР - 91%; СП - 8%									
74	7	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	2,06	641,81	207,33	1322	427	808	231	1677
						42,31	61,45	87	127		124	
			НР - 108%; СП - 8%									
75	8	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство бетонных покрытий из бетона кл.В7,5 (толщ.10 см)	м3	0,206	18211,99	1183,73	3752	244	3277	263	4336
						1123,26	281,78	231	58		321	
			НР - 91%; СП - 8%									

76	9	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**									
				м3 кладки	1,781	28439,83	2409,20	50651	4291	37466	9189	64627
			НР - 93%; СП - 8%			4994,00	553,60	8894	986		4787	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								95479
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13525				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6041			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1426			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						55394		
			- Накладные расходы	Тенге							13447	
			- Сметная прибыль	Тенге							7072	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.7-1-3
(Локальный сметный расчет)

77	4	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**									
				м2	360	415,50	9,93	149581	3574	48924	86266	254715
			НР - 88%; СП - 8%			269,67	2,63	97083	947		18868	
78	5	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	**Газоны обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**									
				м2	360	100,53	0,15	36191	53	16308	17450	57933
			НР - 88%; СП - 8%			55,08	–	19830	–		4291	
79	6	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны обыкновенные. Посев вручную**									
				м2	360	267,09	156,97	96151	56511	18151	30924	137242
			НР - 88%; СП - 8%			59,69	37,92	21489	13652		10166	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								449890
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				138402				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					60138			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14599			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						83383		
			- Накладные расходы	Тенге							134640	
			- Сметная прибыль	Тенге							33325	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.7-1-4
(Локальный сметный расчет)

80	2	86-010605-0601	**Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м**									
				шт.	2	137303,00	1060,00	274606	2120	223252	45416	345624
						24617,00	337,00	49234	674		25602	
81	3	86-010605-0102	**Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками**									
				шт.	1	142304,00	1173,00	142304	1173	116220	23025	178555
						24911,00	391,00	24911	391		13226	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								524179
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				74145				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3293			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1065			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						339472		
			- Накладные расходы	Тенге							68441	

	Тенге	38828
- Сметная прибыль		9 720 864
Всего		**270 756**
оборудование		
Временные здания и сооружения (2,9 %)x0,8		219 242,51
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)		212 725,71
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска		141 718,82
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		197 641,52
Итого по сметному расчету:		10 492 192,56
- в текущих и прогнозных ценах		9 897 237,75
в текущих ценах с учетом договорного коэффициента		1 187 668,53
Налог на добавленную стоимость		11 084 906,28
Всего по акту		

Принял (Заказчик):

КГП на ПХВ "Районная больница Улканского района" УЗ ВКО, БИН 080540018321
Главный врач

Оскенбаев К. С.

Технический надзор:
ТОО "Аймереке", БИН 930540000893

Директор
(аттестат № KZ93VJE00061864, KZ66VJE00061865, KZ23VJE00061863 , приказ № 32 от 10.08.21 г. , ИИН 860604300021)

Байкенже А. А.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686
Менеджер проекта

Онгаров А.Г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"

Инженер авторского надзора
(ИИН 920504350494, приказ № 3 от 23.08.21 г.)

Кусаинов А. Л.