	Приложение 3 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения	км	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения	км	
5	Площадь опор	м2	
6	Опоры:		
	1) металическая	шт	46
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	996
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) провод силовой ПВС	км	
	3) сталеалюминиевые СИП-4	км	53,576
8	Кронштейны для светильников:		
	Кронштейн КИ-1,5	шт	1877
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники RKU LED SMART	шт	1877
10	Кабели:		
	1) марки напряжением АВБбШв-1	км	7078
	2) марки напряжением	км	
11	Муфты соединительные	шт	24
12	Муфты концевые	шт	54
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик **Масабаев Асет Дуйсебекович** (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Авторский надзор **Нуралин С** (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись) М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Нысан/Форма

Декларация о соответствии

«13» 12 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Электроремонт», Юридический адрес: Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский с.о.,с.Косшы, ЖАНГЕЛЬДИНА, 8Б**

наименование организации, юридический адрес

В лице: **Директора Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Строительство линий наружного освещения Алатауского района» города Алматы**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: **Руководитель КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы» Масабаев Асет Дуйсебекович 50000, город Алматы, Площадь Республики , 4, 2716550**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «АВМ – Building 2007» Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Рыскулова, дом № 69Б.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «ЭнергоРесурсСнаб», № 11-16-18-ЭН.**

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а): **ГКП на ПХВ акимата г.Алматы «Алматы Кала Жарык», №95/4 от 06.12.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Строительство сети, в том числе:				
Установка кронштейна	**1877-шт**	**КИ 1,5.0.20.000**		**КИ 1,5.0.20.000**
Монтаж СИП-4	**53576-м**	**Протяженность КЛ -0,4 кВ км**		**Протяженность КЛ -0,4 кВ км**
Кабель	**7078-м**	**Протяженность ВЛИ 0,4 Кв км**		**Протяженность ВЛИ 0,4 Кв км**
Монтаж светильников	**1877-шт**	**JERA 100В/150В**		**JERA 100В/150В**
Монтаж ШУНО	**17-шт**	**ПР-11-3116**		**ПР-11-3116**
Концевая термоусаживаемая муфта до 1 кВ, для 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией	**54-шт**	**Муфта концевая**		**Муфта концевая**
Соединительная муфта до 1 кВ, для 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией	**24-шт**	**Муфта соединительная**		**Муфта соединительная**
Опора металическая	**46-шт**	**СТВ-9,0-3ГЦ**		**СТВ-9,0-3ГЦ**
Опора ж/б	**717- шт**	**СВ-95/2;**		**СВ-95/2;**
Опора ж/б	**279- шт**	**СНЦс 2.8-10;**		**СНЦс 2.8-10;**

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Уличное освещение построенного с монтажом опор, Светильников, прокладки кабеля.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **02 июля 2019 года;**
месяц, год

окончание работ: **27 декабря 2019 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **7 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства: **7 месяцев;**

фактически: **7 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ акимата г.Алматы «Алматы Кала Жарык» 050058, г.Алматы, ул.Рыскулова, 101г, Руководитель – Жармаганбетов Аслан Маратович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает **объект «Строительство линии наружного освещения Алатауского района города Алматы» готовым к приемке в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Электроремонт» Нурмуканбетов Руслан Мусамадинович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя , подпись, дата, М.П.

подпись, дата, М.П.

(Субподрядчик)

Директор ТОО «АВМ – Building 2007» Молдасаимов Алмас Балтагулович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя , подпись, дата, М.П.

подпись, дата, М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«12» 12 2019 г.

Авторский надзор **ТОО «ЭнергоРесурсСнаб», Руководитель – Рахымбеков Абзал Муратович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Главного инженера проекта ТОО «ЭнергоРесурсСнаб» Нуралин Серик Сагиналиевич № 8 от 26.03.2019 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора № 040740002533/190081/00 от 29 марта 2019 года**
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство линий наружного освещения Алатауского района города Алматы» Республика Казахстан, г. Алматы**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление энергоэффекективности и инфраструктурного развития города Алматы», Руководитель управления – Масабаев Асет Дуйсебекович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Электроремонт», Лицензия № 13005349, от 08.04.2013 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович**.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «АВМ – Building 2007» Лицензия № 16015283 от 03.10.2016 год.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Молдагасимов Алмас Балтагулович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **02 июля 2019 года;**
месяц, год

окончание работ: **27 декабря 2019 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **7 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства **7 месяцев;**

фактически **7 месяцев;**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «ЭнергоРесурсСнаб», № 11-16-18-ЭН.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГКП на ПХВ акимата г. Алматы «Алматы Кала Жарн[illegible]**
06.12.2018 г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация **ТОО «ЭнергоРесурсСнаб», Руководитель - Рахымбеков А.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П. (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору **Главный инженер проекта Нуралин С.С. №8 от 26.03.2019 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата, М.П. (при наличии)

"Энерго Ресурс Снаб"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы
Республика Казахстан

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«12» 12 2019 г.

Технический надзор **ТОО «Музтау», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Полежаева 16, директор – Кошенова Гулназ Мейрамбековна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **аттестованых экспертов ТОО «Музтау»:**

1) Жунисбеков Габит Медетбекович – инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта №KZ76VJE00036174 от 19.03.2018г.;

2) Мадиханов Аман Есенгалиевич – инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта №KZ07VJE00041393 от 01.10.2018г;

3) Жумагалиев Саят Жумагалиевич – инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта №KZ20VJE00040383 от 15.08.2018г.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договора № 040740002533/190046/00 от 12 марта 2019 года**

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство линий наружного освещения Алатауского района города Алматы» Республика Казахстан, г. Алматы**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление энергоэффекективности и инфраструктурного развития города Алматы», Руководитель управления – Масабаев Асет Дуйсебекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Электроремонт», Лицензия № 13005349 от 08.04.2013 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «АВМ – Building 2007» Лицензия № 16015283 от 03.10.2016 год.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Молдагасимов Алмас Балтагулович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **02 июля 2019 года;**

месяц, год

окончание работ **27 декабря 2019 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, **7 месяцев**;

по норме или по проекту организации строительства **7 месяцев**;

фактически **7 месяцев**;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): Всего **580 509,160 тыс. тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **552 085,163 тыс. тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря **28 423,997 тысяч тенге;**

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (фактическая стоимость) всего **488 661,88784 тыс. тенге.**

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «ЭнергоРесурсСнаб», № 11-16-18-ЭН.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГКП на ПХВ «Акимат г. Алматы «Алматы Кала Жарык», №95/4 от 06.12.2018 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «Музтау» директор - Кошенова Гулназ Мейрамбековна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П. (при наличии)

Кошенова Г.М.

подпись, дата, М.П. (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору:

1) Жунисбеков Габит Медетбекович – инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта №KZ76VJE00036174 от 19.03.2018г.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата, М.П. (при наличии)

Жунисбеков Г.М.

подпись, дата, М.П. (при наличии)

2) Мадиханов Аман Есенгалиевич – инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта №KZ07VJE00041393 от 01.10.2018г;

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата, М.П. (при наличии)

Мадиханов А.Е.

подпись, дата, М.П. (при наличии)

3) Жумагалиев Саят Жумагалиевич – инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта №KZ20VJE00040383 от 15.08.2018г.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата, М.П. (при наличии)

Жумагалиев С.Ж.

подпись, дата, М.П. (при наличии)