Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "УК Строй"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция здания КГУ Детский дом №3 для детей-сирот и детей оставших без попечения родителей, с.Сандыктау Сандыктауского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2018-12	19.04.2018г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция здания КГУ Детский дом №3 для детей-сирот и детей оставших без попечения родителей, с.Сандыктау Сандыктауского района	49 924 726	44 575 648,21							5 349 077,79	49 924 726

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
_____ Кансейтов М.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "УК Строй"
_____ Укубаев А.М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "УК Строй"

Наименование стройки: Реконструкция здания КГУ Детский дом №3 для детей-сирот и детей оставших без попечения родителей, с.Сандыктау Сандыктауского района

АКТ №1

выполненных работ от 29 мая 2018 года

№ п.п.	№ По смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СМЕТА 1-1-1 Подготовительные работы/демонтаж/						
			РАЗДЕЛ 2.Школа Блок А1. Демонтажные работы						
1	19	11-460401-0104 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Разборка**	м3	46,4400		12455,52	578434	50,8 / 154721
1. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	7,1	329,724	785,44	258978	
1. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,15	53,406	853,65	45590	
			Итого оплата труда:				6558,32	304568	
1. 3		31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,15	53,406	1900,21	101483	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,15	53,406	853,65	45590	
1. 4		34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,3	106,812	16,80	1794	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
			Итого эксплуатация машин:				2223,88	103277	
			Итого прямые затраты:				7800,51	362255	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				11132,13	516976	
			НР второго уровня	%	3,6		400,76	18611	
			Накладные расходы	%	--		3732,38	173332	
			Сметная прибыль	%	8		922,63	42847	
2	20	11-460401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	м3	43,2852		1989,27	86106	50,8 / 25186
2. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	1,515	65,594	717,22	47046	
2. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	3,35	756,11	2533	
			Итого оплата труда:				1145,40	49579	
2. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	3,35	1410,50	4726	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	3,35	756,11	2533	
			Итого эксплуатация машин:				109,17	4726	

			Итого прямые затраты:				**1196,05**	**51771**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				1777,91	76957	
			НР второго уровня	%	3,6		64,00	2770	
			Накладные расходы	%	--		645,87	27956	
			Сметная прибыль	%	8		147,35	6378	
3	**21**	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**75,6000**		**1258,46**	**95140**	**50,8 27355**
3. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	0,9115	68,909	717,22	49423	
3. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	5,851	756,11	4424	
			Итого оплата труда:				**712,27**	**53848**	
3. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	5,851	1410,50	8253	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	5,851	756,11	4424	
			Итого эксплуатация машин:				**109,17**	**8253**	
			Итого прямые затраты:				**762,92**	**57677**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				1124,75	85031	
			НР второго уровня	%	3,6		40,49	3061	
			Накладные расходы	%	--		402,32	30416	
			Сметная прибыль	%	8		93,22	7047	
4	**22**	**12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**1418,8400**		**219,18**	**310984**	**59,1 103246**
4. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,178	252,554	691,72	174696	
			Итого оплата труда:				**123,13**	**174696**	
			Итого прямые затраты:				**123,13**	**174696**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				195,89	277942	
			НР второго уровня	%	3,6		7,05	10006	
			Накладные расходы	%	--		79,82	113251	
			Сметная прибыль	%	8		16,24	23036	
5	**23**	**12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**567,5000**		**970,36**	**550680**	**59,1 180838**
5. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6987	396,512	756,11	299807	
5. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	8,172	756,11	6179	
			Итого оплата труда:				**539,18**	**305986**	
5. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	8,172	1410,50	11527	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	8,172	756,11	6179	
			Итого эксплуатация машин:				**20,31**	**11527**	
			Итого прямые затраты:				**548,61**	**311333**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				867,26	492171	
			НР второго уровня	%	3,6		31,22	17718	
			Накладные расходы	%	--		349,88	198556	
			Сметная прибыль	%	8		71,88	40791	
6	**24**	**12-080101-2001 РСНБ РК 2015**	**Стяжка выравнивающая цементная, толщиной 65 мм. ДЕМОНТАЖ**	**м2**	**567,5000**		**422,29**	**239648**	**59,1 74071**
6. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,34216	194,176	620,70	120526	
6. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00992	5,63	853,65	4806	

			Итого оплата труда:				**220,85**	**125331**	
6. 3		31-030202-0101	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	0,0124	7,037	23,14	163	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 4		31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0124	7,037	3456,53	24324	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0124	7,037	853,65	6007	
			Итого эксплуатация машин:				**34,52**	**19589**	
			Итого прямые затраты:				**246,90**	**140115**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				377,42	214186	
			НР второго уровня	%	3,6		13,59	7711	
			Накладные расходы	%	--		144,11	81782	
			Сметная прибыль	%	8		31,28	17752	
7	**25**	**12-070101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**851,3000**		**142,95**	**121696**	**59,1 40134**
7. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1139	96,963	691,72	67071	
7. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	1,107	756,11	837	
			Итого оплата труда:				**79,77**	**67908**	
7. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	1,107	1410,50	1561	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	1,107	756,11	837	
			Итого эксплуатация машин:				**1,83**	**1561**	
			Итого прямые затраты:				**80,62**	**68632**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				127,76	108766	
			НР второго уровня	%	3,6		4,60	3916	
			Накладные расходы	%	--		51,74	44049	
			Сметная прибыль	%	8		10,59	9015	
8	**26**	**12-080101-2001 РСНБ РК 2015**	**Стяжка выравнивающая цементная, толщиной 65 мм. ДЕМОНТАЖ**	**м2**	**851,3000**		**422,29**	**359493**	**59,1 111113**
8. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,34216	291,281	620,70	180799	
8. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00992	8,445	853,65	7209	
			Итого оплата труда:				**220,85**	**188008**	
8. 3		31-030202-0101	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	0,0124	10,556	23,14	244	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 4		31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0124	10,556	3456,53	36488	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0124	10,556	853,65	9011	
			Итого эксплуатация машин:				**34,52**	**29385**	
			Итого прямые затраты:				**246,90**	**210185**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				377,42	321297	
			НР второго уровня	%	3,6		13,59	11567	
			Накладные расходы	%	--		144,11	122680	
			Сметная прибыль	%	8		31,28	26629	
9	**28**	**12-090101-0501 РСНБ РК 2015**	**Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг**	**м решетки**	**20,1000**		**636,14**	**12786**	**59,1 3958**
9. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,473	9,507	704,47	6698	
			Итого оплата труда:				**333,21**	**6698**	
9. 2		31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,047	0,9447	17,05	16	

			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
			Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**16**	
9. 3		21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,006	0,1206	4812,70	580	
9. 4		21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,039	0,7839	223,82	175	
			Итого материалов:				**37,61**	**756**	
			Итого прямые затраты:				**371,62**	**7470**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				568,55	11428	
			НР второго уровня	%	3,6		20,47	411	
			Накладные расходы	%	--		217,40	4370	
			Сметная прибыль	%	8		47,12	947	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				Тенге				**1384134**	**720622**
			В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1384134**	
		Материалы -		Тенге				**756**	
		Всего заработная плата -		Тенге				**1276622**	
			Накладные расходы -	Тенге				**796391**	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**720620**	**720620**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**75771**	
			Сметная прибыль -	Тенге				**174442**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2354968**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1791**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1276622**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**2354968**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1791**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1276622**	

РАЗДЕЛ 4.Актовый и спорт залы. Блок А3,А7. Демонтажные работы

10	**42**	**11-460401-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Разборка**	**м3**	**9,6048**		**12455,52**	**119633**	**50,8 32000**
10. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	7,1	68,194	785,44	53562	
10. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,15	11,046	853,65	9429	
			Итого оплата труда:				**6558,32**	**62991**	
10. 3		31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,15	11,046	1900,21	20989	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,15	11,046	853,65	9429	
10. 4		34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,3	22,091	16,80	371	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
			Итого эксплуатация машин:				**2223,88**	**21360**	
			Итого прямые затраты:				**7800,51**	**74922**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				11132,13	106922	
			НР второго уровня	%	3,6		400,76	3849	
			Накладные расходы	%	--		3732,38	35849	
			Сметная прибыль	%	8		922,63	8862	

11	**43**	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**51,3600**		**2156,87**	**110777**	**50,8 32476**
11. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	1,654	84,944	717,22	60924	
11. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	3,975	756,11	3006	
			Итого оплата труда:				**1244,73**	**63929**	
11. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	3,975	1410,50	5607	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	3,975	756,11	3006	
			Итого эксплуатация машин:				**109,17**	**5607**	
			Итого прямые затраты:				**1295,38**	**66531**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				1927,71	99007	
			НР второго уровня	%	3,6		69,40	3564	
			Накладные расходы	%	--		701,72	36040	
			Сметная прибыль	%	8		159,77	8206	
12	**44**	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**26,4600**		**1258,46**	**33299**	**50,8 9574**
12. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	0,9115	24,118	717,22	17298	
12. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	2,048	756,11	1549	
			Итого оплата труда:				**712,27**	**18847**	
12. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	2,048	1410,50	2889	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	2,048	756,11	1549	
			Итого эксплуатация машин:				**109,17**	**2889**	
			Итого прямые затраты:				**762,92**	**20187**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				1124,75	29761	
			НР второго уровня	%	3,6		40,49	1071	
			Накладные расходы	%	--		402,32	10645	
			Сметная прибыль	%	8		93,22	2467	
13	**45**	**11-460401-0704 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов. Разборка**	**м2**	**643,6500**		**176,26**	**113451**	**50,8 33429**
13. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1478	95,131	691,72	65804	
			Итого оплата труда:				**102,24**	**65804**	
13. 2		31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,046	29,608	73,08	2164	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
			Итого эксплуатация машин:				**3,36**	**2164**	
			Итого прямые затраты:				**105,60**	**67968**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				157,53	101397	
			НР второго уровня	%	3,6		5,67	3650	
			Накладные расходы	%	--		57,61	37079	
			Сметная прибыль	%	8		13,06	8404	
14	**46**	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**643,6500**		**210,50**	**135489**	**59,1 42119**
14. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,1516	97,577	704,47	68740	
14. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	2,961	853,65	2527	
			Итого оплата труда:				**110,72**	**71268**	
14. 3		31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	2,961	3456,53	10234	

			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	2,961	853,65	2528	
			Итого эксплуатация машин:				**15,90**	**10234**	
			Итого прямые затраты:				**122,70**	**78974**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				188.14	121094	
			НР второго уровня	%	3,6		6,77	4359	
			Накладные расходы	%	--		72,21	46479	
			Сметная прибыль	%	8		15,59	10036	
15	**47**	**12-080101-0103 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	**м2 кровли**	**643,6500**		**364,36**	**234519**	**59,1 75246**
15. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,4)	чел-ч	0,2708	174,3	717,22	125012	
15. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	2,703	853,65	2308	
			Итого оплата труда:				**197,81**	**127319**	
15. 3		31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0042	2,703	3456,53	9344	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	2,703	853,65	2307	
			Итого эксплуатация машин:				**14,52**	**9344**	
			Итого прямые затраты:				**208,74**	**134356**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				325,65	209602	
			НР второго уровня	%	3,6		11,72	7546	
			Накладные расходы	%	--		128,63	82791	
			Сметная прибыль	%	8		26,99	17372	
16	**48**	**12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**483,5300**		**219,18**	**105981**	**59,1 35185**
16. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,178	86,068	691,72	59535	
			Итого оплата труда:				**123,13**	**59535**	
			Итого прямые затраты:				**123,13**	**59535**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				195,89	94720	
			НР второго уровня	%	3,6		7,05	3410	
			Накладные расходы	%	--		79,82	38595	
			Сметная прибыль	%	8		16,24	7850	
17	**49**	**12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2 покрытия**	**193,4100**		**970,36**	**187678**	**59,1 61631**
17. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6987	135,136	756,11	102177	
17. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	2,785	756,11	2106	
			Итого оплата труда:				**539,18**	**104283**	
17. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	2,785	1410,50	3928	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	2,785	756,11	2106	
			Итого эксплуатация машин:				**20,31**	**3928**	
			Итого прямые затраты:				**548,61**	**106106**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				867,26	167737	
			НР второго уровня	%	3,6		31,22	6039	
			Накладные расходы	%	--		349,88	67670	
			Сметная прибыль	%	8		71,88	13902	
18	**50**	**12-080101-2001 РСНБ РК 2015**	**Стяжка выравнивающая цементная, толщиной 65 мм. ДЕМОНТАЖ**	**м2**	**193,4100**		**422,29**	**81675**	**59,1 25244**

18. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,34216	66,177	620,70	41076	
18. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00992	1,919	853,65	1638	
			Итого оплата труда:				**220,85**	**42714**	
18. 3		31-030202-0101	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	0,0124	2,398	23,14	55	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18. 4		31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0124	2,398	3456,53	8290	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0124	2,398	853,65	2047	
			Итого эксплуатация машин:				**34,52**	**6676**	
			Итого прямые затраты:				**246,90**	**47753**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				377,42	72997	
			НР второго уровня	%	3,6		13,59	2628	
			Накладные расходы	%	--		144,11	27872	
			Сметная прибыль	%	8		31,28	6050	
19	**51**	**12-070101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**290,1100**		**142,95**	**41472**	**59,1 13677**
19. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,1139	33,044	691,72	22857	
19. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,377143	756,11	285	
			Итого оплата труда:				**79,77**	**23142**	
19. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,377143	1410,50	532	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,377143	756,11	285	
			Итого эксплуатация машин:				**1,83**	**532**	
			Итого прямые затраты:				**80,62**	**23389**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				127,76	37066	
			НР второго уровня	%	3,6		4,60	1334	
			Накладные расходы	%	--		51,74	15011	
			Сметная прибыль	%	8		10,59	3072	
20	**52**	**12-080101-2001 РСНБ РК 2015**	**Стяжка выравнивающая цементная, толщиной 65 мм. ДЕМОНТАЖ**	**м2**	**290,1100**		**422,29**	**122510**	**59,1 37866**
20. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,34216	99,264	620,70	61614	
20. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00992	2,878	853,65	2457	
			Итого оплата труда:				**220,85**	**64070**	
20. 3		31-030202-0101	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	0,0124	3,597	23,14	83	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 4		31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0124	3,597	3456,53	12434	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0124	3,597	853,65	3071	
			Итого эксплуатация машин:				**34,52**	**10014**	
			Итого прямые затраты:				**246,90**	**71628**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				377,42	109493	
			НР второго уровня	%	3,6		13,59	3942	
			Накладные расходы	%	--		144,11	41807	
			Сметная прибыль	%	8		31,28	9075	
21	**53**	**12-090101-0501 РСНБ РК 2015**	**Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг**	**м решетки**	**1,0800**		**636,14**	**687**	**59,1 213**
21. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,473	0,51084	704,47	360	

			Итого оплата труда:				**333,21**	**360**	
21. 2		31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,047	0,05076	17,05	1	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
			Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**1**	
21. 3		21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,006	0,00648	4812,70	31	
21. 4		21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,039	0,04212	223,82	9	
			Итого материалов:				**37,61**	**41**	
			Итого прямые затраты:				**371,62**	**401**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				568,55	614	
			НР второго уровня	%	3,6		20,47	22	
			Накладные расходы	%	--		217,40	235	
			Сметная прибыль	%	8		47,12	51	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				Тенге				**751750**	**398660**
			В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**751750**	
		Материалы -		Тенге				**41**	
		Всего заработная плата -		Тенге				**704264**	
			Накладные расходы -	Тенге				**440074**	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**398660**	**398660**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**41414**	
			Сметная прибыль -	Тенге				**95346**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1287170**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**995**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**704264**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1287170**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**995**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**704264**	
			РАЗДЕЛ 7.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ .Демонтажные работы						
22	**83**	**12-150101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**12,0000**		**695,89**	**8351**	**59,1 2765**
22. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,513	6,156	756,11	4655	
22. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0312	756,11	24	
			Итого оплата труда:				**389,85**	**4678**	
22. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,0312	1410,50	44	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0312	756,11	24	
			Итого эксплуатация машин:				**3,67**	**44**	
			Итого прямые затраты:				**391,55**	**4699**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				621,95	7463	
			НР второго уровня	%	3,6		22,39	269	
			Накладные расходы	%	--		252,79	3034	
			Сметная прибыль	%	8		51,55	619	
23	**84**	**12-150101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы. Демонтаж**	**прибор**	**11,0000**		**865,30**	**9518**	**59,1 3152**

23. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6384	7,022	756,11	5310	
23. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,0319	756,11	24	
			Итого оплата труда:				**484,89**	**5334**	
23. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,0319	1410,50	45	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0319	756,11	24	
			Итого эксплуатация машин:				**4,09**	**45**	
			Итого прямые затраты:				**486,79**	**5355**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				773,36	8507	
			НР второго уровня	%	3,6		27,84	306	
			Накладные расходы	%	--		314,41	3459	
			Сметная прибыль	%	8		64,10	705	
24	**85**	**12-150101-0409 РСНБ РК 2015**	**Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж**	**прибор**	**11,0000**		**507,18**	**5579**	**59,1 1845**
24. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,3728	4,101	756,11	3101	
24. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0286	756,11	22	
			Итого оплата труда:				**283,84**	**3122**	
24. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,0286	1410,50	40	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0286	756,11	22	
			Итого эксплуатация машин:				**3,67**	**40**	
			Итого прямые затраты:				**285,55**	**3141**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				453,30	4986	
			НР второго уровня	%	3,6		16,32	180	
			Накладные расходы	%	--		184,07	2025	
			Сметная прибыль	%	8		37,57	413	
25	**86**	**12-150101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопрово**	**162,0000**		**487,44**	**78966**	**59,1 24529**
25. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,3466	56,149	736,99	41381	
25. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,162	756,11	122	
			Итого оплата труда:				**256,20**	**41504**	
25. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,162	1410,50	229	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,162	756,11	122	
25. 4		31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	5,346	17,05	91	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
			Итого эксплуатация машин:				**1,97**	**320**	
25. 5		21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,6966	4812,70	3353	
25. 6		21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	4,439	223,82	993	
			Итого материалов:				**26,83**	**4346**	
			Итого прямые затраты:				**284,24**	**46047**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				435,65	70576	
			НР второго уровня	%	3,6		15,68	2541	
			Накладные расходы	%	--		167,10	27070	
			Сметная прибыль	%	8		36,11	5849	
26	**87**	**12-150101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопрово**	**51,0000**		**838,49**	**42763**	**59,1 13283**

26. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,5962	30,406	736,99	22409	
26. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0867	756,11	66	
			Итого оплата труда:				**440,68**	**22475**	
26. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые. высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0017	0,0867	1410,50	122	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0867	756,11	66	
26. 4		31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,057	2,907	17,05	50	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
			Итого эксплуатация машин:				**3,37**	**172**	
26. 5		21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	0,3774	4812,70	1816	
26. 6		21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	2,412	223,82	540	
			Итого материалов:				**46,20**	**2356**	
			Итого прямые затраты:				**488,96**	**24937**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				749,40	38220	
			НР второго уровня	%	3,6		26,98	1376	
			Накладные расходы	%	--		287,42	14658	
			Сметная прибыль	%	8		62,11	3168	
27	**88**	**12-150101-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	**м трубопрово**	**88,0000**		**1068,00**	**93984**	**59,1 29378**
27. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,7638	67,214	736,99	49536	
27. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,2288	756,11	173	
			Итого оплата труда:				**564,88**	**49709**	
27. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,2288	1410,50	323	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,2288	756,11	173	
27. 4		31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,065	5,72	17,05	98	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
			Итого эксплуатация машин:				**4,78**	**420**	
27. 5		21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0085	0,748	4812,70	3600	
27. 6		21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,054	4,752	223,82	1064	
			Итого материалов:				**52,99**	**4663**	
			Итого прямые затраты:				**620,68**	**54620**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				954,53	83998	
			НР второго уровня	%	3,6		34,36	3024	
			Накладные расходы	%	--		368,21	32402	
			Сметная прибыль	%	8		79,11	6962	
28	**89**	**12-150101-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопрово**	**60,0000**		**921,56**	**55293**	**59,1 18334**
28. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,688	41,28	749,74	30949	
28. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,096	756,11	73	
			Итого оплата труда:				**517,03**	**31022**	
28. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,096	1410,50	135	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,096	756,11	73	
			Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**135**	
			Итого прямые затраты:				**518,08**	**31085**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				823,64	49419	

			НР второго уровня	%	3,6		29,65	1779	
			Накладные расходы	%	--		335,22	20113	
			Сметная прибыль	%	8		68,26	4096	
29	**90**	**12-150101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопрово**	**45,0000**		**1145,10**	**51529**	**59,1 17073**
29. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,853	38,385	749,74	28779	
29. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,144	756,11	109	
			Итого оплата труда:				**641,95**	**28888**	
29. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,144	1410,50	203	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,144	756,11	109	
			Итого эксплуатация машин:				**4,51**	**203**	
			Итого прямые затраты:				**644,04**	**28982**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				1023,43	46054	
			НР второго уровня	%	3,6		36,84	1658	
			Накладные расходы	%	--		416,23	18731	
			Сметная прибыль	%	8		84,82	3817	
30	**91**	**12-150101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопрово**	**197,0000**		**487,44**	**96026**	**59,1 29828**
30. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,3466	68,28	736,99	50322	
30. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,197	756,11	149	
			Итого оплата труда:				**256,20**	**50471**	
30. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,197	1410,50	278	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,197	756,11	149	
30. 4		31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	6,501	17,05	111	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
			Итого эксплуатация машин:				**1,97**	**389**	
30. 5		21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,8471	4812,70	4077	
30. 6		21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	5,398	223,82	1208	
			Итого материалов:				**26,83**	**5285**	
			Итого прямые затраты:				**284,24**	**55996**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				435,65	85824	
			НР второго уровня	%	3,6		15,68	3090	
			Накладные расходы	%	--		167,10	32918	
			Сметная прибыль	%	8		36,11	7113	
31	**92**	**12-150101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопрово**	**33,0000**		**838,49**	**27670**	**59,1 8595**
31. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,5962	19,675	736,99	14500	
31. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0561	756,11	42	
			Итого оплата труда:				**440,68**	**14542**	
31. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0017	0,0561	1410,50	79	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0561	756,11	42	
31. 4		31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,057	1,881	17,05	32	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
			Итого эксплуатация машин:				**3,37**	**111**	

31. 5		21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	0,2442	4812,70	1175	
31. 6		21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	1,561	223,82	349	
			Итого материалов:				**46,20**	**1525**	
			Итого прямые затраты:				**488,96**	**16136**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				749,40	24730	
			НР второго уровня	%	3,6		26,98	890	
			Накладные расходы	%	--		287,42	9485	
			Сметная прибыль	%	8		62,11	2050	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				Тенге				**270996**	**148782**
			В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**270996**	
		Материалы -		Тенге				**18175**	
		Всего заработная плата -		Тенге				**251745**	
			Накладные расходы -	Тенге				**163893**	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**148781**	**148781**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**15112**	
			Сметная прибыль -	Тенге				**34791**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**469681**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**340**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**251745**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**469681**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**340**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**251745**	

РАЗДЕЛ 8.ЭО.Демонтажные работы

32	**93**	**12-170101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**298,0000**		**78,45**	**23377**	**59,1 7739**
32. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0632	18,834	691,72	13028	
32. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0894	756,11	68	
			Итого оплата труда:				**43,94**	**13095**	
32. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0894	1410,50	126	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0894	756,11	68	
			Итого эксплуатация машин:				**0,42**	**126**	
			Итого прямые затраты:				**44,14**	**13154**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				70,11	20893	
			НР второго уровня	%	3,6		2,52	752	
			Накладные расходы	%	--		28,49	8491	
			Сметная прибыль	%	8		5,81	1732	
33	**84**	**12-170101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели. Демонтаж**	**шт.**	**137,0000**		**71,91**	**9852**	**59,1 3271**
33. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0584	8,001	691,72	5534	
			Итого оплата труда:				**40,40**	**5534**	
			Итого прямые затраты:				**40,40**	**5534**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				64,27	8805	

			НР второго уровня	%	3,6		2,31	317	
			Накладные расходы	%	--		26,19	3588	
			Сметная прибыль	%	8		5,33	730	
34	**95**	**12-170101-0701 РСНБ РК 2015**	**Розетки. Демонтаж**	**шт.**	**133,0000**		**71,91**	**9564**	**59,1 3175**
34. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0584	7,767	691,72	5373	
			Итого оплата труда:				**40,40**	**5373**	
			Итого прямые затраты:				**40,40**	**5373**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				64,27	8548	
			НР второго уровня	%	3,6		2,31	308	
			Накладные расходы	%	--		26,19	3483	
			Сметная прибыль	%	8		5,33	708	
35	**96**	**12-170101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**6163,0000**		**31,28**	**192757**	**59,1 63995**
35. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0254	156,54	691,72	108282	
			Итого оплата труда:				**17,57**	**108282**	
			Итого прямые затраты:				**17,57**	**108282**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				27,95	172277	
			НР второго уровня	%	3,6		1,01	6202	
			Накладные расходы	%	--		11,39	70197	
			Сметная прибыль	%	8		2,32	14278	
36	**97**	**13-080305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Демонтаж в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**2,0000**		**1431,01**	**2862**	**42,8 750**
36. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,4	2,8	615,85	1724	
36. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	0,028	999,33	28	
			Итого оплата труда:				**876,18**	**1752**	
36. 3		31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	3336,97	67	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1145,01	23	
36. 4		33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	2294,89	46	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	853,65	17	
36. 5		34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,23	0,46	14,56	7	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
			Итого эксплуатация машин:				**41,77**	**84**	
			Итого прямые затраты:				**903,96**	**1808**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				1278,97	2558	
			НР второго уровня	%	3,6		46,04	92	
			Накладные расходы	%	--		421,05	842	
			Сметная прибыль	%	8		106,00	212	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				Тенге				**134151**	78930
			В том числе:						
		Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1808**	
		Всего заработная плата -		Тенге				**1752**	
			Накладные расходы -	Тенге				**842**	

			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				750	750
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				92	
			Сметная прибыль -	Тенге				212	
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				2862	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3	
			Сметная заработная плата -	Тенге				1752	
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				132343	
			Всего заработная плата -	Тенге				132284	
			Накладные расходы -	Тенге				85759	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				78180	78180
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				7579	
			Сметная прибыль -	Тенге				17448	
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				235550	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				191	
			Сметная заработная плата -	Тенге				132284	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				238412	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				194	
			Сметная заработная плата -	Тенге				134037	
			РАЗДЕЛ 9.ОВ.Демонтажные работы						
			БЛОК А1.						
37	**104**	**12-150102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**41,0000**		**1413,54**	**57955**	**59,1 19018**
37. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,1)	чел-ч	1,1	45,1	698,10	31484	
37. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,9184	756,11	694	
			Итого оплата труда:				**784,85**	**32179**	
37. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	0,9184	1410,50	1295	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0224	0,9184	756,11	694	
			Итого эксплуатация машин:				**31,60**	**1295**	
			Итого прямые затраты:				**799,51**	**32780**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				1263,35	51797	
			НР второго уровня	%	3,6		45,48	1865	
			Накладные расходы	%	--		509,33	20882	
			Сметная прибыль	%	8		104,71	4293	
38	**105**	**12-150102-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопрово**	**783,0000**		**508,78**	**398375**	**59,1 132259**
38. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,378	295,974	756,11	223789	
			Итого оплата труда:				**285,81**	**223789**	
			Итого прямые затраты:				**285,81**	**223789**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				454,72	356048	
			НР второго уровня	%	3,6		16,37	12818	
			Накладные расходы	%	--		185,28	145077	
			Сметная прибыль	%	8		37,69	29509	

39	**106**	**12-150102-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопрово**	**59,0000**		**598,69**	**35323**	**59,1 11495**
39. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,436	25,724	756,11	19450	
			Итого оплата труда:				**329.66**	**19450**	
39. 2		31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0545	3,216	17,05	55	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
			Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**55**	
39. 3		21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0015	0,0885	4812,70	426	
39. 4		21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0109	0,6431	223,82	144	
			Итого материалов:				**9,66**	**570**	
			Итого прямые затраты:				**340,25**	**20075**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				535,08	31570	
			НР второго уровня	%	3,6		19,26	1137	
			Накладные расходы	%	--		214,09	12632	
			Сметная прибыль	%	8		44,35	2617	
40	**107**	**12-150102-0202 РСНБ РК 2015**	**Грязевики. Демонтаж**	**шт.**	**1,0000**		**2140,11**	**2140**	**59,1 711**
40. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,59	1,59	756,11	1202	
			Итого оплата труда:				**1202,21**	**1202**	
			Итого прямые затраты:				**1202,21**	**1202**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				1912,72	1913	
			НР второго уровня	%	3,6		68,86	69	
			Накладные расходы	%	--		779,37	779	
			Сметная прибыль	%	8		158,53	159	
41	**108**	**12-150102-0305 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 150 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопрово**	**7,0000**		**1621,91**	**11353**	**59,1 3685**
41. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,178	8,246	756,11	6235	
			Итого оплата труда:				**890,70**	**6235**	
41. 2		31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,183	1,281	17,05	22	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
			Итого эксплуатация машин:				**3,12**	**22**	
41. 3		21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0044	0,0308	4812,70	148	
41. 4		21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0366	0,2562	223,82	57	
			Итого материалов:				**29,37**	**206**	
			Итого прямые затраты:				**923,19**	**6462**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				1449,59	10147	
			НР второго уровня	%	3,6		52,19	365	
			Накладные расходы	%	--		578,59	4050	
			Сметная прибыль	%	8		120,14	841	
42	**109**	**12-150102-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопрово**	**15,0000**		**907,15**	**13607**	**59,1 4377**
42. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,653	9,795	756,11	7406	
			Итого оплата труда:				**493,74**	**7406**	
42. 2		31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,136	2,04	17,05	35	

			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
			Итого эксплуатация машин:				**2,32**	**35**	
42. 3		21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0035	0,0525	4812,70	253	
42. 4		21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0271	0,4065	223,82	91	
			Итого материалов:				**22,91**	**344**	
			Итого прямые затраты:				**518,97**	**7785**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				810,77	12162	
			НР второго уровня	%	3,6		29,19	438	
			Накладные расходы	%	--		320,99	4815	
			Сметная прибыль	%	8		67,20	1008	
43	**110**	**12-150102-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопрово**	**28,0000**		**598,69**	**16763**	**59,1 5455**
43. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,436	12,208	756,11	9231	
			Итого оплата труда:				**329,66**	**9231**	
43. 2		31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0545	1,526	17,05	26	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
			Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**26**	
43. 3		21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0015	0,042	4812,70	202	
43. 4		21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0109	0,3052	223,82	68	
			Итого материалов:				**9,66**	**270**	
			Итого прямые затраты:				**340,25**	**9527**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				535,08	14982	
			НР второго уровня	%	3,6		19,26	539	
			Накладные расходы	%	--		214,09	5995	
			Сметная прибыль	%	8		44,35	1242	
			БЛОК А3,А7						
44	**114**	**12-150102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**26,0000**		**1413,54**	**36752**	**59,1 12060**
44. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,1)	чел-ч	1,1	28,6	698,10	19966	
44. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,5824	756,11	440	
			Итого оплата труда:				**784,85**	**20406**	
44. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	0,5824	1410,50	821	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0224	0,5824	756,11	440	
			Итого эксплуатация машин:				**31,60**	**821**	
			Итого прямые затраты:				**799,51**	**20787**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				1263,35	32847	
			НР второго уровня	%	3,6		45,48	1182	
			Накладные расходы	%	--		509,33	13242	
			Сметная прибыль	%	8		104,71	2722	
45	**115**	**12-150102-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопрово**	**255,0000**		**508,78**	**129739**	**59,1 43073**
45. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,378	96,39	756,11	72881	
			Итого оплата труда:				**285,81**	**72881**	
			Итого прямые затраты:				**285,81**	**72881**	

			Итого прямые затраты и НР первого уровня				454,72	115954	
			НР второго уровня	%	3,6		16,37	4174	
			Накладные расходы	%	--		185,28	47247	
			Сметная прибыль	%	8		37,69	9610	
46	**116**	**11-200801-0103 РСНБ РК 2015**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Демонтаж**	**дефлектор**	**1,0000**		**3217,28**	**3217**	**60,4 / 1054**
46. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	3,271	3,271	529,28	1731	
46. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,0147	999,33	15	
			Итого оплата труда:				**1745,82**	**1746**	
46. 3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	3153,14	33	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1145,01	12	
46. 4		31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,165	1,165	65,54	76	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1794,86	19	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	853,65	9	
			Итого эксплуатация машин:				**89,84**	**90**	
			Итого прямые затраты:				**1820,97**	**1821**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				2875,45	2875	
			НР второго уровня	%	3,6		103,52	104	
			Накладные расходы	%	--		1157,99	1158	
			Сметная прибыль	%	8		238,32	238	
47	**117**	**11-200801-0104 РСНБ РК 2015**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 630 мм. Демонтаж**	**дефлектор**	**1,0000**		**4889,77**	**4890**	**60,4 / 1607**
47. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,998	4,998	529,28	2645	
47. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,0147	999,33	15	
			Итого оплата труда:				**2660,02**	**2660**	
47. 3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	3153,14	33	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1145,01	12	
47. 4		31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,785	1,785	65,54	117	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
47. 5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1794,86	19	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	853,65	9	
			Итого эксплуатация машин:				**118,26**	**118**	
			Итого прямые затраты:				**2763,59**	**2764**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				4370,24	4370	
			НР второго уровня	%	3,6		157,33	157	
			Накладные расходы	%	--		1763,98	1764	
			Сметная прибыль	%	8		362,21	362	
48	**118**	**12-150103-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка**	**м2 поверхност**	**16,2000**		**552,63**	**8953**	**59,1 / 2943**
48. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,399	6,464	756,11	4887	
48. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	0,1215	756,11	92	
			Итого оплата труда:				**307,36**	**4979**	
48. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0075	0,1215	1410,50	171	

			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0075	0,1215	756,11	92	
			Итого эксплуатация машин:				**10,58**	**171**	
			Итого прямые затраты:				**312,27**	**5059**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				493,92	8001	
			НР второго уровня	%	3,6		17,78	288	
			Накладные расходы	%	--		199,43	3231	
			Сметная прибыль	%	8		40,94	663	
49	**119**	**12-150103-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка**	**м2 поверхност**	**92,4000**		**447,65**	**41362**	**59,1 13564**
49. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,321	29,66	756,11	22427	
49. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	0,693	756,11	524	
			Итого оплата труда:				**248,38**	**22951**	
49. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0075	0,693	1410,50	977	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0075	0,693	756,11	524	
			Итого эксплуатация машин:				**10,58**	**977**	
			Итого прямые затраты:				**253,29**	**23404**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				400,08	36968	
			НР второго уровня	%	3,6		14,40	1331	
			Накладные расходы	%	--		161,20	14895	
			Сметная прибыль	%	8		33,16	3064	
50	**120**	**12-150103-0304 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка**	**м2 поверхност**	**9,4828**		**348,04**	**3300**	**59,1 1078**
50. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,247	2,342	756,11	1771	
50. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	0,071121	756,11	54	
			Итого оплата труда:				**192,43**	**1825**	
50. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0075	0,071121	1410,50	100	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0075	0,071121	756,11	54	
			Итого эксплуатация машин:				**10,58**	**100**	
			Итого прямые затраты:				**197,34**	**1871**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				311,06	2950	
			НР второго уровня	%	3,6		11,20	106	
			Накладные расходы	%	--		124,92	1185	
			Сметная прибыль	%	8		25,78	244	
			БЛОК А3						
51	**130**	**12-150102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**8,0000**		**1413,54**	**11308**	**59,1 3711**
51. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,1)	чел-ч	1,1	8,8	698,10	6143	
51. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,1792	756,11	135	
			Итого оплата труда:				**784,85**	**6279**	
51. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	0,1792	1410,50	253	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0224	0,1792	756,11	135	
			Итого эксплуатация машин:				**31,60**	**253**	
			Итого прямые затраты:				**799,51**	**6396**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				1263,35	10107	

			НР второго уровня	%	3,6		45,48	364	
			Накладные расходы	%	--		509,33	4075	
			Сметная прибыль	%	8		104,71	838	
52	131	12-150102-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопрово**	**150,0000**		**508,78**	**76317**	**59,1 25337**
52. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,378	56,7	756,11	42871	
			Итого оплата труда:				**285,81**	**42871**	
			Итого прямые затраты:				**285,81**	**42871**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				454,72	68208	
			НР второго уровня	%	3,6		16,37	2456	
			Накладные расходы	%	--		185,28	27793	
			Сметная прибыль	%	8		37,69	5653	
53	132	12-150103-0302 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка**	**м2 поверхност**	**2,4000**		**552,63**	**1326**	**59,1 436**
53. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,399	0,9576	756,11	724	
53. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	0,018	756,11	14	
			Итого оплата труда:				**307,36**	**738**	
53. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0075	0,018	1410,50	25	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0075	0,018	756,11	14	
			Итого эксплуатация машин:				**10,58**	**25**	
			Итого прямые затраты:				**312,27**	**749**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				493,92	1185	
			НР второго уровня	%	3,6		17,78	43	
			Накладные расходы	%	--		199,43	479	
			Сметная прибыль	%	8		40,94	98	
			ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ						
			ТЗ						
54	171	12-150101-0301 РСНБ РК 2015	**Кран водоразборный или туалетный. Снятие**	**шт. арматуры**	**3,0000**		**76,93**	**231**	**59,1 77**
54. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,057	0,171	756,11	129	
54. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0003	756,00	0	
			Итого оплата труда:				**43,17**	**130**	
54. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0003	1410,50	0	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003	756,11	0	
			Итого эксплуатация машин:				**0,14**	--	
			Итого прямые затраты:				**43,24**	**130**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				68,76	206	
			НР второго уровня	%	3,6		2,48	7	
			Накладные расходы	%	--		27,99	84	
			Сметная прибыль	%	8		5,70	17	
55	172	12-150102-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопрово**	**6,0000**		**508,78**	**3053**	**59,1 1013**
55. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,378	2,268	756,11	1715	
			Итого оплата труда:				**285,81**	**1715**	

			Итого прямые затраты:				**285,81**	**1715**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				454,72	2728	
			НР второго уровня	%	3,6		16,37	98	
			Накладные расходы	%	--		185,28	1112	
			Сметная прибыль	%	8		37,69	226	
			К1,К3						
56	**173**	**12-150101-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	**м трубопрово**	**9,0000**		**1068,00**	**9612**	**59,1 3005**
56. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,7638	6,874	736,99	5066	
56. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0234	756,11	18	
			Итого оплата труда:				**564,88**	**5084**	
56. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,0234	1410,50	33	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0234	756,11	18	
56. 4		31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,065	0,585	17,05	10	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
			Итого эксплуатация машин:				**4,78**	**43**	
56. 5		21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0085	0,0765	4812,70	368	
56. 6		21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,054	0,486	223,82	109	
			Итого материалов:				**52,99**	**477**	
			Итого прямые затраты:				**620,68**	**5586**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				954,53	8591	
			НР второго уровня	%	3,6		34,36	309	
			Накладные расходы	%	--		368,21	3314	
			Сметная прибыль	%	8		79,11	712	
57	**174**	**12-150101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм. Разборка**	**м трубопрово**	**4,0000**		**838,49**	**3354**	**59,1 1042**
57. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,5962	2,385	736,99	1758	
57. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0068	756,10	5	
			Итого оплата труда:				**440,68**	**1763**	
57. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0017	0,0068	1410,50	10	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0068	756,11	5	
57. 4		31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,057	0,228	17,05	4	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
			Итого эксплуатация машин:				**3,37**	**13**	
57. 5		21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	0,0296	4812,70	142	
57. 6		21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	0,1892	223,82	42	
			Итого материалов:				**46,20**	**185**	
			Итого прямые затраты:				**488,96**	**1956**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				749,40	2998	
			НР второго уровня	%	3,6		26,98	108	
			Накладные расходы	%	--		287,42	1150	
			Сметная прибыль	%	8		62,11	248	
58	**175**	**12-150101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**1,0000**		**695,89**	**696**	**59,1 230**

58. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,513	0,513	756,11	388	
58. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0026	756,12	2	
			Итого оплата труда:				**389,85**	**390**	
58. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,0026	1410,50	4	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0026	756,11	2	
			Итого эксплуатация машин:				**3,67**	**4**	
			Итого прямые затраты:				**391,55**	**392**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				621,95	622	
			НР второго уровня	%	3,6		22,39	22	
			Накладные расходы	%	--		252,79	253	
			Сметная прибыль	%	8		51,55	52	
59	**176**	**12-150101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**1,0000**		**865,30**	**865**	**59,1 287**
59. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,6384	0,6384	756,11	483	
59. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,0029	756,10	2	
			Итого оплата труда:				**484,89**	**485**	
59. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,0029	1410,50	4	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0029	756,11	2	
			Итого эксплуатация машин:				**4,09**	**4**	
			Итого прямые затраты:				**486,79**	**487**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				773,36	773	
			НР второго уровня	%	3,6		27,84	28	
			Накладные расходы	%	--		314,41	314	
			Сметная прибыль	%	8		64,10	64	
60	**177**	**12-150101-0409 РСНБ РК 2015**	**Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж**	**прибор**	**1,0000**		**507,18**	**507**	**59,1 168**
60. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,3728	0,3728	756,11	282	
60. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0026	756,12	2	
			Итого оплата труда:				**283,84**	**284**	
60. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,0026	1410,50	4	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0026	756,11	2	
			Итого эксплуатация машин:				**3,67**	**4**	
			Итого прямые затраты:				**285,55**	**286**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				453,30	453	
			НР второго уровня	%	3,6		16,32	16	
			Накладные расходы	%	--		184,07	184	
			Сметная прибыль	%	8		37,57	38	
61	**178**	**12-150101-0404 РСНБ РК 2015**	**Поддоны душевые. Демонтаж**	**прибор**	**1,0000**		**3998,38**	**3998**	**59,1 1321**
61. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	2,93	2,93	756,11	2215	
61. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0263	0,0263	756,11	20	
			Итого оплата труда:				**2235,29**	**2235**	
61. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0263	0,0263	1410,50	37	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,0263	756,11	20	

			Итого эксплуатация машин:				**37,10**	**37**	
			Итого прямые затраты:				**2252,50**	**2252**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				3573,55	3574	
			НР второго уровня	%	3,6		128,65	129	
			Накладные расходы	%	--		1449,70	1450	
			Сметная прибыль	%	8		296,18	296	
62	179	12-150101-0602 РСНБ РК 2015	**Трап диаметром до 100 мм /Демонтаж/**	**прибор**	**1,0000**		**3380,12**	**3380**	59,1 / 1119
62. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	2,34	2,34	805,20	1884	
62. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0112	0,0112	804,88	9	
			Итого оплата труда:				**1893,18**	**1893**	
62. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0056	0,0056	1410,50	8	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,0056	756,11	4	
62. 4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,0056	1794,86	10	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,0056	853,65	5	
			Итого эксплуатация машин:				**17,95**	**18**	
			Итого прямые затраты:				**1902,12**	**1902**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				3020,99	3021	
			НР второго уровня	%	3,6		108,76	109	
			Накладные расходы	%	--		1227,63	1228	
			Сметная прибыль	%	8		250,38	250	
			ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НА ВСЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ						
63	193	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**2,0000**		**1431,01**	**2862**	42,8 / 750
63. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,4	2,8	615,85	1724	
63. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	0,028	999,33	28	
			Итого оплата труда:				**876,18**	**1752**	
63. 3		31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	3336,97	67	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1145,01	23	
63. 4		33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	2294,89	46	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	853,65	17	
63. 5		34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,23	0,46	14,56	7	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
			Итого эксплуатация машин:				**41,77**	**84**	
			Итого прямые затраты:				**903,96**	**1808**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				1278,97	2558	
			НР второго уровня	%	3,6		46,04	92	
			Накладные расходы	%	--		421,05	842	
			Сметная прибыль	%	8		106,00	212	
64	194	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**446,0000**		**71,91**	**32072**	59,1 / 10648
64. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0584	26,046	691,72	18017	
			Итого оплата труда:				**40,40**	**18017**	

			Итого прямые затраты:				**40,40**	**18017**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				64,27	28665	
			НР второго уровня	%	3,6		2,31	1032	
			Накладные расходы	%	--		26,19	11680	
			Сметная прибыль	%	8		5,33	2376	
65	**195**	**12-170101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**602,0000**		**228,04**	**137283**	**59,1 45460**
65. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,1789	107,698	710,85	76557	
65. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,4816	756,11	364	
			Итого оплата труда:				**127,78**	**76921**	
65. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,4816	1410,50	679	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0008	0,4816	756,11	364	
			Итого эксплуатация машин:				**1,13**	**679**	
			Итого прямые затраты:				**128,30**	**77236**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				203,82	122697	
			НР второго уровня	%	3,6		7,34	4417	
			Накладные расходы	%	--		82,85	49877	
			Сметная прибыль	%	8		16,89	10169	
66	**196**	**12-170101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**9330,0000**		**31,28**	**291809**	**59,1 96880**
66. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0254	236,982	691,72	163925	
			Итого оплата труда:				**17,57**	**163925**	
			Итого прямые затраты:				**17,57**	**163925**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				27,95	260805	
			НР второго уровня	%	3,6		1,01	9389	
			Накладные расходы	%	--		11,39	106269	
			Сметная прибыль	%	8		2,32	21616	
67	**198**	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**322,2918**		**481,12**	**155061**	
			Итого прямые затраты:				**430,00**	**138585**	
			НР второго уровня	%	3,6		15,48	4989	
			Накладные расходы	%	--		15,48	4989	
			Сметная прибыль	%	8		35,64	11486	
68	**199**	**41-020101-1018 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км**	**т**	**322,2918**		**719,55**	**231906**	
			Итого прямые затраты:				**643,10**	**207266**	
			НР второго уровня	%	3,6		23,15	7462	
			Накладные расходы	%	--		23,15	7462	

			Сметная прибыль	%	8		53,30	17178	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				Тенге				1101766	443863
			В том числе:						
			Стоимость монтажных работ -	Тенге				1808	
			Всего заработная плата -	Тенге				1752	
			Накладные расходы -	Тенге				842	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				750	750
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				92	
			Сметная прибыль -	Тенге				212	
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				2862	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3	
			Сметная заработная плата -	Тенге				1752	
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1095374	
			Материалы -	Тенге				2051	
			Всего заработная плата -	Тенге				745263	
			Транспортные расходы -	Тенге				345851	
			Накладные расходы -	Тенге				495740	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				440450	440450
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				55290	
			Сметная прибыль -	Тенге				127289	
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1718403	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1021	
			Сметная заработная плата -	Тенге				745263	
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				4585	
			Всего заработная плата -	Тенге				4406	
			Сдача и испытание -	Тенге				218	
			Накладные расходы -	Тенге				2922	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2661	2661
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				261	
			Сметная прибыль -	Тенге				601	
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				8107	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8	
			Сметная заработная плата -	Тенге				4406	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1729372	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1032	
			Сметная заработная плата -	Тенге				751421	

СМЕТА 2-1-2 Общестроительные работы блок А1

РАЗДЕЛ 1.Перегородки 1и2-го этажей

			Фундаменты ленточные под перегородки 1-го этажа======						
69	1	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3	10,8459		25192,72	273238	60,9 17508
69. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	39,696	724,24	28749	
			Итого оплата труда:				2650,72	28749	

69. 2		31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	5,206	12,15	63	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
			Итого эксплуатация машин:				**5,83**	**63**	
69. 3		21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	3,362	1209,08	4065	
69. 4		21-020101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	11,063	16065,85	177734	
69. 5		21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,010846	14376,94	156	
69. 6		21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	21,692	729,16	15817	
69. 7		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	3,796	30,00	114	
			Итого материалов:				**18245,18**	**197885**	
			Итого прямые затраты:				**20901,73**	**226698**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				22516,02	244206	
			НР второго уровня	%	3,6		810,58	8791	
			Накладные расходы	%	--		2424,86	26300	
			Сметная прибыль	%	8		1866,13	20240	
70	**2**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,4146**		**22396,64**	**9287**	**48,5 / 2606**
70. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	6,999	756,11	5292	
70. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,07049	1145,01	81	
			Итого оплата труда:				**12957,79**	**5373**	
70. 3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,07049	3153,14	222	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,07049	1145,01	81	
70. 4		34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,016586	25,39	0	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
70. 5		34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,306839	212,03	65	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
			Итого эксплуатация машин:				**693,95**	**288**	
70. 6		21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,244	91,80	114	
			Итого материалов:				**275,40**	**114**	
			Итого прямые затраты:				**13732,49**	**5694**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				20017,02	8300	
			НР второго уровня	%	3,6		720,61	299	
			Накладные расходы	%	--		7005,14	2905	
			Сметная прибыль	%	8		1659,01	688	
71	**3**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4146**		**178786,28**	**74133**	
			Итого прямые затраты:	**т**			**159790,40**	**66257**	
			НР второго уровня	%	3,6		5752,45	2385	
			Накладные расходы	%	--		5752,45	2385	

			Сметная прибыль	%	8		13243,43	5491	
			Перегородки 1-го и 2-го этажей=====						
72	**4**	**11-080201-0203 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегороло**	**363,6000**		**4230,68**	**1538276**	**50,8 206368**
72. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,43	519,948	756,11	393138	
72. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	15,344	853,65	13098	
			Итого оплата труда:				**1117,26**	**406236**	
72. 3		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	14,944	3600,09	53800	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	14,944	853,65	12757	
72. 4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,39996	1794,86	718	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,39996	853,65	341	
			Итого эксплуатация машин:				**149,94**	**54517**	
72. 5		21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	8,363	13626,79	113958	
72. 6		21-030101-0303	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	18,325	32964,20	604083	
72. 7		21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,008363	205870,68	1722	
72. 8		21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,058176	17464,90	1016	
72. 9		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	1,091	30,00	33	
			Итого материалов:				**1982,43**	**720812**	
			Итого прямые затраты:				**3213,61**	**1168467**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				3781,18	1374835	
			НР второго уровня	%	3,6		136,12	49494	
			Накладные расходы	%	--		703,69	255862	
			Сметная прибыль	%	8		313,38	113946	
73	**5**	**21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,2400**		**211527,59**	**50760**	
			Итого прямые затраты:	**т**			**189052,97**	**45367**	
			НР второго уровня	%	3,6		6805,91	1633	
			Накладные расходы	%	--		6805,91	1633	
			Сметная прибыль	%	8		15668,71	3760	
74	**6**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**4,6125**		**25150,10**	**116005**	**50,8 8640**
74. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	20,941	736,99	15433	
74. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,845	853,65	1575	
			Итого оплата труда:				**3687,39**	**17008**	
74. 3		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	1,845	3600,09	6642	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	1,845	853,65	1575	
			Итого эксплуатация машин:				**1440,04**	**6642**	
74. 4		21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,107	13626,79	15085	

74. 5		21-030101-0303	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	1,753	32964,20	57778	
74. 6		21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,002306	17464,90	40	
74. 7		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	2,03	30,00	61	
			Итого материалов:				**15818,76**	**72964**	
			Итого прямые затраты:				**20604,73**	**95039**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				22477,93	103679	
			НР второго уровня	%	3,6		809,21	3732	
			Накладные расходы	%	--		2682,40	12373	
			Сметная прибыль	%	8		1862,97	8593	
75	**7**	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки/100мм/**	**м3 кладки**	**26,3080**		**6810,24**	**179164**	**50,8 43086**
75. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	3,72	97,866	765,68	74934	
75. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	11,576	853,65	9881	
			Итого оплата труда:				**3223,94**	**84815**	
75. 3		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	11,576	3600,09	41673	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	11,576	853,65	9882	
			Итого эксплуатация машин:				**1584,04**	**41673**	
75. 4		21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,013154	17464,90	230	
75. 5		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,26	6,84	30,00	205	
			Итого материалов:				**16,53**	**435**	
			Итого прямые затраты:				**4448,90**	**117042**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				6086,66	160128	
			НР второго уровня	%	3,6		219,12	5765	
			Накладные расходы	%	--		1856,88	48851	
			Сметная прибыль	%	8		504,46	13271	
76	**8**	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки/200мм/**	**м3 кладки**	**20,4860**		**6810,24**	**139515**	**50,8 33551**
76. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	3,72	76,208	765,68	58351	
76. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	9,014	853,65	7695	
			Итого оплата труда:				**3223,94**	**66046**	
76. 3		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	9,014	3600,09	32451	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	9,014	853,65	7695	
			Итого эксплуатация машин:				**1584,04**	**32451**	
76. 4		21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,010243	17464,90	179	
76. 5		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,26	5,326	30,00	160	
			Итого материалов:				**16,53**	**339**	
			Итого прямые затраты:				**4448,90**	**91140**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				6086,66	124691	
			НР второго уровня	%	3,6		219,12	4489	
			Накладные расходы	%	--		1856,88	38040	
			Сметная прибыль	%	8		504,46	10334	

77	9	22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	**1263,4380**		**33,45**	**42268**	
			Итого прямые затраты:	кг			**29,90**	**37777**	
			НР второго уровня	%	3,6		1,08	1360	
			Накладные расходы	%	--		1,08	1360	
			Сметная прибыль	%	8		2,48	3131	
78	10	21-030301-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	м3	**43,0505**		**14688,42**	**632344**	
			Итого прямые затраты:	м3			**13127,79**	**565158**	
			НР второго уровня	%	3,6		472,60	20346	
			Накладные расходы	%	--		472,60	20346	
			Сметная прибыль	%	8		1088,03	46840	
79	11	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металличес	**0,4868**		**288082,72**	**140227**	**50,8** **11068**
79. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	27,453	785,44	21563	
79. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,26285	853,65	224	
			Итого оплата труда:				**44759,79**	**21787**	
79. 3		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,111955	3600,09	403	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,111955	853,65	96	
79. 4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,150896	1794,86	271	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,150896	853,65	129	
			Итого эксплуатация машин:				**1384,43**	**674**	
79. 5		21-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012	т	1	0,48676	189052,97	92023	
			Итого материалов:				**189052,97**	**92023**	
			Итого прямые затраты:				**234736,21**	**114260**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				257474,19	125328	
			НР второго уровня	%	3,6		9269,07	4512	
			Накладные расходы	%	--		32007,04	15580	
			Сметная прибыль	%	8		21339,46	10387	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				Тенге				**2532899**	**322827**
			В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2532899**	
		Материалы -		Тенге				**1084573**	
		Всего заработная плата -		Тенге				**630015**	
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**149400**	
		Местные материалы -		Тенге				**565158**	
			Накладные расходы -	Тенге				**425634**	

			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				322828	322828
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				102806	
			Сметная прибыль -	Тенге				236683	
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3195216	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				827	
			Сметная заработная плата -	Тенге				630015	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3195216	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				827	
			Сметная заработная плата -	Тенге				630015	
			РАЗДЕЛ 3.Кровля						
80	**32**	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**157,3480**		**11981,65**	**1885289**	
			Итого прямые затраты:	**м3**			**10708,61**	**1684978**	
			НР второго уровня	%	3,6		385,51	60659	
			Накладные расходы	%	--		385,51	60659	
			Сметная прибыль	%	8		887,53	139651	
			Крыша						
81	**37**	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины**	**20,9975**		**89704,10**	**1883562**	**59,8 209029**
81. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	22,1	464,045	736,99	341996	
81. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	7,769	971,77	7550	
			Итого оплата труда:				**16647,03**	**349546**	
81. 3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	3,15	3153,14	9931	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	3,15	1145,01	3607	
81. 4		34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	9,239	86,39	798	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
81. 5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	4,619	1794,86	8291	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	4,619	853,65	3943	
			Итого эксплуатация машин:				**905,85**	**19021**	
81. 6		21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,797905	205870,68	164265	
81. 7		21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	91,969	66,30	6098	
81. 8		21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	3,36	35445,23	119082	
81. 9		21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	1,26	35445,04	44655	
81.10		21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	17,428	40773,52	710598	
81.11		21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	70,972	215,22	15274	
81.12		21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	151,182	196,55	29715	
81.13		21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,041155	575926,68	23702	

			Итого материалов:				**53024,86**	**1113390**	
			Итого прямые затраты:				**70218,19**	**1474406**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				80173,12	1683435	
			НР второго уровня	%	3,6		2886,23	60604	
			Накладные расходы	%	--		12841,16	269632	
			Сметная прибыль	%	8		6644,75	139523	
82	**38**	**11-100114-0502 РСНБ РК 2015**	**Настил рабочий толщиной 20 мм разреженный. Устройство**	**м2 покрытия**	**141,4000**		**717,68**	**101480**	**59,8 14889**
82. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,214	30,26	785,44	23767	
82. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0078	1,103	1025,48	1131	
			Итого оплата труда:				**176,08**	**24898**	
82. 3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,65044	3153,14	2051	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,65044	1145,01	745	
82. 4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,45248	1794,86	812	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,45248	853,65	386	
			Итого эксплуатация машин:				**20,25**	**2863**	
82. 5		21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	9,898	196,55	1945	
82. 6		21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00058	0,082012	575926,68	47233	
			Итого материалов:				**347,80**	**49178**	
			Итого прямые затраты:				**536,13**	**75809**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				641,43	90698	
			НР второго уровня	%	3,6		23,09	3265	
			Накладные расходы	%	--		128,39	18154	
			Сметная прибыль	%	8		53,16	7517	
83	**39**	**21-070203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**4,9500**		**45782,73**	**226625**	
			Итого прямые затраты:	**м3**			**40918,36**	**202546**	
			НР второго уровня	%	3,6		1473,06	7292	
			Накладные расходы	%	--		1473,06	7292	
			Сметная прибыль	%	8		3391,31	16787	
84	**53**	**11-100301-0301 РСНБ РК 2015**	**Ветровые доски. Установка элементов обшивки щитов**	**м2 щитов**	**128,6000**		**983,64**	**126496**	**59,8 21978**
84. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,255	32,793	775,88	25443	
84. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0783	10,069	1123,06	11308	
			Итого оплата труда:				**285,78**	**36752**	
84. 3		34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0077	0,99022	11,32	11	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
84. 4		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0724	9,311	3153,14	29358	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0724	9,311	1145,01	10661	
84. 5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,75874	1794,86	1362	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,75874	853,65	648	

			Итого эксплуатация машин:				**238,96**	**30731**	
84. 6		21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00003	0,003858	295123,74	1139	
84. 7		21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,006	0,7716	66,30	51	
84. 8		21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00064	0,082304	395629,44	32562	
84. 9		21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,022	2,829	407,35	1152	
			Итого материалов:				**271,42**	**34904**	
			Итого прямые затраты:				**708,23**	**91078**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				879,13	113056	
			НР второго уровня	%	3,6		31,65	4070	
			Накладные расходы	%	--		202,55	26048	
			Сметная прибыль	%	8		72,86	9370	
85	**54**	**21-070203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**1,7110**		**45782,73**	**78334**	
			Итого прямые затраты:	**м3**			**40918,36**	**70011**	
			НР второго уровня	%	3,6		1473,06	2520	
			Накладные расходы	%	--		1473,06	2520	
			Сметная прибыль	%	8		3391,31	5803	
86	**55**	**21-070301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83**	**м3**	**3,5010**		**46572,48**	**163050**	
			Итого прямые затраты:	**м3**			**41624,20**	**145726**	
			НР второго уровня	%	3,6		1498,47	5246	
			Накладные расходы	%	--		1498,47	5246	
			Сметная прибыль	%	8		3449,81	12078	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				Тенге				3744555	245896
			В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3744555	
		Материалы -		Тенге				1197472	
		Всего заработная плата -		Тенге				411196	
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2103262	
			Накладные расходы -	Тенге				389551	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				245895	245895
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				143656	
			Сметная прибыль -	Тенге				330729	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4464835	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				546	
			Сметная заработная плата -	Тенге				411196	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4464835	

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				546	
			Сметная заработная плата -	Тенге				411196	
			РАЗДЕЛ 4.Проемы						
			ОКНА						
87	116	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**310,5300**		**3002,43**	**932343**	**59,8 141184**
87. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9112	282,955	775,88	219539	
87. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	20,464	808,95	16554	
			Итого оплата труда:				**760,29**	**236093**	
87. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	9,378	1410,50	13228	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	9,378	756,11	7091	
87. 4		34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1526	47,387	18,64	883	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
87. 5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	11,086	1794,86	19898	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	11,086	853,65	9464	
87. 6		34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2351	73,006	14,56	1063	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
			Итого эксплуатация машин:				**112,94**	**35072**	
87. 7		21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,76	236,003	1080,62	255029	
87. 8		21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,76	1478,123	24,49	36199	
87. 9		21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,67	208,055	108,14	22499	
87.10		21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2	621,06	80,69	50113	
87.11		21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	2484,24	9,87	24519	
87.12		21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,23	1003,012	48,98	49128	
			Итого материалов:				**1408,84**	**437488**	
			Итого прямые затраты:				**2228,77**	**692099**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				2683,42	833282	
			НР второго уровня	%	3,6		96,60	29998	
			Накладные расходы	%	--		551,26	171182	
			Сметная прибыль	%	8		222,40	69062	
88	117	21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**310,5300**		**24269,82**	**7536506**	
			Итого прямые затраты:	**м2**			**21691,17**	**6735759**	
			НР второго уровня	%	3,6		780,88	242487	
			Накладные расходы	%	--		780,88	242487	
			Сметная прибыль	%	8		1797,76	558260	
			Подоконные доски						
89	118	11-100501-0402 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной более 0,51 м**	**п/м**	**152,4000**		**1439,05**	**219311**	**59,8 15014**
89. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,2138	32,583	756,11	24636	

89. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,56388	835,20	471	
			Итого оплата труда:				**164,75**	**25107**	
89. 3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,10668	1410,50	150	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,10668	756,11	81	
89. 4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,4572	1794,86	821	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,4572	853,65	390	
			Итого эксплуатация машин:				**6,37**	**971**	
89. 5		21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	138,227	1080,62	149371	
89. 6		21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	609,6	9,87	6017	
			Итого материалов:				**1019,60**	**155387**	
			Итого прямые затраты:				**1187,63**	**180995**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				1286,15	196009	
			НР второго уровня	%	3,6		46,30	7056	
			Накладные расходы	%	--		144,82	22071	
			Сметная прибыль	%	8		106,60	16245	
90	**119**	**21-090205-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**152,4000**		**2201,61**	**335525**	
			Итого прямые затраты:	**м**			**1967,69**	**299876**	
			НР второго уровня	%	3,6		70,84	10796	
			Накладные расходы	%	--		70,84	10796	
			Сметная прибыль	%	8		163,08	24854	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				Тенге				**7908729**	**156198**
			В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7908729**	
		Материалы -		Тенге				**592875**	
		Всего заработная плата -		Тенге				**261201**	
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7035635**	
			Накладные расходы -	Тенге				**446535**	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**156198**	**156198**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**290337**	
			Сметная прибыль -	Тенге				**668421**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9023685**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**337**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**261201**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**9023685**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**337**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**261201**	

РАЗДЕЛ 7.Фасад. Наружняя отделка

Наружняя стена 1

91	**181**	**11-340108-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**241,2100**		**1017,40**	**245407**	**62,1 / 83652**
91. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,689	166,194	805,20	133819	
91. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	1,037	853,65	885	
			Итого оплата труда:				**558,45**	**134705**	
91. 3		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	1,037	1794,86	1862	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	-чел-ч	0,0043	1,037	853,65	885	
			Итого эксплуатация машин:				**7,72**	**1862**	
			Итого прямые затраты:				**562,50**	**135681**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				909,30	219332	
			НР второго уровня	%	3,6		32,73	7896	
			Накладные расходы	%	--		379,53	91548	
			Сметная прибыль	%	8		75,36	18178	
92	**182**	**21-110101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**29,8136**		**14226,02**	**424128**	
			Итого прямые затраты:	**м3**			**12714,52**	**379065**	
			НР второго уровня	%	3,6		457,72	13646	
			Накладные расходы	%	--		457,72	13646	
			Сметная прибыль	%	8		1053,78	31417	
93	**183**	**21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**265,3310**		**109,56**	**29070**	
			Итого прямые затраты:	**м2**			**97,92**	**25981**	
			НР второго уровня	%	3,6		3,53	935	
			Накладные расходы	%	--		3,53	935	
			Сметная прибыль	%	8		8,12	2153	
94	**184**	**11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальн**	**241,2100**		**707,68**	**170700**	**50,8 / 40792**
94. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,434	104,685	765,68	80155	
94. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,168847	853,65	144	
			Итого оплата труда:				**332,90**	**80299**	
94. 3		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,168847	1794,86	303	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,168847	853,65	144	
			Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**303**	
94. 4		21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00037	0,089248	243975,01	21774	
94. 5		21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00006	0,014473	29921,70	433	
94. 6		27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,012	2,895	3145,68	9105	
			Итого материалов:				**129,81**	**31312**	
			Итого прямые затраты:				**463,38**	**111771**	

			Итого прямые затраты и НР первого уровня				632,49	152563	
			НР второго уровня	%	3,6		22,77	5492	
			Накладные расходы	%	--		191,88	46284	
			Сметная прибыль	%	8		52,42	12644	
			Наружняя стена 2						
95	**185**	**11-150213-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	**м2**	**387,7200**		**5534,74**	**2145929**	**54,8 465698**
95. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	2,252	873,339	918,68	802319	
95. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1435	55,638	853,65	47495	
			Итого оплата труда:				**2191,83**	**849815**	
95. 3		34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0545	21,131	11,32	239	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
95. 4		31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0746	28,924	53,39	1544	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
95. 5		31-040202-0101	Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные, до 2 м3/ч	маш.-ч	0,1435	55,638	1001,83	55740	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1435	55,638	853,65	47495	
95. 6		34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,28	108,562	14,56	1581	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
			Итого эксплуатация машин:				**152,44**	**59104**	
95. 7		21-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,15	445,878	363,12	161907	
95. 8		21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,004	1,551	162,18	252	
95. 9		21-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,12	3148,286	19,40	61077	
95.10		22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,2	77,544	187,88	14569	
95.11		22-050102-9901	Смеси сухие клеевые СТ РК 1168-2006	кг	12	4652,64	60,50	281485	
95.12		22-050104-9901	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки СТ РК 1168-2006	кг	3,5	1357,02	52,66	71461	
95.13		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0047	1,822	30,00	55	
			Итого материалов:				**1523,79**	**590805**	
			Итого прямые затраты:				**3745,56**	**1452228**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				4946,68	1917926	
			НР второго уровня	%	3,6		178,08	69045	
			Накладные расходы	%	--		1379,20	534744	
			Сметная прибыль	%	8		409,98	158958	
96	**186**	**21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**46,5264**		**31652,68**	**1472685**	
			Итого прямые затраты:	**м3**			**28289,61**	**1316214**	
			НР второго уровня	%	3,6		1018,43	47384	
			Накладные расходы	%	--		1018,43	47384	
			Сметная прибыль	%	8		2344,64	109088	

			Наружняя стена 3						
97	**190**	**11-340108-0402 РСНБ РК 2015**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	**м2 поверхност**	**257,8400**		**1017,40**	**262326**	**62,1 89419**
97. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	0.689	177.652	805.20	143045	
97. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	1,109	853,65	946	
			Итого оплата труда:				**558,45**	**143992**	
97. 3		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	1,109	1794,86	1990	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	1,109	853,65	947	
			Итого эксплуатация машин:				**7,72**	**1990**	
			Итого прямые затраты:				**562,50**	**145035**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				909,30	234454	
			НР второго уровня	%	3,6		32,73	8440	
			Накладные расходы	%	--		379,53	97859	
			Сметная прибыль	%	8		75,36	19432	
98	**191**	**21-110101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**31,8690**		**14226,02**	**453369**	
			Итого прямые затраты:	**м3**			**12714,52**	**405199**	
			НР второго уровня	%	3,6		457,72	14587	
			Накладные расходы	%	--		457,72	14587	
			Сметная прибыль	%	8		1053,78	33583	
99	**192**	**21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**257,8400**		**109,56**	**28249**	
			Итого прямые затраты:	**м2**			**97,92**	**25248**	
			НР второго уровня	%	3,6		3,53	909	
			Накладные расходы	%	--		3,53	909	
			Сметная прибыль	%	8		8,12	2093	
100	**193**	**11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальн**	**257,8400**		**707,68**	**182468**	**50,8 43604**
100. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,434	111,903	765,68	85682	
100. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,180488	853,65	154	
			Итого оплата труда:				**332,90**	**85836**	
100. 3		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,180488	1794,86	324	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,180488	853,65	154	
			Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**324**	
100. 4		21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00037	0,095401	243975,01	23275	
100. 5		21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00006	0,01547	29921,70	463	
100. 6		27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,012	3,094	3145,68	9733	
			Итого материалов:				**129,81**	**33471**	

			Итого прямые затраты:				**463,38**	**119477**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				632,49	163081	
			НР второго уровня	%	3,6		22,77	5871	
			Накладные расходы	%	--		191,88	49475	
			Сметная прибыль	%	8		52,42	13516	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				Тенге				**4115898**	**723165**
			В том числе:	-					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4115898**	
		Материалы -		Тенге				**655588**	
		Всего заработная плата -		Тенге				**1294646**	
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2151707**	
			Накладные расходы -	Тенге				**897372**	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**723165**	**723165**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**174207**	
			Сметная прибыль -	Тенге				**401062**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5414332**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1492**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1294646**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**5414332**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1492**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1294646**	
			РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ						
			1этаж на отм. 0,000						
			ТИП 1						
101	**124**	**21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**16,2375**		**14331,57**	**232709**	
			Итого прямые затраты:	**м3**			**12808,85**	**207984**	
			НР второго уровня	%	3,6		461,12	7487	
			Накладные расходы	%	--		461,12	7487	
			Сметная прибыль	%	8		1061,60	17238	
			ТИП 2						
102	**130**	**21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**2,9478**		**14331,57**	**42246**	
			Итого прямые затраты:	**м3**			**12808,85**	**37757**	
			НР второго уровня	%	3,6		461,12	1359	
			Накладные расходы	%	--		461,12	1359	
			Сметная прибыль	%	8		1061,60	3129	

			ТИП 3					
103	138	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	м3	0,2908	14331,57	4167	
			Итого прямые затраты:	м3		12808,85	3724	
			НР второго уровня	%	3,6	461,12	134	
			Накладные расходы	%	--	461,12	134	
			Сметная прибыль	%	8	1061,60	309	
			2этаж на отм. +3,300					
			ТИП 1					
104	147	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	м3	17,0940	14331,57	244984	
			Итого прямые затраты:	м3		12808,85	218954	
			НР второго уровня	%	3,6	461,12	7882	
			Накладные расходы	%	--	461,12	7882	
			Сметная прибыль	%	8	1061,60	18147	
			ТИП 2					
105	153	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	м3	2,1693	14331,57	31089	
			Итого прямые затраты:	м3		12808,85	27786	
			НР второго уровня	%	3,6	461,12	1000	
			Накладные расходы	%	--	461,12	1000	
			Сметная прибыль	%	8	1061,60	2303	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				Тенге			496205	
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			496205	
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			496205	
			Накладные расходы -	Тенге			17863	
			Сметная прибыль -	Тенге			41125	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			555194	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			555194	

СМЕТА 2-1-4 Общестроительные работы блок А3,А7

РАЗДЕЛ 1.Кровля

106	4	21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	м3	100,2791		11981,65	1201509	
			Итого прямые затраты:	м3			10708,61	1073850	
			НР второго уровня	%	3,6		385,51	38659	
			Накладные расходы	%	--		385,51	38659	
			Сметная прибыль	%	8		887,53	89001	
			Крыша						
107	9	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	м3 древесины	13,4840		89704,10	1209570	59,8 134232
107. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	22,1	297,996	736,99	219620	
107. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	4,989	971,77	4848	
			Итого оплата труда:				16647,03	224469	
107. 3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	2,023	3153,14	6378	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	2,023	1145,01	2316	
107. 4		34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	5,933	86,39	513	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
107. 5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	2,966	1794,86	5324	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	2,966	853,65	2532	
			Итого эксплуатация машин:				905,85	12215	
107. 6		21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,512392	205870,68	105486	
107. 7		21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	59,06	66,30	3916	
107. 8		21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	2,157	35445,23	76471	
107. 9		21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,80904	35445,04	28676	
107.10		21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	11,192	40773,52	456326	
107.11		21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	45,576	215,22	9809	
107.12		21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	97,085	196,55	19082	
107.13		21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,026429	575926,68	15221	
			Итого материалов:				53024,86	714987	
			Итого прямые затраты:				70218,19	946822	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				80173,12	1081054	
			НР второго уровня	%	3,6		2886,23	38918	
			Накладные расходы	%	--		12841,16	173150	
			Сметная прибыль	%	8		6644,75	89598	
108	10	11-100114-0502 РСНБ РК 2015	**Настил рабочий толщиной 20 мм разреженный. Устройство**	м2 покрытия	50,0000		717,68	35884	59,8 5265

108. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.3)	чел-ч	0,214	10,7	785,44	8404	
108. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0078	0,39	1025,48	400	
			Итого оплата труда:				**176,08**	**8804**	
108. 3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,23	3153,14	725	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,23	1145,01	263	
108. 4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,16	1794,86	287	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,16	853,65	137	
			Итого эксплуатация машин:				**20,25**	**1012**	
108. 5		21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	3,5	196,55	688	
108. 6		21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00058	0,029	575926,68	16702	
			Итого материалов:				**347,80**	**17390**	
			Итого прямые затраты:				**536,13**	**26806**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				641,43	32071	
			НР второго уровня	%	3,6		23,09	1155	
			Накладные расходы	%	--		128,39	6419	
			Сметная прибыль	%	8		53,16	2658	
109	**11**	**21-070203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**1,7500**		**45782,73**	**80120**	
			Итого прямые затраты:	**м3**			**40918,36**	**71607**	
			НР второго уровня	%	3,6		1473,06	2578	
			Накладные расходы	%	--		1473,06	2578	
			Сметная прибыль	%	8		3391,31	5935	
110	**23**	**11-100301-0301 РСНБ РК 2015**	**Ветровые доски. Установка элементов обшивки щитов**	**м2 щитов**	**51,0000**		**983,64**	**50166**	**59,8 / 8716**
110. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,255	13,005	775,88	10090	
110. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0783	3,993	1123,06	4485	
			Итого оплата труда:				**285,78**	**14575**	
110. 3		34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0077	0,3927	11,32	4	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
110. 4		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0724	3,692	3153,14	11643	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0724	3,692	1145,01	4227	
110. 5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,3009	1794,86	540	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,3009	853,65	257	
			Итого эксплуатация машин:				**238,96**	**12187**	
110. 6		21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00003	0,00153	295123,74	452	
110. 7		21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,006	0,306	66,30	20	
110. 8		21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00064	0,03264	395629,44	12913	
110. 9		21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,022	1,122	407,35	457	
			Итого материалов:				**271,42**	**13842**	
			Итого прямые затраты:				**708,23**	**36120**	

			Итого прямые затраты и НР первого уровня				879,13	44836	
			НР второго уровня	%	3,6		31,65	1614	
			Накладные расходы	%	--		202,55	10330	
			Сметная прибыль	%	8		72,86	3716	
111	**24**	**21-070203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,5300**		**45782,73**	**24265**	
			Итого прямые затраты:	**м3**			**40918,36**	**21687**	
			НР второго уровня	%	3,6		1473,06	781	
			Накладные расходы	%	--		1473,06	781	
			Сметная прибыль	%	8		3391,31	1797	
112	**25**	**21-070301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83**	**м3**	**0,1500**		**46572,48**	**6986**	
			Итого прямые затраты:	**м3**			**41624,20**	**6244**	
			НР второго уровня	%	3,6		1498,47	225	
			Накладные расходы	%	--		1498,47	225	
			Сметная прибыль	%	8		3449,81	517	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				Тенге				**2183135**	**148213**
			В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2183135**	
		Материалы -		Тенге				**746219**	
		Всего заработная плата -		Тенге				**247848**	
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1173387**	
			Накладные расходы -	Тенге				**232142**	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**148213**	**148213**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**83929**	
			Сметная прибыль -	Тенге				**193222**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2608499**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**331**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**247848**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**2608499**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**331**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**247848**	

РАЗДЕЛ 3.Проемы

ОКНА

113	72	21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**40,7200**	**24269,82**	**988267**	
			Итого прямые затраты:	**м2**		**21691,17**	**883264**	
			НР второго уровня	%	3,6	780,88	31798	
			Накладные расходы	%	--	780,88	31798	
			Сметная прибыль	%	8	1797,76	73205	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				Тенге			**883264**	
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**883264**	
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**883264**	
			Накладные расходы -	Тенге			**31798**	
			Сметная прибыль -	Тенге			**73205**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**988267**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**988267**	

РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ

			ТИП 4					
114	101	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**2,6586**	**14331,57**	**38102**	
			Итого прямые затраты:	**м3**		**12808,85**	**34054**	
			НР второго уровня	%	3,6	461,12	1226	
			Накладные расходы	%	--	461,12	1226	
			Сметная прибыль	%	8	1061,60	2822	
			ТИП 5					
115	109	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**3,0528**	**14331,57**	**43751**	
			Итого прямые затраты:	**м3**		**12808,85**	**39103**	
			НР второго уровня	%	3,6	461,12	1408	
			Накладные расходы	%	--	461,12	1408	
			Сметная прибыль	%	8	1061,60	3241	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				Тенге			**73156**	
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**73156**	
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**73156**	
			Накладные расходы -	Тенге			**2634**	

			Сметная прибыль -	Тенге				6063	
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				81853	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				81853	

СМЕТА 2-1-11 Электроосвещение Блок А1

РАЗДЕЛ 1.Блок А1. Электроосвещение

			Кабели и провода						
116	**51**	**13-080201-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**1515,0000**		**395,09**	**598560**	**42,8 111172**
116. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,15	227,25	853,65	193992	
116. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0538	81,507	806,74	65755	
			Итого оплата труда:				**171,45**	**259747**	
116. 3		31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0056	8,484	3336,97	28311	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	8,484	1145,01	9714	
116. 4		31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0426	64,539	2264,70	146161	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0426	64,539	756,11	48799	
116. 5		31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0426	64,539	10,95	707	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
116. 6		33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0056	8,484	2294,89	19470	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	8,484	853,65	7242	
			Итого эксплуатация машин:				**128,48**	**194649**	
116. 7		21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,606	323,98	196	
116. 8		21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,01212	281414,94	3411	
116. 9		21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,14544	1671,43	243	
116.10		21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,062115	2673,62	166	
116.11		21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,007575	3979619,26	30146	
116.12		24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,126048	361,08	46	
116.13		22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,909	1037,54	943	
			Итого материалов:				**23,20**	**35150**	
			Итого прямые затраты:				**279,73**	**423791**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				353,11	534963	
			НР второго уровня	%	3,6		12,71	19259	
			Накладные расходы	%	--		86,09	130430	
			Сметная прибыль	%	8		29,27	44338	
117	**52**	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг**	**м кабеля**	**69,0000**		**700,17**	**48312**	**42,8 5291**
117. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,12	8,28	853,65	7068	
117. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	5,934	892,14	5294	

РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ РП3

ФБС РП9

128	**8**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**125,3000**		**1804,86**	**226149**	**60,9 / 17083**
128. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,6)	чел-ч	0,263	32,954	730,61	24076	
128. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	4,135	961,36	3975	
			Итого оплата труда:				**223,88**	**28052**	
128. 3		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,96481	3399,97	3280	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,96481	853,65	824	
128. 4		31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	1,529	3582,27	5476	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	1,529	1145,01	1751	
128. 5		32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	1,453	2531,79	3680	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	1,453	853,65	1240	
128. 6		32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	6,39	94,23	602	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
128. 7		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,18795	1794,86	337	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,18795	853,65	160	
			Итого эксплуатация машин:				**106,75**	**13376**	
128. 8		21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	2,306	2883,14	6647	
128. 9		21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	1,153	2672,00	3080	
128.10		21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	3,734	2615,98	9768	
128.11		21-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,0124	1,554	82440,98	128090	
			Итого материалов:				**1177,86**	**147585**	
			Итого прямые затраты:				**1476,76**	**185038**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				1613,10	202121	
			НР второго уровня	%	3,6		58,07	7276	
			Накладные расходы	%	--		194,41	24360	
			Сметная прибыль	%	8		133,69	16752	
129	**9**	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**26,0000**		**1688,49**	**43901**	**62,1 / 9105**
129. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,476	12,376	775,88	9602	
129. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	5,169	978,78	5059	
			Итого оплата труда:				**563,90**	**14661**	
129. 3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,6838	3153,14	2156	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,6838	1145,01	783	
129. 4		31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	3,458	2887,57	9985	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	3,458	983,07	3399	
129. 5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	1,027	1794,86	1843	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	1,027	853,65	877	
			Итого эксплуатация машин:				**537,87**	**13985**	
129. 6		21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,1066	16064,62	1712	

129. 7		21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,312	15487,86	4832	
			Итого материалов:				**251,72**	**6545**	
			Итого прямые затраты:				**1158,91**	**30132**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				1509,09	39236	
			НР второго уровня	%	3,6		54,33	1413	
			Накладные расходы	%	--		404,51	10517	
			Сметная прибыль	%	8		125,07	3252	
130	**10**	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных**	**15,0000**		**2388,60**	**35829**	**62,1 7381**
130. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,668	10,02	775,88	7774	
130. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	4,201	978,52	4111	
			Итого оплата труда:				**792,37**	**11886**	
130. 3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,588	3153,14	1854	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	0,588	1145,01	673	
130. 4		31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	2,73	2887,57	7883	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	2,73	983,07	2684	
130. 5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	0,8835	1794,86	1586	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	0,8835	853,65	754	
			Итого эксплуатация машин:				**754,86**	**11323**	
130. 6		21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,1065	16064,62	1711	
130. 7		21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,2475	15487,86	3833	
			Итого материалов:				**369,61**	**5544**	
			Итого прямые затраты:				**1642,75**	**24641**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				2134,82	32022	
			НР второго уровня	%	3,6		76,85	1153	
			Накладные расходы	%	--		568,92	8534	
			Сметная прибыль	%	8		176,93	2654	
131	**11**	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**98,0000**		**3587,98**	**351622**	**62,1 72007**
131. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,937	91,826	795,00	73002	
131. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	43,924	977,88	42952	
			Итого оплата труда:				**1183,20**	**115954**	
131. 3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	7,105	3153,14	22403	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	7,105	1145,01	8135	
131. 4		31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	26,166	2887,57	75556	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	26,166	983,07	25723	
131. 5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	10,653	1794,86	19120	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	10,653	853,65	9094	
			Итого эксплуатация машин:				**1194,69**	**117079**	
131. 6		21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,4606	16064,62	7399	
131. 7		21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	2,891	15487,86	44775	
			Итого материалов:				**532,40**	**52175**	

			Итого прямые затраты:				**2472,00**	**242256**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				3206,76	314263	
			НР второго уровня	%	3,6		115,44	11313	
			Накладные расходы	%	--		850,21	83321	
			Сметная прибыль	%	8		265,78	26046	
132	12	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**9,0450**		**23919,34**	**216350**	
			Итого прямые затраты:	**м3**			**21377,93**	**193363**	
			НР второго уровня	%	3,6		769,61	6961	
			Накладные расходы	%	--		769,61	6961	
			Сметная прибыль	%	8		1771,80	16026	
133	13	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**53,2140**		**19951,05**	**1061675**	
			Итого прямые затраты:	**м3**			**17831,27**	**948873**	
			НР второго уровня	%	3,6		641,93	34159	
			Накладные расходы	%	--		641,93	34159	
			Сметная прибыль	%	8		1477,86	78643	
134	14	ССЦ РК08-04-08-2016 ТАБ 9А	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до W6**	**м3**	**63,5042**		**698,28**	**44344**	
			Итого прямые затраты:				**624,09**	**39632**	
			НР второго уровня	%	3,6		22,47	1427	
			Накладные расходы	%	--		22,47	1427	
			Сметная прибыль	%	8		51,72	3285	
135	15	ССЦРК8.04.-08-2017Т.8.9	**Надбавка на сульфатостойкость**	**м3**	**62,2590**		**302,10**	**18808**	
			Итого прямые затраты:				**270,00**	**16810**	
			НР второго уровня	%	3,6		9,72	605	
			Накладные расходы	%	--		9,72	605	
			Сметная прибыль	%	8		22,38	1393	
136	16	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных участков В12,5**	**м3**	**0,3000**		**26952,68**	**8086**	**48,5 / 556**
136. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,75	1,425	756,11	1077	
136. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2682	0,08046	859,62	69	
			Итого оплата труда:				**3822,07**	**1147**	
136. 3		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00081	3399,97	3	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00081	853,65	1	
136. 4		31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,08478	39,25	3	

			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
136. 5		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,252	0,0756	3600,09	272	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,252	0,0756	853,65	65	
136. 6		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,00165	3153,14	5	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,00165	1145,01	2	
136. 7		34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,00222	60,14	0	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
136. 8		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,0024	1794,86	4	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,0024	853,65	2	
			Итого эксплуатация машин:				**959,64**	**288**	
136. 9		21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,3045	16064,62	4892	
136.10		21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,0156	107,10	2	
136.11		21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,075	66,30	5	
136.12		21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,00186	26034,52	48	
136.13		21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000075	35667,37	3	
136.14		21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,057	196,55	11	
136.15		21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,0369	6598,38	243	
136.16		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,001092	30,00	0	
136.17		27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,165	612,72	101	
			Итого материалов:				**17684,11**	**5305**	
			Итого прямые затраты:				**22235,28**	**6671**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				24088,98	7227	
			НР второго уровня	%	3,6		867,20	260	
			Накладные расходы	%	--		2720,91	816	
			Сметная прибыль	%	8		1996,49	599	
137	**17**	**21-050309-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I и А-II, диаметром 6 мм, шагом стержней 600 мм х 600 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0998**		**204859,82**	**20437**	
			Итого прямые затраты:	**т**			**183093,65**	**18265**	
			НР второго уровня	%	3,6		6591,37	658	
			Накладные расходы	%	--		6591,37	658	
			Сметная прибыль	%	8		15174,80	1514	
			Фундаменты ленточные ФЛ РП2						

138	**18**	**11-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных**	**55,0000**		**2303,70**	**126703**	**62,1 31923**
138. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,825	45,375	785,44	35639	
138. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.3011	16,561	952,08	15767	
			Итого оплата труда:				**934,66**	**51406**	
138. 3		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0242	1,331	3399,97	4525	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0242	1,331	853,65	1136	
138. 4		31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0067	0,3685	1900,21	700	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,3685	853,65	315	
138. 5		31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,229	12,595	2887,57	36369	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,229	12,595	983,07	12382	
138. 6		34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0268	1,474	11,48	17	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
138. 7		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0412	2,266	1794,86	4067	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	2,266	853,65	1934	
			Итого эксплуатация машин:				**830,52**	**45679**	
			Итого прямые затраты:				**1478,51**	**81318**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				2058,93	113241	
			НР второго уровня	%	3,6		74,12	4077	
			Накладные расходы	%	--		654,54	36000	
			Сметная прибыль	%	8		170,64	9385	
139	**19**	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**23,4700**		**45599,80**	**1070227**	
			Итого прямые затраты:	**м3**			**40754,86**	**956517**	
			НР второго уровня	%	3,6		1467,17	34435	
			Накладные расходы	%	--		1467,17	34435	
			Сметная прибыль	%	8		3377,76	79276	
140	**20**	**ССЦ РК08-04-08-2016 ТАБ 9А**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до W6**	**м3**	**23,4700**		**1595,99**	**37458**	
			Итого прямые затраты:				**1426,42**	**33478**	
			НР второго уровня	%	3,6		51,35	1205	
			Накладные расходы	%	--		51,35	1205	
			Сметная прибыль	%	8		118,22	2775	
141	**21**	**ССЦРК8.04.-08-2017Т.8.9**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**м3**	**23,4700**		**302,10**	**7090**	
			Итого прямые затраты:				**270,00**	**6337**	
			НР второго уровня	%	3,6		9,72	228	
			Накладные расходы	%	--		9,72	228	
			Сметная прибыль	%	8		22,38	525	

142	**22**	**11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты под перегородки ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**0,3000**		**25681,12**	**7704**	**48,5 450**
142. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	3,6	1,08	785,44	848	
142. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	0,09192	865,54	80	
			Итого оплата труда:				**3092,78**	**928**	
142. 3		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00081	3399,97	3	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00081	853,65	1	
142. 4		31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,06426	39,25	3	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
142. 5		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	0,08175	3600,09	294	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	0,08175	853,65	70	
142. 6		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,00375	3153,14	12	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,00375	1145,01	4	
142. 7		34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,00243	60,14	0	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
142. 8		31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	0,37128	173,16	64	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
142. 9		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,00561	1794,86	10	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,00561	853,65	5	
			Итого эксплуатация машин:				**1286,38**	**386**	
142.10		21-020101-2501	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,3045	15805,54	4813	
142.11		21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	0,0909	66,30	6	
142.12		21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,00042	26034,52	11	
142.13		21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,00141	26034,52	37	
142.14		21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000075	35667,37	3	
142.15		21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,039	196,55	8	
142.16		21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,02646	6598,38	175	
142.17		21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,00039	200244,36	78	
142.18		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,000849	30,00	0	
142.19		27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	0,1176	612,72	72	
			Итого материалов:				**17338,56**	**5202**	
			Итого прямые затраты:				**21452,52**	**6436**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				22952,52	6886	
			НР второго уровня	%	3,6		826,29	248	
			Накладные расходы	%	--		2326,29	698	
			Сметная прибыль	%	8		1902,30	571	

143	**23**	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхност**	**80,4000**		**906,82**	**72908**	**50,8 11936**
143. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,382	30,713	756,11	23222	
143. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.004	0.3216	853.65	275	
			Итого оплата труда:				**292,25**	**23497**	
143. 3		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,3216	1794,86	577	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,3216	853,65	275	
			Итого эксплуатация машин:				**7,18**	**577**	
143. 4		21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	2,492	10961,62	27321	
143. 5		21-130512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,0402	52234,52	2100	
143. 6		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00225	0,1809	30,00	5	
			Итого материалов:				**365,99**	**29426**	
			Итого прямые затраты:				**662,01**	**53225**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				810,47	65162	
			НР второго уровня	%	3,6		29,18	2346	
			Накладные расходы	%	--		177,64	14282	
			Сметная прибыль	%	8		67,17	5401	
144	**24**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0110**		**178786,28**	**1967**	
			Итого прямые затраты:	**т**			**159790,40**	**1758**	
			НР второго уровня	%	3,6		5752,45	63	
			Накладные расходы	%	--		5752,45	63	
			Сметная прибыль	%	8		13243,43	146	
145	**25**	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхност**	**160,8000**		**2284,04**	**367273**	**50,8 12903**
145. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,201	32,321	756,11	24438	
145. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	1,126	853,65	961	
			Итого оплата труда:				**157,95**	**25399**	
145. 3		32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	5,483	501,30	2749	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
145. 4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	1,126	1794,86	2020	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	1,126	853,65	961	
			Итого эксплуатация машин:				**29,66**	**4769**	
145. 5		21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	4,02	10961,62	44066	
145. 6		21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	675,36	212,16	143284	
145. 7		21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,038592	51147,90	1974	
145. 8		21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,025728	94328,40	2427	
145. 9		21-100402-9901	Гидроизол	м2	2,2	353,76	266,82	94390	
			Итого материалов:				**1779,48**	**286141**	
			Итого прямые затраты:				**1961,12**	**315348**	

			Итого прямые затраты и НР первого уровня				2041,36	328251	
			НР второго уровня	%	3,6		73,49	11817	
			Накладные расходы	%	--		153,73	24720	
			Сметная прибыль	%	8		169,19	27205	
146	**26**	**11-080101-0304 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхност**	**442,2000**		**1786,61**	**790038**	**50,8 163294**
146. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,888	392,674	814,76	319935	
146. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	1,769	853,65	1510	
			Итого оплата труда:				**726,92**	**321445**	
146. 3		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	1,769	1794,86	3175	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	1,769	853,65	1510	
			Итого эксплуатация машин:				**7,18**	**3175**	
146. 4		21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,028	12,382	16808,41	208115	
146. 5		21-130512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,2211	52234,52	11549	
146. 6		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00225	0,99495	30,00	30	
			Итого материалов:				**496,82**	**219694**	
			Итого прямые затраты:				**1227,51**	**542803**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				1596,78	706097	
			НР второго уровня	%	3,6		57,48	25420	
			Накладные расходы	%	--		426,76	188713	
			Сметная прибыль	%	8		132,34	58521	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				Тенге				**3702901**	**326638**
			В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3702901**	
		Материалы -		Тенге				**757617**	
		Всего заработная плата -		Тенге				**594373**	
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**20023**	
		Местные материалы -		Тенге				**2195010**	
			Накладные расходы -	Тенге				**471702**	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**326639**	**326639**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**145063**	
			Сметная прибыль -	Тенге				**333968**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4508571**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**728**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**594373**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**4508571**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**728**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**594373**	

СМЕТА 3-9-1 Склад угля. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

147	**1**	**11-010101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3**	**548,5835**		**161,92**	**88825**	**59,1 15042**
147. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0146	8,009	691,72	5540	

147. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	17,39	1145,01	19912	
			Итого оплата труда:				**46,40**	**25452**	
147. 3		31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	17,39	3381,51	58805	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	17,39	1145,01	19912	
			Итого эксплуатация машин:				**107,19**	**58805**	
			Итого прямые затраты:				**117,29**	**64345**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				144,71	79387	
			НР второго уровня	%	3,6		5,21	2858	
			Накладные расходы	%	--		32,63	17900	
			Сметная прибыль	%	8		11,99	6580	
148	**2**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**16,9665**		**3938,09**	**66816**	**59,1 22183**
148. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	2,976	50,492	743,36	37534	
			Итого оплата труда:				**2212,24**	**37534**	
			Итого прямые затраты:				**2212,24**	**37534**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				3519,67	59717	
			НР второго уровня	%	3,6		126,71	2150	
			Накладные расходы	%	--		1434,14	24332	
			Сметная прибыль	%	8		291,71	4949	
149	**3**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**217,4463**		**187,71**	**40816**	**59,1 6598**
149. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,013	2,827	637,53	1802	
149. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	8,176	1145,01	9362	
			Итого оплата труда:				**51,34**	**11164**	
149. 3		31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	2,044	3582,27	7322	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	2,044	1145,01	2340	
149. 4		31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	6,132	3381,51	20735	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	6,132	1145,01	7021	
			Итого эксплуатация машин:				**129,03**	**28058**	
149. 5		21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,008698	2523,08	22	
			Итого материалов:				**0,10**	**22**	
			Итого прямые затраты:				**137,42**	**29882**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				167,76	36479	
			НР второго уровня	%	3,6		6,04	1313	
			Накладные расходы	%	--		36,38	7911	
			Сметная прибыль	%	8		13,90	3023	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				Тенге				**131761**	**43823**
			В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**131761**	
		Материалы -		Тенге				**22**	
		Всего заработная плата -		Тенге				**74150**	
			Накладные расходы -	Тенге				**50143**	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**43823**	**43823**

			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				6320	
			Сметная прибыль -	Тенге				14552	
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				196456	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				87	
			Сметная заработная плата -	Тенге				74150	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				196456	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				87	
			Сметная заработная плата -	Тенге				74150	

СМЕТА 6-1-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1

			Трубопроводы В1 РП1						
150	**21**	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,1012**		**492343,55**	**49825**	**62,1 14493**
150. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	247	24,996	814,76	20366	
150. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	3,87	767,92	2972	
			Итого оплата труда:				**230610,97**	**23338**	
150. 3		31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	3,471	2307,50	8010	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	3,471	756,11	2624	
150. 4		31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,052624	2887,57	152	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,052624	983,07	52	
150. 5		32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	2,024	131,31	266	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
150. 6		31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,234784	1196,57	281	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,234784	853,65	200	
150. 7		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,11132	1794,86	200	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,11132	853,65	95	
			Итого эксплуатация машин:				**88025,37**	**8908**	
150. 8		21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,044528	215,22	10	
150. 9		21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	4,858	155,36	755	
			Итого материалов:				**7551,98**	**764**	
			Итого прямые затраты:				**296823,07**	**30038**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				440032,49	44531	
			НР второго уровня	%	3,6		15841,17	1603	
			Накладные расходы	%	--		159050,58	16096	
			Сметная прибыль	%	8		36469,89	3691	
151	**22**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,0196**		**376772,77**	**7385**	**62,1 2197**
151. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	194	3,802	824,33	3134	
151. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,525868	765,76	403	
			Итого оплата труда:				**180465,38**	**3537**	
151. 3		31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,48216	2307,50	1113	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	0,48216	756,11	365	

151. 4		31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,006272	2887,57	18	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,006272	983,07	6	
151. 5		32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,2352	131,31	31	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
151. 6		31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,027244	1196,57	33	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,027244	853,65	23	
151. 7		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,010192	1794,86	18	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,010192	853,65	9	
			Итого эксплуатация машин:				**61860,80**	**1212**	
151. 8		21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,008624	215,22	2	
151. 9		21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,3528	155,36	55	
			Итого материалов:				**2891,18**	**57**	
			Итого прямые затраты:				**224672,00**	**4404**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				336741,00	6600	
			НР второго уровня	%	3,6		12122,68	238	
			Накладные расходы	%	--		124191,68	2434	
			Сметная прибыль	%	8		27909,09	547	
152	**23**	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,0082**		**317622,82**	**2605**	**62,1 / 799**
152. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	173	1,419	824,33	1169	
152. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	0,15293	762,89	117	
			Итого оплата труда:				**156836,95**	**1286**	
152. 3		31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	0,1435	2307,50	331	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	0,1435	756,11	109	
152. 4		31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,000902	2887,57	3	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,000902	983,07	1	
152. 5		32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,0656	131,31	9	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
152. 6		31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,007626	1196,57	9	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,007626	853,65	7	
152. 7		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,000902	1794,86	2	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,000902	853,65	1	
			Итого эксплуатация машин:				**43059,61**	**353**	
152. 8		21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,001312	215,22	0	
152. 9		21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,041	155,36	6	
			Итого материалов:				**811,24**	**7**	
			Итого прямые затраты:				**186479,93**	**1529**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				283875,68	2328	
			НР второго уровня	%	3,6		10219,52	84	
			Накладные расходы	%	--		107615,27	882	
			Сметная прибыль	%	8		23527,62	193	

153	24	23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	511,0600	3312,00	1692629	
			Итого прямые затраты:	м		2960,10	1512789	
			НР второго уровня	%	3,6	106,56	54460	
			Накладные расходы	%	--	106,56	54460	
			Сметная прибыль	%	8	245,33	125380	
154	25	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	98,9800	1586,07	156989	
			Итого прямые затраты:	м		1417,55	140309	
			НР второго уровня	%	3,6	51,03	5051	
			Накладные расходы	%	--	51,03	5051	
			Сметная прибыль	%	8	117,49	11629	
155	26	23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	41,4100	525,11	21745	
			Итого прямые затраты:	м		469,32	19435	
			НР второго уровня	%	3,6	16,90	700	
			Накладные расходы	%	--	16,90	700	
			Сметная прибыль	%	8	38,90	1611	
			УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ В1 /д.2000 Н=2400, 3шт.,д.1500 Н=2400, 2шт.					
156	35	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2,0000	14927,95	29856	
			Итого прямые затраты:	шт.		13341,87	26684	
			НР второго уровня	%	3,6	480,31	961	
			Накладные расходы	%	--	480,31	961	
			Сметная прибыль	%	8	1105,77	2212	
157	36	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	3,0000	41998,62	125996	
			Итого прямые затраты:	шт.		37536,30	112609	

			НР второго уровня	%	3,6		1351,31	4054
			Накладные расходы	%	--		1351,31	4054
			Сметная прибыль	%	8		3111,01	9333
158	37	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2,0000		11526,04	23052
			Итого прямые затраты:	шт.			10301,41	20603
			НР второго уровня	%	3,6		370,85	742
			Накладные расходы	%	--		370,85	742
			Сметная прибыль	%	8		853,78	1708
159	38	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2,0000		17466,72	34933
			Итого прямые затраты:	шт.			15610,90	31222
			НР второго уровня	%	3,6		561,99	1124
			Накладные расходы	%	--		561,99	1124
			Сметная прибыль	%	8		1293,83	2588
160	39	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	2,0000		17466,72	34933
			Итого прямые затраты:	шт.			15610,90	31222
			НР второго уровня	%	3,6		561,99	1124
			Накладные расходы	%	--		561,99	1124
			Сметная прибыль	%	8		1293,83	2588
161	40	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	3,0000		19638,70	58916
			Итого прямые затраты:	шт.			17552,11	52656
			НР второго уровня	%	3,6		631,88	1896
			Накладные расходы	%	--		631,88	1896
			Сметная прибыль	%	8		1454,72	4364
162	41	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 /б	шт.	6,0000		23483,01	140898

			Итого прямые затраты:	**шт.**		**20987,96**	**125928**	
			НР второго уровня	%	3,6	755,57	4533	
			Накладные расходы	%	--	755,57	4533	
			Сметная прибыль	%	8	1739,48	10437	
163	**42**	**21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	**шт.**	**3,0000**	**17276,21**	**51829**	
			Итого прямые затраты:	**шт.**		**15440,63**	**46322**	
			НР второго уровня	%	3,6	555,86	1668	
			Накладные расходы	%	--	555,86	1668	
			Сметная прибыль	%	8	1279,72	3839	
164	**43**	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**2,0000**	**14235,29**	**28471**	
			Итого прямые затраты:	**шт.**		**12722,80**	**25446**	
			НР второго уровня	%	3,6	458,02	916	
			Накладные расходы	%	--	458,02	916	
			Сметная прибыль	%	8	1054,47	2109	
165	**44**	**21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**5,0000**	**6799,49**	**33997**	
			Итого прямые затраты:	**шт.**		**6077,05**	**30385**	
			НР второго уровня	%	3,6	218,77	1094	
			Накладные расходы	%	--	218,77	1094	
			Сметная прибыль	%	8	503,67	2518	
166	**45**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**5,0000**	**1869,39**	**9347**	
			Итого прямые затраты:	**шт.**		**1670,77**	**8354**	
			НР второго уровня	%	3,6	60,15	301	
			Накладные расходы	%	--	60,15	301	
			Сметная прибыль	%	8	138,47	692	

167	46	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	5,0000	8135,94	40680	
			Итого прямые затраты:	шт.		7271,50	36358	
			НР второго уровня	%	3,6	261,77	1309	
			Накладные расходы	%	--	261,77	1309	
			Сметная прибыль	%	8	602,66	3013	
168	47	21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	1,0000	4067,97	4068	
			Итого прямые затраты:	шт.		3635,75	3636	
			НР второго уровня	%	3,6	130,89	131	
			Накладные расходы	%	--	130,89	131	
			Сметная прибыль	%	8	301,33	301	
169	58	23-010501-1020 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 355x13,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	57,5700	10720,00	617150	
			Итого прямые затраты:	м		9581,01	551579	
			НР второго уровня	%	3,6	344,92	19857	
			Накладные расходы	%	--	344,92	19857	
			Сметная прибыль	%	8	794,07	45715	
170	60	23-010501-1017 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 250x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,0600	5352,61	32437	
			Итого прямые затраты:	м		4783,90	28990	
			НР второго уровня	%	3,6	172,22	1044	
			Накладные расходы	%	--	172,22	1044	
			Сметная прибыль	%	8	396,49	2403	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				Тенге			2840496	17489
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2259927	
		Материалы -		Тенге			828	
		Всего заработная плата -		Тенге			28161	
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1672532	
		Местные материалы -		Тенге			551423	
			Накладные расходы -	Тенге			99475	

			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				17488	17488
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				81987	
			Сметная прибыль -	Тенге				188752	
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2548154	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				35	
			Сметная заработная плата -	Тенге				28161	
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				580569	
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				580569	
			Накладные расходы -	Тенге				20900	
			Сметная прибыль -	Тенге				48118	
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				649587	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3197741	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				35	
			Сметная заработная плата -	Тенге				28161	
			РАЗДЕЛ 2.Канализация К1, К3						
			Устройство канализационных колодцев 1000-14 шт						
171	95	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	шт.	14,0000		10194,08	142717	
			Итого прямые затраты:	шт.			9110,97	127554	
			НР второго уровня	%	3,6		327,99	4592	
			Накладные расходы	%	--		327,99	4592	
			Сметная прибыль	%	8		755,12	10572	
172	96	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	шт.	8,0000		12046,25	96370	
			Итого прямые затраты:	шт.			10766,35	86131	
			НР второго уровня	%	3,6		387,59	3101	
			Накладные расходы	%	--		387,59	3101	
			Сметная прибыль	%	8		892,32	7139	
173	97	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	шт.	12,0000		8135,94	97631	
			Итого прямые затраты:	шт.			7271,50	87258	
			НР второго уровня	%	3,6		261,77	3141	
			Накладные расходы	%	--		261,77	3141	
			Сметная прибыль	%	8		602,66	7232	

174	98	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	шт.	14,0000	6799,49	95193	
			Итого прямые затраты:	шт.		6077,05	85079	
			НР второго уровня	%	3,6	218,77	3063	
			Накладные расходы	%	--	218,77	3063	
			Сметная прибыль	%	8	503,67	7051	
175	99	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	14,0000	1869,39	26171	
			Итого прямые затраты:	шт.		1670,77	23391	
			НР второго уровня	%	3,6	60,15	842	
			Накладные расходы	%	--	60,15	842	
			Сметная прибыль	%	8	138,47	1939	
176	100	21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	шт.	14,0000	4067,97	56952	
			Итого прямые затраты:	шт.		3635,75	50901	
			НР второго уровня	%	3,6	130,89	1832	
			Накладные расходы	%	--	130,89	1832	
			Сметная прибыль	%	8	301,33	4219	
			Устройство канализационных колодцев К1 /13 шт. д.1500/					
177	107	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.	13,0000	14927,95	194063	
			Итого прямые затраты:	шт.		13341,87	173444	
			НР второго уровня	%	3,6	480,31	6244	
			Накладные расходы	%	--	480,31	6244	
			Сметная прибыль	%	8	1105,77	14375	
178	108	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	шт.	18,0000	11526,04	207469	
			Итого прямые затраты:	шт.		10301,41	185425	
			НР второго уровня	%	3,6	370,85	6675	

			Накладные расходы	%	--	370,85	6675	
			Сметная прибыль	%	8	853,78	15368	
179	109	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**13,0000**	**17466,72**	**227067**	
			Итого прямые затраты:	**шт.**		**15610,90**	**202942**	
			НР второго уровня	%	3,6	561,99	7306	
			Накладные расходы	%	--	561,99	7306	
			Сметная прибыль	%	8	1293,83	16820	
180	110	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**13,0000**	**6799,49**	**88393**	
			Итого прямые затраты:	**шт.**		**6077,05**	**79002**	
			НР второго уровня	%	3,6	218,77	2844	
			Накладные расходы	%	--	218,77	2844	
			Сметная прибыль	%	8	503,67	6548	
181	111	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**13,0000**	**14235,29**	**185059**	
			Итого прямые затраты:	**шт.**		**12722,80**	**165396**	
			НР второго уровня	%	3,6	458,02	5954	
			Накладные расходы	%	--	458,02	5954	
			Сметная прибыль	%	8	1054,47	13708	
182	112	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**13,0000**	**1869,39**	**24302**	
			Итого прямые затраты:	**шт.**		**1670,77**	**21720**	
			НР второго уровня	%	3,6	60,15	782	
			Накладные расходы	%	--	60,15	782	
			Сметная прибыль	%	8	138,47	1800	
183	113	21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**7,0000**	**4067,97**	**28476**	
			Итого прямые затраты:	**шт.**		**3635,75**	**25450**	

			НР второго уровня	%	3,6		130,89	916	
			Накладные расходы	%	--		130,89	916	
			Сметная прибыль	%	8		301,33	2109	
			ДЕМОНТАЖ						
184	**125**	**11-220301-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопрово**	**0,2480**		**195673,84**	**48527**	**62,1 / 14770**
184. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	152,4	37,795	551,21	20833	
184. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,684	3,146	937,96	2950	
			Итого оплата труда:				**95901,15**	**23783**	
184. 3		31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	11,79	2,924	3136,61	9171	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,79	2,924	983,07	2875	
184. 4		31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,21824	3816,86	833	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,21824	1145,01	250	
184. 5		34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,36	3,065	24,04	74	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
184. 6		32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	1,984	131,31	261	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
184. 7		31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,5	0,372	177,71	66	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
184. 8		31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	8,27	2,051	1196,57	2454	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,27	2,051	853,65	1751	
184. 9		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2	0,0496	1794,86	89	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0496	853,65	42	
			Итого эксплуатация машин:				**31324,95**	**7769**	
			Итого прямые затраты:				**115329,05**	**28602**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				174883,67	43371	
			НР второго уровня	%	3,6		6295,81	1561	
			Накладные расходы	%	--		65850,43	16331	
			Сметная прибыль	%	8		14494,36	3595	
185	**126**	**41-020101-1018 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км**	**т**	**1,0600**		**719,55**	**763**	
			Итого прямые затраты:				**643,10**	**682**	
			НР второго уровня	%	3,6		23,15	25	
			Накладные расходы	%	--		23,15	25	
			Сметная прибыль	%	8		53,30	56	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				Тенге				**1342975**	**14770**
			В том числе:						
		Стоимость общ строительных работ -		Тенге				**1342975**	

		Всего заработная плата -	Тенге				23783	
		Местные материалы -	Тенге				1313692	
		Транспортные расходы -	Тенге				682	
		Накладные расходы -	Тенге				63648	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				14770	14770
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				48878	
		Сметная прибыль -	Тенге				112530	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1519154	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				41	
		Сметная заработная плата -	Тенге				23783	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1519154	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				41	
		Сметная заработная плата -	Тенге				23783	

СМЕТА 7-1-4 Генплан. МАФ.ОГРАЖДЕНИЕ

РАЗДЕЛ. УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИИ

186	11.1.	ПРАЙС ТОО "KAINAR GROUP"	**Комплект ограждения Optima 3D**	комп.	1,0000	7510203,80	7510204	
			Итого прямые затраты:			6712251,36	6712251	
			НР второго уровня	%	3,6	241641,05	241641	
			Накладные расходы	%	--	241641,05	241641	
			Сметная прибыль	%	8	556311,39	556311	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				Тенге			6712251	
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6712251	
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6712251	
		Накладные расходы -		Тенге			241641	
		Сметная прибыль -		Тенге			556311	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7510204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			7510204	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге			42268866	
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге			6576874	
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			1170225	
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге			434298	
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге			33718387	
			- перевозка грузов	Тенге			803380	
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0	
		Накладные расходы I уровня		Тенге			3939193	
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге			46208059	
		Накладные расходы II уровня		Тенге			1663490	
		ИТОГО:		Тенге			47871549	