Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "УК Строй"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция здания КГУ Детский дом №3 для детей-сирот и детей оставших без попечения родителей, с.Сандыктау Сандыктауского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2018-12	19.04.2018г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция здания КГУ Детский дом №3 для детей-сирот и детей оставших без попечения родителей, с.Сандыктау Сандыктауского района	176 168 041	65 534 837,50							7 864 180,50	73 399 018

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
_____ Аубакиров М.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "УК Строй"
_____ Укубаев А.М.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Акмолинской области"**

Подрядчик: **ТОО "УК Строй"**

Наименование стройки: **Реконструкция здания КГУ Детский дом №3 для детей-сирот и детей оставших без попечения родителей, с.Сандыктау Сандыктауского района**

АКТ №3

выполненных работ от 19 июля 2018 года

№ п.п.		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9
			СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК А1						
			Раздел 3. Кровля						
			Узлы Вентшахты						
1	**75**	**11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**9,4250**		**41570,00**	**391797**	**55,3 / 92233**
1. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	20,04	188,877	853,65	161235	
1. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	6,503	853,65	5551	
			Итого оплата труда:				**17696,16**	**166786**	
1. 3		31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	6,786	73,08	496	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 4		32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	6,598	501,30	3307	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	6,503	1794,86	11672	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	6,503	853,65	5551	
			Итого эксплуатация машин:				**1641,98**	**15476**	
1. 6		21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,47125	27855,94	13127	
1. 7		21-130104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	1,131	48846,78	55246	
1. 8		21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	18,85	298,58	5628	
1. 9		21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	36,758	196,55	7225	
			Итого материалов:				**8618,12**	**81226**	
			Итого прямые затраты:				**27367,24**	**257936**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				37153,22	350169	
			НР второго уровня	%	3,6		1337,52	12606	
			Накладные расходы	%	--		11123,49	104839	
			Сметная прибыль	%	8		3079,26	29022	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
2	76	21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	9,1423		11981,65	109539	
			Итого прямые затраты:	м3			10708,61	97901	
			НР второго уровня	%	3,6		385,51	3524	
			Накладные расходы	%	--		385,51	3524	
			Сметная прибыль	%	8		887,53	8114	
			ВЕ1, Ве12 (1250х350)						
3	78	11-200701-0206 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	2,0000		11301,35	22603	60,4 / 1760
3.1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,817	3,633	785,44	2854	
3.2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	0,063	950,77	60	
			Итого оплата труда:				1456,70	2913	
3.3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,021	3153,14	66	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	1145,01	24	
3.4		31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,4515	0,903	65,54	59	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3.5		31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1995	0,399	173,16	69	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3.6		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	0,042	1794,86	75	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,042	853,65	36	
			Итого эксплуатация машин:				134,94	270	
3.7		21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00071	0,00142	381819,66	542	
3.8		21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00016	0,00032	195385,08	63	
3.9		23-050301-0908	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 311800Х800 для вентиляционной шахты периметром 3200 мм	шт	1	2	7356,70	14713	
			Итого материалов:				7659,05	15318	
			Итого прямые затраты:				9220,74	18441	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				10100,59	20201	
			НР второго уровня	%	3,6		363,62	727	
			Накладные расходы	%	--		1243,47	2487	
			Сметная прибыль	%	8		837,14	1674	
4	79	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие фартуки из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,9200		2923,92	5614	56,4 / 798
4.1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	1,866	756,11	1411	
4.2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,005184	853,65	4	
			Итого оплата труда:				737,24	1416	
4.3		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,00384	3600,09	14	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00384	853,65	3	
4.4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,001344	1794,86	2	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,001344	853,65	1	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого эксплуатация машин:				8,46	16	
4.5		21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,010944	250558,49	2742	
4.6		21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса II, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,2304	99,96	23	
4.7		21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,0768	346,82	27	
			Итого материалов:				1454,05	2792	
			Итого прямые затраты:				2197,45	4219	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				2613,25	5017	
			НР второго уровня	%	3,6		94,08	181	
			Накладные расходы	%	--		509,88	979	
			Сметная прибыль	%	8		216,59	416	
			ВЕ13 (1050х350)						
5	80	11-200701-0205 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2800 мм. Установка над шахтами**	зонт	1,0000		8410,76	8411	60,4 873
5.1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,817	1,817	785,44	1427	
5.2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021	853,65	18	
			Итого оплата труда:				1444,68	1445	
5.3		31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,4515	0,4515	65,54	30	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5.4		31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,168	0,168	173,16	29	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	0,021	1794,86	38	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,021	853,65	18	
			Итого эксплуатация машин:				96,37	96	
5.6		21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00054	0,00054	381819,66	206	
5.7		21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	195385,08	27	
5.8		23-050301-0906	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П500Х800 для вентиляционной шахты периметром 2600 мм	шт	1	1	4887,88	4888	
			Итого материалов:				5121,42	5121	
			Итого прямые затраты:				6644,54	6645	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				7517,13	7517	
			НР второго уровня	%	3,6		270,62	271	
			Накладные расходы	%	--		1143,20	1143	
			Сметная прибыль	%	8		623,02	623	
6	81	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие фартуки из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,8400		2923,92	2456	56,4 349
6.1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	0,81648	756,11	617	
6.2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,002268	853,66	2	
			Итого оплата труда:				737,24	619	
6.3		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,00168	3600,09	6	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00168	853,65	1	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
6.4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,000588	1794,86	1	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0007	0,000588	853,65	1	
			Итого эксплуатация машин:				**8,46**	**7**	
6.5		21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,004788	250558,49	1200	
6.6		21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса II, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,1008	99,96	10	
6.7		21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,0336	346,82	12	
			Итого материалов:				**1454,05**	**1221**	
			Итого прямые затраты:				**2197,45**	**1846**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				2613,25	2195	
			НР второго уровня	%	3,6		94,08	79	
			Накладные расходы	%	--		509,88	428	
			Сметная прибыль	%	8		216,59	182	
			ВЕЗ (800х300)						
7	82	11-200701-0204 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**6705,93**	**6706**	60,4 / 464
7.1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,966	0,966	785,44	759	
7.2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	853,65	9	
			Итого оплата труда:				**767,70**	**768**	
7.3		31-050302-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,2415	0,2415	65,54	16	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
7.4		31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,126	173,16	22	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
7.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1794,86	19	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0105	0,0105	853,65	9	
			Итого эксплуатация машин:				**56,49**	**56**	
7.6		21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00054	0,00054	381819,66	206	
7.7		21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	195385,08	20	
7.8		23-050301-0905	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П500Х500 для вентиляционной шахты периметром 2000 мм	шт.	1	1	4488,79	4489	
			Итого материалов:				**4714,51**	**4715**	
			Итого прямые затраты:				**5529,74**	**5530**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				5993,43	5993	
			НР второго уровня	%	3,6		215,76	216	
			Накладные расходы	%	--		679,45	679	
			Сметная прибыль	%	8		496,74	497	
8	83	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие фартуки из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,6600**		**2923,92**	**1930**	56,4 / 274
8.1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	0,64152	756,11	485	
8.2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,001782	853,65	2	
			Итого оплата труда:				**737,24**	**487**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
8.3		31-050103-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,00132	2600,05	3	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00132	853,65	1	
8.4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,000462	1794,86	1	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,000462	853,65	0	
			Итого эксплуатация машин:				**8,46**	6	
8.5		21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,003762	250558,49	943	
8.6		21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса III, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,0792	99,96	8	
8.7		21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,0264	346,82	9	
			Итого материалов:				**1454,05**	960	
			Итого прямые затраты:				**2197,45**	1450	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				2613,25	1725	
			НР второго уровня	%	3,6		94,08	62	
			Накладные расходы	%	--		509,88	337	
			Сметная прибыль	%	8		216,59	143	
			ВЕ4 (750х350)						
9	84	11-200701-0204	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2200 мм.**	зонт	1,0000		6705,93	6706	60,4
		РСНБ РК 2015	**Установка над шахтами**						464
9.1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р.=3,3)	чел-ч	0,966	0,966	785,44	759	
9.2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	853,65	9	
			Итого оплата труда:				767,70	768	
9.3		31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,2415	0,2415	65,54	16	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9.4		31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,126	173,16	22	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1794,86	19	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	853,65	9	
			Итого эксплуатация машин:				**56,49**	56	
9.6		21-130201-0904	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00054	0,00054	381819,66	206	
9.7		21-130812-0039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	195385,08	20	
9.8		23-050301-0905	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П500Х500 для вентиляционной шахты периметром 2000 мм	шт	1	1	4488,79	4489	
			Итого материалов:				**4714,51**	4715	
			Итого прямые затраты:				**5529,74**	5530	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				5993,43	5993	
			НР второго уровня	%	3,6		215,76	216	
			Накладные расходы	%	--		679,45	679	
			Сметная прибыль	%	8		496,74	497	
10	85	11-120101-1001	**Покрытия мелкие фартуки из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,6600		2923,92	1930	56,4
		РСНБ РК 2015							274
10.1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р.=3)	чел-ч	0,972	0,64152	756,11	485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0027	0.001782	853.65	2	
		Итого оплата труда:				**737.24**	**487**	
10. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.002	0.00132	3600.09	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002	0.00132	853.65	1	
10. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0007	0.000462	1794.86	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0007	0.000462	853.65	0	
		Итого эксплуатация машин:				**8.46**	**6**	
10. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0.7 мм ГОСТ 14918-80	т	0.0057	0.003762	250558.49	943	
10. 6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса III, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.12	0.0792	99.96	8	
10. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0.04	0.0264	346.82	9	
		Итого материалов:				**1454.05**	**960**	
		Итого прямые затраты:				**2197.45**	**1450**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2613.25	1725	
		НР второго уровня	%	3.6		94.08	62	
		Накладные расходы	%	--		509.88	337	
		Сметная прибыль	%	8		216.59	143	
		ВЕ5 (1100х350)						
11	86 11-200701-0205	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2800 мм.**	**зонт**	**1.0000**		**8410.76**	**8411**	60.4 / 873
	РСНБ РК 2015	**Установка над шахтами**						
11. 1		Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.3)	чел-ч	1.817	1.817	785.44	1427	
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.021	0.021	853.65	18	
		Итого оплата труда:				**1444.68**	**1445**	
11. 3	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31.39 кН (3.2 т)	маш.-ч	0.4515	0.4515	65.54	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.168	0.168	173.16	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.021	0.021	1794.86	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.021	0.021	853.65	18	
		Итого эксплуатация машин:				**96.37**	**96**	
11. 6	21-130201-0907	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00054	0.00054	381819.66	206	
11. 7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.00014	195385.08	27	
11. 8	23-050301-0906	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П500Х800 для вентиляционной шахты периметром 2600 мм	шт.	1	1	4887.88	4888	
		Итого материалов:				**5121.42**	**5121**	
		Итого прямые затраты:				**6644.54**	**6645**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7517.13	7517	
		НР второго уровня	%	3.6		270.62	271	
		Накладные расходы	%	--		1143.20	1143	
		Сметная прибыль	%	8		623.02	623	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
12	87	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие фартуки из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,8700		2923,92	2544	56,4 / 362
12.1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	0,84564	756,11	639	
12.2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,002349	853,64	2	
			Итого оплата труда:				737,24	641	
12.3		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,00174	3600,09	6	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00174	853,65	1	
12.4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,000609	1794,86	1	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,000609	853,65	1	
			Итого эксплуатация машин:				8,46	7	
12.5		21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,004959	250558,49	1243	
12.6		21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса НД, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,1044	99,96	10	
12.7		21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,0348	346,82	12	
			Итого материалов:				1454,05	1265	
			Итого прямые затраты:				2197,45	1912	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				2613,25	2274	
			НР второго уровня	%	3,6		94,08	82	
			Накладные расходы	%	--		509,88	444	
			Сметная прибыль	%	8		216,59	188	
			Вл.6 (1200х350)						
13	88	11-200701-0206 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3100 мм. Установка над шахтами -	зонт	1,0000		11301,35	11301	60,4 / 880
13.1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,817	1,817	785,44	1427	
13.2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	0,0315	950,77	30	
			Итого оплата труда:				1456,70	1457	
13.3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	3153,14	33	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1145,01	12	
13.4		31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,4515	0,4515	65,54	30	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13.5		31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1995	0,1995	173,16	35	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13.6		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	0,021	1794,86	38	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,021	853,65	18	
			Итого эксплуатация машин:				134,94	135	
13.7		21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00071	0,00071	381819,66	271	
13.8		21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00016	0,00016	195385,08	31	
13.9		23-050301-0908	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П800Х800 для вентиляционной шахты периметром 3200 мм	шт.	1	1	7356,70	7357	
			Итого материалов:				7659,05	7659	
			Итого прямые затраты:				9220,74	9221	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				10100,50	10101	
			НР второго уровня	%	3,6		363,62	364	
			Накладные расходы	%	--		1243,47	1243	
			Сметная прибыль	%	8		837,14	837	
14	89	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие фартуки из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,9300**		**2923,92**	**2719**	**56,4 / 387**
14. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	0,90396	756,11	683	
14. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,002511	853,64	2	
			Итого оплата труда:				**737,24**	**686**	
14. 3		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,00186	3600,09	7	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,002	0,00186	853,65	2	
14. 4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,000651	1794,86	1	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0007	0,000651	853,65	1	
			Итого эксплуатация машин:				**8,46**	**8**	
14. 5		21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,005301	250558,49	1328	
14. 6		21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса III, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,1116	99,96	11	
14. 7		21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,0372	346,82	13	
			Итого материалов:				**1454,05**	**1352**	
			Итого прямые затраты:				**2197,45**	**2044**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				2613,25	2430	
			НР второго уровня	%	3,6		94,08	87	
			Накладные расходы	%	--		509,88	474	
			Сметная прибыль	%	8		216,59	201	
			ВЕ7 (650Х250)						
15	90	11-200701-0203 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1800 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**5893,79**	**5894**	**60,4 / 403**
15. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,8085	0,8085	814,76	659	
15. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	853,65	9	
			Итого оплата труда:				**667,70**	**668**	
15. 3		31-050302-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 3) 39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1995	0,1995	65,54	13	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
15. 4		31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0945	0,0945	173,16	16	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
15. 5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1794,86	19	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0105	0,0105	853,65	9	
			Итого эксплуатация машин:				**48,28**	**48**	
15. 6		21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00054	0,00054	381819,66	206	
15. 7		21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00008	195385,08	16	
15. 8		23-050301-0904	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 311400Х400 для вентиляционной шахты периметром 1600 мм	шт.	1	1	3935,46	3935	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого материалов:				4157,27	4157	
			Итого прямые затраты:				**4864,29**	**4864**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				5267,58	5268	
			НР второго уровня	%	3,6		189,63	190	
			Накладные расходы	%	--		592,92	593	
			Сметная прибыль	%	8		436,58	437	
16	91	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие фартуки из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,5400		2923,92	1579	56,4 / 225
16. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	0,52488	756,11	397	
16. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,001458	853,64	4	
			Итого оплата труда:				**737,24**	**398**	
16. 3		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,00108	3600,09	4	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00108	853,65	1	
16. 4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,000378	1794,86	1	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,000378	853,65	0	
			Итого эксплуатация машин:				**8,46**	**5**	
16. 5		21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,003078	250558,49	771	
16. 6		21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса II, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,0648	99,96	6	
16. 7		21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,0216	346,82	7	
			Итого материалов:				**1454,05**	**785**	
			Итого прямые затраты:				**2197,45**	**1187**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				2613,25	1411	
			НР второго уровня	%	3,6		94,08	51	
			Накладные расходы	%	--		509,88	275	
			Сметная прибыль	%	8		216,59	117	
			ВЕ8 (550х350)						
17	92	11-200701-0203 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1800 мм. Установка над шахтами**	зонт	1,0000		5893,79	5894	60,4 / 403
17. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,8085	0,8085	814,76	659	
17. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	853,65	9	
			Итого оплата труда:				**667,70**	**668**	
17. 3		31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1995	0,1995	65,54	13	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17. 4		31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0945	0,0945	173,16	16	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17. 5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	1794,86	19	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	853,65	9	
			Итого эксплуатация машин:				**48,28**	**48**	
17. 6		21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00054	0,00054	381819,66	206	
17. 7		21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00008	195385,08	16	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
17.8		23-050301-0904	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП400Х400 для вентилятяционной шахты периметром 1600 мм	шт	1	1	3935.46	3935	
			Итого материалов:				**4157.27**	**4157**	
			Итого прямые затраты:				**4864.29**	**4864**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				5267.58	5268	
			НР второго уровня	%	3.6		189.63	190	
			Накладные расходы	%	--		592.92	593	
			Сметная прибыль	%	8		436.58	437	
18	93	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие фартуки из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,5400**		**2923,92**	**1579**	56,4 / 225
18.1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0.972	0.52488	756.11	397	
18.2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0027	0.001458	853.64	1	
			Итого оплата труда:				**737.24**	**398**	
18.3		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.002	0.00108	3600.09	4	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002	0.00108	853.65	1	
18.4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0007	0.000378	1794.86	1	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0007	0.000378	853.65	0	
			Итого эксплуатация машин:				**8.46**	**5**	
18.5		21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0.0057	0.003078	250558.49	771	
18.6		21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса III, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.12	0.0648	99.96	6	
18.7		21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0.04	0.0216	346.82	7	
			Итого материалов:				**1454.05**	**785**	
			Итого прямые затраты:				**2197.45**	**1187**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				2613.25	1411	
			НР второго уровня	%	3.6		94.08	51	
			Накладные расходы	%	--		509.88	275	
			Сметная прибыль	%	8		216.59	117	
			ВЕ 9 (850х300)						
19	94	11-200701-0205 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2400 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**8410,76**	**8411**	60,4 / 873
19.1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.3)	чел-ч	1.817	1.817	785.44	1427	
19.2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.021	0.021	853.65	18	
			Итого оплата труда:				**1444.68**	**1445**	
19.3		31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.4515	0.4515	65.54	30	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19.4		31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.168	0.168	173.16	29	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.021	0.021	1794.86	38	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.021	0.021	853.65	18	
			Итого эксплуатация машин:				**96.37**	**96**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
19. 6		21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00054	0,00054	581819,66	296	
19. 7		21-130812-1039	Электроды, d=5 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	195385,08	27	
19. 8		23-050301-0906	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3Н500Х800 для вентиляционной шахты периметром 2600 мм	шт	1	1	4887,88	4888	
			Итого материалов:				**5121,42**	**5121**	
			Итого прямые затраты:				**6644,54**	**6645**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				7517,13	7517	
			НР второго уровня	%	3,6		270,62	271	
			Накладные расходы	%	--		1143,20	1143	
			Сметная прибыль	%	8		623,02	623	
20	**95**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие фартуки из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,7200**		**2923,92**	**2105**	**56,4 / 299**
20. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3)	чел-ч	0,972	0,69984	756,11	529	
20. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,001944	853,65	2	
			Итого оплата труда:				**737,24**	**531**	
20. 3		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,00144	3600,09	5	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00144	853,65	1	
20. 4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,000504	1794,86	1	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,000504	853,65	0	
			Итого эксплуатация машин:				**8,46**	**6**	
20. 5		21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,004104	250558,49	1028	
20. 6		21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса III, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,0864	99,96	9	
20. 7		21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,0288	346,82	10	
			Итого материалов:				**1454,05**	**1047**	
			Итого прямые затраты:				**2197,45**	**1582**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				2613,25	1882	
			НР второго уровня	%	3,6		94,08	68	
			Накладные расходы	%	--		509,88	367	
			Сметная прибыль	%	8		216,59	156	
			ВЕ10.(550х300)						
21	**96**	**11-200701-0205 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2500 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**3,0000**		**8410,76**	**25232**	**60,4 / 2618**
21. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.3)	чел-ч	1,817	5,45	785,44	4280	
21. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,063	853,65	54	
			Итого оплата труда:				**1444,68**	**4334**	
21. 3		31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,4515	1,354	65,54	89	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
21. 4		31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,168	0,504	173,16	87	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
21. 5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	0,063	1794,86	113	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 1 чел.	чел-ч	0.027	0.063	853.65	54	
			Итого эксплуатация машин:				**96.37**	**289**	
21. 6		21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00054	0.00162	381819.66	619	
21. 7		21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.00042	195385.08	82	
21. 8		23-050301-0906	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П500Х800 для вентиляционной шахты периметром 2600 мм	шт	1	3	4887.88	14664	
			Итого материалов:				**5121.42**	**15364**	
			Итого прямые затраты:				**6644.54**	**19934**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				7517.13	22551	
			НР второго уровня	%	3.6		270.62	812	
			Накладные расходы	%	--		1143.20	3430	
			Сметная прибыль	%	8		623.02	1869	
22	**97**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие фартуки из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**0.7500**		**2923.92**	**2193**	**56.4 / 312**
22. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0.972	0.729	756.11	551	
22. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0027	0.002025	853.63	2	
			Итого оплата труда:				**737.24**	**553**	
22. 3		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.002	0.0015	3600.09	5	
			в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 1 чел.	чел-ч	0.002	0.0015	853.65	1	
22. 4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0007	0.000525	1794.86	1	
			в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 1 чел.	чел-ч	0.0007	0.000525	853.65	0	
			Итого эксплуатация машин:				**8.46**	**6**	
22. 5		21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0.7 мм ГОСТ 14918-80	т	0.0057	0.004275	250558.49	1071	
22. 6		21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса III, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.12	0.09	99.06	9	
22. 7		21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0.04	0.03	346.82	10	
			Итого материалов:				**1454.05**	**1091**	
			Итого прямые затраты:				**2197.45**	**1648**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				2613.25	1960	
			НР второго уровня	%	3.6		94.08	71	
			Накладные расходы	%	--		509.88	382	
			Сметная прибыль	%	8		216.59	162	
			ВЕТ (650х350)						
23	**98**	**11-200701-0204 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1.0000**		**6705.93**	**6706**	**60.4 / 464**
23. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.3)	чел-ч	0.966	0.966	785.44	759	
23. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0105	0.0105	853.65	9	
			Итого оплата труда:				**767.70**	**768**	
23. 3		31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31.39 кН (3.2 т)	маш.-ч	0.2415	0.2415	65.54	16	
			в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 4		31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.126	0.126	173.16	22	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч					
23. 5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0105	0.0105	1794.86	19	
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0.0105	0.0105	853.65	9	
			Итого эксплуатация машин:				**56,49**	**56**	
23. 6		21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00054	0.00054	381819.66	206	
23. 7		21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0001	0.0001	195385.08	20	
23. 8		23-050301-0905	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П500Х500 для вентиляционной шахты периметром 2000 мм.	шт.	1	1	4488.79	4489	
			Итого материалов:				**4714.51**	**4715**	
			Итого прямые затраты:				**5529.74**	**5530**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				5993.43	5993	
			НР второго уровня	%	3.6		215.76	216	
			Накладные расходы	%	--		679.45	679	
			Сметная прибыль	%	8		496.72	497	
24	**99**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие фартуки из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,6000**		**2923.92**	**1754**	**56,4 / 249**
24. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0.972	0.5832	756.11	441	
24. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0027	0.00162	853.64	1	
			Итого оплата труда:				**737.24**	**442**	
24. 3		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.002	0.0012	3600.09	4	
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0.002	0.0012	853.65	1	
24. 4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0007	0.00042	1794.86	1	
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0.0007	0.00042	853.65	0	
			Итого эксплуатация машин:				**8.46**	**5**	
24. 5		21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная кислородистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0.0057	0.00342	250558.49	857	
24. 6		21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса III, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.12	0.072	99.96	7	
24. 7		21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0.04	0.024	346.82	8	
			Итого материалов:				**1454.05**	**872**	
			Итого прямые затраты:				**2197.45**	**1318**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				2613.25	1568	
			НР второго уровня	%	3.6		94.08	56	
			Накладные расходы	%	--		509.88	306	
			Сметная прибыль	%	8		216.59	130	
			ВЕ12 (1250х350)						
25	**100**	**11-200701-0206 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**11301.35**	**11301**	**60,4 / 880**
25. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.3)	чел-ч	1.817	1.817	785.44	1427	
25. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0315	0.0315	950.77	30	
			Итого оплата труда:				**1456.70**	**1457**	
25. 3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0105	0.0105	3153.14	33	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0105	0,0105	5845,01	12	
25.4		31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,4515	0,4515	65,54	30	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч					
25.5		31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1995	0,1995	173,16	35	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
25.6		33-010201-0103	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	0,021	1794,86	38	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,021	0,021	853,65	18	
			Итого эксплуатация машин:				134,94	135	
25.7		21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00071	0,00071	381819,66	271	
25.8		21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00016	0,00016	195385,08	31	
25.9		23-050301-0908	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П800Х800 для вентиляционной шахты периметром 3200 мм	шт	1	1	7356,70	7357	
			Итого материалов:				7659,05	7659	
			Итого прямые затраты:				9220,74	9221	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				10100,59	10101	
			НР второго уровня	%	3,6		363,62	364	
			Накладные расходы	%	--		1243,47	1243	
			Сметная прибыль	%	8		837,14	837	
26	**101**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие фартуки из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,9600**		**2923,92**	**2807**	**56,4 / 399**
26.1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	0,93312	756,11	706	
26.2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,002592	853,67	2	
			Итого оплата труда:				737,24	708	
26.3		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,00192	3600,09	7	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,002	0,00192	853,65	2	
26.4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,000672	1794,86	1	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0007	0,000672	853,65	1	
			Итого эксплуатация машин:				8,46	8	
26.5		21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,005472	250558,49	1371	
26.6		21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса III, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,1152	99,96	12	
26.7		21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,0384	346,82	13	
			Итого материалов:				1454,05	1396	
			Итого прямые затраты:				2197,45	2110	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				2613,25	2509	
			НР второго уровня	%	3,6		94,08	90	
			Накладные расходы	%	--		509,88	489	
			Сметная прибыль	%	8		216,59	208	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				480858	107341
			В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				377790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Материалы -	Тенге				95752	
		Всего заработная плата -	Тенге				174151	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				97901	
		Накладные расходы -	Тенге				113457	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				96387	96387
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				17070	
		Сметная прибыль -	Тенге				39300	
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге				530546	
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч				205	
		Сметная заработная плата -	Тенге				174151	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				103068	
		Материалы -	Тенге				83823	
		Всего заработная плата -	Тенге				18133	
		Сдача и испытание -	Тенге				916	
		Накладные расходы -	Тенге				15057	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				10953	10953
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4104	
		Сметная прибыль -	Тенге				9450	
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге				127575	
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч				23	
		Сметная заработная плата -	Тенге				18133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				658122	
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч				228	
		Сметная заработная плата -	Тенге				192285	

Раздел 6. Внутренняя отделка

			Потолки						
27	167	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатурн	1414,1000		960,73	1358572	54,8 314940
27.1		1	Затраты труда рабочих-строителей-сред. разр. - 3,5	чел.-ч	0,45	636,345	899,46	55329	
27.2		01-010102-0106	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0218	30,827	758,35	23338	
			Итого оплата труда:				406,41	574707	
27.3		31-050501-0103	Автовышки высотой 5 м	маш.-ч	0,0005	0,70705	3399,97	2362	
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	0,0005	0,70705	853,85	604	
27.4		31-030101-0601	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	0,0195	27,575	830,11	22330	
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	0,0195	27,575	756,11	20890	
27.5		31-050602-0402	Подъемники мачтовые: высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00018	2,545	1410,50	2590	
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	0,00018	2,545	756,11	1874	
			Итого эксплуатация машин:				20,04	28333	
27.6		23-130703-1406	Вода техническая	м3	0,0074	16,464	30,00	121	
27.7		22-050101-0004	Смеси сухие штукатурные на цементном основе СТ РК 1168-2006	кг	3,393	4798,041	66,55	319330	
			Итого материалов:				226,03	319624	
			Итого прямые затраты:				635,94	899286	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			НР второго уровня	%	3,6		24,68	57186	
			Накладные расходы	%	--		197,65	458048	
			Сметная прибыль	%	8		56,81	131654	
30	170	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатури	359,4000		**1284,35**	**461594**	54,8 / 111003
30, 1		1	Затраты труда рабочих-строителей (р=3,5)	чел-ч	9,65	233,617	805,20	188103	
30, 2		91-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	19,12	756,11	14457	
			Итого оплата труда:				**563,61**	**202560**	
30, 3		31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш-ч	0,047	16,892	916,07	15474	
			91.19.30-201 Затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,047	16,892	756,11	12772	
30, 4		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0062	2,228	1410,50	3143	
			91.19.30-201 Затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,0062	2,228	756,11	1685	
			Итого эксплуатация машин:				**51,80**	**18617**	
30, 5		21-120402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый Г1:Т6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	5,427	16712,53	90698	
30, 6		22-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00806	0,021564	19879,88	429	
30, 7		22-130299-0191	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0067	0,25158	340,26	86	
30, 8		21-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	0,0277	9,955	363,12	3615	
			Итого материалов:				**263,85**	**94827**	
			Итого прямые затраты:				**839,03**	**301547**	
			Итого прямые затраты в НР второго уровня				1147,88	412550	
			НР второго уровня	%	3,6		41,32	14852	
			Накладные расходы	%	--		350,78	125853	
			Сметная прибыль	%	8		95,14	34192	
31	173	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатури	35,2500		**2748,26**	**96876**	54,8 / 18312
31, 1		1	Затраты труда рабочих-строителей (р=3,5)	чел-ч	1,15	0,538	834,76	33028	
31, 2		91-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,5076	765,59	389	
			Итого оплата труда:				**948,00**	**33417**	
31, 3		31-050602-0201	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,00124	0,02935	2390,97	70	
			91.19.30-201 Затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,0024	0,04935	853,85	42	
31, 4		31-050602-0301	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,013	0,45825	1410,50	646	
			91.19.30-201 Затраты труда машинистов, занятых 1 час	чел-ч	0,013	0,45825	756,11	346	
			Итого эксплуатация машин:				**23,10**	**814**	
31, 5		21-120402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый Г2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	1,093	16461,61	17988	
31, 6		22-130299-0191	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	0,88125	340,26	300	
31, 7		21-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,08	38,07	363,12	13824	
31, 8		21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,32	4,23	547,44	2316	
31, 9		21-130705-1305	Вода техническая	м3	0,0302	0,003525	39,00	0	
			Итого материалов:				**976,68**	**34428**	
			Итого прямые затраты:				**1936,75**	**68271**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого прямые затраты в НР первого уровня				858,66	1214225	
			НР второго уровня	%	3,6		30,91	43712	
			Накладные расходы	%	--		253,63	358652	
			Сметная прибыль	%	8		71,17	100635	
28	168	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашивае	**1414,1000**		**470,58**	**665454**	**54,8** **160897**
28/1		1	Затраты труда рабочих-строителей ср р=3,4)						
28/2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	367,666	795,00	292294	
			Итого оплата труда:	чел-ч	0,0011	1,556	844,78	1314	
28/3		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м				**207,63**	**293609**	
			0,1% затраты труда машинистов, оплата 1 чел	маш-ч	0,0003	0,14141	1410,50	199	
28/4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0001	0,14141	756,11	107	
			0,1% затраты труда машинистов, оплата 1 чел	маш-ч	0,001	1,414	1794,86	2538	
			Итого эксплуатация машин:	чел-ч	0,001	1,414	853,65	1207	
28/5		21-130803-1001	Ветошь				**1,94**	**2738**	
28/6		21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	кг	0,0031	4,384	84,66	371	
28/7		22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК 1.ОСТ Р 52020-2007	м2	0,0084	11,878	162,18	1926	
28/8		22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	т	0,00069	0,975729	133274,30	130040	
			Итого материалов:	кг	0,055	77,776	83,36	6483	
			Итого прямые затраты:				**98,17**	**138821**	
			Итого прямые затраты в НР первого уровня				**306,80**	**433853**	
			НР второго уровня				426,59	592750	
			Накладные расходы	%	3,6		15,34	21331	
			Сметная прибыль	%	--		128,92	182308	
			Стены	%	8		34,86	49294	
29	169	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатурив	**2317,5260**		**766,91**	**1777330**	**54,8** **400862**
29/1		1	Затраты труда рабочих-строителей ср р=3,6						
29/2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	857,482	814,76	698622	
			Итого оплата труда:	чел-ч	0,0187	43,338	758,20	32858	
29/3		33-050501-0101	Автокраны, 5 т				315,64	731501	
			0,1% затраты труда машинистов, оплата 1 чел	маш-ч	0,0004	0,927008	3360,37	3152	
29/4		31-030101-0001	Растворомесители передвижные, до 5 т	маш-ч	0,0004	0,927008	851,65	792	
			0,1% затраты труда машинистов, оплата 1 чел	маш-ч	0,0167	38,703	810,11	31353	
29/5		31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0167	38,703	756,11	29261	
			0,1% затраты труда машинистов, оплата 1 чел	маш-ч	0,0016	3,708	1410,50	5230	
			Итого эксплуатация машин:	маш-ч	0,0016	3,708	756,11	2804	
29/6		21-130703-1405	Вода техническая				**17,15**	**39735**	
29/7		22-050101-9901	Смеси сухие штукатурные на цементном вяжущем ГОСТ Р РК 1168-2006	м3	0,0063	14,6	30,00	438	
			Итого материалов:	т	2,91	6743,983	66,55	448812	
			Итого прямые затраты:				**193,85**	**449250**	
			Итого прямые затраты в НР первого уровня				**512,46**	**1187628**	
							685,43	1588490	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				2356,26	86583	
			НР второго уровня	%	3,6		88,43	3117	
			Накладные расходы	%	--		607,93	21429	
			Сметная прибыль	%	8		203,57	7176	
32	175	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного**	**м2 поверхност**	**362,2000**		**4893,12**	**1772288**	**54,8 / 248303**
32.1		1	Затраты труда рабочих-строителей р. 3,81	чел-ч	1,52	550,544	814,76	448561	
32.2		01-01-010-2-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	5,976	760,84	4547	
			Итого оплата труда:				**1250,99**	**453108**	
32.3		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,0008	0,28976	3399,97	985	
			в т.ч. затраты труда машинистов, обслуж. 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,28976	853,65	247	
32.4		31-050101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш-ч	0,013	4,709	810,11	3814	
			в т.ч. затраты труда машинистов, обслуж. 1 чел.	чел-ч	0,013	4,709	756,11	3561	
32.5		31-050000-0406	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0027	0,97794	1410,50	1379	
			в т.ч. затраты труда машинистов, обслуж. 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,97794	756,11	739	
			Итого эксплуатация машин:				**17,06**	**6179**	
32.6		22-150803-1001	Вода	кг	0,085	1,811	84,66	153	
32.7		22-020101-0485	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (полноцветные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	362,2	2223,85	805478	
32.8		22-050107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	181,1	132,98	24083	
32.9		21-150103-1488	Вода техническая	м3	0,0093	3,368	30,00	101	
32.10		22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитами СТ РК 1168-2006	кг	3,75	1358,25	37,64	51128	
			Итого материалов:				**2432,19**	**880940**	
			Итого прямые затраты:				**3687,69**	**1335680**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				4373,23	1583963	
			НР второго уровня	%	3,6		157,44	57023	
			Накладные расходы	%	--		842,98	305327	
			Сметная прибыль	%	8		362,45	131281	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге				4226264	1254317
			В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				4226264	
Материалы -				Тенге				1917889	
всего заработная плата -				Тенге				2288901	
			Накладные расходы -	Тенге				1451619	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1254318	1254318
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				197301	
			Сметная прибыль -	Тенге				454231	
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -				Тенге				6132114	
			Нормативная трудоемкость -	чел-ч				2788	
			Сметная заработная плата -	Тенге				2288901	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6132114	
			Нормативная трудоемкость -	чел-ч				2788	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная заработная плата -	Тенге				2288901	

Раздел 7. Наружная отделка

			Наружная стена 3						
33	34	11-340108-0402 РСНБ РК 2015	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	м2 поверхност	257.8400		1017.40	262326	62.1 / 89419
33. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей-ср.р=3.5)	чел-ч	0.689	177.652	805.20	143045	
33. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0043	1.109	853.65	946	
			Итого оплата труда:				558.45	143992	
33. 3		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0043	1.109	1794.86	1990	
			в т.ч. затраты труда машинистов, оплата 1 чел	чел-ч	0.0043	1.109	853.65	947	
			Итого эксплуатация машин:				7.72	1990	
			Итого прямые затраты:				562.50	145035	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				990.30	234454	
			НР второго уровня	%	3.6		32.73	8440	
			Накладные расходы	%	--		379.53	97859	
			Сметная прибыль	%	8		75.36	19432	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7				Тенге				145035	89419
			В том числе						
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				145035	
		Всего заработная плата -		Тенге				143992	
			Накладные расходы -	Тенге				97859	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				89419	89419
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				8440	
			Сметная прибыль -	Тенге				19432	
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге				262326	
			Нормативная трудоемкость -	чел-ч				179	
			Сметная заработная плата -	Тенге				143992	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				262326	
			Нормативная трудоемкость -	чел-ч				179	
			Сметная заработная плата -	Тенге				143992	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-4-2				Тенге				4852157	
			В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4749089	
		Материалы -		Тенге				2013641	
		Всего заработная плата -		Тенге				2607044	
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				97901	
			Накладные расходы -	Тенге				1662935	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1440123	1440123
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				222812	
			Сметная прибыль -	Тенге				512962	
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6924986	
			Нормативная трудоемкость -	чел-ч				3171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				23,10	441	
71/5	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,5921	16461,61	9747	
71/6	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	0,4775	340,26	162	
71/7	21-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,08	20,628	363,12	7490	
71/8	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	2,292	547,44	1255	
71/9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0001	0,00191	30,00	0	
		Итого материалы:				976,68	18655	
		Итого прямые затраты:				1936,75	36992	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2456,26	46914	
		НР второго уровня	%	3,6		88,43	1689	
		Накладные расходы	%	--		607,93	11611	
		Сметная прибыль	%	8		203,57	3888	
72 128	**11-080701-0201 РСНБ РК 2015**	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м /спортзал, актовый зал/**	**м2 горизонтал**	**253,8400**		**1186,83**	**301265**	**50,8 69510**
72/1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,702	178,196	765,68	136441	
72/2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,456912	853,65	390	
		Итого оплата труда:				539,04	136831	
72/3	33-010201-0101	Автомобили бортовые до 5 т	маш-ч	0,0018	0,456912	1794,86	820	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экспл.	чел-ч	0,0018	0,456912	853,65	390	
		Итого эксплуатация машин:				3,23	820	
72/4	21-060510-5503	Стальные детали лесов	т	0,000029	0,007364	2449,54	17960	
72/5	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,000408	0,020367	29921,70	608	
72/6	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,055	13,961	3135,68	43917	
		Итого материалов:				246,16	62485	
		Итого прямые затраты:				786,90	199746	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1060,73	269256	
		НР второго уровня	%	3,6		38,19	9693	
		Накладные расходы	%	--		312,02	79203	
		Сметная прибыль	%	8		87,91	22316	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1758596	395273
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1758596	
	Материалы -		Тенге				1012960	
	Всего заработная плата -		Тенге				731133	
		Накладные расходы -	Тенге				472811	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				395272	395272
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				77539	
		Сметная прибыль -	Тенге				178513	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2409920	
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч				897	
		Сметная заработная плата -	Тенге				731133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2409920	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Нормативная трудоемкость -	чел-ч				897	
			Сметная заработная плата -	Тенге				731133	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-4				Тенге				4539122	
			В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4533592	
		Материалы -		Тенге				2988239	
		Всего заработная плата -		Тенге				1465808	
		Стоимость материалов реконструкций -		Тенге				6180	
			Накладные расходы -	Тенге				1030511	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				837164	837164
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				193347	
			Сметная прибыль -	Тенге				445128	
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6009232	
			Нормативная трудоемкость -	чел-ч				1830	
			Сметная заработная плата -	Тенге				1465808	
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				5530	
		Материалы -		Тенге				4715	
		Всего заработная плата -		Тенге				768	
		Сдача и испытание -		Тенге				39	
			Накладные расходы -	Тенге				679	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				464	464
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				215	
			Сметная прибыль -	Тенге				497	
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге				6706	
			Нормативная трудоемкость -	чел-ч				1	
			Сметная заработная плата	Тенге				768	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4	Тенге				6015938	
			Нормативная трудоемкость -	чел-ч				1831	
			Сметная заработная плата -	Тенге				1466576	

СМЕТА 2-1-11 Электроосвещение Блок А1

Раздел 1. Блок А1. Электроосвещение

			Кабели и провода						
78	51	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3535,0000		395,09	1396639	42,8 259401
78.1		1	Затраты труда рабочих (средний разряд 4)	чел-ч	0,15	530,25	853,65	452648	
78.2		02-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0538	190,183	806,72	153429	
			Итого оплата труда:				171,45	606077	
78.3		31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш-ч	0,0056	19,796	3336,97	66059	
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0056	19,796	1145,91	22687	
78.4		31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш-ч	0,0426	150,591	2264,70	341043	
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0426	150,591	756,11	113863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78.5	31-050201-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0012	150,501	70,38	1649	
		в т.ч. затраты труда машинистов, обслуживающих	чел.-ч	--	--	--	--	
78.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0056	19,796	2294,89	15430	
		в т.ч. затраты труда машинистов, обслуж. машины	чел.-ч	0,0056	19,796	853,65	16899	
		Итого эксплуатация машин:				**128.48**	**454181**	
78.7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества термически необработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	1,414	323,98	458	
78.8	21-050402-0201	Ролик свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,02828	281414,94	7958	
78.9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,33936	1671,43	567	
78.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,144935	2673,62	388	
78.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,017675	3979619,26	70340	
78.12	24-042017-3932	Ключки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт	0,000083	0,294112	361,68	106	
78.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	2,121	1037,54	2201	
		Итого материалов:				**23.20**	**82018**	
		Итого прямые затраты:				**279.73**	**988846**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				353,11	1248247	
		НР второго уровня	%	3,6		12,71	44937	
		Накладные расходы	%	--		86,09	304338	
		Сметная прибыль	%	8		29,27	103455	
79	52 13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м кабеля	161,0000		700,17	112727	42,8 12346
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (разр.р=4)	чел.-ч	0,12	19,12	853,65	16493	
79.2	01-020102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,086	13,836	892,14	12353	
		Итого оплата труда:				**179.16**	**28845**	
79.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0024	0,3864	3336,97	1289	
		в т.ч. затраты труда машинистов, обслуж. маш.	чел.-ч	0,0024	0,3864	1145,62	442	
79.4	31-050402-0808	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0348	5,613	2264,70	12689	
		в т.ч. затраты труда машинистов, обслуж. маш.	чел.-ч	0,0348	5,613	756,17	4236	
79.5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0348	5,613	10,98	61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, обслуж. маш.	чел.-ч	--	--	--	--	
79.6	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0464	7,47	3515,36	26187	
		в т.ч. затраты труда машинистов, обслуж. маш.	чел.-ч	0,0464	7,47	983,07	7344	
79.7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0024	0,3864	2294,89	887	
		в т.ч. затраты труда машинистов, обслуж. маш.	чел.-ч	0,0024	0,3864	853,65	330	
		Итого эксплуатация машин:				**255.36**	**41113**	
79.8	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества термически необработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,161	323,98	52	
79.9	21-050402-0201	Ролик свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,002576	281414,94	725	
79.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт	0,248	39,928	182,65	7293	
79.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,039445	1671,43	66	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
79.12		21-130812-0102	Гаечные для гриппорных	100 шт	0.218	30.928	239.58	10796	
79.13		21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт	0.00001	0.00161	2673.62	4	
79.14		21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС 30 ГОСТ 21930-76	т	0.000005	0.000805	3979639.26	3204	
79.15		24-020201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт	0.102	16.422	233.58	3836	
79.16		24-020207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт	0.000208	0.033488	362.08	12	
79.17		22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.0288	4.637	1037.54	4811	
			Итого материалы:				191.29	30798	
			Итого прямые затраты:				549.09	88404	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				625.78	100750	
			НР второго уровня	%	3.6		22.53	3627	
			Накладные расходы	%	--		99.21	15973	
			Сметная прибыль	%	8		51.86	8350	
			Монтажные изделия сп.3.28						
80	79	23-070202-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	240.0000		27.41	6579	
			Итого прямые затраты:	шт.			24.50	5880	
			НР второго уровня	%	3.6		0.88	212	
			Накладные расходы	%	--		0.88	212	
			Сметная прибыль	%	8		2.03	487	
81	80	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 У.Х.13	шт.	172.0000		41.38	7117	
			Итого прямые затраты:	шт.			36.98	6361	
			НР второго уровня	%	3.6		1.33	229	
			Накладные расходы	%	--		1.33	229	
			Сметная прибыль	%	8		3.06	527	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				1089491	271747
			В том числе						
		Стоимость монтажных работ -		Тенге				1089491	
		Материалы -		Тенге				112816	
		Всего заработная плата -		Тенге				634922	
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				12241	
			Накладные расходы -	Тенге				320751	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				271747	271747
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				49004	
			Сметная прибыль -	Тенге				112819	
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге				1523062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				754	
		Сметная заработная плата -	Тенге				634922	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1523062	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				754	
		Сметная заработная плата -	Тенге				634922	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-11			Тенге				1089491	
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				1089491	
	Материалы -		Тенге				112816	
	Всего заработная плата -		Тенге				634922	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				12241	
		Накладные расходы -	Тенге				320751	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				271747	271747
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				49004	
		Сметная прибыль -	Тенге				112819	
	ВСЕГО: Стоимость монтажных работ -		Тенге				1523062	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				754	
		Сметная заработная плата -	Тенге				634922	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-11	Тенге				1523062	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				754	
		Сметная заработная плата -	Тенге				634922	

СМЕТА 2-1-13 Электроосвещение Блок А3,А7

Раздел 1. Блок А3,А7. Электроосвещение

			Кабели и провода п.31						
82	16	13-080201-9902 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	1 кабеля	1500,0000		395,09	592633	42,8 110071
82.1		1	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	чел.-ч	0,15	225	853,65	192071	
82.2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0538	80,7	806,71	65104	
			Итого оплата труда:				171,45	257175	
82.3		31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,0156	8,4	3336,67	28031	
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экс	чел.-ч	0,0156	8,4	3345,17	9918	
82.4		31-050102-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0426	63,9	2262,70	122734	
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экс	чел.-ч	0,0426	63,9	756,17	28315	
82.5		31-050201-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0426	63,9	19,95	780	
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экс	чел.-ч	–	–	–	–	
82.6		33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0056	8,4	2293,89	19277	
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экс	чел.-ч	0,0056	8,4	853,68	7171	
			Итого эксплуатация машин:				128,48	192722	
82.7		21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,6	323,98	194	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
82.8		21-060102-0201	Роли свинцовые марки СГ толщиной 1,5 мм ГОСТ 89-77	[illegible]	0,000098	0,012	281,374,94	3377	
82.9		21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,144	1671,43	241	
82.10		21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт	0,00041	0,0615	2673,62	164	
82.11		21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС 30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0075	3979619,26	29847	
82.12		24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт	0,000083	0,1248	361,08	45	
82.13		22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,9	1037,54	934	
			Итого материалы:				23,20	34802	
			Итого прямые затраты:				279,73	419595	
			Итого прямые затраты в ПР первого уровня				353,11	529666	
			ПР второго уровня	%	3,6		12,71	19068	
			Накладные расходы	%	--		86,09	129139	
			Сметная прибыль	%	8		29,27	43899	
83	17	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг**	**м кабеля**	**60,0000**		**700,17**	**42010**	**42,8 / 4601**
83.1		1	Затраты труда рабочих-строителей р=4	чел-ч	0,12	7,2	853,65	6146	
83.2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	5,16	892,14	4603	
			Итого оплата труда:				179,16	10750	
83.3		31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш-ч	0,0024	0,144	3336,97	481	
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0024	0,144	1245,01	179	
83.4		31-050202-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 25 кН (2,5 т)	маш-ч	0,0348	2,088	2264,70	4729	
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0348	2,088	756,11	1579	
83.5		31-050401-0103	Домкраты гидравлические 63 т	маш-ч	0,0348	2,088	10,95	23	
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--	--	--		
83.6		31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш-ч	0,0464	2,784	3505,46	9759	
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0464	2,784	98,67	275	
83.7		31-010201-0202	Автомобили бортовые до 8 т	маш-ч	0,0024	0,144	2294,89	331	
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0024	0,144	85,95	12	
			Итого эксплуатация машин:				255,36	15322	
83.8		21-150307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения обыкновенного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	т	0,001	0,06	322,98	19	
83.9		21-060102-0201	Роли свинцовые марки СГ толщиной 1,5 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,00096	281414,94	270	
83.10		21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт	0,248	14,88	182,65	2718	
83.11		21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,0147	1671,43	25	
83.12		21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт	0,248	14,88	279,38	4023	
83.13		21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт	0,00001	0,0006	2673,62	2	
83.14		21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС 30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0003	3979619,26	1194	
83.15		24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-98	10 шт	0,102	6,12	233,58	1430	
83.16		24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт	0,000208	0,01248	361,08	5	
83.17		22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	1,728	1037,54	1793	
			Итого материалы:				191,29	11478	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого прямые затраты:				549.09	32946	
			Итого прямые затраты в НР первого уровня				625.78	37547	
			НР второго уровня	%	3.6		22.53	1352	
			Накладные расходы	%	--		99.21	5953	
			Сметная прибыль	%	8		51.86	3112	
84	18	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.5100		249509.62	127250	
			Итого прямые затраты:	км			222999.45	113730	
			НР второго уровня	%	3.6		8027.98	4094	
			Накладные расходы	%	--		8027.98	4094	
			Сметная прибыль	%	8		18482.19	9426	
85	19	23-060144-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.0510		273524.62	13950	
			Итого прямые затраты:	км			244462.87	12468	
			НР второго уровня	%	3.6		8800.66	449	
			Накладные расходы	%	--		8800.66	449	
			Сметная прибыль	%	8		20261.08	1033	
86	20	23-060144-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.2040		219263.90	44730	
			Итого прямые затраты:	км			195967.31	39977	
			НР второго уровня	%	3.6		7054.82	1439	
			Накладные расходы	%	--		7054.82	1439	
			Сметная прибыль	%	8		16241.77	3313	
87	21	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.7650		149400.54	114291	
			Итого прямые затраты:	км			133526.87	102148	
			НР второго уровня	%	3.6		4806.97	3677	
			Накладные расходы	%	--		4806.97	3677	
			Сметная прибыль	%	8		11066.71	8466	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
88	22	23-060144-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 2х1.5 (ок) 0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612		107040,34	6551	
			Итого прямые затраты:	км			95667,40	5855	
			НР второго уровня	%	3,6		3444,03	211	
			Накладные расходы	%	--		3444,03	211	
			Сметная прибыль	%	8		7928,91	485	
			Монтажные изделия						
89	51	23-070202-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	57,0000		27,41	1563	
			Итого прямые затраты:	шт.			24,50	1397	
			НР второго уровня	%	3,6		0,88	50	
			Накладные расходы	%	--		0,88	50	
			Сметная прибыль	%	8		2,03	116	
90	52	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	24,0000		41,38	993	
			Итого прямые затраты:	шт.			36,98	888	
			НР второго уровня	%	3,6		1,33	32	
			Накладные расходы	%	--		1,33	32	
			Сметная прибыль	%	8		3,06	74	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				729003	114672
			В том числе:						
Стоимость монтажных работ -				Тенге				729003	
Материалы -				Тенге				46280	
Всего заработная плата -				Тенге				267925	
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				276462	
			Накладные расходы -	Тенге				145044	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				114672	114672
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				30372	
			Сметная прибыль -	Тенге				69924	
ВСЕГО: Стоимость монтажных работ -				Тенге				943971	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				318	
			Сметная заработная плата -	Тенге				267925	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				943971	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата	Тенге				267925	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-13			Тенге				729003	
		В том числе						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				729003	
	Материалы -		Тенге				46280	
	Всего заработная плата -		Тенге				267925	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				276462	
		Накладные расходы -	Тенге				145044	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				114672	114672
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				30372	
		Сметная прибыль -	Тенге				69924	
	ВСЕГО: Стоимость монтажных работ -		Тенге				943971	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				318	
		Сметная заработная плата -	Тенге				267925	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-13	Тенге				943971	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				318	
		Сметная заработная плата -	Тенге				267925	

СМЕТА 3-1-1 БАНЯ НА 40 МЕСТ АС

Раздел 4. Перекрытие РП5

91	34	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса строительных и	шт. сборных	44,0000		6294,57	276961	62,1 51935
91.1		1	Затраты труда рабочих-строителей ст.р.3,5	чел.-ч	2,06	90,64	805,20	72983	
91.2		01-036-102-2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2577	19,899	976,96	10648	
			Итого оплата труда:				1900,70	83631	
91.3		31-065-012-0102	Краны на гусеничном ходу: 25 т	маш.-ч	0,236	10,384	4001,19	11548	
			в т.ч. затраты труда машинистов, оклад 1 чел	чел.-ч	2,36	10,384	983,07	24298	
91.4		31-[illegible]	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,218	5,302	173,16	894	
			в т.ч. затраты труда машинистов, оклад 1 чел	чел.-ч	–	–	–	–	
91.5		31-020-020-0102	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,117	0,5148	1794,86	924	
			в т.ч. затраты труда машинистов, оклад 1 чел	чел.-ч	0,117	0,5148	853,65	439	
			Итого эксплуатация машин:				985,71	43371	
91.6		21-027-010-0102	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,006	2,904	14698,55	42685	
91.7		21-029-002-0202	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,092	0,088	16461,61	1449	
91.8		21-095-007-0103	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали В-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,138	6,512	66,30	432	
91.9		21-096-008-1006	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00006	0,0261	364885,09	9623	
91.10		21-070-010-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00299	0,13156	20570,38	2706	
91.11		21-100-001-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 А ГОСТ 10923-93	м2	0,562	24,728	81,59	2018	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
91.12		22-130202-0102	Электродвигатели - высокой частоты ГОСТ 7283-75	кВт	0.007	0.132	196.55	26	
91.13		21-130803-1101	Канат мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.0529	2.328	6598.38	15358	
91.14		21-130812-1046	Электроды d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0004	0.0176	197175.18	3470	
91.15		22-040201-1361	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.3	4.4	333.74	1468	
			Итого материалов:				**1801.02**	**79245**	
			Итого прямые затраты:				**4445.44**	**195600**	
			Итого прямые затраты в НР первого уровня				5625.78	247534	
			НР второго уровня	%	3.6		202.53	8911	
			Накладные расходы	%	--		1382.87	60846	
			Сметная прибыль	%	8		466.26	20516	
92	**35**	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**389,5000**		**4846.47**	**1887701**	
			Итого прямые затраты:	**м2**			**4331.54**	**1687135**	
			НР второго уровня	%	3.6		155.94	60737	
			Накладные расходы	%	--		155.94	60737	
			Сметная прибыль	%	8		359.00	139830	
93	**36**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0266**		**188344.93**	**5002**	
			Итого прямые затраты:	**т**			**168333.45**	**4471**	
			НР второго уровня	%	3.6		6060.00	161	
			Накладные расходы	%	--		6060.00	161	
			Сметная прибыль	%	8		13951.48	371	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				1887205	51935
			В том числе						
		Стоимость объектов строительных работ -		Тенге				1887205	
		Материалы -		Тенге				79245	
		Всего заработная плата -		Тенге				83631	
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4471	
		Местные материалы -		Тенге				1687135	
			Накладные расходы -	Тенге				121744	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				51935	51935
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				69809	
			Сметная прибыль -	Тенге				160716	
		ВСЕГО, Стоимость объектов строительных работ -		Тенге				2169665	
			Нормативная трудоемость -	чел.-ч				102	
			Сметная заработная плата -	Тенге				83631	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2169665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч				102	
		Сметная заработная плата -	Тенге				83631	

Раздел 5. Кровля РП6,9

94	41	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины	11,1270		89704,10	998137	59,8 110768
94.1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	22,1	245,907	736,99	181231	
94.2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	4,137	971,77	4001	
			Итого оплата труда:				16647,03	185232	
94.3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,15	1,669	3153,14	5263	
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экспл.	чел-ч	0,15	1,669	1145,01	1911	
94.4		34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш-ч	0,44	1,896	86,39	423	
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экспл.	чел-ч	--	--	--	--	
94.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,22	2,448	1794,86	4394	
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экспл.	чел-ч	0,22	2,448	853,65	2090	
			Итого эксплуатация машин:				905,85	10079	
94.6		21-050302-0101	Пиломатериалы квадратных, шириной/толщ.ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,422826	205870,68	87047	
94.7		21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	48,736	66,30	3231	
94.8		21-070201-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	1,78	35445,23	63104	
94.9		21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 200 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,66762	35445,04	23664	
94.10		21-070203-0105	Брусья обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	9,235	40773,52	376560	
94.11		21-100401-1001	Гвозди строительные ГВ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	37,609	215,22	8094	
94.12		21-130209-0301	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	80,114	196,55	15746	
94.13		21-130816-9902	Шайба из цветных металлов	т	0,100106	1,113809	575926,68	12560	
			Итого материалы:				53024,86	590008	
			Итого прямые затраты:				70218,19	781318	
			Прямые затраты с НР первого уровня				80173,12	892086	
			НР второго уровня	%	3,6		2886,23	32115	
			Накладные расходы	%	--		12841,16	142883	
			Сметная прибыль	%	8		6644,75	73936	
95	55	22-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плита фиброцементная фасадная с рельефным декоративным покрытием размерами 1200 мм х 1570 мм х 8 мм	м2	74,6000		6232,02	464908	
			Итого прямые затраты:	м2			5569,87	415512	
			НР второго уровня	%	3,6		200,52	14958	
			Накладные расходы	%	--		200,52	14958	
			Сметная прибыль	%	8		461,63	34438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	58	21-070301-0201 Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м. РСНБ РК 2015 в любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83 ценах II квартала 2017 года	м3	1,9800		46572,48	92214	
		Итого прямые затраты:	м3			41624,20	82416	
		НР второго уровня	%	3,6		1498,47	2967	
		Накладные расходы	%	--		1498,47	2967	
		Сметная прибыль	%	8		3449,81	6831	
		Служебное оборудование						
97	65	21-070203-0101 Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, I сорта ГОСТ 8486-86 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	м3	0,1300		45782,73	5952	
		Итого прямые затраты:	м3			40918,36	5319	
		НР второго уровня	%	3,6		1473,06	191	
		Накладные расходы	%	--		1473,06	191	
		Сметная прибыль	%	8		3391,31	441	
98	66	21-070301-0201 Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м. РСНБ РК 2015 в любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83 ценах II квартала 2017 года	м3	0,6760		46572,48	31483	
		Итого прямые затраты:	м3			41624,20	28138	
		НР второго уровня	%	3,6		1498,47	1013	
		Накладные расходы	%	--		1498,47	1013	
		Сметная прибыль	%	8		3449,81	2332	
99	68	21-070203-0101 Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, I сорта ГОСТ 8486-86 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	м3	0,0013		45782,73	60	
		Итого прямые затраты:	м3			40918,36	53	
		НР второго уровня	%	3,6		1473,06	2	
		Накладные расходы	%	--		1473,06	2	
		Сметная прибыль	%	8		3391,31	4	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1312757	110768
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1312757	
		Материалы -	Тенге				590008	
		Всего заработная плата -	Тенге				185232	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				531439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				162015	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				110768	110768
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				51247	
		Сметная прибыль -	Тенге				117982	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1592754	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				250	
		Сметная заработная плата -	Тенге				185232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1592754	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				250	
		Сметная заработная плата -	Тенге				185232	

Раздел 7. ПОЛЫ РП22

1 этаж на отм. 0,000

ТИП 1

100	108	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. У плотнение щебнем	м2 площади уплотнения	260,9000		265,30	69218	60,9 9237
100 1		1	Затраты труда рабочих-строителей,ср.р=2,83	чел-ч	0,0681	17,767	743,36	13207	
100 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	2,296	853,65	1960	
			Итого оплата труда:				58,13	15167	
100 3		31-050501-0201	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,0033	0,86097	3369,97	2927	
			в т.ч. затраты труда машинистов, обслуж.1 чел	чел-ч	0,0033	0,86097	853,65	735	
100 4		32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш-ч	0,0000	0,23481	3531,79	594	
			в т.ч. затраты труда машинистов, обслуж.1 чел	чел-ч	0,0000	0,23481	853,65	200	
100 5		31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш-ч	0,0036	1,2	1890,21	2281	
			в т.ч. затраты труда машинистов, обслуж.1 чел	чел-ч	0,0036	1,2	853,65	1024	
100 6		34-030402-0303	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш-ч	0,0093	2,426	11,48	28	
			в т.ч. затраты труда машинистов, обслуж.1 чел	чел-ч	--	--	--	--	
			Итого: эксплуатация машин:				22,35	5830	
200 7		21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М20[illegible] фракция 20-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	13,306	3523,08	33572	
200 8		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0922	0,57398	30,00	17	
			Итого материалы:				128,74	33589	
			Итого прямые затраты:				201,71	52627	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				237,12	61864	
			НР второго уровня	%	3,6		8,54	2227	
			Накладные расходы	%	--		43,94	11464	
			Сметная прибыль	%	8		19,65	5127	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7				Тенге				52627	9237

В том числе:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	52627
Материалы -	Тенге	33589
Всего заработная плата -	Тенге	15167

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Накладные расходы	тенге				11464	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				9237	9237
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2227	
			Сметная прибыль -	Тенге				5127	
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге				69218	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20	
			Сметная заработная плата -	Тенге				15167	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				69218	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20	
			Сметная заработная плата -	Тенге				15167	
			Раздел 9. Наружная отделка РП7						
101	142	21-110101-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	32.1943		36173.94	1164595	
			Итого прямые затраты:	м3			32330.49	1040857	
			НР второго уровня	%	3.6		1163.90	37471	
			Накладные расходы	%	--		1163.90	37471	
			Сметная прибыль	%	8		2670.55	86266	
102	144	21-060903-2603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Система крепления фиброцементных плит вертикальная оцинкованная	м2	331,9000		5150.42	1709423	
			Итого прямые затраты:	м2			4603.19	1527799	
			НР второго уровня	%	3.6		165.71	55001	
			Накладные расходы	%	--		165.71	55001	
			Сметная прибыль	%	8		391.77	129924	
103	145	22-030101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плита фиброцементная фасадная с покрытием из натуральной каменной крошки фракцией от 1 мм до 5 мм, размерами 1200 мм х 1570 мм х 8 мм	м2	331,9000		6948.56	2306226	
			Итого прямые затраты:	м2			6210.28	2061192	
			НР второго уровня	%	3.6		223.57	74203	
			Накладные расходы	%	--		223.57	74203	
			Сметная прибыль	%	8		514.71	170832	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9				Тенге				4629848	
			В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3102049	
		Стоимость материалов и конструкции -		Тенге				3102049	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Накладные расходы -	Тенге				111674	
			Сметная прибыль -	Тенге				257098	
			ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3470821	
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1527799	
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1527799	
			Накладные расходы -	Тенге				55001	
			Сметная прибыль -	Тенге				126624	
			ВСЕГО: Стоимость металлоконтажных работ -	Тенге				1709423	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5180245	

Раздел 11. Разные работы

			Пробивка отверстий РПЗ.4						
104	192	12-190101-0106 РСНБ РК 2015	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 3 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	отверстие	19.0000		2496.21	47428	59.1 / 15746
104.1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2.027	38.517	691.72	26643	
			Итого оплата труда:				1402.25	26643	
			Итого прямые затраты:				1402.25	26643	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				2230.09	42389	
			НР второго уровня	%	3.6		80.32	1526	
			Накладные расходы	%	--		909.95	17272	
			Сметная прибыль	%	8		184.99	3513	
			Лотки РПЗ						
105	193	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающ	0.5200		9909.30	5153	60.9 / 892
105.1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.5)	чел-ч	3.24	1.685	724.21	1220	
105.2		01-000102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.55	0.286	853.93	244	
			Итого оплата труда:				2816.05	1464	
105.3		31-050501-0101	Автосамосвалы, 5 т	маш-ч	0.09	0.0468	3361.97	158	
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых управлением машиной	чел-ч	0.09	0.0468	853.93	40	
105.4		01-000102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 600 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш-ч	0.46	0.2392	1900.21	455	
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых управлением машиной	чел-ч	0.46	0.2392	853.93	204	
105.5		34-050402-0101	Трамбовки пневматические для работы от компрессора	маш-ч	0.93	0.4836	12.38	6	
			в т.ч. затраты труда машинистов, занятых управлением машиной	чел-ч	--	--	--	--	
			Итого эксплуатация машин:				1190.77	619	
105.6		21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.29	0.1508	2883.14	435	
105.7		21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.09	0.0468	2672.00	125	
105.8		21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	0.52	2523.08	1312	
105.9		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.15	0.078	30.00	2	
			Итого материалов:				3604.17	1874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				7141.48	3714	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8856.45	4604	
		НР второго уровня	%	3.6		318.83	166	
		Накладные расходы	%	--		2033.80	1058	
		Сметная прибыль	%	8		734.02	382	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				30356	16638
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				30356	
	Материалы -		Тенге				1874	
	Всего заработная плата -		Тенге				28107	
		Накладные расходы -	Тенге				18329	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				16638	16638
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1691	
		Сметная прибыль -	Тенге				3895	
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге				52581	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				40	
		Сметная заработная плата -	Тенге				28107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				52581	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				40	
		Сметная заработная плата -	Тенге				28107	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 3-1-1			Тенге				7912793	
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6384994	
	Материалы -		Тенге				704716	
	Всего заработная плата -		Тенге				312137	
	Стоимость материалов и конструкции -		Тенге				3637959	
	Местные материалы -		Тенге				1687135	
		Накладные расходы -	Тенге				425227	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				188578	188578
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				236649	
		Сметная прибыль -	Тенге				544818	
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7355039	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				412	
		Сметная заработная плата -	Тенге				312137	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1527799	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1527799	
		Накладные расходы -	Тенге				55001	
		Сметная прибыль -	Тенге				126624	
	ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1709423	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 3-1-1	Тенге				9064462	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				412	
		Сметная заработная плата -	Тенге				312137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТА 3-1-4 БАНЯ НА 40 МЕСТ Силовое оборудование и электроосвещение						
		Раздел 1. Силовое оборудование						
		Кабели и провода						
106	50	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	925,0000		277,91	257066	42,8 45862
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей ср.р. 4		чел-ч	0,1	92,5	853,65	78963	
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов		чел-ч	0,0378	34,965	806,30	28192	
		Итого оплата труда:					115,84	107155	
106. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т		маш-ч	0,0639	3,607	3336,97	12038	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел		чел-ч	0,0639	3,607	1138,01	4104	
106. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)		маш-ч	0,03	27,75	2264,70	62845	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 2 чел		чел-ч	0,03	27,75	756,11	20982	
106. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т		маш-ч	0,03	27,75	10,95	304	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 6 чел		чел-ч	--	--	--	--	
106. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т		маш-ч	0,0639	3,607	2294,89	8279	
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел		чел-ч	0,0639	3,607	853,65	3079	
		Итого эксплуатация машин:					90,23	83466	
106. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74		кг	0,0924	0,37	323,98	126	
106. 8	21-050402-0201	Розетки скиншовые марки СТ толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73		т	0,000008	0,0074	281434,94	2082	
106. 9	21-130809-1301	Лента К226		100 м	0,000006	0,0888	1671,43	148	
106. 10	21-130816-0202	Бирки маркировочные		100 шт	0,000022	0,037925	2673,62	101	
106. 11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76		кг	0,000005	0,004625	397669,26	1839	
106. 12	24-030203-1432	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51137-98		1000 шт	0,000083	0,07696	361,08	28	
106. 13	22-020501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003		кг	0,0006	0,555	1037,54	576	
		Итого материалов:					23,20	21462	
		Итого прямые затраты:					198,80	185890	
		Итого прямые затраты в ФР первого уровня					248,38	224753	
		НР второго уровня	%		3,6		8,94	8271	
		Накладные расходы	%		--		58,52	54133	
		Сметная прибыль	%		8		20,59	19032	
107	51	23-060144-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0561		107040,34	6005	
		Итого прямые затраты:		км			95667,40	5367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		1113,03	195	
		Накладные расходы	%	--		3344,03	595	
		Сметная прибыль	%	8		7928,93	445	
108	52	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,1377	149400,54	20572	
		Итого прямые затраты:	км			133526,87	18387	
		НР второго уровня	%	3,6		4806,97	662	
		Накладные расходы	%	--		4806,97	662	
		Сметная прибыль	%	8		11066,71	1524	
109	53	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,0969	249509,62	24177	
		Итого прямые затраты:	км			222999,45	21609	
		НР второго уровня	%	3,6		8027,98	778	
		Накладные расходы	%	--		8027,98	778	
		Сметная прибыль	%	8		18482,19	1791	
110	54	23-060144-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,2754	382538,47	105351	
		Итого прямые затраты:	км			341894,10	94158	
		НР второго уровня	%	3,6		12308,19	3390	
		Накладные расходы	%	--		12308,19	3390	
		Сметная прибыль	%	8		28336,28	7803	
111	55	23-060144-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,0156	542452,31	8300	
		Итого прямые затраты:	км			484817,24	7418	
		НР второго уровня	%	3,6		17453,42	267	
		Накладные расходы	%	--		17453,42	267	
		Сметная прибыль	%	8		39181,65	599	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
112	56	23-060144-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153		219263,90	3355	
			Итого прямые затраты:	км			195967,31	2998	
			НР второго уровня	%	3,6		7054,82	108	
			Накладные расходы	%	--		7054,82	108	
			Сметная прибыль	%	8		16241,77	248	
113	57	23-060144-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1122		273524,62	30689	
			Итого прямые затраты:	км			244462,87	27429	
			НР второго уровня	%	3,6		8800,66	987	
			Накладные расходы	%	--		8800,66	987	
			Сметная прибыль	%	8		20261,08	2273	
114	58	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612		419088,07	25648	
			Итого прямые затраты:	км			374560,34	22923	
			НР второго уровня	%	3,6		13484,17	825	
			Накладные расходы	%	--		13484,17	825	
			Сметная прибыль	%	8		31043,56	1900	
115	59	23-060144-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1326		641126,50	85013	
			Итого прямые затраты:	км			573007,38	75981	
			НР второго уровня	%	3,6		20628,27	2735	
			Накладные расходы	%	--		20628,27	2735	
			Сметная прибыль	%	8		47490,85	6297	
116	60	23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306		920209,82	28158	
			Итого прямые затраты:	км			822438,35	25167	
			НР второго уровня	%	3,6		29607,78	906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%			29607.78	906	
		Сметная прибыль	%		x	68163.69	2086	
117	61	23-060144-0095 Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 5х10(ок)-0.66	км		0.0102	1520335.10	15507	
		РСНБ РК 2015 в ГОСТ 16442-80 ценах II квартала 2017 года						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				499185	45862
		В том числе						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				499185	
	Материалы -		Тенге				21462	
	Всего заработная плата -		Тенге				107155	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				315295	
		Накладные расходы -	Тенге				65484	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				45862	45862
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				19622	
		Сметная прибыль -	Тенге				45174	
	ВСЕГО Стоимость монтажных работ -		Тенге				609843	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				127	
		Сметная заработная плата -	Тенге				107155	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				609843	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				127	
		Сметная заработная плата -	Тенге				107155	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 3-1-2			Тенге				499185	
		В том числе						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				499185	
	Материалы -		Тенге				21462	
	Всего заработная плата -		Тенге				107155	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				315295	
		Накладные расходы -	Тенге				65484	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				45862	45862
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				19622	
		Сметная прибыль -	Тенге				45174	
	ВСЕГО Стоимость монтажных работ -		Тенге				609843	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				127	
		Сметная заработная плата -	Тенге				107155	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 3-1-4	Тенге				609843	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				127	
		Сметная заработная плата -	Тенге				107155	

СМЕТА 3-9-1 СКЛАД УГЛЯ Общестроительные работы

Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,000572	853,65	0	
			Итого эксплуатация машин:				**656,18**	**289**	
190. 6		21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7.5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,4488	15805,54	7094	
190. 7		21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,11	6598,38	726	
190. 8		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00088	30,00	0	
			Итого материалов:				**17771,31**	**7819**	
			Итого прямые затраты:				**19361,31**	**8519**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				19889,27	8751	
			НР второго уровня	%	3,6		716,01	315	
			Накладные расходы	%	--		1243,98	547	
			Сметная прибыль	%	8		1648,42	725	
191	**94**	**11-060101-0102**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.**	**м3**	**3,1300**		**29530,46**	**92430**	**48,5**
		РСНБ РК 2015	**Устройство**						**5440**
191. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,41	13,803	756,11	10437	
191. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,909265	857,36	780	
			Итого оплата труда:				**3583,51**	**11216**	
191. 3		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008451	3399,97	29	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008451	853,65	7	
191. 4		31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,82319	39,25	32	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
191. 5		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,871705	3600,09	3138	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,871705	853,65	744	
191. 6		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,011581	3153,14	37	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,011581	1145,01	13	
191. 7		34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,026292	60,14	2	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
191. 8		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,017528	1794,86	31	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,017528	853,65	15	
			Итого эксплуатация машин:				**1044,35**	**3269**	
191. 9		21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,193	18250,33	58266	
191.10		21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,174	66,30	78	
191.11		21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,021284	26034,52	554	
191.12		21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000845	35667,37	30	
191.13		21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,74494	196,55	146	
191.14		21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,47889	6598,38	3160	
191.15		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,013803	30,00	0	
191.16		27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	2,006	612,72	1229	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого материалов:				20276,08	63464	
			Итого прямые затраты:				**24654,88**	**77170**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				26392,88	82610	
			НР второго уровня	%	3,6		950,14	2974	
			Накладные расходы	%	--		2688,15	8414	
			Сметная прибыль	%	8		2187,44	6847	
192	95	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,1300		**29216,73**	**3798**	48,5 / 244
192. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,9	0,637	756,11	482	
192. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,02561	864,60	22	
			Итого оплата труда:				**3875,26**	**504**	
192. 3		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000351	3399,97	1	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000351	853,65	0	
192. 4		31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,037908	39,25	1	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
192. 5		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,022893	3600,09	82	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,022893	853,65	20	
192. 6		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,000962	3153,14	3	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,000962	1145,01	1	
192. 7		34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,001118	60,14	0	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
192. 8		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,001404	1794,86	3	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,001404	853,65	1	
			Итого эксплуатация машин:				**697,84**	**91**	
192. 9		21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1326	18250,33	2420	
192.10		21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,09906	66,30	7	
192.11		21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00091	26034,52	24	
192.12		21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000107	35667,37	4	
192.13		21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,039	196,55	8	
192.14		21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,00975	6598,38	64	
192.15		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,000551	30,00	0	
192.16		27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,08463	612,72	52	
			Итого материалов:				**19830,20**	**2578**	
			Итого прямые затраты:				**24232,97**	**3150**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				26112,48	3395	
			НР второго уровня	%	3,6		940,05	122	
			Накладные расходы	%	--		2819,55	367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		2164,20	281	
193	96	ССЦ РК08-04-08-2016 ТАБ 9А Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по волонепроницаемости W6	м3	3,7740		714,70	2697	
		Итого прямые затраты:				638,76	2411	
		НР второго уровня	%	3,6		23,00	87	
		Накладные расходы	%	--		23,00	87	
		Сметная прибыль	%	8		52,94	200	
194	97	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1358		22396,64	3041	48,5 853
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	2,292	756,11	1733	
194. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,023086	1145,01	26	
		Итого оплата труда:				12957,79	1760	
194. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,023086	3153,14	73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,023086	1145,01	26	
194. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005432	25,39	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
194. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,100492	212,03	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				693,95	94	
194. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,4074	91,80	37	
		Итого материалов:				275,40	37	
		Итого прямые затраты:				13732,49	1865	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20017,02	2718	
		НР второго уровня	%	3,6		720,61	98	
		Накладные расходы	%	--		7005,14	951	
		Сметная прибыль	%	8		1659,01	225	
195	98	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0061		172414,61	1053	
		Итого прямые затраты:	т			154095,71	942	
		НР второго уровня	%	3,6		5547,45	34	
		Накладные расходы	%	--		5547,45	34	
		Сметная прибыль	%	8		12771,45	78	
196	99	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0768		178786,28	13729	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого прямые затраты:	т			159790,40	12270	
			НР второго уровня	%	3,6		5752,45	442	
			Накладные расходы	%	--		5752,45	442	
			Сметная прибыль	%	8		13243,43	1017	
197	100	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0529		184567,38	9764	
			Итого прямые затраты:	т			164957,26	8726	
			НР второго уровня	%	3,6		5938,46	314	
			Накладные расходы	%	--		5938,46	314	
			Сметная прибыль	%	8		13671,66	723	
198	101	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подливка бетонная В15. Устройство	м3	0,0400		25043,85	1002	48,5 21
198. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,054	691,72	37	
198. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,007252	853,65	6	
			Итого оплата труда:				1088,59	44	
198. 3		31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0192	12,15	0	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
198. 4		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0072	3600,09	26	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0072	853,65	6	
198. 5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000052	1794,86	0	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000052	853,65	0	
			Итого эксплуатация машин:				656,18	26	
198. 6		21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0408	18250,33	745	
198. 7		21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,01	6598,38	66	
198. 8		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00008	30,00	0	
			Итого материалов:				20264,99	811	
			Итого прямые затраты:				21855,00	874	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				22382,96	895	
			НР второго уровня	%	3,6		805,79	32	
			Накладные расходы	%	--		1333,75	53	
			Сметная прибыль	%	8		1855,10	74	
199	102	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхност	14,2000		918,19	13038	50,8 1303
199. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	3,01	844,09	2541	
199. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0284	853,65	24	
			Итого оплата труда:				180,65	2565	
199. 3		32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,2769	501,30	139	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
199. 4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0284	1794,86	51	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0284	853,65	24	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого эксплуатация машин:				13,37	190	
199. 5		21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	34,08	212,16	7230	
199. 6		21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003408	51147,90	174	
199. 7		21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,002272	94328,40	214	
			Итого материалов:				**536,55**	**7619**	
			Итого прямые затраты:				728,86	10350	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				820,64	11653	
			НР второго уровня	%	3,6		29,54	420	
			Накладные расходы	%	--		121,32	1723	
			Сметная прибыль	%	8		68,01	966	
200	**103**	**21-130201-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М24 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**25,2400**		**211,96**	**5350**	
			Итого прямые затраты:	**кг**			**189,44**	**4781**	
			НР второго уровня	%	3,6		6,82	172	
			Накладные расходы	%	--		6,82	172	
			Сметная прибыль	%	8		15,70	396	
201	**104**	**21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0093**		**193375,58**	**1796**	
			Итого прямые затраты:	**т**			**172829,60**	**1606**	
			НР второго уровня	%	3,6		6221,87	58	
			Накладные расходы	%	--		6221,87	58	
			Сметная прибыль	%	8		14324,12	133	
			ФМ-3-2 3шт.						
202	**105**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**1,3200**		**5972,91**	**7884**	**50,8 729**
202. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,85	1,122	724,24	813	
202. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,7128	872,82	622	
			Итого оплата труда:				**1086,93**	**1435**	
202. 3		31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,6072	1900,21	1154	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,6072	853,65	518	
202. 4		34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,214	11,48	14	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
202. 5		31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,1056	3412,48	360	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,1056	983,07	104	
			Итого эксплуатация машин:				**1157,66**	**1528**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
202. 6		21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,518	2615,98	3971	
202. 7		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,198	30,00	6	
			Итого материалов:				**3012,88**	**3977**	
			Итого прямые затраты:				**4786,14**	**6318**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				5338,30	7047	
			НР второго уровня	%	3,6		192,18	254	
			Накладные расходы	%	--		744,34	983	
			Сметная прибыль	%	8		442,44	584	
203	**106**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**1,3200**		**22253,71**	**29375**	**48,5 697**
203. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,782	691,72	1233	
203. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,239316	853,65	204	
			Итого оплата труда:				**1088,59**	**1437**	
203. 3		31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,6336	12,15	8	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
203. 4		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,2376	3600,09	855	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,2376	853,65	203	
203. 5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001716	1794,86	3	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001716	853,65	1	
			Итого эксплуатация машин:				**656,18**	**866**	
203. 6		21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,346	15805,54	21281	
203. 7		21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,33	6598,38	2177	
203. 8		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00264	30,00	0	
			Итого материалов:				**17771,31**	**23458**	
			Итого прямые затраты:				**19361,31**	**25557**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				19889,27	26254	
			НР второго уровня	%	3,6		716,01	945	
			Накладные расходы	%	--		1243,98	1642	
			Сметная прибыль	%	8		1648,42	2176	
204	**107**	**11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**9,3900**		**29530,46**	**277291**	**48,5 16320**
204. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,41	41,41	756,11	31310	
204. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	2,728	857,36	2339	
			Итого оплата труда:				**3583,51**	**33649**	
204. 3		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,025353	3399,97	86	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,025353	853,65	22	
204. 4		31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	2,47	39,25	97	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
204. 5		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	2,615	3600,09	9415	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	2,615	853,65	2232	
204. 6		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,034743	3153,14	110	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,034743	1145,01	40	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
204. 7		34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,078876	60,14	5	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
204. 8		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,052584	1794,86	94	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,052584	853,65	45	
			Итого эксплуатация машин:				**1044,35**	**9806**	
204. 9		21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	9,578	18250,33	174798	
204.10		21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	3,521	66,30	233	
204.11		21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,063852	26034,52	1662	
204.12		21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,002535	35667,37	90	
204.13		21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	2,235	196,55	439	
204.14		21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	1,437	6598,38	9480	
204.15		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,04141	30,00	1	
204.16		27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	6,019	612,72	3688	
			Итого материалов:				**20276,08**	**190392**	
			Итого прямые затраты:				**24654,88**	**231509**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				26392,88	247829	
			НР второго уровня	%	3,6		950,14	8922	
			Накладные расходы	%	--		2688,15	25242	
			Сметная прибыль	%	8		2187,44	20540	
205	**108**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,7800**		**29216,73**	**22789**	**48,5 1466**
205. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,9	3,822	756,11	2890	
205. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,15366	864,59	133	
			Итого оплата труда:				**3875,26**	**3023**	
205. 3		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002106	3399,97	7	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002106	853,65	2	
205. 4		31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,227448	39,25	9	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
205. 5		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,137358	3600,09	495	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,137358	853,65	117	
205. 6		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,005772	3153,14	18	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,005772	1145,01	7	
205. 7		34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,006708	60,14	0	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
205. 8		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,008424	1794,86	15	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,008424	853,65	7	
			Итого эксплуатация машин:				**697,84**	**544**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
205.9		21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,7956	18250,33	14520	
205.10		21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,59436	66,30	39	
205.11		21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00546	26034,52	142	
205.12		21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,00064	35667,37	23	
205.13		21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,234	196,55	46	
205.14		21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,0585	6598,38	386	
205.15		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,003307	30,00	0	
205.16		27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,50778	612,72	311	
			Итого материалов:				**19830,20**	**15468**	
			Итого прямые затраты:				**24232,97**	**18902**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				26112,48	20368	
			НР второго уровня	%	3,6		940,05	733	
			Накладные расходы	%	--		2819,55	2199	
			Сметная прибыль	%	8		2164,20	1688	
206	**109**	**ССЦ РК08-04-08-2016 ТАБ 9А**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6**	**м3**	**11,7198**		**714,70**	**8376**	
			Итого прямые затраты:				**638,76**	**7486**	
			НР второго уровня	%	3,6		23,00	270	
			Накладные расходы	%	--		23,00	270	
			Сметная прибыль	%	8		52,94	620	
207	**110**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,4340**		**22396,64**	**9720**	**48,5 / 2727**
207.1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	7,326	756,11	5539	
207.2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,073777	1145,01	84	
			Итого оплата труда:				**12957,79**	**5623**	
207.3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,073777	3153,14	233	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,17	0,073777	1145,01	84	
207.4		34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,017359	25,39	0	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
207.5		34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,321145	212,03	68	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
			Итого эксплуатация машин:				**693,95**	**301**	
207.6		21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,302	91,80	120	
			Итого материалов:				**275,40**	**120**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого прямые затраты:				13732,49	5960	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				20017,02	8687	
			НР второго уровня	%	3,6		720,61	313	
			Накладные расходы	%	--		7005,14	3040	
			Сметная прибыль	%	8		1659,01	720	
208	111	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0183		172414,61	3160	
			Итого прямые затраты:	т			154095,71	2825	
			НР второго уровня	%	3,6		5547,45	102	
			Накладные расходы	%	--		5547,45	102	
			Сметная прибыль	%	8		12771,45	234	
209	112	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2304		178786,28	41187	
			Итого прямые затраты:	т			159790,40	36811	
			НР второго уровня	%	3,6		5752,45	1325	
			Накладные расходы	%	--		5752,45	1325	
			Сметная прибыль	%	8		13243,43	3051	
210	113	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1853		184567,38	34197	
			Итого прямые затраты:	т			164957,26	30563	
			НР второго уровня	%	3,6		5938,46	1100	
			Накладные расходы	%	--		5938,46	1100	
			Сметная прибыль	%	8		13671,66	2533	
211	114	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подливка бетонная В15. Устройство	м3	0,1200		25043,85	3005	48,5 / 63
211.1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,162	691,72	112	
211.2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,021756	853,65	19	
			Итого оплата труда:				1088,59	131	
211.3		31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0576	12,15	1	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
211.4		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0216	3600,09	78	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0216	853,65	18	
211.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000156	1794,86	0	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000156	853,65	0	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого эксплуатация машин:				656,18	79	
211. 6		21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1224	18250,33	2234	
211. 7		21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,03	6598,38	198	
211. 8		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00024	30,00	0	
			Итого материалов:				**20264,99**	**2432**	
			Итого прямые затраты:				**21855,00**	**2623**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				22382,96	2686	
			НР второго уровня	%	3,6		805,79	97	
			Накладные расходы	%	--		1333,75	160	
			Сметная прибыль	%	8		1855,10	223	
212	**115**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**43,5000**		**918,19**	**39941**	**50,8 / 3992**
212. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	9,222	844,09	7784	
212. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,087	853,65	74	
			Итого оплата труда:				**180,65**	**7858**	
212. 3		32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,84825	501,30	425	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
212. 4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,087	1794,86	156	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,087	853,65	74	
			Итого эксплуатация машин:				**13,37**	**581**	
212. 5		21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	104,4	212,16	22150	
212. 6		21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01044	51147,90	534	
212. 7		21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,00696	94328,40	657	
			Итого материалов:				**536,55**	**23340**	
			Итого прямые затраты:				**728,86**	**31706**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				820,64	35698	
			НР второго уровня	%	3,6		29,54	1285	
			Накладные расходы	%	--		121,32	5277	
			Сметная прибыль	%	8		68,01	2959	
213	**116**	**21-130201-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М24 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**75,7200**		**211,96**	**16050**	
			Итого прямые затраты:	**кг**			**189,44**	**14344**	
			НР второго уровня	%	3,6		6,82	516	
			Накладные расходы	%	--		6,82	516	
			Сметная прибыль	%	8		15,70	1189	
214	**117**	**21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0279**		**193375,58**	**5389**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого прямые затраты:				172829,60	4817	
			НР второго уровня	%	3,6		6221,87	173	
			Накладные расходы	%	--		6221,87	173	
			Сметная прибыль	%	8		14324,12	399	
			ФМ-3-3 1шт.						
215	118	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3 основания	0,4400		5972,91	2628	50,8 / 243
215. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,85	0,374	724,24	271	
215. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2376	872,82	207	
			Итого оплата труда:				**1086,93**	**478**	
215. 3		31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,2024	1900,21	385	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,2024	853,65	173	
215. 4		34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,4048	11,48	5	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
215. 5		31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0352	3412,48	120	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0352	983,07	35	
			Итого эксплуатация машин:				**1157,66**	**509**	
215. 6		21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,506	2615,98	1324	
215. 7		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,066	30,00	2	
			Итого материалов:				**3012,88**	**1326**	
			Итого прямые затраты:				**4786,14**	**2106**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				5338,30	2349	
			НР второго уровня	%	3,6		192,18	85	
			Накладные расходы	%	--		744,34	328	
			Сметная прибыль	%	8		442,44	195	
216	**119**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,4400**		**22253,71**	**9792**	**48,5 / 232**
216. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,594	691,72	411	
216. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,079772	853,65	68	
			Итого оплата труда:				**1088,59**	**479**	
216. 3		31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2112	12,15	3	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
216. 4		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0792	3600,09	285	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0792	853,65	68	
216. 5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000572	1794,86	1	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000572	853,65	0	
			Итого эксплуатация машин:				**656,18**	**289**	
216. 6		21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,4488	15805,54	7094	
216. 7		21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,11	6598,38	726	
216. 8		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00088	30,00	0	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого материалов:				17771,31	7819	
			Итого прямые затраты:				**19361,31**	**8519**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				19889,27	8751	
			НР второго уровня	%	3,6		716,01	315	
			Накладные расходы	%	--		1243,98	547	
			Сметная прибыль	%	8		1648,42	725	
217	120	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,1300		29530,46	92430	48,5 5440
217. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,41	13,803	756,11	10437	
217. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,909265	857,36	780	
			Итого оплата труда:				**3583,51**	**11216**	
217. 3		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008451	3399,97	29	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008451	853,65	7	
217. 4		31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,82319	39,25	32	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
217. 5		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,871705	3600,09	3138	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,871705	853,65	744	
217. 6		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,011581	3153,14	37	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,011581	1145,01	13	
217. 7		34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,026292	60,14	2	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
217. 8		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,017528	1794,86	31	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,017528	853,65	15	
			Итого эксплуатация машин:				**1044,35**	**3269**	
217. 9		21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,193	18250,33	58266	
217.10		21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,174	66,30	78	
217.11		21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,021284	26034,52	554	
217.12		21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000845	35667,37	30	
217.13		21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,74494	196,55	146	
217.14		21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,47889	6598,38	3160	
217.15		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,013803	30,00	0	
217.16		27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	2,006	612,72	1229	
			Итого материалов:				**20276,08**	**63464**	
			Итого прямые затраты:				**24654,88**	**77170**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				26392,88	82610	
			НР второго уровня	%	3,6		950,14	2974	
			Накладные расходы	%	--		2688,15	8414	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль	%	8		2187,44	6847	
218	**121**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,2600**		**29216,73**	**7596**	**48,5 489**
218. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,9	1,274	756,11	963	
218. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,05122	864,59	44	
			Итого оплата труда:				3875,26	1008	
218. 3		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000702	3399,97	2	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000702	853,65	1	
218. 4		31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,075816	39,25	3	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
218. 5		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,045786	3600,09	165	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,045786	853,65	39	
218. 6		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,001924	3153,14	6	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,001924	1145,01	2	
218. 7		34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,002236	60,14	0	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
218. 8		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,002808	1794,86	5	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,002808	853,65	2	
			Итого эксплуатация машин:				**697,84**	**181**	
218. 9		21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2652	18250,33	4840	
218.10		21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,19812	66,30	13	
218.11		21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00182	26034,52	47	
218.12		21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000213	35667,37	8	
218.13		21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,078	196,55	15	
218.14		21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,0195	6598,38	129	
218.15		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,001102	30,00	0	
218.16		27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,16926	612,72	104	
			Итого материалов:				**19830,20**	**5156**	
			Итого прямые затраты:				**24232,97**	**6301**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				26112,48	6789	
			НР второго уровня	%	3,6		940,05	244	
			Накладные расходы	%	--		2819,55	733	
			Сметная прибыль	%	8		2164,20	563	
219	**122**	**ССЦ РК08-04-08-2016 ТАБ 9А**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6**	**м3**	**3,9066**		**714,70**	**2792**	
			Итого прямые затраты:				**638,76**	**2495**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			НР второго уровня	%	3,6		23,00	90	
			Накладные расходы	%	--		23,00	90	
			Сметная прибыль	%	8		52,94	207	
220	**123**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1447**		**22396,64**	**3240**	**48,5 909**
220. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	2,442	756,11	1846	
220. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,024592	1145,01	28	
			Итого оплата труда:				12957,79	1874	
220. 3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,024592	3153,14	78	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,024592	1145,01	28	
220. 4		34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005786	25,39	0	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
220. 5		34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,107048	212,03	23	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
			Итого эксплуатация машин:				**693,95**	**100**	
220. 6		21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,43398	91,80	40	
			Итого материалов:				**275,40**	**40**	
			Итого прямые затраты:				**13732,49**	**1987**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				20017,02	2896	
			НР второго уровня	%	3,6		720,61	104	
			Накладные расходы	%	--		7005,14	1013	
			Сметная прибыль	%	8		1659,01	240	
221	**124**	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0061**		**172414,61**	**1053**	
			Итого прямые затраты:	**т**			**154095,71**	**942**	
			НР второго уровня	%	3,6		5547,45	34	
			Накладные расходы	%	--		5547,45	34	
			Сметная прибыль	%	8		12771,45	78	
222	**125**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0768**		**178786,28**	**13729**	
			Итого прямые затраты:	**т**			**159790,40**	**12270**	
			НР второго уровня	%	3,6		5752,45	442	
			Накладные расходы	%	--		5752,45	442	
			Сметная прибыль	%	8		13243,43	1017	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
223	126	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0618		184567,38	11399	
			Итого прямые затраты:	т			164957,26	10188	
			НР второго уровня	%	3,6		5938,46	367	
			Накладные расходы	%	--		5938,46	367	
			Сметная прибыль	%	8		13671,66	844	
224	127	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подливка бетонная В15. Устройство**	м3	0,0400		25043,85	1002	48,5 / 21
224. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,054	691,72	37	
224. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,007252	853,65	6	
			Итого оплата труда:				**1088,59**	**44**	
224. 3		31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0192	12,15	0	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
224. 4		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0072	3600,09	26	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0072	853,65	6	
224. 5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000052	1794,86	0	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000052	853,65	0	
			Итого эксплуатация машин:				**656,18**	**26**	
224. 6		21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0408	18250,33	745	
224. 7		21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,01	6598,38	66	
224. 8		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00008	30,00	0	
			Итого материалов:				**20264,99**	**811**	
			Итого прямые затраты:				**21855,00**	**874**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				22382,96	895	
			НР второго уровня	%	3,6		805,79	32	
			Накладные расходы	%	--		1333,75	53	
			Сметная прибыль	%	8		1855,10	74	
225	128	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхност	14,5000		918,19	13314	50,8 / 1331
225. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	3,074	844,09	2595	
225. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,029	853,65	25	
			Итого оплата труда:				**180,65**	**2619**	
225. 3		32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,28275	501,30	142	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
225. 4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,029	1794,86	52	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,029	853,65	25	
			Итого эксплуатация машин:				**13,37**	**194**	
225. 5		21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	34,8	212,16	7383	
225. 6		21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00348	51147,90	178	
225. 7		21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,00232	94328,40	219	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого материалов:				536,55	7780	
			Итого прямые затраты:				**728,86**	**10569**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				820,64	11899	
			НР второго уровня	%	3,6		29,54	428	
			Накладные расходы	%	--		121,32	1759	
			Сметная прибыль	%	8		68,01	986	
226	129	21-130201-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М24 ГОСТ 1759.0-87	кг	25,2400		211,96	5350	
			Итого прямые затраты:	кг			189,44	4781	
			НР второго уровня	%	3,6		6,82	172	
			Накладные расходы	%	--		6,82	172	
			Сметная прибыль	%	8		15,70	396	
227	**130**	**21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0093**		**193375,58**	**1796**	
			Итого прямые затраты:	**т**			**172829,60**	**1606**	
			НР второго уровня	%	3,6		6221,87	58	
			Накладные расходы	%	--		6221,87	58	
			Сметная прибыль	%	8		14324,12	133	
			ФМ-4 1шт.						
228	**131**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,2000**		**5972,91**	**1195**	**50,8 / 110**
228. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.5)	чел-ч	0,85	0,17	724,24	123	
228. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,108	872,82	94	
			Итого оплата труда:				**1086,93**	**217**	
228. 3		31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,092	1900,21	175	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,092	853,65	79	
228. 4		34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,184	11,48	2	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
228. 5		31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,016	3412,48	55	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,016	983,07	16	
			Итого эксплуатация машин:				**1157,66**	**232**	
228. 6		21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,23	2615,98	602	
228. 7		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,03	30,00	1	
			Итого материалов:				**3012,88**	**603**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого прямые затраты:				4786,14	957	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				5338,30	1068	
			НР второго уровня	%	3,6		192,18	38	
			Накладные расходы	%	--		744,34	149	
			Сметная прибыль	%	8		442,44	88	
229	132	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,2000		22253,71	4451	48,5 / 106
229. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,27	691,72	187	
229. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,03626	853,65	31	
			Итого оплата труда:				1088,59	218	
229. 3		31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,096	12,15	1	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
229. 4		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,036	3600,09	130	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,036	853,65	31	
229. 5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00026	1794,86	0	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00026	853,65	0	
			Итого эксплуатация машин:				656,18	131	
229. 6		21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,204	15805,54	3224	
229. 7		21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,05	6598,38	330	
229. 8		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0004	30,00	0	
			Итого материалов:				17771,31	3554	
			Итого прямые затраты:				19361,31	3872	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				19889,27	3978	
			НР второго уровня	%	3,6		716,01	143	
			Накладные расходы	%	--		1243,98	249	
			Сметная прибыль	%	8		1648,42	330	
230	133	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,0500		29530,46	60537	48,5 / 3563
230. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,41	9,04	756,11	6836	
230. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,595525	857,36	511	
			Итого оплата труда:				3583,51	7346	
230. 3		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005535	3399,97	19	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005535	853,65	5	
230. 4		31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,53915	39,25	21	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
230. 5		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,570925	3600,09	2055	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,570925	853,65	487	
230. 6		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,007585	3153,14	24	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,007585	1145,01	9	
230. 7		34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,01722	60,14	1	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
230. 8		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,01148	1794,86	21	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,01148	853,65	10	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого эксплуатация машин:				1044,35	2141	
230. 9		21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,091	18250,33	38161	
230.10		21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,76875	66,30	51	
230.11		21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,01394	26034,52	363	
230.12		21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 4, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000554	35667,37	20	
230.13		21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,4879	196,55	96	
230.14		21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,31365	6598,38	2070	
230.15		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,00904	30,00	0	
230.16		27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,314	612,72	805	
			Итого материалов:				**20276,08**	**41566**	
			Итого прямые затраты:				**24654,88**	**50542**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				26392,88	54105	
			НР второго уровня	%	3,6		950,14	1948	
			Накладные расходы	%	--		2688,15	5511	
			Сметная прибыль	%	8		2187,44	4484	
231	**134**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,1700**		**29216,73**	**4967**	**48,5 320**
231. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,9	0,833	756,11	630	
231. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,03349	864,60	29	
			Итого оплата труда:				**3875,26**	**659**	
231. 3		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000459	3399,97	2	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000459	853,65	0	
231. 4		31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,049572	39,25	2	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
231. 5		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,029937	3600,09	108	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,029937	853,65	26	
231. 6		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,001258	3153,14	4	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,001258	1145,01	1	
231. 7		34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,001462	60,14	0	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
231. 8		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,001836	1794,86	3	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,001836	853,65	2	
			Итого эксплуатация машин:				**697,84**	**119**	
231. 9		21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1734	18250,33	3165	
231.10		21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,12954	66,30	9	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
231.11		21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00149	26034.52	31	
231.12		21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000139	35667.37	5	
231.13		21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.3	0.051	196.55	10	
231.14		21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,01275	6598.38	84	
231.15		21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,000721	30,00	0	
231.16		27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0.11067	612.72	68	
			Итого материалов:				**19830,20**	**3371**	
			Итого прямые затраты:				**24232,97**	**4120**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				26112.48	4439	
			НР второго уровня	%	3,6		940.05	160	
			Накладные расходы	%	--		2819.55	479	
			Сметная прибыль	%	8		2164.20	368	
232	**135**	**ССЦ РК08-04-08-2016 ТАБ 9А**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6**	**м3**	**2,4990**		**714,70**	**1786**	
			Итого прямые затраты:				**638,76**	**1596**	
			НР второго уровня	%	3,6		23,00	57	
			Накладные расходы	%	--		23,00	57	
			Сметная прибыль	%	8		52,94	132	
233	**136**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1041**		**22396,64**	**2332**	**48,5 / 654**
233. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	1.758	756.11	1329	
233. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,017702	1145.01	20	
			Итого оплата труда:				**12957,79**	**1349**	
233. 3		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,017702	3153.14	56	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,017702	1145,01	20	
233. 4		34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004165	25.39	0	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
233. 5		34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,077056	212.03	16	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
			Итого эксплуатация машин:				**693,95**	**72**	
233. 6		21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,31239	91.80	29	
			Итого материалов:				**275,40**	**29**	
			Итого прямые затраты:				**13732,49**	**1430**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				20017.02	2084	
			НР второго уровня	%	3,6		720.61	75	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Накладные расходы	%	--		7005,14	729	
			Сметная прибыль	%	8		1659,01	173	
234	**137**	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0061**		**172414,61**	**1053**	
			Итого прямые затраты:	т			154095,71	942	
			НР второго уровня	%	3,6		5547,45	34	
			Накладные расходы	%	--		5547,45	34	
			Сметная прибыль	%	8		12771,45	78	
235	**138**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0892**		**178786,28**	**15941**	
			Итого прямые затраты:	**т**			**159790,40**	**14247**	
			НР второго уровня	%	3,6		5752,45	513	
			Накладные расходы	%	--		5752,45	513	
			Сметная прибыль	%	8		13243,43	1181	
236	**139**	**21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0089**		**184567,38**	**1635**	
			Итого прямые затраты:	**т**			**164957,26**	**1462**	
			НР второго уровня	%	3,6		5938,46	53	
			Накладные расходы	%	--		5938,46	53	
			Сметная прибыль	%	8		13671,66	121	
237	**140**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подливка бетонная В15. Устройство**	**м3**	**0,0410**		**25043,85**	**1027**	**48,5 / 22**
237. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,05535	691,72	38	
237. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,007433	853,65	6	
			Итого оплата труда:				**1088,59**	**45**	
237. 3		31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,01968	12,15	0	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
237. 4		31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,00738	3600,09	27	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,00738	853,65	6	
237. 5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000053	1794,86	0	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000053	853,65	0	
			Итого эксплуатация машин:				**656,18**	**27**	
237. 6		21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,04182	18250,33	763	
237. 7		21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,01025	6598,38	68	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
281. 9		21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0368	323,98	12	
281.10		21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000736	281414,94	207	
281.11		21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,008832	1671,43	15	
281.12		21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,03772	2673,62	101	
281.13		24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,007654	361,08	3	
281.14		22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0025	0,23	377,81	87	
281.15		22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0552	1037,54	57	
			Итого материалов:				**24,50**	**2254**	
			Итого прямые затраты:				**231,75**	**21321**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				290,80	26754	
			НР второго уровня	%	3,6		10,47	963	
			Накладные расходы	%	--		69,52	6396	
			Сметная прибыль	%	8		24,10	2217	
282	**64**	**13-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**10,0000**		**869,25**	**8692**	**42,8 / 1033**
282. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,16	1,6	853,65	1366	
282. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1167	1,167	897,39	1047	
			Итого оплата труда:				**241,31**	**2413**	
282. 3		31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,059	3336,97	197	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,059	1145,01	68	
282. 4		31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0449	0,449	2264,70	1017	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0449	0,449	756,11	339	
282. 5		31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0449	0,449	10,95	5	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
282. 6		31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,06	0,6	3505,46	2103	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,6	983,07	590	
282. 7		33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0059	0,059	2294,89	135	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,059	853,65	50	
			Итого эксплуатация машин:				**345,73**	**3457**	
282. 8		21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,01	323,98	3	
282. 9		21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,00016	281414,94	45	
282.10		21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	2,48	182,65	453	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
282.11		21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,00245	1671,43	4	
282.12		21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	2,48	270,38	671	
282.13		21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,0001	2673,62	0	
282.14		21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00005	3979619,26	199	
282.15		24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	1,02	233,58	238	
282.16		24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,00208	361,08	1	
282.17		22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	0,288	1037,54	299	
			Итого материалов:				**191,29**	**1913**	
			Итого прямые затраты:				**673,61**	**6736**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				776,89	7769	
			НР второго уровня	%	3,6		27,97	280	
			Накладные расходы	%	--		131,25	1312	
			Сметная прибыль	%	8		64,39	644	
283	**65**	**ПРАЙС**	**Кабели силовые ААБл-1кВ 4х70**	**м**	**104,0400**		**3714,88**	**386496**	
			Итого прямые затраты:				**3320,18**	**345431**	
			НР второго уровня	%	3,6		119,53	12436	
			Накладные расходы	%	--		119,53	12436	
			Сметная прибыль	%	8		275,18	28629	
284	**66**	**13-080201-0204 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**730,0000**		**536,93**	**391960**	**42,8 / 70030**
284. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,18	131,4	853,65	112170	
284. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0826	60,298	853,28	51451	
			Итого оплата труда:				**224,14**	**163621**	
284. 3		31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0165	12,045	3336,97	40194	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	12,045	1145,01	13792	
284. 4		31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0496	36,208	2264,70	82000	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0496	36,208	756,11	27377	
284. 5		31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0496	36,208	10,95	396	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
284. 6		33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0165	12,045	2294,89	27642	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	12,045	853,65	10282	
			Итого эксплуатация машин:				**205,80**	**150232**	
284. 7		21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,0073	197950,69	1445	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
284. 8		21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0001	0,073	172829,60	12617	
284. 9		21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,292	323,98	95	
284.10		21-050402-0201	Ролл свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00584	281414,94	1643	
284.11		21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,07008	1671,43	117	
284.12		21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,2993	2673,62	800	
284.13		24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,060736	361,08	22	
284.14		22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0025	1,825	377,81	690	
284.15		22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,438	1037,54	454	
			Итого материалов:				**24,50**	**17883**	
			Итого прямые затраты:				**383,95**	**280285**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				479,88	350315	
			НР второго уровня	%	3,6		17,28	12611	
			Накладные расходы	%	--		113,21	82641	
			Сметная прибыль	%	8		39,77	29034	
285	**67**	**13-080201-0705 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**80,0000**		**1290,67**	**103254**	**42,8 13417**
285. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,25	20	853,65	17073	
285. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	15,76	905,74	14274	
			Итого оплата труда:				**391,84**	**31347**	
285. 3		31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0173	1,384	3336,97	4618	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0173	1,384	1145,01	1585	
285. 4		31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0696	5,568	2264,70	12610	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0696	5,568	756,11	4210	
285. 5		31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0696	5,568	10,95	61	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
285. 6		31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0928	7,424	3505,46	26025	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0928	7,424	983,07	7298	
285. 7		33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0173	1,384	2294,89	3176	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0173	1,384	853,65	1181	
			Итого эксплуатация машин:				**581,12**	**46490**	
285. 8		21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,08	323,98	26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
285.9	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,00128	281414,94	360	
285.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	19,84	182,65	3624	
285.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,0196	1671,43	33	
285.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	19,84	270,38	5364	
285.13	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,0008	2673,62	2	
285.14	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0004	3979619,26	1592	
285.15	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	8,16	233,58	1906	
285.16	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,01664	361,08	6	
285.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	2,304	1037,54	2390	
		Итого материалов:				**191,29**	**15304**	
		Итого прямые затраты:				**985,83**	**78866**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1153,54	92283	
		НР второго уровня	%	3,6		41,53	3322	
		Накладные расходы	%	--		209,24	16739	
		Сметная прибыль	%	8		95,61	7648	
286	**68**	**ПРАЙС**	**Кабели силовые ААБл-1кВ 4х240**	м	**826,2000**	**4399,69**	**3635020**	
		Итого прямые затраты:				**3932,22**	**3248803**	
		НР второго уровня	%	3,6		141,56	116957	
		Накладные расходы	%	--		141,56	116957	
		Сметная прибыль	%	8		325,90	269261	
287	**69**	**13-080208-0210 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	**36,0000**	**582,57**	**20972**	**42,8 5020**
287.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,39	14,04	833,89	11708	
287.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0216	999,33	22	
		Итого оплата труда:				**325,82**	**11729**	
287.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,128	4,608	11,32	52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
287.4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0108	3336,97	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0108	1145,01	12	
287.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0108	2294,89	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0108	853,65	9	
		Итого эксплуатация машин:				**3,14**	**113**	
287.6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,7344	428,96	315	
287.7	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,204	7,344	216,24	1588	
		Итого материалов:				**52,86**	**1903**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого прямые затраты:				**381,22**	**13724**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				520,67	18744	
			НР второго уровня	%	3,6		18,74	675	
			Накладные расходы	%	--		158,19	5695	
			Сметная прибыль	%	8		43,15	1554	
288	70	23-061002-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0367		799695,98	29365	
			Итого прямые затраты:	км			**714729,00**	**26245**	
			НР второго уровня	%	3,6		25730,24	945	
			Накладные расходы	%	--		25730,24	945	
			Сметная прибыль	%	8		59236,74	2175	
289	**71**	**13-080201-1901 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж**	**шт.**	**18,0000**		**2920,87**	**52576**	**42,8 / 13307**
289. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	2	36	853,65	30731	
289. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,36	999,33	360	
			Итого оплата труда:				**1727,29**	**31091**	
289. 3		31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,18	3336,97	601	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,18	1145,01	206	
289. 4		33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,18	2294,89	413	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,18	853,65	154	
			Итого эксплуатация машин:				**56,32**	**1014**	
289. 5		21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	2,7	91,04	246	
289. 6		21-130702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00018	911590,40	164	
289. 7		21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0024	0,0432	1671,43	72	
289. 8		21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,18	2673,62	481	
289. 9		24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,03672	361,08	13	
289.10		26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0008	0,0144	66721,58	961	
			Итого материалов:				**107,63**	**1937**	
			Итого прямые затраты:				**1871,25**	**33683**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				2610,53	46990	
			НР второго уровня	%	3,6		93,98	1692	
			Накладные расходы	%	--		833,26	14999	
			Сметная прибыль	%	8		216,36	3894	
290	**72**	**13-080201-1902 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж**	**шт.**	**8,0000**		**2920,87**	**23367**	**42,8 / 5914**
290. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	2	16	853,65	13658	
290. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,16	999,33	160	
			Итого оплата труда:				**1727,29**	**13818**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
290. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,08	3336,97	267	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,08	1145,01	92	
290. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,08	2294,89	184	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,08	853,65	68	
		Итого эксплуатация машин:				56,32	451	
290. 5	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	1.2	91,04	109	
290. 6	21-130702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00008	911590,40	73	
290. 7	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0024	0,0192	1671,43	32	
290. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,08	2673,62	214	
290. 9	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,01632	361,08	6	
290.10	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0008	0,0064	66721,58	427	
		Итого материалов:				**107,63**	**861**	
		Итого прямые затраты:				**1871,25**	**14970**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2610,53	20884	
		НР второго уровня	%	3,6		93,98	752	
		Накладные расходы	%	--		833,26	6666	
		Сметная прибыль	%	8		216,36	1731	
291	**73**	**13-080201-1904 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж**	**шт.**	**18,0000**	**4284,80**	**77126**	**42,8 / 19884**
291. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	3	54	853,65	46097	
291. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,36	999,33	360	
		Итого оплата труда:				**2580,94**	**46457**	
291. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,18	3336,97	601	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,18	1145,01	206	
291. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,18	2294,89	413	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,18	853,65	154	
		Итого эксплуатация машин:				**56,32**	**1014**	
291. 5	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	2,7	91,04	246	
291. 6	21-130702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00018	911590,40	164	
291. 7	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0024	0,0432	1671,43	72	
291. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,18	2673,62	481	
291. 9	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,03672	361,08	13	
291.10	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0008	0,0144	66721,58	961	
		Итого материалов:				**107,63**	**1937**	
		Итого прямые затраты:				**2724,90**	**49048**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3829,54	68932	
		НР второго уровня	%	3,6		137,86	2482	
		Накладные расходы	%	--		1242,50	22365	
		Сметная прибыль	%	8		317,39	5713	
292	**74**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Муфта концевая сеч.120-240мм2**	**шт**	**8,0000**	**18601,63**	**148813**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**16625,23**	**133002**	
		НР второго уровня	%	3,6		598,51	4788	
		Накладные расходы	%	--		598,51	4788	
		Сметная прибыль	%	8		1377,90	11023	
293	75	ПРАЙС-ЛИСТ **Муфта концевая сеч.70х25мм2**	шт	8,0000		**20913,83**	**167311**	
		Итого прямые затраты:				18691,75	149534	
		НР второго уровня	%	3,6		672,90	5383	
		Накладные расходы	%	--		672,90	5383	
		Сметная прибыль	%	8		1549,17	12393	
294	76	ПРАЙС-ЛИСТ **Муфта концевая сеч.4х35мм2**	шт	18,0000		**5350,05**	**96301**	
		Итого прямые затраты:				**4781,61**	**86069**	
		НР второго уровня	%	3,6		172,14	3098	
		Накладные расходы	%	--		172,14	3098	
		Сметная прибыль	%	8		396,30	7133	
295	77	**13-100702-0501 РСНБ РК 2015** **Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	3,0000		**685,18**	**2056**	**40,6** / **528**
295. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,5	1,5	866,40	1300	
		Итого оплата труда:				**433,20**	**1300**	
295. 2	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,00003	125,46	0	
295. 3	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,00015	19879,88	3	
295. 4	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00003	230638,48	7	
		Итого материалов:				**3,30**	**10**	
		Итого прямые затраты:				**436,50**	**1310**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				612,38	1837	
		НР второго уровня	%	3,6		22,05	66	
		Накладные расходы	%	--		197,92	594	
		Сметная прибыль	%	8		50,75	152	
296	78	**24-040207-3972 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** **Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3,0000		**277,33**	**832**	
		Итого прямые затраты:				**247,86**	**744**	
		НР второго уровня	%	3,6		8,92	27	
		Накладные расходы	%	--		8,92	27	
		Сметная прибыль	%	8		20,54	62	
297	79	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** **Аксессуары для монтажа шкафа(Метизы)**	кг	15,0000		**255,21**	**3828**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	кг			228,09	3421	
		НР второго уровня	%	3,6		8,21	123	
		Накладные расходы	%	--		8,21	123	
		Сметная прибыль	%	8		18,90	284	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6416382	300777
		В том числе:						
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				5672175	
		Материалы -	Тенге				96349	
		Всего заработная плата -	Тенге				580933	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4615554	
		Накладные расходы -	Тенге				461759	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				248611	248611
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				213148	
		Сметная прибыль -	Тенге				490715	
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				6624649	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				667	
		Сметная заработная плата -	Тенге				580933	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				214188	
		Материалы -	Тенге				76806	
		Всего заработная плата -	Тенге				85135	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4165	
		Местные материалы -	Тенге				27809	
		Накладные расходы -	Тенге				61752	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				52163	52163
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				9589	
		Сметная прибыль -	Тенге				22075	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				298015	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				108	
		Сметная заработная плата -	Тенге				85135	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				530019	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				530019	
		Накладные расходы -	Тенге				19081	
		Сметная прибыль -	Тенге				43928	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				593027	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7515691	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				775	
		Сметная заработная плата -	Тенге				666067	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 4-1-1	Тенге				28233540	
		В том числе:						
		Стоимость оборудования -	Тенге				21526708	
		Накладные расходы -	Тенге				774961	
		Сметная прибыль -	Тенге				1784134	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				24085803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				5852738	
		Материалы -	Тенге				100578	
		Всего заработная плата -	Тенге				696399	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4615554	
		Накладные расходы -	Тенге				519458	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				298030	298030
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				221428	
		Сметная прибыль -	Тенге				509776	
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				6881971	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				794	
		Сметная заработная плата -	Тенге				696399	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				324075	
		Материалы -	Тенге				122623	
		Всего заработная плата -	Тенге				107167	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7586	
		Местные материалы -	Тенге				50469	
		Накладные расходы -	Тенге				79226	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				65212	65212
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				14014	
		Сметная прибыль -	Тенге				32264	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				435566	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				133	
		Сметная заработная плата -	Тенге				107167	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				530019	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				530019	
		Накладные расходы -	Тенге				19081	
		Сметная прибыль -	Тенге				43928	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				593027	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-1-1	Тенге				31996367	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				927	
		Сметная заработная плата -	Тенге				803566	

СМЕТА 4-2-1 Наружное освещение

			Наружное электроосвещение						
298	1	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	205,3200		161,92	33245	59,1 5630
298. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0146	2,998	691,72	2074	
298. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	6,509	1145,01	7452	
			Итого оплата труда:				**46,40**	**9526**	
298. 3		31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	6,509	3381,51	22009	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	6,509	1145,01	7453	
			Итого эксплуатация машин:				**107,19**	**22009**	
			Итого прямые затраты:				**117,29**	**24083**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				144,71	29712	
			НР второго уровня	%	3,6		5,21	1070	
			Накладные расходы	%	--		32,63	6700	
			Сметная прибыль	%	8		11,99	2463	
299	2	11-010104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	167,4900		34,63	5800	59,1 761
299. 1		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00671	1,124	1145,01	1287	
			Итого оплата труда:				7,68	1287	
299. 2		31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00671	1,124	3935,62	4423	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00671	1,124	1145,01	1287	
			Итого эксплуатация машин:				26,41	4423	
			Итого прямые затраты:				26,41	4423	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				30,95	5184	
			НР второго уровня	%	3,6		1,11	187	
			Накладные расходы	%	--		5,65	947	
			Сметная прибыль	%	8		2,57	430	
300	3	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	746,0000		444,03	331250	42,8 48197
300. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,06	44,76	853,65	38209	
300. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	74,451	999,33	74401	
			Итого оплата труда:				150,95	112610	
300. 3		31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	37,225	3336,97	124220	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	37,225	1145,01	42623	
300. 4		33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	37,225	2294,89	85428	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	37,225	853,65	31777	
			Итого эксплуатация машин:				281,03	209648	
			Итого прямые затраты:				332,25	247858	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				396,86	296055	
			НР второго уровня	%	3,6		14,29	10658	
			Накладные расходы	%	--		78,89	58855	
			Сметная прибыль	%	8		32,89	24537	
301	4	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	17,2000		1352,82	23268	
			Итого прямые затраты:	м3			1209,08	20796	
			НР второго уровня	%	3,6		43,53	749	
			Накладные расходы	%	--		43,53	749	
			Сметная прибыль	%	8		100,21	1724	
302	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно	162,4653		194,54	31607	59,1 8763

1	2	3	4	5	6	7	8	9
302. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	17,546	637,53	11186	
302. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	4,265	853,65	3641	
		Итого оплата труда:				**91,26**	**14827**	
302. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	4,265	1900,21	8104	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	4,265	853,65	3641	
302. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	17,059	11,48	196	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,09**	**8300**	
		Итого прямые затраты:				**119,94**	**19486**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				173,87	28249	
		НР второго уровня	%	3,6		6,26	1017	
		Накладные расходы	%	--		60,20	9780	
		Сметная прибыль	%	8		14,41	2341	
303	**6**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**20,6300**	**187,71**	**3872**	**59,1 / 626**
303. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,013	0,26819	637,53	171	
303. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	0,775688	1145,01	888	
		Итого оплата труда:				**51,34**	**1059**	
303. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	0,193922	3582,27	695	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,193922	1145,01	222	
303. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	0,581766	3381,51	1967	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	0,581766	1145,01	666	
		Итого эксплуатация машин:				**129,03**	**2662**	
303. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000825	2523,08	2	
		Итого материалов:				**0,10**	**2**	
		Итого прямые затраты:				**137,42**	**2835**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				167,76	3461	
		НР второго уровня	%	3,6		6,04	125	
		Накладные расходы	%	--		36,38	751	
		Сметная прибыль	%	8		13,90	287	
304	**7**	**41-020101-1018 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км**	**т**	**33,0080**	**719,55**	**23751**	
		Итого прямые затраты:				**643,10**	**21227**	
		НР второго уровня	%	3,6		23,15	764	
		Накладные расходы	%	--		23,15	764	
		Сметная прибыль	%	8		53,30	1759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
305	**10**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**1000,0000**		**277,91**	**277909**	**42,8 49581**
305. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	100	853,65	85365	
305. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	37,8	806,30	30478	
			Итого оплата труда:				**115,84**	**115843**	
305. 3		31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	3,9	3336,97	13014	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	3,9	1145,01	4466	
305. 4		31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	30	2264,70	67941	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	30	756,11	22683	
305. 5		31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	30	10,95	329	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
305. 6		33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	3,9	2294,89	8950	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	3,9	853,65	3329	
			Итого эксплуатация машин:				**90,23**	**90234**	
305. 7		21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,4	323,98	130	
305. 8		21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,008	281414,94	2251	
305. 9		21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,096	1671,43	160	
305.10		21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,041	2673,62	110	
305.11		21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,005	3979619,26	19898	
305.12		24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,0832	361,08	30	
305.13		22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,6	1037,54	623	
			Итого материалов:				**23,20**	**23202**	
			Итого прямые затраты:				**198,80**	**198800**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				248,38	248381	
			НР второго уровня	%	3,6		8,94	8942	
			Накладные расходы	%	--		58,52	58523	
			Сметная прибыль	%	8		20,59	20586	
306	**11**	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**50,0000**		**700,17**	**35008**	**42,8 3834**
306. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,12	6	853,65	5122	
306. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	4,3	892,14	3836	
			Итого оплата труда:				**179,16**	**8958**	
306. 3		31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0024	0,12	3336,97	400	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,12	1145,01	137	
306. 4		31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0348	1,74	2264,70	3941	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	1,74	756,11	1316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
306. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0348	1,74	10,95	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
306. 6	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0464	2,32	3505,46	8133	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	2,32	983,07	2281	
306. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0024	0,12	2294,89	275	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,12	853,65	102	
		Итого эксплуатация машин:				255,36	12768	
306. 8	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,05	323,98	16	
306. 9	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,0008	281414,94	225	
306.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	12,4	182,65	2265	
306.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,01225	1671,43	20	
306.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	12,4	270,38	3353	
306.13	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,0005	2673,62	1	
306.14	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00025	3979619,26	995	
306.15	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	5,1	233,58	1191	
306.16	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,0104	361,08	4	
306.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	1,44	1037,54	1494	
		Итого материалов:				191,29	9565	
		Итого прямые затраты:				549,09	27455	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				625,78	31289	
		НР второго уровня	%	3,6		22,53	1126	
		Накладные расходы	%	--		99,21	4960	
		Сметная прибыль	%	8		51,86	2593	
307	**12**	**23-060137-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,0659**	**373650,33**	**398274**	
		Итого прямые затраты:	км			**333950,32**	**355958**	
		НР второго уровня	%	3,6		12022,21	12814	
		Накладные расходы	%	--		12022,21	12814	
		Сметная прибыль	%	8		27677,80	29502	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
308	13	23-060128-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0051		1051210,81	5361	
			Итого прямые затраты:	км			939520,60	4792	
			НР второго уровня	%	3,6		33822,74	172	
			Накладные расходы	%	--		33822,74	172	
			Сметная прибыль	%	8		77867,47	397	
309	14	13-080206-0902 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в коробах**	м	3,0000		66,20	199	42,8 / 44
309. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,04	0,12	833,89	100	
309. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0018	999,33	2	
			Итого оплата труда:				33,96	102	
309. 3		31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0009	3336,97	3	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0009	1145,01	1	
309. 4		33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0009	2294,89	2	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0009	853,65	1	
			Итого эксплуатация машин:				1,69	5	
309. 5		21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,0048	620,99	3	
309. 6		21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,00055	0,00165	1671,43	3	
309. 7		21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0005	0,0015	2673,62	4	
309. 8		24-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,003	0,009	1723,80	16	
309. 9		24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,001	0,003	905,76	3	
309.10		24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	0,0006	361,08	0	
309.11		22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0015	377,81	1	
			Итого материалов:				9,59	29	
			Итого прямые затраты:				44,63	134	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				59,17	177	
			НР второго уровня	%	3,6		2,13	6	
			Накладные расходы	%	--		16,66	50	
			Сметная прибыль	%	8		4,90	15	
310	15	23-061002-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,0007		799695,98	569	
			Итого прямые затраты:	км			714729,00	508	
			НР второго уровня	%	3,6		25730,24	18	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Накладные расходы	%	--		25730,24	18	
			Сметная прибыль	%	8		59236,74	42	
			Установка комплекса осветительного 20 шт.						
311	16	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкции	0,7800		25406,03	19817	60,9 / 4563
311. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	9,35	7,293	814,76	5942	
311. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	1,583	979,26	1551	
			Итого оплата труда:				9605,91	7493	
311. 3		31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	0,7644	315,72	241	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
311. 4		31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,0624	4542,54	283	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0624	983,07	61	
311. 5		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,156	3153,14	492	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,156	1145,01	179	
311. 6		31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	1,123	4001,19	4494	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,44	1,123	983,07	1104	
311. 7		34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,0702	24,04	2	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
311. 8		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,2418	1794,86	434	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,2418	853,65	206	
311. 9		31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	0,7878	17,05	13	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
			Итого эксплуатация машин:				**7640,94**	**5960**	
311.10		21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,001513	275260,05	417	
311.11		21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0234	66,30	2	
311.12		21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,014586	2742,28	40	
311.13		21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,000312	327492,73	102	
311.14		21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000803	35613,71	29	
311.15		21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000117	381819,66	45	
311.16		21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0078	196,55	2	
311.17		21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,546	223,82	122	

1	2		3	4	5	6	7	8	9
311.18		21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,1638	91,04	15	
311.19		21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000078	1774323,66	138	
311.20		21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000312	200244,36	62	
311.21		22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000242	330292,45	80	
311.22		22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000468	413026,64	193	
			Итого материалов:				**1597,72**	**1246**	
			Итого прямые затраты:				**16856,67**	**13148**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				22706,66	17711	
			НР второго уровня	%	3,6		817,44	638	
			Накладные расходы	%	--		6667,44	5201	
			Сметная прибыль	%	8		1881,93	1468	
312	**17**	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "EnErgY SYsTEM LLP"**	**установка стойки торшерной, L 3000мм**	**ШТ**	**20,0000**		**23869,97**	**477399**	
			Итого прямые затраты:				**21333,81**	**426676**	
			НР второго уровня	%	3,6		768,02	15360	
			Накладные расходы	%	--		768,02	15360	
			Сметная прибыль	%	8		1768,15	35363	
313	**19**	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "220 Вольт"**	**Светильники, ШАР**	**шт.**	**60,0000**		**11556,11**	**693366**	
			Итого прямые затраты:				**10328,28**	**619697**	
			НР второго уровня	%	3,6		371,82	22309	
			Накладные расходы	%	--		371,82	22309	
			Сметная прибыль	%	8		856,01	51360	
314	**20**	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "220 Вольт"**	**Лампа натриевая Р 158Вт DNAT SON**	**шт.**	**60,0000**		**1945,47**	**116728**	
			Итого прямые затраты:				**1738,77**	**104326**	
			НР второго уровня	%	3,6		62,60	3756	
			Накладные расходы	%	--		62,60	3756	
			Сметная прибыль	%	8		144,11	8647	
315	**21**	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Светотехника Плюс"**	**ФУНДАМЕНТ**	**шт.**	**20,0000**		**6346,13**	**126923**	
			Итого прямые затраты:				**5671,86**	**113437**	
			НР второго уровня	%	3,6		204,19	4084	
			Накладные расходы	%	--		204,19	4084	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		470,08	9402	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 4-2-1			Тенге				**2205639**	**121999**
		В том числе						
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**1986203**	
		Материалы -	Тенге				**32795**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**237513**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1511956**	
		Накладные расходы -	Тенге				**176819**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**101656**	**101656**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**75163**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**173042**	
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**2336063**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**267**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**237513**	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**206287**	
		Материалы -	Тенге				**2**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**26699**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**113437**	
		Местные материалы -	Тенге				**20796**	
		Транспортные расходы -	Тенге				**21227**	
		Накладные расходы -	Тенге				**23773**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**15779**	**15779**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**7994**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**18405**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**248466**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26699**	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**13148**	
		Материалы -	Тенге				**1246**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**7493**	
		Накладные расходы -	Тенге				**5201**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4563**	**4563**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**638**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1468**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**19817**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7493**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-2-1	Тенге				**2604346**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**310**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**271705**	

СМЕТА 5-1-1 Наружные сети связи

Раздел 1. Земляные работы

1		2	3	4	5	6	7	8	9
316	**1**	**11-010101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3**	**248,5140**		**161,92**	**40239**	**59,1 6814**
316. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0146	3,628	691,72	2510	
316. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	7,878	1145,01	9020	
			Итого оплата труда:				**46,40**	**11530**	
316. 3		31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	7,878	3381,51	26639	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0317	7,878	1145,01	9020	
			Итого эксплуатация машин:				**107,19**	**26639**	
			Итого прямые затраты:				**117,29**	**29149**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				144,71	35963	
			НР второго уровня	%	3,6		5,21	1295	
			Накладные расходы	%	--		32,63	8109	
			Сметная прибыль	%	8		11,99	2981	
317	**2**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**7,6860**		**3281,74**	**25223**	**59,1 8374**
317. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	2,48	19,061	743,36	14169	
			Итого оплата труда:				**1843,53**	**14169**	
			Итого прямые затраты:				**1843,53**	**14169**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				2933,06	22544	
			НР второго уровня	%	3,6		105,59	812	
			Накладные расходы	%	--		1195,12	9186	
			Сметная прибыль	%	8		243,09	1868	
318	**3**	**11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**124,7032**		**34,63**	**4318**	**59,1 566**
318. 1		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00671	0,836758	1145,01	958	
			Итого оплата труда:				**7,68**	**958**	
318. 2		31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00671	0,836758	3935,62	3293	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00671	0,836758	1145,01	958	
			Итого эксплуатация машин:				**26,41**	**3293**	
			Итого прямые затраты:				**26,41**	**3293**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				30,95	3859	
			НР второго уровня	%	3,6		1,11	139	
			Накладные расходы	%	--		5,65	705	
			Сметная прибыль	%	8		2,57	320	
319	**4**	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3**	**3,8568**		**1559,99**	**6017**	**59,1 1997**
319. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,21	4,667	724,24	3380	
			Итого оплата труда:				**876,33**	**3380**	
			Итого прямые затраты:				**876,33**	**3380**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				1394,24	5377	
			НР второго уровня	%	3,6		50,19	194	
			Накладные расходы	%	--		568,10	2191	
			Сметная прибыль	%	8		115,55	446	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
320	**5**	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**732,0000**		**444,03**	**325033**	**42,8** **47293**
320. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.06	43.92	853.65	37492	
320. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	73,054	999,33	73005	
			Итого оплата труда:				**150,95**	110497	
320. 3		31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	36,527	3336,97	121889	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	36,527	1145,01	41824	
320. 4		33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	36,527	2294,89	83825	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	36,527	853,65	31181	
			Итого эксплуатация машин:				**281,03**	**205714**	
			Итого прямые затраты:				**332,25**	**243206**	
			Итого прямые затраты и НР первого уровня				396,86	290499	
			НР второго уровня	%	3,6		14,29	10458	
			Накладные расходы	%	--		78,89	57751	
			Сметная прибыль	%	8		32,89	24077	
321	**6**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**36,6000**		**1352,82**	**49513**	
			Итого прямые затраты:	**м3**			**1209,08**	**44252**	
			НР второго уровня	%	3,6		43,53	1593	
			Накладные расходы	%	--		43,53	1593	
			Сметная прибыль	%	8		100,21	3668	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**337450**	**187043**
			В том числе:						
		Стоимость монтажных работ -		Тенге				**243206**	
		Всего заработная плата -		Тенге				**110497**	
			Накладные расходы -	Тенге				**57751**	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**47293**	**47293**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**10458**	
			Сметная прибыль -	Тенге				**24077**	
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**325033**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**117**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**110497**	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**94244**	
		Всего заработная плата -		Тенге				**30037**	
		Местные материалы -		Тенге				**44252**	
			Накладные расходы -	Тенге				**21784**	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**17752**	**17752**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4032**	
			Сметная прибыль -	Тенге				**9282**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				125310	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				36	
		Сметная заработная плата -	Тенге				30037	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				450343	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				153	
		Сметная заработная плата -	Тенге				140534	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 5-1-1	Тенге				337450	
		В том числе:						
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				243206	
		Всего заработная плата -	Тенге				110497	
		Накладные расходы -	Тенге				57751	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				47293	47293
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				10458	
		Сметная прибыль -	Тенге				24077	
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				325033	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				117	
		Сметная заработная плата -	Тенге				110497	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				94244	
		Всего заработная плата -	Тенге				30037	
		Местные материалы -	Тенге				44252	
		Накладные расходы -	Тенге				21784	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				17752	17752
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4032	
		Сметная прибыль -	Тенге				9282	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				125310	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				36	
		Сметная заработная плата -	Тенге				30037	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 5-1-1	Тенге				450343	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				153	
		Сметная заработная плата -	Тенге				140534	

СМЕТА 7-1-4 Генплан. МАФ.Ограждение

			УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ						
322	8.1.	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	817,2850		3541,86	2894706	62,1 761996
322. 1		1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1,49	1217,755	844,09	1027895	
322. 2		01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2148	175,553	1134,43	199152	
			Итого оплата труда:				**1501,37**	**1227047**	
322. 3		31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0755	61,705	407,67	25155	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
322. 4		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,207	169,178	3153,14	533442	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,207	169,178	1145,01	193711	