Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "УК Строй"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция здания КГУ Детский дом №3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с.Сандыктау Сандыктауского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2018-12	19.04.2018г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция здания КГУ Детский дом №3 для детей-сирот и детей оставших без попечения родителей, с.Сандыктау Сандыктауского района	661 588 618,76	23 123 802,00							2 774 856,00	25 898 658,00

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
_____ Карагаев Е.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "УК Строй"
_____ Мусин М.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "УК Строй"

Наименование стройки: Реконструкция здания КГУ Детский дом №3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с.Сандыктау

АКТ №13 от 14.08.2019г.

выполненных работ за август 2019 года

Составлена В 2 КВАРТАЛЕ 2017г.

№ п.п.		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расход I уровня норма % / сумма, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9
			ОТДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-1. Блок А. Общестроительные работы						
			РАЗДЕЛ 2.Перегородки						
			Фундаменты ленточные под перегородки 1-го этажа=====						
1	73	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3	29,7700		25192,72	749987	60,9 / 48057
			Итого оплата труда:				2650,72	78912	
			Итого эксплуатация машин:				5,83	174	
			Итого материалов:				18245,18	543159	
2	74	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,1381		22396,64	25490	48,5 / 7153
			Итого оплата труда:				12957,79	14748	
			Итого эксплуатация машин:				693,95	790	
			Итого материалов:				275,40	313	
3	75	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,1381		178786,28	203482	
			Перегородки=====						

1		2	3	4	5	6	7	8	9
4	76	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки/100мм/	м3 кладки	46,5105		6810,24	316748	50,8 76173
			Итого оплата труда:						
			Итого эксплуатация машин:				3223,94	149947	
			Итого материалов:				1584,04	73674	
							16,53	769	
5	77	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки/200мм/	м3 кладки	36,1320		6810,24	246068	50,8 59176
			Итого оплата труда:						
			Итого эксплуатация машин:				3223,94	116487	
			Итого материалов:				1584,04	57235	
							16,53	597	
6	78	22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	4462,6950		33,45	149297	
7	79	21-030301-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	106,4435		14688,42	1563488	
8	80	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,8176		288082,72	235522	50,8 18589
			Итого оплата труда:						
			Итого эксплуатация машин:				44759,79	36593	
			Итого материалов:				1384,43	1132	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2							189052,97	154560	
				Тенге				2910116	209148
			В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2910116	
		Материалы -		Тенге				699399	
		Всего заработная плата -		Тенге				396687	
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				315297	
		Местные материалы -		Тенге				1397368	
			Накладные расходы -	Тенге				321441	
			Сметная прибыль -	Тенге				258525	
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3490082	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				519	
			Сметная заработная плата -	Тенге				396687	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3490082	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				519	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная заработная плата -	Тенге				396687	
			РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ						
			1 этаж на отм. 0.000						
			ТИП 1						
9	121	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	м3	9,8520		14331,57	141195	
			ТИП 2						
10	128	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	м3	2,0790		14331,57	29795	
			ТИП 3						
11	134	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35** ГОСТ 15588-2014	м3	0,2228		14331,57	3192	
			2-й этаж на отм. +3.300======						
			ТИП 2						
12	145	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	м3	2,0790		14331,57	29795	
			ТИП 6						
13	155	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	м3	13,1310		14331,57	188188	
			3-й этаж на отм.+6.600						
			ТИП 2						
14	166	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	м3	2,0790		14331,57	29795	
			ТИП 6						

1		2	3	4	5	6	7	8	9
15	172	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	13,1310		14331,57	188188	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				545321	
			В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге				545321	
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				545321	
			Накладные расходы -	Тенге				19632	
			Сметная прибыль -	Тенге				45196	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				610149	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				610149	
			РАЗДЕЛ 7.Разные работы						
			Крыльцо №2						
250	16	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТРК 2591-2014 (Неправильно учтенный объем в смете, и прошедший в акте выполненных работ №12)	т	19,3695		-204512,47	-3961301	
250	17	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТРК 2591-2014	т	0,0194		204512,47	3961	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				-3536875	
			В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге				-3536875	
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				-3536875	
			Накладные расходы -	Тенге				-127328	
			Сметная прибыль -	Тенге				-293136	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				-3957339	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-3957339	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-1:			Тенге				-81439	
			В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге				-81439	
	Материалы -			Тенге				699399	
	Всего заработная плата -			Тенге				396687	
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				-2676258	
	Местные материалы -			Тенге				1397368	
			Накладные расходы -	Тенге				213745	
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				209148	209148

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4597	
			Сметная прибыль -	Тенге				10585	
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				142891	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				519	
			Сметная заработная плата -	Тенге				396687	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге				142891	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				519	
			Сметная заработная плата -	Тенге				396687	
			ОТДЕЛ 2.Локальная смета 2-1-5. Блок А4, А5. Общестроительные работы						
			РАЗДЕЛ 3.Перегородки						
			Перегородки 1-го этажа =====						
18	61	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	410,4900		4230,68	1736652	50,8 232981
			Итого оплата труда:				1117,26	458625	
			Итого эксплуатация машин:				149,94	61548	
			Итого материалов:				1982,43	813768	
19	62	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,2709		211527,59	57307	
20	63	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	7,8000		25150,10	196171	50,8 14611
			Итого оплата труда:				3687,39	28762	
			Итого эксплуатация машин:				1440,04	11232	
			Итого материалов:				15818,76	123386	
21	64	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0412		288082,72	11863	50,8 936
			Итого оплата труда:				44759,79	1843	
			Итого эксплуатация машин:				1384,43	57	
			Итого материалов:				189052,97	7785	
			Фундаменты ленточные под перегородки 1-го этажа =====						
22	65	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	20,3580		25192,72	512873	60,9 32864
			Итого оплата труда:				2650,72	53963	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого эксплуатация машин:				5,83	119	
			Итого материалов:				18245,18	371435	
23	66	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,7783		22396,64	17431	48,5 4891
			Итого оплата труда:				12957,79	10085	
			Итого эксплуатация машин:				693,95	540	
			Итого материалов:				275,40	214	
24	67	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7783		178786,28	139150	
			Перемычки,						
25	68	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	25,0000		2173,97	54349	62,1 12656
			Итого оплата труда:				815,18	20379	
			Итого эксплуатация машин:				777,62	19440	
			Итого материалов:				28,35	709	
26	69	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,5240		64754,64	33931	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2167571	298939
			В том числе:						
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2167571	
			Материалы -	Тенге				1317298	
			Всего заработная плата -	Тенге				573657	
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				175583	
			Местные материалы -	Тенге				30326	
			Накладные расходы -	Тенге				387734	
			Сметная прибыль -	Тенге				204424	
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2759729	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				759	
			Сметная заработная плата -	Тенге				573657	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2759729	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				759	
			Сметная заработная плата -	Тенге				573657	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ						
			План на отм. 0.000						
			ТИП 1						
27	89	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	173,9600		1494,18	259927	60,9 / 44874
			Итого оплата труда:				423,57	73685	
			Итого эксплуатация машин:				57,22	9953	
			Итого материалов:				604,66	105187	
28	90	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	173,9600		980,13	170503	60,9 / 27048
			Итого оплата труда:				255,31	44413	
			Итого эксплуатация машин:				28,19	4905	
			Итого материалов:				441,56	76814	
29	91	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	173,9600		833,93	145071	60,9 / 27587
			Итого оплата труда:				260,39	45298	
			Итого эксплуатация машин:				19,02	3308	
			Итого материалов:				316,94	55135	
30	92	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=11	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	173,9600		1085,18	188778	60,9 / 5463
			Итого оплата труда:				51,56	8970	
			Итого эксплуатация машин:				35,68	6207	
			Итого материалов:				868,70	151119	
			ТИП 2						
31	94	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	36,9900		1494,18	55270	60,9 / 9542
			Итого оплата труда:				423,57	15668	
			Итого эксплуатация машин:				57,22	2116	
			Итого материалов:				604,66	22366	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
32	95	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	36,9900		980,13	36255	60,9 / 5751
			Итого оплата труда:				255,31	9444	
			Итого эксплуатация машин:				28,19	1043	
			Итого материалов:				441,56	16333	
33	96	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	36,9900		833,93	30847	60,9 / 5866
			Итого оплата труда:				260,39	9632	
			Итого эксплуатация машин:				19,02	703	
			Итого материалов:				316,94	11724	
34	97	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=11	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	36,9900		1085,18	40141	60,9 / 1162
			Итого оплата труда:				51,56	1907	
			Итого эксплуатация машин:				35,68	1320	
			Итого материалов:				868,70	32133	
			ТИП 3						
35	99	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	21,8450		1494,18	32640	60,9 / 5635
			Итого оплата труда:				423,57	9253	
			Итого эксплуатация машин:				57,22	1250	
			Итого материалов:				604,66	13209	
36	100	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	21,8450		980,13	21411	60,9 / 3397
			Итого оплата труда:				255,31	5577	
			Итого эксплуатация машин:				28,19	616	
			Итого материалов:				441,56	9646	
37	101	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21,8450		833,93	18217	60,9 / 3464
			Итого оплата труда:				260,39	5688	
			Итого эксплуатация машин:				19,02	415	
			Итого материалов:				316,94	6924	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
38	102	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=11	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	21,8450		1085,18	23706	60,9 / 686
			Итого оплата труда:				51,56	1126	
			Итого эксплуатация машин:				35,68	780	
			Итого материалов:				868,70	18977	
39	103	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0402		227907,19	9161	48,5 / 185
			Итого оплата труда:				9482,11	381	
			Итого эксплуатация машин:				899,37	36	
			Итого материалов:				189082,96	7600	
40	104	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	21,8450		166,13	3629	60,9 / 1134
			Итого оплата труда:				85,22	1862	
			Итого эксплуатация машин:				2,60	57	
			Итого материалов:				9,56	209	
			ТИП 4						
41	105	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	11,8650		1494,18	17728	60,9 / 3061
			Итого оплата труда:				423,57	5026	
			Итого эксплуатация машин:				57,22	679	
			Итого материалов:				604,66	7174	
42	106	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	11,8650		980,13	11629	60,9 / 1845
			Итого оплата труда:				255,31	3029	
			Итого эксплуатация машин:				28,19	335	
			Итого материалов:				441,56	5239	
43	107	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,8650		833,93	9895	60,9 / 1882
			Итого оплата труда:				260,39	3090	
			Итого эксплуатация машин:				19,02	226	
			Итого материалов:				316,94	3760	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
44	108	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=11	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	11,8650		1085,18	12876	60,9 / 373
			Итого оплата труда:				51,56	612	
			Итого эксплуатация машин:				35,68	423	
			Итого материалов:				868,70	10307	
45	109	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0218		227907,19	4976	48,5 / 100
			Итого оплата труда:				9482,11	207	
			Итого эксплуатация машин:				899,37	20	
			Итого материалов:				189082,96	4128	
46	110	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	11,8650		166,13	1971	60,9 / 616
			Итого оплата труда:				85,22	1011	
			Итого эксплуатация машин:				2,60	31	
			Итого материалов:				9,56	113	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				828659	149671
			В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				828659	
		Материалы -		Тенге				558098	
		Всего заработная плата -		Тенге				245879	
			Накладные расходы -	Тенге				184887	
			Сметная прибыль -	Тенге				81084	
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1094630	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				274	
			Сметная заработная плата -	Тенге				245879	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1094630	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				274	
			Сметная заработная плата -	Тенге				245879	

РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка

			Внутренняя отделка потолков						
47	112	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	261,7200		960,73	251443	54,8 / 58289
			Итого оплата труда:				406,41	106366	
			Итого эксплуатация машин:				20,04	5244	
			Итого материалов:				226,03	59156	
			Внутренняя отделка стен						

1		2	3	4	5	6	7	8	9
48	114	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	471,1050		766,91	361295	54,8 81487
			Итого оплата труда:				315,64	148699	
			Итого эксплуатация машин:				17,15	8077	
			Итого материалов:				193,85	91323	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				407860	139776
			В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге				407860	
	Материалы -			Тенге				150479	
	Всего заработная плата -			Тенге				255065	
			Накладные расходы -	Тенге				159491	
			Сметная прибыль -	Тенге				45388	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				612738	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				307	
			Сметная заработная плата -	Тенге				255065	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				612738	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				307	
			Сметная заработная плата -	Тенге				255065	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-5:			Тенге				3404089	
			В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3404089	
	Материалы -			Тенге				2025876	
	Всего заработная плата -			Тенге				1074602	
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				175583	
	Местные материалы -			Тенге				30326	
			Накладные расходы -	Тенге				732112	
			Сметная прибыль -	Тенге				330896	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4467097	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1339	
			Сметная заработная плата -	Тенге				1074602	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-5:	Тенге				4467097	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1339	
			Сметная заработная плата -	Тенге				1074602	

ОТДЕЛ 3.Локальная смета 2-1-8. Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Блок А /СПАЛЬНЫЙ КОРПУС/ Отопление

49	1	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	111,0400		15644,78	1737196	60,4 40883

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого оплата труда:				609,57	67686	
			Итого эксплуатация машин:				103,80	11526	
			Итого материалов:				12952,10	1438201	
50	3	23-040902-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	58,0000		12078,95	700579	
51	4	23-040902-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	138,0000		12301,03	1697543	
52	5	23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10,0000		14092,26	140923	
53	6	23-040902-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6,0000		15257,62	91546	
54	7	23-041008-0432 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	116,0000		10076,57	1168882	
55	8	23-051207-1903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Головка термостатическая RA 2920 с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	116,0000		9030,93	1047588	
56	9	23-041009-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM (LF) без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	7,0000		59759,00	418313	
57	10	23-041009-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	9,0000		59759,00	537831	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
58	11	23-041009-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	7,0000		66504,00	465528	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7114422	40883
			В том числе:						
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге				7114422	
	Материалы -			Тенге				1438201	
	Всего заработная плата -			Тенге				67686	
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				5602684	
	Сдача и испытание -			Тенге				2142	
			Накладные расходы -	Тенге				298473	
			Сметная прибыль -	Тенге				593032	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				8005927	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				85	
			Сметная заработная плата -	Тенге				67686	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				8005927	
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				85	
	Сметная заработная плата -			Тенге				67686	
			РАЗДЕЛ 12.Блок А4, А5 /Столовая, переход/ Отопление						
59	363	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	26,8000		15644,78	419280	60,4 9867
			Итого оплата труда:				609,57	16336	
			Итого эксплуатация машин:				103,80	2782	
			Итого материалов:				12952,10	347116	
60	365	23-041008-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	27,0000		6284,02	169669	
61	366	23-051501-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентиль отопительного прибора обратный тип RLV-У DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	27,0000		7381,97	199313	
62	367	23-051207-1903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Головка термостатическая RA 2920 с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	27,0000		9030,93	243835	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
63	368	23-041009-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3,0000		55569,71	166709	
64	369	23-041006-2001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3,0000		20872,80	62618	
65	370	23-040902-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000		12078,95	48316	
66	371	23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000		14092,26	56369	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				1211094	9867
			В том числе:						
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге				1211094	
	Материалы -			Тенге				347116	
	Всего заработная плата -			Тенге				16336	
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				846229	
	Сдача и испытание -			Тенге				517	
		Накладные расходы -		Тенге				53822	
		Сметная прибыль -		Тенге				101193	
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				1366109	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				20	
		Сметная заработная плата -		Тенге				16336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				1366109	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				20	
		Сметная заработная плата -		Тенге				16336	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-8:			Тенге				8325516	
			В том числе:						
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге				8325516	
	Материалы -			Тенге				1785317	
	Всего заработная плата -			Тенге				84023	
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				6448914	
	Сдача и испытание -			Тенге				2659	
		Накладные расходы -		Тенге				352295	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль -	Тенге				694225	
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				9372036	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				105	
			Сметная заработная плата -	Тенге				84023	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-8:	Тенге				9372036	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				105	
			Сметная заработная плата -	Тенге				84023	
			ОТДЕЛ 4.Локальная смета 7-1-2. Генплан. Покрытие						
			ТИП1(тип 1 - 6036 м2)						
67	**8**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**875,0000**		**2109,39**	**1845716**	**60,3 279981**
			Итого оплата труда:				**530,64**	**464314**	
			Итого эксплуатация машин:				**19,95**	**17458**	
			Итого материалов:				**1022,02**	**894267**	
			Брусчатое покрытие (тип 2 - 4789 м2)						
68	**13**	**21-040509-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**2394,5000**		**2235,87**	**5353789**	
69	**15**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм**	**м**	**465,0000**		**1947,96**	**905800**	**60,3 148790**
			Итого оплата труда:				**530,64**	**246750**	
			Итого эксплуатация машин:				**19,95**	**9278**	
			Итого материалов:				**877,74**	**408149**	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 7-1-2:	Тенге				**6815352**	**428771**
			В том числе:						
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**6815352**	
			Материалы -	Тенге				**1302416**	
			Всего заработная плата -	Тенге				**711064**	
			Местные материалы -	Тенге				**4784953**	
			Накладные расходы -	Тенге				**689560**	
			Сметная прибыль -	Тенге				**600393**	
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**8105305**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**944**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**711064**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1-2:	Тенге				**8105305**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**944**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**711064**	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ АКТУ:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого прямые затраты:		Тенге				**18463519**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2174895**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**314729**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**91480**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**15973895**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1277052**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**19740571**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**710661**	
	ИТОГО:		Тенге				**20451231**	
	Сметная прибыль		Тенге				**1636098**	
	ИТОГО по акту:		Тенге				**22087330**	

	в том числе оборудование					**0**
	в том числе оборудование поставки заказчика					**0**
	Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге				**512 426**
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями					**22 599 756**
	Транспортные расходы сверх учтенных нормативной базе	Тенге				**650 407**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,31%	Тенге				**522 054**
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2017 г. К=1	**Тенге**				**23 772 217**
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СКИДКИ ПОДРЯДЧИКА на 2018 год, К=1,0599383					**25 197 084**
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СКИДКИ ПОДРЯДЧИКА на 2018 год, К=0,9177173978	**Тенге**				**23 123 802**
	НДС - 12 %	Тенге				2 774 856
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**Тенге**				**25 898 658**
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**				**25 898 658**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

_____Карагаев Е.Б.

Технический надзор
Эксперт
ТОО "RS2 Engineering"

_____Жунусов Е.Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "УК Строй"

_____Мусин М. А.