Заказчик ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик ТОО "АйТемір-Құрылыс"
Стройка Топочный для Ащысайской средней общей образовательной школы-сад Чингирлауского района ЗКО
Объект Топочный для Ащысайской средней общей образовательной школы-сад Чингирлауского района ЗКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за 11 ноября 2021 года

Составлен(а) составлена в ценах 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.БМК									
1	ПрайС	**Блочно-модульная котельная БМК-1,24 МВт производство ТОО "Буран Бойлер"Казахстан**	шт	1	24342214,29	--	24342214	--		--	24342214
					--	--	--	--	24342214	--	
		УСТАНОВКА ДЫМОВОЙ ТРУБЫ									
2	1109-0607-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Монтаж**	т	0,824	96493,73	9618,77	79511	7926	10408	43618	132980
		НР - 69%; СП - 8%			74244,06	2473,17	61177	2038		9850	
3	2301-0201-0255 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	8	28591,00	--	228728	--	228728	--	247026
		СП - 8%			--	--	--	--		18298	
4	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,05946	237482,00	--	14121	--	14121	--	15250
		СП - 8%			--	--	--	--		1130	
5	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы-патрубок стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,12	2492,00	--	299	--	299	--	323
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
6	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	1	2623,00	--	2623	--	2623	--	2833
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
7	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**ЗАГЛУШКА.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0014	237482,00	--	332	--	332	--	359
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
8	2302-1101-0133 РСНБ РК 2015	**Прокладки паронитовые А-200-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,001	286918,00	--	287	--	287	--	310
		СП - 8%			--	--	--	--		23	

9	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0104	486737,00	--	5062	--	5062	--	5467
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
		РАМА Р-1									
10	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	1,20466	126681,80	1865,02	152609	2247	15214	93626	265933
		НР - 69%; СП - 8%			112187,70	449,72	135148	542		19699	
11	2301-0201-0182 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,6	2913,00	--	62921	--	62921	--	67954
		СП - 8%			--	--	--	--		5034	
12	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2403	241307,00	--	57986	--	57986	--	62625
		СП - 8%			--	--	--	--		4639	
13	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1037	237482,00	--	24627	--	24627	--	26597
		СП - 8%			--	--	--	--		1970	
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	35	80,07	1,64	2802	57	1892	594	3669
		НР - 69%; СП - 8%			24,37	0,25	853	9		272	
15	1113-0301-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	м2	70	95,72	2,31	6701	162	3532	2087	9490
		НР - 69%; СП - 8%			42,95	0,25	3007	17		703	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24980823	10392	428032	139925	25183030
							200185	2606	24342214	62284	
		Стоимость оборудования	Тенге				24342214				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				24342214				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				106569				
		Материалы	Тенге				5424				
		Всего заработная плата	Тенге					3886			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				97066				
		Накладные расходы	Тенге				2681				
		Сметная прибыль	Тенге				8740				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				117990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3886			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				237181				
		Материалы	Тенге				25622				
		Всего заработная плата	Тенге					198905			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5062				
		Накладные расходы	Тенге				137244				
		Сметная прибыль	Тенге				29954				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				404380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					198905			

		Стоимость сантехнических работ	Тенге				294858				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				294858				
		Сметная прибыль	Тенге				23589				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				318446				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25183031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					202791			
		РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
16	ПраЙс	**Бензиновый генератор SDMO TECHNIC TE AVR C**	шт	1	2740206,86	--	2740207	--		--	2740207
					--	--	--	--	2740207	--	
17	2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	1433,00	--	2866	--	2866	--	3095
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
		Кабельная линия КЛ- 0,4кВ									
18	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2,52	1549,24	--	3904	--	--	2811	7252
		НР - 72%; СП - 8%			1549,24	--	3904	--		537	
19	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,52	808,70	--	2038	--	--	1467	3786
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	2038	--		280	
20	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	14	70,32	70,32	985	985	--	172	1249
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,10	--	239		93	
21	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3грунта	14	59,92	59,92	839	839	--	144	1062
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,33	--	201		79	
22	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	14	514,26	439,62	7200	6155	--	2272	10230
		НР - 72%; СП - 8%			74,64	150,80	1045	2111		758	
23	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Лента сигнальная. Прокладка в траншее**	км кабеля	0,014	21228,64	18739,51	297	262	--	66	392
		НР - 72%; СП - 8%			2489,13	4078,61	35	57		29	
24	ТПРАЙС	**Лента сигнальная**	м	15	16,61	--	249	--	249	--	269
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
25	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	14	334,62	154,14	4685	2158	611	1836	7043
		НР - 72%; СП - 8%			136,84	45,34	1916	635		522	
26	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	16	290,83	120,80	4653	1933	730	1836	7009
		НР - 72%; СП - 8%			124,40	35,00	1990	560		519	
27	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	2	315,62	145,96	631	292	90	241	942
		НР - 72%; СП - 8%			124,40	43,05	249	86		70	

28	2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,03	337334,00 --	-- --	10120 --	-- --	10120	-- 810	10930
29	1308-0206-1908 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	2	396,41 253,05	39,54 13,30	793 506	79 27	208	384 94	1270
30	2301-0601-0109 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	2,02	2856,00 --	-- --	5769 --	-- --	5769	-- 462	6231
31	1308-0201-2101 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	662,53 472,72	88,10 30,22	2650 1891	352 121	407	1448 328	4426
32	2306-1703-4502 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные типа POLJ-01/5X4-35 для 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	4	6216,00 --	-- --	24864 --	-- --	24864	-- 1989	26853
33	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,008	339349,63 229890,00	104571,75 28485,08	2715 1839	837 228	39	2046 381	5142
34	2301-0601-0109 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	8,08	2856,00 --	-- --	23076 --	-- --	23076	-- 1846	24923
35	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	339349,63 229890,00	104571,75 28485,08	2036 1379	627 171	30	1535 286	3857
36	2301-0601-0109 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	6,06	2856,00 --	-- --	17307 --	-- --	17307	-- 1385	18692
37	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	3133,04 843,50	168,04 42,31	9399 2531	504 127	6364	1913 905	12217
38	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.Монтаж в подливке пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	24	489,85 156,65	61,11 16,62	11756 3760	1467 399	6529	2994 1180	15931
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2879040 23082	16489 4961	99259 2740207	21165 12802	2913008
	Стоимость оборудования		Тенге				2740207				

		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2740207				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				79914				
		Материалы	Тенге				14941				
		Всего заработная плата	Тенге					18044			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				37850				
		Накладные расходы	Тенге				12992				
		Сметная прибыль	Тенге				7433				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				100339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18044			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12765				
		Материалы	Тенге				68				
		Всего заработная плата	Тенге					9999			
		Местные материалы	Тенге				249				
		Накладные расходы	Тенге				8176				
		Сметная прибыль	Тенге				1675				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					9999			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				46153				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				46153				
		Сметная прибыль	Тенге				3692				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				49845				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2913008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					28044			
		РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
39	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,024	990782,58	442458,43	23779	10619	257	15497	42418
		НР - 99%; СП - 8%			537632,00	114608,72	12903	2751		3142	
40	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,048	1002314,72	446772,09	48111	21445	616	31324	85790
		НР - 99%; СП - 8%			542704,00	116465,74	26050	5590		6355	
41	1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,048	1153256,80	490356,90	55356	23537	1159	36037	98705
		НР - 99%; СП - 8%			638742,00	119611,30	30660	5741		7311	
42	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	24,24	823,00	--	19950	--	19950	--	21545
		СП - 8%			--	--	--	--		1596	
43	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	48,48	1521,00	--	73738	--	73738	--	79637
		СП - 8%			--	--	--	--		5899	
44	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	48,48	2492,00	--	120812	--	120812	--	130477
		СП - 8%			--	--	--	--		9665	

45	1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,024	682927,18 194775,00	29909,03 519,98	16390 4675	718 12	10997	4640 1682	22713
46	1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,048	830714,38 192800,00	29997,59 544,86	39874 9254	1440 26	29180	9188 3925	52987
47	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,048	1084019,15 194005,00	30355,61 597,32	52033 9312	1457 29	41264	9248 4902	66183
48	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные *СП - 8%*	т	0,0063	448959,00 --	-- --	2828 --	-- --	2828	-- 226	3055
49	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие *СП - 8%*	т	0,03115	448959,00 --	-- --	13985 --	-- --	13985	-- 1119	15104
50	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	10	696,00 --	-- --	6960 --	-- --	6960	-- 557	7517
51	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	8	1033,00 --	-- --	8264 --	-- --	8264	-- 661	8925
52	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,3	20962,53 17538,00	1348,10 634,44	27251 22799	1753 825	2699	17954 3616	48822
53	2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	1,3	6606,00 --	-- --	8588 --	-- --	8588	-- 687	9275
54	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	12,6	518,54 339,63	26,92 5,85	6534 4279	339 74	1916	3308 787	10629
55	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ *СП - 8%*	1000м2	0,0126	438576,00 --	-- --	5526 --	-- --	5526	-- 442	5968
56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,8	90,44 41,68	2,31 0,25	253 117	6 1	130	81 27	361
57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,8	160,14 48,73	3,28 0,50	448 136	9 1	303	95 43	587

		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА 3шт									
58	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка сальников 2шт на 1 ввод**	т	0,05356	1328227,25	503522,14	71140	26969	19266	32063	111459
		НР - 99%; СП - 8%			464984,90	139691,93	24905	7482		8256	
59	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка вентиляционной трубы диам. 80 мм**	м	6	3893,89	66,78	23363	401	17446	5538	31214
		НР - 98%; СП - 8%			919,30	22,55	5516	135		2312	
60	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 100 мм**	сальник	6	2818,69	--	16912	--	4557	12108	31342
		НР - 98%; СП - 8%			2059,20	--	12355	--		2322	
61	1126-0101-0702 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция шнурамиасбестовыми пуховыми**	м3 изоляции	0,0117	70735,28	1244,26	828	15	12	614	1557
		НР - 76%; СП - 8%			68421,28	584,68	801	7		115	
62	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	**Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/**	т	0,0087	2403158,00	--	20907	--	20907	--	22580
		СП - 8%			--	--	--	--		1673	
63	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100**	м3	0,0424	12984,00	--	551	--	551	--	595
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
64	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой**	1м2	7,41	662,14	43,59	4906	323	1952	2508	8007
		НР - 94%; СП - 8%			355,02	4,99	2631	37		593	
65	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой**	1м2	14,82	246,95	22,52	3660	334	1551	1708	5797
		НР - 94%; СП - 8%			119,80	2,78	1775	41		429	
66	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	**Гидроизол**	м2	22,23	280,00	--	6224	--	6224	--	6722
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
67	2206-0204-0301 РСНБ РК 2015	**Доски из антисептированной древесины тип-1, толщиной 28 мм, шириной 68-118 мм**	м3	0,0102	131837,00	--	1345	--	1345	--	1452
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
68	1212-0103-0111 РСНБ РК 2015	**Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб**	м2	0,84	657,54	0,26	552	--	85	336	960
		НР - 72%; СП - 8%			555,89	0,12	467	--		71	
69	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заделка бетоном В15**	м3	0,278	31860,25	1268,84	8857	353	7584	912	10550
		НР - 91%; СП - 8%			3310,92	292,67	920	81		782	
70	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	**ГЕрМит Ду30**	м	5,74	531,00	--	3048	--	3048	--	3292
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				692975	89717	433700	183159	946225
							169555	22834	--	70089	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				418338				
	Материалы		Тенге				118973				

		Всего заработная плата	Тенге					174383			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				42590				
		Местные материалы	Тенге				15775				
		Накладные расходы	Тенге				165512				
		Сметная прибыль	Тенге				46708				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				630558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					174383			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				16814				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16814				
		Сметная прибыль	Тенге				1345				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				18159				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				257823				
		Материалы	Тенге				22004				
		Всего заработная плата	Тенге					18006			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				217548				
		Накладные расходы	Тенге				17646				
		Сметная прибыль	Тенге				22038				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				297507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18006			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				946223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
		Сметная заработная плата	Тенге					192389			
		РАЗДЕЛ 4.СЕПТИК 1,5М3,НВК									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
71	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"сковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	10,5	166,02	159,71	1743	1677	--	402	2317
		НР - 72%; СП - 8%			6,31	46,84	66	492		172	
72	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,5	1859,09	--	930	--	--	669	1727
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09	--	930	--		128	
73	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	11	34,34	34,34	378	378	--	95	511
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	132		38	
74	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	66	166,02	159,71	10957	10541	--	2526	14562
		НР - 72%; СП - 8%			6,31	46,84	417	3091		1079	
75	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленийс откосами**	м3 грунта	2	1859,09	--	3718	--	--	2677	6907
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09	--	3718	--		512	
76	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	45	34,34	34,34	1545	1545	--	388	2088
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	539		155	
77	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Обсыпка. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,24	736,32	--	177	--	--	127	328
		НР - 72%; СП - 8%			736,32	--	177	--		24	

78	1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	6	54,71	--	328	--	--	236	610
		НР - 72%; СП - 8%			54,71	--	328	--		45	
79	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10	449,93	30,53	4499	305	3509	747	5666
		НР - 94%; СП - 8%			68,51	10,95	685	109		420	
				ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
80	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,88	33674,19	6900,67	96982	19874	50546	34001	141461
		НР - 99%; СП - 8%			9222,93	2702,17	26562	7782		10479	
81	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4799,00	--	4799	--	4799	--	5183
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
82	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9719,00	--	9719	--	9719	--	10497
		СП - 8%			--	--	--	--		778	
83	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	40005,00	--	40005	--	40005	--	43205
		СП - 8%			--	--	--	--		3200	
84	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21980,00	--	21980	--	21980	--	23738
		СП - 8%			--	--	--	--		1758	
85	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2	32368,00	--	64736	--	64736	--	69915
		СП - 8%			--	--	--	--		5179	
86	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	39722,00	--	39722	--	39722	--	42900
		СП - 8%			--	--	--	--		3178	
87	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	9	595,00	--	5355	--	5355	--	5783
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
88	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы опорные	шт.	6	595,00	--	3570	--	3570	--	3856
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
89	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка. Устройство	м3	0,3	26700,43	1318,69	8010	396	6716	895	9617
		НР - 91%; СП - 8%			2994,84	283,35	898	85		712	
90	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	2	283,94	123,71	568	247	--	360	1002
		НР - 84%; СП - 8%			160,23	54,11	320	108		74	
91	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0002	1104271,66	514533,30	221	103	15	133	382
		НР - 99%; СП - 8%			513240,00	157795,98	103	32		28	

92	2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,2	6653,00 --	-- --	1331 --	-- --	1331	-- 106	1437
93	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	кмтрубопровода	0,0002	2139450,25 244615,00	170702,39 28850,44	428 49	34 6	345	54 39	521
94	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 *СП - 8%*	кг	1	575,00 --	-- --	575 --	-- --	575	-- 46	621
95	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка цементно-песчаногораствора между кольцами с добавкой азотнокислого кальция *НР - 91%; СП - 8%*	м2	20	853,38 471,66	5,57 2,04	17068 9433	111 41	7524	8621 2055	27744
96	1115-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Улучшенная штукатурка водонепроницаемым цементно-песчаным раствором с добавкой азотнокислого кальция внутренней стороны септика *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	20	4128,07 3779,31	1,99 --	82561 75586	40 --	6935	60469 11442	154473
97	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ПГС. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,5	4007,06 745,68	994,98 380,20	2004 373	497 190	1134	524 202	2729
		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ									
98	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00225	339349,63 229890,00	104571,75 28485,08	764 517	235 64	12	576 107	1446
99	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17- 110x6,6 ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	2,556	1667,00 --	-- --	4261 --	-- --	4261	-- 341	4602
100	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1379,51 473,62	905,89 236,14	1380 474	906 236	--	703 167	2249
101	2302-0301-0629 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110x4x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	6115,00 --	-- --	6115 --	-- --	6115	-- 489	6604
102	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	19225,00 --	-- --	19225 --	-- --	19225	-- 1538	20763
		Установка деревянной крышки									
103	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Деревянная крышка. Укладка *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2,432848	3618,31 193,86	121,45 50,29	8803 472	295 122	8036	535 747	10084
		ТРУБОПРОВОДЫ К1									
104	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,004	339349,63 229890,00	104571,75 28485,08	1357 920	418 114	19	1023 190	2571

105	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	4,04	677,00 --	-- --	2735 --	-- --	2735	-- 219	2954
		ТРУБОПРОВОДЫ В1									
106	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,024	423530,86 345345,00	68318,28 23425,52	10165 8288	1640 562	237	8762 1514	20441
107	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	24,96	1122,00 --	-- --	28005 --	-- --	28005	-- 2240	30246
108	1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,024	682927,18 194775,00	29909,03 519,98	16390 4675	718 12	10997	4640 1682	22713
109	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1170,03 970,64	26,30 12,44	1170 971	26 12	173	973 171	2315
110	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	1	29266,00 --	-- --	29266 --	-- --	29266	-- 2341	31607
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				553544 135961	39987 13731	377597 --	130136 54693	738375
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				462606				
		Материалы	Тенге				96197				
		Всего заработная плата	Тенге					149692			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9500				
		Местные материалы	Тенге				180961				
		Накладные расходы	Тенге				130136				
		Сметная прибыль	Тенге				47419				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				640161				114
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					149692			
		Сметная заработная плата	Тенге				90938				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				90938				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7275				
		Сметная прибыль	Тенге				98213				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				738374				114
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					149692			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5.ГСН									
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		Надземная прокладка Г1									
111	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1	6105,46 2628,18	3262,00 974,71	6105 2628	3262 975	215	3567 774	10446
112	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1493,01	78,90	1493	79	169	1270	2984

		НР - 99%; СП - 8%			1245,48	37,32	1245	37		221	
113	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	шт.	1	9407,00 --	-- --	9407 --	-- --	9407	-- 753	10160
114	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр до100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	494380,69 368550,00	108627,07 38670,31	494 369	109 39	16	403 72	969
115	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	1	1122,00 --	-- --	1122 --	-- --	1122	-- 90	1212
116	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	шт.	1	565,00 --	-- --	565 --	-- --	565	-- 45	610
117	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)** *НР - 91%; СП - 8%*	стык	1	20095,46 1194,24	18891,32 3769,36	20095 1194	18891 3769	10	4517 1969	26581
118	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,5	80,07 24,37	1,64 0,25	40 12	1 --	27	8 4	52
119	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,5	90,44 41,68	2,31 0,25	45 21	1 --	23	14 5	64
		ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
		Надземная прокладка Г1									
120	1124-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,02	995053,07 534920,00	446924,80 115933,62	19901 10698	8938 2319	265	12887 2623	35411
121	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	20,2	2041,00 --	-- --	41228 --	-- --	41228	-- 3298	44526
122	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)** *НР - 91%; СП - 8%*	стык	1	20095,46 1194,24	18891,32 3769,36	20095 1194	18891 3769	10	4517 1969	26581
123	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	шт.	4	1129,00 --	-- --	4516 --	-- --	4516	-- 361	4877

124	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	42276,00	--	42276	--	42276	--	45658
		СП - 8%			--	--	--	--		3382	
125	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2	80,07	1,64	16	--	11	3	21
		НР - 69%; СП - 8%			24,37	0,25	5	--		2	
126	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2	90,44	2,31	18	--	10	6	26
		НР - 69%; СП - 8%			41,68	0,25	8	--		2	
		МОНТАЖ ОПОР 1шт									
127	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,15	2441,60	--	366	--	--	264	680
		НР - 72%; СП - 8%			2441,60	--	366	--		50	
128	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,25	35177,61	1132,82	8794	283	7235	1218	10814
		НР - 91%; СП - 8%			5105,80	249,02	1276	62		801	
129	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры на металлических стойках. Установка	шт.	1	4615,99	796,02	4616	796	486	3869	9163
		НР - 108%; СП - 8%			3334,40	247,61	3334	248		679	
130	2301-0201-0167 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1329,00	--	3987	--	3987	--	4306
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
131	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций и крепление вспомогательного газопровода к основному массой до 0,1 т	т	0,00483	98438,15	6425,96	475	31	37	282	818
		НР - 69%; СП - 8%			84198,40	394,62	407	2		61	
132	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+опор и г-да	м2	0,27	106,08	2,31	29	1	17	8	39
		НР - 69%; СП - 8%			41,68	0,25	11	--		3	
133	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,27	160,14	3,28	43	1	29	9	57
		НР - 69%; СП - 8%			48,73	0,50	13	--		4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				185729	51285	111661	32842	236055
							22784	11220	--	17487	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				82153				
		Материалы	Тенге				8522				
		Всего заработная плата	Тенге					33595			
		Накладные расходы	Тенге				32560				
		Сметная прибыль	Тенге				9177				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				123890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					33595			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				475				
		Материалы	Тенге				38				
		Всего заработная плата	Тенге					409			

	Накладные расходы	Тенге				282				
	Сметная прибыль	Тенге				61				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				818				
	Сметная заработная плата	Тенге					409			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				103101				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				103101				
	Сметная прибыль	Тенге				8248				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				111349				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				236057				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
	Сметная заработная плата	Тенге					34004			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**30016693**
	Временные здания и сооружения		**1,2 %**	**35211**						
	Итого с временными							**30051904**		
	Зимние удорожания		**1,98 %**	**58796**						
	Итого с зимними удорожаниями							**30110700**		
	Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**60566**						
	Итого с непредвиденными работами и затратами							**30171266**		
	Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099							**31676842**		
	НДС		**12 %**	**3801221**						
	Итого с НДС							**35478063**		
	Скидка подрядчика			**3547807**						
	Итого со скидкой							**31930256,46**		

Заказчик: И.О. Руководителя
ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" _____ **Ирманов Б.С.**

Технический надзор : ТОО "Аймереке" _____ **Батыров С.С**

Авторский надзор: ТОО "Даумшар" _____ **Алишева А.Е.**

Подрядчик : ТОО "АйТемір-Құрылыс" _____ **Шоканов Е.Б.**