Инвестор

Заказчик **ГУ "Отдел образования Илийского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Құрылысшы"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт сш №10 в с. Чапаево Илийского района Алматинской области**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Капитальный ремонт сш №10 в с. Чапаево Илийского района Алматинской области**
наименование, адрес

Договор подряда

номер **№ 484**
дата **28.07.2016**

Номер документа	Дата составления
	28.07.2016

Отчетный период	
с	по
01.07.2016	31.07.2016

А К Т

о приемке выполненных работ по Теплосетям (6-2)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	E0165-18-3	Разборка трубопроводов отопления диаметром 76 мм	230	128,99	1,5	29668	345	33846	0,82	190
				м	127,49	0,25	29323	58	115,2	0	0
2	2	E0165-18-1	Разборка трубопроводов отопления диаметром 32 мм	6	67,96	0,5	408	3	467	0,44	3
				м	67,46	0,09	405	1	115,2	0	0
3	3	E0109-53-1#К=0,4#К=0,4#К=0,4	Демонтаж металоконструкций стоек для теплотрасы	0,54	5610,26	453,26	3030	245	2584	32,84	18
				т	5157	159,3	2785	86	90	0,78	0
			ИТОГО:				33106	593			210
			Накладные расходы :				32513	145			1
			На металломонтажные работы								
			На сантехнические работы				2584				
			Всего накладных расходов:				34313				
			Итого с накладными				36897				
							70003				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**4200**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**74203**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**75205**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**75502**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**76244**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**194988**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**3900**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**198888**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**23867**				
			Итого с НДС				**222755**				
			Всего:				**222755**				

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдела образования Илийского района"

Каткеева Л.Ж.

Технический надзор: ТОО "УКС"

Алишеров Б.Ж.

Подрядчик: Директор ТОО «Кырлысшы»

Сраилов С.Д.

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Отдел образования Илийского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Құрылысшы"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт средней школы №10 в с. Чапаево Илийского района Алматинской области**

наименование, адрес

Объект **Капитальный ремонт сш №10 в с. Чапаево Илийского района Алматинской области**

Договор подряда

номер	№ 484
дата	28.07.2016

Номер документа	Дата составления
	28.07.2016

Отчетный период	
с	по
01.07.2016	31.07.2016

А К Т

о приемке выполненных работ по Водопроводу и канализации (2-1-2)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1	С130905-1222 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	1 шт.	3103		3103						
2	2	С130806-544ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 57Х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	5 шт.	5980		29900						
3	3	С130804-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75X12,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15,584 м	703		10956						
4	4	С130804-73 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63X10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32,164 м	432		13895						
5	5	С130804-72 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50X8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32,164 м	266		8556						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	44,976 м	164		7376				
7	7	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	43,148 м	90		3883				
8	8	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	53,882 м	53		2856				
9	9	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	73,718 м	32		2359				
10	10	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	53,013 кг	200		10603				
11	11	С11031-213 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	17,6 м	188		3309				
12	12	С11031-211 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	37,4 м	161		6021				
13	13	С11031-208 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	37,4 м	133		4974				
14	14	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	52,8 м	92		4858				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	50,6 м	83		4200				
16	16	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	63,8 м	70		4466				
17	17	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	27,5 м	53		1458				
18	18	С11031-539 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	39 рулон	706		27534				
19	19	С130904-1165 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	6 шт.	814		4884				
20	20	С130904-1164 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2 шт.	547		1094				
21	21	С130904-1163 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	80 шт.	362		28960				
22	22	С130904-1168 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	1 шт.	3062		3062				
23	23	С130801-4	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линии, d ввода 40 мм, d водомера до 40 мм	1 компл	3390		3390				
24	24	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1 шт	5760		5760				
25	25	С130905-2058 Изм. и доп.вып.19	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа ArCO CT PK ГОСТ Р 50553-2010	1 шт.	1840		1840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	1 шт	463		463				
27	27	С130904-1168 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2 шт.	3062		6124				
28	28	С130904-1166 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	1 шт.	1292		1292				
29	29	С130806-398 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переход Ст 57-45-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2 шт	9310		18620				
30	30	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5,628 м	90		507				
31	31	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6,503 м	53		345				
32	32	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11,687 м	32		374				
33	33	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5,84 кг	200		1168				
34	34	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	6,6 м	83		548				
35	35	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	7,7 м	70		539				
36	36	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	5,5 м	53		292				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	37	С11031-539 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	3 рулон	706		2118				
38	38	С130904-1164 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	1 шт.	547		547				
39	39	С130904-1163 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	9 шт.	362		3258				
40	40	С131202-8	Водоподогреватели в комплекте с гибкими шлангами и обратным клапоном. объемом 100 л	1 шт	31700		31700				
41	41	С131202-8	Водоподогреватели в комплекте с гибкими шлангами и обратным клапоном. объемом 80 л	1 шт	31700		31700				
42	42	С130810-363 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Ревизия диам. 110 мм	7 шт	220,96		1547				
43	43	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	31,675 кг	200		6335				
44	44	С11031-241 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	73,7 м	457		33681				
45	45	С11031-539 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	9 рулон	706		6354				
46	46	С130810-363 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Ревизия диам. 110 мм	7 шт	220,96		1547				
47	47	С131101-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	3 шт	3850		11550				
48	48	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	22,4 кг	200		4480				
49	49	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,05	200		210				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				кг							
50	50	С130810-363 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Ревизия диам. 110 мм	1	220,96		221				
				шт							
51	51	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,8	200		760				
				кг							
			ИТОГО:				365577	0			0
			Накладные расходы :				0	0			0
			Всего накладных расходов:								
			Итого с накладными				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				365577				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				21934				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				387511				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				392742				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				394292				
							398167				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1018280				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				20366				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1038646				
			Итого с НДС				124638				
							1163284				
			Всего:				1163284				

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдела образования Илийского района"

_____Каткеева Л.Ж.

Подрядчик: Директор ТОО «Курылысшы»

_____Сапиев С. Д.

Технический надзор ТОО "УКС"

_____Алишеров Б.А.

Инвестор

Заказчик **ГУ "Отдел образования Илийского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Құрылысшы"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт сш №10 в с. Чапаево Илийского района Алматинской области**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Капитальный ремонт сш №10 в с. Чапаево Илийского района Алматинской области**
наименование, адрес

Договор подряда

номер	№ 484
дата	28.07.2016

Номер документа	Дата составления
	28.07.2016

Отчетный период	
с	по
01.07.2016	31.07.2016

А К Т

о приемке выполненных работ по Отоплению (2-1-4)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	480 / м	32		15360				
2	2	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1460 / м	90		131400				
3	3	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	132 / м	250		33000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	60	333		19980				
				м							
5	5	С130904-159 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005	18	2191		39438				
				шт							
6	6	С130904-161 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	40	2770		110800				
				шт							
7	7	С130904-164 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	2	4417		8834				
				шт							
8	8	С11031-125	Трубы теплоизоляционные FIROFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	132	136		17952				
				м							
9	9	С11031-126	Трубы теплоизоляционные FIROFLEX, Dв 38 мм, толщина изоляции 9 мм	1606	163		261778				
				м							
10	10	С11031-130	Трубы теплоизоляционные FIROFLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 9 мм	66	475		31350				
				м							
11	11	С130903-127 Изм. и доп.вып.18	Терморегулятор, DN 20 RTD-N-П	179	1714		306806				
				шт.							
12	12	С130903-188 Изм. и доп.вып.18	Запорный клапан, DN 20 RLV-П	179	5874		1051446				
				шт.							
13	13	С130903-253 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной MSV-F2, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	32	9327		298464				
				шт.							
14	14	С130904-67 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	6	2596		15576				
				шт							
15	15	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	6	3074		18444				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	С130904-72 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	8 шт	7475		59800				
17	17	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2 шт	352		704				
18	18	С Прайс-лист	Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-5	1 шт	925179,06		925179				
			Отпускная цена		925179		925179				
			Сметная стоимость оборудования				*925179*				
19	19	С Прайс-лист	Шкаф для блоков питания и модема	1 шт	3568,05		3568				
			Отпускная цена		3568		3568				
			Сметная стоимость оборудования				*3568*				
20	20	С Прайс-лист	GSM модем	1 шт	15710,59		15711				
			Отпускная цена		15711		15711				
			Сметная стоимость оборудования				*15711*				
21	21	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	1940 м	51,07	0,69	99076	1339	112839	0,33	644
22	22	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	60 м	50,38	0,11	97737	213	115,2	0	2
23	23	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 70 мм	132 м	116,9	1,81	7014	109	7975	0,75	45
24	24	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	52 шт	115,09	0,29	6905	17	115,2	0	0
25	25	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	148 шт	197,2	15,96	15431	239	17545	0,75	100
					181,24	2,52	15192	38	115,2	0	0
					313,24	31,9	10254	830	11008	1,21	63
					281,34	5,04	9424	131	115,2	0,02	1
			ИТОГО:				46360	4721	48827	1,91	282
							41638	746	115,2	0,04	6
							3543725	7236			1134
			- оборудования				170896	1145			10
			Накладные расходы :				944458				
			На сантехнические работы								
			Всего накладных расходов:				198194				
			Итого с накладными				198194				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				3741919				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				167848				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				3909767				
							3949799				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3961660**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3991313**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**10207464**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**204149**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**10411613**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1249394**				
			Итого с НДС				**11661007**				
			Всего:				**11661007**				

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдела образования Илийского района"

_____Каткеева Л.Ж.

Технический надзор ТОО "УКС"

_____Алиакпаров Б.А.

Подрядчик: Директор ТОО «Курылысшы»

_____ Сраилов С. Д.

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Отдел образования Илийского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Құрылысшы"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт сш №10 в с. Чапаево Илийского района Алматинской области**

наименование, адрес

Объект **Капитальный ремонт сш №10 в с. Чапаево Илийского района Алматинской области**

Договор подряда

номер	№ 484
дата	28.07.2016

Номер документа	Дата составления
	28.07.2016

Отчетный период	
с	по
01.07.2016	31.07.2016

А К Т

о приемке выполненных работ по электромонтажным работам (2-1-3)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Основной корпус								
1	1	Е0167-7-3	**Демонтаж светильников с лампами накаливания**	4	9,32	0,23	37	1	36	0,06	0
				шт	9,09	0,05	36	0	97,2	0	0
2	2	Е0167-7-5	**Демонтаж светильников для люминесцентных ламп**	343	29,35	2,8	10067	960	9002	0,18	61
				шт	26,55	0,45	9107	154	97,2	0	1
3	3	Е0167-7-1	**Демонтаж выключателей, розеток, коробок ответвительных**	633	8,42	0	5330	0	5181	0,06	37
				шт	8,42	0	5330	0	97,2	0	0
4	4	Е0167-7-6	**Демонтаж постов управления кнопочных общего назначения, автоматов**	7	40,78	0,5	285	4	275	0,26	2
				шт	40,28	0,09	282	1	97,2	0	0
5	5	Е0167-6-1	**Демонтаж кабеля**	3860	13,94	0,06	53808	232	52077	0,1	372
				м	13,88	0	53577	0	97,2	0	0
6	6	Ц0108-530-1#К=0,3#К=0,3#К=0,3	**Демонтаж пускателя магнитного**	3	123,57	5,37	371	16	305	0,6	2
				шт	118,2	0,69	355	2	76,95	0	0
7	7	Е0121-24-3#К=0,3#К=0,3#К=0,3	**Демонтаж осветительных щитков, ВРУ**	4	167,65	12,4	671	50	623	0,9	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шт	155,25	4,92	621	20	87,48	0,02	0
				1	2070	0	2070	0	1181	6,98	7
9	9	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шкаф	1215	0	1215	0	87,48	0	0
				1	67729		67729				
			Отпускная цена	шт							
			Сметная стоимость оборудования		67729		67729				
							67729				
10	10	Е0121-24-2	Установка шкафов распределительных	4	589,67	36,17	2359	145	1823	2,64	11
				шт	454,5	14,34	1818	57	87,48	0,07	0
11	11	С151803-155	Шкаф 3-1ШР, 5-1ШР	2	7930		15860				
				шт							
12	12	С151803-155	Шкаф 4-1ШР	1	7930		7930				
				шт							
13	13	С151803-154	Шкаф 4ШР	1	5310		5310				
				шт							
14	14	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	343	66,8	18,1	22912	6208	7068	0,12	41
				м	20,3	3,8	6963	1303	76,95	0,02	8
15	15	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	80	9,33	0,82	746	65	660	0,05	4
				м	7,99	0,5	639	40	87,48	0	0
16	16	С151601-163 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,1277	14684		1875				
				км							
17	17	С151601-592 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0288	92659		2672				
				км							
18	18	С151601-593 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0793	144297		11444				
				км							
19	19	С151601-594 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0556	203125		11298				
				км							
20	20	С151601-595 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0556	331585		18443				
				км							
21	21	С151601-8329 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0886	749948		66430				
				км							
22	22	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	41	61,9	3,3	2538	135	820	0,14	6
				м	23	0,4	943	16	76,95	0	0
23	23	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр до 16 мм	43	51,7	2,8	2223	120	1022	0,16	7
				м	27,5	0,3	1183	13	76,95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	24	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,018	52657,31	536,06	948	10	811	289	5
				1т	47475	202,5	855	4	85,05	0,99	0
25	25	С11011-57	Анкер для концевого крепления тросов диам. 6-8 мм, типа К675УЗ	0,018	119700		2155				
				т							
26	26	Ц0108-172-3	Муфта концевая, сечение до 185 мм2	3	3517,1	3,1	10551	9	8716	16	48
				оконцев.	3398	0	10194	0	76,95	0	0
27	27	С151804-1838 Изм. и доп. вып. 20	Муфта натяжная для троса нагрузка 1,2т, типа К798УЗ	3	599		1797				
				шт.							
28	28	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 100 мм	0,01	58881,69	25695,31	589	257	467	194	2
				км	33075	6813,45	331	68	105,3	26,38	0
29	29	С130804-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75X12,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10,1	703		7100				
				м							
30	30	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	0,07	47611,09	17877,09	3333	1251	2817	173	12
				км	29700	4698,68	2079	329	105,3	18,1	1
31	31	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	70,7	53		3747				
				м							
32	32	Ц0108-363-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Герметизация проходов кабелей сквозь стены в нормальных помещениях	15	3713,66	3151,45	55705	47272	10785	2,57	39
				шт	178,48	662,47	2677	9937	76,95	3,84	58
33	33	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	51,22	481,5	0	24662	0	25082	2,78	142
				м3	481,5	0	24662	0	91,53	0	0
34	34	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	34,15	167,18	0	5709	0	5806	1,21	41
				м3	167,18	0	5709	0	91,53	0	0
35	35	Е0101-166-1	Устройство постели из мелкой земли вручную	17,07	122,18	0	2086	0	2121	0,89	15
				м3	122,18	0	2086	0	91,53	0	0
36	36	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34	41,34	662	41	519	3	3
				шт	517,5	16,38	518	16	87,48	0,08	0
37	37	С151803-155	Щиток осветительный 1ЩО	1	7930		7930				
				шт							
38	38	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	5	662,34	41,34	3312	207	2595	3	15
				шт	517,5	16,38	2588	82	87,48	0,08	0
39	39	С151803-155	Щиток осветительный 2ЩО, 3ЩО, 4ЩО, 5ЩО, 6ЩО	5	7930		39650				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	40	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34	41,34	662	41	519	3	3
				шт	517,5	16,38	518	16	87,48	0,08	0
41	41	С151803-155	Щиток осветительный 3-1ЩО	1	7930		7930				
				шт							
42	42	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34	41,34	662	41	519	3	3
				шт	517,5	16,38	518	16	87,48	0,08	0
43	43	С151803-155	Щиток осветительный 3-2ЩО	1	7930		7930				
				шт							
44	44	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	662,34	41,34	1325	83	1038	3	6
				шт	517,5	16,38	1035	33	87,48	0,08	0
45	45	С151803-154	Щиток осветительный 2ЩАО, 3ЩАО	2	5310		10620				
				шт							
46	46	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34	41,34	662	41	519	3	3
				шт	517,5	16,38	518	16	87,48	0,08	0
47	47	С151803-154	Щиток осветительный 1ЩАО	1	5310		5310				
				шт							
48	48	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	1000	66,8	18,1	66800	18100	20605	0,12	120
				м	20,3	3,8	20300	3800	76,95	0,02	22
49	49	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	3500	9,33	0,82	32644	2859	28889	0,05	175
				м	7,99	0,5	27965	1757	87,48	0	8
50	50	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,236	50586		62524				
				км							
51	51	С151601-586 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,927	50893		47178				
				км							
52	52	С151702-64 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	396	741		293436				
				шт.							
53	53	С151702-102 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп ASM/S 1х36 ГОСТ 17677-82	52	1487		77324				
				шт.							
54	54	С151702-16	Светильники тип ПВЛП-2Х36-01-УХЛ4	3	2740		8220				
				шт							
55	55	С151702-99 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для кольцевых люминесцентных ламп С360 1х32 ГОСТ 17677-82	50	843		42150				
				шт.							
56	56	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	900	101		90900				
				шт							
57	57	С151706-78	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ32, ЛД32, ЛДЦ32, ЛТБ32, ЛХБ32	55	81		4455				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	58	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт 900	17		15300				
59	59	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	шт 2	443		886				
60	60	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	шт 2	17		34				
61	61	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт 10	462		4620				
62	62	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт 198	156		30888				
63	63	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт 4	134		536				
64	64	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	шт 92	66		6072				
65	65	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	шт 96	96		9216				
66	66	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт 1	228,8	13,2	229	13	177	1	1
67	67	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт 1	205 4720	2,3	205 4720	2	76,95	0,01	0
68	68	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 4 мм	шт 15	84,6	2,8	1269	42	418	0,17	3
69	69	С11011-57	Анкер К 675У3	м 0,0032	32,4 119700	0,2	486 388	3	76,95	0	0
70	70	С151610-1	Муфта натяжная К 798У3	т 3	1550		4650				
71	71	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	шт 3500	36,51	0	127785	0	89575	0,16	567
72	72	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м 3605	26,33 32	0	92155 115360	0	87,48	0	0
73	73	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	м 0,475	26100		12398				
74	74	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	1000шт 0,35	16100		5635				
				1000шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	75	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,01	22300		223				
				1000шт							
			Итого по разделу: Основной корпус				1583287				
			Раздел: Вспомогательный корпус								
76	76	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	8	9,32	0,23	75	2	71	0,06	1
				шт	9,09	0,05	73	0	97,2	0	0
77	77	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	54	29,35	2,8	1585	151	1417	0,18	10
				шт	26,55	0,45	1434	24	97,2	0	0
78	78	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток, коробок ответвительных	78	8,42	0	657	0	638	0,06	5
				шт	8,42	0	657	0	97,2	0	0
79	79	Е0167-7-6	Демонтаж постов управления кнопочных общего назначения, автоматов	6	40,78	0,5	245	3	235	0,26	2
				шт	40,28	0,09	242	1	97,2	0	0
80	80	Е0167-7-5	Демонтаж прожектров	4	29,35	2,8	117	11	105	0,18	1
				шт	26,55	0,45	106	2	97,2	0	0
81	81	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	590	13,94	0,06	8225	35	7960	0,1	57
				м	13,88	0	8189	0	97,2	0	0
82	82	Е0121-24-3#К=0,3#К=0,3#К=0,3	Демонтаж осветительных щитков, ВРУ	3	167,65	12,4	503	37	467	0,9	3
				шт	155,25	4,92	466	15	87,48	0,02	0
83	83	С151803-155	Щиток осветительный 2ШР	1	7930		7930				
				шт							
84	84	СПРАЙС-ЛИСТ	Пускатель магнитный ПМЛ-2230	1	1710,71		1711				
				шт							
85	85	СПРАЙС-ЛИСТ	Пускатель магнитный ПМЛ-1230	4	1466,32		5865				
				шт							
86	86	СПРАЙС-ЛИСТ	Пост кнопочный ПКЕ 222-2	4	349,12		1396				
				шт							
87	87	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0989	32123		3176				
				км							
88	88	С151601-586 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,1442	50893		7339				
				км							
89	89	С151601-592 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0773	92659		7158				
				км							
90	90	С151601-593 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0309	144297		4459				
				км							
91	91	С151601-595 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0464	331585		15369				
				км							
92	92	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	105,04	53		5567				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	93	С151803-155	Щиток осветительный 8ЩО	м 1	7930		7930				
94	94	С151803-155	Щиток осветительный 4ЩАО	шт 1	7930		7930				
95	95	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	шт 0,4326	32123		13896				
96	96	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км 0,1339	50586		6773				
97	97	С151702-64 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	км 34	741		25194				
98	98	С151702-102 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп ASM/S 1х36 ГОСТ 17677-82	шт. 28	1487		41636				
99	99	С151702-99 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для кольцевых люминесцентных ламп С360 1х32 ГОСТ 17677-82	шт. 9	843		7587				
100	100	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт. 42	101		4242				
101	101	С151706-78	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ32, ЛД32, ЛДЦ32, ЛТБ32, ЛХБ32	шт 6	81		486				
102	102	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ18	шт 120	82		9840				
103	103	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт 162	17		2754				
104	104	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт 6	462		2772				
105	105	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт 23	156		3588				
106	106	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт 3	134		402				
107	107	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	шт 9	66		594				
108	108	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	шт 2	96		192				
109	109	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт 412	32		13184				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	110	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,039	26100		1018				
				1000шт							
111	111	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,045	16100		725				
				1000шт							
112	112	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,004	22300		89				
				1000шт							
			Итого по разделу: Вспомогательный корпус				222209				
			Раздел: Галерея								
113	113	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	4	9,32	0,23	37	1	36	0,06	0
				шт	9,09	0,05	36	0	97,2	0	0
114	114	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	30	29,35	2,8	881	84	787	0,18	5
				шт	26,55	0,45	797	13	97,2	0	0
115	115	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток, коробок ответвительных	48	8,42	0	404	0	393	0,06	3
				шт	8,42	0	404	0	97,2	0	0
116	116	Е0167-7-6	Демонтаж постов управления кнопочных общего назначения, автоматов	4	40,78	0,5	163	2	157	0,26	1
				шт	40,28	0,09	161	0	97,2	0	0
117	117	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	450	13,94	0,06	6273	27	6071	0,1	43
				м	13,88	0	6246	0	97,2	0	0
118	118	Ц0108-530-1#К=0,3#К=0,3#К=0,3	Демонтаж пускателя магнитного	2	123,57	5,37	247	11	203	0,6	1
				шт	118,2	0,69	236	1	76,95	0	0
119	119	Е0121-24-3#К=0,3#К=0,3#К=0,3	Демонтаж осветительных щитков, шкафов силовых	4	167,65	12,4	671	50	623	0,9	4
				шт	155,25	4,92	621	20	87,48	0,02	0
120	120	С151803-155	Щиток осветительный 1ШР	1	7930		7930				
				шт							
121	121	С151601-592 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0175	92659		1622				
				км							
122	122	С151601-593 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0072	144297		1040				
				км							
123	123	С151601-595 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0989	331585		32787				
				км							
124	124	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10,1	53		535				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	125	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4,04 м	90		364				
126	126	С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	4 шт	66		264				
127	127	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,475 1000шт	26100		12398				
128	128	С151803-155	Щиток осветительный 7ЩО	1 шт	7930		7930				
129	129	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,3605 км	32123		11580				
130	130	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1133 км	50586		5731				
131	131	С151702-64 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	40 шт.	741		29640				
132	132	С151702-102 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп ASM/S 1х36 ГОСТ 17677-82	4 шт.	1487		5948				
133	133	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	90 шт	101		9090				
134	134	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	90 шт	17		1530				
135	135	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	2 шт	462		924				
136	136	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	14 шт	156		2184				
137	137	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	12 шт	66		792				
138	138	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	4 шт	96		384				
139	139	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	309 м	32		9888				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	140	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,034 1000шт	26100		887				
141	141	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2	0,035 1000шт	16100		564				
			Итого по разделу: Галерея				152689				
			Раздел: Кухня								
142	142	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1 шт	67729		67729				
			Отпускная цена		67729		67729				
			Сметная стоимость оборудования				*67729*				
143	143	С151803-155	Щиток осветительный 3ШР	1 шт	7930		7930				
144	144	С151601-586 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,033 км	50893		1677				
145	145	С151601-592 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0103 км	92659		954				
146	146	С151601-593 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0103 км	144297		1486				
147	147	С151601-594 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,034 км	203125		6904				
148	148	С151601-8329 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0103 км	749948		7724				
149	149	С151601-8330 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0721 км	1011287		72914				
150	150	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24,24 м	90		2182				
151	151	С151803-155	Щиток осветительный 9ЩО	1 шт	7930		7930				
152	152	С151803-155	Щиток осветительный 5ЩАО	1 шт	7930		7930				
153	153	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1751 км	32123		5625				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	154	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0361 км	50586		1824				
155	155	С151702-64 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	2 шт.	741		1482				
156	156	С151702-16	Светильники тип ПВЛП-2Х36-01-УХЛ4	8 шт	2740		21920				
157	157	С151702-99 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для кольцевых люминесцентных ламп С360 1х32 ГОСТ 17677-82	5 шт.	843		4215				
158	158	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	22 шт	101		2222				
159	159	С151706-78	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ32, ЛД32, ЛДЦ32, ЛТБ32, ЛХБ32	6 шт	81		486				
160	160	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	22 шт	17		374				
161	161	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	1 шт	462		462				
162	162	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	11 шт	156		1716				
163	163	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	1 шт	134		134				
164	164	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	3 шт	66		198				
165	165	С11011-57	Анкер для концевого крепления тросов диам. 6-8 мм, типа К675У3	0,012 т	119700		1436				
166	166	С151804-1838 Изм. и доп. вып. 20	Муфта натяжная для троса нагрузка 1,2т, типа К798У3	2 шт.	599		1198				
167	167	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТР 52134-2010	154,5 м	32		4944				
168	168	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,015 1000шт	26100		392				
169	169	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,015 1000шт	16100		242				
170	170	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,01	22300		223				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1000шт							
			Итого по разделу: Кухня				234453				
			ИТОГО:				2192633	78616			1891
							297134	17761			100
			- оборудования				135458				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				264109				
			На общестроительные работы				37104				
			Всего накладных расходов:				301213				
			Итого с накладными				2493846				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				141504				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2635350				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2669099				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2679099				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2704098				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				6915514				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				138310				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7053824				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				846459				
			Итого с НДС				7900283				
			Всего:				7900283				

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдела образования Илийского района"

_____Каткеева Л.Ж.

Технический надзор ГОБ "УКС"

_____Алишеров Т.

Подрядчик: Директор ТОО «Кұрылысшы»

_____Сраилов С. Д.

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Отдел образования Илийского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Құрылысшы"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт сш №10 в с. Чапаево Илийского района Алматинской области**

наименование, адрес

Объект **Капитальный ремонт сш №10 в с. Чапаево Илийского района Алматинской области**

Договор подряда

номер	№ 484
дата	28.07.2016

Номер документа	Дата составления
	28.07.2016

Отчетный период	
с	по
01.07.2016	31.07.2016

А К Т

о приемке выполненных работ по Сети КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ и НО (4-1)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	75-4-5	**Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM EIECTriC ГОСТ 14695-97**	**1** / **шт.**	**1004768**		**1004768**				
			Отпускная цена		1004768		1004768				
			Сметная стоимость оборудования				***1004768***				
2	2	75-3-19	**Трансформатор масляный трехфазный напряжением 20 кВ, марка ТМ 250/20-0,4, мощность 250 кВА, напряжение ВН 20 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, габариты 1200х900х1550 мм**	**1** / **шт**	**587400**		**587400**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена		587400		587400				
			Сметная стоимость оборудования				*587400*				
3	3	СПАЙС-ЛИСТ	Счетчик ЦЭ6850М	1	13699,28		13699				
				шт							
			Отпускная цена		13699		13699				
			Сметная стоимость оборудования				*13699*				
4	4	СПАЙС-ЛИСТ	Дизель генератор контейнерного типа К-160S КАМА-КАМАЗ	1	1297066,13		1297066				
				шт							
			Отпускная цена		1297066		1297066				
			Сметная стоимость оборудования				*1297066*				
5	5	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	9	12200		109800				
				1000шт							
6	6	С151601-475 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 3х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2754	189964		52316				
				км							
7	7	С151601-454 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке (ГОСТ 18410-73) на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х185+1х120 мм2	0,0001	1922800		242				
				1000м							
8	8	С151601-456 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке (ГОСТ 18410-73) на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение 4х25 мм2	0,0002	708200		113				
				1000м							
9	9	С151601-491 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,7931	90197		71535				
				км							
10	10	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,3296	15071		4967				
				км							
11	11	С151610-18	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х35-10УЗ	2	5380		10760				
				шт							
12	12	СПАЙС-ЛИСТ	Муфта концевая RAYHEM EPKT0015	56	1745,62		97755				
				шт							
			Отпускная цена		1746		97755				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования				*97755*				
13	13	СПАЙС-ЛИСТ	Муфта концевая RAYHEM GUST 01/4x70-150/750	2	7855,29		15711				
				шт							
			Отпускная цена		7855		15711				
			Сметная стоимость оборудования				*15711*				
14	14	СПРАЙС-ЛИСТ	Стойка СТ-9-4,0	27	38560,07		1041122				
				шт							
15	15	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн "Г" К-Г-2,0	27	2679,53		72347				
				шт							
16	16	СПРАЙС-ЛИСТ	Фундамент под стойку СТ-9-4,0	27	5571,67		150435				
				шт							
17	17	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-007-У1	27	4800		129600				
				шт							
18	18	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	27	537		14499				
				шт							
19	19	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба гофра диам. 20 мм	54	9,43		509				
				м							
20	20	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	27	1660		44820				
				шт							
21	21	СПРАЙС-ЛИСТ	Разъединитель РЛНД 1-10/200 УХЛ1	1	12952,51		12953				
				шт							
			Отпускная цена		12953		12953				
			Сметная стоимость оборудования				*12953*				
22	22	СПРАЙС-ЛИСТ	Комплетк крепления разъединителя РЛНД	1	16757,96		16758				
				шт							
			Отпускная цена		16758		16758				
			Сметная стоимость оборудования				*16758*				
23	23	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальныхоцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,0585	199540		11673				
				т							
24	24	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	1	56500		56500				
				шт							
25	25	С143023-8	Плита П-3И	1	2269	0	2269	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
26	26	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0085	154700		1315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
27	27	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Анкер АЦ-1 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,12	18200		2184				
				м3							
28	28	С151804-1171 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/10-AIV ГОСТ 28856-90 /ПФ70В/	12	1194		14328				
				шт.							
29	29	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	265		1590				
				шт.							
30	30	С151804-1629 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	6	142		852				
				шт.							
31	31	С151804-1838 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	6	599		3594				
				шт.							
32	32	С151804-1999 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	3	49		147				
				шт.							
33	33	С151804-1998 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	1	185		185				
				шт.							
34	34	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	142		852				
				шт.							
35	35	С151804-2365 Изм. и доп. вып. 20	Оттяжка ОТ4	1	215		215				
				шт.							
36	36	С151804-1532 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-16-1А ГОСТ Р 51177-98	1	443		443				
				шт.							
37	37	С151804-1896 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные прессуемые НС-140-3 ГОСТ Р 51177-98	2	1778		3556				
				шт.							
38	38	С12021-268	Металл для оснастки опор	0,0489	134000		6549				
				т							
			ИТОГО:				4855427	0			0
			- оборудования				0	0			0
			Накладные расходы :				3046110				
			Всего накладных расходов:								
			Итого с накладными				0				
							4855427				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				108559				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4963986				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				4989877				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4997549				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5016728				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				12829881				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				256598				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13086479				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1570377				
			Итого с НДС				14656856				
			Всего:				14656856				

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдела образования Илийского района"

_____ Каткеева Л.Ж.

Технический надзор ТОО "АКС"

_____ Адилжеров Б.А.

Подрядчик: Директор ТОО «Құрылысшы»

_____ Сраилов С. Д.

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Отдел образования Илийского района"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Құрылысшы"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт средней школы №10 в с.Чапаево Илийского района Алматинской области**

наименование, адрес

Объект **Капитальный ремонт средней школы №10 в с.Чапаево Илийского района Алматинской области**

Договор подряда

номер	№ 484
дата	28.07.2016

Номер документа	Дата составления
	28.07.2016

Отчетный период	
с	по
01.07.2016	31.07.2016

А К Т

о приемке выполненных работ по Общестроительным работам (2-1-1)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Демонтажные работы										
1	1	E0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	5,62 м3	2719,44 / 2319,75	399,69 / 63	15283 / 13037	2246 / 354	14221 / 106,2	15,88 / 0,54	89 / 3		
2	2	E0153-2-4	Разборка кладки стен из шлакобетонных камней	5,04 м3	6234,89 / 3659,4	2575,49 / 809,74	31424 / 18443	12980 / 4081	23921 / 106,2	24,71 / 4,4	125 / 22		
3	3	E0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	2,39 м3	2975,47 / 1737	1238,47 / 468	7111 / 4151	2960 / 1119	4743 / 81	10,6 / 2,28	25 / 5		
4	4	E0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	13 м3	2719,44 / 2319,75	399,69 / 63	35353 / 30157	5196 / 819	32896 / 106,2	15,88 / 0,54	206 / 7		
5	5	E0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,27 м3	2975,47 / 1737	1238,47 / 468	803 / 469	334 / 126	536 / 81	10,6 / 2,28	3 / 1		
6	6	E0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	11,8 м3	2719,44 / 2319,75	399,69 / 63	32089 / 27373	4716 / 743	29860 / 106,2	15,88 / 0,54	187 / 6		
7	7	E0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	2,1 м3	2719,44 / 2319,75	399,69 / 63	5711 / 4871	839 / 132	5314 / 106,2	15,88 / 0,54	33 / 1		
8	8	E0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	6,28 м3	2975,47 / 1737	1238,47 / 468	18686 / 10908	7778 / 2939	12463 / 81	10,6 / 2,28	67 / 14		
9	9	E0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	21,2 м3	2975,47 / 1737	1238,47 / 468	63080 / 36824	26256 / 9922	42071 / 81	10,6 / 2,28	225 / 48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	142,59	158,38	23,78	22583	3391	18426	0,91	130
				м2	134,6	8,98	19193	1280	81	0,04	6
11	11	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	506,72	270,9	23,78	137270	12050	116794	1,65	838
				м2	247,12	8,98	125221	4550	81	0,04	22
12	12	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	210,7	133,16	23,58	28057	4968	22647	0,74	157
				м2	109,58	4,16	23089	877	94,5	0,02	5
13	13	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	3,82	2719,44	399,69	10388	1527	9666	15,88	61
				м3	2319,75	63	8861	241	106,2	0,54	2
14	14	Е0162-36-1	Очистка вручную простых стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	5247,2	25,7	0	134853	0	127436	0,18	934
				м2	25,7	0	134853	0	94,5	0	0
15	15	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	2061,6	37,04	0	76362	0	72162	0,26	530
				м2	37,04	0	76362	0	94,5	0	0
16	16	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	11,34	158,38	23,78	1796	270	1465	0,91	10
				м2	134,6	8,98	1526	102	81	0,04	0
17	17	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	63,4	270,9	23,78	17175	1508	14613	1,65	105
				м2	247,12	8,98	15667	569	81	0,04	3
18	18	Е0162-36-1	Очистка вручную простых стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	478,4	25,7	0	12295	0	11619	0,18	85
				м2	25,7	0	12295	0	94,5	0	0
19	19	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	215,6	37,04	0	7986	0	7547	0,26	55
				м2	37,04	0	7986	0	94,5	0	0
20	20	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	5,46	158,38	23,78	865	130	706	0,91	5
				м2	134,6	8,98	735	49	81	0,04	0
21	21	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	68,688	270,9	23,78	18608	1633	15832	1,65	114
				м2	247,12	8,98	16974	617	81	0,04	3
22	22	Е0162-36-1	Очистка вручную простых стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	233	25,7	0	5988	0	5659	0,18	41
				м2	25,7	0	5988	0	94,5	0	0
23	23	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	152,9	37,04	0	5663	0	5352	0,26	39
				м2	37,04	0	5663	0	94,5	0	0
24	24	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	23,94	158,38	23,78	3792	569	3094	0,91	22
				м2	134,6	8,98	3222	215	81	0,04	1
25	25	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	42,05	270,9	23,78	11391	1000	9692	1,65	70
				м2	247,12	8,98	10391	378	81	0,04	2
26	26	Е0162-36-1	Очистка вручную простых стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	611,1	25,7	0	15705	0	14841	0,18	109
				м2	25,7	0	15705	0	94,5	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	27	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	226	37,04	0	8371	0	7911	0,26	58
				м2	37,04	0	8371	0	94,5	0	0
28	28	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	7,77	158,38	23,78	1231	185	1004	0,91	7
				м2	134,6	8,98	1046	70	81	0,04	0
29	29	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	62,4	270,9	23,78	16904	1484	14383	1,65	103
				м2	247,12	8,98	15420	560	81	0,04	3
30	30	Е0162-36-1	Очистка вручную простых стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	128,8	25,7	0	3310	0	3128	0,18	23
				м2	25,7	0	3310	0	94,5	0	0
31	31	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	147,1	37,04	0	5449	0	5149	0,26	38
				м2	37,04	0	5449	0	94,5	0	0
32	32	Е0154-4-2	Разборка навесного потолка	106,2	21,98	0,69	2334	73	2454	0,15	16
				м2	21,29	0,11	2261	12	108	0	0
33	33	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1415,8	48,37	4,36	68482	6173	67764	0,29	407
				м2	44,01	0,68	62309	963	107,1	0,01	7
34	34	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	1415,8	24,15	2,64	34192	3738	33298	0,15	215
				м2	21,51	0,45	30454	637	107,1	0	7
35	35	Е0169-18-1	Очистка чердарного помещения от голубинного помета	940,31	6,08	0	5717	0	5145	0,05	43
				м2	6,08	0	5717	0	90	0	0
36	36	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	333,4	48,37	4,36	16127	1454	15958	0,29	96
				м2	44,01	0,68	14673	227	107,1	0,01	2
37	37	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	333,4	24,15	2,64	8052	880	7841	0,15	51
				м2	21,51	0,45	7171	150	107,1	0	2
38	38	Е0169-18-1	Очистка чердарного помещения от голубинного помета	298,86	6,08	0	1817	0	1635	0,05	14
				м2	6,08	0	1817	0	90	0	0
39	39	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	262,8	48,37	4,36	12712	1146	12578	0,29	76
				м2	44,01	0,68	11566	179	107,1	0,01	1
40	40	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	262,8	24,15	2,64	6347	694	6181	0,15	40
				м2	21,51	0,45	5653	118	107,1	0	1
41	41	Е0169-18-1	Очистка чердарного помещения от голубинного помета	173,4	6,08	0	1054	0	949	0,05	8
				м2	6,08	0	1054	0	90	0	0
42	42	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	308,94	48,37	4,36	14943	1347	14787	0,29	89
				м2	44,01	0,68	13596	210	107,1	0,01	2
43	43	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	308,94	24,15	2,64	7461	816	7266	0,15	47
				м2	21,51	0,45	6645	139	107,1	0	1
44	44	Е0169-18-1	Очистка чердарного помещения от голубинного помета	269,01	6,08	0	1636	0	1472	0,05	12
				м2	6,08	0	1636	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	45	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	343,8	48,37	4,36	16630	1499	16455	0,29	99
				м2	44,01	0,68	15131	234	107,1	0,01	2
46	46	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	343,8	24,15	2,64	8303	908	8086	0,15	52
				м2	21,51	0,45	7395	155	107,1	0	2
47	47	Е0169-18-1	Очистка чердарного помещения от голубинного помета	229,15	6,08	0	1393	0	1254	0,05	11
				м2	6,08	0	1393	0	90	0	0
48	48	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	12,63	358,97	192,06	4534	2426	3342	1,11	14
				1м2	166,91	72,15	2108	911	110,7	0,4	5
49	49	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	31,5	358,97	192,06	11308	6050	8336	1,11	35
				1м2	166,91	72,15	5258	2273	110,7	0,4	13
50	50	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	390,4	17,38	0,93	6785	363	7170	0,11	44
				1м2	16,45	0,14	6422	55	110,7	0	1
51	51	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	390,4	51,33	4,89	20039	1909	20429	0,34	131
				1м2	46,44	0,83	18130	324	110,7	0,01	3
52	52	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	390,4	11,07	0,04	4322	16	4776	0,08	30
				1м2	11,03	0,02	4306	8	110,7	0	0
53	53	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	358,022	5,64	0,19	2019	68	2168	0,04	13
				1м	5,45	0,02	1951	7	110,7	0	0
54	54	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	45,7	116,63	10,56	5330	483	5451	0,7	32
				1м2	106,07	1,67	4847	76	110,7	0,01	1
55	55	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	45,7	358,97	192,06	16405	8777	12094	1,11	51
				1м2	166,91	72,15	7628	3297	110,7	0,4	18
56	56	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	48,899	20,76	0,19	1015	9	1115	0,14	7
				1м	20,57	0,02	1006	1	110,7	0	0
57	57	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	366,5	116,63	10,56	42745	3870	43712	0,7	256
				1м2	106,07	1,67	38875	612	110,7	0,01	5
58	58	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	366,5	358,97	192,06	131563	70391	96990	1,11	408
				1м2	166,91	72,15	61173	26443	110,7	0,4	147
59	59	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	392,155	20,76	0,19	8141	75	8938	0,14	56
				1м	20,57	0,02	8067	8	110,7	0	0
60	60	Е0157-2-3	Разборка покрытия полов из штучного паркета на рейках или шпунтованного	55,8	65,63	3,8	3662	212	3859	0,44	24
				1м2	61,83	0,65	3450	36	110,7	0,01	0
61	61	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	55,8	358,97	192,06	20031	10717	14767	1,11	62
				1м2	166,91	72,15	9314	4026	110,7	0,4	22
62	62	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	59,706	5,64	0,19	337	11	362	0,04	2
				1м	5,45	0,02	325	1	110,7	0	0
63	63	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	10,4	116,63	10,56	1213	110	1240	0,7	7
				1м2	106,07	1,67	1103	17	110,7	0,01	0
64	64	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	10,4	358,97	192,06	3733	1997	2752	1,11	12
				1м2	166,91	72,15	1736	750	110,7	0,4	4
65	65	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	11,128	20,76	0,19	231	2	254	0,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	66	E0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м	20,57	0,02	229	0	110,7	0	0
				5,9	358,97	192,06	2118	1133	1561	1,11	7
67	67	E0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м2	166,91	72,15	985	426	110,7	0,4	2
				6,313	20,76	0,19	131	1	144	0,14	1
68	68	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м	20,57	0,02	130	0	110,7	0	0
				745,4	51,33	4,89	38261	3645	39005	0,34	250
69	69	E0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	46,44	0,83	34616	619	110,7	0,01	6
				745,4	11,07	0,04	8252	30	9118	0,08	57
70	70	E0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	11,03	0,02	8222	15	110,7	0	0
				745,4	358,97	192,06	267578	143163	197262	1,11	829
71	71	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м2	166,91	72,15	124415	53781	110,7	0,4	300
				797,578	5,64	0,19	4498	152	4830	0,04	30
72	72	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м	5,45	0,02	4347	16	110,7	0	0
				24,2	116,63	10,56	2822	256	2886	0,7	17
73	73	E0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	106,07	1,67	2567	40	110,7	0,01	0
				24,2	358,97	192,06	8687	4648	6404	1,11	27
74	74	E0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м2	166,91	72,15	4039	1746	110,7	0,4	10
				25,894	20,76	0,19	538	5	590	0,14	4
75	75	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м	20,57	0,02	533	1	110,7	0	0
				741,6	51,33	4,89	38066	3626	38806	0,34	249
76	76	E0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	46,44	0,83	34440	616	110,7	0,01	6
				741,6	11,07	0,04	8210	30	9072	0,08	57
77	77	E0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	11,03	0,02	8180	15	110,7	0	0
				741,6	358,97	192,06	266214	142433	196257	1,11	825
78	78	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м2	166,91	72,15	123780	53506	110,7	0,4	298
				793,512	5,64	0,19	4475	151	4805	0,04	30
79	79	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м	5,45	0,02	4325	16	110,7	0	0
				25,2	116,63	10,56	2939	266	3006	0,7	18
80	80	E0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	106,07	1,67	2673	42	110,7	0,01	0
				25,2	358,97	192,06	9046	4840	6669	1,11	28
81	81	E0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м2	166,91	72,15	4206	1818	110,7	0,4	10
				26,964	20,76	0,19	560	5	615	0,14	4
82	82	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м	20,57	0,02	555	1	110,7	0	0
				157	17,38	0,93	2729	146	2883	0,11	18
83	83	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	16,45	0,14	2583	22	110,7	0	0
				157	51,33	4,89	8059	768	8215	0,34	53
84	84	E0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	46,44	0,83	7291	130	110,7	0,01	1
				157	11,07	0,04	1738	6	1920	0,08	12
85	85	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м2	11,03	0,02	1732	3	110,7	0	0
				167,99	5,64	0,19	947	32	1017	0,04	6
				1м	5,45	0,02	916	3	110,7	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	86	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	87	116,63	10,56	10147	919	10376	0,7	61
				1м2	106,07	1,67	9228	145	110,7	0,01	1
87	87	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	87	358,97	192,06	31231	16709	23024	1,11	97
				1м2	166,91	72,15	14521	6277	110,7	0,4	35
88	88	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	93,09	20,76	0,19	1933	18	2122	0,14	13
				1м	20,57	0,02	1915	2	110,7	0	0
89	89	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	146,8	17,38	0,93	2551	137	2696	0,11	17
				1м2	16,45	0,14	2415	21	110,7	0	0
90	90	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	146,8	51,33	4,89	7535	718	7682	0,34	49
				1м2	46,44	0,83	6817	122	110,7	0,01	1
91	91	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	146,8	11,07	0,04	1625	6	1796	0,08	11
				1м2	11,03	0,02	1619	3	110,7	0	0
92	92	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	157,076	5,64	0,19	886	30	951	0,04	6
				1м	5,45	0,02	856	3	110,7	0	0
93	93	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	41,8	17,38	0,93	726	39	768	0,11	5
				1м2	16,45	0,14	688	6	110,7	0	0
94	94	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	41,8	51,33	4,89	2146	204	2187	0,34	14
				1м2	46,44	0,83	1941	35	110,7	0,01	0
95	95	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	41,8	11,07	0,04	463	2	511	0,08	3
				1м2	11,03	0,02	461	1	110,7	0	0
96	96	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	44,726	5,64	0,19	252	8	271	0,04	2
				1м	5,45	0,02	244	1	110,7	0	0
97	97	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	104,3	116,63	10,56	12165	1101	12440	0,7	73
				1м2	106,07	1,67	11063	174	110,7	0,01	2
98	98	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	104,3	358,97	192,06	37441	20032	27602	1,11	116
				1м2	166,91	72,15	17409	7525	110,7	0,4	42
99	99	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	111,601	20,76	0,19	2317	21	2544	0,14	16
				1м	20,57	0,02	2296	2	110,7	0	0
100	100	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	105	116,63	10,56	12246	1109	12523	0,7	73
				1м2	106,07	1,67	11137	175	110,7	0,01	2
101	101	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	105	358,97	192,06	37692	20167	27787	1,11	117
				1м2	166,91	72,15	17526	7576	110,7	0,4	42
102	102	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	112,35	20,76	0,19	2332	21	2561	0,14	16
				1м	20,57	0,02	2311	2	110,7	0	0
103	103	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	102,6	17,38	0,93	1783	95	1884	0,11	12
				1м2	16,45	0,14	1688	14	110,7	0	0
104	104	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	102,6	51,33	4,89	5266	502	5369	0,34	34
				1м2	46,44	0,83	4765	85	110,7	0,01	1
105	105	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	102,6	11,07	0,04	1136	4	1255	0,08	8
				1м2	11,03	0,02	1132	2	110,7	0	0
106	106	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	109,782	5,64	0,19	619	21	665	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	107	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м	5,45	0,02	598	2	110,7	0	0
				3,6	358,97	192,06	1292	691	953	1,11	4
108	108	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м2	166,91	72,15	601	260	110,7	0,4	1
				3,852	20,76	0,19	80	1	88	0,14	1
			Итого по разделу: Демонтажные работы	1м	20,57	0,02	79	0	110,7	0	0
							2095927				
			Раздел: Монтажные работы								
109	109	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	15	6668,64	300,96	100030	4514	15528	5,63	84
				м3	873	101,79	13095	1527	106,2	0,39	6
110	110	СПРАЙС	Стоимость хромированного ограждения с комплектующими	44,6	6179,55		275608				
				м							
111	111	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	594,48	5618		3339789				
				м2							
112	112	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	4,735	5618		26601				
				м2							
113	113	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	118,578	4884		579135				
				м2							
114	114	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	95,74	5618		537867				
				м2							
115	115	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	634,556	2800		-1776756				
				м2							
116	116	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	634,556	4963		3149300				
				м2							
117	117	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	406,62	4100		1667142				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	118	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,14 т	147100		20594				
119	119	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	48,4 м2	4472		216445				
120	120	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	3,6 м2	13000		46800				
121	121	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	15,33 м2	11200		171696				
122	122	С12064-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП	18,48 м2	14500		267960				
123	123	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	132,3 м2	4010		530523				
124	124	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	16,8 м2	4250		71400				
125	125	С12062-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние	22,47 м2	5300		119091				
126	126	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	80 комплект	1380		110400				
127	127	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	8 комплект	1500		12000				
128	128	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	136 шт	530		72080				
129	129	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	88 шт	844		74272				
			Итого по разделу: Монтажные работы				9611976				
			Раздел: Сейсмоусиление								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	130	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/	3,912	112700		440864				
				т							
131	131	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0298	68200		2034				
				т							
132	132	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0013	55620		72				
				т							
133	133	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0096	53600		515				
				т							
134	134	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0132	52400		692				
				т							
135	135	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	9	8,62	0,02	78	0	70	0,05	0
				отверст	8,6	0	77	0	90	0	0
136	136	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	9	8,17	0,02	74	0	66	0,05	0
				отверст	8,15	0	73	0	90	0	0
137	137	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0292	68200		1993				
				т							
138	138	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0013	55620		72				
				т							
139	139	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0096	53600		515				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	140	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0132	52400		692				
				т							
141	141	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	9	8,62	0,02	78	0	70	0,05	0
				отверст	8,6	0	77	0	90	0	0
142	142	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	9	8,17	0,02	74	0	66	0,05	0
				отверст	8,15	0	73	0	90	0	0
			Итого по разделу: Сейсмоусиление				447751				
			Раздел: Кровля								
143	143	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1415,8	1006,92	10,25	1425597	14512	481800	1,97	2784
				м2	313,89	3,85	444409	5451	96,39	0,02	27
144	144	Е0112-9-2	Устройство снегозадержателей	96	488,68	1,53	46913	146	5272	0,32	31
				м	50,72	0,56	4869	54	96,39	0	0
145	145	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	940,31	201,26	5,9	189244	5548	84329	0,46	436
				м2	81,51	2,23	76647	2092	96,39	0,01	10
146	146	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	141,047	14600		2059279				
				м3							
147	147	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из металлочерепицы	107,6	403,64	7,74	43432	832	6033	0,31	33
				м	51,82	0,53	5576	57	96,39	0	0
148	148	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	107,6	343		36907				
				м							
149	149	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	101,7	486,71	9,43	49499	959	27505	1,64	167
				м2	246,85	3,57	25104	364	97,2	0,02	2
150	150	С11011-603#прим	Сайдинг с комплектующими	107,802	717		77294				
				м2							
151	151	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	35,395	599,34	35,14	21213	1244	5946	0,9	32
				м3	142,31	13,23	5037	468	97,2	0,07	2
152	152	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1415,8	21,41	1,14	30314	1610	8879	0,03	47
				м2	5,38	0,42	7620	602	97,2	0	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	153	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	1415,8	103,31	0,44	146260	619	19821	0,07	106
				м2	12,79	0,17	18105	248	97,2	0	1
154	154	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	164	547,69	3,11	89822	510	2157	0,07	11
				м	11,13	1,15	1826	189	96,39	0,01	1
155	155	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	174,8	488,68	1,53	85421	267	9600	0,32	56
				м	50,72	0,56	8865	98	96,39	0	0
156	156	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	39,6	1408,71	19,35	55785	766	6048	0,86	34
				м	135,33	7,26	5359	288	96,39	0,04	1
157	157	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	333,4	1006,92	10,25	335707	3417	113457	1,97	656
				м2	313,89	3,85	104652	1284	96,39	0,02	6
158	158	Е0112-9-2	Устройство снегозадержателей	24	488,68	1,53	11728	37	1318	0,32	8
				м	50,72	0,56	1217	13	96,39	0	0
159	159	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	298,86	201,26	5,9	60148	1763	26802	0,46	139
				м2	81,51	2,23	24361	665	96,39	0,01	3
160	160	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	44,829	14600		654503				
				м3							
161	161	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из металлочерепицы	29,5	403,64	7,74	11908	228	1654	0,31	9
				м	51,82	0,53	1529	16	96,39	0	0
162	162	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	29,5	343		10119				
				м							
163	163	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	34,2	486,71	9,43	16646	322	9250	1,64	56
				м2	246,85	3,57	8442	122	97,2	0,02	1
164	164	С11011-603#прим	Сайдинг с комплектующими	36,252	717		25993				
				м2							
165	165	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	8,335	599,34	35,14	4995	293	1400	0,9	7
				м3	142,31	13,23	1186	110	97,2	0,07	1
166	166	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	333,4	21,41	1,14	7139	379	2091	0,03	11
				м2	5,38	0,42	1794	142	97,2	0	1
167	167	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	333,4	103,31	0,44	34442	146	4668	0,07	25
				м2	12,79	0,17	4264	58	97,2	0	0
168	168	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	57,4	488,68	1,53	28050	88	3152	0,32	18
				м	50,72	0,56	2911	32	96,39	0	0
169	169	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	13,2	1408,71	19,35	18595	255	2016	0,86	11
				м	135,33	7,26	1786	96	96,39	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	170	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0224 т	41200		924				
171	171	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/	0,0814 т	112700		9176				
172	172	С11011-603#прим	Сайдинг с комплектующими	2,438 м2	717		1748				
173	173	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/	0,078 т	112700		8793				
174	174	С11011-603#прим	Сайдинг с комплектующими	2,014 м2	717		1444				
175	175	С11011-1972 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Планка коньковая для кровли из профнастила из оцинкованной стали	1 м	244,23		244				
176	176	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0993 т	147100		14613				
177	177	С11011-603#прим	Сайдинг с комплектующими	6,678 м2	717		4788				
178	178	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/	0,1044 т	112700		11770				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	179	С11011-603#прим	Сайдинг с комплектующими	16,123	717		11560				
				м2							
180	180	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,3204	134000		42934				
				т							
181	181	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	430,048	27,1	0	11654	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
182	182	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	430,048	50,63	50,63	21771	21771	3919	0	0
				т	0	10,13	0	4354	81	0,21	91
			Итого по разделу: Кровля				5718372				
			Раздел: Корректировка объемов выполненных работ с включением объемов работ, учтенных в проекте, но не учтенных в сметной документации								
183	183	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных (ПГС)	61,901	1120,37	0	69352	0	37412	3,56	221
				м3	545,96	0	33796	0	99,63	0	0
184	184	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	334,6	193,84	16,79	64859	5617	24760	0,42	141
				м2	60,55	6,3	20259	2108	99,63	0,03	10
185	185	Е0111-11-4 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек (Всего 50 мм)	334,6	147,99	5,03	49517	1681	2305	0,03	10
				м2	4,35	1,87	1455	627	99,63	0,01	3
186	186	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	334,6	323,51	16,79	108247	5617	30703	0,52	173
				м2	76,59	6,3	25627	2108	99,63	0,03	10
187	187	Е0111-11-6 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (Всего 30 мм)	334,6	106,14	1,68	35516	560	768	0,01	3
				м2	1,45	0,62	485	209	99,63	0	1
188	188	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	45,7	184,85	12,44	8448	568	3273	0,41	19
				м2	60,03	4,67	2743	214	99,63	0,02	1
189	189	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (Всего 30 мм)	45,7	47,27	1,68	2160	77	105	0,01	0
				м2	1,45	0,62	66	29	99,63	0	0
190	190	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	45,7	341,15	23,03	15590	1052	5437	0,48	22
				м2	98,84	8,64	4517	395	99,63	0,04	2
191	191	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	45,7	225,28	11,31	10295	517	3173	0,29	13
				м2	58,48	4,25	2672	194	99,63	0,02	1
192	192	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных (ПГС)	104,453	1120,37	0	117026	0	63129	3,56	372
				м3	545,96	0	57027	0	99,63	0	0
193	193	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	366,5	193,84	16,79	71043	6153	27121	0,42	154
				м2	60,55	6,3	22191	2309	99,63	0,03	11
194	194	Е0111-11-4 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек (Всего 50 мм)	366,5	147,99	5,03	54238	1842	2524	0,03	11
				м2	4,35	1,87	1593	687	99,63	0,01	3
195	195	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	366,5	323,51	16,79	118567	6153	33630	0,52	190
				м2	76,59	6,3	28070	2309	99,63	0,03	11
196	196	Е0111-11-6 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (Всего 30 мм)	366,5	106,14	1,68	38902	614	841	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	197	С11011-2449ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Керамогранит матовый напольный размер 450 мм Х 450 мм Х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,45	0,62	531	229	99,63	0	1
				373,83	1561		583549				
198	198	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных (ПГС)	м2							
				10,323	1120,37	0	11566	0	6239	3,56	37
199	199	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м3	545,96	0	5636	0	99,63	0	0
				55,8	193,84	16,79	10816	937	4129	0,42	23
200	200	Е0111-11-4 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек (Всего 50 мм)	м2	60,55	6,3	3379	352	99,63	0,03	2
				55,8	147,99	5,03	8258	280	384	0,03	2
201	201	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	4,35	1,87	243	105	99,63	0,01	1
				55,8	323,51	16,79	18052	937	5120	0,52	29
202	202	Е0111-11-6 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (Всего 30 мм)	м2	76,59	6,3	4274	352	99,63	0,03	2
				55,8	106,14	1,68	5923	93	128	0,01	1
203	203	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1,45	0,62	81	35	99,63	0	0
				10,4	184,85	12,44	1922	129	745	0,41	4
204	204	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (Всего 30 мм)	м2	60,03	4,67	624	49	99,63	0,02	0
				10,4	47,27	1,68	492	17	24	0,01	0
205	205	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	1,45	0,62	15	6	99,63	0	0
				5,9	241,57	18,45	1425	109	439	0,42	2
206	206	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	60,29	6,93	356	41	99,63	0,03	0
				592,3	184,85	12,44	109488	7367	42426	0,41	242
207	207	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	60,03	4,67	35556	2769	99,63	0,02	13
				24,2	184,85	12,44	4473	301	1733	0,41	10
208	208	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	60,03	4,67	1453	113	99,63	0,02	1
				153,1	184,85	12,44	28301	1904	10966	0,41	63
209	209	С11011-2449ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Керамогранит матовый напольный размер 450 мм Х 450 мм Х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	60,03	4,67	9191	716	99,63	0,02	3
				156,162	1561		243769				
210	210	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2							
				593,4	184,85	12,44	109692	7380	42504	0,41	243
211	211	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	60,03	4,67	35622	2774	99,63	0,02	13
				25,2	184,85	12,44	4658	313	1805	0,41	10
212	212	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	60,03	4,67	1513	118	99,63	0,02	1
				148,2	184,85	12,44	27395	1843	10615	0,41	61
213	213	С11011-2449ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Керамогранит матовый напольный размер 450 мм Х 450 мм Х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	60,03	4,67	8896	693	99,63	0,02	3
				151,164	1561		235967				
214	214	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных (ПГС)	м2							
				29,045	1120,37	0	32541	0	17554	3,56	104
215	215	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м3	545,96	0	15857	0	99,63	0	0
				157	193,84	16,79	30433	2636	11618	0,42	66
				м2	60,55	6,3	9506	989	99,63	0,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	216	Е0111-11-4 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек (Всего 50 мм)	157	147,99	5,03	23234	789	1081	0,03	5
				м2	4,35	1,87	682	294	99,63	0,01	1
217	217	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	157	323,51	16,79	50791	2636	14406	0,52	81
				м2	76,59	6,3	12025	989	99,63	0,03	5
218	218	Е0111-11-6 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (Всего 30 мм)	157	106,14	1,68	16665	263	360	0,01	2
				м2	1,45	0,62	227	98	99,63	0	0
219	219	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных (ПГС)	24,795	1120,37	0	27780	0	14986	3,56	88
				м3	545,96	0	13537	0	99,63	0	0
220	220	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	87	193,84	16,79	16864	1461	6438	0,42	37
				м2	60,55	6,3	5268	548	99,63	0,03	3
221	221	Е0111-11-4 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек (Всего 50 мм)	87	147,99	5,03	12875	437	599	0,03	3
				м2	4,35	1,87	378	163	99,63	0,01	1
222	222	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	87	323,51	16,79	28146	1461	7983	0,52	45
				м2	76,59	6,3	6663	548	99,63	0,03	3
223	223	Е0111-11-6 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (Всего 30 мм)	87	106,14	1,68	9235	146	200	0,01	1
				м2	1,45	0,62	126	54	99,63	0	0
224	224	С11011-2449ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Керамогранит матовый напольный размер 450 мм Х 450 мм Х 10 мм СТ РК 1954-2010	88,74	1561		138523				
				м2							
225	225	Е0101-136-1	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов	146,8	5,39	5,39	791	791	292	0	0
				м2	0	2,28	0	334	78,57	0,01	1
226	226	Е0101-137-1	Полив водой основания под полы промышленных цехов	146,8	7,01	0	1029	0	886	0,07	10
				м2	6,91	0	1015	0	78,57	0	0
227	227	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	146,8	199,66	16,79	29309	2464	10863	0,42	62
				м2	60,55	6,3	8888	925	99,63	0,03	5
228	228	Е0111-11-4 К=16	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	146,8	417,9	13,4	61347	1967	2696	0,08	12
				м2	11,59	5	1702	734	99,63	0,02	4
229	229	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	146,8	323,51	16,79	47492	2464	13470	0,52	76
				м2	76,59	6,3	11243	925	99,63	0,03	5
230	230	Е0111-11-6 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (Всего 40 мм)	146,8	212,29	3,35	31164	492	674	0,02	3
				м2	2,9	1,25	425	183	99,63	0,01	1
231	231	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных (ПГС)	8,732	1120,37	0	9783	0	5277	3,56	31
				м3	545,96	0	4767	0	99,63	0	0
232	232	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	47,2	193,84	16,79	9149	792	3493	0,42	20
				м2	60,55	6,3	2858	297	99,63	0,03	1
233	233	Е0111-11-4 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек (Всего 50 мм)	47,2	147,99	5,03	6985	237	325	0,03	1
				м2	4,35	1,87	205	88	99,63	0,01	0
234	234	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	47,2	323,51	16,79	15270	792	4331	0,52	24
				м2	76,59	6,3	3615	297	99,63	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	235	Е0111-11-6 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (Всего 30 мм)	47,2	106,14	1,68	5010	79	108	0,01	0
				м2	1,45	0,62	68	29	99,63	0	0
236	236	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	105	184,85	12,44	19410	1306	7521	0,41	43
				м2	60,03	4,67	6303	491	99,63	0,02	2
237	237	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (Всего 30 мм)	105	47,27	1,68	4963	176	241	0,01	1
				м2	1,45	0,62	152	66	99,63	0	0
238	238	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных (ПГС)	29,726	1120,37	0	33304	0	17966	3,56	106
				м3	545,96	0	16229	0	99,63	0	0
239	239	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	104,3	193,84	16,79	20218	1751	7718	0,42	44
				м2	60,55	6,3	6315	657	99,63	0,03	3
240	240	Е0111-11-4 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек (Всего 50 мм)	104,3	147,99	5,03	15435	524	718	0,03	3
				м2	4,35	1,87	453	196	99,63	0,01	1
241	241	С11011-2449ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Керамогранит матовый напольный размер 450 мм Х 450 мм Х 10 мм СТ РК 1954-2010	106,386	1561		166069				
				м2							
242	242	Е0101-136-1	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов	102,6	5,39	5,39	553	553	204	0	0
				м2	0	2,28	0	234	78,57	0,01	1
243	243	Е0101-137-1	Полив водой основания под полы промышленных цехов	102,6	7,01	0	719	0	619	0,07	7
				м2	6,91	0	709	0	78,57	0	0
244	244	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	102,6	199,66	16,79	20485	1722	7592	0,42	43
				м2	60,55	6,3	6212	646	99,63	0,03	3
245	245	Е0111-11-4 К=16	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	102,6	417,9	13,4	42876	1375	1884	0,08	8
				м2	11,59	5	1189	513	99,63	0,02	2
			Итого по разделу: Корректировка объемов выполненных работ с включением объемов работ, учтенных в про				3097955				
			Раздел: Корректировка объемов выполненных работ в связи с заменой видов работ по согласованию с представителем технического надзора Заказчика								
246	246	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	15	6874,83	376,2	-103122	-5643	-16218	6,47	-97
				м3	1003,95	127,24	-15059	-1909	86,02	0,49	-7
247	247	Е0108-22-2	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	25,2	1049,63	360,11	26451	9075	21133	4,09	103
				м3	654,64	135	16497	3402	95,58	0,66	17
248	248	С143004-24 Изм. и доп. вып.17	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	23,184	6892		159784				
				м3							
249	249	СПРАЙС-ЛИСТ	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	680,4	17,66	0	12016	0	0	0	0
				кг	0	0	0	0		0	0
250	250	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,485	10023,81	527,69	14885	784	15287	64,86	96
				т	9496,13	196,87	14102	292	95,58	0,96	1
251	251	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1,485	162700		241610				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	252	С11011-2091 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х85 мм	т 159	8,3		1320				
253	253	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	шт 1415,8	1006,92	10,25	-1425597	-14512	-481800	1,97	-2784
254	254	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 940,31	313,89 201,26	3,85 5,9	-444409 -189244	-5451 -5548	96,39 -84329	0,02 0,46	-27 -436
255	255	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м2 141,047	81,51 14600	2,23	-76647 -2059279	-2092	96,39	0,01	-10
256	256	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из металлочерепицы	м3 107,6	403,64	7,74	-43432	-832	-6033	0,31	-33
257	257	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м 107,6	51,82 343	0,53	-5576 -36907	-57	96,39	0	0
258	258	Е0110-50-6	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного	м 1415,8	86,58	16,15	122578	22865	76587	0,27	388
259	259	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м2 18,228	43,99 10687	6,1	62278 194807	8636	97,2	0,03	42
260	260	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м3 1415,8	137,88	10,38	195209	14691	166444	0,65	922
261	261	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2 1628,17	108,31 745	1,46	153341 1212987	2069	96,39	0,01	8
262	262	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 333,4	1006,92	10,25	-335707	-3417	-113457	1,97	-656
263	263	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 298,86	313,89 201,26	3,85 5,9	-104652 -60148	-1284 -1763	96,39 -26802	0,02 0,46	-6 -139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	264	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м2	81,51	2,23	-24361	-665	96,39	0,01	-3
				44,829	14600		-654503				
265	265	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из металлочерепицы	м3							
				29,5	403,64	7,74	-11908	-228	-1654	0,31	-9
266	266	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	51,82	0,53	-1529	-16	96,39	0	0
				29,5	343		-10119				
267	267	Е0110-50-6	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного	м							
				333,4	86,58	16,15	28865	5384	18035	0,27	91
268	268	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м2	43,99	6,1	14665	2034	97,2	0,03	10
				4,293	10687		45874				
269	269	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м3							
				333,4	137,88	10,38	45969	3459	39195	0,65	217
270	270	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	108,31	1,46	36110	487	96,39	0,01	2
				383,41	745		285640				
271	271	Е0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство торцевых (ветровых) планок кровель из профилированного оцинкованного листа	м2							
					520,72	439,48	0	0	0	0,39	0
272	272	Е0112-20-2 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство карнизных планок кровель из профилированного оцинкованного листа (стеновых примыканий, ендовы внешней)	м	64,83	69,08	0	0		0,22	0
					518,88	309,38	0	0	0	0,26	0
273	273	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	м	43,88	48,77	0	0		0,16	0
					403,64	7,74	0	0	0	0,31	0
274	274	С11011-1971 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002Прим.	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (торцевая планка, стеновое примыкание, ендова внешняя, конек плоский	м	51,82	0,53	0	0		0	0
				1362	269,2		366650				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Корректировка объемов выполненных работ в связи с заменой видов работ по согласовани				-1975318				
			ИТОГО:				18996665	750049			15642
			Накладные расходы :				2348006	260476			1496
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				2752999				
			Итого с накладными				2752999				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				21749664				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1304980				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				23054644				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				23365882				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				23458101				
							23688647				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				60581820				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1211636				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				61793456				
			Итого с НДС				7415215				
							69208671				
			Всего:				69208671				

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдела образования Илийского района"

_____Каткеева Л.Ж.

Технический надзор ТОО "УКС"

_____Кошкаршеров Б.А.

Подрядчик: Директор ТОО «Карылысшы»

_____Сыранов С. Д.