Заказчик: "Highwell"
Подрядчик: ТОО "ARSO"
Объект: Мангистауская обл., г.Актау, мкр 16.Дом.№43 корпус-3.

Наименование стройки: "Строительствои эксплуатация жилых комплексов с многофункциональными общественными центрами, бизнес комплексами, жилыми зонами, объектами сферы культурно-бытового обслуживания.Инфраструктуры, транспортными узлами и инженерными коммуникациями"-"Строительство жилых домовв 16 микрорайоне г.Актау участке №14,дом-№43 корпус-3,новое строительство".

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
1	Е0101-11-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	4320	19,32	18,72	83462	80870	238405
		м3		0,60	4,82	2592	20822	105
2	Е0101-164-2 т.ч. П--1,55, п-3.180, доп изм.№ 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отмосками/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4320	262,72		1134950	0	1282494
		м3		262,72		1134950	0	113
10	Е0101-25-1	Перемешение грунта во временной отвал	620	9,85	9,85	6107	6107	1618
		м3			2,69	0	1668	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1224519	86977	1522517
			Тенге			1137542	22490	
		Фундамент						
11	Е0101-25-1	Устройство бетонной подготовки	70	3773,47	66,01	264143	4621	16220
		м3		195,75	24,93	13703	1745	105
12	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	696	6434,51	353,46	4478419	246008	525095
		м3		585,00	133,52	407160	92930	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	8	61200,00		489600	0	0
		т				0	0	
15	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	6	56200,00		337200	0	0
		т				0	0	
16	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	14	62000,00		868000	0	0
		т				0	0	
		Выпуски Вп1, Вп2						
17	Е0106-57-1	Установка арматуры	2,6	4604,04	289,29	11971	752	11535
		1т		4146,75	78,30	10782	204	105
18	С12041-5 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,06	38436,00		2306	0	0
		т				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6451639	251381	552850
			Тенге			431645	117369	
		Монолитные Стены						
136	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм по оси У	158	8512,00	360,48	1344896	56956	261487
		м3		1440,00	136,17	227520	21515	105
137	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,93122	62000,00		57736	0	0
		т				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
138	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,11424	68200,00		7791	0	0
		т				0	0	
139	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,57036	67700,00		38613	0	0
		т				0	0	
140	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,2544	65900,00		346265	0	0
		т				0	0	
141	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,52752	61300,00		32337	0	0
		т				0	0	
142	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм по оси Я	27,104	8512,00	360,48	230709	9770	44857
		м3		1440,00	136,17	39030	3691	105
143	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,24312	62000,00		15073	0	0
		т				0	0	
144	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,04312	68200,00		2941	0	0
		т				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
145	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,58197	67700,00		107099	0	0
		т				.0	0	
146	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8974	65900,00		59139	0	0
		т				0	0	
147	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,49235	61300,00		30181	0	0
		т				0	0	
148	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм по оси 26	10,36	8512,00	360,48	88184	3735	17145
		м3		1440,00	136,17	14918	1411	105
149	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,09324	62000,00		5781	0	0
		т				0	0	
150	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,05393	68200,00		3678	0	0
		т				0	0	
151	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,64932	67700,00		43959	0	0
		т				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
152	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,40785	65900,00		26877	0	0
		т				0	0	
153	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,19342	61300,00		11857	0	0
		т				0	0	
154	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм по оси 29	11,508	8512,00	360,48	97956	4148	19046
		м3		1440,00	136,17	16572	1567	105
155	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,10382	62000,00		6437	0	0
		т				0	0	
156	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,04925	68200,00		3359	0	0
		т				0	0	
157	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,401	65900,00		92326	0	0
		т				0	0	
158	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,206	61300,00		12628	0	0
		т				0	0	
159	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм по оси 28 и 27	5,432	8512,00	360,48	46237	1958	8990

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6					
		м3		1440,00	136,17	7822	740	105
160	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04889	62000,00		3031	0	0
		т				0	0	
161	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,01277	68200,00		871	0	0
		т				0	0	
162	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,28753	67700,00		19466	0	0
		т				0	0	
163	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,16128	65900,00		10628	0	0
		т				0	0	
164	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,32945	61300,00		20195	0	0
		т				0	0	
165	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм по оси ББ	10,36	8512,00	360,48	88184	3735	17145
		м3		1440,00	136,17	14918	1411	105
166	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,09324	62000,00		5781	0	0
		т				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
167	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,29291	67700,00		19830	0	0
		т				0	0	
168	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,17942	65900,00		11824	0	0
		т				0	0	
169	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,91983	61300,00		56386	0	0
		т				0	0	
170	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм по оси ББ и Я	3,92	8512,00	360,48	33367	1413	6488
		м3		1440,00	136,17	5645	534	105
171	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0352	62000,00		2182	0	0
		т				0	0	
172	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,52822	67700,00		35760	0	0
		т				0	0	
173	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	219,05	245,44	3,82	53764	837	10026
		м2		37,35	1,44	8182	315	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3073328	82552	385184
			Тенге			334607	31184	
		КРОВЛЯ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
307	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	1743,71	84,88	3,28	148006	5719	43575
		м2		20,22	0,78	35258	1360	119
308	С ПРАЙС	Техноэласт ЭКП	1960,26	290,02		568515	0	0
		м2				0	0	
309	С ПРАЙС	Техноэласт ЭПП	1960,26	243,97		478245	0	0
		м2				0	0	
		Решетка Р-5(по всем блокам) 3шт.						
310	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,04173	9850,48	1162,95	411	49	281
		т		7357,50	108,00	307	5	90
311	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,04173	149383,00		6234	0	0
		т				0	0	
312	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,23262	16,36	0,05	20	0	6
		м2		5,81	0,02	7	0	90
313	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,4652	16,58	0,02	41	0	9
		м2		4,16		10	0	90
314	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00077	93997,62	304,24	72	0	26
		1т		33075,00	114,75	25	0	105
		Решетка Р-2 26 шт.						
315	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,3277	9850,48	1162,95	3228	381	2201
		т		7357,50	108,00	2411	35	90
316	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,3277	149383,00		48953	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т				0	0	
317	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00502	93997,62	304,24	472	2	175
		1т		33075,00	114,75	166	1	105
318	Е0112-10-1	Устройство Костылей К-1	1,23786	628,39	1,24	778	2	227
		м2		153,23	0,47	190	1	119
319	Е0112-10-1	Устройство Сливов	28,704	628,39	1,24	18037	36	5249
		м2		153,23	0,47	4398	13	119
320	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,649	16,36	0,05	158	0	50
		м2		5,81	0,02	56	0	90
321	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	19,2981	16,58	0,02	320	0	72
		м2		4,16		80	0	90
322	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	313,26	141,96	1,19	44470	373	10233
		м2		27,00	0,45	8458	141	119
323	С ПРАЙС	Технэласт ЭПП	360.24	243,97		87888	0	0
		м2				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1405848	6562	62104
			Тенге			51366	1556	
		Оборудование и материалы до 1000В						
1	Ц0108-28-1	Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка линии	2	169010,00	104550,00	338020	209100	153919
		ячейка		52880,00	28130,22	105760	56260	95
2	75-6-43 Изм. и доп. вып. 21	Вводные панели, типа ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	2	58874,00		117748	0	0
		шт				0	0	
3	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	4	166,90	5,40	668	22	609
		шт		158,00	2,30	632	9	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	С151801-995 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7.5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	4	8253,00		33012	0	0
		шт.				0	0	
5	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871
		шт		227,00	2,30	908	9	95
6	С151801-212 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	100,00		400	0	0
		шт.				0	0	
7	С ПРАЙС	Индикатор напряжения НВ24	4	433,05		1732	0	0
		шт				0	0	
		Секция 1						
8	Ц0108-28-1	Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка линии	2	169010,00	104550,00	338020	209100	153919
		ячейка		52880,00	28130,22	105760	56260	95
9	75-6-52 Изм. и доп. вып. 21	Распределительная панель, типа ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5x100+5x100	2	31749,00		63498	0	0
		шт				0	0	
		Секция II						
10	Ц0108-28-1	Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка линии	2	169010,00	104550,00	338020	209100	153919
		ячейка		52880,00	28130,22	105760	56260	95
11	75-6-52 Изм. и доп. вып. 21	Распределительная панель, типа ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5x100+5x100	2	31749,00		63498	0	0
		шт				0	0	
		Светотехнические изделия						
180	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	160	269,90	98,00	43184	15680	22952
		шт		122,00	29,00	19520	4640	95
181	С ПРАЙС	Светильник с компактн. люминисц. лампой CD218	132	495,57		65415	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт				0	0	
182	С ПРАЙС	Светильник с компактн. люминисц. лампой RKL218	28	385,78		10802	0	0
		шт				0	0	
183	Ц0108-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	28	357,50	164,00	10010	4592	4724
		шт		131,00	46,60	3668	1305	95
184	С ПРАЙС	Светильник потолочный с призматическим рассеивателем PRS/S 258	28	1335,74		37401	0	0
		шт				0	0	
185	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	26	342,80	134,00	8913	3484	4836
		шт		158,00	37,80	4108	983	95
186	С ПРАЙС	Светильник для люминисц. лампой АОТ. PRS 236	26	1511,10		39289	0	0
		шт				0	0	
187	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	144	467,80	183,00	67363	26352	39097
		шт		234,00	51,80	33696	7459	95
188	С ПРАЙС	Светильник для люминисц. лампой АОТ. PRS 418	144	1430,28		205960	0	0
		шт				0	0	
189	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	28	241,70	91,00	6768	2548	4169
		шт		131,00	25,70	3668	720	95
190	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	26	457,00		11882	0	0
		шт				0	0	
		Лампы						
198	С ПРАЙС	Лампа люминисцентная Т8, цоколь G13 L18W	303	60,99		18480	0	0
		шт				0	0	
199	С ПРАЙС	Лампа люминисцентная Т8, цоколь G13 L36W	83	56,42		4683	0	0
		шт				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
200	С ПРАЙС	Лампа люминисцентная Т8, цоколь G13 L58W	31	149,43		4632	0	0
		шт				0	0	
201	С ПРАЙС	Компактная люминисцентная лампа, цоколь 2G11 DULUX L18W	163	68,31		11135	0	0
		шт				0	0	
202	С ПРАЙС	Компактная люминисцентная лампа, цоколь 2G11 DULUX L36W	9	68,31		615	0	0
		шт				0	0	
203	С ПРАЙС	Компактная люминисцентная лампа, цоколь E27 DULUX EL LL23W	22	68,31		1503	0	0
		шт				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1844656	680031	539015
			Тенге			383480	183905	
		К2						
1	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	123	160,75	20,80	19772	2558	21773
		м		130,50	7,79	16052	958	128
2	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	13	59,48	3,96	773	51	893
		м		52,20	1,49	679	19	128
3	С130806-74 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	123	327,00		40221	0	0
		м				0	0	
4	С130806-3105 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм	13	143,00		1859	0	0
		м				0	0	
5	Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	115	143,38	9,39	16489	1080	3752
		м		29,03	3,60	3338	414	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	С11031-323 Изм. и доп. вып. 24	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	4	2895,00		11580	0	0
		м2				0	0	
7	С130904-1166 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	1	1640,00		1640	0	0
		шт.				0	0	
8	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	24	16,58	0,02	398	0	90
		м2		4,16		100	0	90
9	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	2	8426,26	137,88	16853	276	1326
		1воронка		465,75	51,75	932	104	128
10	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6	200,00		1200	0	0
		кг				0	0	
		К1						
11	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	25	968,42	7,07	24211	177	4262
		м		130,50	2,66	3263	67	128
12	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	8	1502,05	10,58	12016	85	1516
		м		144,00	3,96	1152	32	128
13	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	23	748,88	1,43	17224	33	3030
		м		102,38	0,54	2355	12	128
14	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	33	620,54	0,64	20478	21	4497
		м		106,20	0,25	3505	8	128
15	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4	200,00		800	0	0
		кг				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	21	13,50	0,02	284	0	83
		м2		4,39		92	0	90
		Приборы						
17	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	4	9126,62	39,24	36506	157	2062
		комплект		387,00	15,75	1548	63	128
18	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	9	5930,28	21,53	53373	194	4096
		комплект		346,50	9,00	3119	81	128
19	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,70	4260	55	239
		комплект		166,50	20,25	167	20	128
20	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161
		шт		126,00		126	0	128
21	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	1	1650,00		1650	0	0
		компл				0	0	
		В1						
22	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	5	283,67	4,19	1418	21	393
		м		59,85	1,58	299	8	128
23	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	55	195,67	4,19	10762	230	4325
		м		59,85	1,58	3292	87	128
24	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	35	153,67	4,19	5378	147	2752
		м		59,85	1,58	2095	55	128
25	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	95	10,99		1044	0	1300
		м		10,69		1016	0	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	6	328,91	7,90	1973	47	1804
		м		231,75	2,95	1391	18	128
27	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	40	427,81	12,19	17112	488	15210
		м		292,50	4,57	11700	183	128
28	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	95	72,96	16,85	6931	1601	4077
		м		38,59	4,33	3666	411	100
29	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	82,5	81,00		6683	0	0
		м				0	0	
30	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	28,5	200,00		5700	0	0
		кг				0	0	
31	С130904-1166 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	1	1640,00		1640	0	0
		шт.				0	0	
32	С130904-1165 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	2	1033,00		2066	0	0
		шт.				0	0	
33	С130904-1164 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	2	693,00		1386	0	0
		шт.				0	0	
34	С130904-1163 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	25	461,00		11525	0	0
		шт.				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	132,57	1,57	133	2	69
		1кран		54,00		54	0	128
36	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	1	331,00		331	0	0
		шт				0	0	
37	С130810-282 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм	20	126,98		2540	0	0
		м				0	0	
38	Е0116-15-1	Установка муфты переходной диам. до 25 мм	13	309,24	39,24	4020	510	4493
		1шт		254,25	15,75	3305	205	128
39	С130804-35	Муфта, d 20 мм	1,3	80,00		104	0	0
		10шт				0	0	
40	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,535	200,00		707	0	0
		кг				0	0	
		Т3, Т4						
41	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	45	195,67	4,19	8805	189	3538
		м		59,85	1,58	2693	71	128
42	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	12	177,67	4,19	2132	50	943
		м		59,85	1,58	718	19	128
43	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	110	153,67	4,19	16904	461	8650
		м		59,85	1,58	6584	174	128
44	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	25	427,81	12,19	10695	305	9507
		м		292,50	4,57	7313	114	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	167	72,96	16,85	12184	2814	7168
		м		38,59	4,33	6445	723	100
46	С11031-362 Изм. и доп. вып. 24	Низкотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST FRIGO, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	121	106,00		12826	0	0
		м				0	0	
47	С11031-363 Изм. и доп. вып. 24	Низкотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST FRIGO, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	13,2	140,00		1848	0	0
		м				0	0	
48	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	49,5	73,00		3614	0	0
		м				0	0	
49	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50,1	200,00		10020	0	0
		кг				0	0	
50	С130904-1165 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	2	1033,00		2066	0	0
		шт.				0	0	
51	С130904-1164 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	2	693,00		1386	0	0
		шт.				0	0	
52	С130904-1163 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	17	461,00		7837	0	0
		шт.				0	0	
53	С130804-35	Муфта, d 20 мм	1,5	80,00		120	0	0
		10шт				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,89	200,00		378	0	0
		кг				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			453998	11554	112009
			Тенге			86999	3846	
		Отделочные работы						
1	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	262	9,90	0,12	2594	31	1871
		м2		6,75	0,05	1769	13	105
2	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	9	14,44	0,18	130	2	88
		м2		9,23	0,07	83	1	105
		Стены				0	0	0
3	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен по сетке	22	179,01	2,00	0	0	4288
		м2		93,60	0,27	0	0	0
4	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	44	175,26	2,00	0	0	8644
		м2		93,60	0,27	0	0	0
5	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	26	17,43	0,12	0	0	742
		м2		13,73	0,05	0	0	0
6	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	40	14,44	0,18	0	0	780
		м2		9,23	0,07	0	0	452506
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2724	33	16413
			Тенге			1852	14	
		Всего прямые затраты				**14 456 712**	**1 119 090**	**3 190 092**
						2 427 491	**360 364**	
		Всего с накладными расходами				**17 646 804**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**1 058 808**		
		Итого				**18 705 612**		
		Временные здания и сооружения 1,5%				**187 056**		
		Итого				**18 892 668**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				**255 051**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**188 927**		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**75 571**		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**19 412 217**		
		Итого в текущих ценах 2015 года, К=1982				**53 126 773**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**1 062 535**		
		Итого				**54 189 308**		
		НДС (12 %)				**6 502 717**		
		Всего				**60 500 000**		

Заказчик: ТОО "Highwell"

Директор _____ Калиев А.А

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Директор _____ Бейсенов И.С

Технический надзор: ТОО "Маранат Group"

Эксперт _____ Джанизаков Е.А