Заказчик: "Highwell"

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Объект: Мангистауская обл., г.Актау, мкр 16.Дом №41

Наименование стройки: "Строительство и эксплуатация жилых комплексов с многофункциональными общественным центрами, бизнес комплексами, жилыми зонами, объектами сферы культурно-бытового обслуживания. Инфраструктуры, транспортными узлами и инженерными коммуникациями"-"Строительство 7-и жтажного жилого дома", второй блок и третий блок, новое строительство"

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		К2						
1	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам 80 мм	450	160,75	20,8	72338	9360	79656
		м		130,5	7,79	58725	3506	128
2	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам 32 мм	60	59,48	3,96	3569	238	- 4123
		м		52,2	1,49	3132	89	128
3	С130806-74 Изм. и доп вып, 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначенття прямошовные, D 89мм, толщина стенки 3,0 мм	450	327		147150	0	0
		м				0	0	
4	С130806-3105 Изм. и доп вып, 25	Трубы стальные сварные водогазопрово ГОСТ 3262-75 неоцинкованных легкие DN 32, толщина стенки 2,8 мм	60	143		8580	0	0
		м				0	0	
5	Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материлами при толщине изоляционного слоя 50 мм	300	143,38	9,39	43014	2817	9789
		м		29,03	3,6	8709	1080	100
6	С11031-323 Изм. и доп вып. 24	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от-200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м К) при+20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	84	2895		243180	0	0
		м2				0	0	0
7	С130904-1166 изм. и доп вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до+120°С,PN 25, DN 32 типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	20	1640		32800	0	0
		шт				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	476	16,58	0,02	7892	10	1782
		м2		4,16		1980	0	90
9	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	40	8426,26	137,88	337050	5515	26496
		1воронка		465,75	51,75	18630	2070	128
10	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	126	200,00		25200	0	0
		кг				0	0	
			К1					
11	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	600	968,42	7,07	581052	4242	102267
		м		130,50	2,66	78300	1596	128
12	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	180	1502,05	10,58	270369	1904	34090
		м		144,00	3,96	25920	713	128
13	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	540	748,88	1,43	404395	772	71139
		м		102,38	0,54	55285	292	128
14	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	780	620,54	0,64	484021	499	106280
		м		106,20	0,25	82836	195	128
15	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	88	200,00		17600	0	0
		кг				0	0	
16	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	254	13,50	0,02	3429	5	1004
		м2		4,39		1115	0	90
		Приборы						
17	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	84	9126,62	39,24	766636	3296	43304
		комплект		387,00	15,75	32508	1323	128
18	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	158,7	5930,28	21,53	941135	3417	72215
		комплект		346,50	9,00	54990	1428	128
19	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	6	4260,08	54,70	25560	328	1435
		комплект		166,50	20,25	999	122	128
20	Е0117-2-3	Установка смесителей	6	143,32	1,57	860	9	968

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		126,00		756	0	128
21	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	6	1650,00		9900	0	0
		компл				0	0	
		В1						
22	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	30	283,67	4,19	8510	126	2359
		м		59,85	1,58	1796	47	128
23	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	330	195,67	4,19	64571	1383	25948
		м		59,85	1,58	19751	521	128
24	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	210	153,67	4,19	32271	880	16513
		м		59,85	1,58	12569	332	128
25	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	570	10,99		6264	0	7799
		м		10,69		6093	0	128
26	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	36	328,91	7,90	11841	284	10815
		м		231,75	2,95	8343	106	128
27	Е0116-14-1 Изм. и доп вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	240	427,81	12,19	102674	2926	91260
		м		292,50	4,57	70200	1097	128
28	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	570	72,96	16,85	41587	9605	24464
		м		38,59	4,33	21996	2468	100
29	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	495	81,00		40095	0	0
		м				0	0	
30	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	171	200,00		34200	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		кг				0	0	
31	С130904-1166 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	36	1640,00		59040	0	0
		шт.				0	0	
32	С130904-1165 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	12	1033,00		12396	0	0
		шт.				0	0	
33	С130904-1164 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	12	693,00		8316	0	0
		шт.				0	0	
34	С130904-1163 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	150	461,00		69150	0	0
		шт.				0	0	
35	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	6	132,57	1,57	795	9	415
		1кран		54,00		324	0	128
36	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	6	331,00		1986	0	0
		шт				0	0	
37	С130810-282 Изм. и доп. вып. 12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм	120	126,98		15238	0	0
		м				0	0	
38	Е0116-15-1	Установка муфты переходной диам. до 25 мм	78	309,24	39,24	24121	3061	26958
		1шт		254,25	15,75	19832	1229	128
39	С130804-35	Муфта, d 20 мм	8	80,00		640	0	0
		10шт				0	0	
40	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	21	200,00		4200	0	0
		кг				0	0	
		Т3, Т4						
41	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	270	195,67	4,19	52831	1131	21231
		м		59,85	1,58	16160	427	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	72	177,67	4,19	12792	302	5661
		м		59,85	1,58	4309	114	128
43	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	660	153,67	4,19	101422	2765	51896
		м		59,85	1,58	39501	1043	128
44	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	150	427,81	12,19	64172	1829	57038
		м		292,50	4,57	43875	686	128
45	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	1002	72,96	16,85	73106	16884	43006
		м		38,59	4,33	38667	4339	100
46	С11031-362 Изм. и доп. вып. 24	Низкотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST FRIGO, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	726	106,00		76956	0	0
		м				0	0	
47	С11031-363 Изм. и доп. вып. 24	Низкотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST FRIGO, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	79	140,00		11060	0	0
		м				0	0	
48	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	297	73,00		21681	0	0
		м				0	0	
49	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	301	200,00		60200	0	0
		кг				0	0	
50	С130904-1165 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до - 120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	12	1033,00		12396	0	0
		шт.				0	0	
51	С130904-1164 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до -120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	12	693,00		8316	0	0
		шт.				0	0	
52	С130904-1163 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до -120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	102	461,00		47022	0	0
		шт.				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	С130804-35	Муфта, d 20 мм	9	80,00		720	0	0
		10шт				0	0	
54	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	11	200,00		2200	0	0
		кг				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			5508499	73597	939911
			Тенге			727301	24823	
		Отделочные работы						
1	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	3145	9,90	0,12	31136	377	22455
		м2		6,75	0,05	21229	157	105
2	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещении клеевая простая	107	14,44	0,18	1545	19	1045
		м2		9,23	0,07	988	7	105
		Стены				0	0	0
3	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен по сетке	261	179,01	2,00	0	0	4288
		м2		93,60	0,27	0	0	0
4	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	526	175,26	2,00	0	0	8644
		м2		93,60	0,27	0	0	0
5	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	308	17,43	0,12	0	0	742
		м2		13,73	0,05	0	0	0
6	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещении клеевая простая	479	14,44	0,18	0	0	780
		м2		9,23	0,07	0	0	0
		Колонны, диафрагмы, стены бетонные, Ригеля						
7	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещении известковая по кирпичу и бетону	1891	9,90	0,12	18721	227	13502
		м2		6,75	0,05	12764	95	105
8	Е0115-151-4	Окраска водными составами внутри помещении клеевая высококачественная по сборным конструкциям подготовленных под окраску	76	75,57	0,23	5743	17	4640
		м2		58,05	0,09	4412	7	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПОТОЛОК						
9	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	1229	82,32	1,65	101171	2028	32467
		м2		24,53	0,63	30147	774	105
10	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	1805	14,44	0,18	26064	325	17625
		м2		9,23	0,07	16660	126	105
11	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	2610	9,90	0,12	25839	313	18636
		м2		6,75	0,05	17618	131	105
		Стены						
12	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	1234	175,26	2,00	216271	2468	121627
		м2		93,60	0,27	115502	333	105
13	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен по сетке	2077	179,01	2,00	371804	4154	204716
		м2		93,60	0,27	194407	561	105
14	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	397	151,68	3,43	60217	1362	31281
		м2		73,73	1,31	29271	520	105
15	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	397	79,30	1,19	31482	472	9475
		м2		22,28	0,45	8845	179	105
16	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	2599	14,44	0,18	37530	468	25380
		м2		9,23	0,07	23989	182	105
17	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	206	17,43	0,12	3591	25	2980
		м2		13,73	0,05	2828	10	105
		Колонны, диафрагмы, стены бетонные, Ригеля						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм435х откосов плоских	788	266,52	6,12	210018	4823	118905
		м2		141,39	2,32	111415	1828	105
19	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	788	79,30	1,19	62488	938	18808
		м2		22,28	0,45	17557	355	105
20	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	1245	14,44	0,18	17978	224	12157
		м2		9,23	0,07	11491	87	105
21	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	1371	9,90	0,12	13573	165	9789
		м2		6,75	0,05	9254	69	105
22	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	109	78,57	1,42	8564	155	3539
		м2		30,38	0,54	3311	59	105
24	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	863	17,43	0,12	15042	104	12487
		м2		13,73	0,05	11849	43	105
		ПОТОЛОК						
25	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	3067	9,90	0,12	30363	368	21898
		м2		6,75	0,05	20702	153	105
26	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	765	14,44	0,18	11047	138	7471
		м2		9,23	0,07	7061	54	105
		Стены						
27	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	1261	175,26	2,00	221003	2522	124289
		м2		93,60	0,27	118030	340	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен по сетке	450	179,01	2,00	80555	900	44354
		м2		93,60	0,27	42120	122	105
29	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	397	151,68	3,43	60217	1362	31281
		м2		73,73	1,31	29271	520	105
30	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	527	17,43	0,12	9186	63	7625
		м2		13,73	0,05	7236	26	105
31	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	946	14,44	0,18	13660	170	9238
		м2		9,23	0,07	8732	66	105
		Колонны, диафрагмы, стены бетонные, Ригеля						
32	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	277	14,44	0,18	4000	50	2705
		м2		9,23	0,07	2557	19	105
33	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	2170	9,90	0,12	21483	260	15495
		м2		6,75	0,05	14648	109	105
34	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	238	78,57	1,42	18700	338	7727
		м2		30,38	0,54	7230	129	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1736970**	**24932**	**973806**
			Тенге			**906565**	**7101**	
		Всего прямые затраты				**7 245 469**	**98 529**	**1 913 717**
						1 633 866	**31 924**	
		Всего с накладными расходами				**9 159 186**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**549 551**		
		Итого				**9 708 737**		
		Временные здания и сооружения 1,5%				**145 631**		
		Итого				**9 854 368**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				**133 034**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**98 544**		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**39 417**		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**10 125 363**		
		Итого в текущих ценах 2015 года, К=1982				**27 710 790**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**554 216**		
		Итого				**28 265 006**		
		НДС (12 %)				**3 391 801**		
		Всего				**31 500 000**		

Заказчик: ТОО "Highwell"

Директор _____ Шайк А.А

Технический надзор: ТОО "Марапат Group"

Эксперт _____ Токанбаков Е.А

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Директор _____ Бекбасов И.С