Заказчик: "Highwell"
Подрядчик: ТОО "ARSO"
Объект: Мангистауская обл., г.Актау, мкр 16.Дом.№41

Наименование стройки: "Строительство и эксплуатация жилых комплексов с многофункциональными общественным центрами, бизнес комплексами, жилыми зонами, объектами сферы культурно-бытового обслуживания. Инфраструктуры, транспортными узлами и инженерными коммуникациями"-"Строительство 7-и жтажного жилого дома", второй блок и третий блок, новое строительство"

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земеляные работы						
1	E0101-11-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6м3	3750	19,32	18,72	72450	70200	238405
		м3		0,60	4,82	2250	18075	105
2	E0101+164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунты 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3750	262,72		985200	0	1113276
		м3		262,72		985200	0	113
3	E0101-27-4	Засыпка дна котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	690	2,80	2,80	1932	1932	649
		м3			0,97	0	669	97
4	E0101-27-10	Засыпка дна котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	690	1,38	1,38	952	952	321
		м3			0,48	0	331	97
5	E0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	690	89,00	88,73	61410	61224	16639
		м3		0,25	24,61	173	16981	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	С143008-16 Изм. и доп. вып. 25	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1185	544,00		644640	0	0
		м3				0	0	
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	58	122,18		7086	0	8007
		м3		122,18		7086	0	113
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	58	21,55	4,52	1250	262	958
		м3		17,03		988	0	97
9	Е0101-73-1	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 в грунтах I группы	257	14,47	13,99	3719	3595	1074
		м3		0,48	3,83	123	984	97
10	Е0101-25-1	Перемещение грунта во временной отвал	3060	9,85	9,85	30141	30141	7984
		м3			2,69	0	8231	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1808780**	**168306**	**1808780**
			Тенге			**995820**	**45271**	
		Фундамент						
125	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	198	3773,47	66,01	747147	13070	45880
		м3		195,75	24,93	38759	4936	105
126	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	820	6434,51	353,46	5276298	289837	618645
		м3		585,00	133,52	479700	109486	105
127	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	26	65900,00		1713400	0	0
		т				0	0	
128	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	7	61200,00		428400	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т				0	0	
129	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4	56200,00		224800	0	0
		т				0	0	
130	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	20	62000,00		1240000	0	0
		т				0	0	
		Выпуски Вп1, Вп2, Вп3						
131	Е0106-57-1	Установка арматуры	14	4604,04	289,29	64457	4050	62109
		1т		4146,75	78,30	58055	1096	105
132	С12041-5 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1	38436,00		38436	0	0
		т				0	0	
133	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4	34343,00		137372	0	0
		т				0	0	
134	С12041-28 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	6,8	34040,00		231472	0	0
		т				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10101782	306957	726634
			Тенге			576514	115518	
		Всего прямые затраты				**10 101 782**	**306 957**	**726 634**
						576 514	**115 518**	
		Всего с накладными расходами				**10 828 416**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**649 705**		
		Итого				**11 478 121**		
		Временные здания и сооружения 1,5%				**172 172**		
		Итого				**11 650 293**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				**157 279**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**116 503**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**46 601**		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**11 970 676**		
		Итого в текущих ценах 2015 года, К=1982				**32 760 987**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**655 220**		
		Итого				**33 416 207**		
		НДС (12 %)				**4 009 945**		
		Всего				**37 240 000**		

Заказчик: ТОО "Highwell"

Директор _____ Оспанов А.А

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Директор _____ Бекбасов И.С

Технический надзор: ТОО "Марапат Group"

Эксперт _____ Жанабаков Е.А