Заказчик: "Highwell"
Подрядчик: ТОО "ARSO"
Объект: Мангистауская обл., г.Актау, мкр 16.Дом.№41

Наименование стройки: "Строительство и эксплуатация жилых комплексов с многофункциональными общественным центрами, бизнес комплексами, жилыми зонами, объектами сферы культурно-бытового обслуживания. Инфраструктуры, транспортными узлами и инженерными коммуникациями"-"Строительство 7-и жтажного жилого дома", второй блок и третий блок, новое строительство"

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земеляные работы						
1	E0101-11-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6м3	1200	19,32	18,72	23184	22464	7350
		м3		0,60	4,82	720	5784	113
2	E0101+164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунты 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1200	262,72		315264	0	
		м3		262,72		315264	0	113
3	E0101-27-4	Засыпка дна котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108) кВт (л.с.) при перемещении грунтов I группы до 5 м	248,4	2,80	2,80	696	696	234
		м3			0,97	0	241	97
4	E0101-27-10	Засыпка дна котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108) кВт (л.с.) при перемещении грунтов I группы добавлять на каждые последующие 5 м	248,4	1,38	1,38	343	343	115
		м3			0,48	0	119	97
5	E0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	248,4	89,00	88,73	22108	22041	5990
		м3		0,25	24,61	62	6113	97
6	C143008-16 Изм, и доп. вып. 25	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	426	544,00		231744	0	0
		м3				0	0	
7	E0101-166-1-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	350	122,18		42763	0	48322
		м3		122,18		42763	0	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	350	21,55	4,52	7543	1582	5782
		м3		17,03		5961	0	97
9	E0101-73-1	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 в грунтах 1 группы	277	14,47	13,99	4008	3875	1158
		м3		0,48	3,83	133	1061	97
10	E0101-25-1	Перемещение грунта во временной отвал	306	9,85	9,85	3014	3014	798
		м3			2,69	0	823	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**650667**	**54015**	**69749**
			Тенге			**364903**	**14141**	
		Фундамент						
11	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	45,188	3773,47	66,01	170516	2983	10472
		м3		195,75	24,93	8846	1127	105
12	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	459,8	6434,51	353,46	2958588	162521	346894
		м3		585,00	133,52	268983	61392	105
13	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	9,152	65900,00		603117	0	0
		т				0	0	
14	C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,576	61200,00		280051	0	0
		т				0	0	
15	C12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4,004	56200,00		225025	0	0
		т				0	0	
16	C12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	9,152	62000,00		567424	0	0
		т				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**4804721**	**165504**	**357366**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тенге			277829	62519	
		Устройство колонн КМ1, Км2, Км3, Км4, Км5, км6, Км7, Км8						
66	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м Км1,Км2,Км3,Км4	21,06	8140,01	793,53	171429	16712	32053
		м3		1149,75	299,77	24214	6313	105
67	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,83232	62000,00		51604	0	0
		т				0	0	
68	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,4268	68200,00		29108	0	0
		т				0	0	
69	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,06364	61200,00		3895	0	0
		т				0	0	
70	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,0844	56200,00		173343	0	0
		т				0	0	
71	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м Км5,Км6,Км7,Км8	11,7	8140,01	793,53	95238	9284	17807
		м3		1149,75	299,77	13452	3507	105
		т				0	0	
		Плиты перекрытия						
82	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	144,79	8945,95	241,10	1295284	34909	208824
		м3		1282,50	91,08	185693	13187	105
83	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,20308	66000,00		13403	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т				0	0	
84	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,8377	72000,00		60314	0	0
		т				0	0	
85	С12041-113 Изм. и доп вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,26699	71100,00		303383	0	0
		т				0	0	
		Кирпичные перегородки						
95	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,003	3773,47	66,01	11	0	1
		м3		195,75	24,93	1	0	105
96	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,0013	5873,21	353,46	8	0	1
		м3		585,00	133,52	1	0	105
97	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0054	67700,00		366	0	0
		т				0	0	
98	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	69,593	686,12	34,73	47749	2417	19544
		м2		225,00	13,01	15658	905	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2245135**	**63322**	**278230**
			Тенге			**239019**	**23912**	
		Всего прямые затраты				**7 700 523**	**282 841**	**705 345**
						881 751	**100 572**	
		Всего с накладными расходами				**8 405 868**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**504 352**		
		Итого				**8 910 220**		
		Временные здания и сооружения 1,5%				**133 653**		

	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого				**9 043 873**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				**122 092**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**90 439**		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**36 175**		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**9 292 579**		
		Итого в текущих ценах 2015 года, К=1982				**25 431 651**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**508 633**		
		Итого				**25 940 284**		
		НДС (12 %)				**3 112 834**		
		Всего				**28 910 000**		

Заказчик: ТОО "Highwell"

Директор _____ Калиев А.А

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Директор _____ Бобасов И.С

Технический надзор: ТОО "Марапат Group"

Эксперт _____ Джаманбаев Е.А