Заказчик: "Highwell"

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Объект: Мангистауская обл., г.Актау, мкр 16.Дом.№41

Наименование стройки: "Строительство и эксплуатация жилых комплексов с многофункциональными общественным центрами, бизнес комплексами, жилыми зонами, объектами сферы культурно-бытового обслуживания. Инфраструктуры, транспортными узлами и инженерными коммуникациями"-"Строительство 7-и жтажного жилого дома", второй блок и третий блок, новое строительство"

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ						
1	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1250	9,24	9,24	11550	11550	3638
		м3			3,00	0	3750	97
2	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8603	7,91	7,91	68050	68050	21447
		м3			2,57	0	22110	97
3	E0101-16-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили- самосвалы экскавтрами с ковшом вместимостью 1,25 м3	9264	25,97	25,16	240586	233082	73237
		м3		0,78	7,37	7226	68276	97
4	C010332-A1-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	14548	24,60		357881	0	71576
		м3		4,92		71576	0	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			678067	312682	169898
			Тенге			78802	94136	
		ПЛОЩАДОК						
5	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12см	3250	97,89	17,83	318143	57948	49624

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		6,41	5,07	20833	16478	133
6	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	3250	150,86	34,29	490295	111443	63974
		м2		6,01	8,79	19533	28568	133
7	Е0127-26-3 К=4	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	3250	42,10	5,47	136825	17778	8645
		м2		0,40	1,60	1300	5200	133
8	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2.5-2,9 т/м3 типа АБ	3250	24,52	15,35	79690	49888	47548
		м2		5,94	5,06	19305	16445	133
9	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0.5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3250	0,08		260	0	173
		м2		0,04		130	0	133
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2,9 т/м3 типа АБВ	3250	24,52	15,35	79690	49888	47548
		м2		5,94	5,06	19305	16445	133
11	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3250	0,04		130	0	86
		м2		0,02		65	0	133
12	С143010-14 Изм. и доп. вып. 25	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2003	352	4660,00		1640320	0	0
		т				0	0	
13	С143010-10 Изм. и доп. вып. 25	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	352	5550,00		1953600	0	0
		т				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1890	373,24	6,63	705424	12531	277612
		м		108,68	1,76	205405	3326	133
15	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	103	14646,00		1508538	0	0
		м3				0	0	
		ТИП2						
16	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	94	572,66	68,13	53830	6404	4268
		м3		21,38	12,76	2010	1199	133
17	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	944	99,68	42,08	94098	39724	90686
		м2		57,38	14,85	54167	14018	133
18	С143003-29 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	944	552,00		521088	0	0
		м2				0	0	
19	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	494	373,24	6,63	184381	3275	72561
		м		108,68	1,76	53688	869	133
20	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	8	14646,00		117168	0	0
		м3				0	0	
		ТИП3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	1450	6,10	0,34	8845	493	11018
		м2		5,76	0,13	8352	189	129
22	Е0147-26-1	Посев травянного покрытия	0,14	104327,81	1224,31	14606	171	104
		га		103,50	482,13	14	67	129
		Тип-4						
23	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	170	1223,36	248,35	207971	42220	25045
		м3		32,18	78,59	5471	13360	133
24	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых пластиковых камней при других видах покрытий	262	373,24	6,63	97789	1737	38484
		м		108,68	1,76	28474	461	133
25	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	4	14646,00		58584	0	0
		м3				0	0	
		Тип-5						
26	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	41	572,66	68,13	23479	2793	1862
		м3		21,38	12,76	877	523	133
27	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,356	19556,66	316,57	6962	113	1541
		м3		3487,50	119,25	1242	42	120
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8301716	396406	740779
			Тенге			440171	177272	
		Газон						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	2150	6,10	0,34	13115	731	16337
		м2		5,76	0,13	12384	280	129
29	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	2150	19,01		40872	0	22771
		м2		8,21		17652	0	129
		Цветник						
30	Е0147-27-2	Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см	58	104,18		6042	0	7794
		м2		104,18		6042	0	129
31	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	58	68,04		3946	0	5090
		м2		68,04		3946	0	129
32	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	58	213,00		12354	0	15685
		м2		209,63		12159	0	129
33	С143012-18	Семена цветов	1,2	515,00		618	0	0
		кг				0	0	
34	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	21	373,24	6,63	7838	139	3084
		м		108,68	1,76	2282	37	133
35	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	0,331	14646,00		4848	0	0
		м3				0	0	
		Деревья						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Е0147-6-10	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,3х0,3 м	8	778,07		6225	0	2168
		яма		210,15		1681	0	129
37	Е0147-6-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,3х0,3 м	8	125,10		1001	0	1291
		яма		125,10		1001	0	129
38	Е0147-6-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,3х0,3 м	5	125,10		626	0	808
		яма		125,10		626	0	129
39	Е0147-6-11	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,4 м	11	174,15		1916	0	2472
		яма		174,15		1916	0	129
40	Е0147-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	11	134,78	25,57	1483	281	1624
		шт		108,68	5,85	1195	64	129
41	Е0147-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	11	500,13	177,05	5501	1948	5186
		шт		321,98	43,43	3542	478	129
42	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	11	649,00		7139	0	0
		шт				0	0	
43	С143012-45	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м	8	649,00		5192	0	0
		шт				0	0	
44	С143012-56	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	8	3240,00		25920	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт				0	0	
45	С143012-37	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с мерзлым комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	0	2030,00		0	0	0
		шт				0	0	
46	Е0147-19-5	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	0	390,54	6,06	0	0	0
		м		74,48	2,84	0	0	129
47	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	0	66,92		0	0	0
		м		66,60		0	0	129
48	С143012-77	Розы	0	81,00		0	0	0
		шт				0	0	
49	Е0147-19-5	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	0	80,54	6,06	0	0	0
		м		74,48	2,84	0	0	129
50	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	0	66,92		0	0	0
		м		66,60		0	0	129
51	С143012-46	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, без кома	0	56,00		0	0	0
		шт				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			144636	3099	84310
			Тенге			64426	859	
		МАФ-ы						
52	СПРАЙС-ЛИСТ	Лавочка Л-1	10	16968,22		169682	0	0
		шт				0	0	
53	СПРАЙС-ЛИСТ	Урна У-9	10	5091,38		50914	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт				0	0	
54	СПРАЙС-ЛИСТ	Беседка БМ-2	1	236164,45		236164	0	0
		шт				0	0	
56	У1-21-8	Качели тип II, строительные работы	2	7012,24	197,59	14024	395	2454
		качели		1120,35	47,94	2241	96	105
58	СПРАЙС-ЛИСТ	Горка скворечник	1	84536,14		84536	0	0
		шт				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			555320	395	2454
			Тенге			2241	96	
		Ограждение баскетбольной площадки						
		ПМ-3						
152	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	76	520,34	243,27	39546	18489	34849
		м		261,00	66,53	19836	5056	140
153	С11011-4477 Изм. и доп. вып. 25	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	1,08576	42845,00		46519	0	0
		т				0	0	
154	С11011-879 Изм. и доп. вып. 24	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,016744	50848,00		851	0	0
		т				0	0	
155	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,103896	38436,00		3993	0	0
		т				0	0	
156	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	209,1	187,00		39102	0	0
		м2				0	0	
157	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	50,12874	16,36	0,05	820	3	263
		м2		5,81	0,02	291	1	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	102,25748	16,58	0,02	1695	2	383
		м2		4,16		425	0	90
		ПМ-2						
159	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	2	520,34	243,27	1041	487	917
		м		261,00	66,53	522	133	140
160	С11011-4477 Изм. и доп. вып. 25	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,03248	42845,00		1392	0	0
		т				0	0	
161	С11011-879 Изм. и доп. вып. 24	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,00046	50848,00		23	0	0
		т				0	0	
162	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,003108	38436,00		119	0	0
		т				0	0	
163	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	5,85	187,00		1094	0	0
		м2				0	0	
164	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,255742	16,36	0,05	21	0	6
		м2		5,81	0,02	7	0	90
165	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,511484	16,58	0,02	42	0	9
		м2		4,16		10	0	90
		ПМ1-1						
166	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	1	520,34	243,27	520	243	459
		м		261,00	66,53	261	67	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
167	С11011-4477 Изм. и доп. вып. 25	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01856	42845,00		795	0	0
		т				0	0	
168	С11011-879 Изм. и доп. вып. 24	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,000322	50848,00		16	0	0
		т				0	0	
169	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,001776	38436,00		68	0	0
		т				0	0	
170	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	1,8525	187,00		346	0	0
		м2				0	0	
171	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,729089	16,36	0,05	12	0	4
		м2		5,81	0,02	4	0	90
172	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,458178	16,58	0,02	24	0	5
		м2		4,16		6	0	90
		Ворота ВМ-1						
173	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	4676,39	1172,83	4676	1173	4974
		шт		3217,50	334,76	3218	335	140
174	С11011-871 Изм. и доп. вып. 25	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,20635	57869,00		11941	0	0
		т				0	0	
175	С11011-879 Изм. и доп. вып. 24	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,001733	50848,00		88	0	0
		т				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
176	С11011-819	Петля накладная	4	40,00		160	0	0
		шт				0	0	
177	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,2466	16,36	0,05	102	0	32
		м2		5,81	0.02	36	0	90
178	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,4932	16,58	0.02	207	0	47
		м2		4.16		52	0	90
		Калитка Км-1						
179	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	1488,85	33.47	1489	33	2029
		шт		1435,50	12.65	1436	13	140
180	С11011-871 Изм. и доп. вып. 25	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0634812	57869.00		3674	0	0
		т				0	0	
181	С11011-879 Изм. и доп. вып. 24	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0.000973	50848,00		49	0	0
		т				0	0	
182	С11011-819	Петля накладная	2	40,00		80	0	0
		шт				0	0	
183	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1.0923	16,36	0.05	18	0	5
		м2		5,81	0,02	6	0	90
184	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3.9846	16,58	0.02	66	0	15
		м2		4,16		17	0	90
185	С11011-871 Изм. и доп. вып. 25	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	1,1344	57869,00		65647	0	0
		т				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
186	С11011-885 Изм. и доп. вып. 24	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,07552	41098,00		3104	0	0
		т				0	0	
187	С11011-4478 Изм. и доп. вып. 25	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0312	44045,00		1374	0	0
		т				0	0	
188	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	35,99248	16,36	0,05	589	2	189
		м2		5,81	0,02	209	1	90
189	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	71,98496	16,58	0,02	1194	1	269
		м2		4,16		299	0	90
190	С143001-4 Изм. и доп. вып. 25	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	2,88	3697,00		10647	0	0
		м3				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			243144	20433	44455
			Тенге			26635	5606	
		Наружное освещение						
155	Е0101-14-2	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	144,74	16,15	16,15	2338	2338	588
		м3			4,19	0	606	97
156	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	4,5	294,75		1326	0	1498
		м3		294,75		1326	0	113
157	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов I группы до 5 м	117,24	2,80	2,80	328	328	111
		м3			0,97	0	114	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	117,24	1,38	1,38	162	162	54
		м3			0,48	0	56	97
159	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	112,74	21,55	4,52	2430	510	1862
		м3		17,03		1920	0	97
160	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	533	36,70	27,80	19561	14817	7950
		м		8,80	6,90	4690	3678	95
161	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	47	11,20	7,90	526	371	237
		м		3,30	2,00	155	94	95
162	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,1	295846,28		29585	0	3020
		кан.-км		27450,00		2745	0	110
163	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	480	26,40	3,10	12672	1488	8938
		м		19,10	0,50	9168	240	95
164	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	100	27,70	2,10	2770	210	1919
		м		19,70	0,50	1970	50	95
165	С151601-491 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,58	99582,00		57758	0	0
		км				0	0	
166	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	433	32,40	23,70	14029	10262	5965
		м		8,60	5,90	3724	2555	95
167	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	47	18,80	14,20	884	667	358
		м		4,50	3,50	212	165	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
168	С143006-6 Изм. и доп. вып. 25	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	4,264	6015,00		25648	0	0
		1000шт				0	0	
		Опора наружного освещения						
169	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	17	4231,75	1831,40	71940	31134	46459
		опора		1977,75	625,01	33622	10625	105
170	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	17	1745,38	1411,25	29671	23991	10225
		шт		333,00	239,85	5661	4077	105
171	С130806-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 150х4 мм	34	1100,00		37400	0	0
		м				0	0	
172	С130806-15 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	88,4	702,00		62057	0	0
		м				0	0	
173	С130806-12 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	52,7	375,00		19763	0	0
		м				0	0	
174	С130806-8 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	17	58,00		986	0	0
		м				0	0	
175	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	17	505,00		8585	0	0
		шт				0	0	
176	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	17	6550,00		111350	0	0
		шт				0	0	
177	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	17	537,00		9129	0	0
		шт				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
178	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	187	10,60	0,10	1982	19	1582
		м		8,80	0,10	1646	19	95
179	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,187	41426,00		7747	0	0
		1000м				0	0	
180	С143001-6 Изм. и доп. вып. 25	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В12,5 /М-150/	6,8	4007,00		27248	0	0
		м3				0	0	
181	Е0113-44-7	Очистка щетками	17	60,75		1033	0	930
		м2		60,75		1033	0	90
182	Е0115-178-10	Окраска металлическим порошком решеток за 1 раз	17	99,55		1692	0	1571
		м2		87,98		1496	0	105
183	СПрайс-лист	Ответвительный зажим	51	284,53		14511	0	0
		шт				0	0	
184	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	17	61,90	3,30	1052	56	378
		м		23,00	0,40	391	7	95
185	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	17	330,10	24,10	5612	410	1914
		шт		116,00	2,50	1972	43	95
		Замена провода на ВЛ-10кВ						
186	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1,83	41504,56	31105,06	75953	56922	29922
		1км		9157,50	6414,57	16758	11739	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**598533**	**98502**	**95759**
			Тенге			**147684**	**79251**	
		Всего прямые затраты				**10 521 416**	**831 517**	**1 137 655**
						759 959	**357 220**	
		Всего с накладными расходами				**11 659 071**		
		Непормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**699 544**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого				**12 358 615**		
		Временные здания и сооружения 1,5%				**185 379**		
		Итого				**12 543 994**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				**169 344**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**125 440**		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**50 176**		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**12 888 954**		
		Итого в текущих ценах 2015 года, К=1982				**35 274 103**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**705 482**		
		Итого				**35 979 585**		
		НДС (12 %)				**4 317 550**		
		Всего				**40 084 992**		

Заказчик: ТОО "Highwell"

Директор _____ Жаксыбаев А.А

Технический надзор: ТОО "Маралпат Group"

Эксперт _____ Джаниаков Е.А

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Директор _____ Бекбасов И.С