Заказчик: "Highwell"
Подрядчик: ТОО "ARSO"
Объект: Мангистауская обл., г.Актау, мкр 16.Дом.№41
Наименование стройки: "Строительство и эксплуатация жилых комплексов с многофункциональными общественным центрами, бизнес комплексами, жилыми зонами, объектами сферы культурно-бытового обслуживания. Инфраструктуры, транспортными узлами и инженерными коммуникациями"-"Строительство 7-и жтажного жилого дома", второй блок и третий блок, новое строительство"

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Магистральный трубопровод систем отопления						
1	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	106	113,48	3,96	12029	420	7284
		м		52,20	1,49	5533	158	128
2	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	60	135,48	3,96	8129	238	4123
		м		52,20	1,49	3132	89	128
3	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	36	157,48	3,96	5669	143	2474
		м		52,20	1,49	1879	54	128
4	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	76	178,48	3,96	13564	301	5222
		м		52,20	1,49	3967	113	128
5	E0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	30	228,31	7,95	6849	239	2628
		м		65,48	2,97	1964	89	128
6	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	308	10,99		3385	0	4215
		м		10,69		3293	0	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	308	72,96	16.85	22472	5190	13220
		м		38,59	4,33	11886	1334	100
8	С11031-224 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	116,6	63,00		7346	0	0
		м				0	0	
9	С11031-225 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	66	79,00		5214	0	0
		м				0	0	
10	С11031-228 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	39,6	93,00		3683	0	0
		м				0	0	
11	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	83,6	106,00		8862	0	0
		м				0	0	
12	С11031-231 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	33	150,00		4950	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м				0	0	
13	С130904-66 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	6	3182,00		19092	0	0
		шт				0	0	
14	С130904-68 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	12	3637,00		43644	0	0
		шт				0	0	
15	С130904-69 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	6	4074,00		24444	0	0
		шт				0	0	
16	С130904-70 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	4	5145,00		20580	0	0
		шт				0	0	
17	С130904-71 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	2	5945,00		11890	0	0
		шт				0	0	
18	Е0124-108-1	Установка гидравлических затворов во внутриквартальных коллекторах диаметром 80 мм	2	13438,25	787,16	26877	1574	5113
		затвор		1669,50	297,00	3339	594	130
19	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	5	64,62		323	0	356
		комплект		55,62		278	0	128
20	С131205-4	Термометры прямые в оправе	5	352,00		1760	0	0
		шт				0	0	
21	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	8	859,96	1,62	6880	13	428
		комплект		41,72		334	0	128
22	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	154	200,00		30800	0	0
		кг				0	0	
23	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	34	16,36	0,05	556	2	179
		м2		5,81	0,02	198	1	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346
		1шт		254,25	15,75	254	16	128
25	С130903-285 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	8116,00		8116	0	0
		шт.				0	0	
		Отопление Л.К. (-25)						
26	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	97	113,48	3,96	11008	384	6666
		м		52,20	1,49	5063	145	128
27	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	4	135,48	3,96	542	16	275
		м		52,20	1,49	209	6	128
28	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	101	10,99		1110	0	1382
		м		10,69		1080	0	128
29	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	12,3	4331,44	35,77	53277	440	1970
		1кВт		111,70	13,40	1374	165	128
30	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	101	72,96	16,85	7369	1702	4335
		м		38,59	4,33	3898	437	100
31	С11031-224 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	106.7	63,00		6722	0	0
		м				0	0	
32	С11031-225 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	4.4	79,00		348	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м				0	0	
33	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16	16,36	0,05	262	1	84
		м2		5,81	0,02	93	0	90
34	С130904-67 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	8	3321,00		26568	0	0
		шт				0	0	
35	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	36,8	16,58	0,02	610	1	138
		м2		4,16		153	0	90
36	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200,00		10000	0	0
		кг				0	0	
37	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	6	62,81		377	0	178
		комплект		23,18		139	0	128
		Отопление (-25)						
38	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	26	113,48	3,96	2950	103	1787
		м		52,20	1,49	1357	39	128
39	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	8	135,48	3,96	1084	32	550
		м		52,20	1,49	418	12	128
40	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	34	10,99		374	0	465
		м		10,69		363	0	128
41	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	150	427,81	12,19	64172	1829	57038
		м		292,50	4,57	43875	686	128
42	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	90	328,91	7,90	29602	711	27039

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		231,75	2.95	20858	266	128
43	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	80	301,50	5,28	24120	422	19510
		м		188,55	1.98	15084	158	128
44	С130804-68 Изм. и доп. вып. 24	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3.4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	134,85	44,00		5933	0	0
		м				0	0	
45	С130804-69 Изм. и доп. вып. 24	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4.2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	83,61	68,00		5685	0	0
		м				0	0	
46	С130804-70 Изм. и доп. вып. 24	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5.4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75,04	119,00		8930	0	0
		м				0	0	
47	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	84,7	4331,44	35,77	366873	3030	13563
		1кВт		111,70	13,40	9461	1135	128
48	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	92	473,47	39,24	43559	3610	31795
		1шт		254,25	15,75	23391	1449	128
49	С130903-190 Изм. и доп. вып. 25	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	46	2344,00		107824	0	0
		шт.				0	0	
50	С130903-343 Изм. и доп. вып. 25	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	46	3544,00		163024	0	0
		шт.				0	0	
51	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	46	62,81		2889	0	1364
		комплект		23,18		1066	0	128

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5) 7 15080

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	20	473,47	39,24	9469	785	6912
		1шт		254,25	15,75	5085	315	128
53	С130905-2034 Изм. и доп. вып. 24	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°C, типа Watts	20	1311,00		26220	0	0
		шт.				0	0	
54	С130904-68 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	12	3637,00		43644	0	0
		шт				0	0	
55	С130904-69 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	6	4074,00		24444	0	0
		шт				0	0	
56	С130904-71 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	2	5945,00		11890	0	0
		шт				0	0	
57	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128
58	С130903-337 Изм. и доп. вып. 25	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	8	6121,00		48968	0	0
		шт.				0	0	
59	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах,на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	8	311,79		2494	0	2219
		шт		308,25		2466	0	90
60	С130903-222 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0.05 бар до 0.25 бар, Тмакс 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	8	20166,00		161328	0	0
		шт.				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	262	72,96	16,85	19116	4415	11245
		м		38,59	4,33	10111	1134	100
62	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	102	47,00		4794	0	0
		м				0	0	
63	С11031-202 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	90	60,00		5400	0	0
		м				0	0	
64	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	70	73,00		5110	0	0
		м				0	0	
65	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4	16,36	0,05	65	0	21
		м2		5,81	0,02	23	0	90
66	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	242	19,64	0,02	4753	5	681
		м2		3,13		757	0	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1614282**	**25959**	**237570**
			Тенге			**184415**	**8521**	
		Всего прямые затраты				**1 614 282**	**25 959**	**237 570**
						184 415	**6 946**	
		Всего с накладными расходами				**1 851 852**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**111 111**		
		Итого				**1 962 963**		
		Временные здания и сооружения 1,5%				**29 444**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого				**1 992 407**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				**26 897**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**19 924**		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**7 970**		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**2 047 198**		
		Итого в текущих ценах 2015 года, К=1982				**5 602 710**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**112 054**		
		Итого				**5 714 764**		
		НДС (12 %)				**685 772**		
		Всего				**6 369 008**		

Заказчик: ТОО "Highwell"

Директор _____ ...ов А.А

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Директор _____ Бекбасов И.С

Технический надзор: ТОО "Мархат Group"

Эксперт _____ Джанизаков Е.А