Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал
Подрядчик: ТОО "УК Строй"
Наименование строительства и его адрес: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Степняк,район Биржан сал

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		51	19.08.2019				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Физкультурно-оздоровительный комплекс	263 267 360,00	17 857 143,00							2 142 857,00	20 000 000,00

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан
_____ Мустафин Б.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "УК Строй"
_____ Мусин М. А.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал

Подрядчик: ТОО "УК Строй"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Степняк, район Биржан сал

АКТ №11

выполненных работ за май 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 25.Полы									
			Тип пола 2									
1	442	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	95,4	234,12	30,50	22336	2910	12897	7118	31810
			НР - 94%, СП - 8%			68,44	10,94	6529	1044		2356	
2	443	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2 покрытия	95,4	2264,69	142,68	216051	13612	178076	27162	262671
			НР - 94%, СП - 8%			255,37	47,52	24363	4534		19457	
3	444	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	9,54	22967,76	7,68	219112	73	185729	31312	270458
			НР - 94%, СП - 8%			3491,64	--	33310	--		20034	
4	445	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,254718	261274,34	1353,78	66551	345	62950	3092	75215
			НР - 91%, СП - 8%			12783,20	557,62	3256	142		5571	
			Тип пола 3									
5	448	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2площади уплотнения	29	234,12	30,50	6790	884	3921	2164	9670
			НР - 94%, СП - 8%			68,44	10,94	1985	317		716	
6	449	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеноч ные с пропиткой битумом.Устройство	м2 покрытия	29	2264,69	142,68	65676	4138	54132	8257	79847
			НР - 94%, СП - 8%			255,37	47,52	7406	1378		5915	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	450	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство НР - 94%, СП - 8%	м3 подстилающего слоя	2,9	22967,76 3491,64	7,68 --	66606 10126	22 --	56458	9518 6090	82215
8	451	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слоиподстилающие и набетонки.Армирование НР - 91%, СП - 8%	т	0,07743	261274,34 12783,20	1353,78 557,62	20230 990	105 43	19135	940 1694	22864
			Тип пола 4									
9	454	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем НР - 94%, СП - 8%	м2 площади уплотнения	83,4372709	234,12 68,44	30,50 10,94	19535 5710	2545 913	11280	6226 2061	27821
10	455	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия	83,4372709	2264,69 255,37	142,68 47,52	188959 21308	11905 3965	155746	23756 17017	229733
11	456	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство НР - 94%, СП - 8%	м3 подстилающего слоя	8,3437271	22967,76 3491,64	7,68 --	191637 29133	64 --	162440	27385 17522	236544
12	457	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование НР - 91%, СП - 8%	т	0,2227775	261274,34 12783,20	1353,78 557,62	58206 2848	302 124	55056	2705 4873	65783
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				1141690 146964	36903 12460	957820 --	149635 103306	1394631
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1141690 957823				
		Материалы		Тенге					159423			
		Всего заработная плата		Тенге				149636				
			Накладные расходы	Тенге				103306				
			Сметная прибыль	Тенге				1394631				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч								160
			Нормативная трудоемкость	Тенге					159423			
			Сметная заработная плата	Тенге				1394631				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	чел.-ч								160
			Нормативная трудоемкость	Тенге					159423			
			Сметная заработная плата	**Тенге**				1141690 146964	36903 12460	957820 --	149635 103306	1394631
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1					1141690 957823				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					159423			
		Материалы		Тенге				149636				
		Всего заработная плата		Тенге				103306				
			Накладные расходы	Тенге				1394631				
			Сметная прибыль	Тенге								160
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч					159423			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1394631				
			Сметная заработная плата	Тенге								160
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1	чел.-ч					159423			
			Нормативная трудоемкость	Тенге								
			Сметная заработная плата									

ЛОкальная смета 2-1-7. Водоподготовка

РАЗДЕЛ 1.Оборудование для фильтрации бассейна

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1	1306-0301-0110 РСНБ РК 2015	Фильтр,диаметр900 мм.Монтаж оборудования	т	0,204	555160,30	60004,95	113253	12241	13408	55034	181750
			НР - 61%, СП - 8%			429429,00	12827,16	87604	2617		13463	
14	2	Прайс-лист ТОО "Harmony pool constraction"	Фильтр шпул.навивки Д.1200 мм,77м3/час									
				шт	4	1135714,29	--	4542857	--		--	4542857
						--	--	--	--	4542857	--	
15	3	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Harmony pool constraction"	Вентильная группа,арт.K.BV3									
				шт	4	292857,14	--	1171429	--	1171429	--	1265143
			СП - 8%			--	--	--	--		93714	
16	4	2101-0405-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	0,099982	1075,00	--	107	--	107	--	116
			СП - 8%			--	--	--	--		9	
17	5	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка									
				насос	7	19854,13	431,06	138979	3017	25079	109556	268418
			НР - 98%, СП - 8%			15840,37	129,87	110883	909		19883	
18	6	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Harmony pool constraction"	Насос 66 м3/ч,h 8 KRIPSOL KAPRI с преф ильтром 3,26кВт,380В,арт.KAP 350									
				шт	4	375000,00	--	1500000	--	1500000	--	1620000
			СП - 8%			--	--	--	--		120000	
19	11	1306-0301-0201 РСНБ РК 2015	Бактерицидная установка.Монтаж оборудования	т	0,36	344653,85	174044,87	124075	62656	2799	46666	184401
			НР - 61%, СП - 8%			162833,00	49672,25	58620	17882		13659	
20	12	Прайс-лист ТОО "Harmony pool constraction"	Бактерицидная установка УОВ-УФТ-А-2-500,производительность 85 м3/ч									
				шт	1	2500000,00	--	2500000	--		--	2500000
						--	--	--	--	2500000	--	
21	13	Прайс-лист ТОО "Harmony pool constraction"	Бактерицидная установка УОВ-УФТ-А-1-350,производительность 30 м3/ч									
				шт	1	758928,57	--	758929	--		--	758929
						--	--	--	--	758929	--	
22	14	Прайс-лист ТОО "Harmony pool constraction"	Станция дозации ETATRON POOL GUARD 3 P H/CL/Rx									
				шт	1	1296428,57	--	1296429	--		--	1296429
						--	--	--	--	1296429	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12146056	77915	2712822	211256	12618042
								257106	21408	9098214	260728	
			Стоимость оборудования	Тенге				9098214				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				9098214				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				237328				
			Материалы	Тенге				16208				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					166722			
			Накладные расходы	Тенге				101701				
			Сметная прибыль	Тенге				27122				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				366151				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
			Сметная заработная плата	Тенге					166722			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				107				
		Местные материалы		Тенге				107				
			Сметная прибыль	Тенге				9				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				116				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2810407				
		Материалы		Тенге				25079				
		Всего заработная плата		Тенге					111792			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2671429				
		Сдача и испытание		Тенге				3317				
			Накладные расходы	Тенге				109556				
			Сметная прибыль	Тенге				233597				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3153560				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
			Сметная заработная плата	Тенге					111792			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12618042				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
			Сметная заработная плата	Тенге					278514			
		РАЗДЕЛ 2.Оборудование для комбинированного подогрева воды бассейна										
23	15	**1118-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Теплообменникипластинчатые массой до 100 кг.Установка**	**теплообменни к**	**2**	**2204,76**	**163,95**	**4410**	**328**	**--**	**4063**	**9150**
			НР - 98%; СП - 8%			**2040,81**	**32,01**	**4082**	**64**		**678**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4410**	**328**	**--**	**4063**	**9150**
								4082	**64**	**--**	**678**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				4410				
		Всего заработная плата		Тенге					4146			
		Сдача и испытание		Тенге				128				
			Накладные расходы	Тенге				4063				
			Сметная прибыль	Тенге				678				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9150				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					4146			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9150				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					4146			
		РАЗДЕЛ 4.Трубы,фитинги,расходные материалы										
24	24	**1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружныйдиаметр до 63 мм.Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**119**	**2502,81**	**549,93**	**297834**	**65441**	**54693**	**191024**	**527966**
			НР - 98%; СП - 8%			**1493,28**	**144,72**	**177700**	**17222**		**39109**	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр до 75 мм.Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	112	3076,24	692,21	344539	77528	75088	208063	596809
			НР - 98%, СП - 8%			1713,60	182,01	191923	20385		44208	
26	26	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы вод оснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 50 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	73	2162,02	30,49	157827	2226	21761	131202	312152
			НР - 98%, СП - 8%			1833,43	0,54	133840	40		23122	
27	27	2302-0302-3308 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 75x75x75,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	5	2029,00	--	10145	--	10145	--	10957
			СП - 8%			--	--	--	--		812	
28	29	2302-0302-5109 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой пере ходной 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 75x50x75,PN 16 СТ РКГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	2621,00	--	10484	--	10484	--	11323
			СП - 8%			--	--	--	--		839	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				820829	145195	172171	530289	1459207
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				503464	37647	--	108090	
			Материалы	Тенге				820829				
			Всего заработная плата	Тенге				151542				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					541110			
			Накладные расходы	Тенге				20629				
			Сметная прибыль	Тенге				530288				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				108089				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1459207				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								446
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					541110			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1459207				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								446
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-7	Тенге					541110			
			Стоимость оборудования	**Тенге**				12971295	223437	2884993	745608	14086399
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				764651	59119	9098214	369496	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				9098214				
			Материалы	Тенге				9098214				
			Всего заработная плата	Тенге				237328				
			Накладные расходы	Тенге				16208				
			Сметная прибыль	Тенге					166722			
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				101701				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				27122				
			Сметная заработная плата	Тенге				366151				
			Стоимость общестроительных работ	чел.-ч								135
			Местные материалы	Тенге					166722			
			Сметная прибыль	Тенге				107				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				107				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				9				
				Тенге				116				
				Тенге				3635646				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				176621				
	Всего заработная плата		Тенге					657048			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2692058				
	Сдача и испытание		Тенге				3446				
		Накладные расходы	Тенге				643907				
		Сметная прибыль	Тенге				342364				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				4621917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								543
		Сметная заработная плата	Тенге					657048			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-7	Тенге				14086399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								678
		Сметная заработная плата	Тенге					823770			

Локальная смета 4-1. Электроснабжение

29	1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м**								
				м3 грунта	21,42	1899,45	--	40686	--	--	29294	75579
			НР - 72%, СП - 8%			1899,45	--	40686	--		5598	
30	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную песком.Группа грунтов 2 песком**								
				м3 грунта	7,14	807,73	--	5767	--	--	4152	10713
			НР - 72%, СП - 8%			807,73	--	5767	--		794	
31	3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**								
				м3	7,14	1380,00	--	9853	--	9853	--	10641
			СП - 8%			--	--	--	--		788	
32	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**								
				м3 грунта	14,28	807,73	--	11534	--	--	8305	21426
			НР - 72%, СП - 8%			807,73	--	11534	--		1587	

РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование

33	5	1308-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Разрядник вентильный напряжением 35 кВ.Монтаж оборудования**								
				комплект (3 фаз ы)	1	25526,13	3713,52	25526	3714	8139	11060	39513
			НР - 72%, СП - 8%			13673,00	1687,72	13673	1688		2927	
34	6	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**								
				шт.	1	7430,00	--	7430	--		--	7430
						--	--	--	--	7430	--	
35	7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании**								
				шт.	2	1232,53	87,99	2465	176	43	1661	4456
			НР - 72%, СП - 8%			1123,17	30,19	2246	60		330	
36	8	2307-0501-0308 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения,многотарифные,типа Меркурий 2 30 ART-03 C(R)N,3x230/400 В,5(7,5) А,ЖКИ,A/R-0,5S/1,0**								
				шт.	2	23140,00	--	46280	--	46280	--	49982
			СП - 8%			--	--	--	--		3702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	9	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 1 0 кВ.Монтаж оборудования								
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	6	3249,21 2486,00	426,42 141,56	19495 14916	2559 849	2020	11351 2468	33314
38	10	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001								
		СП - 8%	шт.	6	2201,00 --	-- --	13206 --	-- --	13206	-- 1056	14262
39	11	1308-0303-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсныйна ток до 400 А.Установка на конструкции на стенеили колонне								
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	7022,81 4089,00	120,86 30,19	7023 4089	121 30	2813	2966 799	10788
40	12	1308-0303-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсныйна ток до 630 А.Установка на конструкции на стенеили колонне								
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	9266,58 5644,00	127,61 30,19	9267 5644	128 30	3495	4085 1068	14420
41	13	Прайс лист	Автоматический выключатель ВА57-39-34-400А								
		СП - 8%	шт	1	56803,57 --	-- --	56804 --	-- --	56804	-- 4544	61348
42	14	Прайс лист	Автоматический выключатель ВА57-39-34-450А								
		СП - 8%	шт	1	56803,57 --	-- --	56804 --	-- --	56804	-- 4544	61348
43	15	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами								
		НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	10	744,56 149,16	350,02 112,39	7446 1492	3500 1124	2454	1883 746	10075
44	16	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не рас пространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		СП - 8%	км	0,0103	181226,00 --	-- --	1867 --	-- --	1867	-- 149	2016
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				253611	10197	203778	74757	427311
		Стоимость оборудования	Тенге				42060	3782	7430	31100	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				7430				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				7430				
		Материалы	Тенге				246181				
		Всего заработная плата	Тенге				18965				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					45842			
		Накладные расходы	Тенге				174960				
		Сметная прибыль	Тенге				33006				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				22335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				301522				36
		Сметная заработная плата	Тенге					45842			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				308952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					45842			

РАЗДЕЛ 2.Кабельная линия 0,4Кв

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	17	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовыхтраншеях без покрытий**									
			НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	152	308,29 136,73	154,68 45,26	46860 20783	23511 6880	2566	19917 5342	72120
46	19	1308-0206-2207 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до150 мм2.Затягивание первого в проложенные трубыи металлические рукава**									
			НР - 72%, СП - 8%	м	152	374,36 288,96	26,40 9,06	56902 43922	4012 1377	8968	32615 7161	96679
47	20	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**									
			СП - 8%	м	119	712,00 --	-- --	84728 --	-- --	84728	-- 6778	91506
48	21	2301-0501-0802 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 75x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**									
			СП - 8%	м	15	359,00 --	-- --	5385 --	-- --	5385	-- 431	5816
49	22	2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**									
			СП - 8%	м	5	688,00 --	-- --	3440 --	-- --	3440	-- 275	3715
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				197316	27524	105087	52532	269836
			Стоимость монтажных работ	Тенге				64705	8257	--	19987	
			Материалы	Тенге				103763				
			Всего заработная плата	Тенге				11534				
			Накладные расходы	Тенге					72961			
			Сметная прибыль	Тенге				52532				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				12504				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				168799				
			Сметная заработная плата	Тенге					72961			60
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				93553				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				93553				
			Сметная прибыль	Тенге				7484				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				101037				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				269836				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					72961			60
			РАЗДЕЛ 3.Заземление операторной									
50	23	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.Монтаж в подливке пола**									
			НР - 72%, СП - 8%	м	5	498,84 156,52	61,84 16,60	2494 783	309 83	1402	623 249	3367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования**								
		НР - 72%, СП - 8%	м	17	603,82	25,21	10265	429	6970	2144	13402
					168,56	6,64	2866	113		993	
52	25	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования**								
		НР - 72%, СП - 8%	шт.	3	4502,63	199,91	13508	600	9657	2464	17250
					1083,60	57,36	3251	172		1278	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				26267	1338	18029	5231	34019
							6899	368	--	2520	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				26267				
		Материалы	Тенге				18031				
		Всего заработная плата	Тенге					7267			
		Накладные расходы	Тенге				5232				
		Сметная прибыль	Тенге				2520				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				34019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				34019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7267			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-1	**Тенге**				545035	39058	326894	132520	731166
							171652	12406	7430	53607	
		Стоимость оборудования	Тенге				7430				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				7430				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				376211				
		Материалы	Тенге				48530				
		Всего заработная плата	Тенге					126070			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				174960				
		Накладные расходы	Тенге				90770				
		Сметная прибыль	Тенге				37359				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				504340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					126070			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				67841				
		Всего заработная плата	Тенге					57988			
		Местные материалы	Тенге				9853				
		Накладные расходы	Тенге				41751				
		Сметная прибыль	Тенге				8767				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				118360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					57988			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				93553				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				93553				
		Сметная прибыль	Тенге				7484				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				101037				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-1	Тенге				731167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					184058			

Локальная смета 6-1-1. Наружные сети водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 2. Трубопровод В1 (хоз-питьевой)

53	7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	5,12	2645,96	154,88	13547	793	7772	5153	20196
			НР - 99%, СП - 8%			973,08	43,51	4982	223		1496	
54	8	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,0525	2853028,13	104442,25	149784	5483	132252	13406	176245
			НР - 99%, СП - 8%			229502,00	28433,65	12049	1493		13055	
55	9	2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные,D 325 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ10705-80 /гильза/	м	1,25	10054,00	--	12568	--	12568	--	13573
			СП - 8%			--	--	--	--		1005	
56	10	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1948,93	78,81	3898	158	654	3129	7589
			НР - 99%, СП - 8%			1542,80	37,29	3086	75		562	
57	11	2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100,для воды,корпус из серого чугуна,PN 10/16,DN 100,типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	57294,00	--	114588	--	114588	--	123755
			СП - 8%			--	--	--	--		9167	
58	12	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2566,00	--	10264	--	10264	--	11085
			СП - 8%			--	--	--	--		821	
59	13	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1	2623,10	175,79	2623	176	554	1946	4935
			НР - 99%, СП - 8%			1892,80	72,81	1893	73		366	
60	14	2303-0103-0910 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	52482,00	--	52482	--	52482	--	56681
			СП - 8%			--	--	--	--		4199	
61	15	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115370,00	--	115370	--	115370	--	124600
			СП - 8%			--	--	--	--		9230	
62	16	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	0,08	25374,15	1137,86	2030	91	1531	389	2613
			НР - 91%, СП - 8%			5096,00	248,82	408	20		194	
63	17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтов ка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	84,16	2,32	168	5	80	58	244
			НР - 69%, СП - 8%			41,62	0,25	83	--		18	
64	18	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2	122,65	2,99	245	6	202	26	293

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%, СП - 8%			18,27	0,37	37	1		22	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				477567	6711	448317	24107	541809
								22537	1884	--	40135	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				172296				
			Материалы	Тенге				143048				
			Всего заработная плата	Тенге					24421			
			Накладные расходы	Тенге				24106				
			Сметная прибыль	Тенге				15712				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				212114				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					24421			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				305272				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				305272				
			Сметная прибыль	Тенге				24422				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				329693				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				541807				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					24421			
			РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ									
65	**19**	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грун тах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкцийколодца**	**3,454**	**36184,05**	**8973,38**	**124980**	**30994**	**60905**	**44729**	**183286**
			НР - 99%, СП - 8%			**9577,66**	**3503,17**	**33081**	**12100**		**13577**	
66	**20**	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**15823,00**	**--**	**31646**	**--**	**31646**	**--**	**34178**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2532**	
67	**21**	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**6**	**20944,00**	**--**	**125664**	**--**	**125664**	**--**	**135717**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10053**	
68	**22**	**2104-0302-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**21850,00**	**--**	**43700**	**--**	**43700**	**--**	**47196**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3496**	
69	**23**	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**8**	**2695,00**	**--**	**21560**	**--**	**21560**	**--**	**23285**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1725**	
70	**24**	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 363 4-99**	**комплект**	**2**	**18256,00**	**--**	**36512**	**--**	**36512**	**--**	**39433**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2921**	
71	**25**	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,09652**	**544349,00**	**--**	**52541**	**--**	**52541**	**--**	**56744**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4203**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	26	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /ОТМОСТКА/**	м3 подстилающего слоя	1,1	22967,76	7,68	25265	8	21416	3610	31185
			НР - 94%, СП - 8%			3491,64	--	3841	--		2310	
73	27	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 100 мм.Врезка в существующие сети изстальных труб**	врезка	1	7286,55	4118,24	7287	4118	333	4047	12240
			НР - 99%, СП - 8%			2836,11	1251,79	2836	1252		907	
74	28	1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,003	5230975,00	737661,23	15693	2213	12369	1649	18729
			НР - 99%, СП - 8%			370279,00	184928,87	1111	555		1387	
75	29	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0005	4279841,21	303634,85	2140	152	1773	238	2569
			НР - 99%, СП - 8%			429828,00	51631,41	215	26		190	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**486986**	**37486**	**408419**	**54273**	**584562**
								41084	**13932**	--	**43301**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				397934				
		Материалы		Тенге				96794				
		Всего заработная плата		Тенге					55016			
		Местные материалы		Тенге				222570				
			Накладные расходы	Тенге				54274				
			Сметная прибыль	Тенге				36177				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				488384				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					55016			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				52541				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52541				
			Сметная прибыль	Тенге				4203				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				56744				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				36512				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36512				
			Сметная прибыль	Тенге				2921				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				39433				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				584561				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					55016			

РАЗДЕЛ 4 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

76	30	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песч аное.Устройство**	м3 основания	13,95	2645,96	154,88	36911	2161	21176	14040	55027
			НР - 99%, СП - 8%			973,08	43,51	13574	607		4076	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	31	1122-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	км трубопровода	0,11	50541,62	4991,30	5560	549	124	5095	11507
					44427,60	2361,70	4887	260		852	
		НР - 99%, СП - 8%									
78	32	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	110	1607,00	--	176770	--	176770	--	190912
						--	--	--	--		14142
		СП - 8%									
79	33	1116-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	16	15429,40	79,86	246870	1278	227494	18180	286255
						1131,13	28,34	18098	453		21204
		НР - 98%, СП - 8%									
80	34	2301-0201-0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 377 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОС Т 10705-80 /гильза/	м	3	14562,00	--	43686	--	43686	--	47181
						--	--	--	--		3495
		СП - 8%									
81	35	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные,D 325 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильза/	м	0,5	12527,00	--	6264	--	6264	--	6765
						--	--	--	--		501
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				516061	3987	475514	37315	597647
							36560	1320	--	44270	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				42471				
		Материалы	Тенге				21300				
		Всего заработная плата	Тенге					19328			
		Накладные расходы	Тенге				19135				
		Сметная прибыль	Тенге				4928				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				66534				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					19328			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				473590				
		Материалы	Тенге				227494				
		Всего заработная плата	Тенге					18552			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				226720				
		Накладные расходы	Тенге				18180				
		Сметная прибыль	Тенге				39342				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				531112				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18552			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				597646				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					37880			

РАЗДЕЛ 5.КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	36	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие**	м3конструкций колодца	7,417	30572,45	6939,22	226756	51468	93508	100932	353903
			НР - 99%, СП - 8%			11026,01	2719,63	81780	20172		26215	
83	37	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	6	15823,00	--	94938	--	94938	--	102533
			СП - 8%			--	--	--	--		7595	
84	38	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	9	14379,00	--	129411	--	129411	--	139764
			СП - 8%			--	--	--	--		10353	
85	39	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	9	20944,00	--	188496	--	188496	--	203576
			СП - 8%			--	--	--	--		15080	
86	40	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	6	15540,00	--	93240	--	93240	--	100699
			СП - 8%			--	--	--	--		7459	
87	41	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	14	2695,00	--	37730	--	37730	--	40748
			СП - 8%			--	--	--	--		3018	
88	42	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 363 4-99**	комплект	6	18256,00	--	109536	--	109536	--	118299
			СП - 8%			--	--	--	--		8763	
89	43	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,2397	544349,00	--	130480	--	130480	--	140919
			СП - 8%			--	--	--	--		10438	
90	44	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /ОТМОСТКА/**	м3 подстилающего слоя	3,3	22967,76	7,68	75794	25	64247	10831	93555
			НР - 94%, СП - 8%			3491,64	--	11522	--		6930	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1086381	51494	941586	111763	1293996
								93302	20172	--	95851	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				846364				
			Материалы	Тенге				157754				
			Всего заработная плата	Тенге					113474			
			Местные материалы	Тенге				543815				
			Накладные расходы	Тенге				111763				
			Сметная прибыль	Тенге				76650				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1034778				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
			Сметная заработная плата	Тенге					113474			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				130480				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				130480				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				10438				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				140919				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				109536				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				109536				
		Сметная прибыль	Тенге				8763				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				118299				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1293995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					113474			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1-1	**Тенге**				2566995	99678	2273836	227458	3018014
							193483	37308	--	223557	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1459064				
		Материалы	Тенге				418895				
		Всего заработная плата	Тенге					212239			
		Местные материалы	Тенге				766385				
		Накладные расходы	Тенге				209278				
		Сметная прибыль	Тенге				133467				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1801810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					212239			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				183021				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				183021				
		Сметная прибыль	Тенге				14642				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				197663				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				924909				
		Материалы	Тенге				227494				
		Всего заработная плата	Тенге					18552			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				678039				
		Накладные расходы	Тенге				18180				
		Сметная прибыль	Тенге				75447				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1018537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18552			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1-1	Тенге				3018010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					230791			
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								19230210
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1276749				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					399076			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					121293			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6443543		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						9105644		
		- Накладные расходы	Тенге							1255221	
		- Сметная прибыль	Тенге							749966	
		в том числе СМР									10124566
		в том числе оборудование									0
		Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**								151 868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями									**10 276 434**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	**Тенге**								**248 690**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 г.	**Тенге**								**10 525 124**
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%									**210 502**
		ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ									**19 841 271**
		СКИДКА ПОДРЯДЧИКА									**-1 984 128**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СКИДКИ ПОДРЯДЧИКА на 2019 год									**17 857 143**
		НДС - 12 %	Тенге								**2 142 857**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**Тенге**								**20 000 000**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								**20 000 000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал

_____Мустафин Б.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "УК Строй"

_____ Мусин М. А.

Авторский надзор: ТОО "Астана Проект Индустрия"
Эксперт_____ Авхалов Х.А.

Технический надзор: ТОО "УКС"
Эксперт_____ Муханбеткалиев А.Ж.