Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал
Подрядчик: ТОО "УК Строй"
Наименование строительства и его адрес: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Степняк,район Биржан сал

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		51	19.08.2019				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Физкультурно-оздоровительный комплекс	283 267 360,00	17 857 143,00							2 142 857,00	20 000 000,00

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан
_____ Мустафин Б.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "УК Строй"
_____ Мусин М. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал

Подрядчик: ТОО "УК Строй"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Степняк, район Биржан сал

АКТ №12

выполненных работ за май 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 23.Проемы									
			Окна									
1	408	2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**									
			СП - 8%	**м2**	111,573	15596,00 --	-- --	**1740093** --	-- --	**1740093**	-- 139207	**1879300**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				**1740093** --	-- --	**1740093**	-- 139207	**1879300**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1740093**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1740093**				
			Сметная прибыль	Тенге				**139207**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1879300**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**1879300**				
			РАЗДЕЛ 25.Полы									
			Тип пола 1									
2	437	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт.Уплотнение щебнем**	**м2площади уплотнения**	121,07	234,12 68,44	30,50 10,94	28346 8286	3692 1324	16368	9034 2990	40370
			НР - 94%, СП - 8%									
3	438	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство**	**м2 покрытия**	121,07	2264,69 255,37	142,68 47,52	274186 30918	17274 5753	225994	34471 24693	333349
			НР - 94%, СП - 8%									
			Тип пола 4									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	454	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	101,832729	234,12	30,50	23842	3106	13767	7598	33955
			НР - 94%; СП - 8%			68,44	10,94	6969	1114		2515	
5	455	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2 покрытия	101,832729	2264,69	142,68	230619	14529	190085	28994	280382
			НР - 94%; СП - 8%			255,37	47,52	26005	4839		20769	
6	456	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	10,1832729	22967,76	7,68	233887	78	198253	33423	288695
			НР - 94%; СП - 8%			3491,64	--	35556	--		21385	
7	457	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,2718934	261274,34	1353,78	71039	368	67195	3301	80287
			НР - 91%; СП - 8%			12783,20	557,62	3476	152		5947	
				Тип пола 4-1								
8	470	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2площади уплотнения	34,9	234,12	30,50	8171	1064	4718	2604	11637
			НР - 94%; СП - 8%			68,44	10,94	2389	382		862	
9	471	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2 покрытия	34,9	2264,69	142,68	79038	4979	65146	9937	96092
			НР - 94%; СП - 8%			255,37	47,52	8913	1659		7118	
10	472	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	3,49	22967,76	7,68	80157	27	67944	11455	98941
			НР - 94%; СП - 8%			3491,64	--	12186	--		7329	
11	473	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слоиподстилающие и набетонки.Армирование	т	0,093183	261274,34	1353,78	24346	126	23029	1131	27516
			НР - 91%; СП - 8%			12783,20	557,62	1191	52		2038	
				Тип пола 5								
12	477	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	36	234,12	30,50	8428	1098	4866	2686	12004
			НР - 94%; СП - 8%			68,44	10,94	2464	394		889	
13	478	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2 покрытия	36	2264,69	142,68	81529	5136	67200	10250	99121
			НР - 94%; СП - 8%			255,37	47,52	9193	1711		7342	
14	479	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	3,6	22967,76	7,68	82684	28	70086	11816	102060
			НР - 94%; СП - 8%			3491,64	--	12570	--		7560	
15	480	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,09612	261274,34	1353,78	25114	130	23755	1167	28383
			НР - 91%; СП - 8%			12783,20	557,62	1229	54		2102	
				Тип пола 6								
16	487	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги.Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	168,8266782	945,98	10,60	159706	1789	101380	53954	230753
			НР - 94%; СП - 8%			334,88	5,10	56537	862		17093	
				Тип пола 7								
17	491	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной20 мм.Устройство	м2 стяжки	108,62	691,94	27,75	75159	3015	37187	34208	118116
			НР - 94%; СП - 8%			321,82	13,21	34957	1435		8749	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	492	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	108,62	187,07	9,44	20320	1025	18431	1258	23304
			НР - 94%, СП - 8%			7,96	4,37	864	474		1726	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				1506570	57466	1195404	257287	1904965
								253702	20204	--	141107	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1506570				
			Материалы	Тенге				1195401				
			Всего заработная плата	Тенге					273906			
			Накладные расходы	Тенге				257287				
			Сметная прибыль	Тенге				141109				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1904965				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
			Сметная заработная плата	Тенге					273906			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				1904965				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
			Сметная заработная плата	Тенге					273906			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1	**Тенге**				3246662	57466	2935497	257287	3784265
								253702	20204	--	280314	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3246662				
			Материалы	Тенге				1195401				
			Всего заработная плата	Тенге					273906			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1740093				
			Накладные расходы	Тенге				257287				
			Сметная прибыль	Тенге				280316				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3784265				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
			Сметная заработная плата	Тенге					273906			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				3784265				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
			Сметная заработная плата	Тенге					273906			

Локальная смета 2-1-2. Отопление

РАЗДЕЛ 1.Отопление

19	3	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные,DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	31	928,00	--	28768	--	28768	--	31069
			СП - 8%			--	--	--	--		2301	
20	6	2301-1307-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,DN 15,20,25,толщина стенки 2 мм**	м	360	427,00	--	153720	--	153720	--	166018
			СП - 8%			--	--	--	--		12298	
21	7	2301-1307-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,DN 32,толщина стенки 2 мм**	м	93	561,00	--	52173	--	52173	--	56347
			СП - 8%			--	--	--	--		4174	
22	8	2301-1307-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,DN 38,толщина стенки 2,5 мм**	м	204	677,00	--	138108	--	138108	--	149157

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		11049	
23	17	2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическомсвязующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,34212	34808,00	--	46717	--	46717	--	50454
						--	--	--	--		3737	
			СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				419486	--	419486	--	453045
								--	--	--	33559	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				46717				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				46717				
			Сметная прибыль	Тенге				3737				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				50454				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				372769				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				372769				
			Сметная прибыль	Тенге				29822				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				402591				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				453044				
			РАЗДЕЛ 2.Тепловой узел									
24	22	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,Р N 16,DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	60249,00	--	120498	--	120498	--	130138
						--	--	--	--		9640	
			СП - 8%									
25	23	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16,D N 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2566,00	--	10264	--	10264	--	11085
						--	--	--	--		821	
			СП - 8%									
26	25	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,Т до 225°С ,PN 10/16,DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	8	10012,00	--	80096	--	80096	--	86504
						--	--	--	--		6408	
			СП - 8%									
27	26	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1508,00	--	24128	--	24128	--	26058
						--	--	--	--		1930	
			СП - 8%									
28	27	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,Т до 225°С,PN 10/16,DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	16028,00	--	64112	--	64112	--	69241
						--	--	--	--		5129	
			СП - 8%									
29	28	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2183,00	--	8732	--	8732	--	9431
						--	--	--	--		699	
			СП - 8%									
30	29	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	847,00	--	1694	--	1694	--	1830
						--	--	--	--		136	
			СП - 8%									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	37	Прайс-лист	Тепловычислитель ВКТ-7									
				шт.	1	75000,00	--	75000	--	75000	--	81000
			СП - 8%			--	--	--	--		6000	
32	38	Прайс-лист	Счетчик горячей воды									
				шт.	2	428035,71	--	856071	--	856071	--	924557
			СП - 8%			--	--	--	--		68486	
33	39	Прайс-лист	Термопреобразователь									
				шт.	2	23303,57	--	46607	--	46607	--	50336
			СП - 8%			--	--	--	--		3729	
34	40	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005									
				шт.	4	847,00	--	3388	--	3388	--	3659
			СП - 8%			--	--	--	--		271	
35	41	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/									
				кг	3,52	537,00	--	1890	--	1890	--	2041
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
36	44	5102-0605-0101 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой,модель ЦВЦ4-2,8									
				шт.	1	14054,00	--	14054	--		--	14054
						--	--	--	--	14054	--	
37	46	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п,для воды и пара PN 25,DN 32 ГОСТ 11823-91									
				шт.	1	10737,00	--	10737	--	10737	--	11596
			СП - 8%			--	--	--	--		859	
38	47	2302-0103-0705 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык изуглеродистой и низколегированной стали PN 25,DN32 ГОСТ 12816-80									
				шт.	2	1940,00	--	3880	--	3880	--	4190
			СП - 8%			--	--	--	--		310	
39	48	2304-0501-0216 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18пдля воды и пара,PN 16,DN 32 ГОСТ 5761-2005									
				шт.	1	2986,00	--	2986	--	2986	--	3225
			СП - 8%			--	--	--	--		239	
40	49	2307-0213-0301 РСНБ РК 2015	Терморегулятор ТР 111,с датчиком									
				шт.	1	10517,00	--	10517	--	10517	--	11358
			СП - 8%			--	--	--	--		841	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1334655**	**--**	**1320600**	**--**	**1440303**
								--	--	**14054**	**105649**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**14054**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**14054**				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**10517**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**10517**				
			Сметная прибыль	Тенге				**841**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**11358**				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1310084**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1310084**				
			Сметная прибыль	Тенге				**104807**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1414891**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1440303**				

РАЗДЕЛ 3.Теплоснабжение установок П1,П2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2064304				
			Сметная прибыль	Тенге				165144				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2229448				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2	Тенге				2406222				

Локальная смета 2-1-3. Вентиляция

48	2	Прайс-лист	Кондиционер FS-07H	шт.	2	54910,71	--	109821	--	109821	--	118607
			СП - 8%			--	--	--	--		8786	
49	3	Прайс-лист	Кондиционер FS-21H	шт.	1	139196,43	--	139196	--	139196	--	150332
			СП - 8%			--	--	--	--		11136	
50	4	Прайс-лист	Кондиционер FS-24H	шт.	1	139196,43	--	139196	--	139196	--	150332
			СП - 8%			--	--	--	--		11136	
51	6	Прайс-лист	Вентилятор радиальный канальный ВРКп 2,5-2	шт.	1	74721,10	--	74721	--	74721	--	80699
			СП - 8%			--	--	--	--		5978	
52	7	Прайс-лист	Вентилятор радиальный канальный ВРКп 4,0-4	шт.	2	110132,48	--	220265	--	220265	--	237886
			СП - 8%			--	--	--	--		17621	
53	8	Прайс-лист	Вентилятор радиальный канальный ВРКп 5,0-4	шт.	2	165582,79	--	331166	--	331166	--	357659
			СП - 8%			--	--	--	--		26493	
54	11	Прайс-лист	Калорифер КВБ7П	шт.	1	27602,61	--	27603	--	27603	--	29811
			СП - 8%			--	--	--	--		2208	
55	12	Прайс-лист	Калорифер КВБ9П	шт.	1	33707,32	--	33707	--	33707	--	36404
			СП - 8%			--	--	--	--		2697	
56	15	2305-0302-2166 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК,размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	7926,00	--	7926	--	7926	--	8560
			СП - 8%			--	--	--	--		634	
57	16	2305-0302-2211 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК,размерами 600 мм х 600 мм	шт.	1	9248,00	--	9248	--	9248	--	9988
			СП - 8%			--	--	--	--		740	
58	26	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,006118	438576,00	--	2683	--	2683	--	2898
			СП - 8%			--	--	--	--		215	
59	27	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	252,33	655,00	--	165276	--	165276	--	178498
			СП - 8%			--	--	--	--		13222	
60	29	2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглыхвоздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали,марки ВК-315Б,Р 0,30 кВт,n 2800 об/мин,Qma х 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	31282,00	--	31282	--	31282	--	33785
			СП - 8%			-	--	--	--		2503	
61	30	Прайс-лист	ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА NEOCLIMA ND-60ATT	шт.	Страница - 9	557727,30	--	557727	--		--	557727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	557727	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3	**Тенге**				1849819	--	1292090	--	**1953186**
							--	--	557727	103369	
		Стоимость оборудования	Тенге				557727				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				557727				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2683				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2683				
		Сметная прибыль	Тенге				215				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2898				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1289408				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1289408				
		Сметная прибыль	Тенге				103153				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1392561				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3	Тенге				1953186				

Локальная смета 6-1-1. Наружные сети водопровода и канализации

Раздел 6. Септик 80 м3,100 м3

62	45	1123-0601-0601 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим	**Колодцы круглые из сборного полимербетона диаметром 1,0 м.Устройство в грунтах сухих**	**м3 конструкций**	180	41063,77	7116,17	7391478	1280910	4220629	2424076	**10600798**
			НР - 99%, СП - 8%			10499,66	3103,46	1889939	558622		785244	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				7391478	1280910	5512719	2424076	**12553984**
								1889939	558622	557727	888613	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7391478				
		Материалы		Тенге				4220629				
		Всего заработная плата		Тенге					2448561			
			Накладные расходы	Тенге				2424076				
			Сметная прибыль	Тенге				785244				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10600798				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2017**
			Сметная заработная плата	Тенге					2448561			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10600798				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2017**
			Сметная заработная плата	Тенге					2448561			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1-1	**Тенге**				7391478	1280910	4220629	2424076	**10600798**
								1889939	558622	--	785244	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7391478				
		Материалы		Тенге				4220629				
		Всего заработная плата		Тенге					2448561			
			Накладные расходы	Тенге				2424076				
			Сметная прибыль	Тенге				785244				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10600798				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2017**
			Сметная заработная плата	Тенге					2448561			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1-1	Тенге				10600798				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2017**
			Сметная заработная плата	Тенге					2448561			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18744472**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2143641				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1338376			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					578826			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10663186		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						571781		
		- Накладные расходы	Тенге							2681363	
		- Сметная прибыль	Тенге							1346126	
		в том числе СМР									18172691
		в том числе оборудование									571 781
		Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**								272 590
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями									18 445 281
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	**Тенге**								446 376
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 г.	**Тенге**								18 891 657
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%									377 833
		ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ									19 841 270
		СКИДКА ПОДРЯДЧИКА									-1 984 127
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СКИДКИ ПОДРЯДЧИКА на 2019 год									17 857 143
		НДС - 12 %	Тенге								2 142 857
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**Тенге**								**20 000 000**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	**Тенге**								**20 000 000**

Заказчик:
Руководитель
Г.У "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал

_____Мустафин Б.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "УК Строй"

_____ Мусин М. А.

Авторский надзор: ТОО "Астана Проект Индустрия"
Эксперт_____Авхадов Х.А.

Технический надзор: ТОО "УКС"
Эксперт_____Муханбеткалиев А.Ж.