Заказчик: "Highwell"

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Объект: Мангистауская обл., г.Актау, мкр 16.Дом.№40 Блок 1 .

Наименование стройки: "Строительство 7-и жтажного жилого дома", первый блок из трех, новое строительство"

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
1	Е0101-11-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	1000	19,32	18,72	19320	18720	6125
		м3		0,60	4,82	600	4820	113
2	Е0101-164-2 т.ч. П--1,55, п-3.180, доп изм № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отмосками/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1000	262,72		262720	0	
		м3		262,72		262720	0	113
3	Е0101-27-4	Засыпка дна котлованов бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л с), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	207	2,80	2,80	580	580	195
		м3			0,97	0	201	97
4	Е0101-27-10	Засыпка дна котлованов бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л с), при перемещении грунтов 1 группы добовлять на каждые последующие 5 м	207	1,38	1,38	286	286	96
		м3			0,48	0	99	97
5	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	207	89,00	88,73	18423	18367	4992
		м3		0,25	24,61	52	5094	97
6	С143008-16 Изм и доп.вып 25	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	355	544,00		193120	0	0
		м3				0	0	
10	Е0101-25-1	Перемешение грунтов во временной отвал	306	9,85	9,85	3014	3014	798
		м3			2,69	0	823	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**497463**	**40967**	**12206**
			Тенге			**263372**	**11037**	
		Фундамент						
11	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	31,6	3773,47	66,01	119242	2086	7323
		м3		195,75	24,93	6186	788	105
12	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	316	6434,51	353,46	2033305	111693	238405
		м3		585,00	133,52	184860	42192	105
13	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,4	65900,00		421760	0	0
		т				0	0	
14	C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,2	61200,00		195840	0	0
		т				0	0	
15	C12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,8	56200,00		157360	0	0
		т				0	0	
16	C12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	6,4	62000,00		396800	0	0
		т				0	0	
		Монолитные Стены						
22	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм по оси Н	232,7	8512,00	360,48	1980742	83884	385114
		м3		1440,00	136,17	335088	31687	105
23	C12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01188	62000,00		737	0	0
		т				0	0	
24	C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,015168	68200,00		1034	0	0
		т				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5306820	197663	630842
			Тенге			526134	74667	
		Всего прямые затраты				**5 804 283**	**238 630**	**643 048**
						789 506	**85 704**	
		Всего с накладными расходами				**6 447 331**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**386 840**		
		Итого				**6 834 171**		
		Временные здания и сооружения 1,5%				**102 513**		
		Итого				**6 936 684**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				**93 645**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**69 367**		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**27 747**		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**7 127 443**		
		Итого в текущих ценах 2015 года, К=1982				**19 506 172**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**390 123**		
		Итого				**19 896 295**		
		НДС (12 %)				**2 387 555**		
		Всего				**22 283 863**		

Заказчик: ТОО "Highwell"

Директор _____ Шакирова Э.Н

Технический надзор: ТОО "Маранат Group"

Эксперт _____ Джаниаков Е.А

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Директор _____ Рахбасов И.С