Заказчик: "Highwell"

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Объект: Мангистауская обл., г.Актау, мкр 16.Дом.№40 Блок 1.

Наименование стройки: "Строительство 7-и жтажного жилого дома", первый блок из трех, новое строительство"

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Наружное освещение						
155	E0101-14-2	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	144,74	16,15	16,15	2338	2338	0
		м3			4,19	0	606	
156	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной 2 м, глубиной до 2 м	4,5	294,75		1326	0	0
		м3		294,75		1326	0	
157	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощгостью 79 (108) кВт (л.с), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	117,24	2,80	2,80	328	328	0
		м3			0,97	0	114	
158	E0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощгостью 79 (108) кВт (л.с), при перемещении грунтов 1 группы добовлять на каждые последующие 5 м	117,24	1,38	1,38	162	162	0
		м3			0,48	0	56	
159	E0101-134-1	Уплоинение грнута 1,2 группы пневматичесскичи трамбовками	112,74	21,55	4,52	2430	510	0
		м3		17,03		1920	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
160	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	533	36,70	27,80	19561	14817	0
		м		8,80	6,90	4690	3678	
161	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	47	11,20	7,90	526	371	0
		м		3,30	2,00	155	94	
162	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,1	295846,28		29585	0	0
		кан.-км		27450,00		2745	0	
163	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	480	26,40	3,10	12672	1488	0
		м		19,10	0,50	9168	240	
164	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	100	27,70	2,10	2770	210	0
		м		19,70	0,50	1970	50	
165	С151601-491 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,58	99582,00		57758	0	0
		км				0	0	
166	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	433	32,40	23,70	14029	10262	0
		м		8,60	5,90	3724	2555	
167	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	47	18,80	14,20	884	667	0
		м		4,50	3,50	212	165	
168	С143006-6 Изм. и доп. вып. 25	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	4,264	6015,00		25648	0	0
		1000шт				0	0	
		Опора наружного освещения						
169	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	17	4231,75	1831,40	71940	31134	0
		опора		1977,75	625,01	33622	10625	
170	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	17	1745,38	1411,25	29671	23991	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт		333,00	239,85	5661	4077	
171	С130806-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 150х4 мм	34	1100,00		37400	0	0
		м				0	0	
172	С130806-15 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	88.4	702,00		62057	0	0
		м				0	0	
173	С130806-12 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	52,7	375,00		19763	0	0
		м				0	0	
174	С130806-8 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	17	58,00		986	0	0
		м				0	0	
175	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	17	505,00		8585	0	0
		шт				0	0	
176	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	17	6550,00		111350	0	0
		шт				0	0	
177	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	17	537,00		9129	0	0
		шт				0	0	
178	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	187	10,60	0,10	1982	19	0
		м		8,80	0,10	1646	19	
179	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,187	41426,00		7747	0	0
		1000м				0	0	
180	С143001-6 Изм. и доп. вып. 25	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В12.5 /М-150/	6,8	4007,00		27248	0	0
		м3				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
181	Е0113-44-7	Очистка щетками	17	60,75		1033	0	0
		м2		60,75		1033	0	
182	Е0115-178-10	Окраска металлическим порошком решеток за 1 раз	17	99,55		1692	0	0
		м2		87,98		1496	0	
183	СПрайс-лист	Ответвительный сжим	51	284,53		14511	0	0
		шт				0	0	
184	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	17	61,90	3.30	1052	56	0
		м		23,00	0,40	391	7	
185	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	17	330,10	24.10	5612	410	0
		шт		116,00	2,50	1972	43	
		Замена провода на ВЛ-10кВ						
186	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	2,745	41504,56	31105,06	113930	85383	0
		1км		9157,50	6414.57	25137	17608	
187	С151607-28 Изм. и доп. вып. 24	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,535	207055,00		110774	0	0
		т				0	0	
188	Ц0108-17-8	Изолятор опорный напряжение 35 кВ	36	916,00	419,00	32976	15084	0
		шт		308,00	101.00	11088	3636	
189	С151804-276 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	36	787,00		28332	0	0
		шт.				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			867787	187230	0
			Тенге			107956	43573	
		Всего прямые затраты				**867 787**	**187 230**	**0**
						107 956	**43 573**	
		Всего с накладными расходами				**867 787**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				52 067		
		Итого				919 854		
		Временные здания и сооружения 1,5%				13 798		
		Итого				933 652		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				12 604		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9 337		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3 735		
		Итого в базовых ценах 2001 года				959 328		
		Итого в текущих ценах 2015 года, К=1982				2 625 460		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				52 509		
		Итого				2 677 969		
		НДС (12 %)				321 356		
		Всего				2 983 380		

Заказчик: ТОО "Highwell"

Директор _____ Шакиртова Ш.Ш

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Директор _____ Бекбасов И.С

Технический надзор: ТОО "Марапат Group"

Эксперт _____ Джанузаков Е.А