Заказчик: "Highwell"

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Объект: Мангистауская обл., г.Актау, мкр 16.Дом.№40 Блок 1.

Наименование стройки: "Строительство 7-и жтажного жилого дома", первый блок из трех, новое строительство"

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		КРОВЛЯ						
307	Е0112-2-7 Изм. И доп.вып. 12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из напраляемых битумно-полимерных материалов	627,7	84,88	3,28	53279	2059	15687
		м2		20,22	0,78	12692	490	119
308	С ПРАЙС	Техноэласт ЭКП	721,855	290,02		209352	0	0
		м2				0	0	
309	С ПРАЙС	Техноэласт ЭПП	721,855	243,97		176111	0	0
		м2				0	0	
		Решетка Р-5(по всем блокам) 3шт						
310	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,018144	9850,48	1162,95	179	21	122
		т		7357,50	108,00	133	2	90
311	С12021-87 Изм. И доп.вып. 25	Переплеты оконные нестандартные, жалюзные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,018144	149383,00		2710	0	0
		т				0	0	
312	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,53592	16,36	0,05	9	0	3
		м2		5,81	0,02	3	0	90
313	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных эмалью ПФ-115	1,07184	16,58	0,02	18	0	4
		м2		4,16		4	0	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
314	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,000336	93997,62	304,24	32	0	12
		1т		33075,00	114,75	11	0	105
		Решетка Р-2 26 шт.						
315	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,14248	9850,48	1162,95	1403	166	957
		т		7357,50	108,00	1048	15	90
316	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,14248	149383,00		21284	0	0
		т				0	0	
317	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,002184	93997,62	304,24	205	1	76
		1т		33075,00	114,75	72	0	105
318	Е0112-10-1	Устройство Костылей К-1	0,5382	628,39	1,24	338	1	98
		м2		153,23	0,47	82	0	119
319	Е0112-10-1	Устройство Сливов	12,48	628,39	1,24	7842	15	2282
		м2		153,23	0,47	1912	6	119
320	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,195256	16,36	0,05	69	0	22
		м2		5,81	0,02	24	0	90
321	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,390512	16,58	0,02	139	0	32
		м2		4,16		35	0	90
322	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	136,2	141,96	1,19	19335	162	4448
		м2		27,00	0,45	3677	61	119
323	С ПРАЙС	Технопласт ЭПП	156,63	243,97		38213	0	0
		м2				0	0	
		Решетка Р-3 5 шт.						
324	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,02404	9850,48	1162,95	237	28	162
		т		7357,50	108,00	177	3	90
325	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,02404	149383,00		3591	0	0
		т				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
326	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00042	93997,62	304,24	39	0	15
		1т		33075,00	114,75	14	0	105
327	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,70934	16,36	0,05	12	0	4
		м2		5,81	0,02	4	0	90
328	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,41868	16,58	0,02	24	0	5
		м2		4,16		6	0	90
329	Е0112-10-1	Устройство Костылей К-1	0,1035	628,39	1,24	65	0	19
		м2		153,23	0,47	16	0	119
330	Е0112-10-1	Устройство Сливов	1,95	628,39	1,24	1225	2	357
		м2		153,23	0,47	299	1	119
331	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	136,2	141,96	1,19	19335	162	4448
		м2		27,00	0.45	3677	61	119
332	С ПРАЙС	Техноэласт ЭПП	156.63	243,97		38213	0	0
		м2				0	0	
		Зонт Вентшахты						
333	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0.1115	9850,48	1162,95	1098	130	749
		т		7357,50	108,00	820	12	90
334	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля	0,1116	122008,00		13616	0	0
		т				0	0	
335	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,2364	16,36	0,05	53	0	17
		м2		5,81	0,02	19	0	90
336	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,4728	16,58	0,02	107	0	24
		м2		4,16		27	0	90
337	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	15,6	161,83	1,24	2525	19	2852
		м2		153,23	0,47	2390	7	119
338	С ПРАЙС	Плоский(гладкий)стальной лист с полимерным покрытием	15,6	957,89		14943	0	0
		м2				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**625601**	**2766**	**32395**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тенге			27142	658	
		Всего прямые затраты				625 601	2 766	32 395
						27 142	658	
		Всего с накладными расходами				**657 996**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**39 480**		
		Итого				**697 476**		
		Временные здания и сооружения 1,5%				**10 462**		
		Итого				**707 938**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				**9 557**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**7 079**		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**2 832**		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**727 406**		
		Итого в текущих ценах 2015 года, К=1982				**1 990 743**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**39 815**		
		Итого				**2 030 558**		
		НДС (12 %)				**243 667**		
		Всего				**2 275 988**		

Заказчик: ТОО "Highwell"

Директор _____ Шакиртова Э.Н

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Директор _____ Бекбасов И.С

Технический надзор: ТОО "Marapat Group"

Эксперт _____ Джаналиев Е.А