Заказчик: "Highwell"

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Объект: Мангистауская обл., г.Актау, мкр 16.Дом.№40 Блок 1 .

Наименование стройки: "Строительство 7-и жтажного жилого дома", первый блок из трех, новое строительство"

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2016 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ						
1	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80)кВт (л.с), приперемещении 2 группы грунтов до 10 м	50	9,24	9,24	462	462	146
		м3			3,00	0	150	97
2	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80)кВт (л.с), приперемещении 2 группы грунтов добовлять на каждые последующие 10 м	50	7,91	7,91	396	396	125
		м3			2,57	0	129	97
3	E0101-16-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м 3	45	25,97	25,16	1169	1132	356
		м3		0,78	7,37	35	332	97
4	C010332-A1-1	Перевозки строительных грузов/кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км3 класс груза 1	78	24,60		1919	0	384
		т		4,92		384	0	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			344453	333710	
			Тенге			419	611	
		ПЛОЩАДОК						
5	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований покрытий из песчаногравийных смесей толщиной 12см	4700	97,89	17,83	460083	83801	71761
		м2		6,41	5,07	30127	23829	133
6	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	4700	150,86	34,29	709042	161163	92515
		м2		6,01	8,79	28247	41313	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Е0127-26-3 К=4	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	4700	42,10	5,47	197870	25709	12502
		м2		0,40	1,60	1880	7520	133
8	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	4700	24,52	15,35	115244	72145	68761
		м2		5,94	5,06	27918	23782	133
9	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4700	0,08		376	0	250
		м2		0,04		188	0	133
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4700	24,52	15,35	115244	72145	68761
		м2		5,94	5,06	27918	23782	133
11	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4700	0,04		188	0	125
		м2		0,02		94	0	133
12	С143010-14 Изм. и доп. вып. 25	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2003	215,68	4660,00		1005069	0	0
		т				0	0	
13	С143010-10 Изм. и доп. вып. 25	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	181,185	5550,00		1005577	0	0
		т				0	0	
14	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002. СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	2350	373,24	6,63	877114	15581	345180
		м		108,68	1,76	255398	4136	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	126,9	14646,00		1858577	0	0
		м3				0	0	
		ТИП2						
16	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	50	572,66	68,13	28633	3407	2270
		м3		21,38	12,76	1069	638	133
17	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	500	99,68	42,08	49840	21040	48033
		м2		57,38	14,85	28690	7425	133
18	С143003-29 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	500	552,00		276000	0	0
		м2				0	0	0
19	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	300	373,24	6,63	111972	1989	44066
		м		108,68	1,76	32604	528	133
20	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	4,8	14646,00		70301	0	0
		м3				0	0	0
		ТИП3						
21	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	900	6,10	0,34	5490	306	6838
		м2		5,76	0,13	5184	117	129
22	Е0147-26-1	Посев травянного покрытия	0,09	104327,81	1224,31	9390	110	67
		га		103,50	482,13	9	43	129
			Тип-4					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6896010	457396	761129
			Тенге			439326	133113	
		ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ						
		Газон						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	900	6,10	0.34	5490	306	6838
		м2		5,76	0.13	5184	117	129
29	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	900	19,01		17109	0	9532
		м2		8,21		7389	0	129
		Цветник						
30	Е0147-27-2	Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см	80	104,18		8334	0	10751
		м2		104,18		8334	0	129
31	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	80	68,04		5443	0	7021
		м2		68,04		5443	0	129
32	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	80	213,00		17040	0	21633
		м2		209,63		16770	0	129
33	С143012-18	Семена цветов	3,8	515,00		1957	0	0
		кг				0	0	0
34	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	42	373,24	6.63	15676	278	6170
		м		108,68	1,76	4565	74	133
35	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	0,672	14646,00		9842	0	0
		м3				0	0	0
		Деревья						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Е0147-6-10	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,3х0,3 м	16	778,07		12449	0	4337
		яма		210,15		3362	0	129
37	Е0147-6-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,3х0,3 м	16	125,10		2002	0	2583
		яма		125,10		2002	0	129
38	Е0147-6-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,3х0,3 м	10	125,10		1251	0	1614
		яма		125,10		1251	0	129
39	Е0147-6-11	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,4 м	6	174,15		1045	0	1348
		яма		174,15		1045	0	129
40	Е0147-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	6	134,78	25,57	809	153	886
		шт		108,68	5,85	652	35	129
41	Е0147-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	6	500,13	177,05	3001	1062	2829
		шт		321,98	43,43	1932	261	129
42	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	6	649,00		3894	0	0
		шт				0	0	0
43	С143012-45	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м	2	649,00		1298	0	0
		шт				0	0	0
44	С143012-56	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	2	3240,00		6480	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт				0	0	0
45	С143012-37	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с мерзлым комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	5	2030.00		10150	0	0
		шт				0	0	0
46	Е0147-19-5	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	30	390.54	6,06	11716	182	2992
		м		74.48	2,84	2234	85	129
47	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	30	66.92		2008	0	2577
		м		66.60		1998	0	129
48	С143012-77	Розы	10	81.00		810	0	0
		шт				0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			137804	1981	81111
			Тенге			62161	572	
		МАФ-ы						
52	СПРАЙС-ЛИСТ	Лавочка Л-1	22	16968.22		373301	0	0
		шт				0	0	0
53	СПРАЙС-ЛИСТ	Урна У-9	28	5091.38		142559	0	0
		шт				0	0	0
54	СПРАЙС-ЛИСТ	Беседка БМ-2	3	236164.45		708493	0	0
		шт				0	0	0
55	СПРАЙС-ЛИСТ	Беседка Фонарик	6	91489.33		548936	0	0
		шт				0	0	0
56	У1-21-8	Качели тип II, строительные работы	5	7012.24	197,59	35061	988	6134
		качели		1120.35	47,94	5602	240	105
57	СПРАЙС-ЛИСТ	Качели К1	5	26669.14		133346	0	0
		шт				0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	СПРАЙС-ЛИСТ	Горка скворечник	5	84536,14		422681	0	0
		шт				0	0	0
59	СПРАЙС-ЛИСТ	Лаз слоник	2	88897,13		177794	0	0
		шт				0	0	0
60	СПРАЙС-ЛИСТ	Рукоход паучок	2	64743,95		129488	0	0
		шт				0	0	0
61	СПРАЙС-ЛИСТ	Лаз "Восхождение"	1	37236,16		37236	0	0
		шт				0	0	0
62	СПРАЙС-ЛИСТ	Лаз "Сфера"	1	115734,00		115734	0	0
		шт				0	0	0
63	СПРАЙС-ЛИСТ	Спорткомплекс "Старт"	2	92922,66		185845	0	0
		шт				0	0	0
64	СПРАЙС-ЛИСТ	Лабиринт	2	25159,57		50319	0	0
		шт				0	0	0
65	СПРАЙС-ЛИСТ	Спорткомплекс школьник	1	89568,05		89568	0	0
		шт				0	0	0
66	СПРАЙС-ЛИСТ	Рукоход Эверест	1	47803,17		47803	0	0
		шт				0	0	0
67	СПРАЙС-ЛИСТ	Брусья	1	9560,63		9561	0	0
		шт				0	0	0
68	СПРАЙС-ЛИСТ	Бум бревно	1	27776,16		27776	0	0
		шт				0	0	0
69	СПРАЙС-ЛИСТ	Гимнастический комплекс ГК-1	1	46964,52		46965	0	0
		шт				0	0	0
70	СПРАЙС-ЛИСТ	Шведская стенка	1	37739,35		37739	0	0
		шт				0	0	0
71	СПРАЙС-ЛИСТ	Шведка турник	1	23985,45		23985	0	0
		шт				0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	СПРАЙС-ЛИСТ	Ворота футбольные	2	40560,27		81121	0	0
		шт				0	0	0
73	СПРАЙС-ЛИСТ	Баскетбольный щит	2	38273,04		76546	0	0
		шт				0	0	0
74	СПРАЙС-ЛИСТ	Воллейбольные стойки	1	23985,45		23985	0	0
		пара				0	0	0
75	СПРАЙС-ЛИСТ	Теннисный стол	1	46446,08		46446	0	0
		шт				0	0	0
76	С12022-17	Бункеры для сбора мусора из камер открытого мусоропровода в сборе тип Р-8 размером 1430х530х1160 мм	4	10300,00		41200	0	0
		шт				0	0	0
		Ограждение для мусоросборных площадок						
77	Е0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	0,635981	8368,90	3350,04	5322	2131	2588
		т		3690,00	830,84	2347	528	90
78	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,394891	122008,00		48180	0	0
		т				0	0	0
79	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,96	402,75		387	0	437
		м3		402,75		387	0	113
80	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,96	6076,15	95,97	5833	92	815
		м3		771,75	36,25	741	35	105
81	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	23,35	1152,08	8,30	26901	194	2649
		м2		94,18	1,17	2199	27	119
82	С11011-868 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80	0,24109	63662,00		15348	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т				0	0	0
83	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,443449	16,36	0,05	302	1	96
		м2		5,81	0,02	107	0	90
84	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	18,443449	16,58	0,02	306	0	69
		м2		4,16		77	0	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3716067	3406	12788
			Тенге			11460	830	
		Ограждения						
		Ворота В-1 3 шт.						
85	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	3	6524,89	1172,83	19575	3518	14920
		шт		3217,50	334,76	9653	1004	140
86	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,70002	27935,09	9375,11	19555	6563	11647
		т		16380,00	2107,33	11466	1475	90
87	С130806-90 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	21	932,00		19572	0	0
		м				0	0	0
88	С130806-8 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	47,4	58,00		2749	0	0
		м				0	0	0
89	С12041-7 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0306	35316,00		1081	0	0
		т				0	0	
90	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	6	1960,00		11760	0	0
		комплект				0	0	0
91	С11011-819	Петля накладная	6	40,00		240	0	0
		шт				0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20,30058	16,36	0,05	332	1	106
		м2		5,81	0,02	118	0	90
93	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	40,60116	16,58	0,02	673	1	152
		м2		4,16		169	0	90
		Калитка К-1 6 шт.				0	0	0
94	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	6	2597,95	33,47	0	0	12164
		шт		1435.50	12,65	0	0	0
95	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,640902	27935,09	9375,11	0	0	10664
		т		16380,00	2107,33	0	0	0
96	С130806-90 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	21	932,00		0	0	0
		м				0	0	0
97	С130806-8 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2.8 мм	41,82	58,00		0	0	0
		м				0	0	0
98	С12041-7 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,147402	35316,00		0	0	0
		т				0	0	0
99	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	6	1960,00		0	0	0
		комплект				0	0	0
100	С11011-819	Петля накладная	12	40,00		0	0	0
		шт				0	0	0
101	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,586158	16,36	0,05	0	0	98
		м2		5,81	0,02	0	0	0
102	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	37,172316	16,58	0,02	0	0	139

2		3	4	5	6	7	8	9
		м2		4,16		0	0	0
		Ограждение ОГ-1 260 секции				0	0	0
103	Е0107-24-7	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,2 м	647,4	687,86	211,09	445321	136660	325193
		м		301,50	57,29	195191	37090	140
104	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	15,17854	27935,09	9375,11	424014	142300	252549
		т		16380,00	2107,33	248624	31986	90
105	С130806-8 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	1931,28	58,00		112014	0	0
		м				0	0	0
106	С12041-7 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	12,22494	35316,00		431736	0	0
		т				0	0	0
107	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	440,17766	16,36	0,05	7201	22	2309
		м2		5,81	0,02	2557	9	90
108	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	880,35532	16,58	0,02	14596	18	3296
		м2		4,16		3662	0	90
109	С130806-12 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	650	375,00		243750	0	0
		м				0	0	0
110	С11011-879 Изм. и доп. вып. 24	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,104	50848,00		5288	0	0
		т				0	0	0
111	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	28,1996	16,36	0,05	461	1	149
		м2		5,81	0,02	164	1	90
112	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	56,3992	16,58	0,02	935	1	212

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		4,16		235	0	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1760853	289085	633598
			Тенге			471839	71565	
		Всего прямые затраты				**12 855 187**	**1 085 578**	**1 488 626**
						985 205	**206 691**	
		Всего с накладными расходами				**14 343 813**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**860 629**		
		Итого				**15 204 442**		
		Временные здания и сооружения 1,5%				**228 067**		
		Итого				**15 432 509**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				**208 339**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**154 325**		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**61 730**		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**15 856 903**		
		Итого в текущих ценах 2015 года, К=1982				**43 396 696**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**867 934**		
		Итого				**44 264 630**		
		НДС (12 %)				**5 311 756**		
		Всего				**49 332 166**		

Заказчик: ТОО "Highwell"

Директор _____ Шакирова Э.Н

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Директор _____ Бекбаев И.С

Технический надзор: ТОО "Марапат Group"

Эксперт _____ Джанизаков Е.А