Заказчик: "Highwell"

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Объект: Мангистауская обл., г.Актау, мкр 16.Дом.№40 Блок 1.

Наименование стройки: "Строительство 7-и жтажного жилого дома", первый блок из трех, новое строительство"

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Монолитные Стены						
22	Е0160-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм по оси Н	318,8075	8512,00	360,48	2713689	114924	527620
		м3		1440,00	136,17	459083	43412	105
23	С12041-54 Изм.и доп вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06395	62000,00		3965	0	0
		т				0	0	
24	С12041-54 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0249685	68200,00		1703	0	0
		т				0	0	
66	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4м, периметром до 3 м Км1,Км2,Км3,Км4	13,1625	8140,01	793,53	107143	10445	20034
		м3		1149,75	299,77	15134	3946	105
67	С12041-54 Изм.и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5202	62000,00		32252	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т				0	0	
68	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А III, d 8 мм	0,26676	68200,00		18193	0	0
		т				0	0	
69	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А III, d 16-18 мм	0,03978	61200,00		2435	0	0
		т				0	0	
70	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А III, d 25-28 мм	1,9278	56200,00		108342	0	0
		т				0	0	
71	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м Км5,Км6,Км7,Км8	7,3125	8140,01	793,53	59524	5803	11130
		м3		1149,75	299,77	8408	2192	105
72	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,309	62000,00		19158	0	0
		т				0	0	
73	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А III, d 8 мм	0,11799	68200,00		8047	0	0
		т				0	0	
74	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А III, d 16-18 мм	0,12717	61200,00		7783	0	0
		т				0	0	

...ный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5) ...роит... 3 15080

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,34929	56200,00		19630	0	0
		т				0	0	
76	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,25959	55500,00		14407	0	0
		т				0	0	
		Плиты перекрытия						
82	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	184,1	8945,95	241,10	1646949	44387	265520
		м3		1282,50	91,08	236108	16768	105
83	С12041-95 Изм. и доп вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,347	66000,00		22902	0	0
		т				0	0	
84	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,9672	72000,00		69638	0	0
		т				0	0	
85	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	9,8645	71100,00		701366	0	0
		т				0	0	
86	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,1145	68800,00		283078	0	0
		т				0	0	

	2	3	4	5	6	7	8	9
87	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,7277	64500,00		111437	0	0
		т				0	0	
88	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,43485	64400,00		28004	0	0
		т				0	0	
		Лестичные марши ЛМ1,Лм2						
89	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	56,28	11450,71	379,21	644446	21342	133583
		м3		2117,25	143,26	119159	8063	105
90	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,5214	50800,00		26487	0	0
		т				0	0	
91	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,08355	69000,00		5765	0	0
		т				0	0	
92	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,84839	71100,00		131421	0	0
		т				0	0	
93	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,3113	68800,00		90217	0	0
		т				0	0	

	2	3	4	5	6	7	8	9
94	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,42836	64500,00		92129	0	0
		т				0	0	
		Кирпичные перегородки						
95	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	15,59	3773,47	66.01	58828	1029	3613
		м3		195,75	24.93	3052	389	105
96	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	5,2489	5873,21	353.46	30828	1855	3961
		м3		585,00	133.52	3071	701	105
97	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,17734	67700,00		12006	0	0
		т				0	0	
98	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	84,9925	686,12	34.73	58315	2952	23870
		м2		225,00	13.01	19123	1106	118
99	С11011-4928 Изм. и доп.вып.19	Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 40 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	0,0113715	58116,00		661	0	0
		т				0	0	
100	С11011-4918 Изм. и доп.вып.19	Швеллер гнутый равнополочный размерами 70 мм х 60 мм х 4 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	0,0033495	58116,00		195	0	0
		т				0	0	
101	С11011-879 Изм. и доп. вып. 24	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,4010775	50848,00		20394	0	0
		т				0	0	

	2	3	4	5	6	7	8	9
102	С12041-21 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,05181	35441.00		1836	0	0
		т				0	0	
103	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,103875	32300,00		3355	0	0
		т				0	0	
104	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,03566	29400.00		1048	0	0
		т				0	0	
105	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,000877	172357,31	536,06	151	0	44
		1т		47475,00	202,50	42	0	105
106	С11011-5983 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные кровельные и гидроизоляционные гибкие битумно-полимерные материалы на основе стеклоткани, самоклеящиеся с двух сторон, гибкость на брусе R 25 мм при температуре -25°С, температура эксплуатации от -50°С до +60°С ГОСТ 30547-97	22,8541	267,00		6102	0	0
		м2				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**7163829**	**202737**	**989375**
			Тенге			**863180**	**76577**	
		Всего прямые затраты				**7 163 829**	**202 737**	**989 375**
						863 180	**76 577**	
		Всего с накладными расходами				**8 153 204**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**489 192**		
		Итого				**8 642 396**		
		Временные здания и сооружения 1,5%				**129 636**		
		Итого				**8 772 032**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				**118 422**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**87 720**		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**35 088**		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**9 013 262**		
		Итого в текущих ценах 2015 года, К=1982				**24 667 225**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**493 345**		
		Итого				**25 160 570**		
		НДС (12 %)				**3 019 268**		
		Всего				**28 179 200**		

Заказчик: ТОО "Highwell"

Директор _____ Шакиргова Э.Н

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Директор _____ Бекбасов И.С

Технический надзор: ТОО "Маранат Group"

Эксперт _____ Джанизаков Е.А