Заказчик: "Highwell"

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Объект: Мангистауская обл., г.Актау, мкр 16.Дом.№40 Блок 1.

Наименование стройки: "Строительство 7-и жтажного жилого дома", первый блок из трех, новое строительство"

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за января 2016 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Отделочные работы						
3	Е0115-60-1	Штукатурка простая поврхности известковым раствором по камню и бетону стен по сетке	87	179,01	2,00	15574	174	8574
		м2		93,60	0,27	8143	23	105
4	Е0115-60-1	Штукатурка простая поврхности известковым раствором по камню и бетону стен	175,4	175,26	2,00	30741	351	17287
		м2		93,60	0,27	16417	47	105
5	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещения известковая по штукатурке	102,6	17,43	0,12	1788	12	1485
		м2		13,73	0,05	1409	5	105
6	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещения клеевая простая	159,8	14,44	0,18	2308	29	1560
		м2		9,23	0,07	1475	11	105
		Колонны, диафрагмы, стены бетонные, Ригеля						
7	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещения известковая по штукатурке	630,4	9,9	0,12	6241	76	4501
		м2		6,75	0,05	4255	32	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Е0115-151-4	Окраска водными составами внутри помещений клеевая высококачественная по сборным конструкциям, подготовленных под окраску	25,4	75,57	0,23	1919	6	1550
		м2		58,05	0,09	1474	2	105
		ПОТОЛОК						
9	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	409,8	82,32	1,65	33735	676	10826
		м2		24,53	0,63	10052	258	105
10	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	600.18	14,44	0,18	8667	108	5861
		м2		9,23	0,07	5540	42	105
11	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	870	9,90	0,12	8613	104	6213
		м2		6,75	0,05	5873	44	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			109586	1536	57857
			Тенге			54638	464	
		РАЗДЕЛ 1 ВК						
		К2						
1	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	11,25	160,75	20,80	1808	234	1992
		м		130,50	7,79	1468	88	128
2	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	1.5	59,48	3,96	89	6	102
		м		52,20	1,49	78	2	128
3	С130806-74 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	11,25	327,00		3679	0	0
		м				0	0	
4	С130806-3105 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм	1,5	143,00		215	0	0
		м				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	7,5	143,38	9,39	1075	70	245
		м		29,03	3,60	218	27	100
6	С11031-323 Изм. и доп. вып. 24	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	2,1	2895,00		6080	0	0
		м2				0	0	
7	С130904-1166 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	1	1640,00		1640	0	0
		шт.				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14586	310	2339
			Тенге			1764	117	

РАЗДЕЛ 1. Магистральный трубопровод систем отопления

1	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	424	113,48	3,96	48116	1679	29139
		м		52,20	1,49	22133	632	128
2	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	240	135,48	3,96	32515	950	16494
		м		52,20	1,49	12528	358	128
3	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	148	157,48	3,96	23307	586	10172
		м		52,20	1,49	7726	221	128
4	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	148	178,48	3,96	26415	586	10172
		м		52,20	1,49	7726	221	128
5	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	120	228,31	7,95	27397	954	10514
		м		65,48	2,97	7858	356	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1232	10,99		13540	0	16858
		м		10,69		13170	0	128
7	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	1232	72,96	16,85	89887	20759	52878
		м		38,59	4,33	47543	5335	100
8	С11031-224 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	466,4	63,00		29383	0	0
		м				0	0	
9	С11031-225 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	264	79,00		20856	0	0
		м				0	0	
10	С11031-228 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	158,4	93,00		14731	0	0
		м				0	0	
11	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	334,4	106,00		35446	0	0
		м				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	С11031-231 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	132	150,00		19800	0	0
		м				0	0	
13	С130904-66 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	24	3182,00		76368	0	0
		шт				0	0	
14	С130904-68 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	48	3637,00		174576	0	0
		шт				0	0	
15	С130904-69 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	24	4074,00		97776	0	0
		шт				0	0	
16	С130904-70 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	12	5145,00		61740	0	0
		шт				0	0	
17	С130904-71 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	8	5945,00		47560	0	0
		шт				0	0	
18	Е0124-108-1	Установка гидравлических затворов во внутриквартальных коллекторах диаметром 80 мм	8	13438,25	787,16	107506	6297	20452
		затвор		1669,50	297,00	13356	2376	130
19	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	20	64,62		1292	0	1423
		комплект		55,62		1112	0	128
20	С131205-4	Термометры прямые в оправе	20	352,00		7040	0	0
		шт				0	0	
21	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	20	859,96	1,62	17199	32	1068
		комплект		41,72		834	0	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	232	200,00		46400	0	0
		кг				0	0	
23	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	90	16,36	0,05	1472	5	473
		м2		5,81	0,02	523	2	90
24	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128
25	С130903-285 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	8	8116,00		64928	0	0
		шт.				0	0	
		Отопление Л.К. (-25)						
26	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	194	113,48	3,96	22015	768	13332
		м		52,20	1,49	10127	289	128
27	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	8	135,48	3,96	1084	32	550
		м		52,20	1,49	418	12	128
28	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	200	10,99		2198	0	2737
		м		10,69		2138	0	128
29	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	49,2	4331,44	35,77	213107	1760	7878
		1кВт		111,70	13,40	5496	659	128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1327442**	**34722**	**196905**
			Тенге			**154722**	**10587**	
		Всего прямые затраты				**1 451 614**	**36 568**	**257 101**
						211 124	**11 168**	
		Всего с накладными расходами				**1 708 715**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**102 523**		
		Итого				**1 811 238**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Временные здания и сооружения 1,5%				27 169		
		Итого				1 838 407		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				24 818		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				18 384		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7 354		
		Итого в базовых ценах 2001 года				1 888 963		
		Итого в текущих ценах 2015 года, К=1982				5 169 657		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				103 393		
		Итого				5 273 050		
		НДС (12 %)				632 766		
		Всего				5 876 503		

Заказчик: ТОО "Highwell"

Директор _____ Пиджакова Э.Н

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Директор _____ Бекбасов И.С

Технический надзор: ТОО "Маралат Group"

Эксперт _____ Оканизаков Е.А