Заказчик: "Highwell"

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Объект: Мангистауская обл., г.Актау, мкр 16.Дом.№43 корпус-1.

Наименование стройки:"Строительствои эксплуатация жилых комплексов с многофункциональными общественными центрами, бизнес комплексами, жилыми зонами, объектами сферы культурно-бытового обслуживания.Инфраструктуры, транспортными узлами и инженерными коммуникациями"-"Строительство жилых домовв 16 микрорайоне г.Актау участке №14,дом-№43 корпус-1,новое строительство".

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
1	Е0101-11-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	2750	19,32	18,72	53130	51480	238405
		м3		0,60	4,82	1650	13255	105
2	Е0101-164-2 т.ч. П--1,55, п-3,180, доп изм № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отмосками/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2750	262,72		722480	0	816402
		м3		262,72		722480	0	113
3	Е0101-27-4	Засыпка дна котлаванов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	506	2,80	2,80	1417	1417	476
		м3			0,97	0	491	97
4	Е0101-27-10	Засыпка дна котлаванов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	506	1,38	1,38	698	698	236
		м3			0,48	0	243	97
5	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	506	89,00	88,73	45034	44897	12203

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		0.25	24,61	127	12453	97
6	СТ43008-16 Изм. и доп. вып. 25	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	869	544,00		472736	0	0
		м3				0	0	
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	750	122,18		91635	0	103548
		м3		122.18		91635	0	113
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	750	21,55	4,52	16163	3390	12390
		м3		17.03		12773	0	97
9	Е0101-73-1	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 в грунтах 1 группы	750	14,47	13,99	10853	10493	3136
		м3		0,48	3,83	360	2873	97
10	Е0101-25-1	Перемещение грунта во временной отвал	2846	9,85	9,85	28033	28033	7426
		м3			2,69	0	7656	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1442179	140408	1194222
			Тенге			829025	36971	
		Фундамент						
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	77,33	3773,47	66,01	291802	5105	17918
		м3		195,75	24,93	15137	1928	105
12	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	744,33	6434,51	353,46	4789399	263091	561557
		м3		585,00	133,52	435433	99383	105
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	15,66	65900,00		1031994	0	0
		т				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А III, d 16-18 мм	8	61200,00		489600	0	0
		т				0	0	
15	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А III, d 25-28 мм	7	56200,00		393400	0	0
		т				0	0	
16	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	15,66	62000,00		970920	0	0
		т				0	0	
		Выпуски Вп1, Вп2						
17	Е0106-57-1	Установка арматуры	16,66	4604,04	289,29	76703	4820	73908
		1т		4146,75	78,30	69085	1304	105
18	С12041-5 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	7	38436,00		269052	0	0
		т				0	0	
19	С12041-27 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4	34343,00		137372	0	0
		т				0	0	
		Монолитные Стены						
22	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм по оси Н	1259	8512,00	360,48	10716608	453844	2083618
		м3		1440,00	136,17	1812960	171438	105
23	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,015	62000,00		930	0	0
		т				0	0	
		Плиты перекрытия						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1274	8945,95	241,10	11397140	307161	1837438
		м3		1282,50	91,08	1633905	116036	105
83	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2	66000,00		132000	0	0
		т				0	0	
84	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	6	72000,00		432000	0	0
		т				0	0	
85	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	64	71100,00		4550400	0	0
		т				0	0	
86	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	27	68800,00		1857600	0	0
		т				0	0	
87	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	11	64500,00		709500	0	0
		т				0	0	
88	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3	64400,00		193200	0	0
		т				0	0	
		Лестичные марши ЛМ1,Лм2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	92	11450,71	379,21	1053465	34887	218365
		м3		2117,25	143,26	194787	13180	105
90	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	1	50800,00		50800	0	0
		т				0	0	
		Канал К1,К2						
116	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2	3773,47	66,01	7547	132	464
		м3		195,75	24,93	392	50	105
117	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	4	1986,57	564,43	7946	2258	4270
		м3		567,00	195,49	2268	782	140
118	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	3	19300,00		57900	0	0
		м3				0	0	
119	С143018-66 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,4 м3	1	20100,00		20100	0	0
		м3				0	0	
120	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	0,32	6114,55	283,24	1957	91	278
		м3		722,25	106,99	231	34	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			41081514	1211797	634632
			Тенге			4993223	440240	
165	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм по оси ББ	17,39	8512,00	360,48	148024	6269	28781
		м3		1440,00	136,17	25042	2368	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
166	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,157	62000,00		9734	0	0
		т				0	0	
167	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,492	67700,00		33308	0	0
		т				0	0	
168	С12041-73 Изм. и доп вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,301	65900,00		19836	0	0
		т				0	0	
169	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,544	61300,00		94647	0	0
		т				0	0	
170	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм по оси ББ и Я	6,58	8512,00	360,48	56009	2372	10890
		м3		1440,00	136,17	9475	896	105
171	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,059	62000,00		3658	0	0
		т				0	0	
172	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,887	67700,00		60050	0	0
		т				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
173	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	367,7	245,44	3,82	90248	1405	16830
		м2		37,35	1,44	13734	529	118
		Устройство ригелей Рм1,Рм2, Рм3						
181	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	22,08	10861,36	3768,94	239819	83218	70957
		м3		2040,75	1019,84	45060	22518	105
182	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01	65000,00		650	0	0
		т				0	0	
183	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,31	62000,00		81220	0	0
		т				0	0	
184	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1	65900,00		6590	0	0
		т				0	0	
185	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,59	61200,00		158508	0	0
		т				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			4790965	156010	473815
			Тенге			397005	47490	
		КРОВЛЯ						
307	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	2322	84,88	3,28	197091	7616	58027

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		20,22	0,78	46951	1811	119
308	С ПРАЙС	Техноэласт ЭКП	2671	290,02		774643	0	0
		м2				0	0	
309	С ПРАЙС	Техноэласт ЭПП	2671	243,97		651644	0	0
		м2				0	0	
		Решетка Р-5(по всем блокам) 3шт.						
310	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0.06713	9850,48	1162,95	661	78	451
		т		7357,50	108,00	494	7	90
311	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0.06713	149383,00		10028	0	0
		т				0	0	
312	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,9829	16,36	0,05	32	0	11
		м2		5,81	0,02	12	0	90
313	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,965	16,58	0,02	66	0	14
		м2		4,16		16	0	90
314	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.00123	93997,62	304,24	116	0	43
		1т		33075,00	114,75	41	0	105
		Решетка Р-2 26 шт.						
315	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0.52718	9850,48	1162,95	5193	613	3542
		т		7357,50	108,00	3879	57	90
316	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,5271	149383,00		78740	0	0
		т				0	0	
317	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.00808	93997,62	304,24	760	2	281
		1т		33075,00	114,75	267	1	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
318	Е0112-10-1	Устройство Костылей К-1	46,17	628,39	1,24	29013	57	8445
		м2		153,23	0,47	7075	22	119
319	Е0112-10-1	Устройство Сливов	46,17	628,39	1,24	29013	57	8445
		м2		153,23	0,47	7075	22	119
320	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,52	16,36	0,05	254	1	81
		м2		5,81	0,02	90	0	90
321	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	31,04	16,58	0,02	515	1	116
		м2		4,16		129	0	90
322	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	503,94	141,96	1,19	71539	600	16461
		м2		27,00	0,45	13606	227	119
323	С ПРАЙС	Техноэласт ЭПП	579,53	243,97		141388	0	0
		м2				0	0	
		Решетка Р-3 5 шт.						
324	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,08895	9850,48	1162,95	876	103	598
		т		7357,50	108,00	654	10	90
325	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,08895	149383,00		13288	0	0
		т				0	0	
326	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00155	93997,62	304,24	146	0	54
		1т		33075,00	114,75	51	0	105
327	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,62456	16,36	0,05	43	0	14
		м2		5,81	0,02	15	0	90
328	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,2491	16,58	0,02	87	0	20
		м2		4,16		22	0	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
329	Е0112-10-1	Устройство Костылей К-1	0,38295	628,39	1,24	241	0	70
		м2		153,23	0,47	59	0	119
330	Е0112-10-1	Устройство Сливов	7,215	628,39	1,24	4534	9	1320
		м2		153,23	0,47	1106	3	119
331	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	503,94	141,96	1,19	71539	600	16461
		м2		27,00	0,45	13606	227	119
332	С ПРАЙС	Техноэласт ЭПП	579,53	243,97		141388	0	0
		м2				0	0	
		Зонт Вентшахты						
333	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,4125	9850,48	1162,95	4063	480	2772
		т		7357,50	108,00	3035	45	90
334	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля	0,41292	122008,00		50380	0	0
		т				0	0	
335	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,97	16,36	0,05	196	1	63
		м2		5,81	0,02	70	0	90
336	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	23,94	16,58	0,02	397	0	90
		м2		4,16		100	0	90
337	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов. свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	68,82	161,83	1,24	11137	85	12587
		м2		153,23	0,47	10545	32	119
338	С ПРАЙС	Плоский(гладкий)стальной лист с полимерным покрытием	68,82	957,89		65922	0	0
		м2				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5866894	81855	463305
			Тенге			398688	28541	
		Всего прямые затраты				**53 181 552**	**1 590 070**	**2 765 974**
						7 436 408	**672 692**	
		Всего с накладными расходами				**55 947 526**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**3 356 852**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого				**59 304 378**		
		Временные здания и сооружения 1,5%				**593 044**		
		Итого				**59 897 422**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				**808 615**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**598 974**		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**239 590**		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**61 544 601**		
		Итого в текущих ценах 2015 года, К=1982				**168 433 418**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**3 368 668**		
		Итого				**171 802 086**		
		НДС (12 %)				**20 616 250**		
		Всего				**192 418 336**		

Заказчик: ТОО "Highwell"

Директор _____ Жалиев А.А

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Директор _____ Бейбасов И.С

Технический надзор: ТОО "Марапат Group"

Эксперт _____ Джанибаков Е.А