Мердігер: "СК-KazAlem" ЖШС
Шығыс Қазақстан облысы,Өскемен қ,
Меновное ауылы,Шоссейная көшесі,26
БСН/ЖСН 960940001653 БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ748560000000003705 "Банк ЦентрКредит" АҚ

ТОО "СК-KazAlem"

Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск,
с.Меновное, Шоссейная, 26
БИН/ИИН 960940001653 БИК KCJBKZKX
ИИК KZ748560000000003705 АО "Банк ЦентрКредит"

Тапсырыс беруші: "Қостанай облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және жолдары басқармасы" мемлекетті мекемесі
Қостанай облысы,Қостанай қ,Тәуелсіздік 85
БСН 020240002086 БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ40070102KSN3901000 "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ

ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"

Костанайская область, г.Костанай, Тауелсиздик 85
БИН 020240002086 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ40070102KSN3901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Наименование объекта: Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения КР-33 "Северный обход г. Аркалыка", 0-5,3 км

Форма 3

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	организационно-правовая наименование	организационно-правовая код
		103	17.08.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добаленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения КР-33 "Северный обход г. Аркалыка", 0-5,3 км	44 552 687	25 070 802							3 008 496	28 079 298
Итого к оплате										28 079 298

Принял (Заказчик):
ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" БИН 020240002086
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель руководителя Сейдахметов Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик):
ТОО"СК-KazAlem" БИН 960940001653
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Д.Кайрат
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор:
ТОО" Аймереке" БИН 930540000893
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер-эксперт Кемелов Б.У. аттестат № KZ62VJE00058445 от 19.10.2020 г.
ИИН 900525301378
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2 В

Заказчик:Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"
Костанайская область, г.Костанай, ТАУЕЛСИЗДИК, 85
БИН 020240002086

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-KazAlem"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Переулок ШОССЕЙНЫЙ, 26
БИН 960940001653

Объект : Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения КР-33 "Северный обход г. Аркалыка", 0-5,3 км

(наименование)

Договор подряда: №103 от 17.08.2021г

Акт приемки выполненных работ №2
за ноябрь 2021г

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1									
			на полная перестройка водопропускной ж/б трубы d- 3х(1,0) м, на км 2+536									
			Раздел 1 Земляные работы									
			1.1 Тело трубы									
1	1	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в	м3 грунта	360	290,66	290,66	104638	104638	–	13935	128059
						–	53,76	–	19354	–	9486	

2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	10,8	2439,83	200,05	26350	2161	–	17833	47718
					2239,78	53,55	24190	578	–	3535	
3	3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	25,6	34,48	34,48	883	883	–	269	1244
					–	14,59	–	374	–	92	
4	4 1101-0104-0114	Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	м3 грунта	25,6	27,29	27,29	699	699	–	213	985
					–	11,55	–	296	–	73	
5	5 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	396,4	22,24	18,58	8816	7365	67	3236	13016
					3,49	7,85	1383	3112	–	964	
6	6 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	63,9	7,11	7,11	454	454	–	97	595
					–	2,12	–	135	–	44	

7	7 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	16	79,97	79,97	1280	1280	–	381	1794
					–	33,09	–	529	–	133	
8	8 1101-0201-0107	прицепными катками на	уплотненного грунта	80	7,57	7,57	606	606	–	142	808
					–	2,46	–	197	–	60	
9	9 1101-0104-0405	котлованы. Засыпка бульдозерами	м3 грунта	360	19,24	19,24	6926	6926	–	2110	9759
					–	8,14	–	2930	–	723	
10	10 1101-0104-0411	котлованы. Засыпка бульдозерами	м3 грунта	360	8,51	8,51	3064	3064	–	933	4317
					–	3,6	–	1296	–	320	
11	11 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,8	973,94	–	10519	–	–	7574	19540
					973,94	–	10519	–	–	1447	
12	12 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	370,8	175,68	80,75	65142	29942	–	35850	109071
					94,93	39,35	35200	14591	–	8079	

1.2 Оголовки

13	13 1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	78	290,66	290,66	22671	22671	–	3019	27745
					–	53,76	–	4193	–	2055	
14	14 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,3	2439,83	200,05	5612	460	–	3797	10162
					2239,78	53,55	5151	123	–	753	
15	15 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	80,3	22,24	18,58	1786	1492	14	655	2636
					3,49	7,85	280	630	–	195	
16	16 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	52,2	19,24	19,24	1004	1004	–	306	1415

					–	8,14	–	425	–	105	
17	17 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,6	973,94	–	1558	–	–	1122	2894
					973,94	–	1558	–	–	214	
18	18 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	53,8	175,68	80,75	9452	4344	–	5201	15825
					94,93	39,35	5107	2117	–	1172	
	1.3 Укрепление										
19	19 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	15,6	34,48	34,48	538	538	–	164	758
					–	14,59	–	228	–	56	
20	20 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	15,6	27,29	27,29	426	426	–	130	600

21	21 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	15,6	–	11,55	–	180	–	44	
					22,24	18,58	347	290	3	127	512
22	22 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	65,1	3,49	7,85	54	122	–	38	
					7,11	7,11	463	463	–	99	607
23	23 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	16,3	–	2,12	–	138	–	45	
					79,97	79,97	1304	1304	–	388	1827
24	24 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	81,5	–	33,09	–	539	–	135	
					7,57	7,57	617	617	–	144	822

					–	2,46	–	200	–	61	
	1.4 Бетонные упоры										
25	25 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,3	1866,48	–	2426	–	–	1747	4507
					1866,48	–	2426	–	–	334	
26	26 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1,3	22,24	18,58	29	24	–	11	43
					3,49	7,85	5	10	–	3	
	1.5 Откосы земляного полотна										
27	27 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,6	1866,48	–	8586	–	–	6182	15949
					1866,48	–	8586	–	–	1181	
28	28 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	4,6	22,24	18,58	102	85	1	37	150
					3,49	7,85	16	36	–	11	
29	29 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	19,3	154,37	–	2979	–	–	2145	5534

					154,37	–	2979	–	–	410	
30	30 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,9	175,68	80,75	509	234	–	280	852
					94,93	39,35	275	114	–	63	
	1.6 Гаситель										
31	31 1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	41,7	290,66	290,66	12121	12121	–	1614	14834
					–	53,76	–	2242	–	1099	
32	32 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,3	2439,83	200,05	3172	260	–	2147	5745
					2239,78	53,55	2912	70	–	426	
33	33 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	25	154,37	–	3859	–	–	2778	7168

					154,37	–	3859	–	–	531	
34	34 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6,3	175,68	80,75	1107	509	–	609	1853
					94,93	39,35	598	248	–	137	
35	35 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	43	22,24	18,58	956	799	7	351	1412
					3,49	7,85	150	338	–	105	

Раздел 3 Монтажные работы

3.1 Тело трубы

39	39 1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	12,3	7832,03	245,18	96334	3016	65145	24914	130948
					2290,49	120,82	28173	1486	–	9700	
40	40 1130-0401-0101	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка НР = 84 %	м3 железобетонных блоков	15,96	8086,34	4594,62	129058	73330	14579	52103	195654
					2578,26	1308,16	41149	20878	–	14493	

41	41 225-105-0101									
		Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 4	шт.	21	55771		1171191		1171191	–	1264886
					–		–		–	93695	
42	42 1130-0401-0602										
		Звенья трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 3х1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м НР = 84 %	м3 железобетона звеньев	17,64	47769,54	19717,25	842655	347812	227455	307451	1242114
					15158	5591,04	267387	98626	–	92008	
43	43 225-104-0126										
		Звенья круглых водопропускных труб ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-200	шт.	21	76903		1614963		1614963	–	1744160
					–		–		–	129197	
44	44 1130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	12	4721,23	214,68	56655	2576	38223	14081	76395
					1321,32	75,6	15856	907	–	5659	

45	45 1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	105	3599,69	144,18	377967	15139	273702	79351	493903
					848,82	50,86	89126	5340	–	36585	
	3.2 Оголовки										
46	46 1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	30,5	7832,03	245,18	238877	7478	161539	61778	324707
					2290,49	120,82	69860	3685	–	24052	
47	47 1130-0403-0108	Оголовки круглых труб трехочковых, отверстие 3х1 м. Сооружение НР = 84 %	м3 сборных конструкций	10,58	12419,81	4979,53	131402	52683	18652	63037	209994
					5677,36	1415,68	60066	14978	–	15555	
48	48 225-109-0205	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)	шт.	6	75616		453696		453696	–	489992
					–		–		–	36296	

49	49 225-109-0104	Откосная стенка водопропускных труб ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	шт.	4	64371		257484		257484	–	278083
					–		–		–	20599	
50	50 1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	65	3599,69	144,18	233980	9372	169435	49122	305750
					848,82	50,86	55173	3306	–	22648	
51	51 1130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	2	4721,23	214,68	9442	429	6370	2347	12732
					1321,32	75,6	2643	151	–	943	

Раздел 4 Укрепление

4.1 Бетонные упоры

52	52 1101-0204-0903	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами НР = 72 %	м упора	5,5	9154,1	31,26	50348	172	33237	12224	67578

53	53 1130-0504-0103				3079,73	7,05	16939	39	–	5006	
		Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	6	3599,69	144,18	21598	865	15640	4534	28223
					848,82	50,86	5093	305	–	2091	
	4.2 Укрепление откосов зем.полотна										
54	54 1101-0204-0805										
		Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см НР = 72 %	м2 укрепляемой поверхности	29,8	4793,43	198,69	142844	5921	96532	30069	186746
					1355,42	46,02	40392	1371	–	13833	
55	55 1101-0204-0806										
		Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины НР = 72 % К=2,000;	м2 укрепляемой поверхности	59,6	357,98	1,8	21336	107	16183	3646	26981
					84,66	0,3	5046	18	–	1999	

56	56 1130-0102-0301									
		Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах НР = 84 %	т арматуры	0,065	333818,2	–	21698	–	17442	3576	27296
					65485,2	–	4257	–	–	2022	
57	57 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,26	8390,7	46,45	2182	12	1532	578	2981
					2451,52	20,56	637	5	–	221	
58	58 1110-0102-0401										
		Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,26	114538,23	1201,39	29780	312	22377	6507	39190
					27270	539,64	7090	140	–	2903	
	4.3 Укрепление русел										
59	59 1101-0204-0805										
		Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см НР = 72 % т.ч. п.3.174: ктрр1=0,9;	м2 укрепляемой поверхности	12	5580,19	198,69	66962	2384	49939	10938	84132
					1219,88	46,02	14639	552	–	6232	

60	60 1101-0204-0806	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины НР = 72 % К=10,000; т.ч. п.3.174: ктрр1=0,9;	м2 укрепляемой поверхности	120	349,51	1,8	41941	216	32582	6609	52434
					76,19	0,3	9143	36	–	3884	
	4.4 Конец укрепления русел										
61	61 1101-0204-0805	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см НР = 72 % т.ч. п.3.174: ктрр1=0,9;	м2 укрепляемой поверхности	56,4	4657,89	198,69	262705	11206	182698	51406	339240
					1219,88	46,02	68801	2596	–	25129	

62	62 1101-0204-0806	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины НР = 72 % К=2,000; т.ч. п.3.174: ктрр1=0,9;	м2 укрепляемой поверхности	112,8	349,51	1,8	39425	203	30627	6212	49288
					76,19	0,3	8594	34	–	3651	
63	63 1130-0102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах НР = 84 %	т арматуры	0,124	333818,2	–	41393	–	33273	6821	52071
					65485,2	–	8120	–	–	3857	
64	64 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,55	8390,7	46,45	4615	26	3241	1223	6305
					2451,52	20,56	1348	11	–	467	
65	65 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,55	114538,23	1201,39	62996	661	47337	13766	82903
					27270	539,64	14999	297	–	6141	

4.5 Гаситель

66	66 1101-0204-0805	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см НР = 72 %	м2 укрепляемой поверхности	24,5	4793,43	198,69	117439	4868	79363	24721	153533
					1355,42	46,02	33208	1127	–	11373	
67	67 1101-0204-0806	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины НР = 72 % К=2,000;	м2 укрепляемой поверхности	49	357,98	1,8	17541	88	13304	2997	22181
					84,66	0,3	4148	15	–	1643	
68	68 1130-0102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах НР = 84 %	т арматуры	0,05	333818,2	–	16691	–	13417	2750	20996
					65485,2	–	3274	–	–	1555	
69	69 1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство НР = 72 %	м3 камня (в деле)	6,5	9475,5	3,7	61591	24	39795	15683	83456

			3349,52	1,5	21772	10	–	6182	

Итого	**8 555 608**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 002 181
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	744 559
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	211 258
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 201 045
- перевозка грузов, тенге	1 428
- накладные расходы, тенге	974 070
в т.ч. зарплата, тенге	65 880
- сметная прибыль (8 %), тенге	633 748
Всего	**8 555 608**

Локальная смета 2-1-4

Раздел 1 Дорожная одежда

1.1 Ресайклирование усовершенствованного покрытия, имеющего налывы, колею, гребенку и другие деформации и дефекты, с послед укладкой поверх него слоя асфальтобетонного покрытия

1	1 1127-0102-0101									
	Основания и покрытия однослойные толщиной до 15 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 основания или покрытия	7000	394,39	369,84	2760730	2588880	–	969343	4028479
				24,55	103,67	171850	725690	–	298406	

2	2 216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	138,6	27623		3828548		3828548	–	4134832
					–		–		–	306284	
3	3 1127-0301-0101	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 площади основания	7000	651,37	322,2	4559590	2255400	1775970	1278018	6304617
					75,46	93,59	528220	655130	–	467009	
4	4 1127-0602-1001	Основания. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 добавок в рыхлом состоянии	483	351,22	351,22	169639	169639	–	48470	235558
					–	92,92	–	44880	–	17449	
5	5 211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800	м3	483	3473,1		1677507		1677507	–	1811708
					–		–		–	134201	

Итого **16 515 194**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 840 084

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 016 703
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 710 840
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 736 828
- накладные расходы, тенге	2 754 998
в т.ч. зарплата, тенге	64 060
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 467 888
Всего	**16 515 194**
Всего по акту	**25 070 802**

НДС (12 %)	3 008 496
Итого	**28 079 298**

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" БИН 020240002086

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Заместитель руководителя Сейдахметов Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

главный специалист Магауов Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

проверил: Галиаскарова Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор:

ТОО " Аймереке" БИН 930540000893

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Инженер-эксперт Кемелов Б.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик):

ТОО "СК-KazAlem" БИН 960940001653

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Д.Кайрат

(должность, подпись, расшифровка подписи)