Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал
Подрядчик: ТОО "УК Строй"
Наименование строительства и его адрес: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Степняк,район Биржан сал

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		51	19.08.2019				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Физкультурно-оздоровительный комплекс	219 767 360,00	22 321 429,00							2 678 571,00	25 000 000,00

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан
_____ Мустафин Б.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "УК Строй"
_____ Мусин М. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал

Подрядчик: ТОО "УК Строй"

Наименование стройки: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Степняк, район Биржан сал**

АКТ №8

выполненных работ за апрель 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 12.Наружные и внутренние стены и перегородки (134,135)									
				Перегородки и внутренние стены - Блок А							
1	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при в ысоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	186,5889664	4380,81	247,64	817410	46207	493708	267173	1171350
		НР - 93%; СП - 8%			1487,20	52,45	277495	9787		86767	
2	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3кладки	8,8464	26161,08	2382,00	231431	21072	172077	39693	292814
		НР - 93%; СП - 8%			4327,44	497,20	38282	4398		21690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1048842	67279	665785	306866	1464164
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				315777	14186	--	108457	
	Материалы		Тенге				1048842				
	Всего заработная плата		Тенге				665785				
		Накладные расходы	Тенге					329963			
		Сметная прибыль	Тенге				306866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				108457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1464164				
		Сметная заработная плата	Тенге								317
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					329963			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1 464 164				
		Сметная заработная плата	Тенге								317
								329963			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 20.Ограждение конструкций стен Блока Б(234)									
3	1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м.Монтаж**	м2 покрытия	1063,4127	1121,91	590,14	1193049	627557	79725	458333	1783493
		НР - 69%; СП - 8%			456,80	167,84	485767	178483		132111	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1193049	627557	79725	458333	1783493
							485767	178483	--	132111	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1193049				
	Материалы		Тенге				79725				
	Всего заработная плата		Тенге					664250			
		Накладные расходы	Тенге				458333				
		Сметная прибыль	Тенге				132111				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1783493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								530
		Сметная заработная плата	Тенге					664250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1 783 493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								530
		Сметная заработная плата	Тенге					664250			
		РАЗДЕЛ 25.Полы (,442-445,448-451,454-457,477-480)									
				Тип пола 2							
4	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт.Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	33,7	234,12	30,50	7890	1028	4556	2515	11237
		НР - 94%; СП - 8%			68,44	10,94	2306	369		832	
5	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство**	м2 покрытия	33,7	2264,69	142,68	76320	4808	62906	9595	92788
		НР - 94%; СП - 8%			255,37	47,52	8606	1601		6873	
6	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные.Устройство**	м3 подстилающего слоя	3,37	22967,76	7,68	77401	26	65608	11061	95539
		НР - 94%; СП - 8%			3491,64	--	11767	--		7077	
7	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	т	0,089979	261274,34	1353,78	23509	122	22237	1092	26570
		НР - 91%; СП - 8%			12783,20	557,62	1150	50		1968	
				Тип пола 3							
8	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт.Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	91,8	234,12	30,50	21493	2800	12410	6850	30610
		НР - 94%; СП - 8%			68,44	10,94	6283	1004		2267	
9	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство**	м2 покрытия	91,8	2264,69	142,68	207898	13098	171357	26137	252759
		НР - 94%; СП - 8%			255,37	47,52	23443	4362		18723	
10	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные.Устройство**	м3 подстилающего слоя	9,18	22967,76	7,68	210844	71	178720	30130	260252
		НР - 94%; СП - 8%			3491,64	--	32053	--		19278	
11	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	т	0,24[illegible]106	261274,34	1353,78	64[illegible]40	332	60575	2976	72377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			12783,20	557,62	3133	137		5361	
				Тип пола 4							
12	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	92,5	234,12	30,50	21657	2821	12505	6902	30843
		НР - 94%; СП - 8%			68,44	10,94	6331	1012		2285	
13	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2 покрытия	92,5	2264,69	142,68	209484	13198	172664	26337	254686
		НР - 94%; СП - 8%			255,37	47,52	23622	4396		18866	
14	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	9,25	22967,76	7,68	212452	71	180083	30360	262236
		НР - 94%; СП - 8%			3491,64	--	32298	--		19425	
15	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,246975	261274,34	1353,78	64528	334	61037	2998	72929
		НР - 91%; СП - 8%			12783,20	557,62	3157	138		5402	
				Тип пола 5							
16	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	682,4859737	234,12	30,50	159787	20815	92262	50924	227568
		НР - 94%; СП - 8%			68,44	10,94	46710	7465		16857	
17	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2 покрытия	682,4859737	2264,69	142,68	1545617	97376	1273953	194318	1879130
		НР - 94%; СП - 8%			255,37	47,52	174288	32433		139195	
18	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	68,2485974	22967,76	7,68	1567517	524	1328693	224002	1934840
		НР - 94%; СП - 8%			3491,64	--	238300	--		143321	
19	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	1,8222375	261274,34	1353,78	476104	2467	450343	22122	538084
		НР - 91%; СП - 8%			12783,20	557,62	23294	1016		39858	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				4946541	159890	4149909	648319	6042448
							636741	53983	--	447588	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4946541				
	Материалы		Тенге				4149910				
	Всего заработная плата		Тенге					690725			
		Накладные расходы	Тенге				648319				
		Сметная прибыль	Тенге				447589				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6042448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								694
		Сметная заработная плата	Тенге					690725			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				6 042 448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								694
		Сметная заработная плата	Тенге					690725			

Локальная смета 6-1-1 Наружные сети водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(1-6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разраб отка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	597,42	158,89	150,96	94924	90184	--	18539	122540
		НР - 72%; СП - 8%			7,93	35,16	4740	21008		9077	
21	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.Доработка в ручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта вкотлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труд а - 1,2	м3 грунта	17,9226	2279,34	--	40852	--	--	29413	75886
		НР - 72%; СП - 8%			2279,34	--	40852	--		5621	
22	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при пе ремещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	189,66	17,95	17,95	3404	3404	--	922	4672
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,75	--	1280		346	
23	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разрабо тка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	407,76	200,62	190,60	81803	77719	--	15976	105602
		НР - 72%; СП - 8%			10,02	44,40	4084	18105		7822	
24	4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 3 км	т	738,0456	111,00	--	81923	--		--	88477
		СП - 8%			--	--	--	--		6554	
25	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Работа на отвале	м3 грунта	407,76	16,63	14,21	6781	5794	21	2264	9769
		НР - 72%; СП - 8%			2,37	5,34	966	2179		724	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				309687	177100	21	67114	406946
							50642	42572	--	30144	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				309687				
	Материалы		Тенге				22				
	Всего заработная плата		Тенге					93214			
	Транспортные расходы		Тенге				81923				
		Накладные расходы	Тенге				67114				
		Сметная прибыль	Тенге				30144				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				406946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					93214			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				406 946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					93214			
		РАЗДЕЛ 6.Септик 80 м3,100 м3(47)									
26	Прайс-лист	Септик 100 м3	шт	1	12678571,43	--	12678571	--	12678571	--	13692857
		СП - 8%			--	--	--	--		1014286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				12678571	--	12678571	--	13692857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				--	--	--	1014286	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12678571				
		Сметная прибыль	Тенге				12678571				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1014286				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13692857				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				13 692 857				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					23 389 908				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1488928				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1031826				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				289224				
		- Перевозка грузов	Тенге				17574011				
		- Накладные расходы	Тенге				81923				
		- Сметная прибыль	Тенге				1480632				
							1732586				
		в том числе СМР	Тенге								
		в том числе оборудование	Тенге				23 389 908				
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				0				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге				350 849				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	Тенге				23 740 757				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 г.	Тенге				574 526				
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	Тенге				24 315 283				
		ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	Тенге				486 306				
		СКИДКА ПОДРЯДЧИКА	Тенге				24 801 589				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СКИДКИ ПОДРЯДЧИКА на 2019 год	Тенге				-2 480 160				
		НДС - 12 %	Тенге				22 321 429				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	Тенге				2 678 571				
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	Тенге				25 000 000				
							25 000 000				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал

_____ **Мустафин Б.М.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "УК Строй"

_____ **Мусин М. А.**

Авторский надзор: ТОО "Астана Проект Индустрия"
Эксперт_____Авхалов Х.А.

Технический надзор: ТОО "УКС"
Эксперт_____Муханбеткалиев А.Ж.