Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал
Подрядчик: ТОО "УК Строй"
Наименование строительства и его адрес: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Степняк,район Биржан сал

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		51	19.08.2019				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Физкультурно-оздоровительный комплекс	229 767 360,00	8 928 571,00							1 071 429,00	10 000 000,00

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан
_____ Мустафин Б.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "УК Строй"
_____ Мусин М. А.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал

Подрядчик: ТОО "УК Строй"

Наименование стройки: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Степняк, район Биржан сал**

АКТ №9

выполненных работ за апрель 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 25.Полы (477-480)									
1	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт.Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	Тип пола 5 31,2140263	234,12	30,50	7308	952	4220	2329	10408
		НР - 94%; СП - 8%			68,44	10,94	2136	341		771	
2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство**	м2 покрытия	31,2140263	2264,69	142,68	70690	4454	58265	8887	85943
		НР - 94%; СП - 8%			255,37	47,52	7971	1483		6366	
3	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные.Устройство**	м3 подстилающего слоя	3,1214026	22967,76	7,68	71692	24	60769	10245	88491
		НР - 94%; СП - 8%			3491,64	--	10899	--		6555	
4	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	т	0,0833415	261274,34	1353,78	21775	113	20597	1012	24610
		НР - 91%; СП - 8%			12783,20	557,62	1065	46		1823	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				171465	5542	143851	22473	209452
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22072	1871	--	15515	
	Материалы		Тенге				171465				
	Всего заработная плата		Тенге				143851				
		Накладные расходы	Тенге					23943			
		Сметная прибыль	Тенге				22473				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				209453				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					23943			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				209453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					23943			
Локальная смета 4-1 Электроснабжение											
РАЗДЕЛ 2.Кабельная линия 0,4Кв(18)											
5	2306-0133-0939 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВБбШв 4х150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,1154414	19506932,00	--	2251908	--	2251908	--	2432060
		СП - 8%			--	--	--	--		180153	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2251908	--	2251908	--	2432060
							--	--	--	180153	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2251908				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2251908				
		Сметная прибыль	Тенге				180153				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2432060				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2432060				
Локальная смета 2-1-7 Водоподготовка											
РАЗДЕЛ 1.Оборудование для фильтрации бассейна(4,6,8,10)											
6	2101-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Песок кварцевый**	т	6,10018	1075,00	--	6558	--	6558	--	7082
		СП - 8%			--	--	--	--		525	
7	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Harmony pool constraction"	**Насос 66 м3/ч,h 8 KRIPSOL KAPRI с преф ильтром 3,26кВт,380В,арт.КАР 350**	шт	1	375000,00	--	375000	--	375000	--	405000
		СП - 8%			--	--	--	--		30000	
8	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Harmony pool constraction"	**Насос мембранный Etatron DLX-MA/AD 5л/ч-7бар (6л/ч-5бар),(8л/ч-2бар) PVDF**	шт	1	108035,71	--	108036	--	108036	--	116679
		СП - 8%			--	--	--	--		8643	
9	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Harmony pool constraction"	**Насос перистальтический Etatron B-V PER 1 л/ч,3бар**	шт	1	63544,64	--	63545	--	63545	--	68628
		СП - 8%			--	--	--	--		5084	
10	Прайс-лист ТОО "Harmony pool constraction"	**Ёмкость для химических реагентов (резервуар) 100 л**	шт	4	65821,43	--	263286	--		--	263286
					--	--	--	--	263286	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				816424	--	553139	--	860675
							--	--	263286	44252	
	Стоимость оборудования		Тенге				263286				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				263286				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6558				
	Местные материалы		Тенге				6558				
		Сметная прибыль	Тенге				525				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7082				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				546580				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				546580				
		Сметная прибыль	Тенге				43726				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				590307				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				860675				
	РАЗДЕЛ 2.Оборудование для комбинированного подогрева воды бассейна(16,17,18,19)										
11	**Прайс-лист ТОО "Harmony pool constraction"**	**Теплообменник 293кВт В - 1000 EU**	**шт**	**1**	**441517,86**	**--**	**441518**	**--**		**--**	**441518**
					--	**--**	**--**	**--**	**441518**	**--**	
12	**Прайс-лист ТОО "Harmony pool constraction"**	**Теплообменник MF-400 тип "MAXI-FLO" 120 кВт**	**шт**	**1**	**163392,86**	**--**	**163393**	**--**		**--**	**163393**
					--	**--**	**--**	**--**	**163393**	**--**	
13	**Прайс-лист ТОО "Harmony pool constraction"**	**Комплект обвязки**	**шт**	**1**	**214285,71**	**--**	**214286**	**--**		**--**	**214286**
					--	**--**	**--**	**--**	**214286**	**--**	
14	**Прайс-лист ТОО "Harmony pool constraction"**	**Эл.Обогреватель Pahlen 18кВт с ДД**	**шт**	**4**	**194464,29**	**--**	**777857**	**--**		**--**	**777857**
					--	**--**	**--**	**--**	**777857**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1597054**	**--**	**--**	**--**	**1597054**
							--	**--**	**1597054**	**--**	
	Стоимость оборудования		Тенге				1597054				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1597054				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1597054				
	РАЗДЕЛ 3.Закладные детали в чашу бассейна(20,21,22,23)										
15	**СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Fluidra Kazakhstan"**	**Форсунки возврата 7 м3/ч,универсал**	**шт**	**31**	**6250,00**	**--**	**193750**	**--**	**193750**	**--**	**209250**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15500**	
16	**СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Fluidra Kazakhstan"**	**Автоматический регулятор уровня**	**шт**	**7**	**25357,14**	**--**	**177500**	**--**	**177500**	**--**	**191700**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14200**	
17	**СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Fluidra Kazakhstan"**	**Донный слив 400х400,80 м3/ч**	**шт**	**1**	**147321,43**	**--**	**147321**	**--**	**147321**	**--**	**159107**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11786**	
18	**СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Fluidra Kazakhstan"**	**Скиммер пласт 7.5м3/ч,с широкой лиц панелью,с квадр крышкой,плитка**	**шт**	**14**	**60491,07**	**--**	**846875**	**--**	**846875**	**--**	**914625**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		67750	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1365446**	--	**1365446**	--	**1474682**
							--	--	--	**109236**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1365446**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1365446**				
		Сметная прибыль	Тенге				**109236**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1474682**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1474682**				
		РАЗДЕЛ 4.Трубы,фитинги,расходные материалы(28,29,30,31,32,33,34,35)									
19	**2302-0302-3306 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**9**	**1189,00**	--	**10701**	--	**10701**	--	**11557**
		СП - 8%			--	--	--	--		**856**	
20	**2302-0302-5109 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой пере ходной 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 75x50x75,PN 16 СТ РКГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**24**	**2621,00**	--	**62904**	--	**62904**	--	**67936**
		СП - 8%			--	--	--	--		**5032**	
21	**2302-0302-5110 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой пере ходной 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 75x63x75,PN 16 СТ РКГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**11**	**2184,00**	--	**24024**	--	**24024**	--	**25946**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1922**	
22	**2302-0303-1904 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 75,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**44**	**1044,00**	--	**45936**	--	**45936**	--	**49611**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3675**	
23	**2302-0303-1903 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 63,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**18**	**688,00**	--	**12384**	--	**12384**	--	**13375**
		СП - 8%			--	--	--	--		**991**	
24	**2302-0303-1902 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90°ПЭ 100 SDR 11,DN 50,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**21**	**229,00**	--	**4809**	--	**4809**	--	**5194**
		СП - 8%			--	--	--	--		**385**	
25	**2302-0302-6117 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,DN 75x63,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3**	**974,00**	--	**2922**	--	**2922**	--	**3156**
		СП - 8%			--	--	--	--		**234**	
26	**2302-0302-6116 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,DN 75x50,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2**	**939,00**	--	**1878**	--	**1878**	--	**2028**
		СП - 8%			--	--	--	--		**150**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**165558**	--	**165558**	--	**178803**
							--	--	--	**13245**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**165558**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**165558**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13245**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**178803**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**178803**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Прочее оборудование(36,37,38,39,40)									
27	Прайс-лист ТОО "Fluidra Kazakhstan"	Лестница MIXTO стальная А304 с 4 ступенями	шт	6	102678,57	--	616071	--		--	616071
					--	--	--	--	616071	--	
28	Прайс-лист ТОО "Fluidra Kazakhstan"	Стартовая тумба	шт	4	339285,71	--	1357143	--		--	1357143
					--	--	--	--	1357143	--	
29	Прайс-лист ТОО "Fluidra Kazakhstan"	Разделительная дорожка,25 м	шт	3	147321,43	--	441964	--		--	441964
					--	--	--	--	441964	--	
30	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Fluidra Kazakhstan"	Анкер для разделительной дорожки	шт	6	22321,43	--	133929	--	133929	--	144643
		СП - 8%			--	--	--	--		10714	
31	Прайс-лист ТОО "Fluidra Kazakhstan"	Донный ручной пылесос	шт	1	214285,71	--	214286	--		--	214286
					--	--	--	--	214286	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2763393	--	133929	--	2774107
							--	--	2629464	10714	
	Стоимость оборудования		Тенге				2629464				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2629464				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				133929				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				133929				
		Сметная прибыль	Тенге				10714				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				144643				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2774107				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				9526833				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				22072				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				5542				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1871				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				4613831				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге				4489804				
		- Накладные расходы	Тенге				22473				
		- Сметная прибыль	Тенге				373115				
		в том числе СМР	Тенге				5 037 029				
		в том числе оборудование	Тенге				4 489 804				
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				75 555				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге				9 602 388				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	Тенге				123 725				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 г.	Тенге				9 726 113				
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	Тенге				194 522				
		ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	Тенге				9 920 635				
		СКИДКА ПОДРЯДЧИКА	Тенге				-992 064				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СКИДКИ ПОДРЯДЧИКА на 2019 год	Тенге				**8 928 571**				
		НДС - 12 %	Тенге				**1 071 429**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	Тенге				**10 000 000**				
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	Тенге				**10 000 000**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал

_____ **Мустафин Б.М.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "УК Строй"

_____ **Мусин М. А.**

Авторский надзор: ТОО "Астана Проект Индустрия"
Эксперт_____ Авхадов Х.А.

Технический надзор: ТОО "УКС"
Эксперт_____ Муканбеткалиев А.Ж.