Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Подрядчик: ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце ул. Сулейменова в г.Тараз. Участок №14 пятно 3»
Договор: №187 от 02 мая 2020 года
Дополнительное соглашение: №187/1 от 12 мая 2020 года

СПРАВКА август

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате (в т.ч. НДС)
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце ул. Сулейменова в г.Тараз. Участок №14 пятно 3.	124 455 432	34 836 007	39 016 328	39 016 328	-	-	-	-	4 180 321	39 016 328
5% для устранения перечня недоделок и дефектов										- 1 950 817
30% удержания ранее оплаченного аванса										- 11 704 898
Всего к оплате:										25 360 613

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Руководитель отдела

_____Бибосынов Т.А.

Подрядчик:

ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Директор

_____Жылысбеков Е.Ж.

Форма №2В

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце ул. Сулейменова в г.Тараз. Участок №14 пятно 3».

Договор: №187 от 02 мая 2020 года. Дополнительное соглашение №187/1 от 12 мая 2020 года

Акт №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
17	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	101,064684	1119,25	--	113117	--	--	81444	210125
					1119,25	--	113117	--		15565	
18	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	787,286844	17,59	17,59	13849	13849	--	3705	18958
					--	6,54	--	5146		1404	
19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	787,286844	147,91	71,66	116448	56419	--	61136	191791
					76,25	31,61	60029	24882		14207	
20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	87,476316	782,46	--	68447	--	--	49282	127147
					782,46	--	68447	--		9418	
21	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	694,15	1377,00	1377,00	955845	955845	--	429918	1496623
					--	860,20	--	597108		110861	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1267704	1026112	--	625485	2044644
							241592	627136	--	151455	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1267704				
	Всего заработная плата		Тенге					868728			
		Накладные расходы	Тенге				625484				
		Сметная прибыль	Тенге				151455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2044644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1024
		Сметная заработная плата	Тенге					868728			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2044644**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					868728			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
		Фундамент Фм-2-1шт									
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20426	226957,00	--	46358	--	46358	--	50067
					--	--	--	--		3709	
		Фундамент Фм-5-1шт									
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18848	226957,00	--	42777	--	42777	--	46199
					--	--	--	--		3422	
		Стенка монолитная СТм-1-2шт									
62	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	226957,00	--	10894	--	10894	--	11765
					--	--	--	--		872	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				100029	--	100029	--	108031
							--	--	--	8003	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				100029				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				100029				
		Сметная прибыль	Тенге				8002				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				108031				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**108031**				
		РАЗДЕЛ 3.Каркас									
		Колонна К-1 8 шт									
80	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Колонны железобетонные вдеревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,3866664	49770,73	6862,91	168557	23242	72271	70577	258265
					21568,20	1332,52	73044	4513		19131	
		Колонна К-3 4 шт									
85	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Колонны железобетонные вдеревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,5066668	49770,73	6862,91	74988	10340	32152	31398	114897
					21568,20	1332,52	32496	2008		8511	
		Колонна К-4 16 шт									
91	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Колонны железобетонные вдеревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	6,0266672	49770,73	6862,91	299952	41360	128608	125594	459589
					21568,20	1332,52	129984	8031		34044	
		Колонна К-5 4 шт									
95	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Колонны железобетонные вдеревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,5066668	36880,73	6020,67	55567	9071	30090	16611	77953
					10888,80	1226,84	16406	1848		5774	
		Диафрагма монолитная ДМ-1 - 7 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство									
			м3	16,695	43910,93	6763,42	733093	112915	375463	241976	1053074
					14658,00	1269,38	244715	21192		78006	
		Диафрагма монолитная ДМ-2 - 1 шт									
132	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство									
			м3	2,9733333	43910,93	6763,42	130562	20110	66869	43095	187550
					14658,00	1269,38	43583	3774		13893	
		Диафрагма монолитная ДМ-3 - 1 шт									
137	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство									
			м3	1,595	43910,93	6763,42	70038	10788	35870	23118	100608
					14658,00	1269,38	23380	2025		7452	
		Диафрагма монолитная ДМ-4 - 1 шт									
142	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство									
			м3	1,28	43910,93	6763,42	56206	8657	28787	18552	80739
					14658,00	1269,38	18762	1625		5981	
		Диафрагма монолитная ДМ-5 - 2 шт									
148	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство									
			м3	1,3766666	43910,93	6763,42	60451	9311	30961	19953	86836
					14658,00	1269,38	20179	1748		6432	
		Диафрагма монолитная ДМ-6 - 1 шт									
153	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство									
			м3	0,9966667	43910,93	6763,42	43765	6741	22415	14446	62867
					14658,00	1269,38	14609	1265		4657	
		Диафрагма монолитная ДМ-7 - 1 шт									
158	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство									
			м3	1,8383333	43910,93	6763,42	80723	12433	41344	26645	115957
					14658,00	1269,38	26946	2334		8589	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1773900	264969	864830	631965	2598335
							644105	50362	--	192470	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1773900				
	Материалы		Тенге				864825				
	Всего заработная плата		Тенге					694467			
		Накладные расходы	Тенге				631965				
		Сметная прибыль	Тенге				192469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2598334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								657
		Сметная заработная плата	Тенге					694467			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2598334**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								657
		Сметная заработная плата	Тенге					694467			
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие									
		Плита перекрытия монолитная типовой этаж									
319	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	110,35	34070,46	1787,26	3759675	197225	2648125	870208	5000274
					8285,68	380,14	914325	41948		370391	
320	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,75303	205921,00	--	1802433	--	1802433	--	1946627
					--	--	--	--		144195	
321	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,49271	217805,00	--	1196340	--	1196340	--	1292047
					--	--	--	--		95707	
322	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4274	226957,00	--	323958	--	323958	--	349875
					--	--	--	--		25917	
323	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,18159	18264,00	960,96	21581	1135	341	18610	43406
					17015,04	292,40	20105	345		3215	
324	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,89654	18144,73	1318,15	143281	10409	2274	121316	285764
					16538,58	344,00	130598	2716		21168	
325	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка гильз Г1	т	0,08575	599388,42	16745,18	51398	1436	45574	4475	60342
					51170,00	6176,52	4388	530		4470	
326	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка(ЗД-2)	т	0,14082	632431,78	1257,78	89059	177	85764	2903	99319
					22140,00	510,84	3118	72		7357	
327	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(МН2,3Дп1)	т	0,25239	829477,78	1257,78	209352	317	153715	50459	280596
					219186,00	510,84	55320	129		20785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7597075	210699	6258524	1067971	9358250
							1127853	45741	--	693205	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7597075				
	Материалы		Тенге				2935792				
	Всего заработная плата		Тенге					1173594			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3322731				
		Накладные расходы	Тенге				1067970				
		Сметная прибыль	Тенге				693204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9358249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1120
		Сметная заработная плата	Тенге					1173594			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**9358249**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1120
		Сметная заработная плата	Тенге					1173594			
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы Л-1 (1шт)									
736	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 (ФМЛк) Устройство	м3	1,284	19698,82	966,65	25293	1241	19044	4940	32652
					3900,60	327,53	5008	421		2419	
737	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг (Зд1)	1т	0,01552	632431,78	1257,78	9815	20	9451	320	10946
					22140,00	510,84	344	8		811	
739	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	1,34216	434823,00	--	583602	--	583602	--	630290
					--	--	--	--		46688	
742	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	52,5	2202,00	--	115605	--	115605	--	124853
					--	--	--	--		9248	
743	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(доп. МС-1,МС-2)	т	0,2451	829477,78	1257,78	203305	308	149275	49001	272491
					219186,00	510,84	53722	125		20185	
744	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных лестничных площадок из бетона В15(ЛП-1,ЛП-2,ЛП-3)	м3	1,901	32378,45	1787,26	61551	3398	42402	14991	82666
					8285,68	380,14	15751	723		6123	
749	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг (ЗД-2). Установка	т	0,15168	632431,78	1257,78	95927	191	92378	3126	106978
					22140,00	510,84	3358	77		7924	
754	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные(под монолитную лестницу). Устройство	м3	4,14	19360,85	1312,09	80154	5432	62720	11955	99477
					2898,96	274,24	12002	1135		7369	
755	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных лестничных площадок из бетона В10(техподполье)	м3	3,02	31612,13	1787,26	95469	5398	65048	23815	128827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					8285,68	380,14	25023	1148		9543	
756	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Устройство монолитной железобетонной лестницы	м3	1,1	17709,60	1647,87	19481	1813	15683	2158	23370
					1804,32	351,57	1985	387		1731	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1290202	17800	1155208	110306	1512550
							117193	4024	--	112041	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				706600				
	Материалы		Тенге				456003				
	Всего заработная плата		Тенге					121217			
	Местные материалы		Тенге				115605				
		Накладные расходы	Тенге				110307				
		Сметная прибыль	Тенге				65353				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				882260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					121217			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				583602				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				583602				
		Сметная прибыль	Тенге				46688				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				630290				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1512551**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					121217			
		РАЗДЕЛ 6. Разные работы									
		Приямок 500х500х500-2шт									
764	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,6	18927,57	1261,24	11357	757	8678	1904	14321
					3203,82	283,25	1922	170		1061	
765	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0118	69393,42	16745,18	819	198	17	616	1549
					51170,00	6176,52	604	73		115	
		Фундамент под насосы									
770	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 Устройство	м3	0,22	19698,82	966,65	4334	213	3263	846	5595
					3900,60	327,53	858	72		414	
		Козырек-2шт.									
813	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.(Устройство плоских монолитных сечений из бетона В15) Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,3	32649,46	1787,26	75094	4111	51926	18138	100690
					8285,68	380,14	19057	874		7459	
814	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13162	217805,00	--	28667	--	28667	--	30961
					--	--	--	--		2293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
815	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11402	205921,00	--	23479	--	23479	--	25357
					--	--	--	--		1878	
816	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0391	226957,00	--	8874	--	8874	--	9584
					--	--	--	--		710	
817	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки С-1, С-2, каркасы Кр-1, Кр-2 арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,28474	18264,00	960,96	5200	274	81	4485	10460
					17015,04	292,40	4845	83		775	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				157824	5551	124985	25989	198517
							27286	1272	--	14705	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				157824				
	Материалы		Тенге				63966				
	Всего заработная плата		Тенге					28559			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61021				
		Накладные расходы	Тенге				25988				
		Сметная прибыль	Тенге				14705				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				198517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					28559			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**198517**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					28559			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**15820327**

на Общестроительные работы **Блок №2**

		РАЗДЕЛ 1.Каркас									
		Колонна К-1 8шт									
64	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	4,233333	49770,73	6862,91	210696	29053	90338	88221	322831
					21568,20	1332,52	91305	5641		23913	
		Колонна К-3 6шт									
69	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,2600002	49770,73	6862,91	112482	15510	48228	47098	172346
					21568,20	1332,52	48744	3011		12766	
		Колонна К-4 18шт									
75	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	6,7800006	49770,73	6862,91	337446	46531	144683	141293	517038
					21568,20	1332,52	146232	9034		38299	
		Колонна К-5 6шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,2600002	36880,73	6020,67	83350	13607	45134	24917	116929
					10888,80	1226,84	24609	2773		8661	
		Диафрагма монолитная -ДМ-1 -11шт									
112	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	26,235	43910,93	6763,42	1152003	177438	590012	380248	1654831
					14658,00	1269,38	384553	33302		122580	
		Диафрагма монолитная -ДМ-3 -1шт.									
116	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,595	43910,93	6763,42	70038	10788	35870	23118	100608
					14658,00	1269,38	23380	2025		7452	
		Диафрагма монолитная -ДМ-4 -1шт.									
121	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,28	43910,93	6763,42	56206	8657	28787	18552	80739
					14658,00	1269,38	18762	1625		5981	
		Диафрагма монолитная -ДМ-5 -6шт.									
127	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,1299998	43910,93	6763,42	181352	27933	92881	59860	260509
					14658,00	1269,38	60538	5243		19297	
		Диафрагма монолитная -ДМ-8 -2шт.									
132	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,56	43910,93	6763,42	112412	17314	57574	37104	161478
					14658,00	1269,38	37524	3250		11961	
		Диафрагма монолитная -ДМ-9 -2шт.									
138	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,7	43910,93	6763,42	118560	18261	60722	39134	170309
					14658,00	1269,38	39577	3427		12615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2434545	365092	1194229	859545	3557618
							875224	69331	--	263525	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2434545				
	Материалы		Тенге				1194229				
	Всего заработная плата		Тенге					944554			
		Накладные расходы	Тенге				859544				
		Сметная прибыль	Тенге				263527				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3557616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								893
		Сметная заработная плата	Тенге					944554			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3557616**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								893
		Сметная заработная плата	Тенге					944554			

РАЗДЕЛ 2.Перекрытие

Плита перекрытия монолитная типовой этаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	134,27	34070,46	1787,26	4574640	239976	3222146	1058839	6084158
					8285,68	380,14	1112518	51041		450678	
230	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,42073	205921,00	--	1939926	--	1939926	--	2095120
					--	--	--	--		155194	
231	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,62453	217805,00	--	1442856	--	1442856	--	1558284
					--	--	--	--		115428	
232	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,80293	226957,00	--	409188	--	409188	--	441923
					--	--	--	--		32735	
233	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	10,034606	18144,73	1318,15	182075	13227	2890	154163	363137
					16538,58	344,00	165958	3452		26899	
234	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка гильз Г1 и Г2	т	0,12348	599388,42	16745,18	74012	2068	65626	6444	86893
					51170,00	6176,52	6318	763		6437	
235	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка(ЗД-2)	т	0,21123	632431,78	1257,78	133589	266	128646	4354	148978
					22140,00	510,84	4677	108		11035	
236	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(МН2,3Дп1)	т	0,25776	829477,78	1257,78	213806	324	156985	51532	286566
					219186,00	510,84	56497	132		21227	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8970092	255861	7368263	1275332	11065059
							1345969	55495	--	819633	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8970092				
	Материалы		Тенге				3576293				
	Всего заработная плата		Тенге					1401464			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3791969				
		Накладные расходы	Тенге				1275332				
		Сметная прибыль	Тенге				819634				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11065059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1401464			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**11065059**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1337
		Сметная заработная плата	Тенге					1401464			
		РАЗДЕЛ 3. Лестницы Л-1									
578	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 (ФМЛк) Устройство	м3	1,926	19698,82	966,65	37940	1862	28565	7410	48978
					3900,60	327,53	7513	631		3628	
579	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг (Зд1)	1т	0,02328	632431,78	1257,78	14723	29	14179	480	16419
					22140,00	510,84	515	12		1216	
581	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	2,01324	434823,00	--	875403	--	875403	--	945435
					--	--	--	--		70032	
584	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	78,75	2202,00	--	173408	--	173408	--	187280
					--	--	--	--		13873	
596	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные(под монолитную лестницу) Устройство	м3	6,21	19360,85	1312,09	120231	8148	94080	17932	149216
					2898,96	274,24	18003	1703		11053	
		Козырек-3шт.									
641	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм (Устройство плоских монолитных сечений из бетона В15) Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,45	32649,46	1787,26	112641	6166	77889	27206	151035
					8285,68	380,14	28586	1311		11188	
642	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19743	217805,00	--	43001	--	43001	--	46441
					--	--	--	--		3440	
643	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,081669	205921,00	--	16817	--	16817	--	18163
					--	--	--	--		1345	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1394164	16205	1323342	53028	1562967
							54616	3657	--	115775	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				518761				
	Материалы		Тенге				214713				
	Всего заработная плата		Тенге					58273			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59819				
	Местные материалы		Тенге				173408				
		Накладные расходы	Тенге				53029				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				45743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				617532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					58273			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				875403				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				875403				
		Сметная прибыль	Тенге				70032				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				945435				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1562968**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					58273			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								**16185644**
		ИТОГО ПО БЛОКУ №1 И БЛОКУ №2:	**Тенге**				**32 005 971**				
		Временные здания и сооружения 1%	Тенге				320 060				
		Итого	Тенге				32 326 031				
		дополнительные затраты, при производстве работ в зимнее время 0,63%	Тенге				203 654				
		Итого					32 529 685				
		непредвиденные затраты 2%	Тенге				650 594				
		Итого	Тенге				33 180 278				
		в том числе в тек.ценах на 2020г- 100%, К-1,049901					34 836 007				
		НДС на 2020 год, - 12%					4 180 321				
		Итого в текущих ценах на 2020год					39 016 328				
		Всего итого	**Тенге**				**39 016 328**				

Технадзор:

ТОО "Аз и Муф"

Абыкаримов М.С.

Подрядчик:

ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

Директор

Жылысбеков Е.Ж.