Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Подрядчик: ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце ул. Сулейменова в г.Тараз. Участок №14 пятно 3»
Договор: №187 от 02 мая 2020 года
Дополнительное соглашение: №187/1 от 12 мая 2020 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате (в т.ч. НДС)
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце ул. Сулейменова в г.Тараз. Участок №14 пятно 3.	245 966 687	54 920 763	61 511 255	61 511 255	-	-	-	-	6 590 492	61 511 255
5% для устранения перечня недоделок и дефектов										- 3 075 563
30% удержания ранее оплаченного аванса										- 18 453 376
Всего к оплате:										39 982 316

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Руководитель отдела
_____Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Директор
_____Жылысбеков Е.Ж.

Форма №2В

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце ул. Сулейменова в г.Тараз. Участок №14 пятно 3».

Договор: №187 от 02 мая 2020 года. Дополнительное соглашение №187/1 от 12 мая 2020 года

Акт №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БЛОК 1									
		РАЗДЕЛ 2. Каркас									
		Диафрагма монолитная ДМ-1 - 7 шт									
129	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 мм до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08367	226957,00	--	18989	--	18989	--	20509
					--	--	--	--		1519	
130	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 6 мм до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48503	217805,00	--	105642	--	105642	--	114093
					--	--	--	--		8451	
131	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5687	18144,73	1318,15	10319	750	164	8737	20580
					16538,58	344,00	9405	196		1524	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				134950	750	124795	8737	155182
							9405	196	--	11494	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				134950				
	Материалы		Тенге				164				
	Всего заработная плата		Тенге					9601			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				124631				
		Накладные расходы	Тенге				8737				
		Сметная прибыль	Тенге				11495				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				155182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9601			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				155182				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9601			
		РАЗДЕЛ 3. Стены									
		Наружние стены									
168	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (наружные стены 200мм)	м3 кладки	33,5348	6432,73	2598,64	215720	87145	333	135787	379628
					3824,16	529,76	128242	17765		28121	
169	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(стены эркеров 200мм)	м3 кладки	6,072	6432,73	2598,64	39060	15779	61	24586	68738
					3824,16	529,76	23220	3217		5092	
171	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1188,204	43,00	--	51093	--	51093	--	55180
					--	--	--	--		4087	
		Внутренние стены									
172	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(внутренние стены 200 мм)	м3 кладки	24,2704	6432,73	2598,64	156125	63070	241	98274	274751
					3824,16	529,76	92814	12857		20352	
174	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	728,112	43,00	--	31309	--	31309	--	33814
					--	--	--	--		2505	
175	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	2,242856	25072,45	12132,78	56234	27212	14687	14795	76711
					6391,56	3168,29	14335	7106		5682	
176	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	5,721986	283609,00	--	1622807	--	1622807	--	1752631
					--	--	--	--		129825	
177	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,083616	257673,00	--	21546	--	21546	--	23269
					--	--	--	--		1724	
178	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,501949	579800,71	34639,25	291030	17387	163103	97242	419334
					220221,96	10407,72	110540	5224		31062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж(перемычек)	т конструкций	0,041252	28578,02	9904,68	1179	409	161	496	1809
					14762,70	2680,00	609	111		134	
180	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	2,181235	283609,00	--	618618	--	618618	--	668107
					--	--	--	--		49489	
181	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064084	217805,00	--	13958	--	13958	--	15074
					--	--	--	--		1117	
182	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03393	257673,00	--	8743	--	8743	--	9442
					--	--	--	--		699	
183	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90	шт.	149	29,00	--	4321	--	4321	--	4667
					--	--	--	--		346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3131741	211002	2550981	371180	3783155
							369761	46280	--	280235	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3074329				
	Материалы		Тенге				163737				
	Всего заработная плата		Тенге					393881			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2372393				
		Накладные расходы	Тенге				355890				
		Сметная прибыль	Тенге				274417				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3704636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								359
		Сметная заработная плата	Тенге					393881			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				57413				
	Материалы		Тенге				14848				
	Всего заработная плата		Тенге					22161			
		Накладные расходы	Тенге				15291				
		Сметная прибыль	Тенге				5816				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				78520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					22161			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3783156**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378
		Сметная заработная плата	Тенге					416041			

РАЗДЕЛ 4. Перекрытие

Плита перекрытия монолитная типовой этаж - 1 шт.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	110,35	34070,46	1787,26	3759675	197225	2648125	870208	5000274
					8285,68	380,14	914325	41948		370391	
320	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,75303	205921,00	--	1802433	--	1802433	--	1946627
					--	--	--	--		144195	
321	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,49271	217805,00	--	1196340	--	1196340	--	1292047
					--	--	--	--		95707	
322	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4274	226957,00	--	323958	--	323958	--	349875
					--	--	--	--		25917	
323	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,18159	18264,00	960,96	21581	1135	341	18610	43406
					17015,04	292,40	20105	345		3215	
324	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,89654	18144,73	1318,15	143281	10409	2274	121316	285764
					16538,58	344,00	130598	2716		21168	
325	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка гильз Г1	т	0,08575	599388,42	16745,18	51398	1436	45574	4475	60342
					51170,00	6176,52	4388	530		4470	
326	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка(ЗД-2)	т	0,14082	632431,78	1257,78	89059	177	85764	2903	99319
					22140,00	510,84	3118	72		7357	
327	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(МН2,ЗДп1)	т	0,25239	829477,78	1257,78	209352	317	153715	50459	280596
					219186,00	510,84	55320	129		20785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7597075	210699	6258524	1067971	9358250
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1127853	45741	--	693205	
	Материалы		Тенге				7597075				
	Всего заработная плата		Тенге				2935792				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1173594			
		Накладные расходы	Тенге				3322731				
							1067970				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				693204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9358249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1120
		Сметная заработная плата	Тенге					1173594			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**9358249**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1120
		Сметная заработная плата	Тенге					1173594			
		РАЗДЕЛ 7. Двери									
528	2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,092	30610,00	--	33426	--	33426	--	36100
					--	--	--	--		2674	
529	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	14,7	40992,00	--	602582	--	602582	--	650789
					--	--	--	--		48207	
530	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	0,756	52097,00	--	39385	--	39385	--	42536
					--	--	--	--		3151	
531	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	0,648	27783,00	--	18003	--	18003	--	19444
					--	--	--	--		1440	
534	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	66,57	1597,80	73,28	106366	4879	33510	63043	182961
					1021,14	31,10	67977	2070		13553	
535	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	19,11	6972,00	--	133235	--	133235	--	143894
					--	--	--	--		10659	
537	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	19,11	5239,00	--	100117	--	100117	--	108127
					--	--	--	--		8009	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1033115	4879	960258	63043	1183851
							67977	2070	--	87693	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				339718				
	Материалы		Тенге				33510				
	Всего заработная плата		Тенге					70048			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				233352				
		Накладные расходы	Тенге				63043				
		Сметная прибыль	Тенге				32221				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				434982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					70048			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				693397				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				693397				
		Сметная прибыль	Тенге				55472				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				748869				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1183851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					70048			
		РАЗДЕЛ 9. Перегородки									
556	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	130,452	1403,98	26,69	183152	3481	34596	131734	340077
					1112,09	9,94	145075	1297		25191	
564	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	135,912	1535,55	29,56	208700	4018	44990	145047	382046
					1174,97	10,82	159692	1470		28300	
					--	--	--	--		5501	
		Кирпичные перегородки подвала									
574	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уширения под перегородки из бетона(перегородки подвала)	м3	2,3	18948,57	7,68	43582	18	35777	7319	54973
					3385,50	--	7787	--		4072	
575	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0519	13739,84	1331,28	713	69	2	610	1429
					12377,20	540,08	642	28		106	
576	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04681	217805,00	--	10195	--	10195	--	11011
					--	--	--	--		816	
577	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00509	226957,00	--	1155	--	1155	--	1248
					--	--	--	--		92	
578	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0519	18264,00	960,96	948	50	15	817	1907
					17015,04	292,40	883	15		141	
579	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	3,0348	974,15	10,35	2956	31	1756	1100	4381
					385,06	4,82	1169	15		325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
580	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	42,282	3407,42	245,58	144072	10384	72741	58679	218971
					1441,44	50,81	60947	2148		16220	
581	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,02396	226000,00	--	5415	--	5415	--	5848
					--	--	--	--		433	
582	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02396	18264,00	960,96	438	23	7	377	880
					17015,04	292,40	408	7		65	
583	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Устройство поясов без опалубки,по верху перегородок	м3	0,091044	21899,96	3973,51	1994	362	1221	435	2624
					4511,05	744,18	411	68		194	
584	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,007985	226000,00	--	1805	--	1805	--	1949
					--	--	--	--		144	
585	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,007985	18264,00	960,96	146	8	2	126	293
					17015,04	292,40	136	2		22	
586	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(МС1)	м3	0,48	33342,44	6020,67	16004	2890	7887	5292	23000
					10888,80	1226,84	5227	589		1704	
587	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05447	217805,00	--	11864	--	11864	--	12813
					--	--	--	--		949	
588	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0049	226957,00	--	1112	--	1112	--	1201
					--	--	--	--		89	
589	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05937	18264,00	960,96	1084	57	17	935	2181
					17015,04	292,40	1010	17		162	
590	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,03823	250361,92	12011,12	9571	459	683	10005	21142
					220490,00	1288,28	8429	49		1566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
591	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03463	257673,00	--	8923	--	8923	--	9637
					--	--	--	--		714	
592	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036	217805,00	--	784	--	784	--	847
					--	--	--	--		63	
593	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	72	132,51	0,78	9541	56	--	6562	17391
					131,73	0,36	9485	26		1288	
594	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами М8х85	т	0,0027965	499528,00	--	1397	--	1397	--	1509
					--	--	--	--		112	
595	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133, за 2 раза	м2	1,10867	182,85	3,27	203	4	147	36	258
					47,16	0,48	52	1		19	
596	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных паклей	м	43,29	72,66	2,59	3145	112	--	3641	7329
					70,07	1,20	3033	52		543	
597	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	16,62336	575,00	--	9558	--	9558	--	10323
					--	--	--	--		765	
598	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (стержни над отверстием в стенах подвала)	т	0,01138	205921,00	--	2343	--	2343	--	2531
					--	--	--	--		187	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				680801	22021	254392	372715	1137799
							404386	5785	--	84282	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				671261				
	Материалы		Тенге				199842				
	Всего заработная плата		Тенге					400660			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54552				
		Накладные расходы	Тенге				366155				
		Сметная прибыль	Тенге				82993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1120409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								367
		Сметная заработная плата	Тенге					400660			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9541				
	Всего заработная плата		Тенге					9511			
		Накладные расходы	Тенге				6562				
		Сметная прибыль	Тенге				1288				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9511			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**1137800**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								376
		Сметная заработная плата	Тенге					410170			
		РАЗДЕЛ 13. Лестницы Л-1 (2шт)									
738	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, косоуры	т	0,536864	69114,19	25317,72	37105	13592	5422	15290	56587
					33697,40	7578,72	18091	4069		4192	
739	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	1,34216	434823,00	--	583602	--	583602	--	630290
					--	--	--	--		46688	
740	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг(МС-1)	1т	0,001488	829477,78	1257,78	1234	2	906	297	1654
					219186,00	510,84	326	1		123	
741	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	42	1278,76	50,87	53708	2137	1357	60280	123107
					1195,56	20,74	50214	871		9119	
745	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1470656	217805,00	--	32032	--	32032	--	34594
					--	--	--	--		2563	
746	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031872	205921,00	--	6563	--	6563	--	7088
					--	--	--	--		525	
747	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условияхиз арматуры диаметром до 16 мм (СП1)	т	0,121376	18264,00	960,96	2217	117	35	1912	4459
					17015,04	292,40	2065	35		330	
748	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (М2)	т	0,00768	829477,78	1257,78	6370	10	4677	1535	8538
					219186,00	510,84	1683	4		632	
757	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,011024	226000,00	--	2491	--	2491	--	2691
					--	--	--	--		199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С1)	т	0,011024	18264,00	960,96	201	11	2	174	405
					17015,04	292,40	188	3		30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				725524	15867	637087	79488	869413
							72567	4983	--	64401	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				104817				
		Материалы	Тенге				6979				
		Всего заработная плата	Тенге					55390			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				41086				
		Накладные расходы	Тенге				64198				
		Сметная прибыль	Тенге				13521				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				182536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					55390			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				620707				
		Материалы	Тенге				5422				
		Всего заработная плата	Тенге					22160			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				583602				
		Накладные расходы	Тенге				15290				
		Сметная прибыль	Тенге				50880				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				686877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					22160			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**869413**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					77550			
		РАЗДЕЛ 14.Разные работы									
		Приямок 500х500х500-2шт									
766	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00928	257673,00	--	2391	--	2391	--	2583
					--	--	--	--		191	
767	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	217805,00	--	549	--	549	--	593
					--	--	--	--		44	
768	2105-0111-0114 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,021	283370,00	--	5951	--	5951	--	6427
					--	--	--	--		476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
769	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,16	842,90	20,15	3506	84	2376	982	4848
					251,43	2,41	1046	10		359	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				12397	84	11267	982	14451
							1046	10	--	1070	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12397				
	Материалы		Тенге				2377				
	Всего заработная плата		Тенге					1056			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8891				
		Накладные расходы	Тенге				982				
		Сметная прибыль	Тенге				1070				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**14450**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1056			

БЛОК 2

РАЗДЕЛ 2.Каркас

64	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	12,7	49770,73	6862,91	632088	87159	271013	264664	968492
					21568,20	1332,52	273916	16923		71740	
65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1488	226957,00	--	33771	--	33771	--	36473
					--	--	--	--		2702	
66	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3011	205921,00	--	62003	--	62003	--	66963
					--	--	--	--		4960	
67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4067	18144,73	1318,15	7379	536	117	6248	14718
					16538,58	344,00	6726	140		1090	
68	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские С1. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0432	18264,00	960,96	789	42	12	680	1587
					17015,04	292,40	735	13		118	
		Колонна К-3 6шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	6,78	49770,73	6862,91	337446	46531	144683	141293	517037
					21568,20	1332,52	146232	9034		38299	
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14208	226957,00	--	32246	--	32246	--	34826
					--	--	--	--		2580	
71	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2358	205921,00	--	48556	--	48556	--	52441
					--	--	--	--		3884	
72	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0021	271258,00	--	570	--	570	--	615
					--	--	--	--		46	
73	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,29436	18144,73	1318,15	5341	388	85	4522	10652
					16538,58	344,00	4868	101		789	
74	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,08352	18264,00	960,96	1525	80	24	1315	3068
					17015,04	292,40	1421	24		227	
		Колонна К-4 18шт									
75	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	20,34	49770,73	6862,91	1012337	139592	434048	423879	1551112
					21568,20	1332,52	438697	27103		114897	
76	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,252	226957,00	--	57193	--	57193	--	61769
					--	--	--	--		4575	
77	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54198	205921,00	--	111605	--	111605	--	120533
					--	--	--	--		8928	
78	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,71622	18144,73	1318,15	12996	944	207	11003	25919
					16538,58	344,00	11845	246		1920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07776	18264,00	960,96	1420	75	22	1225	2857
					17015,04	292,40	1323	23		212	
		Колонна К-5 6шт									
81	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08928	226957,00	--	20263	--	20263	--	21884
					--	--	--	--		1621	
82	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20256	205921,00	--	41711	--	41711	--	45048
					--	--	--	--		3337	
83	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,26592	18144,73	1318,15	4825	351	76	4085	9623
					16538,58	344,00	4398	91		713	
84	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02592	18264,00	960,96	473	25	7	408	952
					17015,04	292,40	441	8		71	
		Диафрагма монолитная -ДМ-1 -11шт									
112	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	78,705	43910,93	6763,42	3456009	532315	1770036	1140743	4964493
					14658,00	1269,38	1153658	99906		367740	
113	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2300925	226957,00	--	52221	--	52221	--	56399
					--	--	--	--		4178	
114	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3338325	217805,00	--	290515	--	290515	--	313757
					--	--	--	--		23241	
115	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,563925	18144,73	1318,15	28377	2061	451	24027	56596
					16538,58	344,00	25865	538		4192	
		Диафрагма монолитная -ДМ-3 -1шт.									
116	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,785	43910,93	6763,42	210114	32363	107612	69353	301825
					14658,00	1269,38	70139	6074		22357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013095	226957,00	--	2972	--	2972	--	3210
					--	--	--	--		238	
118	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1014638	217805,00	--	22099	--	22099	--	23867
					--	--	--	--		1768	
119	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01093	205921,00	--	2251	--	2251	--	2431
					--	--	--	--		180	
120	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1254888	18144,73	1318,15	2277	165	37	1928	4541
					16538,58	344,00	2075	43		336	
		Диафрагма монолитная -ДМ-4 -1шт.									
121	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	3,84	43910,93	6763,42	168618	25972	86359	55657	242217
					14658,00	1269,38	56287	4874		17942	
122	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0175	226957,00	--	3972	--	3972	--	4289
					--	--	--	--		318	
123	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0818163	217805,00	--	17820	--	17820	--	19246
					--	--	--	--		1426	
124	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1109488	205921,00	--	22847	--	22847	--	24674
					--	--	--	--		1828	
125	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1628775	18144,73	1318,15	2955	215	46	2502	5894
					16538,58	344,00	2694	56		437	
126	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские С1. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0473875	18264,00	960,96	865	46	13	746	1741
					17015,04	292,40	806	14		129	
					Диафрагма монолитная -ДМ-5 -6шт.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	12,39	43910,93	6763,42	544056	83799	278644	179580	781527
					14658,00	1269,38	181613	15728		57891	
128	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0671925	226957,00	--	15250	--	15250	--	16470
					--	--	--	--		1220	
129	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2314875	217805,00	--	50419	--	50419	--	54453
					--	--	--	--		4034	
130	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0617175	205921,00	--	12709	--	12709	--	13726
					--	--	--	--		1017	
131	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3603975	18144,73	1318,15	6539	475	104	5537	13042
					16538,58	344,00	5960	124		966	
		Диафрагма монолитная -ДМ-8 -2шт.									
132	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	7,68	43910,93	6763,42	337236	51943	172720	111313	484433
					14658,00	1269,38	112573	9749		35884	
133	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0238275	226957,00	--	5408	--	5408	--	5840
					--	--	--	--		433	
134	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10946	217805,00	--	23841	--	23841	--	25748
					--	--	--	--		1907	
135	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30703	205921,00	--	63224	--	63224	--	68282
					--	--	--	--		5058	
136	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3455425	18144,73	1318,15	6270	455	100	5309	12505
					16538,58	344,00	5715	119		926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,094775	18264,00	960,96	1731	91	27	1493	3482
					17015,04	292,40	1613	28		258	
		Диафрагма монолитная -ДМ-9 -2шт.									
138	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	8,1	43910,93	6763,42	355679	54784	182165	117401	510926
					14658,00	1269,38	118730	10282		37846	
139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04547	226957,00	--	10320	--	10320	--	11145
					--	--	--	--		826	
140	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1399975	217805,00	--	30492	--	30492	--	32932
					--	--	--	--		2439	
141	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13453	205921,00	--	27703	--	27703	--	29919
					--	--	--	--		2216	
142	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2358725	18144,73	1318,15	4280	311	68	3624	8536
					16538,58	344,00	3901	81		632	
143	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,084125	18264,00	960,96	1536	81	24	1325	3090
					17015,04	292,40	1431	25		229	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8205143	1060797	4510681	2579860	11647805
							2633664	201348	--	862801	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8205143				
	Материалы		Тенге				3448702				
	Всего заработная плата		Тенге					2835011			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1061980				
		Накладные расходы	Тенге				2579860				
		Сметная прибыль	Тенге				862800				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11647803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2678
		Сметная заработная плата	Тенге					2835011			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**11647803**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2678
		Сметная заработная плата	Тенге					2835011			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие									
		Плита перекрытия монолитная типовой этаж -4 шт.									
229	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	224,2309	34070,46	1787,26	7639649	400760	5380984	1768261	10160543
					8285,68	380,14	1857905	85239		752633	
230	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	15,7326191	205921,00	--	3239677	--	3239677	--	3498851
					--	--	--	--		259174	
231	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	11,0629651	217805,00	--	2409569	--	2409569	--	2602335
					--	--	--	--		192766	
232	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,0108931	226957,00	--	683343	--	683343	--	738011
					--	--	--	--		54667	
233	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	16,757792	18144,73	1318,15	304066	22089	4827	257452	606439
					16538,58	344,00	277150	5765		44921	
234	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка гильз Г1 и Г2	т	0,2062116	599388,42	16745,18	123601	3453	109596	10761	145111
					51170,00	6176,52	10552	1274		10749	
235	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка(ЗД-2)	т	0,3527541	632431,78	1257,78	223093	444	214839	7271	248793
					22140,00	510,84	7810	180		18429	
236	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(МН2,3Дп1)	т	0,4304592	829477,78	1257,78	357056	541	262164	86059	478565
					219186,00	510,84	94351	220		35449	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14980054	427287	12304999	2129804	18478648
							2247768	92677	--	1368788	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14980054				
	Материалы		Тенге				5972410				
	Всего заработная плата		Тенге					2340445			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6332589				
		Накладные расходы	Тенге				2129805				
		Сметная прибыль	Тенге				1368789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18478648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2340445			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**18478648**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2233
		Сметная заработная плата	Тенге					2340445			
		РАЗДЕЛ 7. Двери									
370	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,638	47539,00	--	77869	--	77869	--	84098
					--	--	--	--		6230	
371	2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,638	30610,00	--	50139	--	50139	--	54150
					--	--	--	--		4011	
373	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,134	52097,00	--	59078	--	59078	--	63804
					--	--	--	--		4726	
374	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	0,324	27783,00	--	9002	--	9002	--	9722
					--	--	--	--		720	
378	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	24,57	6972,00	--	171302	--	171302	--	185006
					--	--	--	--		13704	
379	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	34,02	4292,00	--	146014	--	146014	--	157695
					--	--	--	--		11681	
380	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	24,99	5239,00	--	130923	--	130923	--	141396
					--	--	--	--		10474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				644326	--	644327	--	695871
							--	--	--	51546	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				448238				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				448238				
		Сметная прибыль	Тенге				35859				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				484098				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				196088				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				196088				
		Сметная прибыль	Тенге				15687				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				211775				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**695872**				
		РАЗДЕЛ 9. Перегородки									
		Гипсокартонные перегородки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	108,614	1403,98	26,69	152492	2898	28805	109682	283147
					1112,09	9,94	120789	1080		20974	
406	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	160,102	1535,55	29,56	245845	4733	52997	170862	450044
					1174,97	10,82	188115	1732		33337	
		Кирпичные перегородки подвала									
416	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уширения под перегородки из бетона(перегородки подвала)	м3	1,92	18948,57	7,68	36381	15	29866	6110	45891
					3385,50	--	6500	--		3399	
417	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,04385	13739,84	1331,28	602	58	1	515	1207
					12377,20	540,08	543	24		89	
418	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03954	217805,00	--	8612	--	8612	--	9301
					--	--	--	--		689	
419	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00431	226957,00	--	978	--	978	--	1056
					--	--	--	--		78	
420	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04385	18264,00	960,96	801	42	13	691	1611
					17015,04	292,40	746	13		119	
421	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	2,5632	974,15	10,35	2497	27	1483	929	3700
					385,06	4,82	987	12		274	
422	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35,208	3407,42	245,58	119968	8647	60571	48861	182336
					1441,44	50,81	50750	1789		13506	
423	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,02178	226000,00	--	4922	--	4922	--	5316
					--	--	--	--		394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02178	18264,00	960,96	398	21	6	343	800
					17015,04	292,40	371	6		59	
425	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Устройство поясов без опалубки,по верху перегородок	м3	0,076896	21899,96	3973,51	1684	306	1031	368	2216
					4511,05	744,18	347	57		164	
426	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00726	226000,00	--	1641	--	1641	--	1772
					--	--	--	--		131	
427	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00726	18264,00	960,96	133	7	2	114	267
					17015,04	292,40	124	2		20	
428	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(МС1)	м3	0,393	33342,44	6020,67	13104	2366	6459	4333	18831
					10888,80	1226,84	4279	482		1395	
429	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04486	217805,00	--	9771	--	9771	--	10552
					--	--	--	--		782	
430	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00403	226957,00	--	915	--	915	--	988
					--	--	--	--		73	
431	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04889	18264,00	960,96	893	47	14	770	1796
					17015,04	292,40	832	14		133	
432	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,04208	250361,92	12011,12	10535	505	752	11012	23271
					220490,00	1288,28	9278	54		1724	
433	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03848	257673,00	--	9915	--	9915	--	10708
					--	--	--	--		793	
434	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036	217805,00	--	784	--	784	--	847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		63	
435	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133, за 2 раза	м2	1,22032	182,85	3,27	223	4	161	40	284
					47,16	0,48	58	1		21	
436	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	80	132,51	0,78	10601	62	--	7292	19324
					131,73	0,36	10539	29		1431	
437	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами М8х85	т	0,0031072	499528,00	--	1552	--	1552	--	1676
					--	--	--	--		124	
438	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных паклей	м	41,16	72,66	2,59	2991	107	--	3462	6969
					70,07	1,20	2884	50		516	
439	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	15,80544	575,00	--	9088	--	9088	--	9815
					--	--	--	--		727	
440	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (стержни над отверстием в стенах подвала)	т	0,00253	205921,00	--	521	--	521	--	563
					--	--	--	--		42	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				647846	19844	230860	365384	1094288
							397141	5345	--	81057	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				637245				
	Материалы		Тенге				182162				
	Всего заработная плата		Тенге					391918			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48699				
		Накладные расходы	Тенге				358093				
		Сметная прибыль	Тенге				79627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1074966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								358
		Сметная заработная плата	Тенге					391918			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10601				
	Всего заработная плата		Тенге					10568			
		Накладные расходы	Тенге				7292				
		Сметная прибыль	Тенге				1431				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10568			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**1094290**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата	Тенге					402486			

РАЗДЕЛ 13. Лестницы Л-1 (3шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
580	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, косоуры	т	0,805296	69114,19	25317,72	55657	20388	8133	22935	84880
					33697,40	7578,72	27136	6103		6287	
581	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	2,01324	434823,00	--	875403	--	875403	--	945435
					--	--	--	--		70032	
582	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг(МС-1)	1т	0,002232	829477,78	1257,78	1851	3	1359	446	2481
					219186,00	510,84	489	1		184	
583	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	63	1278,76	50,87	80562	3205	2037	90420	184660
					1195,56	20,74	75320	1307		13679	
585	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(доп. МС-1,МС-2)	т	0,14706	829477,78	1257,78	121983	185	89565	29401	163495
					219186,00	510,84	32233	75		12111	
586	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных лестничных площадок из бетона В15(ЛП-1,ЛП-2,ЛП-3)	м3	1,1406	32378,45	1787,26	36931	2039	25441	8995	49600
					8285,68	380,14	9451	434		3674	
587	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2205984	217805,00	--	48047	--	48047	--	51891
					--	--	--	--		3844	
588	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,047808	205921,00	--	9845	--	9845	--	10632
					--	--	--	--		788	
589	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (СП1)	т	0,182064	18264,00	960,96	3325	175	52	2867	6688
					17015,04	292,40	3098	53		495	
590	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (М2)	т	0,01152	829477,78	1257,78	9556	14	7017	2303	12807
					219186,00	510,84	2525	6		949	
591	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг (ЗД-2). Установка	т	0,182016	632431,78	1257,78	115113	229	110854	3752	128374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					22140,00	510,84	4030	93		9509	
597	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных лестничных площадок из бетона В10(техподполье)	м3	4,53	31612,13	1787,26	143203	8096	97573	35723	193240
					8285,68	380,14	37534	1722		14314	
598	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитной железобетонной лестницы	м3	1,65	17709,60	1647,87	29221	2719	23525	3237	35055
					1804,32	351,57	2977	580		2597	
599	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,08268	226000,00	--	18686	--	18686	--	20181
					--	--	--	--		1495	
600	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С1)	т	0,08268	18264,00	960,96	1510	79	24	1302	3037
					17015,04	292,40	1407	24		225	
601	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство(сеч а-а)	м3	1,05	29435,57	4615,25	30907	4846	16645	9405	43537
					8967,75	874,95	9416	919		3225	
602	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,167706	205921,00	--	34534	--	34534	--	37297
					--	--	--	--		2763	
603	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0093555	226957,00	--	2123	--	2123	--	2293
					--	--	--	--		170	
604	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03843	217805,00	--	8370	--	8370	--	9040
					--	--	--	--		670	
605	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские С2. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,177408	18264,00	960,96	3240	170	51	2794	6517
					17015,04	292,40	3019	52		483	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1630068	42149	1379284	213580	1991140
							208636	11369	--	147494	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				699007				
	Материалы		Тенге				374142				
	Всего заработная плата		Тенге					186765			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				121606				
		Накладные расходы	Тенге				190645				
		Сметная прибыль	Тенге				71172				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				960825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					186765			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				931060				
	Материалы		Тенге				8133				
	Всего заработная плата		Тенге					33239			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				875403				
		Накладные расходы	Тенге				22935				
		Сметная прибыль	Тенге				76320				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1030315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					33239			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**1991140**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					220004			
		РАЗДЕЛ 14.Разные работы									
		Приямки 500х500х500-2шт.									
606	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,3	18927,57	1261,24	5678	378	4339	952	7161
					3203,82	283,25	961	85		530	
607	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0059	69393,42	16745,18	409	99	8	308	775
					51170,00	6176,52	302	36		57	
608	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00464	257673,00	--	1196	--	1196	--	1291
					--	--	--	--		96	
609	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00126	217805,00	--	274	--	274	--	296
					--	--	--	--		22	
610	2105-0111-0114 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,0105	283370,00	--	2975	--	2975	--	3213
					--	--	--	--		238	
611	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,08	842,90	20,15	1753	42	1188	491	2424
					251,43	2,41	523	5		180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козырек-3шт.									
643	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,085515	205921,00	--	17609	--	17609	--	19018
					--	--	--	--		1409	
644	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05865	226957,00	--	13311	--	13311	--	14376
					--	--	--	--		1065	
645	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки С-1, С-2, каркасы Кр-1, Кр-2 арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,42711	18264,00	960,96	7801	410	124	6727	15690
					17015,04	292,40	7267	125		1162	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				51007	930	41024	8478	64244
							9053	251	--	4759	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51007				
	Материалы		Тенге				5659				
	Всего заработная плата		Тенге					9305			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35366				
		Накладные расходы	Тенге				8478				
		Сметная прибыль	Тенге				4759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				64244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9305			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**64244**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9305			
		ИТОГО ПО БЛОКУ №1 И БЛОКУ №2:	**Тенге**				**50 459 064**				
		Временные здания и сооружения 1%	Тенге				504 591				
		Итого	Тенге				50 963 655				
		дополнительные затраты, при производстве работ в зимнее время 0,63%	Тенге				321 071				
		Итого					51 284 726				
		непредвиденные затраты 2%	Тенге				1 025 695				
		Итого	Тенге				52 310 421				
		в том числе в тек.ценах на 2020г- 100%, К-1,049901					54 920 763				
		НДС на 2020 год, - 12%					6 590 492				
		Итого в текущих ценах на 2020год					61 511 255				
		Всего итого	**Тенге**				**61 511 255**				

Технадзор:

ТОО "Аз и Мур Строй"

Абдикаримов М.С.

Подрядчик:

ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

Директор

Жылысбеков Е.Ж.