Заказчик: ГУ "Отдел строительства Коксуского района"БИН 111240021500

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"БИН 050240006817

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в селе Актекше, Коксуского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов)"

С П Р А В К А Ф3
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за май 2018 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Код	наимен.	наим	код
		№ 16	23.02.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Аванс				СМР			
				Общая сумма аванса	Сумма погашения аванса за текущий месяц	Погашенная сумма аванса с начала СМР	Остаток аванса от общий суммы	Сумма выполнения СМР за текущий месяц			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
"Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в селе Актекше Коксуского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов)"	18 441 568,77	838 619		963 200	49 434	963 200	0	988 687		100 634	939 253
Итого к оплате											**939 253**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ
"Отдел строительства
Коксуского района"
Адетбеков К.Б.
МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО
"Компания Строй Индустрия"
Ахман С.К.
МП

Заказчик ГУ «Отдел строительства Коксуского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Компания Строй Индустрия»

Договор №16 от 23.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Актекше, Коксуского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов)

Наименование обьекта: Участковый пункт полиции (УПП),совмещенный со служебным жильем

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Телефонизация Л.с.№2-1-5										
1.	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	1,00	978,90	--	979	--	7,00	7		
					947,00	--	947	--	--	--		
2.	99-1-10	Аппарат телефонный	шт	1,00	1889,07	--	1889	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	80-1-2	Стационарный CDMA - терминал в компдлекте с двумя наружными антенами	шт	1,00	13805,92	--	13806	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
		Итого по разделу: Телефонизация Л.с.№2-1-5										16674
		Раздел: Технологическое оборудование. Кабинет (3) Л.с.№2-1-6, Р-2										
4.	77-1-8	Стол рабочий: однотумбовый	шт.	1,00	9030,00	--	9030	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	77-1-16	Шкаф комбинированный	шт.	1,00	16125,00	--	16125	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	77-1-2	Кресло: рабочее	шт.	1,00	3225,00	--	3225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	77-1-53	Стул полумягкий	шт.	1,00	1505,00	--	1505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	77-1-135	Компьютер	компл.	1,00	57760,00	--	57760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	77-1-18	Шкаф для одежды	шт.	1,00	12900,00	--	12900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кабинет (3) Л.с.№2-1-6, Р-2								100545
		Раздел: Автоматическая пожарная сигнализация Л.с.№2-1-7 Р1								
10.	80-9-1	Прибор приемно-контрольный "Вектор-2"	шт	1,00	5459,44	--	5459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0110-667 -13	Монтаж прибора приемно-контрольного	шт	1,00	792,70	1,60	793	2	4,00	4
					758,00	--	758	--	--	--
12.	Ц0108-121 -2	Монтаж аккумулятора	шт	1,00	380,30	--	380	--	2,00	2
					333,00	--	333	--	--	--
13.	80-8-2	Аккумулятор 2.3-12 12В,2.3 А/ч"	шт	1,00	607,02	--	607	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	2,00	97,70	1,60	195	3	1,00	2
					85,50	--	171	--	--	--
15.	80-8-3	Сирена со стробом -"Янтарь"	шт	2,00	444,16	--	888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	4,00	369,90	1,60	1480	6	2,00	8
					347,00	--	1388	--	--	--
17.	80-8-4	Извещатель пожарный дымовой	шт	4,00	436,76	--	1747	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Скиф-Д" исполнение 02			--	--	--	--	--	--
18.	Ц0110-386 -10	Кнопка ручного пуска	шт	1,00	232,50	--	232	--	1,00	1
					203,00	--	203	--	--	--
19.	80-8-4	Кнопка ручного пуска "Скиф-Н-РН"	шт	1,00	370,13	--	370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0108-397 -1	Профиль перфорированный монтажный	м	25,00	170,10	15,30	4252	383	0,09	2
					15,80	3,20	395	80	0,02	0
21.	99-8-5	Кабельный канал шир.15мм	м	25,00	16,06	--	401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	28,00	27,70	2,10	776	59	0,10	3
					19,70	0,50	552	14	0,00	0
23.	С151606-9	Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСПП, число четверок и диаметр жилы 1х4х0,9	1000м	0,01	69800,00	--	570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С151606-10	Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСППБ, число четверок и диаметр жилы 1х4х0,9	1000м	0,02	77200,00	--	1575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Автоматическая пожарная сигнализация Л.с.№2-1-7 Р1								19728
		Раздел: Наружные сети электроснабжения								
		Жилой дом								
25.	Е0133-114 -4	Устройство подводки к вводу в здание от концевой опоры	ответвление	1,00	277,06	38,56	277	39	1,27	1
					213,75	13,50	214	14	0,07	0
26.	99-14-38	Крюк накручивающийся PD 2,3	шт	1,00	1029,29	--	1029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	99-14-33	Крюк SOT 28.2	шт	1,00	953,61	--	954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	99-14-34	Фиксатор дистанционный SO 70	шт	2,00	107,20	--	214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	99-14-36	Зажим натяжной SO 157,1	шт	2,00	274,81	--	550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	99-14-36	Зажим поддерживающий SO 125	шт	1,00	1340,16	--	1340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	99-14-37	Зажим ответвительный SLIP22.1	шт	2,00	551,36	--	1103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0133-108 -2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	1км	0,02	5096,44	752,81	107	16	24,40	1
					4140,00	276,75	87	6	1,35	0
33.	С151607-9 24	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02	34872,00	--	732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3,00	330,10	24,10	990	72	0,70	2
					116,00	2,50	348	7	0,01	0
35.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	4,00	61,90	3,30	248	13	0,14	1
					23,00	0,40	92	2	0,00	0
		Итого по разделу: Наружные сети электроснабжения								7544

Раздел: Опорный пункт Л.с.№2-1-4, Р-2

36.	Е0133-114 -4	Устройство подводки к вводу в здание от концевой опоры	ответвление	1,00	277,06	38,56	277	39	1,27	1
					213,75	13,50	214	14	0,07	0
37.	99-14-37	Зажим ответвительный SLIP22.1	шт	2,00	551,36	--	1103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	99-14-38	Крюк накручивающийся PD 2,3	шт	1,00	1029,39	--	1029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	99-14-36	Зажим натяжной SO 157,1	шт	1,00	274,81	--	275	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0133-108 -2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	1км	0,02	5096,44	752,81	97	14	24,40	0
					4140,00	276,75	79	5	1,35	0
41.	С151607-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02	34872,00	--	663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	99-14-34	Крюк SOT 28.2	шт	1,00	953,61	--	954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	99-14-34	Фиксатор дистанционный SO 70	шт	2,00	107,20	--	214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	99-14-36	Зажим натяжной SO 157,1	шт	1,00	274,81	--	275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	99-14-36	Зажим поддерживающий SO 125	шт	1,00	1340,16	--	1340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Опорный пункт Л.с.№2-1-4, Р-2								6227
		Раздел: Тип 2 Л.с.№7-2-1, Р-1								
46.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	151,00	19,95	15,58	3012	2353	0,01	1
					1,03	5,50	156	831	0,03	4
47.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	151,00	329,38	34,29	49736	5178	0,04	6
					6,01	8,79	908	1328	0,03	5
48.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	151,00	560,65	15,35	84658	2318	0,03	5
					5,94	5,06	897	764	0,02	3
		Итого по разделу: Тип 2 Л.с.№7-2-1, Р-1								137406
		Раздел: Тип 3 Л.с.№7-2-1, Р-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Тип 1 Л.с.№7-2-1, Р-2								
49.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	1,00	19,95	15,58	20	16	0,01	0
					1,03	5,50	1	6	0,03	0
50.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	1,00	329,38	34,29	329	34	0,04	0
					6,01	8,79	6	9	0,03	0
51.	Е0106-1-1	Устройство бетонного покрытия из бетона В20	м3	0,04	8817,37	66,01	353	3	1,35	0
					195,75	24,93	8	1	0,12	0
52.	С12022-17	Мусорный контейнер	шт	1,00	10300,00	--	10300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тип 3 Л.с.№7-2-1, Р-2								11002
		Раздел: Тип 1 Л.с.№7-2-1, Р-3								
53.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	142,30	19,95	15,58	2839	2217	0,01	1
					1,03	5,50	147	783	0,03	4
54.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	142,30	329,38	34,29	46871	4880	0,04	6
					6,01	8,79	855	1252	0,03	4
		Итого по разделу: Тип 1 Л.с.№7-2-1, Р-3								49710
		Раздел: Сетчатое ограждение Л.с№7-3-1, Р-1								
55.	Е0107-24-8	Установка сетчатого ограждения	м	146,30	567,30	214,15	82996	31330	2,01	294
					344,25	58,46	50364	8553	0,21	31
56.	Е0107-25-8	Устройство калиток	шт	2,00	1488,85	33,47	2978	67	7,85	16
					1435,50	12,65	2871	25	0,06	0
57.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных	шт	2,00	4676,39	1172,83	9353	2346	17,80	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3217,50	334,76	6435	670	1,28	3
58.	1-1-753	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N50 из оцинкованной проволоки	м2	210,18	23,00	--	4834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5	м3	3,30	7520,00	--	24816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	87,18183	20,35	0,02	1774	2	0,02	2
		Итого по разделу: Сетчатое ограждение Л.с№7-3-1, Р-1			4,16	--	363	--	--	--
										126752

ИТОГО:

	475548	51392	402
	68792	14364	54

Накладные расходы :

На монтажные работы	5068
На общестроительные работы	107857
Всего накладных расходов:	112925
Итого с накладными	588473

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	29276
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	617749
Итого с временными, 1,1 %	623438
Итого с зимними удорожаниями, 1,836 %	633038
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	635130
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	640359
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	1625878
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	32518
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1658396
Налог на добавленную стоимость, 12 %	199008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС						1857404		
		Скидка по конкурсу						868717		
		Итого за минусом скидки						988687		

Принял

Заказчик: Руководитель ГУ

«Отдел строительства Коксуского района»

_____ Адетбеков К.Б.

Сдал

Подрядчик: Директор ТОО

"Компания Строй Индустрия"

_____ Ахман С.К.

Технадзор

ТОО «УКС» _____ Болсамбеков Н.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Коксуского района", Республика Казахстан, АлматыАлматинская область, Коксуский район, Балпыкский с.о., с.Балпык би, Мырзабекова, 40** — **111240021500**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, Алматы, Куанышбаева, дом № 26** — **050240006817**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №16 от 23,02,2018г.

Номер документа	Дата составления
29	31.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Актекше Коксуского района Алматинской области (1тип, 1-3 участковых инспекторов)			шт	1	988 687,00	988 687,00
				Итого	1	x	988 687,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2018

М.П.