Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Подрядчик: ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце ул. Сулейменова в г.Тараз. Участок №14 пятно 3»
Договор: №187 от 02 мая 2020 года
Дополнительное соглашение: №187/1 от 12 мая 2020 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате (в т.ч. НДС)
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце ул. Сулейменова в г.Тараз. Участок №14 пятно 3.	485 571 511	81 353 642	91 116 079	91 116 079	-	-	-	-	9 762 437	91 116 079
5% для устранения перечня недоделок и дефектов										- 4 555 804
30% удержания ранее оплаченного аванса										- 27 334 824
Всего к оплате:										59 225 451

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Руководитель отдела

_____Бибосынов Т.А.

Подрядчик:

ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Директор

_____Жылысбеков Е.Ж.

Форма №2В

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце ул. Сулейменова в г.Тараз. Участок №14 пятно 3».

Договор: №187 от 02 мая 2020 года. Дополнительное соглашение:№187/1 от 12 мая 2020 года

Акт №7
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Блок 1									
		РАЗДЕЛ 2. Каркас									
		Колонна К-6 12шт									
101	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,48	36880,73	6020,67	17703	2890	9586	5292	24834
					10888,80	1226,84	5227	589		1840	
102	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0024	226000,00	--	542	--	542	--	586
					--	--	--	--		43	
103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	226957,00	--	6809	--	6809	--	7353
					--	--	--	--		545	
104	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05448	217805,00	--	11866	--	11866	--	12815
					--	--	--	--		949	
105	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08688	18144,73	1318,15	1576	115	24	1335	3144
					16538,58	344,00	1437	30		233	
		Колонна К-7 26шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,6	36880,73	6020,67	95890	15654	51925	28666	134520
					10888,80	1226,84	28311	3190		9964	
107	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13338	226957,00	--	30272	--	30272	--	32693
					--	--	--	--		2422	
108	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15808	217805,00	--	34431	--	34431	--	37185
					--	--	--	--		2754	
109	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,29146	18144,73	1318,15	5288	384	84	4478	10548
					16538,58	344,00	4820	100		781	
		Колонна К-8 4шт									
110	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,28	36880,73	6020,67	10327	1686	5592	3087	14487
					10888,80	1226,84	3049	344		1073	
111	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01512	226957,00	--	3432	--	3432	--	3706
					--	--	--	--		275	
112	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02376	217805,00	--	5175	--	5175	--	5589
					--	--	--	--		414	
113	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03888	18144,73	1318,15	705	51	11	597	1407
					16538,58	344,00	643	13		104	
		Ригель Р-5 8шт									
114	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,328	37634,39	5551,17	125247	18474	62279	44014	182802
					13369,51	1163,79	44494	3873		13541	
115	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10584	226957,00	--	24021	--	24021	--	25943
					--	--	--	--		1922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52864	205921,00	--	108858	--	108858	--	117567
					--	--	--	--		8709	
117	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,63448	18144,73	1318,15	11512	836	183	9748	22961
					16538,58	344,00	10493	218		1701	
118	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02496	829477,78	1257,78	20704	31	15202	4990	27749
					219186,00	510,84	5471	13		2056	
		Ригель Р-6 8шт									
119	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,56	37634,39	5551,17	58710	8660	29194	20631	85688
					13369,51	1163,79	20856	1816		6347	
120	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04872	226957,00	--	11057	--	11057	--	11942
					--	--	--	--		885	
121	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31768	205921,00	--	65417	--	65417	--	70650
					--	--	--	--		5233	
122	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3664	18144,73	1318,15	6648	483	105	5629	13259
					16538,58	344,00	6060	126		982	
123	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,048	829477,78	1257,78	39815	60	29234	9596	53364
					219186,00	510,84	10521	25		3953	
		Утепление колон, ригелей, перекрытий и покрытий									
124	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	10,49	27610,48	1785,72	289634	18732	17798	198982	527706
					24128,16	830,76	253104	8715		39089	
125	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с антипиреном ГОСТ 32310-2012	м3	10,1753	25373,00	--	258178	--	258178	--	278832
					--	--	--	--		20654	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1243817	68057	781275	337045	1707330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							394486	19051	--	126469	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1243817				
	Материалы		Тенге				221217				
	Всего заработная плата		Тенге					413537			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				560057				
		Накладные расходы	Тенге				337045				
		Сметная прибыль	Тенге				126469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1707332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								358
		Сметная заработная плата	Тенге					413537			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1707332**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								358
		Сметная заработная плата	Тенге					413537			
		РАЗДЕЛ 3. Стены									
		Наружние стены									
168	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (наружные стены 200мм)	м3 кладки	33,5348	6432,73	2598,64	215720	87145	333	135787	379628
					3824,16	529,76	128242	17765		28121	
169	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(стены эркеров 200мм)	м3 кладки	6,072	6432,73	2598,64	39060	15779	61	24586	68738
					3824,16	529,76	23220	3217		5092	
171	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1188,204	43,00	--	51093	--	51093	--	55180
					--	--	--	--		4087	
		Внутренние стены									
172	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(внутренние стены 200 мм)	м3 кладки	24,2704	6432,73	2598,64	156125	63070	241	98274	274751
					3824,16	529,76	92814	12857		20352	
174	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	728,112	43,00	--	31309	--	31309	--	33814
					--	--	--	--		2505	
175	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	2,242856	25072,45	12132,78	56234	27212	14687	14795	76711
					6391,56	3168,29	14335	7106		5682	
177	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,083616	257673,00	--	21546	--	21546	--	23269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1724	
178	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,501949	579800,71	34639,25	291030	17387	163103	97242	419334
					220221,96	10407,72	110540	5224		31062	
179	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж(перемычек)	т конструкций	0,041252	28578,02	9904,68	1179	409	161	496	1809
					14762,70	2680,00	609	111		134	
181	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064084	217805,00	--	13958	--	13958	--	15074
					--	--	--	--		1117	
182	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03393	257673,00	--	8743	--	8743	--	9442
					--	--	--	--		699	
183	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90	шт.	149	29,00	--	4321	--	4321	--	4667
					--	--	--	--		346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				890317	211002	309556	371180	1362417
							369761	46280	--	100921	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				832904				
	Материалы		Тенге				163737				
	Всего заработная плата		Тенге					393881			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				130969				
		Накладные расходы	Тенге				355890				
		Сметная прибыль	Тенге				95104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1283898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								359
		Сметная заработная плата	Тенге					393881			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				57413				
	Материалы		Тенге				14848				
	Всего заработная плата		Тенге					22161			
		Накладные расходы	Тенге				15291				
		Сметная прибыль	Тенге				5816				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				78520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					22161			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1362418**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378
		Сметная заработная плата	Тенге					416041			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Покрытие									
		Плиты покрытия монолитная									
328	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	115,28	34070,46	1787,26	3927642	206036	2766433	909086	5223666
					8285,68	380,14	955173	43822		386938	
329	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,08664	205921,00	--	1253367	--	1253367	--	1353636
					--	--	--	--		100269	
330	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,25748	217805,00	--	1145105	--	1145105	--	1236714
					--	--	--	--		91608	
331	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,48006	226957,00	--	335910	--	335910	--	362783
					--	--	--	--		26873	
332	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,37622	18144,73	1318,15	115695	8405	1836	97959	230746
					16538,58	344,00	105454	2193		17092	
333	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,18159	18264,00	960,96	21581	1135	341	18610	43406
					17015,04	292,40	20105	345		3215	
334	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(ЗДп1)	т	0,01344	829477,78	1257,78	11148	17	8185	2687	14942
					219186,00	510,84	2946	7		1107	
335	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка гильз Г1	т	0,08575	599388,42	16745,18	51398	1436	45574	4475	60342
					51170,00	6176,52	4388	530		4470	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6861846	217029	5556751	1032817	8526235
							1088065	46898	--	631572	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6861846				
	Материалы		Тенге				2822369				
	Всего заработная плата		Тенге					1134963			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2734382				
		Накладные расходы	Тенге				1032816				
		Сметная прибыль	Тенге				631573				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8526235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1134963			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**8526235**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1088
		Сметная заработная плата	Тенге					1134963			
		РАЗДЕЛ 7. Двери									
532	1110-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	40,04	2345,34	170,62	93907	6832	40026	45212	150248
					1175,05	79,57	47049	3186		11130	
533	2109-0203-0104 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	40,04	23108,00	--	925244	--	925244	--	999264
					--	--	--	--		74020	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1019152	6832	965270	45212	1149512
							47049	3186	--	85150	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1019152				
	Материалы		Тенге				40027				
	Всего заработная плата		Тенге					50235			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				925244				
		Накладные расходы	Тенге				45212				
		Сметная прибыль	Тенге				85149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1149512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					50235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1149512**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					50235			
		РАЗДЕЛ 8. Окна									
541	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	54	1997,39	161,34	107859	8712	52984	45164	165266
					854,88	74,43	46163	4019		12242	
542	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	54	22759,00	--	1228986	--	1228986	--	1327305
					--	--	--	--		98319	
543	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	12,78	2637,07	164,46	33702	2102	16719	14249	51787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1164,37	74,43	14881	951		3836	
544	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	12,78	22759,00	--	290860	--	290860	--	314129
					--	--	--	--		23269	
545	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	52,65	3149,18	163,86	165804	8627	85350	68124	252642
					1364,24	73,42	71827	3866		18714	
546	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	52,65	21460,00	--	1129869	--	1129869	--	1220259
					--	--	--	--		90390	
547	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых(Витраж В-1)	м2 проемов	32,4	1997,39	161,34	64716	5227	31791	27099	99159
					854,88	74,43	27698	2412		7345	
548	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	32,4	18047,00	--	584723	--	584723	--	631501
					--	--	--	--		46778	
549	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2,76	2074,47	158,06	5726	436	2591	2611	9004
					977,90	73,42	2699	203		667	
550	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,76	13423,00	--	37047	--	37047	--	40011
					--	--	--	--		2964	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3649292	25105	3460920	157247	4111063
							163268	11451	--	304524	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3649292				
	Материалы		Тенге				189433				
	Всего заработная плата		Тенге					174719			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3271485				
		Накладные расходы	Тенге				157247				
		Сметная прибыль	Тенге				304523				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4111062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					174719			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**4111062**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					174719			
		РАЗДЕЛ 9. Перегородки									
556	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	130,452	1403,98	26,69	183152	3481	34596	131734	340077
					1112,09	9,94	145075	1297		25191	
564	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	135,912	1535,55	29,56	208700	4018	44990	145047	382046
					1174,97	10,82	159692	1470		28300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				391851	7499	79586	276781	722123
							304767	2767	--	53491	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				391851				
	Материалы		Тенге				79585				
	Всего заработная плата		Тенге					307534			
		Накладные расходы	Тенге				276781				
		Сметная прибыль	Тенге				53491				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				722123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277
		Сметная заработная плата	Тенге					307534			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**722123**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277
		Сметная заработная плата	Тенге					307534			
		РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка									
		Внутренняя отделка помещений									
685	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1352,058	1156,37	7,14	1563482	9658	580956	780639	2531651
					719,55	2,17	972868	2931		187530	
686	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	181,26	773,54	4,58	140212	830	51162	70777	227867
					486,71	1,38	88220	250		16879	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
689	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	269,712	613,84	6,11	165561	1647	34412	104254	291401
					480,15	3,02	129502	816		21585	
691	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1142,31	1325,71	72,65	1514367	82987	445749	839537	2542216
					862,84	55,84	985631	63790		188312	
692	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	98,13	1092,91	68,17	107247	6690	29948	60697	181380
					719,55	53,63	70609	5262		13436	
693	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм(2 мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	3702,69	962,93	18,71	3565441	69268	356992	2527979	6580894
					847,81	5,62	3139181	20793		487474	
697	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	266,16	501,84	5,09	133570	1354	29108	83023	233920
					387,39	2,52	103108	671		17327	
700	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10(2 мм) мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,2672	1920,02	20,54	88834	950	5590	66061	167287
					1778,67	6,11	82294	283		12392	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				7278713	173384	1533917	4532967	12756616
							5571413	94795	--	944935	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7278713				
	Материалы		Тенге				1533916				
	Всего заработная плата		Тенге					5666209			
		Накладные расходы	Тенге				4532967				
		Сметная прибыль	Тенге				944934				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12756615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4923
		Сметная заработная плата	Тенге					5666209			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**12756615**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4923
		Сметная заработная плата	Тенге					5666209			

РАЗДЕЛ 12. Наружная отделка

702	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	666,3	2973,29	24,03	1981104	16014	496857	1177703	3411512
					2203,56	5,85	1468233	3897		252705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
708	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,7	3210,33	32,60	104978	1066	61531	34292	150411
					1296,05	14,79	42381	484		11142	
		Утепление цоколя									
718	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция пеноплексом	м3 изоляции	2,5884	26982,48	1785,72	69841	4622	2766	49099	128455
					24128,16	830,76	62453	2150		9515	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2155923	21702	561154	1261094	3690378
							1573067	6530	--	273362	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2155923				
	Материалы		Тенге				561155				
	Всего заработная плата		Тенге					1579597			
		Накладные расходы	Тенге				1261094				
		Сметная прибыль	Тенге				273361				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3690378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1314
		Сметная заработная плата	Тенге					1579597			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**3690378**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1314
		Сметная заработная плата	Тенге					1579597			
		РАЗДЕЛ 13. Лестницы Л-1 (2шт)									
738	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, косоуры	т	1,073728	69114,19	25317,72	74210	27184	10844	30580	113173
					33697,40	7578,72	36182	8137		8383	
739	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	1,073728	434823,00	--	466882	--	466882	--	504232
					--	--	--	--		37351	
740	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг(МС-1)	1т	0,002976	829477,78	1257,78	2469	4	1813	595	3309
					219186,00	510,84	652	2		245	
741	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	84	1278,76	50,87	107415	4273	2715	120560	246213
					1195,56	20,74	100427	1742		18238	
744	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных лестничных площадок из бетона В15(ЛП-1,ЛП-2,ЛП-3)	м3	1,901	32378,45	1787,26	61551	3398	42402	14991	82666
					8285,68	380,14	15751	723		6123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
745	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2941312	217805,00	--	64063	--	64063	--	69188
					--	--	--	--		5125	
746	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063744	205921,00	--	13126	--	13126	--	14176
					--	--	--	--		1050	
747	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условияхиз арматуры диаметром до 16 мм (СП1)	т	0,242752	18264,00	960,96	4434	233	71	3823	8917
					17015,04	292,40	4130	71		661	
748	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (М2)	т	0,01536	829477,78	1257,78	12741	19	9355	3071	17077
					219186,00	510,84	3367	8		1265	
749	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг (ЗД-2). Установка	т	0,30336	632431,78	1257,78	191855	382	184757	6253	213956
					22140,00	510,84	6716	155		15849	
759	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство(Сечение а-а)	м3	0,28	29435,57	4615,25	8242	1292	4439	2508	11610
					8967,75	874,95	2511	245		860	
760	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0447216	205921,00	--	9209	--	9209	--	9946
					--	--	--	--		737	
761	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024948	226957,00	--	566	--	566	--	612
					--	--	--	--		45	
762	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010248	217805,00	--	2232	--	2232	--	2411
					--	--	--	--		179	
763	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские С2. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0473088	18264,00	960,96	864	45	14	745	1738
					17015,04	292,40	805	14		129	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1019859	36831	812488	183126	1299224
							170542	11097	--	96240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				478767				
	Материалы		Тенге				245564				
	Всего заработная плата		Тенге					137319			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				89197				
		Накладные расходы	Тенге				152546				
		Сметная прибыль	Тенге				50505				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				681818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					137319			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				541091				
	Материалы		Тенге				10844				
	Всего заработная плата		Тенге					44319			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				466882				
		Накладные расходы	Тенге				30580				
		Сметная прибыль	Тенге				45734				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				617406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					44319			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**1299224**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					181638			
		БЛОК 2									
		РАЗДЕЛ 3. Стены									
		Наружние стены									
149	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(наружные стены 200мм)	м3 кладки	40,0652	6432,73	2598,64	257729	104115	398	162230	453555
					3824,16	529,76	153216	21225		33597	
152	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(стены эркеров 200мм)	м3 кладки	7,584	6432,73	2598,64	48786	19708	76	30709	85854
					3824,16	529,76	29002	4018		6360	
		Внутренние стены									
155	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(внутренние стены 200мм)	м3 кладки	41,0648	6432,73	2598,64	264159	106713	408	166277	464871
					3824,16	529,76	157038	21754		34435	
158	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	3,008604	25072,45	12132,78	75433	36503	19700	19846	102901
					6391,56	3168,29	19230	9532		7622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,112704	257673,00	--	29041	--	29041	--	31364
					--	--	--	--		2323	
161	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,623354	274908,00	34639,25	171365	21593	12496	120762	315497
					220221,96	10407,72	137276	6488		23370	
162	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж(перемычек)	т конструкций	0,061878	28578,02	9904,68	1768	613	242	745	2714
					14762,70	2680,00	913	166		201	
164	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,086876	217805,00	--	18922	--	18922	--	20436
					--	--	--	--		1514	
165	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,041652	257673,00	--	10733	--	10733	--	11591
					--	--	--	--		859	
166	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90	шт	194	29,00	--	5626	--	5626	--	6076
					--	--	--	--		450	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				883561	289244	97642	500569	1494859
							496676	63183	--	110731	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				806359				
	Материалы		Тенге				13377				
	Всего заработная плата		Тенге					530018			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64321				
		Накладные расходы	Тенге				479978				
		Сметная прибыль	Тенге				102907				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1389244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								485
		Сметная заработная плата	Тенге					530018			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				77201				
	Материалы		Тенге				19943				
	Всего заработная плата		Тенге					29841			
		Накладные расходы	Тенге				20590				
		Сметная прибыль	Тенге				7823				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				105615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					29841			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1494859**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								510
		Сметная заработная плата	Тенге					559859			
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие									
		Плита перекрытия монолитная типовой этаж - 4 шт.									
229	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	178,5791	34070,46	1787,26	6084272	319168	4285455	1408256	8091930
					8285,68	380,14	1479649	67885		599402	
230	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	12,5295709	205921,00	--	2580102	--	2580102	--	2786510
					--	--	--	--		206408	
231	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,8106249	217805,00	--	1918998	--	1918998	--	2072518
					--	--	--	--		153520	
232	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3978969	226957,00	--	544219	--	544219	--	587757
					--	--	--	--		43538	
233	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	13,346026	18144,73	1318,15	242160	17592	3844	205037	482973
					16538,58	344,00	220724	4591		35776	
234	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка гильз Г1 и Г2	т	0,1642284	599388,42	16745,18	98437	2750	87283	8570	115567
					51170,00	6176,52	8404	1014		8561	
235	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка(ЗД-2)	т	0,2809359	632431,78	1257,78	177673	353	171100	5791	198141
					22140,00	510,84	6220	144		14677	
236	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(МН2,ЗДп1)	т	0,3428208	829477,78	1257,78	284362	431	208789	68538	381132
					219186,00	510,84	75142	175		28232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11930223	340295	9799790	1696192	14716528
							1790139	73809	--	1090114	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11930223				
		Материалы	Тенге				4756470				
		Всего заработная плата	Тенге					1863947			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5043319				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1696192				
		Сметная прибыль	Тенге				1090113				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14716528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1778
		Сметная заработная плата	Тенге					1863947			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**14716528**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1778
		Сметная заработная плата	Тенге					1863947			
		РАЗДЕЛ 7. Двери									
375	1110-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	83,16	2345,34	170,62	195038	14189	83132	93901	312054
					1175,05	79,57	97717	6617		23115	
376	2109-0203-0104 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	83,16	23108,00	--	1921661	--	1921661	--	2075394
					--	--	--	--		153733	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2116699	14189	2004793	93901	2387448
							97717	6617	--	176848	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2116699				
	Материалы		Тенге				83132				
	Всего заработная плата		Тенге					104334			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1921661				
		Накладные расходы	Тенге				93901				
		Сметная прибыль	Тенге				176848				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2387448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					104334			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**2387448**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					104334			
		РАЗДЕЛ 8.Окна									
384	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	40,5	1997,39	161,34	80894	6534	39738	33873	123949
					854,88	74,43	34622	3015		9181	
385	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	40,5	22759,00	--	921740	--	921740	--	995479
					--	--	--	--		73739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	92,07	2637,07	164,46	242795	15142	120450	102651	373082
					1164,37	74,43	107203	6853		27636	
387	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	19,17	22759,00	--	436290	--	436290	--	471193
					--	--	--	--		34903	
388	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	72,9	21460,00	--	1564434	--	1564434	--	1689589
					--	--	--	--		125155	
389	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых(Витраж В-1)	м2 проемов	32,4	1997,39	161,34	64716	5227	31791	27099	99159
					854,88	74,43	27698	2412		7345	
390	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	32,4	18047,00	--	584723	--	584723	--	631501
					--	--	--	--		46778	
391	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	4,14	2074,47	158,06	8588	654	3886	3917	13506
					977,90	73,42	4048	304		1000	
392	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,14	13423,00	--	55571	--	55571	--	60017
					--	--	--	--		4446	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3959751	27558	3758623	167540	4457475
							173572	12583	--	330183	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3959751				
	Материалы		Тенге				195863				
	Всего заработная плата		Тенге					186155			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3562758				
		Накладные расходы	Тенге				167540				
		Сметная прибыль	Тенге				330183				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4457474				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					186155			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**4457474**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					186155			
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка									
527	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1666,428	1156,37	7,14	1927011	11904	716035	962147	3120291
					719,55	2,17	1199072	3612		231133	
528	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	204,06	773,54	4,58	157848	935	57596	79679	256530
					486,71	1,38	99317	282		19002	
531	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	333,372	613,84	6,11	204638	2035	42534	128861	360180
					480,15	3,02	160069	1008		26680	
533	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1706,85	1331,29	18,71	2272308	31931	793291	1165337	3712657
					847,81	5,62	1447086	9585		275012	
534	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	142,17	1092,91	68,17	155378	9692	43388	87938	262782
					719,55	53,63	102298	7624		19465	
535	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм(толщ. 2 мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	4675,2	962,93	18,71	4501903	87462	450756	3191951	8309363
					847,81	5,62	3963685	26254		615508	
539	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	300,66	501,84	5,09	150883	1530	32880	93784	264241
					387,39	2,52	116473	758		19573	
542	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм(2 мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	57,5568	1920,02	20,54	110510	1182	6953	82181	208106
					1778,67	6,11	102375	352		15415	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				9480481	146670	2143433	5791878	16494150
							7190374	49474	--	1221788	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9480481				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				2143436				
	Всего заработная плата		Тенге					7239849			
		Накладные расходы	Тенге				5791879				
		Сметная прибыль	Тенге				1221789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16494148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6299
		Сметная заработная плата	Тенге					7239849			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**16494148**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6299
		Сметная заработная плата	Тенге					7239849			
		РАЗДЕЛ 12. Наружная отделка									
544	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (наружная отделка эркеров)	м2	814,92	2973,29	24,03	2422994	19586	607682	1440393	4172459
					2203,56	5,85	1795726	4766		309071	
550	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,1	3210,33	32,60	141575	1437	82982	46246	202848
					1296,05	14,79	57156	652		15026	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2564570	21023	690664	1486639	4375307
							1852882	5418	--	324097	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2564570				
	Материалы		Тенге				690665				
	Всего заработная плата		Тенге					1858299			
		Накладные расходы	Тенге				1486640				
		Сметная прибыль	Тенге				324097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4375306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1546
		Сметная заработная плата	Тенге					1858299			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**4375306**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1546
		Сметная заработная плата	Тенге					1858299			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								79250665
		ОТОПЛЕНИЕ									
		Блок 1									
4	2304-1009-0802 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, пропускной способностью 3 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6	29007,00	--	174042	--	174042	--	187965
					--	--	--	--		13923	
5	2304-1009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	64	31569,00	--	2020416	--	2020416	--	2182049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		161633	
14	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, клапаны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм . Установка	шт.	270	2066,24	92,27	557886	24912	80425	446780	1085039
					1676,11	12,40	452549	3348		80373	
29	1116-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	1700	464,06	2,20	788900	3732	22888	747134	1658917
					448,40	0,06	762280	102		122883	
31	1116-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	370	463,48	1,59	171486	590	4754	162852	361084
					449,03	0,09	166142	33		26747	
33	1116-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	20	464,59	1,28	9292	26	245	8843	19586
					451,05	0,12	9021	2		1451	
35	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1401,86	17,94	28037	359	20312	7348	38216
					368,32	6,57	7366	131		2831	
36	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1523,09	17,94	106616	1256	79578	25717	142920
					368,32	6,57	25782	460		10587	
37	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1253,40	17,94	125340	1794	86714	36739	175045
					368,32	6,57	36832	657		12966	
38	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1811,95	17,94	126836	1256	99798	25717	164758
					368,32	6,57	25782	460		12204	
39	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	40	3908,84	68,00	156354	2720	116984	36799	208605
					916,26	22,48	36650	899		15452	
40	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	60	3265,73	46,65	195944	2799	143401	49678	265271
					829,06	15,80	49744	948		19650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1778,81	38,86	17788	389	10410	6982	26751
					698,89	13,52	6989	135		1982	
42	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45х2,5 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1753,58	38,86	35072	777	20317	13963	52957
					698,89	13,52	13978	270		3923	
43	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	150	761,58	38,86	114237	5829	3575	104723	236477
					698,89	13,52	104833	2028		17517	
46	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	80	1253,40	17,94	100272	1435	69372	29391	140036
					368,32	6,57	29465	526		10373	
47	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	80	1811,95	17,94	144956	1435	114056	29391	188295
					368,32	6,57	29465	526		13948	
48	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2680	80,53	1,19	215830	3188	1879	206548	456168
					78,64	--	210763	--		33790	
49	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	110	81,35	1,19	8948	131	166	8478	18820
					78,64	--	8651	--		1394	
53	2304-0502-1404 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	8	22224,00	--	177792	--	177792	--	192015
					--	--	--	--		14223	
62	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из обрезков электросварных труб, диаметр 57х 3,0 мм. Прокладка	м трубопровода	25,5	1778,81	38,86	45360	991	26547	17803	68216
					698,89	13,52	17822	345		5053	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5321402	53618	3273671	1964886	7869190
							1994114	10872	--	582903	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5321402				
	Материалы		Тенге				901421				
	Всего заработная плата		Тенге					2004986			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2372250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сдача и испытание		Тенге				59643				
		Накладные расходы	Тенге				1964886				
		Сметная прибыль	Тенге				582903				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7869192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1642
		Сметная заработная плата	Тенге					2004986			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**7869192**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1642
		Сметная заработная плата	Тенге					2004986			
				Блок 2							
161	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	98	570,22	2,25	55882	220	6934	47806	111983
					497,23	0,55	48728	53		8295	
165	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении (d 32 мм). Установка	шт.	16	672,12	2,25	10754	36	1764	8783	21100
					559,61	0,55	8954	9		1563	
184	1116-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	1750	464,06	2,20	812103	3841	23562	769109	1707709
					448,40	0,06	784700	105		126497	
186	1116-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	400	463,48	1,59	185390	638	5139	176056	390362
					449,03	0,09	179613	36		28916	
188	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1401,86	17,94	28037	359	20312	7348	38216
					368,32	6,57	7366	131		2831	
189	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	120	1523,09	17,94	182771	2153	136420	44087	245006
					368,32	6,57	44198	789		18149	
190	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	120	1253,40	17,94	150408	2153	104057	44087	210055
					368,32	6,57	44198	789		15560	
191	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1811,95	17,94	54358	538	42771	11022	70611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					368,32	6,57	11049	197		5230	
192	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	40	3908,84	68,00	156354	2720	116984	36799	208605
					916,26	22,48	36650	899		15452	
193	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	40	3265,73	46,65	130629	1866	95601	33119	176848
					829,06	15,80	33162	632		13100	
194	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1778,81	38,86	71152	1555	41642	27926	107005
					698,89	13,52	27955	541		7926	
195	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45х2,5 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1753,58	38,86	17536	389	10158	6982	26479
					698,89	13,52	6989	135		1961	
196	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	170	761,58	38,86	129468	6607	4050	118687	268007
					698,89	13,52	118811	2298		19852	
200	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	80	1253,40	17,94	100272	1435	69372	29391	140036
					368,32	6,57	29465	526		10373	
201	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	80	1811,95	17,94	144956	1435	114056	29391	188295
					368,32	6,57	29465	526		13948	
225	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из обрезков э ектросварных труб, диаметр 108х4,0 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	5122,75	68,00	12295	163	9933	2208	15663
					916,26	22,48	2199	54		1160	
226	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из обрезков электросварных труб, диаметр 57х 3,0 мм. Прокладка	м трубопровода	25,5	1778,81	38,86	45360	991	26547	17803	68216
					698,89	13,52	17822	345		5053	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2287724	27098	829302	1410604	3994196
							1431325	8065	--	295866	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2287724				
	Материалы		Тенге				829302				
	Всего заработная плата		Тенге					1439390			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сдача и испытание		Тенге				42478				
		Накладные расходы	Тенге				1410602				
		Сметная прибыль	Тенге				295866				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3994193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1173
		Сметная заработная плата	Тенге					1439390			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**3994193**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1173
		Сметная заработная плата	Тенге					1439390			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11863386
		ИТОГО ПО БЛОКУ №1 И БЛОКУ №2	**Тенге**								**91 114 051**
		ИТОГО:	**Тенге**				**91 114 051**				
		Всего с понижающим коэффицентом	**Тенге**				**74 744 566**				
		Временные здания и сооружения 1%	Тенге				747 446				
		Итого	Тенге				75 492 012				
		дополнительные затраты, при производстве работ в зимнее время 0,63%	Тенге				475 600				
		Итого					75 967 611				
		непредвиденные затраты 2%	Тенге				1 519 353				
		Итого	Тенге				77 486 965				
		в том числе в тек ценах на 2020г- 100%, К-1,049901					81 353 642				
		НДС на 2020 год, - 12%					9 762 437				
		Итого в текущих ценах на 2020год					91 116 079				
		Всего итого	**Тенге**				**91 116 079**				

Технадзор:

ТОО "Аз и Мур Строй"

Абдикаримов М.С.

Подрядчик:

ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

Директор

Жылысбеков Е.Ж.