Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Подрядчик: ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце ул. Сулейменова в г.Тараз. Участок №14 пятно 3»
Договор: №187 от 02 мая 2020 года
Дополнительное соглашение: №187/1 от 12 мая 2020 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате (в т.ч. НДС)
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце ул. Сулейменова в г.Тараз. Участок №14 пятно 3.	576 720 875	81 383 361	91 149 364	91 149 364	-	-	-	-	9 766 003	91 149 364
5% для устранения перечня недоделок и дефектов										- 4 557 468
30% удержания ранее оплаченного аванса										- 27 344 809
Всего к оплате:										59 247 087

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Руководитель отдела
_____Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Директор
_____Жылысбеков Е.Ж.

Форма №2В

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце ул. Сулейменова в г.Тараз. Участок №14 пятно 3».

Договор: №187 от 02 мая 2020 года. Дополнительное соглашение:№187/1 от 12 мая 2020 года

Акт №8
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БЛОК №1									
		РАЗДЕЛ 2.Каркас									
		Стенка монолитная СТм-6-1шт на отм.14,9м									
163	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	13,4	25174,64	2153,47	337340	28856	225428	80999	451806
					6198,24	444,28	83056	5953		33467	
164	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08688	226957,00	--	19718	--	19718	--	21295
					--	--	--	--		1577	
165	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,99773	217805,00	--	435116	--	435116	--	469925
					--	--	--	--		34809	
166	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23232	205921,00	--	47840	--	47840	--	51667
					--	--	--	--		3827	
167	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,34907	18144,73	1318,15	24479	1778	389	20726	48821
					16538,58	344,00	22312	464		3616	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				864492	30635	728491	101725	1043514
							105368	6417	--	77296	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				864492				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				225816				
	Всего заработная плата		Тенге					111785			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				502673				
		Накладные расходы	Тенге				101725				
		Сметная прибыль	Тенге				77297				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1043514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					111785			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1043514**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					111785			
		РАЗДЕЛ 3. Стены									
		Балкон тип 1(5шт)									
185	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,5032	254412,00	--	128020	--	128020	--	138262
					--	--	--	--		10242	
186	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2541	275243,00	--	69939	--	69939	--	75534
					--	--	--	--		5595	
187	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,20045	257673,00	--	51651	--	51651	--	55783
					--	--	--	--		4132	
188	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(Деталь КВ, деталь КН). Установка	т стальных элементов	0,027416	70233,24	6533,14	1926	179	229	1832	4058
					55381,90	1240,12	1518	34		301	
189	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 2,5х40 мм ГОСТ 14918-80	т	0,021637	310461,00	--	6717	--	6717	--	7255
					--	--	--	--		537	
190	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 32х32 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,005348	252773,00	--	1352	--	1352	--	1460
					--	--	--	--		108	
191	2113-0204-2301 РСНБ РК 2015	Винт с полуцилиндрической головкой М6 ГОСТ 17473-80	1000 шт.	0,07	5311,00	--	372	--	372	--	402
					--	--	--	--		30	
		Балкон тип 2(5шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,8288	254412,00	--	210857	--	210857	--	227725
					--	--	--	--		16869	
204	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4101	275243,00	--	112877	--	112877	--	121907
					--	--	--	--		9030	
205	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3301	257673,00	--	85058	--	85058	--	91862
					--	--	--	--		6805	
206	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(Деталь КВ, деталь КН). Установка	т стальных элементов	0,045849	70233,24	6533,14	3220	300	381	3063	6786
					55381,90	1240,12	2539	57		503	
207	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 2,5х40 мм ГОСТ 14918-80	т	0,035927	310461,00	--	11154	--	11154	--	12046
					--	--	--	--		892	
208	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 32х32 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,009168	252773,00	--	2317	--	2317	--	2503
					--	--	--	--		185	
209	2113-0204-2301 РСНБ РК 2015	Винт с полуцилиндрической головкой М6 ГОСТ 17473-80	1000 шт	0,12	5311,00	--	637	--	637	--	688
					--	--	--	--		51	
		Балкон тип 3(5шт)									
221	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3848	254412,00	--	97898	--	97898	--	105730
					--	--	--	--		7832	
222	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,17895	275243,00	--	49255	--	49255	--	53195
					--	--	--	--		3940	
223	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14025	257673,00	--	36139	--	36139	--	39030
					--	--	--	--		2891	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(Деталь КВ, деталь КН). Установка	т стальных элементов	0,019583	70233,24	6533,14	1375	128	162	1308	2898
					55381,90	1240,12	1085	24		215	
225	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 2,5х40 мм ГОСТ 14918-80	т	0,015455	310461,00	--	4798	--	4798	--	5182
					--	--	--	--		384	
226	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 32х32 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00382	252773,00	--	966	--	966	--	1043
					--	--	--	--		77	
227	2113-0204-2301 РСНБ РК 2015	Винт с полуцилиндрической головкой М6 ГОСТ 17473-80	1000 шт.	0,05	5311,00	--	266	--	266	--	287
					--	--	--	--		21	
		Балкон тип 4(5шт)									
239	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,5032	254412,00	--	128020	--	128020	--	138262
					--	--	--	--		10242	
240	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2114	275243,00	--	58186	--	58186	--	62841
					--	--	--	--		4655	
241	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,17085	257673,00	--	44023	--	44023	--	47545
					--	--	--	--		3522	
242	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(Деталь КВ, деталь КН). Установка	т стальных элементов	0,029862	70233,24	6533,14	2097	195	248	1995	4420
					55381,90	1240,12	1654	37		327	
243	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 2,5х40 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0198895	310461,00	--	6175	--	6175	--	6669
					--	--	--	--		494	
244	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 32х32 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,005348	252773,00	--	1352	--	1352	--	1460
					--	--	--	--		108	
245	2113-0204-2301 РСНБ РК 2015	Винт с полуцилиндрической головкой М6 ГОСТ 17473-80	1000 шт.	0,07	5311,00	--	372	--	372	--	402
					--	--	--	--		30	
		Балкон тип 6 (5шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,296	254412,00	--	75306	--	75306	--	81330
					--	--	--	--		6024	
276	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1046	275243,00	--	28790	--	28790	--	31094
					--	--	--	--		2303	
277	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08725	257673,00	--	22482	--	22482	--	24281
					--	--	--	--		1799	
278	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(Деталь КВ, деталь КН). Установка	т стальных элементов	0,0139165	70233,24	6533,14	977	91	115	930	2060
					55381,90	1240,12	771	17		153	
279	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 2,5х40 ммГОСТ 14918-80	т	0,0106165	310461,00	--	3296	--	3296	--	3560
					--	--	--	--		264	
280	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 32х32 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003056	252773,00	--	772	--	772	--	834
					--	--	--	--		62	
281	2113-0204-2301 РСНБ РК 2015	Винт с полуцилиндрической головкой М6 ГОСТ 17473-80	1000 шт.	0,04	5311,00	--	212	--	212	--	229
					--	--	--	--		17	
		Балкон тип 7 и 7н(15шт)									
293	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,7992	254412,00	--	203326	--	203326	--	219592
					--	--	--	--		16266	
294	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3762	275243,00	--	103546	--	103546	--	111830
					--	--	--	--		8284	
295	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,29505	257673,00	--	76026	--	76026	--	82109
					--	--	--	--		6082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(Деталь КВ, деталь КН). Установка	т стальных элементов	0,0435495	70233,24	6533,14	3059	285	362	2910	6446
					55381,90	1240,12	2412	54		477	
297	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 2,5х40 мм ГОСТ 14918-80	т	0,033597	310461,00	--	10431	--	10431	--	11265
					--	--	--	--		834	
298	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 32х32 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,009168	252773,00	--	2317	--	2317	--	2503
					--	--	--	--		185	
299	2113-0204-2301 РСНБ РК 2015	Винт с полуцилиндрической головкой М6 ГОСТ 17473-80	1000 шт.	0,12	5311,00	--	637	--	637	--	688
					--	--	--	--		51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1648198	1177	1637039	12038	1793056
							9978	223	--	132819	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1648198				
	Материалы		Тенге				1499				
	Всего заработная плата		Тенге					10202			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1635544				
		Накладные расходы	Тенге				12038				
		Сметная прибыль	Тенге				132819				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1793055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10202			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1793055**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10202			
		РАЗДЕЛ 6.Кровля									
336	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой(по периметру чердака)	м2 изолируемой поверхности	117,4	329,19	12,33	38647	1447	28670	8149	50539
					72,66	2,79	8530	327		3744	
337	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	480,13	81,84	9,18	39293	4406	--	33327	78429
					72,66	2,79	34887	1338		5810	
339	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой	м2 утепляемого покрытия	480,13	515,40	37,44	247459	17977	--	215993	500528
					477,96	11,03	229482	5294		37076	
340	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	480,13	407,47	37,44	195640	17977	--	168320	393077
					370,03	11,03	177663	5294		29117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	480,13	604,74	99,34	290355	47697	144304	100803	422451
					204,85	23,36	98354	11215		31293	
343	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	64,25	85,93	4,84	5521	311	3028	2071	8200
					33,96	1,86	2182	119		607	
344	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка кирпичных столбиков из кирпича 10шт размером 0,4х0,4х0,4 м	м3 кладки	0,64	20546,05	2362,40	13149	1512	8954	2782	17205
					4191,66	481,60	2683	308		1274	
345	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил	м3	18,785	93239,87	1354,94	1751511	25453	1328761	366407	2287352
					21149,70	522,88	397297	9822		169433	
346	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов досками	м2	66,24	3460,90	23,48	229250	1555	132214	86579	341096
					1441,44	10,84	95481	718		25266	
347	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство фронтонов досками	м2	14,6	3270,98	27,26	47756	398	37351	9173	61483
					685,44	12,64	10007	185		4554	
353	1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Обшивка карниза Сайдингом	м2	91,1	1283,38	28,76	116916	2620	9414	80410	213113
					1151,28	10,11	104882	921		15786	
354	1134-0108-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Обшивка фронтона Сайдингом	м2	18,6	1113,50	28,24	20711	525	1922	14020	37509
					981,91	9,87	18264	184		2778	
356	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(МД-2,МНД 2)	т стальных элементов	0,10771	709272,24	6533,14	76396	704	69727	7197	90280
					55381,90	1240,12	5965	134		6687	
357	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0539236	250361,92	12011,12	13500	648	962	14112	29821
					220490,00	1288,28	11890	69		2209	
358	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03692	222654,00	--	8220	--	8220	--	8878
					--	--	--	--		658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80(скрутки)	т	0,01202	226000,00	--	2717	--	2717	--	2934
					--	--	--	--		217	
360	2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	1,3416	768,00	--	1030	--	1030	--	1113
					--	--	--	--		82	
361	2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,002106	373701,00	--	787	--	787	--	850
					--	--	--	--		63	
362	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	8	91,00	--	728	--	728	--	786
					--	--	--	--		58	
363	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	38,3	1374,00	--	52624	--	52624	--	56834
					--	--	--	--		4210	
364	2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36,6	926,00	--	33892	--	33892	--	36603
					--	--	--	--		2711	
365	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31,65	1225,00	--	38771	--	38771	--	41873
					--	--	--	--		3102	
366	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31,65	2450,00	--	77543	--	77543	--	83746
					--	--	--	--		6203	
367	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,6	1406,00	--	5062	--	5062	--	5467
					--	--	--	--		405	
368	2110-0102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,6	1224,00	--	4406	--	4406	--	4759
					--	--	--	--		353	
369	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	80	1194,00	--	95520	--	95520	--	103162
					--	--	--	--		7642	
371	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,67338	226957,00	--	152828	--	152828	--	165055
					--	--	--	--		12226	
372	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	3,9904	187,00	--	746	--	746	--	806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		60	
		Слуховые окна									
		Тип 1 (1шт)									
387	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5,3	1374,00	--	7282	--	7282	--	7865
					--	--	--	--		583	
388	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11	2450,00	--	26950	--	26950	--	29106
					--	--	--	--		2156	
389	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 1 4918-80	м	11	1225,00	--	13475	--	13475	--	14553
					--	--	--	--		1078	
390	2107-0509-0409 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2 толщиной 12 мм	м2	1,0455	937,00	--	980	--	980	--	1058
					--	--	--	--		78	
		Тип 2 (2шт)									
403	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10,6	1374,00	--	14564	--	14564	--	15730
					--	--	--	--		1165	
404	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22	2450,00	--	53900	--	53900	--	58212
					--	--	--	--		4312	
405	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22	1225,00	--	26950	--	26950	--	29106
					--	--	--	--		2156	
		Узел1									
408	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0023346	58047,54	2665,64	136	6	--	156	315
					55381,90	1240,12	129	3		23	
409	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	кг	0,002268	275243,00	--	624	--	624	--	674
					--	--	--	--		50	
410	2113-0211-9903 РСНБ РК 2015	Шуруп строительный с потайной головкой	шт	36	2,00	--	72	--	72	--	78
					--	--	--	--		6	
		Фрагмент крыши №1 - 1шт.									
411	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил	м3	0,3221	93239,87	1354,94	30033	436	22785	6283	39220
					21149,70	522,88	6812	168		2905	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка торцов и карнизов досками обшивки	м2	4,35	3468,41	20,98	15088	91	12645	2151	18618
					540,73	8,74	2352	38		1379	
415	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,058	47186,00	--	2737	--	2737	--	2956
					--	--	--	--		219	
416	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,302	54438,00	--	16440	--	16440	--	17755
					--	--	--	--		1315	
420	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0071	222654,00	--	1581	--	1581	--	1707
					--	--	--	--		126	
421	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиляВр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,000343	226000,00	--	78	--	78	--	84
					--	--	--	--		6	
422	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	8	1556,88	1050,98	12455	8408	2030	3448	17175
					252,17	216,27	2017	1730		1272	
423	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8	1406,00	--	11248	--	11248	--	12148
					--	--	--	--		900	
		Фрагмент крыши №2 - 1шт.									
426	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил	м3	0,543	93239,87	1354,94	50629	736	38409	10591	66118
					21149,70	522,88	11484	284		4898	
427	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка торцов и карнизов досками обшивки	м2	7,1	3468,41	20,98	24626	149	20638	3511	30388
					540,73	8,74	3839	62		2251	
435	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01278	222654,00	--	2846	--	2846	--	3073
					--	--	--	--		228	
436	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00048	226000,00	--	108	--	108	--	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		9	
437	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	14	1556,88	1050,98	21796	14714	3552	6034	30056
					252,17	216,27	3530	3028		2226	
438	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14	1406,00	--	19684	--	19684	--	21259
					--	--	--	--		1575	
440	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость Сайдинга	м2	7,313	1200,00	--	8776	--	8776	--	9478
					--	--	--	--		702	
		Фрагмент крыши №3 - 1шт.									
441	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил	м3	0,212	93239,87	1354,94	19767	287	14996	4135	25814
					21149,70	522,88	4484	111		1912	
442	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка торцов и карнизов досками обшивки	м2	3,2	3468,41	20,98	11099	67	9302	1582	13696
					540,73	8,74	1730	28		1015	
450	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00568	222654,00	--	1265	--	1265	--	1366
					--	--	--	--		101	
451	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,000206	226000,00	--	47	--	47	--	50
					--	--	--	--		4	
452	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	6	1556,88	1050,98	9341	6306	1522	2586	12881
					252,17	216,27	1513	1298		954	
453	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6	1406,00	--	8436	--	8436	--	9111
					--	--	--	--		675	
454	1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Облицовка Сайдингом	м2 поверхности	3,2	1283,38	28,76	4107	92	331	2825	7486
					1151,28	10,11	3684	32		555	
455	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость Сайдинга	м2	3,296	1200,00	--	3955	--	3955	--	4272
					--	--	--	--		316	
		Фрагмент крыши №4 - 1шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил	м3	0,44	93239,87	1354,94	41026	596	31124	8582	53577
					21149,70	522,88	9306	230		3969	
457	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка карнизов досками обшивки	м2	6	3468,41	20,98	20810	126	17440	2967	25680
					540,73	8,74	3244	52		1902	
459	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	4	515,40	37,44	2062	150	--	1799	4170
					477,96	11,03	1912	44		309	
460	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	4	407,47	37,44	1630	150	--	1402	3275
					370,03	11,03	1480	44		243	
470	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01136	222654,00	--	2529	--	2529	--	2732
					--	--	--	--		202	
471	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,000412	226000,00	--	93	--	93	--	101
					--	--	--	--		7	
472	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	12	1556,88	1050,98	18683	12612	3045	5172	25763
					252,17	216,27	3026	2595		1908	
473	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12	1406,00	--	16872	--	16872	--	18222
					--	--	--	--		1350	
474	1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Облицовка Сайдингом	м2 поверхности	6	1283,38	28,76	7700	173	619	5296	14036
					1151,28	10,11	6908	61		1040	
475	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость Сайдинга	м2	6,18	1200,00	--	7416	--	7416	--	8009
					--	--	--	--		593	
		Фрагмент крыши №5 - 1шт.									
476	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил	м3	0,561	93239,87	1354,94	52308	760	39683	10942	68310
					21149,70	522,88	11865	293		5060	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
477	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка карнизов досками обшивки	м2	7,4	3468,41	20,98	25666	155	21510	3659	31672
					540,73	8,74	4001	65		2346	
479	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	8	515,40	37,44	4123	300	--	3599	8340
					477,96	11,03	3824	88		618	
480	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	8	407,47	37,44	3260	300	--	2805	6550
					370,03	11,03	2960	88		485	
490	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0142	222654,00	--	3162	--	3162	--	3415
					--	--	--	--		253	
491	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00048	226000,00	--	108	--	108	--	117
					--	--	--	--		9	
492	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	16	1556,88	1050,98	24910	16816	4059	6896	34350
					252,17	216,27	4035	3460		2544	
493	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16	1406,00	--	22496	--	22496	--	24296
					--	--	--	--		1800	
494	1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Облицовка Сайдингом	м2 поверхности	7,4	1283,38	28,76	9497	213	765	6532	17311
					1151,28	10,11	8519	75		1282	
495	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость Сайдинга	м2	7,622	1200,00	--	9146	--	9146	--	9878
					--	--	--	--		732	
		Фрагмент крыши №6 - 1шт.									
496	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил	м3	0,461	93239,87	1354,94	42984	625	32609	8992	56134
					21149,70	522,88	9750	241		4158	
497	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка карнизов досками обшивки	м2	7,31	3468,41	20,98	25354	153	21248	3615	31286
					540,73	8,74	3953	64		2318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
505	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01278	222654,00	--	2846	--	2846	--	3073
					--	--	--	--		228	
506	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00048	226000,00	--	108	--	108	--	117
					--	--	--	--		9	
507	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	14	1556,88	1050,98	21796	14714	3552	6034	30056
					252,17	216,27	3530	3028		2226	
508	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14	1406,00	--	19684	--	19684	--	21259
					--	--	--	--		1575	
509	1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Облицовка Сайдингом	м2 поверхности	7,31	1283,38	28,76	9382	210	756	6452	17100
					1151,28	10,11	8416	74		1267	
510	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость Сайдинга	м2	7,5293	1200,00	--	9035	--	9035	--	9758
					--	--	--	--		723	
		Фрагмент крыши №7 - 1шт.									
511	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил	м3	0,271	93239,87	1354,94	25268	367	19169	5286	32998
					21149,70	522,88	5732	142		2444	
512	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка карнизов досками обшивки	м2	3,35	3468,41	20,98	11619	70	9738	1657	14338
					540,73	8,74	1811	29		1062	
520	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0071	222654,00	--	1581	--	1581	--	1707
					--	--	--	--		126	
521	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,000343	226000,00	--	78	--	78	--	84
					--	--	--	--		6	
522	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	8	1556,88	1050,98	12455	8408	2030	3448	17175
					252,17	216,27	2017	1730		1272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
523	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8	1406,00	--	11248	--	11248	--	12148
					--	--	--	--		900	
524	1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Облицовка Сайдингом	м2 поверхности	3,35	1283,38	28,76	4299	96	346	2957	7837
					1151,28	10,11	3857	34		580	
525	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость Сайдинга	м2	3,4505	1200,00	--	4141	--	4141	--	4472
					--	--	--	--		331	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4457426	211514	2906625	1250737	6164820
							1339290	55147	--	456651	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4457426				
	Материалы		Тенге				2099208				
	Всего заработная плата		Тенге					1394437			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				807414				
		Накладные расходы	Тенге				1250736				
		Сметная прибыль	Тенге				456653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6164815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1328
		Сметная заработная плата	Тенге					1394437			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**6164815**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1328
		Сметная заработная плата	Тенге					1394437			
		РАЗДЕЛ 7.Двери									
532	1110-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	40,04	2345,34	170,62	93907	6832	40026	45212	150248
					1175,05	79,57	47049	3186		11130	
533	2109-0203-0104 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	40,04	23108,00	--	925244	--	925244	--	999264
					--	--	--	--		74020	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1019152	6832	965270	45212	1149512
							47049	3186	--	85150	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1019152				
	Материалы		Тенге				40027				
	Всего заработная плата		Тенге					50235			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				925244				
		Накладные расходы	Тенге				45212				
		Сметная прибыль	Тенге				85149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1149512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					50235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1149512**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					50235			
		РАЗДЕЛ 8.Окна									
541	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	18	1997,39	161,34	35953	2904	17661	15055	55089
					854,88	74,43	15388	1340		4081	
542	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	18	22759,00	--	409662	--	409662	--	442435
					--	--	--	--		32773	
543	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	4,26	2637,07	164,46	11234	701	5573	4750	17262
					1164,37	74,43	4960	317		1279	
544	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	4,26	22759,00	--	96953	--	96953	--	104710
					--	--	--	--		7756	
545	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	17,55	3149,18	163,86	55268	2876	28450	22708	84214
					1364,24	73,42	23942	1289		6238	
546	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	17,55	21460,00	--	376623	--	376623	--	406753
					--	--	--	--		30130	
547	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых(Витраж В-1)	м2 проемов	10,8	1997,39	161,34	21572	1742	10597	9033	33053
					854,88	74,43	9233	804		2448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
548	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,8	18047,00	--	194908	--	194908	--	210500
					--	--	--	--		15593	
549	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,92	2074,47	158,06	1909	145	864	870	3001
					977,90	73,42	900	68		222	
550	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,92	13423,00	--	12349	--	12349	--	13337
					--	--	--	--		988	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1216431	8368	1153640	52416	1370354
							54423	3817	--	101508	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1216431				
	Материалы		Тенге				63144				
	Всего заработная плата		Тенге					58240			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1090495				
		Накладные расходы	Тенге				52416				
		Сметная прибыль	Тенге				101508				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1370354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					58240			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1370354**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					58240			
		РАЗДЕЛ 9.Перегородки									
556	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	130,452	1403,98	26,69	183152	3481	34596	131734	340077
					1112,09	9,94	145075	1297		25191	
564	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	135,912	1535,55	29,56	208700	4018	44990	145047	382046
					1174,97	10,82	159692	1470		28300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				391851	7499	79586	276781	722123
							304767	2767	--	53491	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				391851				
	Материалы		Тенге				79585				
	Всего заработная плата		Тенге					307534			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				276781				
		Сметная прибыль	Тенге				53491				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				722123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277
		Сметная заработная плата	Тенге					307534			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**722123**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277
		Сметная заработная плата	Тенге					307534			
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка									
		Внутренняя отделка помещений									
685	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	901,372	1156,37	7,14	1042322	6439	387304	520426	1687767
					719,55	2,17	648579	1954		125020	
686	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	120,84	773,54	4,58	93474	553	34107	47184	151912
					486,71	1,38	58814	167		11253	
689	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	179,808	613,84	6,11	110374	1098	22941	69503	194267
					480,15	3,02	86335	544		14390	
691	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	761,54	1325,71	72,65	1009578	55324	297167	559691	1694811
					862,84	55,84	657087	42527		125542	
692	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,42	1092,91	68,17	71498	4460	19965	40465	120920
					719,55	53,63	47073	3508		8957	
693	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм(2 мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	2468,46	962,93	18,71	2376961	46179	237995	1685319	4387262
					847,81	5,62	2092787	13862		324982	
697	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	177,44	501,84	5,09	89046	903	19405	55349	155946
					387,39	2,52	68738	447		11552	
700	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10(2 мм) мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,8448	1920,02	20,54	59223	633	3727	44041	111525
					1778,67	6,11	54863	188		8261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4852476	115589	1022611	3021978	8504410
							3714276	63197	--	629957	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4852476				
		Материалы	Тенге				1022611				
		Всего заработная плата	Тенге					3777473			
		Накладные расходы	Тенге				3021978				
		Сметная прибыль	Тенге				629956				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8504410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3282
		Сметная заработная плата	Тенге					3777473			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**8504410**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3282
		Сметная заработная плата	Тенге					3777473			
		РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка									
702	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	444,2	2973,29	24,03	1320736	10676	331238	785136	2274341
					2203,56	5,85	978822	2598		168470	
708	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,8	3210,33	32,60	69985	711	41020	22861	100274
					1296,05	14,79	28254	322		7428	
709	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	м2 отделываемой поверхности	21,8	439,72	7,21	9586	157	1	7599	18560
					432,50	3,25	9428	71		1375	
		Утепление цоколя									
726	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	649,616	136,29	0,26	88534	168	56280	29591	127574
					49,39	0,12	32086	78		9450	
727	1115-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м откосов	367,84	758,35	0,84	278952	308	28108	200429	517731
					681,10	--	250536	--		38350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1767793	12020	456647	1045616	3038480
							1299126	3069	--	225073	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1767793				
		Материалы	Тенге				456647				
		Всего заработная плата	Тенге					1302195			
		Накладные расходы	Тенге				1045616				
		Сметная прибыль	Тенге				225073				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3038481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1059
		Сметная заработная плата	Тенге					1302195			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**3038481**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1059
		Сметная заработная плата	Тенге					1302195			
		РАЗДЕЛ 13. Лестницы Л-1 (2шт)									
738	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, косоуры	т	0,536864	69114,19	25317,72	37105	13592	5422	15290	56587
					33697,40	7578,72	18091	4069		4192	
740	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг(МС-1)	1т	0,001488	829477,78	1257,78	1234	2	906	297	1654
					219186,00	510,84	326	1		123	
741	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	42	1278,76	50,87	53708	2137	1357	60280	123107
					1195,56	20,74	50214	871		9119	
743	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(доп. МС-1,МС-2)	т	0,12255	829477,78	1257,78	101653	154	74638	24501	136245
					219186,00	510,84	26861	63		10092	
745	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1470656	217805,00	--	32032	--	32032	--	34594
					--	--	--	--		2563	
746	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031872	205921,00	--	6563	--	6563	--	7088
					--	--	--	--		525	
747	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условияхиз арматуры диаметром до 16 мм (СП1)	т	0,121376	18264,00	960,96	2217	117	35	1912	4459
					17015,04	292,40	2065	35		330	
748	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (М2)	т	0,00768	829477,78	1257,78	6370	10	4677	1535	8538
					219186,00	510,84	1683	4		632	
749	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг (ЗД-2). Установка	т	0,030336	632431,78	1257,78	19185	38	18475	625	21396
					22140,00	510,84	672	15		1585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,044096	226000,00	--	9966	--	9966	--	10763
					--	--	--	--		797	
758	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С1)	т	0,044096	18264,00	960,96	805	42	13	695	1620
					17015,04	292,40	750	13		120	
759	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство(Сечение а-а)	м3	0,42	29435,57	4615,25	12363	1938	6659	3762	17415
					8967,75	874,95	3766	367		1290	
760	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0670824	205921,00	--	13814	--	13814	--	14919
					--	--	--	--		1105	
761	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0037422	226957,00	--	849	--	849	--	917
					--	--	--	--		68	
762	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015372	217805,00	--	3348	--	3348	--	3616
					--	--	--	--		268	
763	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские С2. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0709632	18264,00	960,96	1296	68	21	1118	2607
					17015,04	292,40	1207	21		193	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				302508	18098	178775	110015	445525
							105636	5459	--	33002	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				265403				
	Материалы		Тенге				106780				
	Всего заработная плата		Тенге					88936			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66572				
		Накладные расходы	Тенге				94725				
		Сметная прибыль	Тенге				28810				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				388938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					88936			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37105				
	Материалы		Тенге				5422				
	Всего заработная плата		Тенге					22160			
		Накладные расходы	Тенге				15290				
		Сметная прибыль	Тенге				4192				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				56587				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					22160			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**445525**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					111096			
		БЛОК 2									
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
		Наружние стены									
149	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(наружные стены 200мм)	м3 кладки	40,0652	6432,73	2598,64	257729	104115	398	162230	453555
					3824,16	529,76	153216	21225		33597	
152	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(стены эркеров 200мм)	м3 кладки	7,584	6432,73	2598,64	48786	19708	76	30709	85854
					3824,16	529,76	29002	4018		6360	
		Внутренние стены									
155	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(внутренние стены 200мм)	м3 кладки	41,0648	6432,73	2598,64	264159	106713	408	166277	464871
					3824,16	529,76	157038	21754		34435	
158	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	3,008604	25072,45	12132,78	75433	36503	19700	19846	102901
					6391,56	3168,29	19230	9532		7622	
160	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,112704	257673,00	--	29041	--	29041	--	31364
					--	--	--	--		2323	
161	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,623354	274908,00	34639,25	171365	21593	12496	120762	315497
					220221,96	10407,72	137276	6488		23370	
162	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж(перемычек)	т конструкций	0,061878	28578,02	9904,68	1768	613	242	745	2714
					14762,70	2680,00	913	166		201	
164	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,086876	217805,00	--	18922	--	18922	--	20436
					--	--	--	--		1514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,041652	257673,00	--	10733	--	10733	--	11591
					--	--	--	--		859	
166	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90	шт.	194	29,00	--	5626	--	5626	--	6076
					--	--	--	--		450	
		Балкон тип 1(10шт)									
168	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,5032	254412,00	--	128020	--	128020	--	138262
					--	--	--	--		10242	
169	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2541	275243,00	--	69939	--	69939	--	75534
					--	--	--	--		5595	
170	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,20045	257673,00	--	51651	--	51651	--	55783
					--	--	--	--		4132	
171	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(Деталь КВ, деталь КН). Установка	т стальных элементов	0,027416	70233,24	6533,14	1926	179	229	1832	4058
					55381,90	1240,12	1518	34		301	
172	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 2,5х40 мм ГОСТ 14918-80	т	0,021637	310461,00	--	6717	--	6717	--	7255
					--	--	--	--		537	
173	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 32х32 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,005348	252773,00	--	1352	--	1352	--	1460
					--	--	--	--		108	
174	2113-0204-2301 РСНБ РК 2015	Винт с полуцилиндрической головкой М6 ГОСТ 17473-80	1000 шт.	0,07	5311,00	--	372	--	372	--	402
					--	--	--	--		30	
184	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00276	829477,78	1257,78	2289	3	1681	552	3068
					219186,00	510,84	605	1		227	
		Балкон тип 2(10шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,8288	254412,00	--	210857	--	210857	--	227725
					--	--	--	--		16869	
187	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4101	275243,00	--	112877	--	112877	--	121907
					--	--	--	--		9030	
188	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3301	257673,00	--	85058	--	85058	--	91862
					--	--	--	--		6805	
189	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(Деталь КВ, деталь КН) Установка	т стальных элементов	0,045849	70233,24	6533,14	3220	300	381	3063	6786
					55381,90	1240,12	2539	57		503	
190	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 2,5х40 мм ГОСТ 14918-80	т	0,035927	310461,00	--	11154	--	11154	--	12046
					--	--	--	--		892	
191	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 32х32 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,009168	252773,00	--	2317	--	2317	--	2503
					--	--	--	--		185	
192	2113-0204-2301 РСНБ РК 2015	Винт с полуцилиндрической головкой М6 ГОСТ 17473-80	1000 шт.	0,12	5311,00	--	637	--	637	--	688
					--	--	--	--		51	
		Балкон тип 7 и 7н(30шт)									
204	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,7992	254412,00	--	203326	--	203326	--	219592
					--	--	--	--		16266	
205	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3762	275243,00	--	103546	--	103546	--	111830
					--	--	--	--		8284	
206	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,29505	257673,00	--	76026	--	76026	--	82109
					--	--	--	--		6082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(Деталь КВ, деталь КН). Установка	т стальных элементов	0,0435495	70233,24	6533,14	3059	285	362	2910	6446
					55381,90	1240,12	2412	54		477	
208	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 2,5х40 мм ГОСТ 14918-80	т	0,033597	310461,00	--	10431	--	10431	--	11265
					--	--	--	--		834	
209	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 32х32 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,009168	252773,00	--	2317	--	2317	--	2503
					--	--	--	--		185	
210	2113-0204-2301 РСНБ РК 2015	Винт с полуцилиндрической головкой М6 ГОСТ 17473-80	1000 шт.	0,12	5311,00	--	637	--	637	--	688
					--	--	--	--		51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1971290	290011	1177529	508926	2678631
							503750	63329	--	198417	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1894089				
		Материалы	Тенге				16030				
		Всего заработная плата	Тенге					537238			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1141557				
		Накладные расходы	Тенге				488334				
		Сметная прибыль	Тенге				190594				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2573017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								491
		Сметная заработная плата	Тенге					537238			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				77201				
		Материалы	Тенге				19943				
		Всего заработная плата	Тенге					29841			
		Накладные расходы	Тенге				20590				
		Сметная прибыль	Тенге				7823				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				105615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					29841			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**2678632**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								516
		Сметная заработная плата	Тенге					567079			
		РАЗДЕЛ 5.Покрытие									
		Плита покрытия монолитная									
237	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	141,52	34070,46	1787,26	4821651	252934	3396128	1116012	6412676
					8285,68	380,14	1172589	53797		475013	
238	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,11965	205921,00	--	1260164	--	1260164	--	1360978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		100813	
239	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,6235	217805,00	--	1442631	--	1442631	--	1558042
					--	--	--	--		115411	
240	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,90246	226957,00	--	431777	--	431777	--	466319
					--	--	--	--		34542	
241	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,99671	18144,73	1318,15	145098	10541	2303	122855	289389
					16538,58	344,00	132254	2751		21436	
242	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка гильз Г1 и Г2	т	0,12348	599388,42	16745,18	74012	2068	65626	6444	86893
					51170,00	6176,52	6318	763		6437	
243	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(ЗДп1)	т	0,02016	829477,78	1257,78	16722	25	12278	4030	22413
					219186,00	510,84	4419	10		1660	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				8192057	265568	6610907	1249341	10196710
							1315581	57321	--	755312	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8192057				
	Материалы		Тенге				3476336				
	Всего заработная плата		Тенге					1372902			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3134572				
		Накладные расходы	Тенге				1249341				
		Сметная прибыль	Тенге				755312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10196709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1316
		Сметная заработная плата	Тенге					1372902			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**10196709**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1316
		Сметная заработная плата	Тенге					1372902			
		РАЗДЕЛ 6.Кровля									
244	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой(по периметру чердака)	м2 изолируемой поверхности	135,4	329,19	12,33	44572	1669	33065	9398	58288
					72,66	2,79	9838	377		4318	
245	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	599,83	81,84	9,18	49089	5504	--	41636	97982
					72,66	2,79	43585	1671		7258	
247	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой	м2 утепляемого покрытия	599,83	515,40	37,44	309152	22458	--	269842	625314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					477,96	11,03	286694	6613		46320	
248	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	599,83	407,47	37,44	244415	22458	--	210284	491075
					370,03	11,03	221956	6613		36376	
252	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка кирпичных столбиков из кирпича 12 шт размером 0,4х0,4х 0,4 м	м3 кладки	0,768	20546,05	2362,40	15779	1814	10746	3338	20647
					4191,66	481,60	3219	370		1529	
253	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил	м3	24,239	93239,87	1354,94	2260041	32842	1714551	472789	2951457
					21149,70	522,88	512648	12674		218626	
254	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов досками	м2	76,16	3460,90	23,48	263582	1788	152014	99545	392177
					1441,44	10,84	109780	825		29050	
255	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка фронтонов досками	м2	21,9	3270,98	27,26	71634	597	56026	13759	92225
					685,44	12,64	15011	277		6831	
261	1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Обшивка Сайдингом	м2	104,72	1283,38	28,76	134396	3012	10822	92432	244974
					1151,28	10,11	120562	1059		18146	
262	1134-0108-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Обшивка фронтона Сайдингом	м2	27,9	1113,50	28,24	31067	788	2884	21030	56264
					981,91	9,87	27395	275		4168	
263	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость Сайдинга	м2	136,5986	1200,00	--	163918	--	163918	--	177032
					--	--	--	--		13113	
264	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(МД-2,МНД 2)	т стальных элементов	0,12275	709272,24	6533,14	87063	802	79463	8201	102886
					55381,90	1240,12	6798	152		7621	
265	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,064352	456282,92	12011,12	29363	773	14401	16841	49900
					220490,00	1288,28	14189	83		3696	
266	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0426	222654,00	--	9485	--	9485	--	10244
					--	--	--	--		759	
267	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80(скрутки)	т	0,01547	226000,00	--	3496	--	3496	--	3776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		280	
268	2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	1,548	768,00	--	1189	--	1189	--	1284
					--	--	--	--		95	
269	2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00243	373701,00	--	908	--	908	--	981
					--	--	--	--		73	
270	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	12	91,00	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
271	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	52,5	1374,00	--	72135	--	72135	--	77906
					--	--	--	--		5771	
272	2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36,6	926,00	--	33892	--	33892	--	36603
					--	--	--	--		2711	
273	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	46,05	2450,00	--	112823	--	112823	--	121848
					--	--	--	--		9026	
274	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	46,05	1225,00	--	56411	--	56411	--	60924
					--	--	--	--		4513	
275	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5,4	1406,00	--	7592	--	7592	--	8200
					--	--	--	--		607	
276	2110-0102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5,4	1224,00	--	6610	--	6610	--	7138
					--	--	--	--		529	
277	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	90	1194,00	--	107460	--	107460	--	116057
					--	--	--	--		8597	
279	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,79245	222654,00	--	176442	--	176442	--	190558
					--	--	--	--		14115	
280	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	4,696	187,00	--	878	--	878	--	948
					--	--	--	--		70	
		Слуховые окна									
		Тип 1(1шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон	шт	1	17044,84	810,58	17045	811	10105	5805	24678
					6128,64	321,64	6129	322		1828	
295	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5,3	1374,00	--	7282	--	7282	--	7865
					--	--	--	--		583	
296	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11	2450,00	--	26950	--	26950	--	29106
					--	--	--	--		2156	
297	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11	1225,00	--	13475	--	13475	--	14553
					--	--	--	--		1078	
298	2107-0509-0409 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2 толщиной 12 мм	м2	1,0455	937,00	--	980	--	980	--	1058
					--	--	--	--		78	
		Тип 2(2шт)									
305	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон	шт	2	17044,84	810,58	34090	1621	20212	11611	49356
					6128,64	321,64	12257	643		3656	
309	2107-0509-0409 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2 толщиной 12 мм	м2	2,091	937,00	--	1959	--	1959	--	2116
					--	--	--	--		157	
311	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10,6	1374,00	--	14564	--	14564	--	15730
					--	--	--	--		1165	
312	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22	2450,00	--	53900	--	53900	--	58212
					--	--	--	--		4312	
313	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22	1225,00	--	26950	--	26950	--	29106
					--	--	--	--		2156	
		Узел1									
316	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0023346	58047,54	2665,64	136	6	--	156	315
					55381,90	1240,12	129	3		23	
317	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	кг	0,002268	275243,00	--	624	--	624	--	674
					--	--	--	--		50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	2113-0211-9903 РСНБ РК 2015	Шуруп строительный с потайной головкой	шт	36	2,00	--	72	--	72	--	78
					--	--	--	--		6	
		Фрагмент крыши №1 - 2шт.									
319	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил	м3	0,6436	93239,87	1354,94	60009	872	45525	12554	78368
					21149,70	522,88	13612	337		5805	
320	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка торцов и карнизов досками	м2	8,7	3468,41	20,98	30175	183	25288	4302	37236
					540,73	8,74	4704	76		2758	
		Фрагмент крыши №2 - 2шт.									
340	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита обрешетки под кровлю	м2	93,4464	304,34	2,54	28439	238	25364	2644	33569
					30,36	1,07	2837	100		2487	
342	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,02652	250361,92	12011,12	6640	319	474	6940	14666
					220490,00	1288,28	5847	34		1086	
343	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02556	222654,00	--	5691	--	5691	--	6146
					--	--	--	--		455	
344	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00096	226000,00	--	217	--	217	--	234
					--	--	--	--		17	
345	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	28	1556,88	1050,98	43593	29427	7105	12067	60113
					252,17	216,27	7061	6056		4453	
346	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	28	1406,00	--	39368	--	39368	--	42517
					--	--	--	--		3149	
347	1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Облицовка Сайдингом	м2 поверхности	14,2	1283,38	28,76	18224	408	1468	12534	33218
					1151,28	10,11	16348	144		2461	
348	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость Сайдинга	м2	14,626	1200,00	--	17551	--	17551	--	18955
					--	--	--	--		1404	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4742418	128391	3173427	1327708	6555736
							1440601	38705	--	485608	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4742418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				2209512				
	Всего заработная плата		Тенге					1479305			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				963915				
		Накладные расходы	Тенге				1327708				
		Сметная прибыль	Тенге				485610				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6555737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1386
		Сметная заработная плата	Тенге					1479305			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**6555737**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1386
		Сметная заработная плата	Тенге					1479305			
		РАЗДЕЛ 7.Двери									
375	1110-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	55,44	2345,34	170,62	130025	9459	55421	62601	208036
					1175,05	79,57	65145	4412		15410	
376	2109-0203-0104 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	55,44	23108,00	--	1281108	--	1281108	--	1383596
					--	--	--	--		102489	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1411133	9459	1336529	62601	1591632
							65145	4412	--	117899	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1411133				
	Материалы		Тенге				55421				
	Всего заработная плата		Тенге					69556			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1281108				
		Накладные расходы	Тенге				62601				
		Сметная прибыль	Тенге				117899				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1591632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					69556			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**1591632**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					69556			
		РАЗДЕЛ 8.Окна									
384	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	27	1997,39	161,34	53930	4356	26492	22582	82633
					854,88	74,43	23082	2010		6121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	27	22759,00	--	614493	--	614493	--	663652
					--	--	--	--		49159	
386	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	61,38	2637,07	164,46	161864	10095	80300	68434	248721
					1164,37	74,43	71469	4569		18424	
387	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	12,78	22759,00	--	290860	--	290860	--	314129
					--	--	--	--		23269	
388	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	48,6	21460,00	--	1042956	--	1042956	--	1126392
					--	--	--	--		83436	
389	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых(Витраж В-1)	м2 проемов	21,6	1997,39	161,34	43144	3485	21194	18066	66106
					854,88	74,43	18465	1608		4897	
390	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	21,6	18047,00	--	389815	--	389815	--	421000
					--	--	--	--		31185	
391	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2,76	2074,47	158,06	5726	436	2591	2611	9004
					977,90	73,42	2699	203		667	
392	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,76	13423,00	--	37047	--	37047	--	40011
					--	--	--	--		2964	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2639834	18372	2505748	111693	2971648
							115715	8389	--	220122	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2639834				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				130575				
	Всего заработная плата		Тенге					124104			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2375172				
		Накладные расходы	Тенге				111693				
		Сметная прибыль	Тенге				220122				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2971650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					124104			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**2971650**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					124104			
		РАЗДЕЛ 9.Перегородки									
		Гипсокартонные перегородки									
398	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2	217,228	1403,98	26,69	304983	5797	57608	219363	566294
					1112,09	9,94	241578	2160		41948	
406	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	320,204	1535,55	29,56	491689	9466	105993	341725	900087
					1174,97	10,82	376230	3464		66673	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				796673	15263	163601	561088	1466381
							617808	5624	--	108621	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				796673				
	Материалы		Тенге				163602				
	Всего заработная плата		Тенге					623431			
		Накладные расходы	Тенге				561088				
		Сметная прибыль	Тенге				108621				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1466382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562
		Сметная заработная плата	Тенге					623431			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**1466382**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562
		Сметная заработная плата	Тенге					623431			
		РАЗДЕЛ 10 .Полы									
		Кухни над техподпольем. По типу узла 132									
490	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(50 мм). Устройство	м2 стяжки	100,55	928,67	27,35	93378	2750	50267	39149	143129
					401,40	12,80	40361	1287		10602	
491	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	100,55	799,77	27,87	80417	2802	75247	3426	90551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					23,55	12,70	2368	1277		6707	
492	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	100,55	2765,03	20,06	278023	2017	239248	35455	338557
					365,57	9,55	36758	960		25078	
493	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	132,16	302,35	0,78	39958	103	25277	13748	58003
					110,31	0,36	14578	48		4297	
		Туалеты, ванные над техподпольем. Узел 138									
494	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	42,45	84,72	22,92	3596	973	--	2895	7011
					61,79	10,76	2623	457		519	
495	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	1,311705	19044,00	--	24980	--	24980	--	26979
					--	--	--	--		1998	
496	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	42,45	1294,43	86,59	54949	3676	25367	24792	86120
					610,27	11,03	25906	468		6379	
497	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм(40 мм). Устройство	м2 стяжки	42,45	667,34	27,30	28329	1159	13932	12955	44586
					311,86	12,80	13238	543		3303	
498	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	42,45	361,17	18,58	15332	789	13889	953	17588
					15,42	8,47	654	359		1303	
		Кухни-типовой этаж. По типу узла 60									
505	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм(30 мм). Устройство	м2 стяжки	402,2	667,34	27,30	268405	10978	131999	122743	422439
					311,86	12,80	125428	5149		31292	
506	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	402,2	180,59	9,29	72632	3736	65796	4515	83318
					7,71	4,23	3100	1703		6172	
507	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	402,2	2765,03	20,06	1112094	8069	956991	141822	1354229
					365,57	9,55	147034	3840		100313	
508	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	528,64	302,35	0,78	159833	410	101110	54994	232013
					110,31	0,36	58313	191		17186	
		Туалеты, ванные-типовой этаж.Узел 62									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
509	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	169,8	3052,23	69,84	518269	11859	317963	182071	756367
					1109,82	30,89	188447	5245		56027	
510	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	443,48	543,60	1,55	241077	689	116260	116982	386704
					279,90	0,72	124128	320		28645	
		Балконы.Узел 62									
511	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция рулонными материалами. Устройство	м2 изолируемой поверхности	340,1	808,19	86,59	274866	29449	37863	198628	511374
					610,27	11,03	207554	3753		37880	
512	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм(30 мм). Устройство	м2 стяжки	340,1	667,34	27,30	226963	9283	111618	103791	357214
					311,86	12,80	106062	4354		26460	
513	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	340,1	180,59	9,29	61417	3159	55636	3818	70454
					7,71	4,23	2622	1440		5219	
		Тепловой пункт. Узел 175									
521	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,98	2011,97	140,47	14044	980	11337	1926	17247
					247,48	46,03	1727	321		1278	
522	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5584	18948,57	7,68	10581	4	8687	1777	13347
					3385,50	--	1890	--		989	
523	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (15мм). Устройство	м2 покрытия	6,98	921,31	91,78	6431	641	3583	2289	9417
					316,24	32,57	2207	227		698	
524	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	6,98	-261,29	-11,99	-1824	-84	-1549	-217	-2204
					-27,33	-5,75	-191	-40		-163	
525	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	12,2	156,58	1,04	1910	13	369	1442	3620
					125,22	0,48	1528	6		268	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				3585659	93456	2385870	1069954	5028063
							1106338	31909	--	372450	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3585659				
	Материалы		Тенге				2360884				
	Всего заработная плата		Тенге					1138247			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24980				
		Накладные расходы	Тенге				1069953				
		Сметная прибыль	Тенге				372449				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5028060				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1138247			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**5028060**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1068
		Сметная заработная плата	Тенге					1138247			
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка									
527	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1110,952	1156,37	7,14	1284674	7936	477357	641432	2080194
					719,55	2,17	799381	2408		154088	
528	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	136,04	773,54	4,58	105232	623	38397	53120	171020
					486,71	1,38	66212	188		12668	
531	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	222,248	613,84	6,11	136426	1357	28357	85908	240120
					480,15	3,02	106712	672		17787	
533	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1137,9	1331,29	18,71	1514872	21287	528861	776891	2475104
					847,81	5,62	964724	6390		183341	
534	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	94,78	1092,91	68,17	103586	6461	28926	58625	175188
					719,55	53,63	68199	5083		12977	
535	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм(толщ. 2 мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	3116,8	962,93	18,71	3001269	58308	300504	2127968	5539575
					847,81	5,62	2642457	17503		410339	
539	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	200,44	501,84	5,09	100589	1020	21921	62523	176160
					387,39	2,52	77648	505		13049	
542	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм(2 мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,3712	1920,02	20,54	73673	788	4635	54787	138738
					1778,67	6,11	68250	234		10277	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				6320320	97780	1428958	3861254	10996099
							4793583	32983	--	814526	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6320320				
	Материалы		Тенге				1428957				
	Всего заработная плата		Тенге					4826566			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				3861253				
		Сметная прибыль	Тенге				814526				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10996099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4199
		Сметная заработная плата	Тенге					4826566			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				10996099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4199
		Сметная заработная плата	Тенге					4826566			
		РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка									
544	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (наружная отделка эркеров)	м2	271,64	2973,29	24,03	807665	6529	202561	480131	1390820
					2203,56	5,85	598575	1589		103024	
550	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,7	3210,33	32,60	47192	479	27661	15415	67616
					1296,05	14,79	19052	217		5009	
		Утепление цоколя									
571	1115-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м откосов	681,84	758,35	0,84	517075	571	52103	371521	959683
					681,10	--	464401	--		71088	
573	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2	1847,832	650,67	1,81	1202321	3348	374559	768153	2128112
					446,15	0,84	824414	1557		157638	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				2574252	10927	656884	1635220	4546231
							1906442	3363	--	336759	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2574252				
	Материалы		Тенге				656884				
	Всего заработная плата		Тенге					1909806			
		Накладные расходы	Тенге				1635221				
		Сметная прибыль	Тенге				336758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4546231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1653
		Сметная заработная плата	Тенге					1909806			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**4546231**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1653
		Сметная заработная плата	Тенге					1909806			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**70262925**

на **Отопление**

Блок №1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	35	1065,48	150,32	37292	5261	505	32445	75315
					900,74	45,18	31526	1581		5579	
19	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны шаровые. Установка	комплект	105	178,23	--	18714	--	1882	16496	38027
					160,31	--	16832	--		2817	
78	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	1892	197,00	--	372724	--	372724	--	402542
					--	--	--	--		29818	
79	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	484	259,00	--	125356	--	125356	--	135384
					--	--	--	--		10028	
80	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщинойстенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	220	306,00	--	67320	--	67320	--	72706
					--	--	--	--		5386	
81	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	165	341,00	--	56265	--	56265	--	60766
					--	--	--	--		4501	
		Тепловой узел									
84	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	3767,40	281,29	22604	1688	3129	17754	43588
					2964,55	54,92	17787	330		3229	
89	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	1	79635,20	413,85	79635	414	74995	4200	90542
					4225,76	60,23	4226	60		6707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Краны ст. на трубопроводах из труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2092,90	118,92	8372	476	1192	6668	16242
					1676,11	24,80	6704	99		1203	
105	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	2	2092,90	118,92	4186	238	596	3334	8121
					1676,11	24,80	3352	50		602	
110	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1064,83	147,61	1065	148	16	921	2144
					900,74	38,80	901	39		159	
113	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Краны ст. на трубопроводах из труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2092,90	118,92	12557	714	1786	10001	24363
					1676,11	24,80	10057	149		1805	
116	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	2	2092,90	118,92	4186	238	596	3334	8121
					1676,11	24,80	3352	50		602	
118	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2092,90	118,92	6279	357	894	5001	12182
					1676,11	24,80	5028	74		902	
121	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Клапаны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2066,24	92,27	2066	92	298	1655	4019
					1676,11	12,40	1676	12		298	
131	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2066,24	92,27	12397	554	1786	9928	24112
					1676,11	12,40	10057	74		1786	
135	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм(89х3,5 мм). Прокладка	м трубопровода	8	3908,84	68,00	31271	544	23397	7360	41721
					916,26	22,48	7330	180		3090	
136	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм(57х3 мм). Прокладка	м трубопровода	3	1778,81	38,86	5336	117	3122	2094	8025
					698,89	13,52	2097	41		594	
137	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм(45х2,5 мм). Прокладка	м трубопровода	1	1753,58	38,86	1754	39	1016	698	2648
					698,89	13,52	699	14		196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм(25х2,0 мм). Прокладка	м трубопровода	3	1188,58	38,86	3566	117	1352	2094	6113
					698,89	13,52	2097	41		453	
139	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1946,73	17,94	5840	54	4681	1102	7498
					368,32	6,57	1105	20		555	
140	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1811,95	17,94	5436	54	4277	1102	7061
					368,32	6,57	1105	20		523	
		Герметизированный ввод Д 80 мм(2 шт)									
150	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из обрезков труб, диаметр 159 мм. Прокладка	м трубопровода	1,62	7859,19	92,59	12732	150	10524	2062	15977
					1270,44	28,20	2058	46		1183	
153	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм(161 мм). Приварка	фланец	2	2444,85	202,87	4890	406	245	4221	9840
					2119,50	12,40	4239	25		729	
155	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм(91 мм). Приварка	фланец	2	1018,03	67,49	2036	135	122	1761	4101
					889,30	--	1779	--		304	
157	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части (грундбукса,упоры сальника и монолитного участка). Установка	т фасонных частей	0,01432	1332605,74	509425,23	19083	7295	5151	8545	29838
					463474,56	139238,54	6637	1994		2210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				922961	19087	763227	142776	1150996
							140643	4896	--	85259	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				647674				
	Материалы		Тенге				5518				
	Всего заработная плата		Тенге					14673			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				621665				
	Сдача и испытание		Тенге				597				
		Накладные расходы	Тенге				14527				
		Сметная прибыль	Тенге				52976				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				715176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					14673			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				275288				
	Материалы		Тенге				136047				
	Всего заработная плата		Тенге					130867			
	Сдача и испытание		Тенге				4056				
		Накладные расходы	Тенге				128249				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				32283				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				435820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					130867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1150996**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					145540			
				Блок №2							
167	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	45	1065,48	150,32	47946	6764	649	41715	96834
					900,74	45,18	40533	2033		7173	
170	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, клапаны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм . Установка	шт.	310	2066,24	92,27	640535	28603	92338	512969	1245785
					1676,11	12,40	519594	3844		92280	
206	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	10	2092,90	118,92	20929	1189	2979	16669	40606
					1676,11	24,80	16761	248		3008	
209	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3767,40	281,29	7535	563	1043	5918	14529
					2964,55	54,92	5929	110		1076	
212	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2092,90	118,92	4186	238	596	3334	8121
					1676,11	24,80	3352	50		602	
224	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из обрезков электросварных труб, диаметр 45х2,5 мм. П рокладка	м трубопровода	51	1753,58	38,86	89432	1982	51807	35606	135041
					698,89	13,52	35643	689		10003	
		Тепловой узел									
240	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт.	6	3767,40	281,29	22604	1688	3129	17754	43588
					2964,55	54,92	17787	330		3229	
245	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	1	79635,20	413,85	79635	414	74995	4200	90542
					4225,76	60,23	4226	60		6707	
246	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды втрубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Ус тановка	фильтр	1	2054,30	386,22	2054	386	39	1699	4054
					1628,92	104,70	1629	105		300	
258	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Краны ст. на трубопроводах из труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2092,90	118,92	8372	476	1192	6668	16242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1676,11	24,80	6704	99		1203	
261	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвики, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм Установка	шт.	2	2092,90	118,92	4186	238	596	3334	8121
					1676,11	24,80	3352	50		602	
266	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. У тановка	фильтр	1	1064,83	147,61	1065	148	16	921	2144
					900,74	38,80	901	39		159	
269	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Краны ст. на трубопроводах из труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2092,90	118,92	12557	714	1786	10001	24363
					1676,11	24,80	10057	149		1805	
272	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм Установка	шт.	2	2092,90	118,92	4186	238	596	3334	8121
					1676,11	24,80	3352	50		602	
274	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм Установка	шт.	3	2092,90	118,92	6279	357	894	5001	12182
					1676,11	24,80	5028	74		902	
277	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Клапаны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2066,24	92,27	2066	92	298	1655	4019
					1676,11	12,40	1676	12		298	
287	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	5	2066,24	92,27	10331	461	1489	8274	20093
					1676,11	12,40	8381	62		1488	
292	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм(89х3,5 мм). Прокладка	м трубопровода	8	3908,84	68,00	31271	544	23397	7360	41721
					916,26	22,48	7330	180		3090	
293	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных элект осварных труб,диаметр до 50 мм(57х3 мм). Прокладк	м трубопровода	3	1778,81	38,86	5336	117	3122	2094	8025
					698,89	13,52	2097	41		594	
294	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, ди метр до 40 мм(45х2,5 мм). Прокладка	м трубопровод	1	1753,58	38,86	1754	39	1016	698	2648
					698,89	13,52	699	14		196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубоп оводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм(25х2,0 мм). Прокл дка	м трубопровода	3	1188,58	38,86	3566	117	1352	2094	6113
					698,89	13,52	2097	41		453	
296	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованых труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопрово а	3	1946,73	17,94	5840	54	4681	1102	7498
					368,32	6,57	1105	20		555	
297	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1811,95	17,94	5436	54	4277	1102	7061
					368,32	6,57	1105	20		523	
		Герметизированный ввод Д 80 мм(2 шт)									
310	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубоп оводам диаметром 200 мм(161 мм). Приварка	фланец	2	2444,85	202,87	4890	406	245	4221	9840
					2119,50	12,40	4239	25		729	
312	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм(91 мм). Приварка	фланец	2	1018,03	67,49	2036	135	122	1761	4101
					889,30	--	1779	--		304	
314	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части (грундбукса,упоры сальника и монолитногоучастка). Установка	т фасонных частей	0,01432	1332605,74	509425,23	19083	7295	5151	8545	29838
					463474,56	139238,54	6637	1994		2210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1043111	53309	277805	708029	1891230
							711992	10336	--	140091	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26009				
	Материалы		Тенге				5518				
	Всего заработная плата		Тенге					14673			
	Сдача и испытание		Тенге				597				
		Накладные расходы	Тенге				14527				
		Сметная прибыль	Тенге				3243				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					14673			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1017102				
	Материалы		Тенге				272291				
	Всего заработная плата		Тенге					707655			
	Сдача и испытание		Тенге				21694				
		Накладные расходы	Тенге				693502				
		Сметная прибыль	Тенге				136848				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1847452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								632
		Сметная заработная плата	Тенге					707655			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1891230**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					722328			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3042226

на **Холодный водопровод**

Блок №1

9	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб, ди аметр до 50 мм(57х3,5 мм). Прокладка	м трубопровода	18	2733,32	37,73	49200	679	36307	12201	66313
					678,53	13,12	12214	236		4912	
10	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	3140,45	34,63	21983	242	18092	3668	27703
					521,33	13,36	3649	94		2052	
11	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм(прим.). Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	33	527,49	1,24	17407	41	404	16626	36756
					513,99	0,12	16962	4		2723	
13	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	37	527,49	1,24	19517	46	453	18642	41211
					513,99	0,12	19018	4		3053	
15	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	24	526,42	1,55	12634	37	308	12045	26653
					512,03	0,09	12289	2		1974	
17	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	19	527,01	2,13	10013	40	256	9524	21100
					511,41	0,06	9717	1		1563	
50	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	30437,12	--	60874	--	60152	708	66509
					361,20	--	722	--		4927	
51	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонный(под стояки В1,Т3,Т4). Устройство	м3	2,548	20961,55	1127,03	53410	2872	37953	12011	70655
					4939,20	241,01	12585	614		5234	
52	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2	1177,21	7,27	2354	15	307	2016	4720
					1016,18	2,05	2032	4		350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2	5094,08	66,02	10188	132	8277	1786	12932
					889,58	21,83	1779	44		958	
54	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	1468936,09	38381,54	2938	77	2383	475	3686
					239030,00	747,80	478	1		273	
55	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	151	527,01	2,13	79578	322	2033	75688	167687
					511,41	0,06	77223	9		12421	
57	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	130	526,42	1,55	68435	201	1670	65243	144373
					512,03	0,09	66564	11		10694	
59	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	39	527,49	1,24	20572	49	477	19649	43439
					513,99	0,12	20046	5		3218	
68	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны(в сан.узлах и спускной). Установка	комплект	48	178,23	--	8555	--	860	7541	17384
					160,31	--	7695	--		1288	
70	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны. Установка	комплект	13	269,23	--	3500	--	1416	2042	5986
					160,31	--	2084	--		443	
77	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонный. Устройство	м3	0,05	20961,55	1127,03	1048	56	745	236	1386
					4939,20	241,01	247	12		103	
78	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из обрезков электросварных труб, диаметр 45х2,5 мм. Прокладка	м трубопровода	45,5	1732,09	37,73	78810	1717	46220	30841	118423
					678,53	13,12	30873	597		8772	
79	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из обрезков электросварных труб, диаметр 15 9х3,5 мм. Прокладка	м трубопровода	79,1	4643,49	89,90	367300	7111	262624	97736	502239
					1233,44	27,38	97565	2166		37203	
		Водомерный узел в квартире									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны. Установка	комплект	130	178,23	--	23170	--	2330	20423	47081
					160,31	--	20840	--		3487	
85	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	65	1065,48	150,32	69256	9771	937	60255	139871
					900,74	45,18	58548	2936		10361	
		Водомерный узел									
91	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2040,62	115,46	6122	346	894	4855	11855
					1627,29	24,08	4882	72		878	
95	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1313,09	218,34	1313	218	21	1116	2623
					1074,15	64,66	1074	65		194	
		Насосная станция									
108	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2040,62	115,46	4081	231	595	3237	7903
					1627,29	24,08	3255	48		585	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				992259	24203	485714	478564	1588488
							482340	6926	--	117666	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59750				
	Материалы		Тенге				41389				
	Всего заработная плата		Тенге					15974			
		Накладные расходы	Тенге				14738				
		Сметная прибыль	Тенге				5959				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					15974			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				932509				
	Материалы		Тенге				444328				
	Всего заработная плата		Тенге					473292			
	Сдача и испытание		Тенге				2919				
		Накладные расходы	Тенге				463826				
		Сметная прибыль	Тенге				111707				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1508042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								390
		Сметная заработная плата	Тенге					473292			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1588489**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								406
		Сметная заработная плата	Тенге					489266			
				Блок №2							
116	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм(прим.). Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	45	527,49	1,24	23737	56	551	22672	50122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					513,99	0,12	23130	5		3713	
118	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	50	527,49	1,24	26374	62	612	25191	55691
					513,99	0,12	25700	6		4125	
120	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	60	526,42	1,55	31585	93	770	30112	66634
					512,03	0,09	30722	5		4936	
122	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимПрокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	19	527,01	2,13	10013	40	256	9524	21100
					511,41	0,06	9717	1		1563	
147	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонный(под стояки В1,Т3,Т4). Устройство	м3	3,508	20961,55	1127,03	73533	3954	52252	16537	97275
					4939,20	241,01	17327	845		7206	
148	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	30437,12	--	60874	--	60152	708	66509
					361,20	--	722	--		4927	
149	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	200	527,01	2,13	105402	426	2693	100249	222102
					511,41	0,06	102283	12		16452	
151	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	125	526,42	1,55	65803	194	1606	62734	138820
					512,03	0,09	64003	11		10283	
153	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с сотрубопровода	м трубопровода	65	527,49	1,24	34287	81	797	32749	72398
					513,99	0,12	33409	8		5363	
163	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны(в сан.узлах и спускной). Установка	комплект	63	178,23	--	11228	--	1129	9897	22816
					160,31	--	10099	--		1690	
165	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны. Установка	комплект	27	269,23	--	7269	--	2941	4242	12432
					160,31	--	4328	--		921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2775,92	19,81	27759	198	23504	4049	34353
					405,75	7,46	4057	75		2545	
9	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм(прим.). Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	15	527,49	1,24	7912	19	183	7557	16707
					513,99	0,12	7710	2		1238	
11	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	44	527,49	1,24	23209	55	538	22168	49008
					513,99	0,12	22616	5		3630	
13	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	72	526,42	1,55	37903	111	926	36135	79960
					512,03	0,09	36866	6		5923	
48	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	485	527,01	2,13	255599	1034	6529	243103	538598
					511,41	0,06	248036	28		39896	
50	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	264	526,42	1,55	138976	409	3392	132494	293188
					512,03	0,09	135175	23		21718	
52	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	45	527,49	1,24	23737	56	551	22672	50122
					513,99	0,12	23130	5		3713	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				515095	1881	35623	468178	1061936
							477589	145	–	78663	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				515095				
	Материалы		Тенге				35625				
	Всего заработная плата		Тенге					477734			
		Накладные расходы	Тенге				468179				
		Сметная прибыль	Тенге				78662				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1061937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389
		Сметная заработная плата	Тенге					477734			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1061937**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389
		Сметная заработная плата	Тенге					477734			

Блок №2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2775,92	19,81	27759	198	23504	4049	34353
					405,75	7,46	4057	75		2545	
91	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм(прим.). Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	30	527,49	1,24	15825	37	368	15115	33414
					513,99	0,12	15420	4		2475	
93	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	75	527,49	1,24	39561	93	919	37787	83536
					513,99	0,12	38549	9		6188	
95	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	80	526,42	1,55	42114	124	1028	40150	88845
					512,03	0,09	40962	7		6581	
130	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	800	527,01	2,13	421607	1705	10771	400994	888409
					511,41	0,06	409131	47		65808	
132	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	160	526,42	1,55	84228	248	2056	80300	177690
					512,03	0,09	81924	14		13162	
134	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	65	527,49	1,24	34287	81	797	32749	72398
					513,99	0,12	33409	8		5363	
		Водомерный узел ГВС в квартире									
161	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки водыв трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	90	1065,48	150,32	95893	13528	1299	83429	193668
					900,74	45,18	81066	4066		14346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				761273	16015	40742	694573	1572313
							704519	4228	--	116468	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				761273				
	Материалы		Тенге				40739				
	Всего заработная плата		Тенге					708748			
	Сдача и испытание		Тенге				2755				
		Накладные расходы	Тенге				694573				
		Сметная прибыль	Тенге				116468				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1572314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								581
		Сметная заработная плата	Тенге					708748			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1572314**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								581
		Сметная заработная плата	Тенге					708748			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2634249

на **Электроосвещение**

		ЩРН-12(ЩС-2)									
46	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,028	114756,00	--	3213	--	3213	--	3470
					--	--	--	--		257	
47	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,838	168496,00	--	141200	--	141200	--	152496
					--	--	--	--		11296	
48	2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,034	273235,00	--	9290	--	9290	--	10033
					--	--	--	--		743	
49	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	667780,00	--	10017	--	10017	--	10818
					--	--	--	--		801	
		1 этаж									
74	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	428,00	--	6848	--	6848	--	7396
					--	--	--	--		548	
75	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	3172,00	--	50752	--	50752	--	54812
					--	--	--	--		4060	
76	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48	3173,00	--	152304	--	152304	--	164488
					--	--	--	--		12184	
78	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые ЗО-220	шт.	16	925,00	--	14800	--	14800	--	15984
					--	--	--	--		1184	
97	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный герметичный F1901 км 1кл(прим.)	шт.	10	825,00	--	8250	--	8250	--	8910
					--	--	--	--		660	
99	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	85	361,00	--	30685	--	30685	--	33140
					--	--	--	--		2455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная РС10-232-6 двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	40	472,00	--	18880	--	18880	--	20390
					--	--	--	--		1510	
101	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная РС16-121 одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	36	419,00	--	15084	--	15084	--	16291
					--	--	--	--		1207	
102	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная РС16-223 двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	30	472,00	--	14160	--	14160	--	15293
					--	--	--	--		1133	
103	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	5	1732,81	579,34	8664	2897	1013	4729	14464
					950,76	362,84	4754	1814		1071	
104	2307-0102-1304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 01-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.	5	1968,00	--	9840	--	9840	--	10627
					--	--	--	--		787	
105	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	6	2272,42	831,23	13635	4987	1217	7535	22863
					1238,49	505,76	7431	3035		1694	
106	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	6	3780,00	--	22680	--	22680	--	24494
					--	--	--	--		1814	
107	Прайс-лист	Лампа люминисцентная 36Вт, OSRAM T8G13	шт	18	296,43	--	5336	--	5336	--	5763
					--	--	--	--		427	
108	Прайс-лист	Стартер 220В, 80С-220	шт	18	35,71	--	643	--	643	--	694
					--	--	--	--		51	
109	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробка для установки розеток и выключателей (прим.)	шт.	301	42,00	--	12642	--	12642	--	13653
					--	--	--	--		1011	
110	Прайс-лист	Коробки ответвительные, тип У-192	шт.	65	100,89	--	6558	--	6558	--	7083
					--	--	--	--		525	
111	2307-0202-0107 РСНБ РК 2015	Коробки клеммные заземления на 8 контактов (прим.)	шт.	16	2311,00	--	36976	--	36976	--	39934
					--	--	--	--		2958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 25 мм(16мм,20мм,25мм). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1430	392,53	15,31	561314	21897	172593	267425	895038
					256,52	3,22	366824	4599		66299	
113	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	1300	45,00	--	58500	--	58500	--	63180
					--	--	--	--		4680	
114	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХдиаметром 20 мм	м	60	60,00	--	3600	--	3600	--	3888
					--	--	--	--		288	
115	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХдиаметром 25 мм	м	70	80,00	--	5600	--	5600	--	6048
					--	--	--	--		448	
116	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	140	549,34	44,64	76908	6249	16790	40083	126350
					384,78	12,87	53869	1801		9359	
117	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	140	300,00	--	42000	--	42000	--	45360
					--	--	--	--		3360	
118	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1358	91,27	1,73	123949	2352	26591	68976	208359
					69,96	0,58	95006	794		15434	
119	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	140	193,30	12,13	27063	1698	4144	15692	46175
					151,58	4,09	21221	573		3420	
120	1308-0206-2211 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм 2. Затягивание каждого последующего в проложенныетрубы и металлические рукава	м	658	124,49	12,13	81912	7979	12555	46132	138288
					93,28	4,09	61378	2694		10244	
		2-5 этаж									
144	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щиток квартирный	шт.Установка	64	3285,06	90,75	210244	5808	44308	116640	353034
					2502,00	29,24	160128	1871		26151	
145	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиток квартирный ЩК	шт.	64	1285,00	--	82240	--	82240	--	88819
					--	--	--	--		6579	
147	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	64	428,00	--	27392	--	27392	--	29583
					--	--	--	--		2191	
148	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	64	3172,00	--	203008	--	203008	--	219249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		16241	
149	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	192	3173,00	--	609216	--	609216	--	657953
					--	--	--	--		48737	
151	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые ЗО-220	шт.	64	925,00	--	59200	--	59200	--	63936
					--	--	--	--		4736	
170	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	340	361,00	--	122740	--	122740	--	132559
					--	--	--	--		9819	
171	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	160	472,00	--	75520	--	75520	--	81562
					--	--	--	--		6042	
172	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная РС16-121 одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	144	419,00	--	60336	--	60336	--	65163
					--	--	--	--		4827	
173	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная РС16-223 двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	120	472,00	--	56640	--	56640	--	61171
					--	--	--	--		4531	
174	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробка для установки розеток ивыключателей (прим.)	шт.	1104	42,00	--	46368	--	46368	--	50077
					--	--	--	--		3709	
175	Прайс-лист	Коробки ответвительные, тип У-192	шт.	260	100,89	--	26232	--	26232	--	28331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2099	
176	2307-0202-0107 РСНБ РК 2015	Коробки клеммные заземления на 8 контактов (прим.)	шт.	64	2311,00	--	147904	--	147904	--	159736
					--	--	--	--		11832	
177	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 25 мм(16мм,20мм,25мм). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	9095	392,53	15,31	3570035	139265	1097721	1700858	5692565
					256,52	3,22	2333049	29253		421671	
178	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	8550	45,00	--	384750	--	384750	--	415530
					--	--	--	--		30780	
179	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	260	60,00	--	15600	--	15600	--	16848
					--	--	--	--		1248	
180	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	285	80,00	--	22800	--	22800	--	24624
					--	--	--	--		1824	
181	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарноесечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава	м	8541	91,27	1,73	779567	14795	167244	433817	1310454
					69,96	0,58	597528	4995		97071	
190	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,64	128847,00	--	82462	--	82462	--	89059
					--	--	--	--		6597	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11726035
		ИТОГО ПО БЛОКУ№1 И БЛОКУ№2	**Тенге**								**91 147 336**

		ИТОГО по акту:	**Тенге**				**91 147 336**				
		Всего с понижающим коэффицентом	**Тенге**				**74 771 871**				
		Временные здания и сооружения 1%	Тенге				747 719				
		Итого	Тенге				75 519 590				
		дополнительные затраты, при производстве работ в зимнее время 0,63%	Тенге				475 773				
		Итого					75 995 363				
		непредвиденные затраты 2%	Тенге				1 519 908				
		Итого	Тенге				77 515 271				
		в том числе в тек.ценах на 2020г- 100%, К-1,049901					81 383 361				
		НДС на 2020 год, - 12%					9 766 003				
		Итого в текущих ценах на 2020год					91 149 364				
		Всего итого	**Тенге**				**91 149 364**				

Технадзор:

ТОО "Аз и Мур Строй"

Абдикаримов М.С.

Подрядчик:

ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

Директор

Жылысбеков Е.Ж.