Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Подрядчик: ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце ул. Сулейменова в г.Тараз. Участок №14 пятно 3»
Договор: №187 от 02 мая 2020 года
Дополнительное соглашение: №187/2 от 30 ноября 2020 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате (в т.ч. НДС)
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце ул. Сулейменова в г.Тараз. Участок №14 пятно 3.	627 403 124	45 252 008	50 682 249	50 682 249	-	-	-	-	5 430 241	50 682 249
5% для устранения перечня недоделок и дефектов										- 2 534 112
30% удержания ранее оплаченного аванса										- 15 204 675
Всего к оплате:										32 943 462

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Руководитель отдела
_____Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Директор
_____Жылысбеков Е.Ж.

Форма №2В

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце ул. Сулейменова в г.Тараз. Участок №14 пятно 3».

Договор: №187 от 02 мая 2020 года. Дополнительное соглашение №187/2 от 30 ноября 2020 года

Акт №9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Блок 1									
		РАЗДЕЛ 3. Стены									
		Балкон тип 1(5шт)									
195	2113-0407-0204 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементный плоскиес гладкой поверхностью непрессованные толщиной 7 мм ЛП-НП-1200х1120х7 ГОСТ 18124-95	м2	39,85	1300,00	--	51805	--	51805	--	55949
					--	--	--	--		4144	
198	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	15,3	3046,22	13,62	46607	208	31408	13837	65280
					979,78	3,25	14991	50		4836	
201	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00276	829477,78	1257,78	2289	3	1681	552	3068
					219186,00	510,84	605	1		227	
		Балкон тип 2(5шт)									
213	2113-0407-0204 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементный плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 7 мм ЛП-НП-1200х1120х7 ГОСТ 18124-95	м2	65,6	1300,00	--	85280	--	85280	--	92102
					--	--	--	--		6822	
216	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	25,25	3046,22	13,62	76917	344	51834	22836	107733
					979,78	3,25	24739	82		7980	
		Балкон тип 3(5шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	2113-0407-0204 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементный плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 7 мм ЛП-НП-1200х1120х7 ГОСТ 18124-95	м2	27,9	1300,00	--	36270	--	36270	--	39172
					--	--	--	--		2902	
237	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00276	829477,78	1257,78	2289	3	1681	552	3068
					219186,00	510,84	605	1		227	
		Балкон тип 4(5шт)									
249	2113-0407-0204 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементный плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 7 мм ЛП-НП-1200х1120х7 ГОСТ 18124-95	м2	33,95	1300,00	--	44135	--	44135	--	47666
					--	--	--	--		3531	
252	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13	3046,22	13,62	39601	177	26687	11757	55467
					979,78	3,25	12737	42		4109	
255	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00276	829477,78	1257,78	2289	3	1681	552	3068
					219186,00	510,84	605	1		227	
		Балкон тип 5(5шт)									
267	2113-0407-0204 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементный плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 7 мм ЛП-НП-1200х1120х7 ГОСТ 18124-95	м2	60,05	1300,00	--	78065	--	78065	--	84310
					--	--	--	--		6245	
270	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	23	3046,22	13,62	70063	313	47215	20801	98133
					979,78	3,25	22535	75		7269	
273	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00276	829477,78	1257,78	2289	3	1681	552	3068
					219186,00	510,84	605	1		227	
		Балкон тип 6 (5шт)									
285	2113-0407-0204 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементный плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 7 мм ЛП-НП-1200х1120х7 ГОСТ 18124-95	м2	17,35	1300,00	--	22555	--	22555	--	24359
					--	--	--	--		1804	
288	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,65	3046,22	13,62	20257	91	13650	6014	28373
					979,78	3,25	6516	22		2102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00276	829477,78	1257,78	2289	3	1681	552	3068
					219186,00	510,84	605	1		227	
		Балкон тип 7 и 7н(15шт)									
303	2113-0407-0204 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементный плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 7 мм ЛП-НП-1200х1120х7 ГОСТ 18124-95	м2	58,65	1300,00	--	76245	--	76245	--	82345
					--	--	--	--		6100	
306	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	22,5	3046,22	13,62	68540	307	46188	20349	96000
					979,78	3,25	22045	73		7111	
309	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00828	829477,78	1257,78	6868	10	5043	1655	9205
					219186,00	510,84	1815	4		682	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				734656	1468	624785	100009	901434
							108402	355	--	66772	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				734656				
	Материалы		Тенге				230431				
	Всего заработная плата		Тенге					108757			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				394355				
		Накладные расходы	Тенге				100008				
		Сметная прибыль	Тенге				66773				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				901437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					108757			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**901437**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					108757			
		РАЗДЕЛ 6.Кровля									
378	Прайс-лист	Лестница кровельная RAL 3011	секц	3	9883,93	--	29652	--	29652	--	32024
					--	--	--	--		2372	
379	Прайс-лист	Кронштейн под конек лестницы	шт	2	718,75	--	1438	--	1438	--	1553
					--	--	--	--		115	
380	Прайс-лист	Кронштейн подвесной для лестницы	шт	10	629,46	--	6295	--	6295	--	6798
					--	--	--	--		504	
		Слуховые окна									
		Тип 1(1шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон	шт	1	17044,84	810,58	17045	811	10105	5805	24678
					6128,64	321,64	6129	322		1828	
392	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
					--	--	--	--		94	
393	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная накладная ГОСТ 5090-86	шт	2	486,00	--	972	--	972	--	1050
					--	--	--	--		78	
394	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава	шт	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
					--	--	--	--		132	
		Тип 2(2шт)									
397	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон	шт	2	17044,84	810,58	34090	1621	20212	11611	49356
					6128,64	321,64	12257	643		3656	
401	2107-0509-0409 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2 толщиной 12 мм	м2	2,091	937,00	--	1959	--	1959	--	2116
					--	--	--	--		157	
		Фрагмент крыши №1-1шт.									
418	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(МД-2,МНД-2)	т стальных элементов	0,01468	709272,24	6533,14	10412	96	9503	981	12304
					55381,90	1240,12	813	18		911	
419	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,007443	250361,92	12011,12	1863	89	133	1948	4116
					220490,00	1288,28	1641	10		305	
424	1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Облицовка Сайдингом	м2 поверхности	4,35	1283,38	28,76	5583	125	450	3840	10176
					1151,28	10,11	5008	44		754	
425	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость Сайдинга	м2	4,4805	1200,00	--	5377	--	5377	--	5807
					--	--	--	--		430	
		Фрагмент крыши №2 - 1шт.									
433	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(МД-2,МНД-2)	т стальных элементов	0,02747	709272,24	6533,14	19484	179	17784	1835	23025
					55381,90	1240,12	1521	34		1706	
434	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,01326	250361,92	12011,12	3320	159	237	3470	7333
					220490,00	1288,28	2924	17		543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
439	1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Облицовка Сайдингом	м2 поверхности	7,1	1283,38	28,76	9112	204	734	6267	16609
					1151,28	10,11	8174	72		1230	
		Фрагмент крыши №3 - 1шт.									
448	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(МД-2,МНД-2)	т стальных элементов	0,01204	709272,24	6533,14	8540	79	7794	804	10092
					55381,90	1240,12	667	15		748	
449	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,005886	250361,92	12011,12	1474	71	105	1540	3255
					220490,00	1288,28	1298	8		241	
		Фрагмент крыши №4 - 1шт.									
462	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(20 мм). Устройство	м2 стяжки	4	604,74	99,34	2419	397	1203	840	3519
					204,85	23,36	819	93		261	
463	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	4	85,79	7,34	343	29	299	21	393
					3,79	1,81	15	7		29	
468	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(МД-2,МНД-2)	т стальных элементов	0,023334	709272,24	6533,14	16550	152	15106	1559	19558
					55381,90	1240,12	1292	29		1449	
469	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,011772	250361,92	12011,12	2947	141	210	3081	6510
					220490,00	1288,28	2596	15		482	
		Фрагмент крыши №5 - 1шт.									
482	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(20 мм). Устройство	м2 стяжки	8	604,74	99,34	4838	795	2404	1680	7039
					204,85	23,36	1639	187		521	
483	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	8	85,79	7,34	686	59	597	41	786
					3,79	1,81	30	14		58	
488	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(МД-2,МНД-2)	т стальных элементов	0,02936	709272,24	6533,14	20824	192	19006	1962	24609
					55381,90	1240,12	1626	36		1823	
489	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,01468	250361,92	12011,12	3675	176	262	3842	8118
					220490,00	1288,28	3237	19		601	
		Фрагмент крыши №6 - 1шт.									
503	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(МД-2,МНД-2)	т стальных элементов	0,02672	709272,24	6533,14	18952	175	17297	1785	22396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					55381,90	1240,12	1480	33		1659	
504	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,01326	250361,92	12011,12	3320	159	237	3470	7333
					220490,00	1288,28	2924	17		543	
		Фрагмент крыши № 7-1шт.									
518	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(МД-2,МНД-2)	т стальных элементов	0,01468	709272,24	6533,14	10412	96	9503	981	12304
					55381,90	1240,12	813	18		911	
519	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,007443	250361,92	12011,12	1863	89	133	1948	4116
					220490,00	1288,28	1641	10		305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				246278	5896	181841	59311	330033
							58544	1662	--	24446	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				245306				
	Материалы		Тенге				133313				
	Всего заработная плата		Тенге					60205			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47554				
		Накладные расходы	Тенге				59310				
		Сметная прибыль	Тенге				24369				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				328985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					60205			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				972				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				972				
		Сметная прибыль	Тенге				78				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1050				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**330034**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					60205			
		РАЗДЕЛ 8.Окна									
541	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	18	1997,39	161,34	35953	2904	17661	15055	55089
					854,88	74,43	15388	1340		4081	
542	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	18	22759,00	--	409662	--	409662	--	442435
					--	--	--	--		32773	
543	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	4,26	2637,07	164,46	11234	701	5573	4750	17262
					1164,37	74,43	4960	317		1279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
544	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	4,26	22759,00	--	96953	--	96953	--	104710
					--	--	--	--		7756	
545	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	17,55	3149,18	163,86	55268	2876	28450	22708	84214
					1364,24	73,42	23942	1289		6238	
546	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	17,55	21460,00	--	376623	--	376623	--	406753
					--	--	--	--		30130	
547	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых(Витраж В-1)	м2 проемов	10,8	1997,39	161,34	21572	1742	10597	9033	33053
					854,88	74,43	9233	804		2448	
548	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,8	18047,00	--	194908	--	194908	--	210500
					--	--	--	--		15593	
549	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,92	2074,47	158,06	1909	145	864	870	3001
					977,90	73,42	900	68		222	
550	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,92	13423,00	--	12349	--	12349	--	13337
					--	--	--	--		988	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1216431	8368	1153640	52416	1370354
							54423	3817	--	101508	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1216431				
	Материалы		Тенге				63144				
	Всего заработная плата		Тенге					58240			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1090495				
		Накладные расходы	Тенге				52416				
		Сметная прибыль	Тенге				101508				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1370354				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					58240			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1370354**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					58240			
		РАЗДЕЛ 9.Перегородки									
		Противопожарная кирпичная перегородка в чердаке									
617	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0126	226000,00	--	2848	--	2848	--	3075
					--	--	--	--		228	
618	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С2)	т	0,0126	18264,00	960,96	230	12	4	198	463
					17015,04	292,40	214	4		34	
620	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,013588	226000,00	--	3071	--	3071	--	3317
					--	--	--	--		246	
621	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С1)	т	0,013588	18264,00	960,96	248	13	4	214	499
					17015,04	292,40	231	4		37	
623	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0493	217805,00	--	10738	--	10738	--	11597
					--	--	--	--		859	
624	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	226957,00	--	1271	--	1271	--	1373
					--	--	--	--		102	
625	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0549	18264,00	960,96	1003	53	16	865	2017
					17015,04	292,40	934	16		149	
626	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,0077	250361,92	12011,12	1928	92	138	2015	4258
					220490,00	1288,28	1698	10		315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
627	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0077	257673,00	--	1984	--	1984	--	2143
					--	--	--	--		159	
630	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами М8х85	т	0,0006214	499528,00	--	310	--	310	--	335
					--	--	--	--		25	
632	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	16,3584	575,00	--	9406	--	9406	--	10159
					--	--	--	--		752	
		Фрагмент плана 2									
634	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной 100 мм, толщиной 120 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05112	59537,00	--	3044	--	3044	--	3287
					--	--	--	--		243	
635	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной 180 мм, толщиной 120 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,092	56987,00	--	5243	--	5243	--	5662
					--	--	--	--		419	
636	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00512	544473,06	2148,06	2788	11	1198	1441	4567
					308363,00	875,48	1579	4		338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				44111	181	39275	4733	52752
							4656	38	--	3906	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44111				
	Материалы		Тенге				1359				
	Всего заработная плата		Тенге					4694			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37914				
		Накладные расходы	Тенге				4733				
		Сметная прибыль	Тенге				3907				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4694			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**52751**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4694			
		РАЗДЕЛ 10.Полы									
		Спальни, гостиные, холлы над техподпольем. По типу узла 132									
639	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	8,835237	19044,00	--	168258	--	168258	--	181719
					--	--	--	--		13461	
		Кухни над техподпольем. По типу узла 132									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
649	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	2,348709	19044,00	--	44729	--	44729	--	48307
					--	--	--	--		3578	
		Туалеты, ванные над техподпольем. Узел 138									
659	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	1,028043	19044,00	--	19578	--	19578	--	21144
					--	--	--	--		1566	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				232565	--	232565	--	251170
							--	--	--	18605	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				232565				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				232565				
		Сметная прибыль	Тенге				18605				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				251170				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**251170**				
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка									
		Внутренняя отделка помещений									
699	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	682,75	4791,53	18,68	3271417	12751	1719747	1235923	4867928
					2254,00	8,77	1538919	5986		360587	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3271417	12751	1719747	1235923	4867928
							1538919	5986	--	360587	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3271417				
	Материалы		Тенге				1719747				
	Всего заработная плата		Тенге					1544904			
		Накладные расходы	Тенге				1235923				
		Сметная прибыль	Тенге				360587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4867928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1371
		Сметная заработная плата	Тенге					1544904			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**4867928**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1371
		Сметная заработная плата	Тенге					1544904			
		РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка									
709	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	м2 отделываемой поверхности	32,7	439,72	7,21	14379	236	--	11399	27840
					432,50	3,25	14143	106		2062	
		Утепление цоколя									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
713	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	107,85	463,83	6,47	50025	698	33112	12570	67602
					150,35	3,01	16215	325		5008	
718	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция пеноплексом	м3 изоляции	1,7256	26982,48	1785,72	46561	3081	1844	32733	85637
					24128,16	830,76	41636	1434		6343	
726	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	974,424	136,29	0,26	132800	252	84419	44386	191362
					49,39	0,12	48129	117		14175	
727	1115-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м откосов	551,76	758,35	0,84	418428	462	42162	300643	776597
					681,10	--	375804	--		57526	
731	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1624,04	650,67	1,81	1056707	2942	329196	675122	1870375
					446,15	0,84	724569	1369		138546	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1718900	7672	490733	1076853	3019413
							1220495	3351	--	223660	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1718900				
		Материалы	Тенге				490734				
		Всего заработная плата	Тенге					1223845			
		Накладные расходы	Тенге				1076853				
		Сметная прибыль	Тенге				223660				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3019414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1086
		Сметная заработная плата	Тенге					1223845			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**3019414**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1086
		Сметная заработная плата	Тенге					1223845			
		РАЗДЕЛ 13. Лестницы Л-1 (2шт)									
739	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,268432	434823,00	--	116720	--	116720	--	126058
					--	--	--	--		9338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				116720	--	116720	--	126058
							--	--	--	9338	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				116720				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				116720				
		Сметная прибыль	Тенге				9338				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				126058				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**126058**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 14.Разные работы									
		Шахта с вентканалами ВШ-1 -1х5шт.									
771	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29,4375	4850,77 1693,00	50,86 19,25	142794 49838	1497 567	91459	49396 15375	207566
773	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,16105	250361,92 220490,00	12011,12 1288,28	40321 35510	1934 207	2877	42147 6597	89065
774	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0119	226000,00 --	-- --	2689 --	-- --	2689	-- 215	2905
775	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14915	217805,00 --	-- --	32486 --	-- --	32486	-- 2599	35084
		Шахта с вентканалами ВШ-2 -7х5шт.									
776	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	263,76	4850,77 1693,00	50,86 19,25	1279438 446545	13414 5078	819479	442591 137762	1859791
778	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	1,14275	250361,92 220490,00	12011,12 1288,28	286101 251965	13726 1472	20410	299056 46813	631969
779	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0987	226000,00 --	-- --	22306 --	-- --	22306	-- 1784	24091
780	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,04405	217805,00 --	-- --	227399 --	-- --	227399	-- 18192	245591
		Шахта с вентканалами ВШ-3 -7х5шт.									
781	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	329,7	4850,77 1693,00	50,86 19,25	1599298 558182	16768 6347	1024348	553239 172203	2324739
783	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	1,1676	250361,92 220490,00	12011,12 1288,28	292323 257444	14024 1504	20855	305559 47831	645712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
784	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,12355	226000,00	--	27922	--	27922	--	30156
					--	--	--	--		2234	
785	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,04405	217805,00	--	227399	--	227399	--	245591
					--	--	--	--		18192	
		Вентшахта ВШ-1 -1шт.выше отм.14.900									
791	2111-0204-0101 РСНБ РК 2015	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	0,13386	12241,00	--	1639	--	1639	--	1770
					--	--	--	--		131	
793	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр более 4000 мм(680х1260). Установка над шахтами	зонт	1	25859,78	212,04	25860	212	22242	3393	31593
					3405,86	55,99	3406	56		2340	
				Вентшахта ВШ-2 -7шт.							
799	2111-0204-0101 РСНБ РК 2015	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	1,07282	12241,00	--	13132	--	13132	--	14183
					--	--	--	--		1051	
801	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр более 4000 мм(710х1500). Установка над шахтами	зонт	7	25859,78	212,04	181018	1484	155693	23748	221148
					3405,86	55,99	23841	392		16381	
		Вентшахта ВШ-3 -7шт.									
807	2111-0204-0101 РСНБ РК 2015	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	1,27652	12241,00	--	15626	--	15626	--	16876
					--	--	--	--		1250	
809	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр более 4000 мм(710х1500). Установка над шахтами	зонт	7	25859,78	212,04	181018	1484	155693	23748	221148
					3405,86	55,99	23841	392		16381	
		Козырек-2шт.									
827	2110-0103-0709 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	10,028	2777,00	--	27848	--	27848	--	30076
					--	--	--	--		2228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
831	Прайс-лист	Декоративная штукатурка под Травертин "Sandputs" марки "Kaizer"	кг	--	424,11	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
832	Прайс-лист	Грунтовка глубокого проникновения	кг	--	602,68	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
833	Прайс-лист	Кварцевая грунтовка для сцепления	кг	--	353,84	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
834	Прайс-лист	Колер	кг	--	89,29	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Крыльцо №1 (1шт)									
840	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5мм ГОСТ 23279-2012 (СГ1)	т	0,04009	298362,00	--	11961	--	11961	--	12918
					--	--	--	--		957	
841	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг(ЗД-2). Установка	т	0,02472	674497,78	1257,78	16674	31	15056	1456	19580
					64206,00	510,84	1587	13		1450	
		Крыльцо №2 (1шт)									
844	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5мм ГОСТ 23279-2012 (СГ1)	т	0,03555	298362,00	--	10607	--	10607	--	11455
					--	--	--	--		849	
845	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг(ЗД-2). Установка	т	0,02472	674497,78	1257,78	16674	31	15056	1456	19580
					64206,00	510,84	1587	13		1450	
847	Прайс-лист	Стоимость почтовых ящиков(секция из 5 шт)	секция	7	7321,43	--	51250	--	51250	--	55350
					--	--	--	--		4100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				4733783	64607	3015432	1745789	6997937
							1653746	16041	--	518365	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1324356				
	Материалы		Тенге				74252				
	Всего заработная плата		Тенге					551302			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				672265				
		Накладные расходы	Тенге				649673				
		Сметная прибыль	Тенге				157922				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2131952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								426
		Сметная заработная плата	Тенге					551302			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3409427				
	Материалы		Тенге				2268914				
	Всего заработная плата		Тенге					1118485			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сдача и испытание		Тенге				54310				
		Накладные расходы	Тенге				1096115				
		Сметная прибыль	Тенге				360443				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4865985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1064
		Сметная заработная плата	Тенге					1118485			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**6997937**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1490
		Сметная заработная плата	Тенге					1669787			
		БЛОК 2									
		РАЗДЕЛ 2 .Каркас									
		Утепление тамбура									
111	2111-0204-0101 РСНБ РК 2015	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	0,5609374	12241,00	--	6866	--	6866	--	7416
					--	--	--	--		549	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6866	--	6866	--	7416
							--	--	--	549	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6866				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6866				
		Сметная прибыль	Тенге				549				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7416				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ2	**Тенге**				**7416**				
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
		Балкон тип 1(10шт)									
168	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,5032	254412,00	--	128020	--	128020	--	138262
					--	--	--	--		10242	
169	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2541	275243,00	--	69939	--	69939	--	75534
					--	--	--	--		5595	
170	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,20045	257673,00	--	51651	--	51651	--	55783
					--	--	--	--		4132	
171	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(Деталь КВ, деталь КН). Установка	т стальных элементов	0,027416	70233,24	6533,14	1926	179	229	1832	4058
					55381,90	1240,12	1518	34		301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 2,5х40 мм ГОСТ 14918-80	т	0,021637	310461,00	--	6717	--	6717	--	7255
					--	--	--	--		537	
173	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 32х32 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,005348	252773,00	--	1352	--	1352	--	1460
					--	--	--	--		108	
174	2113-0204-2301 РСНБ РК 2015	Винт с полуцилиндрической головкой М6 ГОСТ 17473-80	1000 шт.	0,07	5311,00	--	372	--	372	--	402
					--	--	--	--		30	
178	2113-0407-0204 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементный плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 7 мм ЛП-НП-1200х1120х7 ГОСТ 18124-95	м2	79,7	1300,00	--	103610	--	103610	--	111899
					--	--	--	--		8289	
181	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	30,6	3046,22	13,62	93214	417	62816	27674	130560
					979,78	3,25	29981	99		9671	
184	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00276	829477,78	1257,78	2289	3	1681	552	3068
					219186,00	510,84	605	1		227	
		Балкон тип 2(10шт)									
186	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,8288	254412,00	--	210857	--	210857	--	227725
					--	--	--	--		16869	
187	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4101	275243,00	--	112877	--	112877	--	121907
					--	--	--	--		9030	
188	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3301	257673,00	--	85058	--	85058	--	91862
					--	--	--	--		6805	
189	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(Деталь КВ, деталь КН). Установка	т стальных элементов	0,045849	70233,24	6533,14	3220	300	381	3063	6786
					55381,90	1240,12	2539	57		503	
190	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 2,5х40 мм ГОСТ 14918-80	т	0,035927	310461,00	--	11154	--	11154	--	12046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		892	
191	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 32х32 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,009168	252773,00	--	2317	--	2317	--	2503
					--	--	--	--		185	
192	2113-0204-2301 РСНБ РК 2015	Винт с полуцилиндрической головкой М6 ГОСТ 17473-80	1000 шт	0,12	5311,00	--	637	--	637	--	688
					--	--	--	--		51	
196	2113-0407-0204 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементный плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 7 мм ЛП-НП-1200х1120х7 ГОСТ 18124-95	м2	131,2	1300,00	--	170560	--	170560	--	184205
					--	--	--	--		13645	
199	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	50,5	3046,22	13,62	153834	688	103667	45671	215466
					979,78	3,25	49479	164		15960	
202	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00552	829477,78	1257,78	4579	7	3362	1104	6137
					219186,00	510,84	1210	3		455	
		Балкон тип 7 и 7н(30шт)									
204	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,7992	254412,00	--	203326	--	203326	--	219592
					--	--	--	--		16266	
205	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3762	275243,00	--	103546	--	103546	--	111830
					--	--	--	--		8284	
206	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,29505	257673,00	--	76026	--	76026	--	82109
					--	--	--	--		6082	
207	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(Деталь КВ, деталь КН). Установка	т стальных элементов	0,0435495	70233,24	6533,14	3059	285	362	2910	6446
					55381,90	1240,12	2412	54		477	
208	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 2,5х40 мм ГОСТ 14918-80	т	0,033597	310461,00	--	10431	--	10431	--	11265
					--	--	--	--		834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 32х32 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,009168	252773,00	--	2317	--	2317	--	2503
					--	--	--	--		185	
210	2113-0204-2301 РСНБ РК 2015	Винт с полуцилиндрической головкой М6 ГОСТ 17473-80	1000 шт.	0,12	5311,00	--	637	--	637	--	688
					--	--	--	--		51	
214	2113-0407-0204 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементный плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 7 мм ЛП-НП-1200х1120х7 ГОСТ 18124-95	м2	117,3	1300,00	--	152490	--	152490	--	164689
					--	--	--	--		12199	
217	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	45	3046,22	13,62	137080	613	92377	40697	192000
					979,78	3,25	44090	146		14222	
220	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01656	829477,78	1257,78	13736	21	10085	3311	18411
					219186,00	510,84	3630	8		1364	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1916833	2512	1778854	126814	2207139
							135464	567	--	163491	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1916833				
	Материалы		Тенге				274961				
	Всего заработная плата		Тенге					136031			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1503896				
		Накладные расходы	Тенге				126814				
		Сметная прибыль	Тенге				163492				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2207138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					136031			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2207138**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					136031			
		РАЗДЕЛ 6.Кровля									
284	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,92	33102,00	--	63556	--	63556	--	68640
					--	--	--	--		5084	
286	Прайс-лист	Лестница кровельная RAL 3011	секц.	3	9883,93	--	29652	--	29652	--	32024
					--	--	--	--		2372	
287	Прайс-лист	Кронштейн под конек лестницы	шт	2	718,75	--	1438	--	1438	--	1553
					--	--	--	--		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	Прайс-лист	Кронштейн подвесной для лестницы	шт	10	629,46	--	6295	--	6295	--	6798
					--	--	--	--		504	
		Слуховые окна									
		Тип 1(1шт)									
300	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
					--	--	--	--		94	
301	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная накладная ГОСТ 5090-86	шт	2	486,00	--	972	--	972	--	1050
					--	--	--	--		78	
302	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава	шт	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
					--	--	--	--		132	
		Фрагмент крыши №1 - 2шт.									
328	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0142	222654,00	--	3162	--	3162	--	3415
					--	--	--	--		253	
329	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,000686	226000,00	--	155	--	155	--	167
					--	--	--	--		12	
331	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16	1406,00	--	22496	--	22496	--	24296
					--	--	--	--		1800	
333	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость Сайдинга	м2	8,961	1200,00	--	10753	--	10753	--	11613
					--	--	--	--		860	
		Фрагмент крыши №4 - 3шт.									
363	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03408	222654,00	--	7588	--	7588	--	8195
					--	--	--	--		607	
364	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001236	226000,00	--	279	--	279	--	302
					--	--	--	--		22	
366	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36	1406,00	--	50616	--	50616	--	54665
					--	--	--	--		4049	
368	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость Сайдинга	м2	18,54	1200,00	--	22248	--	22248	--	24028
					--	--	--	--		1780	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				222043	--	222044	--	239806
							--	--	--	17762	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				221071				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				221071				
		Сметная прибыль	Тенге				17686				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				238757				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				972				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				972				
		Сметная прибыль	Тенге				78				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1050				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**239807**				
		РАЗДЕЛ 9.Перегородки									
		Противопожарная кирпичная перегородка в чердаке									
459	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0189	226000,00	--	4271	--	4271	--	4613
					--	--	--	--		342	
460	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С2)	т	0,0189	18264,00	960,96	345	18	5	298	694
					17015,04	292,40	322	6		51	
462	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,020382	226000,00	--	4606	--	4606	--	4975
					--	--	--	--		369	
463	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С1)	т	0,020382	18264,00	960,96	372	20	5	321	749
					17015,04	292,40	347	6		55	
465	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07395	217805,00	--	16107	--	16107	--	17395
					--	--	--	--		1289	
466	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0084	226957,00	--	1906	--	1906	--	2059
					--	--	--	--		153	
467	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,08235	18264,00	960,96	1504	79	24	1297	3025
					17015,04	292,40	1401	24		224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
469	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01155	257673,00	--	2976	--	2976	--	3214
					--	--	--	--		238	
472	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами М8х85	т	0,0009321	499528,00	--	466	--	466	--	503
					--	--	--	--		37	
474	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	26,707968	575,00	--	15357	--	15357	--	16586
					--	--	--	--		1229	
		Фрагмент плана 2									
476	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной 100 мм, толщиной 120 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07668	59537,00	--	4565	--	4565	--	4931
					--	--	--	--		365	
477	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной 180 мм, толщиной 120 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,138	56987,00	--	7864	--	7864	--	8493
					--	--	--	--		629	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				60341	117	58152	1916	67237
							2070	36	--	4981	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				60341				
	Материалы		Тенге				35				
	Всего заработная плата		Тенге					2105			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58119				
		Накладные расходы	Тенге				1916				
		Сметная прибыль	Тенге				4981				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				67237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2105			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**67237**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2105			
		РАЗДЕЛ 10.Полы									
		Спальни, гостиные, холлы над техподпольем. По типу узла 132									
481	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	11,318979	19044,00	--	215559	--	215559	--	232803
					--	--	--	--		17245	
		Кухни над техподпольем. По типу узла 132									
488	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	3,106995	19044,00	--	59170	--	59170	--	63903
					--	--	--	--		4734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				274728	--	274729	--	296706
							--	--	--	21979	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				274728				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				274728				
		Сметная прибыль	Тенге				21978				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				296707				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**296707**				
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка									
541	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	872,75	3960,53	18,68	3456553	16300	1473074	1579864	5439330
					2254,00	8,77	1967179	7651		402913	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3456553	16300	1473074	1579864	5439330
							1967179	7651	--	402913	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3456553				
	Материалы		Тенге				1473074				
	Всего заработная плата		Тенге					1974830			
		Накладные расходы	Тенге				1579864				
		Сметная прибыль	Тенге				402913				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5439330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1753
		Сметная заработная плата	Тенге					1974830			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**5439330**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1753
		Сметная заработная плата	Тенге					1974830			
		РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка									
544	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (наружная отделка эркеров)	м2	271,64	2973,29	24,03	807665	6529	202561	480131	1390820
					2203,56	5,85	598575	1589		103024	
550	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,7	3210,33	32,60	47192	479	27661	15415	67616
					1296,05	14,79	19052	217		5009	
		Утепление цоколя									
560	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция пеноплексом	м3 изоляции	4,312	26982,48	1785,72	116348	7700	4607	81793	213993
					24128,16	830,76	104041	3582		15851	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				971205	14708	234829	577339	1672429
							721668	5388	--	123884	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				971205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				234830				
	Всего заработная плата		Тенге					727056			
		Накладные расходы	Тенге				577340				
		Сметная прибыль	Тенге				123884				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1672429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								605
		Сметная заработная плата	Тенге					727056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**1672429**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								605
		Сметная заработная плата	Тенге					727056			
		РАЗДЕЛ 13.Лестницы Л-1 (3шт)									
580	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, косоуры	т	0,805296	69114,19	25317,72	55657	20388	8133	22935	84880
					33697,40	7578,72	27136	6103		6287	
582	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг(МС-1)	1т	0,002232	829477,78	1257,78	1851	3	1359	446	2481
					219186,00	510,84	489	1		184	
583	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	63	1278,76	50,87	80562	3205	2037	90420	184660
					1195,56	20,74	75320	1307		13679	
585	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(доп. МС-1,МС-2)	т	0,14706	829477,78	1257,78	121983	185	89565	29401	163495
					219186,00	510,84	32233	75		12111	
586	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных лестничных площадок из бетона В15(ЛП-1,ЛП-2,ЛП-3)	м3	1,1406	32378,45	1787,26	36931	2039	25441	8995	49600
					8285,68	380,14	9451	434		3674	
587	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2205984	217805,00	--	48047	--	48047	--	51891
					--	--	--	--		3844	
588	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,047808	205921,00	--	9845	--	9845	--	10632
					--	--	--	--		788	
589	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (СП1)	т	0,182064	18264,00	960,96	3325	175	52	2867	6688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					17015,04	292,40	3098	53		495	
590	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (М2)	т	0,01152	829477,78	1257,78	9556	14	7017	2303	12807
					219186,00	510,84	2525	6		949	
591	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг (ЗД-2). Установка	т	0,182016	632431,78	1257,78	115113	229	110854	3752	128374
					22140,00	510,84	4030	93		9509	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				482870	26238	302350	161119	695508
							154283	8072	--	51520	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				427212				
	Материалы		Тенге				236324				
	Всего заработная плата		Тенге					129115			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57892				
		Накладные расходы	Тенге				138184				
		Сметная прибыль	Тенге				45232				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				610628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					129115			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				55657				
	Материалы		Тенге				8133				
	Всего заработная плата		Тенге					33239			
		Накладные расходы	Тенге				22935				
		Сметная прибыль	Тенге				6287				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				84880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					33239			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**695508**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					162355			
		РАЗДЕЛ 14.Разные работы									
		Шахта с вентканалами ВШ-2 -9х5шт.									
612	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	339,12	4850,77	50,86	1644992	17247	1053615	569045	2391160
					1693,00	19,25	574130	6529		177123	
614	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	1,46925	250361,92	12011,12	367844	17647	26242	384500	812532
					220490,00	1288,28	323955	1893		60188	
615	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,1269	226000,00	--	28679	--	28679	--	30974
					--	--	--	--		2294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
616	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,34235	217805,00	--	292371	--	292371	--	315760
					--	--	--	--		23390	
		Шахта с вентканалами ВШ-3 -9х5шт.									
617	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	423,9	4850,77	50,86	2056240	21559	1317019	711307	2988950
					1693,00	19,25	717662	8161		221404	
619	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	1,5012	250361,92	12011,12	375843	18031	26812	392862	830201
					220490,00	1288,28	331000	1934		61496	
620	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,15885	226000,00	--	35900	--	35900	--	38772
					--	--	--	--		2872	
621	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,34235	217805,00	--	292371	--	292371	--	315760
					--	--	--	--		23390	
		Вентшахта ВШ-2 -9шт.									
627	2111-0204-0101 РСНБ РК 2015	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	1,37934	12241,00	--	16885	--	16885	--	18235
					--	--	--	--		1351	
		Вентшахта ВШ-3 -9шт.									
635	2111-0204-0101 РСНБ РК 2015	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	1,64124	12241,00	--	20090	--	20090	--	21698
					--	--	--	--		1607	
		Козырек-3шт.									
647	2106-0408-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек металлических	т	0,7632768	424340,00	--	323889	--	323889	--	349800
					--	--	--	--		25911	
655	2110-0103-0709 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	15,042	2777,00	--	41772	--	41772	--	45113
					--	--	--	--		3342	
659	Прайс-лист	Декоративная штукатурка под Травертин "Sandputs" марки "Kaizer"	кг	--	455,36	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
660	Прайс-лист	Грунтовка глубокого проникновения	кг	--	602,68	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
661	Прайс-лист	Кварцевая грунтовка для сцепления	кг	--	353,84	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
662	Прайс-лист	Колер	кг	--	178,57	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Крыльцо №3 (1шт)									
668	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5мм ГОСТ 23279-2012 (СГ1)	т	0,03141	298362,00	--	9372	--	9372	--	10121
					--	--	--	--		750	
		Крыльцо №4 (1шт)									
672	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5мм ГОСТ 23279-2012 (СГ1)	т	0,0291	298362,00	--	8682	--	8682	--	9377
					--	--	--	--		695	
		Крыльцо №5 (1шт)									
676	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметромот 3 до 5мм ГОСТ 23279-2012 (СГ1)	т	0,03149	298362,00	--	9395	--	9395	--	10147
					--	--	--	--		752	
679	Прайс-лист	Стоимость ящиков почтовых(секция из 5 шт)	секция	9	7321,43	--	65893	--	65893	--	71164
					--	--	--	--		5271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				5590217	74485	3568987	2057714	8259764
							1946747	18516	--	611836	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1565097				
	Материалы		Тенге				53055				
	Всего заработная плата		Тенге					658781			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				821409				
		Накладные расходы	Тенге				777362				
		Сметная прибыль	Тенге				187397				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2529855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								508
		Сметная заработная плата	Тенге					658781			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				323889				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				323889				
		Сметная прибыль	Тенге				25911				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				349800				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3701231				
	Материалы		Тенге				2370633				
	Всего заработная плата		Тенге					1306482			
	Сдача и испытание		Тенге				63362				
		Накладные расходы	Тенге				1280352				
		Сметная прибыль	Тенге				398527				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5380110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1244
		Сметная заработная плата	Тенге					1306482			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**8259766**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1752
		Сметная заработная плата	Тенге					1965263			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**36802414**
		Отопление									
		РАЗДЕЛ 1. Блок 1									
23	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	137	178,23	--	24417	--	2455	21523	49616
					160,31	--	21962	--		3675	
52	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	10	2092,90	118,92	20929	1189	2979	16669	40606
					1676,11	24,80	16761	248		3008	
		Тепловой узел									
126	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	536,98	26,66	537	27	18	495	1114
					492,40	12,40	492	12		83	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				45883	1216	5452	38687	91336
							39216	260	--	6766	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				45883				
	Материалы		Тенге				5452				
	Всего заработная плата		Тенге					39476			
	Сдача и испытание		Тенге				1178				
		Накладные расходы	Тенге				38687				
		Сметная прибыль	Тенге				6766				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				91336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					39476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**91336**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					39476			
		РАЗДЕЛ 2. Блок 2									
175	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны шаровые. Установка	комплект	135	178,23	--	24061	--	2419	21209	48891
					160,31	--	21642	--		3622	
		Тепловой узел									
298	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопро оды систем отопления, водопровода и горячего водо набжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравличе кое	м трубопровода	13	80,53	1,19	1047	15	10	1002	2213
					78,64	--	1022	--		164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25108	15	2429	22211	51104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							22664	--	--	3786	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				25108				
	Материалы		Тенге				2428				
	Всего заработная плата		Тенге					22664			
	Сдача и испытание		Тенге				661				
		Накладные расходы	Тенге				22211				
		Сметная прибыль	Тенге				3785				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				51104				17
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					22664			
		Сметная заработная плата	Тенге				**51104**				17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					22664			
		Сметная заработная плата	Тенге								**142440**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		Холодный водопровод									
		Блок 1									
1	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2040,62	115,46	2041	115	299	1618	3952
					1627,29	24,08	1627	24		293	
4	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны шаровые. Установка	шт.	17	178,23	--	3030	--	305	2671	6157
					160,31	--	2725	--		456	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5071	115	604	4289	10109
							4353	24	--	749	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5071				
	Материалы		Тенге				603				
	Всего заработная плата		Тенге					4377			
	Сдача и испытание		Тенге				79				
		Накладные расходы	Тенге				4289				
		Сметная прибыль	Тенге				749				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10108				4
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4377			
		Сметная заработная плата	Тенге				**10108**				4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4377			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Блок 2									
111	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны шаровые. Установка	шт.	42	178,23	--	7486	--	753	6598	15211
					160,31	--	6733	--		1127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонный. Устройство	м3	3,74	20961,55	1127,03	78396	4215	55708	17630	103709
					4939,20	241,01	18473	901		7682	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				85882	4215	56461	24228	118920
							25206	901	--	8809	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				78396				
	Материалы		Тенге				55708				
	Всего заработная плата		Тенге					19374			
		Накладные расходы	Тенге				17630				
		Сметная прибыль	Тенге				7682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				103709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					19374			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7486				
	Материалы		Тенге				753				
	Всего заработная плата		Тенге					6733			
	Сдача и испытание		Тенге				196				
		Накладные расходы	Тенге				6598				
		Сметная прибыль	Тенге				1127				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6733			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**118919**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					26107			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**129029**

Водопровод горячей воды

Блок 1

1	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	1	2040,62	115,46	2041	115	299	1618	3952
					1627,29	24,08	1627	24		293	
4	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны шаровые. Установка	шт.	24	178,23	--	4278	--	431	3770	8692
					160,31	--	3847	--		644	
41	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	12	269,23	--	3231	--	1307	1885	5525
					160,31	--	1924	--		409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны. Установка	комплект	20	178,23	--	3565	--	359	3142	7243
					160,31	--	3206	--		537	
45	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны. Установка	комплект	70	178,23	--	12476	--	1254	10997	25351
					160,31	--	11222	--		1878	
73	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство короба гипсокартонного для укрытия стояков по металлическому каркасу	м2 стен (за вычетом проемов)	247,05	1860,96	13,71	459749	3387	240446	195430	707593
					873,98	4,97	215916	1228		52414	
		Водомерный узел ГВС в квартире									
78	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны. Установка	комплект	120	178,23	--	21388	--	2151	18852	43459
					160,31	--	19237	--		3219	
80	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	60	1065,48	150,32	63929	9019	866	55620	129112
					900,74	45,18	54044	2711		9564	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				570655	12521	247113	291314	930927
							311023	3963	--	68958	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				459749				
	Материалы		Тенге				240447				
	Всего заработная плата		Тенге					217144			
		Накладные расходы	Тенге				195430				
		Сметная прибыль	Тенге				52414				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				707593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					217144			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				110906				
	Материалы		Тенге				6664				
	Всего заработная плата		Тенге					97842			
	Сдача и испытание		Тенге				2985				
		Накладные расходы	Тенге				95885				
		Сметная прибыль	Тенге				16543				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				223334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					97842			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				930927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
		Сметная заработная плата	Тенге					314986			

Блок 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм Установка	шт.	1	2040,62	115,46	2041	115	299	1618	3952
					1627,29	24,08	1627	24		293	
86	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны шаровые. Установка	шт.	32	178,23	--	5703	--	573	5027	11589
					160,31	--	5130	--		858	
124	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны . Установка	комплект	27	178,23	--	4812	--	484	4242	9778
					160,31	--	4328	--		724	
127	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны. Установка	комплект	90	178,23	--	16041	--	1613	14139	32594
					160,31	--	14428	--		2414	
152	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство короба гипсокартонного для укрытия стояков по металлическому каркасу	м2 стен (за вычетом проемов)	340,2	1860,96	13,71	633097	4664	331106	269116	974391
					873,98	4,97	297327	1691		72177	
		Водомерный узел ГВС в квартире									
159	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны. Установка	комплект	180	178,23	--	32081	--	3225	28279	65189
					160,31	--	28856	--		4829	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				693775	4779	337300	322421	1097493
							351696	1715	--	81295	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				633097				
	Материалы		Тенге				331107				
	Всего заработная плата		Тенге					299018			
		Накладные расходы	Тенге				269116				
		Сметная прибыль	Тенге				72177				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				974391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270
		Сметная заработная плата	Тенге					299018			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				60678				
	Материалы		Тенге				6194				
	Всего заработная плата		Тенге					54393			
	Сдача и испытание		Тенге				1536				
		Накладные расходы	Тенге				53305				
		Сметная прибыль	Тенге				9119				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				123102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					54393			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1097493**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								312
		Сметная заработная плата	Тенге					353411			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**2028420**
		Канализация									
		Блок 1									
1	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	262	734,28	1,33	192383	347	623	187691	410479
					730,58	0,41	191413	108		30406	
2	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	261,476	310,00	--	81058	--	81058	--	87542
					--	--	--	--		6485	
3	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм Прокладка	м трубопровода	240	709,27	3,24	170225	778	1313	164994	362037
					700,56	0,95	168134	227		26818	
4	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,5 ГОСТ 22689-2014	м	239,52	929,00	--	222514	--	222514	--	240315
					--	--	--	--		17801	
5	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	35	2907,22	330,47	101753	11566	8014	85700	202449
					2347,80	150,74	82173	5276		14996	
6	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	35	20099,00	--	703465	--	703465	--	759742
					--	--	--	--		56277	
9	2303-0102-3323 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	35	6286,00	--	220010	--	220010	--	237611
					--	--	--	--		17601	
11	2303-0102-1110 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей накладная, длиной до 500 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	35	3348,00	--	117180	--	117180	--	126554
					--	--	--	--		9374	
12	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	35	957,00	--	33495	--	33495	--	36175
					--	--	--	--		2680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2303-0102-3303 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	35	2479,00 --	-- --	86765 --	-- --	86765	-- 6941	93706
15	2302-1104-3302 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м	комплект	70	315,00 --	-- --	22050 --	-- --	22050	-- 1764	23814
16	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	35	2659,90 2347,80	83,65 39,59	93097 82173	2928 1386	7996	81888 13999	188983
17	2303-0102-3206 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	35	8220,00 --	-- --	287700 --	-- --	287700	-- 23016	310716
18	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	35	957,00 --	-- --	33495 --	-- --	33495	-- 2680	36175
20	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	35	7743,00 --	-- --	271005 --	-- --	271005	-- 21680	292685
21	2302-1104-3302 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м	комплект	70	315,00 --	-- --	22050 --	-- --	22050	-- 1764	23814
23	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	35	18000,00 --	-- --	630000 --	-- --	630000	-- 50400	680400
24	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	комплект	35	266,00 --	-- --	9310 --	-- --	9310	-- 745	10055
25	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 50(прим.)	шт.	79	187,00 --	-- --	14773 --	-- --	14773	-- 1182	15955
26	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 100(прим.)	шт.	42	484,00 --	-- --	20328 --	-- --	20328	-- 1626	21954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	18	187,00 --	-- --	3366 --	-- --	3366	-- 269	3635
28	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	21	484,00 --	-- --	10164 --	-- --	10164	-- 813	10977
29	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	27	60,00 --	-- --	1620 --	-- --	1620	-- 130	1750
30	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	22	202,00 --	-- --	4444 --	-- --	4444	-- 356	4800
31	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	13	150,00 --	-- --	1950 --	-- --	1950	-- 156	2106
32	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	111	72,00 --	-- --	7992 --	-- --	7992	-- 639	8631
33	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	49	249,00 --	-- --	12201 --	-- --	12201	-- 976	13177
34	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	5	128,00 --	-- --	640 --	-- --	640	-- 51	691
35	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	10	461,00 --	-- --	4610 --	-- --	4610	-- 369	4979
36	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	77	116,00 --	-- --	8932 --	-- --	8932	-- 715	9647
37	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	32	287,00 --	-- --	9184 --	-- --	9184	-- 735	9919
38	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	102	385,00 --	-- --	39270 --	-- --	39270	-- 3142	42412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонный. Устройство	м3	1,04	20961,55	1127,03	21800	1172	15491	4903	28839
					4939,20	241,01	5137	251		2136	
41	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,5345	15754,00	--	24175	--	24175	--	26108
					--	--	--	--		1934	
42	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	2	17572,15	376,14	35144	752	28061	6252	44708
					3165,66	24,08	6331	48		3312	
43	Прайс-лист	Гидрозатвор (пневмозаглушка) ГМ-1 для перекрытия труб, L=200мм	шт	2	22202,68	--	44405	--	44405	--	47958
					--	--	--	--		3552	
44	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	341	40,00	--	13640	--	13640	--	14731
					--	--	--	--		1091	
45	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	190	133,00	--	25270	--	25270	--	27292
					--	--	--	--		2022	
46	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	64,74	537,00	--	34765	--	34765	--	37547
					--	--	--	--		2781	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3636227	17544	3083324	531428	4501068
							535361	7296	--	333414	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				45975				
		Материалы	Тенге				15491				
		Всего заработная плата	Тенге					5387			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24175				
		Накладные расходы	Тенге				4903				
		Сметная прибыль	Тенге				4070				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				54947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5387			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3590252				
		Материалы	Тенге				46004				
		Всего заработная плата	Тенге					537270			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2997651				
		Накладные расходы	Тенге				526524				
		Сметная прибыль	Тенге				329342				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4446119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								435
		Сметная заработная плата	Тенге					537270			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4501066				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440
		Сметная заработная плата	Тенге					542657			
		Блок 2									
47	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	260	734,28	1,33	190914	345	617	186258	407346
					730,58	0,41	189952	107		30174	
48	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	259,48	310,00	--	80439	--	80439	--	86874
					--	--	--	--		6435	
49	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	370	709,27	3,24	262430	1199	2024	254366	558140
					700,56	0,95	259207	350		41344	
50	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,5 ГОСТ 22689-2014	м	369,26	929,00	--	343043	--	343043	--	370486
					--	--	--	--		27443	
52	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	45	20099,00	--	904455	--	904455	--	976811
					--	--	--	--		72356	
53	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	45	957,00	--	43065	--	43065	--	46510
					--	--	--	--		3445	
55	2303-0102-3323 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	45	6286,00	--	282870	--	282870	--	305500
					--	--	--	--		22630	
57	2303-0102-1110 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей накладная, длиной до 500 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	45	3348,00	--	150660	--	150660	--	162713
					--	--	--	--		12053	
58	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	45	957,00	--	43065	--	43065	--	46510
					--	--	--	--		3445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2303-0102-3303 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	45	2479,00	--	111555	--	111555	--	120479
					--	--	--	--		8924	
61	2302-1104-3302 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м	комплект	90	315,00	--	28350	--	28350	--	30618
					--	--	--	--		2268	
63	2303-0102-3206 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	45	8220,00	--	369900	--	369900	--	399492
					--	--	--	--		29592	
64	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	45	957,00	--	43065	--	43065	--	46510
					--	--	--	--		3445	
66	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	45	7743,00	--	348435	--	348435	--	376310
					--	--	--	--		27875	
67	2302-1104-3302 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м	комплект	90	315,00	--	28350	--	28350	--	30618
					--	--	--	--		2268	
69	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	45	18000,00	--	810000	--	810000	--	874800
					--	--	--	--		64800	
70	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	комплект	45	266,00	--	11970	--	11970	--	12928
					--	--	--	--		958	
71	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 50(прим.)	шт.	60	187,00	--	11220	--	11220	--	12118
					--	--	--	--		898	
72	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 100(прим.)	шт.	61	484,00	--	29524	--	29524	--	31886
					--	--	--	--		2362	
73	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	27	187,00	--	5049	--	5049	--	5453
					--	--	--	--		404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	27	484,00 --	-- --	13068 --	-- --	13068	-- 1045	14113
75	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	23	60,00 --	-- --	1380 --	-- --	1380	-- 110	1490
76	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	65	202,00 --	-- --	13130 --	-- --	13130	-- 1050	14180
77	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	9	150,00 --	-- --	1350 --	-- --	1350	-- 108	1458
78	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	140	72,00 --	-- --	10080 --	-- --	10080	-- 806	10886
79	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100	шт.	130	249,00 --	-- --	32370 --	-- --	32370	-- 2590	34960
80	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	10	128,00 --	-- --	1280 --	-- --	1280	-- 102	1382
81	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	30	461,00 --	-- --	13830 --	-- --	13830	-- 1106	14936
82	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	90	116,00 --	-- --	10440 --	-- --	10440	-- 835	11275
83	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	55	287,00 --	-- --	15785 --	-- --	15785	-- 1263	17048
84	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	75	385,00 --	-- --	28875 --	-- --	28875	-- 2310	31185
85	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонный. Устройство	м3	0,48	20961,55 4939,20	1127,03 241,01	10062 2371	541 116	7150	2263 986	13310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные изстекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,9305	15754,00 --	-- --	30413 --	-- --	30413	-- 2433	32846
88	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	1	17572,15 3165,66	376,14 24,08	17572 3166	376 24	14030	3126 1656	22354
89	Прайс-лист	Гидрозатвор (пневмозаглушка) ГМ-1 для перекрытиятруб,L=200мм	шт	1	22202,68 --	-- --	22203 --	-- --	22203	-- 1776	23979
90	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	388,22	537,00 --	-- --	208474 --	-- --	208474	-- 16678	225152
91	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	94	40,00 --	-- --	3760 --	-- --	3760	-- 301	4061
92	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	30	133,00 --	-- --	3990 --	-- --	3990	-- 319	4309
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4536420 454696	2461 597	4079264 --	446013 398593	5381026
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40475				
	Материалы		Тенге				7150				
	Всего заработная плата		Тенге					2486			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30413				
		Накладные расходы	Тенге				2263				
		Сметная прибыль	Тенге				3419				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46156				2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2486			
		Сметная заработная плата	Тенге				4495945				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				16671				
	Материалы		Тенге					452806			
	Всего заработная плата		Тенге				4025029				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				443750				
		Накладные расходы	Тенге				395176				
		Сметная прибыль	Тенге				5334871				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге								362
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					452806			
		Сметная заработная плата	Тенге				**5381027**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								364
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					455293			
		Сметная заработная плата	Тенге								**9882094**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Электроосвещение									
		ЩРН-12(ЩС-2)									
45	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	747	738,70 144,48	346,05 108,87	551811 107927	258500 81323	185384	136259 55046	743116
50	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	960234,00 --	-- --	14404 --	-- --	14404	-- 1152	15556
51	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	1349,54 301,00	800,36 254,28	13495 3010	8004 2543	2481	3998 1399	18893
52	2306-0128-1017 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	11543021,00 --	-- --	115430 --	-- --	115430	-- 9234	124665
		1 этаж									
61	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка наготовом основании	шт.	12	533,32 425,34	86,61 29,24	6400 5104	1039 351	257	3928 826	11154
62	2307-0501-0904 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа DDZ1513, классточности 1	шт.	12	25817,00 --	-- --	309804 --	-- --	309804	-- 24784	334588
64	2307-0204-0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	461,00 --	-- --	5532 --	-- --	5532	-- 443	5975
67	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	4	533,32 425,34	86,61 29,24	2133 1701	346 117	86	1309 275	3718
68	2307-0501-0904 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа DDZ1513, класс точности 1	шт.	4	25817,00 --	-- --	103268 --	-- --	103268	-- 8261	111529
70	2307-0204-0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	461,00 --	-- --	1844 --	-- --	1844	-- 148	1992
71	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щиток квартирный	шт.Установка	16	3285,06 2502,00	90,75 29,24	52561 40032	1452 468	11077	29160 6538	88258
72	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиток квартирный ЩК	шт.	16	1285,00 --	-- --	20560 --	-- --	20560	-- 1645	22205
80	Прайс-лист	Фотореле ФР-2	шт	5	4464,29 --	-- --	22321 --	-- --	22321	-- 1786	24107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	15	1142,00 --	-- --	17130 --	-- --	17130	-- 1370	18500
84	2307-0101-0707 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-60-001 ГОСТ 17677-82	шт.	16	1228,00 --	-- --	19648 --	-- --	19648	-- 1572	21220
85	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	32	637,00 --	-- --	20384 --	-- --	20384	-- 1631	22015
87	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27,номинальный ток 4 А,степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	32	111,00 --	-- --	3552 --	-- --	3552	-- 284	3836
89	2307-0219-0202 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп настенный, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	16	67,00 --	-- --	1072 --	-- --	1072	-- 86	1158
90	Прайс-лист	Клеммная колодка на 4 контакта	шт	45	25,00 --	-- --	1125 --	-- --	1125	-- 90	1215
91	Прайс-лист	Клеммная колодка на 3 контакта	шт	21	100,00 --	-- --	2100 --	-- --	2100	-- 168	2268
92	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	46	378,97 362,79	3,46 1,17	17433 16688	159 54	586	12054 2359	31846
93	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	46	303,00 --	-- --	13938 --	-- --	13938	-- 1115	15053
94	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	54	378,97 362,79	3,46 1,17	20464 19591	187 63	686	14151 2769	37384
95	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель С56-039 двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	54	324,00 --	-- --	17496 --	-- --	17496	-- 1400	18896
96	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	10	1012,92	17,11	10129	171	1451	6146	17577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					850,68	2,92	8507	29		1302	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1696724
		ИТОГО ПО БЛОКУ№1 И БЛОКУ№2	**Тенге**								**50 681 121**
		ИТОГО по акту:	**Тенге**				**50 681 121**				
		Всего с понижающим коэффицентом	**Тенге**				**41 575 787**				
		Временные здания и сооружения 1%	Тенге				415 758				
		Итого	Тенге				41 991 545				
		дополнительные затраты, при производстве работ в зимнее время 0,63%	Тенге				264 547				
		Итого					42 256 092				
		непредвиденные затраты 2%	Тенге				845 123				
		Итого	Тенге				43 101 215				
		в том числе в тек.ценах на 2020г- 100%, К-1,049901					45 252 008				
		НДС на 2020 год, - 12%					5 430 241				
		Итого в текущих ценах на 2020год					50 682 249				
		Всего итого	**Тенге**				**50 682 249**				

Технадзор:

ТОО "Аз и Мур Строй"

Абдикаримов М.С.

Подрядчик:

ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

Директор

Жылысбеков Е.Ж.