Заказчик: ГУ "Отдел строительства Коксуского района" БИН 111240021500

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"БИН 050240006817

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:

Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в селе Мукры, Коксуского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов)"

С П Р А В К А Ф3

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за март 2018 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Код	наимен.	наим	код
		№ 12	23.02.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Аванс				СМР			
				Общая сумма аванса	Сумма погашения аванса за текущий месяц	Погашенная сумма аванса с начала СМР	Остаток аванса от общий суммы	Сумма выполнения СМР за текущий месяц			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в селе Мукры Коксуского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов)"	2914480	2 602 214		840000	145724	145724	694276	2914480		312 266	**2 768 756**
Итого к оплате											**2 768 756**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ
"Отдел строительства
Коксуского района"
_____Адетбеков К.Б.
МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО
"Компания Строй Индустрия"
_____Ахман С.К.
МП

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства Коксуского района", Республика Казахстан, Алматинская область, Коксуский район, Балпыкский с.о., с.Балпык би, Мырзабекова, 40**	**111240021500**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, Алматы, Куанышбаева, дом № 26**	**050240006817**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №12 от 23.02.2018г.	

Номер документа	Дата составления
2	**26.03.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Мукры Коксуского района Алматинской области (1тип, 1-3 участковых инспекторов)			шт	1	2 914 480,00	2 914 480,00
				Итого	1	x	2 914 480,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахман С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Адетибеков К.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.03.2018

М.П.

Заказчик ГУ «Отдел строительства Коксуского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Компания Строй Индустрия»

Договор №12 от 23.02.2018г

Наименование строительства и его адрес: Строительство участкового пункта полиции (УПП, совмещенного со служебным жильем в с.Мукры, Коксуского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов)

Наименование обьекта: Участковый пункт полиции (УПП,совмещенный со служебным жильем

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2018 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел 1: Земляные работы												
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	277,00	27,84	26,18	7712	7250	0,01	3				
					1,66	7,20	460	1994	0,03	7				
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	м3	8,30	262,72	--	2181	--	1,85	15				
					262,72	--	2181	--	--	--				
3.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 спогрузкой на автомобили-самосвалы	м3	61,20	39,76	37,82	2433	2314	0,01	1				
					1,87	11,00	114	673	0,04	2				
4.	Е010333-А 5-1к=1,8	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 5 км, К=1,800;	т	110,16	45,00	45,00	4957	4957	--	--				
					--	9,00	--	991	0,19	21				
5.	Е0101-138-1	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	м2	211,20	78,4	52,60	16558	11110	0,05	11				
					7,11	17,92	1502	3785	0,07	14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов с подсыпкой под полы грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59	м3	215,80	6,48	6,48	1398	1398	--	--
					--	2,10	--	454	0,01	2
7.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	215,80	21,55	4,52	4650	975	0,11	23
					17,03	--	3675	--	--	--
8.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,50	134,10	--	872	--	0,97	6
					134,10	--	872	--	--	--
9.	Е0108-3-3	Устройство песчано-гравийного основания под полы	м3	43,00	1840,27	100,89	79132	4338	0,85	37
					123,75	38,25	5321	1645	0,18	8
		Итого по разделу: Земляные работы								119893
		Раздел 2: Фундаменты								
10.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	5,10	8062,57	66,01	41119	337	1,35	7
					195,75	24,93	998	127	0,12	1
11.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В15	м3	51,90	9523,54	311,32	494272	16158	2,82	146
					441,00	117,61	22888	6104	0,57	30
12.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00	--	135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	68800,00	--	761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	68800,00	--	3543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	69000,00	--	2915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,36	64500,00	--	23238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки из бетона В7,5	м3	4,00	9005,89	311,32	36024	1245	2,82	11
					441,00	117,61	1764	470	0,57	2
19.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,08	71100,00	--	5440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку	м3	0,20	8010,62	100,65	1602	20	0,97	0
					146,25	38,03	29	8	0,19	0
22.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00	--	114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен, фундаментов	м2	102,80	245,44	3,82	25231	393	0,21	22
					37,35	1,44	3840	148	0,01	1
24.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	25,70	187,79	4,19	4826	108	0,38	10
					58,05	1,58	1492	41	0,01	0
25.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	10,70	6338,38	261,86	67821	2802	3,44	37
					499,50	99,00	5345	1059	0,48	5
		Итого по разделу: Фундаменты								708628

ИТОГО:

	828492	53407	329
	50481	17499	92

Накладные расходы :

На общестроительные работы	73336
Всего накладных расходов:	73336
Итого с накладными	901828

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	54110
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	955938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,1 %						966453		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,836 %						984197		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						988063		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						997728		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,557						2551190		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						51024		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2602214		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						312266		
		Итого с НДС						2914480		

Принял

Заказчик: Руководитель ГУ

«Отдел строительства Коксуского района»

_____Адетбеков К.Б.

Сдал

Подрядчик: Директор ТОО

"Компания Строй Индустрия"

_____Ахман С.К.

Тех.надзор

ТОО «УКС» _____Болсамбеков Н.К.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050240006817-20180327-38051578
1.1. Номер учетной системы 00000000002
2. Дата выписки 27.03.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 26.03.2018
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050240006817
6.0 БИН структурной единицы (филиала)
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ДАРХАН , КУАНЫШБАЕВА, д. 26
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 1191241
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ548560000010114375
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 111240021500
16.0 БИН структурной единицы (филиала)
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел строительства Коксуского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., Коксуский р-он, с. БАЛПЫК, ул. Мырзабекова, д. 40
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ80070103KSN0918000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Мукры Коксуского района Алматинской области (1тип, 1-3 участковых инспекторов)
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050240006817
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ДАРХАН , КУАНЫШБАЕВА, д. 26

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 111240021500
26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел строительства Коксуского района"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., Коксуский р-он, с. БАЛПЫК, ул. Мырзабекова, д. 40
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 12
27.4. Дата 23.02.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 2
32.2 Дата 26.03.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Мукры Коксуского района Алматинской области (1тип, 1-3 участковых инспекторов)			Одна услуга			2602214.29			2602214.29	12%	312265.71	2914480.00			1	
							Всего по счету:	2602214.29		0.00	2602214.29		312265.71	2914480.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
7ddna9OU8pjNpDc0CcOG8iAN157uFLEPwQV5xny8RCm0bouwIU8StdCxYfQHqEOOpglBQ/pbfI3yIfC6x+ZSXQ=
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ АХМАН САМАТ ҚАНАТҰЛЫ