Заказчик: ГУ "Отдел строительства Коксуского района"БИН 111240021500

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"БИН 050240006817

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:

Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в селе Мукры, Коксуского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов)"

С П Р А В К А Ф3

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за апрель 2018 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Код	наимен.	наим	код
		№ 12	23.02.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Аванс				СМР			
				Общая сумма аванса	Сумма погашения аванса за текущий месяц	Погашенная сумма аванса с начала СМР	Остаток аванса от общий суммы	Сумма выполнения СМР за текущий месяц			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в селе Мукры Коксуского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов)"	8308755	4 816 317		840000	269714	415438	424562	5394275		577 958	**5 124 561**
Итого к оплате											**5 124 561**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ
"Отдел строительства
Коксуского района"
Адетбеков К.Б.
МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО
"Компания Строй Индустрия"
Ахман С.К.
МП

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел строительства Коксуского района»

Подрядчик ТОО «Компания Строй Индустрия»

Договор №12 от 23.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Мукры, Коксуского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов)

Наименование обьекта: Участковый пункт полиции (УПП),совмещенный со служебным жильем

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2018 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаменты.								
1.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	11,37	6338,38	261,86	72067	2977	3,44	39
					499,50	99,00	5679	1126	0,48	5
2.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	2,08	2530,27	100,89	5251	209	0,85	2
					123,75	38,25	257	79	0,18	0
3.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	34,59	418,90	--	14490	--	0,14	5
					24,75	--	856	--	--	--
4.	Е0127-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия К=5,000;	м2	172,95	65,69	--	11361	--	0,02	4
					3,98	--	688	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаменты.								103170
		Раздел: Каркас.Стены, перегородки, перемычки								
5.	Е0108-10-	Кладка армированных средней	м3	50,20	2522,27	337,41	126618	16938	5,34	268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов			866,25	126,00	43486	6325	0,62	31
6.	Тпрайс	Кирпич керамзитовый К 380,000	шт	19076,00	19,56	--	373127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,20	8679,65	422,15	1736	84	56,40	11
					8257,50	157,50	1651	31	0,77	0
8.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,20	41200,00	--	8239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	6,50	6907,90	337,41	44901	2193	4,38	28
					670,50	126,00	4358	819	0,62	4
10.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05	67700,00	--	3371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0110-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	м2 стен (за вычетом проемов)	0,80	372,28	1,91	298	2	0,28	0
					42,98	0,72	34	1	0,00	0
12.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,06	50800,00	--	3246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00	--	1995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	65900,00	--	1419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,09	65900,00	--	6248	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
18.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	69000,00 --	-- --	4412 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-24	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12	т	0,02	52400,00 --	-- --	826 --	-- --	-- --	-- --
20.	С12041-22	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8	т	0,02	53600,00 --	-- --	1231 --	-- --	-- --	-- --
21.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,14	71100,00 --	-- --	10090 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,06	64400,00 --	-- --	3815 --	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	69000,00 --	-- --	2601 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	68800,00 --	-- --	3955 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00 --	-- --	111 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	65900,00 --	-- --	1479 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Каркас.Стены, перегородки, перемычки								600980
		Раздел: Стены Устройство перекрытий,кровли								
27.	1-2-30	Балки перекрытия прим.	м3	2,74	14400,00 --	-- --	39456 --	-- --	-- --	-- --
28.	1-2-26	Брусья обрезные хвойных пород,длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	м3	0,49	12700,00 --	-- --	6223 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	1-2-64	Доски обрезные хвойных пород,длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19,22 мм	м3	2,20	10900,00 ---	-- ---	23980 ---	-- ---	-- ---	-- ---
30.	4-1-49	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сваркки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,09	50800,00 ---	-- ---	4522 ---	-- ---	-- ---	-- ---
31.	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00 ---	-- ---	848 ---	-- ---	-- ---	-- ---
32.	99-5-8	Утеплитель Изотерм-П50	м3	11,04	4539,36 ---	-- ---	50115 ---	-- ---	-- ---	-- ---
33.	1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ,ГОСТ 6266-97,толщина 9,5 мм,К 1,050	м2	115,92	169,00 ---	-- ---	19590 ---	-- ---	-- ---	-- ---
34.	4-1-46	Анкерные болты с резьбой	т	0,01	69800,00 ---	-- ---	979 ---	-- ---	-- ---	-- ---
35.	4-1-49	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сваркки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,11	50800,00 ---	-- ---	5451 ---	-- ---	-- ---	-- ---
36.	1-1-1969	Пленка пароизоляционная Ютафол	м2	162,00	38,09 ---	-- ---	6171 ---	-- ---	-- ---	-- ---
37.	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород,длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм,IV сорта	м3	1,11	10687,00 ---	-- ---	11889 ---	-- ---	-- ---	-- ---
38.	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород,длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм мм,IV сорта	м3	1,20	8707,00 ---	-- ---	10448 ---	-- ---	-- ---	-- ---
39.	1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород,длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм мм,III сорта	м3	0,45	12325,00 ---	-- ---	5546 ---	-- ---	-- ---	-- ---
40.	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	40,00	396,00 ---	-- ---	15840 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	6-5-90	Жалюзийная доска из доски прим.	м2	1,25	1190,00	--	1488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	5,80	396,00	--	2297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены Устройство перекрытий,кровли								204843
		Раздел: Углярка Л.с№3-1-2, Р-1								
43.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,80	218,93	--	1708	--	1,54	12
					218,93	--	1708	--	--	--
44.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,25	134,10	--	838	--	0,97	6
					134,10	--	838	--	--	--
45.	Е0106-1-2 0	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	1,62	9001,45	311,32	14582	504	2,82	5
					441,00	117,61	714	191	0,57	1
46.	Е0108-22- 1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте	м3	5,73	1558,31	372,83	8929	2136	3,72	21
		этажа до 4 м			594,00	139,50	3404	799	0,68	4
47.	СПРАЙС	Шлакоблоки, 400x200x200 мм	шт	358,00	43,00	--	15394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0108-12- 1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,01	50024,15	422,15	299	3	56,40	0
					8257,50	157,50	49	1	0,77	0
49.	Е0106-19- 1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,37	11342,27	316,01	4197	117	8,25	3
					1368,00	119,39	506	44	0,58	0
50.	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	50642,00	--	1525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	55620,00	--	268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой	т	0,00	69800,00	--	279	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно			--	--	--	--	--	--
53.	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	0,20	828,63 272,25	71,29 25,25	166 54	14 5	1,64 0,10	0 0
54.	СПРАЙС	Блоки оконные одностворные со спаренными створками	м2	0,20	6860,00 --	-- --	1372 --	-- --	-- --	-- --
55.	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	м2	0,20	767,76 69,98	3,04 1,15	154 14	1 --	0,45 0,01	0 0
56.	СПРАЙС	Скобяные изделия окон	комплект	1,00	360,00 --	-- --	360 --	-- --	-- --	-- --
57.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,33	398,48 151,65	102,53 35,67	530 202	136 47	0,90 0,14	1 0
58.	СПРАЙС	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 19-7П	м2	1,33	4250,00 --	-- --	5652 --	-- --	-- --	-- --
59.	СПРАЙС	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1380,00 --	-- --	1380 --	-- --	-- --	-- --
60.	С11021-60	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, III сорта	м3	0,01	13600,00 --	-- --	136 --	-- --	-- --	-- --
61.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	7,56	108,05 10,51	2,62 0,99	817 79	20 7	0,07 0,00	1 0
62.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	7,56	339,99 52,43	14,76 5,54	2570 396	112 42	0,36 0,03	3 0
63.	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	75,60	40,65 1,69	0,67 0,25	3073 128	51 19	0,01 0,00	1 0
64.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,22	23747,47 3397,50	334,28 126,00	5224 747	74 28	22,10 0,62	5 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	Е0112-7-1	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	12,60	578,42	8,20	7288	103	0,42	5
					67,73	3,08	853	39	0,02	0
66.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,22	573,75	28,11	126	6	0,78	0
					123,75	10,58	27	2	0,05	0
67.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	12,60	20,48	0,91	258	11	0,03	0
					4,68	0,34	59	4	0,00	0
68.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	12,60	131,98	0,55	1663	7	0,04	1
					6,48	0,20	82	3	0,00	0
69.	СПРАЙС	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	0,02	63800,00	--	1085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0115-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	м2	26,80	228,83	3,39	6133	91	0,65	17
					117,00	0,72	3136	19	0,05	1
71.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	11,31	17,43	0,12	197	1	0,09	1
					13,73	0,05	155	1	0,00	0
72.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	24,35	228,98	1,96	5576	48	0,61	15
					108,90	0,45	2652	11	0,03	1
73.	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	м2	24,35	10,56	0,90	257	22	0,04	1
					6,71	0,34	163	8	0,00	0
		Итого по разделу: Углярка Л.с№3-1-2, Р-1								92036
		Раздел: Уборная на 1 очко Л.с№3-1-3								
74.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	5,60	294,75	--	1651	--	1,89	11
					294,75	--	1651	--	--	--
75.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,00	134,10	--	402	--	0,97	3
					134,10	--	402	--	--	--
76.	Е0106-13-	Устройство бетонных стен подвалов	м3	0,78	9304,54	86,60	7248	67	3,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				490,50	32,72	382	25	0,16	0
77.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00 / --	-- / --	924 / --	-- / --	-- / --	-- / --
78.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,20	22541,72 / 3487,50	316,57 / 119,25	4553 / 704	64 / 24	22,50 / 0,58	5 / 0
79.	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками	м2	7,30	622,52 / 58,05	4,64 / 1,76	4544 / 424	34 / 13	0,36 / 0,01	3 / 0
80.	Е0110-24-1	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, полощадь проема до 2 м2	м2	1,47	904,15 / 792,00	36,52 / 13,79	1329 / 1164	54 / 20	4,42 / 0,07	6 / 0
81.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	1,47	4250,00 / --	-- / --	6248 / --	-- / --	-- / --	-- / --
82.	СПРАЙС	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	комплект	1,00	843,00 / --	-- / --	843 / --	-- / --	-- / --	-- / --
83.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	1,26	1536,74 / 86,63	8,54 / 3,20	1936 / 109	11 / 4	0,55 / 0,02	1 / 0
84.	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1,20	557,71 / 67,73	8,20 / 3,08	669 / 81	10 / 4	0,42 / 0,02	1 / 0
85.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	17,54	165,65 / 88,65	1,61 / 0,61	2905 / 1555	28 / 11	0,53 / 0,00	9 / 0
86.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	5,60	294,75 / 294,75	-- / --	1651 / 1651	-- / --	1,89 / --	11 / --
87.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,00	134,10 / 134,10	-- / --	402 / 402	-- / --	0,97 / --	3 / --
88.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	0,78	9304,54 / 490,50	86,60 / 32,72	7248 / 382	67 / 25	3,06 / 0,16	2 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,20	22541,72	316,57	4553	64	22,50	5
					3487,50	119,25	704	24	0,58	0
91.	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками	м2	7,30	622,52	4,64	4544	34	0,36	3
					58,05	1,76	424	13	0,01	0
92.	Е0110-24-1	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, полощадь проема до 2 м2	м2	1,47	904,15	36,52	1329	54	4,42	6
					792,00	13,79	1164	20	0,07	0
93.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	1,47	4250,00	--	6248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	СПРАЙС	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	комплект	1,00	843,00	--	843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	1,26	1536,74	8,54	1936	11	0,55	1
					86,63	3,20	109	4	0,02	0
96.	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1,20	557,71	8,20	669	10	0,42	1
					67,73	3,08	81	4	0,02	0
97.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	17,54	165,65	1,61	2905	28	0,53	9
					88,65	0,61	1555	11	0,00	0

Итого по разделу: Уборная на 1 очко Л.с№3-1-3 66507

Раздел: Наружные сети водоровода Л.с№6-1-1, Р-1

98.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	63,00	27,84	26,18	1754	1649	0,01	1
					1,66	7,20	105	454	0,03	2
99.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	м3	1,89	262,72	--	497	--	1,85	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплений с откосами			262,72	--	497	--	--	--
100.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	63,00	6,48	6,48	408	408	--	--
					--	2,10	--	133	0,01	1
101.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,89	134,10	--	253	--	0,97	2
					134,10	--	253	--	--	--
102.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	63,00	21,55	4,52	1357	285	0,11	7
					17,03	--	1073	--	--	--
103.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	62546,88	6788,50	1313	143	253,00	5
					45675,00	2565,00	959	54	12,52	0
104.	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	21,00	148,00	--	3108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0122-1-4	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 250 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,00	759899,67	25561,30	2280	77	363,00	1
					61650,00	9657,00	185	29	47,16	0
106.	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,02	217441,03	28558,15	4566	600	173,00	4
					30600,00	10788,75	643	227	52,69	1
107.	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,00	367004,63	32537,00	73	7	196,00	0
					34200,00	12291,75	7	2	60,03	0
108.	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	м2	0,10	41,11	0,05	4	--	0,01	0
					2,75	0,02	--	--	0,00	0
109.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,55	25741,42	1879,87	39899	2914	8,86	14
					1435,50	538,43	2225	835	2,06	3
110.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,55	7940,17	66,01	4367	36	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					195,75	24,93	108	14	0,12	0
112.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02	133700,00 / --	-- / --	2284 / --	-- / --	-- / --	-- / --
113.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	93997,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	2639 / 929	9 / 3	198,00 / 0,56	6 / 0
114.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	247994,13 / 62775,00	49389,75 / 18657,00	608 / 154	121 / 46	312,70 / 91,12	1 / 0
115.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	947 / 508	78 / 31	1,47 / 0,07	3 / 0
116.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	2,00	371,00 / --	-- / --	742 / --	-- / --	-- / --	-- / --
117.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	384,00 / --	-- / --	768 / --	-- / --	-- / --	-- / --
118.	Е0116-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 100 мм	1врезка	1,00	8843,72 / 1190,25	111,65 / 42,75	8844 / 1190	112 / 43	6,66 / 0,20	7 / 0
119.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,02	8038,13 / 8032,50	-- / --	169 / 169	-- / --	51,50 / --	1 / --
120.	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	шт	1,00	109,13 / 94,50	-- / --	109 / 94	-- / --	0,61 / --	1 / --
121.	С11051-121	Указатель стрелочный с отражателем	100шт	0,01	41200,00 / --	-- / --	412 / --	-- / --	-- / --	-- / --
122.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	3,00	408,11 / 238,50	169,61 / 4,07	1224 / 716	509 / 12	1,55 / 0,01	5 / 0
123.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,20	2530,27 / 123,75	100,89 / 38,25	3036 / 148	121 / 46	0,85 / 0,18	1 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	10,00	418,9	--	4189	--	0,14	1
					24,75	--	248	--	--	--
125.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	40,00	65,69	--	2628	--	0,02	1
					3,98	--	159	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные сети водоровода Л.с№6-1-1, Р-1								101702
		Раздел: Наружные сети канализации								
126.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	9,00	27,84	26,18	251	236	0,01	0
					1,66	7,20	15	65	0,03	0
127.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,27	262,72	--	71	--	1,85	0
					262,72	--	71	--	--	--
128.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	9,00	6,48	6,48	58	58	--	--
					--	2,10	--	19	0,01	0
129.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,27	134,10	--	36	--	0,97	0
					134,10	--	36	--	--	--
130.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6,00	21,55	4,52	129	27	0,11	1
					17,03	--	102	--	--	--
131.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,01	444796,83	1733,92	2669	10	361,00	2
					60966,00	650,25	366	4	3,17	0
132.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,91	19877,07	2308,84	18088	2101	13,87	13
					2286,00	864,68	2080	787	4,22	4
133.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,55	8055,35	66,01	4430	36	1,35	1
					195,75	24,93	108	14	0,12	0
134.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
135.	С12021-26 7	Стремянки	т	0,01	133700,00	--	882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	1т	0,03	33379,24	304,24	849	8	198,00	5
					33075,00	114,75	841	3	0,56	0
137.	Е0123-13-8	Устройство септика	м3	2,37	20828,82	1265,69	49364	3000	9,16	22
					1552,73	474,08	3680	1124	2,31	5
138.	С11011-77 3	Скобы ходовые	шт	16,00	221,00	--	3536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Е0115-61-1	Простая штукатурка внутренних стен колодца	м2	12,50	229,39	3,39	2867	42	0,65	8
					117,00	0,72	1462	9	0,05	1
140.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,14	233,89	9,95	734	31	0,36	1
					52,20	3,74	164	12	0,02	0
141.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-9,42	27,92	0,67	-263	-6	0,00	-0
					0,63	0,25	-6	-2	0,00	-0
142.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,77	12300,00	--	9471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	1т	0,04	93997,62	304,24	3626	12	198,00	8
					33075,00	114,75	1276	4	0,56	0
145.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,00	387235,47	1984,82	774	4	270,00	1
					45900,00	749,25	92	1	3,66	0
146.	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,00	900,19	5,65	900	6	0,38	0
					63,79	2,36	64	2	0,01	0
147.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,55	8055,35	66,01	4430	36	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					195,75	24,93	108	14	0,12	0
		Итого по разделу: Наружные сети канализации								119026
		Раздел: Опорный пункт Л.с№6-2-1, Р-2								
148.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	6,00	27,84	26,18	167	157	0,01	0
					1,66	7,20	10	43	0,03	0
149.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,18	262,72	--	47	--	1,85	0
					262,72	--	47	--	--	--
150.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	6,00	6,48	6,48	39	39	--	--
					--	2,10	--	13	0,01	0
151.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,18	134,10	--	24	--	0,97	0
					134,10	--	24	--	--	--
152.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6,00	21,55	4,52	129	27	0,11	1
					17,03	--	102	--	--	--
153.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,00	444796,83	1733,92	1779	7	361,00	1
					60966,00	650,25	244	3	3,17	0
154.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,82	19877,07	2308,84	16299	1893	13,87	11
					2286,00	864,68	1875	709	4,22	3
155.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,55	8055,35	66,01	4430	36	1,35	1
					195,75	24,93	108	14	0,12	0
156.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	С12021-267	Стремянки	т	0,01	133700,00	--	882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	1т	0,03	93997,62	304,24	2391	8	198,00	5
					33075,00	114,75	841	3	0,56	0
159.	СПРАЙС	Конструкции ограждения	т	2,00	99800,00	--	199600	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Опорный пункт Л.с№6-2-1, Р-2								233849

ИТОГО:	1522104	41235	682
	109999	14623	72

Накладные расходы :

На общестроительные работы	144693
На сантехнические работы	2354
Всего накладных расходов:	147047
Итого с накладными	1669151

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	100150
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1769301
Итого с временными, 1,1 %	1788763
Итого с зимними удорожаниями, 1,836 %	1821605
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1828760
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1846648
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	4721879
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	94438
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4816317
Налог на добавленную стоимость, 12 %	577958
Итого с НДС	5394275

Принял

Заказчик: Руководитель ГУ

«Отдел строительства Коксуского района»

_____Адетбеков К.Б.

Сдал

Подрядчик: Директор ТОО

"Компания Строй Индустрия"

_____Ахман С.К.

Тех.надзор

ТОО «УКС» _____Болсамбеков Н.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
111240021500

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Коксуского района", Республика Казахстан, Алматинская область, Коксуский район, Балпыкский с.о., с.Балпык би, Мырзабекова, 40**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050240006817

Исполнитель **ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, Алматы, Куанышбаева, дом № 26**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №12 от 23.02.2018г.

Номер документа	Дата составления
4	03.04.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Мукры Коксуского района Алматинской области (1тип, 1-3 участковых инспекторов)			шт	1	5 394 275,00	5 394 275,00
				Итого	1	x	5 394 275,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Асиан С. К. / Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.04.2018