Заказчик: ГУ "Отдел строительства Коксуского района"БИН 111240021500

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"БИН 050240006817

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:

Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в селе Мукры, Коксуского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов)"

СПРАВКА Ф3
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за апрель 2018 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Код	наимен.	наим	код
		№ 12	23.02.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Аванс				СМР			
				Общая сумма аванса	Сумма погашения аванса за текущий месяц	Погашенная сумма аванса с начала СМР	Остаток аванса от общей суммы	Сумма выполнения СМР за текущий месяц			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в селе Мукры Коксуского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов)"	11 009 392	2 290 719		840 000	135 032	550 470	289 530	2 700 637	274 886	2 565 605
Итого к оплате										2 565 605

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ
"Отдел строительства
Коксуского района"
Адетбеков К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО
"Компания Строй Индустрия"
Ахман С.К.
МП

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел строительства Коксуского района»

Подрядчик ТОО «Компания Строй Индустрия»

Договор №12 от 23.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного сослужебным жильем в с.Мукры, Коксуского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов)

Наименование обьекта: Участковый пункт полиции (УПП),совмещенный со служебным жильем

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2018 г.

N п/п	Наименование ценников и:NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Каркас.Стены, перегородки, перемычки								
1.	E0108-41-1	Кладка дымохода	м3 кладки(без вычета пустот)	0,94	10236,59 / 1935,00	379,78 / 141,75	9622 / 1819	357 / 133	11,90 / 0,70	11 / 1
2.	E0108-12-1	Армирование кладки дымохода	т металлических изделий	0,05	8679,65 / 8257,50	422,15 / 157,50	432 / 411	21 / 8	56,40 / 0,77	3 / 0
3.	E0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок(за вычетом проемов)	59,70	1003,8 / 225,00	34,73 / 13,01	59927 / 13432	2073 / 777	1,43 / 0,06	85 / 4
4.	E0106-14-1	Устройство монолитных сердечников из бетона В15	м3	2,00	12641,59 / 1579,50	664,81 / 334,24	25283 / 3159	1770 / 668	9,96 / 1,63	20 / 3
5.	E0106-19-	Устройство поясов в опалубке из	м3	3,30	11301	316,01	37293	1043	8,25	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	бетона В 15								
					1368,00	119,39	4514	394	0,58	2
6.	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	м3	3,20	15693,84	367,51	50220	1176	13,10	42
					2202,75	138,83	7049	444	0,68	2
		Итого по разделу: Каркас.Стены, перегородки, перемычки								182740
		Раздел: Стены Устройство перекрытий,кровли								
7.	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2	110,40	491,81	28,55	54296	3152	1,19	131
					181,58	10,78	20046	1190	0,05	6
8.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,36	20,36	0,02	28	--	0,02	0
					4,16	--	6	--	--	--
9.	Е0134-60-15	Обивка потолков гипсокартоном,прим	м2	110,40	208,17	4,51	22982	498	1,04	115
					167,40	1,71	18481	189	0,01	1
10.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	5,68	23741,72	334,28	134900	1899	22,10	126
					3397,50	126,00	19305	716	0,62	4
11.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,60	21,80	0,05	57	--	0,03	0
					5,81	0,02	15	--	0,00	0
12.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,60	20,36	0,02	53	--	0,02	0
					4,16	--	11	--	--	--
13.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	м2	162,00	12,58	0,99	2038	160	0,07	11
					11,59	0,38	1878	62	0,00	0
14.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке сее устройством	м2	162,00	832,21	8,20	134820	1328	1,71	277
					272,95	3,08	44218	499	0,02	2
15.	Е0110-51-	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил,	м3	7,33	573,75	28,11	4207	206	0,78	6
мауэрлатов			123,75		10,58	907	78	0,05	0	
16.	Е0110-54-5	Антисептирование пастами покрытий прогонов по фермам	м2	162,00	14,53	0,05	2354	8	0,01	1
					0,97	0,02	157	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	м2	162,00	20,48	0,91	3318	147	0,03	5
					4,68	0,34	758	55	0,00	0
18.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	2,00	3282,79	81,61	6566	163	6,08	12
					963,00	31,50	1926	63	0,15	0
19.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	9,00	779,95	8,20	7020	74	1,48	13
					236,25	3,08	2126	28	0,02	0
		Итого по разделу: Стены Устройство перекрытий,кровли								371131
		Раздел: Ограждение								
20.	2-1-45	Конструкции ограждения	т	0,76	99800,00	--	75725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленые без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,48	50800,00	--	24389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	1-1-753	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N50 из оцинкованной проволоки	м2	192,54	23,00	--	4428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5(М-100)	м3	1,03	7520,00	--	7746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение								112288
		ИТОГО:					666159	14077		885
							140218	5307		26

Накладные расходы :

На общестроительные работы 169500

Всего накладных расходов: 169500

Итого с накладными 835659

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 50140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	885799
Итого с временными, 1,1 %	895543
Итого с зимними удорожаниями, 1,836 %	911985
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	915567
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	924522
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	2364003
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	47280
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2411283
Налог на добавленную стоимость, 12 %	289354
Итого с НДС	2700637

Принял

Заказчик: Руководитель ГУ

«Отдел строительства Коксуского района»

Адетбеков К.Б.

Сдал

Подрядчик:Директор ТОО

"Компания Строй Индустрия"

Ахман С.К.

Тех.надзор

ТОО «УКС» Бозсамбеков Н.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Коксуского района", Республика Казахстан, Алматинская область, Коксуский район, Балпыкский с.о., с.Балпык би, Мырзабекова, 40** — **111240021500**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, Алматы, Куанышбаева, дом № 26** — **050240006817**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №12 от 23,02,2018г.

Номер документа	Дата составления
12	25.04.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Мукры Коксуского района Алматинской области (1тип, 1-3 участковых инспекторов)			шт	1	2 700 637,00	2 700 637,00
				Итого	1	x	2 700 637,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Ахмеов С. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Арешбеков К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (получения) работ (услуг) 25.04.2018

М.П.