Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор №33/04/17 от 24.04.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 года
(Внутриплощадочные электрические сети)

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Реконструкция существующей ТП								
6.	СПРАЙС	Комплект камер КСО и панелей ЩО	комплект	1,00	715120,80	--	715121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Реконструкция существующей ТП								715121
		Раздел: Дизель-генератор								
		Раздел: Прокладка кабеля								
22.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	55,17	33,67	32,10	1858	1771	0,01	1
					1,57	12,33	87	680	0,05	3
23.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,13	262,72	--	1610	--	1,85	11
					262,72	--	1610	--	--	--
27.	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	5,15	108,20	--	557	--	0,45	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1			21,64	--	111	--	--	--
28.	С01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	5,15	30,00	--	154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0101-164 -2ПРИМ	Просеивание земли для постели и обратной засыпки	м3	18,45	218,93	--	4039	--	1,54	28
					218,93	--	4039	--	--	--
32.	С151601-4 597	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х185/25	км	0,262	312135,00	--	589594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151601-4 586	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х70/25	км	0,021	569619,00	--	28818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С151610-1 4	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х70-10УЗ	компл	2,00	4580,00	--	9160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С151610-1 6	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х170-10УЗ	компл	2,00	6050,00	--	12100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,14	369486,27	1984,82	49881	268	270,00	36
					45900,00	749,25	6196	101	3,66	0
54.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	1,06	6015,00	--	6358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Прокладка кабеля								704130

ИТОГО:

	1419250	2039	79
	12043	781	3

Накладные расходы :

На общестроительные работы 15426

Всего накладных расходов: 15426

Итого с накладными 1434676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	43173
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1477849
Итого с временными, 1,44 %	1488832
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1499277
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1502372
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1510109
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	4132827
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	82657
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4215484
Налог на добавленную стоимость, 12 %	505858
Итого с НДС	4721342

С тендерной скидкой к-0,96 4 532 488

Заказчик: Зам.руководителя ГУ "Управления строительства Алматинской области"

М.О. Нусипбаев

(подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Ш.С.Лесбек

(подпись)

Технадзор: Эксперт-технадзор ТОО «УКС»

Кожахметов С.

(подпись)