Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работыКЖ1-2)								
1.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	373,53	46,51	44,35	17372	16565	0,01	6
					2,16	17,03	807	6360	0,07	26
2.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	798,47	78,35	72,93	62559	58231	0,04	30
					5,42	26,97	4328	21536	0,11	86
3.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	88,21	467,10	--	41205	--	2,98	263
					467,10	--	41205	--	--	--
4.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	373,53	7,57	7,57	2829	2829	--	--
					--	2,46	--	918	0,01	4
5.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	28,11	167,18	--	4700	--	1,21	34
					167,18	--	4700	--	--	--
6.	Е0101-134	Уплотнение грунта 3,4 группы	м3	373,53	25,65	5,38	9580	2008	0,13	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	пневматическими трамбовками								
					20,27	--	7571	--	--	--
7.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1545,43	68,94	68,94	106542	106542	--	--
					--	13,79	--	21308	0,29	447
8.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	858,57	3,75	3,24	3220	2785	0,00	3
					0,48	1,12	412	962	0,00	3
9.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	1192,04	24,42	0,07	29104	83	0,04	49
					8,06	0,02	9608	24	0,00	0
10.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	384,53	245,44	3,82	94379	1469	0,21	82
					37,35	1,44	14362	554	0,01	3
		Итого по разделу: Земляные работыКЖ1-2)								371489
		Раздел: Фундаменты(КЖ 15,16)								
11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	м3	19,20	3773,47	66,01	72451	1267	1,35	26
					195,75	24,93	3758	479	0,12	2
12.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 ммБетон В25	м3	84,75	6316,77	353,46	535346	29956	3,60	305
					585,00	133,52	49579	11316	0,65	55
21.	Е0108-12-1	Устройство выпусков	т	1,52	8679,65	422,15	13216	643	56,40	86
					8257,50	157,50	12573	240	0,77	1
27.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,08	70437,87	304,24	5706	25	58,00	5
					9675,00	114,75	784	9	0,56	0
37.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	39,30	8394,26	360,48	329894	14167	8,99	353
					1440,00	136,17	56592	5351	0,67	26
40.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	70437,87	304,24	2891	12	58,00	2
					9675,00	114,75	397	5	0,56	0
41.	Е0107-26-	Усиление сборных железобетонных	т	0,18	8261,82	364,32	1493	66	52,70	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры			--- 7897,50	--- 137,25	--- 1427	--- 25	--- 0,67	--- 0
		Итого по разделу: Фундаменты(КЖ 15,16)								960997
		Раздел: Каркасна отм-0,000(КЖ 16-30)								
95.	Е0106-14-4	Стойки рам Рм1	м3	2,07	9375,24	990,15	19407	2050	10,40	22
					--- 1644,75	--- 374,04	--- 3405	--- 774	--- 1,83	--- 4
96.	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	2,43	11775,85	407,30	28615	990	14,40	35
					--- 2385,00	--- 153,86	--- 5796	--- 374	--- 0,75	--- 2
106.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,01	33697,62	304,24	422	4	198,00	2
					--- 33075,00	--- 114,75	--- 414	--- 1	--- 0,56	--- 0
107.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,01	50800,00	--	636	--	--	--
					--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --
108.	Е0106-14-4	Стойки рам Рм1	м3	1,59	9375,24	990,15	14907	1574	10,40	17
					--- 1644,75	--- 374,04	--- 2615	--- 595	--- 1,83	--- 3
109.	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	1,62	11775,85	407,30	19077	660	14,40	23
					--- 2385,00	--- 153,86	--- 3864	--- 249	--- 0,75	--- 1
119.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,01	33697,62	304,24	417	4	198,00	2
					--- 33075,00	--- 114,75	--- 409	--- 1	--- 0,56	--- 0
120.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,01	50800,00	--	628	--	--	--
					--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --
121.	Е0106-14-4	Стойки рам Рм1	м3	2,76	9375,24	990,15	25876	2733	10,40	29
					--- 1644,75	--- 374,04	--- 4540	--- 1032	--- 1,83	--- 5
122.	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	3,24	11775,85	407,30	38154	1320	14,40	47
					--- 2385,00	--- 153,86	--- 7727	--- 499	--- 0,75	--- 2
132.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,01	33697,62	304,24	338	3	198,00	2
					--- 33075,00	--- 114,75	--- 331	--- 1	--- 0,56	--- 0
133.	С12041-49	Детали закладные и накладные без	т	0,01	50800,00	--	509	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
134.	Е0106-14-4	Стойки рам Рм1	м3	3,45	9375,24 1644,75	990,15 374,04	32345 5674	3416 1290	10,40 1,83	36 6
135.	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	4,05	11775,85 2385,00	407,30 153,86	47692 9659	1650 623	14,40 0,75	58 3
144.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,02	33697,62 33075,00	304,24 114,75	637 625	6 2	198,00 0,56	4 0
145.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,02	50800,00 --	-- --	960 --	-- --	-- --	-- --
146.	Е0106-18-2	Ригели из бетона В25	м3	12,48	11775,85 2385,00	407,30 153,86	146963 29765	5083 1920	14,40 0,75	180 9
155.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,01	33697,62 33075,00	304,24 114,75	371 364	3 1	198,00 0,56	2 0
156.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,01	50800,00 --	-- --	559 --	-- --	-- --	-- --
157.	Е0106-18-2	Ригели из бетона В25	м3	0,15	11775,85 2385,00	407,30 153,86	1766 358	61 23	14,40 0,75	2 0
161.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,00	33697,62 33075,00	304,24 114,75	127 125	1 --	198,00 0,56	1 0
162.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,00	50800,00 --	-- --	191 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Каркасна отм-0,000(КЖ 16-30)								380595
		Раздел: Каркас выше -0,000(КЖ 66)								
163.	Е0106-14-4	Стойки рам Рм1	м3	13,41	9375,24 1644,75	990,15 374,04	125722 22056	13278 5016	10,40 1,83	139 24
164.	Е0106-18-	Ригели рам из бетона В25	м3	14,58	11775,85	407,30	171692	5938	14,40	210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2				2385,00	153,86	34773	2243	0,75	11
165.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,48	34210,00 ---	-- --	16400 --	-- --	-- --	-- --
166.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	4,61	34210,00 ---	-- --	157816 --	-- --	-- --	-- --
167.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	2,52	34040,00 ---	-- --	85722 --	-- --	-- --	-- --
168.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	0,18	56200,00 ---	-- --	10096 --	-- --	-- --	-- --
169.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,15	34343,00 ---	-- --	5254 --	-- --	-- --	-- --
170.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,23	58700,00 ---	-- --	13489 --	-- --	-- --	-- --
171.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,04	33956,00 ---	-- --	1222 --	-- --	-- --	-- --
172.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	34803,00 ---	-- --	927 --	-- --	-- --	-- --
173.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,25	68200,00 ---	-- --	17186 --	-- --	-- --	-- --
174.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,23	62000,00 ---	-- --	14011 --	-- --	-- --	-- --
175.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,83	66000,00 ---	-- --	54553 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,16	33697,62	304,24	5267	48	198,00	31
					33075,00	114,75	5170	18	0,56	0
177.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,16	50800,00	--	7941	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Е0106-14-4	Стойки рам Рм1	м3	10,47	9375,24	990,15	98159	10367	10,40	109
					1644,75	374,04	17221	3916	1,83	19
179.	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	9,78	11775,85	407,30	115168	3983	14,40	141
					2385,00	153,86	23325	1505	0,75	7
180.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	3,25	34210,00	--	111132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	0,91	34040,00	--	31068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	0,22	56200,00	--	12485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,00	34343,00	--	91	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,19	58700,00	--	10916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,11	34040,00	--	3668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	т	0,05	34040,00	--	1650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,02	61200,00	--	1084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,01	33956,00 ---	-- --	407 --	-- --	-- --	-- --
189.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,18	68200,00 ---	-- --	12276 --	-- --	-- --	-- --
190.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	62000,00 ---	-- --	1789 --	-- --	-- --	-- --
191.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,59	66000,00 ---	-- --	38846 --	-- --	-- --	-- --
192.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,74	64700,00 ---	-- --	47786 --	-- --	-- --	-- --
193.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,15	33697,62 --- 33075,00	304,24 --- 114,75	5110 --- 5016	46 --- 17	198,00 --- 0,56	30 --- 0
194.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,15	50800,00 ---	-- --	7704 --	-- --	-- --	-- --
195.	Е0106-14-4	Стойки рам Рм1	м3	17,88	9375,24 --- 1644,75	990,15 --- 374,04	167629 --- 29408	17704 --- 6688	10,40 --- 1,83	186 --- 33
196.	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	19,44	11775,85 --- 2385,00	407,30 --- 153,86	228922 --- 46364	7918 --- 2991	14,40 --- 0,75	280 --- 15
197.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	5,07	34210,00 ---	-- --	173612 --	-- --	-- --	-- --
198.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	1,63	34040,00 ---	-- --	55488 --	-- --	-- --	-- --
199.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	0,24	56200,00 ---	-- --	13461 --	-- --	-- --	-- --
200.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,29	34040,00 ---	-- --	9738 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 25 мм			--	--	--	--	--	--
201.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,01	34343,00 ---	-- --	363 ---	-- --	-- --	-- --
202.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,40	58700,00 ---	-- --	23302 ---	-- --	-- --	-- --
203.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,22	34040,00 ---	-- --	7532 ---	-- --	-- --	-- --
204.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	т	0,05	34040,00 ---	-- --	1850 ---	-- --	-- --	-- --
205.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,04	61200,00 ---	-- --	2169 ---	-- --	-- --	-- --
206.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,05	33956,00 ---	-- --	1630 ---	-- --	-- --	-- --
207.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	34803,00 ---	-- --	927 ---	-- --	-- --	-- --
208.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,34	68200,00 ---	-- --	22915 ---	-- --	-- --	-- --
209.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,16	62000,00 ---	-- --	9910 ---	-- --	-- --	-- --
210.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,44	66000,00 ---	-- --	94977 ---	-- --	-- --	-- --
211.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,21	33697,62 --- 33075,00	304,24 --- 114,75	7186 --- 7054	65 --- 24	198,00 --- 0,56	42 --- 0
212.	С12041-49	Детали закладные и накладные без	т	0,21	50800,00	--	10834	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы			---	---	---	---	---	---
213.	Е0106-14-4	Стойки рам Рм1	м3	22,35	9375,24	990,15	209537	22130	10,40	232
					1644,75	374,04	36760	8360	1,83	41
214.	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	24,30	11775,85	407,30	286153	9897	14,40	350
					2385,00	153,86	57956	3739	0,75	18
215.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	5,63	34210,00	--	192684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	2,34	34040,00	--	79725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	0,30	56200,00	--	16826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,39	34040,00	--	13105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,01	34343,00	--	453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,54	58700,00	--	31663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,14	34040,00	--	4779	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,06	33956,00	--	2037	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	34803,00	--	2318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,42	68200,00 ---	-- ---	28644 ---	-- ---	-- ---	-- ---
225.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,11	62000,00 ---	-- ---	6653 ---	-- ---	-- ---	-- ---
226.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,89	66000,00 ---	-- ---	124898 ---	-- ---	-- ---	-- ---
227.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,25	33697,62 33075,00	304,24 114,75	8419 8263	76 29	198,00 0,56	49 0
228.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,25	50800,00 ---	-- ---	12692 ---	-- ---	-- ---	-- ---
229.	Е0106-18-2	Ригели из бетона В25	м3	49,92	11775,85 2385,00	407,30 153,86	587850 119059	20332 7681	14,40 0,75	719 38
230.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	6,06	34210,00 ---	-- ---	207313 ---	-- ---	-- ---	-- ---
231.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	4,31	34040,00 ---	-- ---	146753 ---	-- ---	-- ---	-- ---
232.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,57	34040,00 ---	-- ---	19294 ---	-- ---	-- ---	-- ---
233.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,13	61200,00 ---	-- ---	8078 ---	-- ---	-- ---	-- ---
234.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,19	34803,00 ---	-- ---	6599 ---	-- ---	-- ---	-- ---
235.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	65900,00 ---	-- ---	3717 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,08	35486,00 ---	-- --	2995 --	-- --	-- --	-- --
237.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,16	66000,00 ---	-- --	142270 --	-- --	-- --	-- --
238.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,07	33697,62 33075,00	304,24 114,75	2281 2239	21 8	198,00 0,56	13 0
239.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,07	50800,00 ---	-- --	3438 --	-- --	-- --	-- --
240.	Е0106-18-2	Ригели из бетона В25	м3	24,96	11775,85 2385,00	407,30 153,86	293925 59530	10166 3840	14,40 0,75	359 19
241.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	1,16	34343,00 ---	-- --	39958 --	-- --	-- --	-- --
242.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,76	34040,00 ---	-- --	25727 --	-- --	-- --	-- --
243.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,19	61200,00 ---	-- --	11640 --	-- --	-- --	-- --
244.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	т	0,20	34040,00 ---	-- --	6808 --	-- --	-- --	-- --
245.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,07	61200,00 ---	-- --	4125 --	-- --	-- --	-- --
246.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,04	33956,00 ---	-- --	1290 --	-- --	-- --	-- --
247.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,01	61300,00 ---	-- --	785 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	34803,00	--	1448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
249.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	65900,00	--	936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,07	66000,00	--	70825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,01	33697,62	304,24	194	2	198,00	1
					33075,00	114,75	191	1	0,56	0
252.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,01	50800,00	--	293	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	Е0106-18-2	Ригели из бетона В25	м3	1,90	11775,85	407,30	22327	772	14,40	27
					2385,00	153,86	4522	292	0,75	1
254.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25мм	т	0,34	34040,00	--	11432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,09	34040,00	--	2925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
256.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	66000,00	--	5073	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,05	33697,62	304,24	1524	14	198,00	9
					33075,00	114,75	1496	5	0,56	0
258.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,05	50800,00	--	2297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Каркас выше -0,000(КЖ 66)								4673790
		Раздел: Перекрытия (КЖ 80-92)								
259.	Е0106-22-	Устройство безбалочных перекрытий	м3	42,90	9389,51	241,10	402810	10343	8,06	346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25			--- 1282,50	--- 91,08	--- 55019	--- 3907	--- 0,44	--- 19
264.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,00	146916,07 --- 19800,00	587,63 --- 222,75	128 --- 17	1 --- --	118,00 --- 1,08	0 --- 0
265.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	70437,87 --- 9675,00	304,24 --- 114,75	592 --- 81	3 --- 1	58,00 --- 0,56	0 --- 0
266.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	84,00	9389,51 --- 1282,50	241,10 --- 91,08	788719 --- 107730	20252 --- 7651	8,06 --- 0,44	677 --- 37
267.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	4,26	35486,00 --- --	-- --- --	151263 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
268.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	11,42	34803,00 --- --	-- --- --	397515 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
269.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,29	34040,00 --- --	-- --- --	9804 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
270.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,49	66000,00 --- --	-- --- --	32122 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
271.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	70437,87 --- 9675,00	304,24 --- 114,75	2671 --- 367	12 --- 4	58,00 --- 0,56	2 --- 0
272.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	45,60	9389,51 --- 1282,50	241,10 --- 91,08	428162 --- 58482	10994 --- 4153	8,06 --- 0,44	368 --- 20

Итого по разделу: Перекрытия (КЖ 80-92) 2213784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					8600658	420566		6084
							985873	138561		993

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1182502
Всего накладных расходов:	1182502
Итого с накладными	9783160

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	586989
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10370149
Итого с временными, 1,44 %	10519479
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	10661492
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10703570
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10808765
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	29581149
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	591623
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	30172772
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3620733
Итого с НДС	33793505

С тендерной скидкой к-0,96 32 441 765

Заказчик: Руководителя ГУ "Управления строительства Алматинской области"

М.О. Нусипбаев

(подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Ш.С.Лесбек

(подпись)

Технадзор: Эксперт-технадзор ТОО «УКС»

Кожахметов С.