Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Реконструкция существующей ТП								
1.	Ц0108-84-1	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с масляным выключателем	шт	1,00	4686,00	607,00	4686	607	22,00	22
					3938,00	153,00	3938	153	0,89	1
2.	Ц0108-84-2	Камера сборных распределительных устройств серии КСО - камера трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	шт	1,00	3913,00	425,00	3913	425	18,00	18
					3353,00	106,00	3353	106	0,61	1
3.	Ц0108-84-4	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки	шт	1,00	4266,00	242,00	4266	242	21,00	21
					3870,00	60,80	3870	61	0,35	0
4.	Ц0108-87-1	Комплектные трансформаторные подстанции /КТП/: шкаф ввода высокого напряжения	шкаф	1,00	1921,70	620,00	1922	620	8,00	8
					1258,00	169,00	1258	169	0,98	1
5.	Ц0108-87-2	Комплектные трансформаторные подстанции /КТП/: шкаф низковольтный	шкаф	3,00	2611,40	547,00	7834	1641	12,00	36
					2016,00	158,00	6048	474	0,92	3
7.	Ц0108-1-2	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 400 кВА	шт	1,00	11093,00	6871,00	11093	6871	22,00	22
					3938,00	1532,03	3938	1532	8,89	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	СПРАЙС	Трансформатор силовой	шт	1,00	292436,11	--	292436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,50	5584,99	66,01	2792	33	1,35	1
					195,75	24,93	98	12	0,12	0
		Итого по разделу: Реконструкция существующей ТП								328943
		Раздел: Дизель-генератор								
10.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1,21	33,67	32,10	41	39	0,01	0
					1,57	12,33	2	15	0,05	0
11.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	0,93	56,25	52,36	52	49	0,03	0
					3,89	19,37	4	18	0,08	0
12.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,09	262,72	--	24	--	1,85	0
					262,72	--	24	--	--	--
13.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1,21	6,48	6,48	8	8	--	--
					--	2,10	--	3	0,01	0
14.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,09	134,10	--	12	--	0,97	0
					134,10	--	12	--	--	--
15.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,21	21,55	4,52	26	5	0,11	0
					17,03	--	21	--	--	--
16.	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1,65	76,60	--	126	--	0,32	1
					15,32	--	25	--	--	--
17.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1,00	3,75	3,24	4	3	0,00	0
					0,48	1,12	--	1	0,00	0
18.	Е0106-1-2	Устройство ленточных фундаментов	м3	1,00	6537,59	311,32	6538	311	2,82	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	бетонных								
					441,00	117,61	441	118	0,57	1
19.	Ц0113-375 -1	Дизель-генератор стационарный	т	1,00	29846,03	5768,22	29846	5768	120,00	120
					21892,50	1530,00	21892	1530	8,87	9
20.	Ц0108-481 -25	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 3 т	шт	1,00	1086,80	51,80	1087	52	3,00	3
					632,00	15,80	632	16	0,09	0
21.	С	Дизель-генератор FG WilsOn P200	шт	1,00	4518192,42	--	4518192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Дизель-генератор								4555956
		Раздел: Прокладка кабеля								
24.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	39,73	6,48	6,48	257	257	--	--
					--	2,10	--	84	0,01	0
25.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	18,45	134,10	--	2474	--	0,97	18
					134,10	--	2474	--	--	--
26.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	39,73	21,55	4,52	856	179	0,11	4
					17,03	--	677	--	--	--
30.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	93,00	60,40	15,60	5617	1451	0,24	22
					38,70	3,80	3599	353	0,02	2
31.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	157,00	44,00	10,60	6908	1664	0,18	28
					29,00	2,30	4553	361	0,01	2
33.	Ц0108-147 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг От КСО до трансформатора	м	18,00	46,70	8,50	841	153	0,21	4
					33,50	1,70	603	31	0,01	0
35.	Ц0108-165 -8	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ,	шт	2,00	4341,80	2688,00	8684	5376	8,00	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение до 185 мм2			1616,00	593,99	3232	1188	3,45	7
36.	Ц0108-165 -7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ,	шт	2,00	3372,60	2056,00	6745	4112	6,00	12
		сечение до 120 мм2			1280,00	457,01	2560	914	2,65	5
39.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1	м	20,00	60,40	15,60	1208	312	0,24	5
		м до 6 кг			38,70	3,80	774	76	0,02	0
40.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,	м	72,00	44,00	10,60	3168	763	0,18	13
		масса 1 м до 6 кг			29,00	2,30	2088	166	0,01	1
41.	С151601-5 38	Кабели силовые АВБбШв 3х185+1х70	км	0,091	167576,00	--	109565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1	м	10,00	45,00	6,70	450	67	0,19	2
		м до 3 кг			32,20	1,60	322	16	0,01	0
43.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,	м	36,00	31,50	7,50	1134	270	0,12	4
		масса 1 м до 3 кг			19,80	1,60	713	58	0,01	0
44.	С151601-5 29	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х50	км	0,05	585999,00	--	27495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1	м	46,00	27,70	2,10	1274	97	0,10	5
		м до 1 кг			19,70	0,50	906	23	0,00	0
46.	С151603-3 4	Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,05	226977,00	--	10650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Ц0108-165 -3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ,	шт	6,00	2815,00	1781,00	16890	10686	6,00	36
		сечение до 185 мм2			1008,00	393,99	6048	2364	2,29	14
48.	С151610-6	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-2-1У3	компл	6,00	4150,00	--	24900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	301,00	32,40	23,70	9752	7134	0,06	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8,60	5,90	2589	1776	0,03	10
51.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	52,00	18,80	14,20	978	738	0,03	2
					4,50	3,50	234	182	0,02	1
52.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	52,00	37,60	28,40	1955	1477	0,06	3
					9,00	7,00	468	364	0,04	2
53.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	52,00	56,40	42,60	2933	2215	0,09	5
					13,50	10,50	702	546	0,06	3
55.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	20,00	61,90	3,30	1238	66	0,14	3
					23,00	0,40	460	8	0,00	0
		Итого по разделу: Прокладка кабеля								245973

ИТОГО:	5130870	53693	454
	78558	12718	73

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	86866
На общестроительные работы	4363
Всего накладных расходов:	91228
Итого с накладными	5222099

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	24688
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5246787
Итого с временными, 1,44 %	5253068
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5259041
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5260811
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5265235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	14409759
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	288195
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14697954
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1763754
Итого с НДС	16461708

С тендерной скидкой к-0,96 15 803 240

Заказчик: Зам.руководителя ГУ "Управления строительства Алматинской области"

М.О. Нусипбаев

(подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Ш.С.Лесбек

(подпись)

Технадзор: Эксперт-технадзор ТОО «УКС»

Кожахметов С.

(подпись)