Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Кровля. Блок 1а(АР44)										
		Раздел: Двери										
		Раздел: Окна										
		Раздел: Полы(АР 9)										
		Раздел: Внутреняя отделка(АР32)										
		Раздел: Отделка наружная(АР22)										
		Раздел: Стены,перегородки										
		Раздел: Стены и перегородки										
247.	Е0106-1-2 Фундаменты под перегородки из бетона В7,5		м3	10,00	5393,12	353,46	53931	3535	3,60	36		
					585,00	133,52	5850	1335	0,65	7		
248.	С12041-89 Каркасы и сетки плоские: проволока		т	0,03	50800,00	--	1626	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм			---	---	---	---	---	---
249.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,25	67700,00	--	16681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	80,00	245,44	3,82	19635	306	0,21	17
					37,35	1,44	2988	115	0,01	1
261.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича М75	м2	290,00	649,41	34,73	188329	10072	1,43	415
					225,00	13,01	65250	3773	0,06	18
262.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,16	41200,00	--	6641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
263.	Е0108-12-1	Дополнительное армирование перегородок	т	1,90	8679,65	422,15	16466	801	56,40	107
					8257,50	157,50	15665	299	0,77	1
264.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,67	41200,00	--	68820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
265.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,15	35486,00	--	5472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	65000,00	--	4712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	Е0106-19-1ПРИМ	Устройство обрамлений проемов и отверстий В15	м3	1,30	7372,55	316,01	9584	411	8,25	11
					1368,00	119,39	1778	155	0,58	1
268.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,19	65900,00	--	12734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
269.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
270.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,03	34803,00	--	1137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 12 мм								
		Итого по разделу: Стены и перегородки								406855
		Раздел: Разное								
ИТОГО:							406853	15123		585
							91531	5677		28
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						113521		
		Всего накладных расходов:						113521		
		Итого с накладными						520374		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						31223		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						551597		
		Итого с временными, 1,44 %						559540		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						567094		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						569332		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						574927		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						1573445		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						31469		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1604914		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						192590		
		Итого с НДС						1797504		
		С тендерной скидкой к-0,96						1 725 604		

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Откажено по смете