Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работыКЖ1-2)								
		Раздел: Фундаменты(КЖ 15,16)								
45.	E0101-164 -3	Разработка грунта вручную под воздухозаборную шахту	м3	5,33	389,25	--	2075	--	2,48	13
					389,25	--	2075	--	--	--
46.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,30	3773,47	66,01	1132	20	1,35	0
					195,75	24,93	59	7	0,12	0
47.	E0106-17-2	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 150 мм	м3	3,90	11777,26	402,61	45931	1570	18,10	71
					2992,50	152,10	11671	593	0,74	3
48.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,16	41200,00	--	6739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00	67700,00	--	298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01	36217,00 --	-- --	232 --	-- --	-- --	-- --
52.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00	35486,00 --	-- --	123 --	-- --	-- --	-- --
53.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,13	93997,62 33075,00	304,24 114,75	12120 4265	39 15	198,00 0,56	26 0
54.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	4,40	575,05 153,23	1,24 0,47	2530 674	5 2	0,97 0,00	4 0
55.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	9,16	24,42 8,06	0,07 0,02	224 74	1 --	0,04 0,00	0 0
56.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9,16	245,44 37,35	3,82 1,44	2249 342	35 13	0,21 0,01	2 0
60.	Е0101-164-3	Разработка грунта вручную под приямки	м3	11,71	389,25 389,25	-- --	4557 4557	-- --	2,48 --	29 --
61.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,12	3773,47 195,75	66,01 24,93	4234 220	74 28	1,35 0,12	2 0
62.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм Бетон В15	м3	5,30	7950,70 1440,00	360,48 136,17	42139 7632	1911 722	8,99 0,67	48 4
63.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,05	41200,00 --	-- --	1958 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0106-1-1	Устройство бетонного пола	м3	0,72	4645,57 195,75	66,01 24,93	3345 141	48 18	1,35 0,12	1 0
65.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06	93997,62 33075,00	304,24 114,75	5617 1977	18 7	198,00 0,56	12 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	Е0106-11-1	Установка ходовых скоб длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	52657,31	536,06	1414	14	289,00	8
					47475,00	202,50	1275	5	0,99	0
67.	С11011-774	Скобы ходовые	кг	26,86	129,00	--	3465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0109-34-1	Монтаж опорной1 балки Б1	т	0,04	17355,76	2191,28	616	78	73,60	3
					12555,00	101,25	446	4	0,49	0
69.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,04	128055,00	--	4547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,71	16,58	0,02	45	--	0,02	0
					4,16	--	11	--	--	--
82.	Е0101-164-3	Разработка грунта вручную под приямки	м3	10,98	389,25	--	4274	--	2,48	27
					389,25	--	4274	--	--	--
83.	Е0101-166-2ПРИМ	Устройство насыпи вручную грунтах 2 группы	м3	1,80	134,10	--	241	--	0,97	2
					134,10	--	241	--	--	--
84.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,80	21,55	4,52	39	8	0,11	0
					17,03	--	31	--	--	--
85.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	4,54	3773,47	66,01	17132	300	1,35	6
					195,75	24,93	889	113	0,12	1
86.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных входов подвалов Бетон В15	м3	15,67	7950,70	360,48	124588	5649	8,99	141
					1440,00	136,17	22565	2134	0,67	10
87.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,08	41200,00	--	3129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	2341	8	198,00	5
					33075,00	114,75	824	3	0,56	0

Итого по разделу: Фундаменты(КЖ 15,16) 298074

Раздел: Каркасна отм-0,000(КЖ 16-30)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Каркас выше -0,000(КЖ 66)								
163.	E0106-14-4	Стойки рам Рм1	м3	8,94	9375,24	990,15	83815	8852	10,40	93
					1644,75	374,04	14704	3344	1,83	16
164.	E0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	9,72	11775,85	407,30	114461	3959	14,40	140
					2385,00	153,86	23182	1496	0,75	7
176.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,10	33697,62	304,24	3512	32	198,00	21
					33075,00	114,75	3447	12	0,56	0
177.	C12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,10	50800,00	--	5294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	E0106-14-4	Стойки рам Рм1	м3	6,98	9375,24	990,15	65439	6911	10,40	73
					1644,75	374,04	11480	2611	1,83	13
179.	E0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	6,52	11775,85	407,30	76779	2656	14,40	94
					2385,00	153,86	15550	1003	0,75	5
193.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,10	33697,62	304,24	3407	31	198,00	20
					33075,00	114,75	3344	12	0,56	0
194.	C12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,10	50800,00	--	5136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	E0106-14-4	Стойки рам Рм1	м3	11,92	9375,24	990,15	111753	11803	10,40	124
					1644,75	374,04	19605	4459	1,83	22
196.	E0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	12,96	11775,85	407,30	152615	5279	14,40	187
					2385,00	153,86	30910	1994	0,75	10
211.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,14	33697,62	304,24	4791	43	198,00	28
					33075,00	114,75	4702	16	0,56	0
212.	C12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,14	50800,00	--	7223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	E0106-14-4	Стойки рам Рм1	м3	14,90	9375,24	990,15	139691	14753	10,40	155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4				1644,75	374,04	24507	5573	1,83	27
214.	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	16,20	11775,85	407,30	190769	6598	14,40	233
					2385,00	153,86	38637	2493	0,75	12
227.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,17	33697,62	304,24	5613	51	198,00	33
					33075,00	114,75	5509	19	0,56	0
228.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,17	50800,00	--	8461	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	Е0106-18-2	Ригели из бетона В25	м3	33,28	11775,85	407,30	391900	13555	14,40	479
					2385,00	153,86	79373	5120	0,75	25
238.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,05	33697,62	304,24	1520	14	198,00	9
					33075,00	114,75	1492	5	0,56	0
239.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,05	50800,00	--	2292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	Е0106-18-2	Ригели из бетона В25	м3	16,64	11775,85	407,30	195950	6777	14,40	240
					2385,00	153,86	39686	2560	0,75	13
251.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,00	33697,62	304,24	129	1	198,00	1
					33075,00	114,75	127	--	0,56	0
252.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,00	50800,00	--	195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	Е0106-18-2	Ригели из бетона В25	м3	1,26	11775,85	407,30	14885	515	14,40	18
					2385,00	153,86	3015	194	0,75	1
257.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,03	33697,62	304,24	1016	9	198,00	6
					33075,00	114,75	997	3	0,56	0
258.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,03	50800,00	--	1531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Каркас выше -0,000(КЖ 66)								1588175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перекрытия (КЖ 80-92)								
266.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	196,00	9389,51 1282,50	241,10 91,08	1840344 251370	47256 17852	8,06 0,44	1580 87
267.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	4,26	35486,00 --	-- --	151263 --	-- --	-- --	-- --
268.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	11,42	34803,00 --	-- --	397515 --	-- --	-- --	-- --
269.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,29	34040,00 --	-- --	9804 --	-- --	-- --	-- --
270.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,49	66000,00 --	-- --	32122 --	-- --	-- --	-- --
271.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,09	70437,87 9675,00	304,24 114,75	6232 856	27 10	58,00 0,56	5 0
272.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	106,40	9389,51 1282,50	241,10 91,08	999044 136458	25653 9691	8,06 0,44	858 47
273.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	6,76	36829,00 --	-- --	248828 --	-- --	-- --	-- --
274.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,41	35486,00 --	-- --	14517 --	-- --	-- --	-- --
275.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,91	34803,00 --	-- --	31754 --	-- --	-- --	-- --
276.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,29	34040,00	--	9804	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 16 мм			--	--	--	--	--	--
277.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,53	66000,00 --	-- --	34676 --	-- --	-- --	-- --
278.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,07	93997,62 33075,00	304,24 114,75	6580 2315	21 8	198,00 0,56	14 0
279.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	70437,87 9675,00	304,24 114,75	676 93	3 1	58,00 0,56	1 0
280.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,10	146916,07 19800,00	587,63 222,75	14853 2002	59 23	118,00 1,08	12 0
		Итого по разделу: Перекрытия (КЖ 80-92)								3798012
		Раздел: Наружные стены								
281.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В25	м3	29,60	9375,24 1644,75	990,15 374,04	277507 48685	29308 11072	10,40 1,83	308 54
282.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	1,72	34803,00 --	-- --	59956 --	-- --	-- --	-- --
283.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,16	38436,00 --	-- --	6257 --	-- --	-- --	-- --
284.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	355,20	132,03 63,23	66,18 38,95	46896 22459	23507 13835	0,34 0,06	120 22
285.	Е0146-25-17К=6	исключить на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ до 140мм	отверст.	-355,20	9,65 4,32	4,56 2,69	-3429 -1534	-1621 -957	0,02 0,00	-8 -1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
286.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В25	м3	0,52	9375,24 1644,75	990,15 374,04	4875 855	515 195	10,40 1,83	5 1
287.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	34803,00 --	-- --	1058 --	-- --	-- --	-- --
288.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	38436,00 --	-- --	115 --	-- --	-- --	-- --
291.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В25	м3	1,65	9375,24 1644,75	990,15 374,04	15469 2714	1634 617	10,40 1,83	17 3
292.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,19	34803,00 --	-- --	6684 --	-- --	-- --	-- --
293.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	38436,00 --	-- --	279 --	-- --	-- --	-- --
315.	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	45,06	4543,12 783,00	335,84 126,00	204706 35281	15132 5677	5,07 0,61	228 27
316.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,46	41200,00 --	-- --	18926 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Наружные стены								639300
		Раздел: Лифтовая шахта лифта ШЛ1(КЖ 200)								
		Раздел: ЛЕСТНИЦЫ(КЖ 211-222)								
338.	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок	т	0,79	5028,01 2272,50	2020,02 502,43	3957 1788	1590 395	14,10 1,79	11 1
339.	С12021-120	Стоимость балок	т	0,79	83907,00 --	-- --	66035 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
340.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг-монтаж опорных столбиков	т	0,07	147939,10 8100,00	1826,10 690,75	10445 572	129 49	42,70 3,37	3 0
341.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием "Феникс"	м2	34,22	215,73 116,55	99,18 37,15	7383 3989	3394 1271	0,59 0,18	20 6
342.	С11011-298ПРИМ	Стоимость огнезащитного покрытия "Феникс"	кг	102,67	886,00 --	-- --	90963 --	-- --	-- --	-- --
343.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,33	9389,51 1282,50	241,10 91,08	21878 2988	562 212	8,06 0,44	19 1
344.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,46	68200,00 --	-- --	31508 --	-- --	-- --	-- --
345.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 --	-- --	1007 --	-- --	-- --	-- --
346.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,01	146916,07 19800,00	587,63 222,75	852 115	3 1	118,00 1,08	1 0
347.	Е0106-22-6ПРИМ	Устройство монолитной лестницы ЛК1	м3	27,56	12288,79 2947,50	379,21 143,26	338679 81233	10451 3948	18,00 0,70	496 19
348.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,10	61300,00 --	-- --	128698 --	-- --	-- --	-- --
349.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	2,58	58700,00 --	-- --	151399 --	-- --	-- --	-- --
350.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,28	65000,00 --	-- --	18044 --	-- --	-- --	-- --
351.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,27	41200,00 --	-- --	11322 --	-- --	-- --	-- --
352.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,59	33956,00 --	-- --	87998 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
353.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,10	93997,62	304,24	9024	29	198,00	19
					33075,00	114,75	3175	11	0,56	0
354.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	0,25	1370,22	311,32	343	78	2,82	1
					441,00	117,61	110	29	0,57	0
355.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,01	146916,07	587,63	735	3	118,00	1
					19800,00	222,75	99	1	1,08	0
356.	Е0107-60-3	Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	м	60,46	3352,13	6,56	202670	397	0,57	35
					98,55	2,48	5958	150	0,01	1
357.	Е0106-11-7	Установка соединений ограждения из арматуры Ф10А1-Примечание 3	1т	0,01	93997,62	304,24	752	2	198,00	2
					33075,00	114,75	265	1	0,56	0
358.	Е0115-172-4	Масляная окраска ограждений количество окрасок 2	м2	48,37	140,63	0,07	6802	3	0,65	31
					108,00	0,02	5224	1	0,00	0
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ(КЖ 211-222)								1190492
		Раздел: Крыльцо главного входв КВ-1 и пандус								
		Раздел: Переход								
440.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	м3	9,00	3773,47	66,01	33961	594	1,35	12
					195,75	24,93	1762	224	0,12	1
441.	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 ммБетон В25	м3	8,40	6316,77	353,46	53061	2969	3,60	30
					585,00	133,52	4914	1122	0,65	5
442.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	36829,00	--	601	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
443.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	35486,00	--	368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
444.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,42	67700,00	--	28244	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
445.	Е0108-12-1	Устройство выпусков	т	0,18	8679,65	422,15	1554	76	56,40	10
					8257,50	157,50	1478	28	0,77	0
446.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,04	34343,00	--	1407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
447.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d28 мм	т	0,11	34040,00	--	3845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
448.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,03	70437,87	304,24	1769	8	58,00	1
					9675,00	114,75	243	3	0,56	0
449.	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	м3	1,80	9700,29	308,99	17461	556	11,00	20
					1757,25	116,73	3163	210	0,57	1
450.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,08	34040,00	--	2876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
451.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,03	34040,00	--	861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
452.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,02	33956,00	--	657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
453.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	62000,00	--	3679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
454.	Е0106-14-4	Стойки рам Рм1	м3	13,00	9375,24	990,15	121878	12872	10,40	135
					1644,75	374,04	21382	4863	1,83	24
455.	Е0106-18-2	Ригели рам из бетона В25	м3	3,00	11775,85	407,30	35328	1222	14,40	43
					2385,00	153,86	7155	462	0,75	2
456.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,50	34040,00	--	17162	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 28 мм			--	--	--	--	--	--
457.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25мм	т	0,57	34040,00 --	-- --	19535 --	-- --	-- --	-- --
458.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 16 мм	т	0,02	61200,00 --	-- --	1395 --	-- --	-- --	-- --
459.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16мм	т	0,02	34040,00 --	-- --	742 --	-- --	-- --	-- --
460.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,10	68200,00 --	-- --	6547 --	-- --	-- --	-- --
461.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,40	66000,00 --	-- --	26169 --	-- --	-- --	-- --
462.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг шайбы	1т	0,08	33697,62 33075,00	304,24 114,75	2539 2493	23 9	198,00 0,56	15 0
463.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно шайбы	т	0,08	50800,00 --	-- --	3828 --	-- --	-- --	-- --
464.	Е0106-18-2	Ригели из бетона В25	м3	1,80	11775,85 2385,00	407,30 153,86	21197 4293	733 277	14,40 0,75	26 1
465.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25мм	т	0,04	34040,00 --	-- --	1384 --	-- --	-- --	-- --
466.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	0,03	34343,00 --	-- --	1082 --	-- --	-- --	-- --
467.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16 мм	т	0,03	34040,00 --	-- --	1136 --	-- --	-- --	-- --
468.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,05	66000,00	--	3419	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 8 мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
469.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	5,70	9389,51	241,10	53520	1374	8,06	46
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1282,50	91,08	7310	519	0,44	3
470.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,43	36829,00	--	15888	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
471.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00	--	2416	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
472.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,01	146916,07	587,63	1305	5	118,00	1
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					19800,00	222,75	176	2	1,08	0
		Итого по разделу: Переход								486813
ИТОГО:							8000871	270180		6468
							--------	--------		--------
							1045949	106390		476

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	1213603
На металломонтажные работы	2370
Всего накладных расходов:	1215973
Итого с накладными	9216844

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	553010
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9769854
Итого с временными, 1,44 %	9910540
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	10044332
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10083974
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10183079

Пересчет в текущих ценах, К=2,73677	27868788
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	557376
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	28426164
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3411140
Итого с НДС	31837304

С тендерной скидкой к-0,96 30 563 812

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Открыто по смете