Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек

# А К Т N

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 года

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Земляные работы | | | | | | | | |
| 1. | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 | 238,36 | 33,67 | 32,10 | 8026 | 7651 | 0,01 | 3 |
| | | | | | 1,57 | 12,33 | 374 | 2938 | 0,05 | 12 |
| 2. | Е0101-18-5 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 | 31,26 | 56,25 | 52,36 | 1759 | 1637 | 0,03 | 1 |
| | | | | | 3,89 | 19,37 | 122 | 605 | 0,08 | 2 |
| 3. | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 20,29 | 262,72 | -- | 5332 | -- | 1,85 | 38 |
| | | | | | 262,72 | -- | 5332 | -- | -- | -- |
| 7. | С010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | т | 55,47 | 76,60 | -- | 4249 | -- | 0,32 | 18 |
| | | | | | 15,32 | -- | 850 | -- | -- | -- |
| 8. | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 33,62 | 3,75 | 3,24 | 126 | 109 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,48 | 1,12 | 16 | 38 | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу: Земляные работы | | | | | | | | 19491 |
| | | Раздел: ТРУБОПРОВОДЫ | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 9. | Е0124-1-4 | Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С | км | 0,13 | 177525,25<br>86400,00 | 52000,33<br>17013,00 | 22368<br>10886 | 6552<br>2144 | 482,00<br>88,37 | 61<br>11 |
| 10. | С130806-79 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 127,26 | 538,00<br>-- | --<br>-- | 68466<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 11. | С130904-74 | Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005 | шт | 2,00 | 18117,00<br>-- | --<br>-- | 36234<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 12. | С130904-70 | Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005 | шт | 2,00 | 5145,00<br>-- | --<br>-- | 10290<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 13. | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | м | 100,80 | 11,13<br>10,69 | --<br>-- | 1122<br>1078 | --<br>-- | 0,05<br>-- | 5<br>-- |
| 14. | Е0124-12-4 | Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм | шт | 2,00 | 11235,31<br>580,50 | 670,31<br>158,85 | 22471<br>1161 | 1341<br>318 | 3,11<br>0,66 | 6<br>1 |
| 15. | Е0113-29-5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 | м2 | 85,00 | 81,85<br>2,84 | 0,14<br>0,05 | 6957<br>241 | 12<br>4 | 0,01<br>0,00 | 1<br>0 |
| 16. | Е0126-11-2 | Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм | м | 126,00 | 142,47<br>79,88 | 33,05<br>12,38 | 17951<br>10065 | 4164<br>1560 | 0,44<br>0,06 | 56<br>8 |
| 17. | С11031-166 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-80 | м3 | 3,50 | 4330,00<br>-- | --<br>-- | 15155<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 18. | Е0126-23-7 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм | м | 126,00 | 143,38<br>29,03 | 9,39<br>3,60 | 18066<br>3658 | 1183<br>454 | 0,18<br>0,02 | 23<br>2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | С11011-93 9 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ | 1000м2 | 0,09 | 185900,00 | -- | 15802 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20. | Е0122-1-2 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт | км | 0,01 | 567871,25 | 2029,45 | 5679 | 20 | 314,00 | 3 |
| | | | | | 53550,00 | 767,25 | 536 | 8 | 3,75 | 0 |
| 21. | Ц393-14 | Зачистка без снятия выпуклости /усиления/ сварного шва поверхности трубопровода диаметром 102-114 мм, толщиной стенки до 6 мм, до шероховатости не грубее RZ 80 мкм /V3/ | стык | 42,00 | 102,80 | 42,00 | 4318 | 1764 | 0,40 | 17 |
| | | | | | 60,80 | 4,50 | 2554 | 189 | 0,03 | 1 |
| 22. | Ц392-2 | Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 108 мм | стык | 42,00 | 16,90 | -- | 710 | -- | 0,10 | 4 |
| | | | | | 11,30 | -- | 475 | -- | -- | -- |
| 23. | Ц3927-38 | Контроль гаммапросвечиванием трубопроводов через одну стенку, толщиной стенки до 5 мм | снимок | 42,00 | 337,91 | 0,91 | 14192 | 38 | 0,80 | 34 |
| | | | | | 200,00 | -- | 8400 | -- | -- | -- |
| 26. | Е0116-12-7 | Установка ограничительных сединений из фланцев и стального листа | 1соедин. | 16,00 | 629,24 | 84,74 | 10068 | 1356 | 2,45 | 39 |
| | | | | | 450,00 | 31,50 | 7200 | 504 | 0,15 | 2 |
| 27. | С11011-87 4 | Стоимость фланцев и стального листа | т | 0,04 | 41098,00 | -- | 1618 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28. | С11011-10 4 | Сальник из минваты припитанный изолом | м2 | 0,38 | 509,00 | -- | 195 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29. | Е0122-48-1 | Набивка стальных гильз минеральной ватой | футляр | 0,09 | 2707,68 | 559,80 | 244 | 50 | 7,99 | 1 |
| | | | | | 1320,75 | 9,29 | 119 | 1 | 0,02 | 0 |
| 30. | С11031-25 | Вата минеральная | м3 | 0,09 | 2530,00 | -- | 228 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32. | Е0108-4-7 | Покраска битумом за 2 раза | м2 | 2,00 | 245,44 | 3,82 | 491 | 8 | 0,21 | 0 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 75 | 3 | 0,01 | 0 |

Итого по разделу:
ТРУБОПРОВОДЫ 272623

Раздел: КАНАЛЫ сборные

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ========== | | | | | | | | |
| 33. | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под каналы | м3 | 6,93 | 789,10 | 152,52 | 5468 | 1057 | 1,02 | 7 |
| | | | | | 153,68 | 57,15 | 1065 | 396 | 0,28 | 2 |
| 34. | Е0107-61-2 | Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | м3 | 21,72 | 1938,71 | 534,92 | 42109 | 11618 | 2,56 | 56 |
| | | | | | 461,25 | 185,47 | 10018 | 4028 | 0,72 | 16 |
| 35. | С143018-140 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 | м3 | 11,31 | 17700,00 | -- | 200187 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36. | С143018-67 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 | м3 | 8,01 | 17300,00 | -- | 138573 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37. | С143018-145 | СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП-2 и ж/б подкладок | м3 | 2,40 | 16300,00 | -- | 39120 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38. | Е0109-34-1 | Монтаж опорных конструкций массой до 0,1 т | т | 0,09 | 17355,76 | 2191,28 | 1597 | 202 | 73,60 | 7 |
| | | | | | 12555,00 | 101,25 | 1155 | 9 | 0,49 | 0 |
| 39. | С11011-893 | Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС | т | 0,06 | 44093,00 | -- | 2840 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5 | м3 | 0,38 | 3773,47 | 66,01 | 1419 | 25 | 1,35 | 1 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 74 | 9 | 0,12 | 0 |
| 41. | Е0106-1-16 | Устройство неподвижных опор | м3 | 1,15 | 4915,20 | 196,62 | 5652 | 226 | 1,79 | 2 |
| | | | | | 272,25 | 74,27 | 313 | 85 | 0,36 | 0 |
| 42. | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | м3 | 1,15 | 223,00 | -- | 256 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43. | С12041-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | т | 0,06 | 61200,00 | -- | 3672 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44. | С12041-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,01 | 35486,00<br>--- | --<br>-- | 437<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 45. | С12041-4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,01 | 38436,00<br>--- | --<br>-- | 324<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 46. | Е0106-11-9 | Установка закладных деталей весом более 20 кг | 1т | 0,04 | 64092,87<br>3330,00 | 304,24<br>114,75 | 2551<br>133 | 12<br>5 | 20,00<br>0,56 | 1<br>0 |
| 47. | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,04 | 40200,00<br>--- | --<br>-- | 1600<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: КАНАЛЫ сборные | | | | | | | | 445805 |
| | | Раздел: Тепловая камера | | | | | | | | |
| 48. | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 | 34,83 | 33,67<br>1,57 | 32,10<br>12,33 | 1173<br>55 | 1118<br>429 | 0,01<br>0,05 | 0<br>2 |
| 49. | Е0101-18-5 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 | 27,71 | 56,25<br>3,89 | 52,36<br>19,37 | 1558<br>108 | 1451<br>537 | 0,03<br>0,08 | 1<br>2 |
| 50. | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 4,71 | 262,72<br>262,72 | --<br>-- | 1237<br>1237 | --<br>-- | 1,85<br>-- | 9<br>-- |
| 54. | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | т | 49,16 | 176,40<br>-- | 176,40<br>35,28 | 8671<br>-- | 8671<br>1734 | --<br>0,74 | --<br>36 |
| 55. | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 29,79 | 3,75<br>0,48 | 3,24<br>1,12 | 112<br>14 | 97<br>33 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 56. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5 | м3 | 1,10 | 3773,47<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 4151<br>215 | 73<br>27 | 1,35<br>0,12 | 1<br>0 |
| 57. | С143001-6 | Надбавка к сметной стоимости при | м3 | 1,10 | 223,00 | -- | 245 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58. | Е0106-33-4 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм | м3 | 11,00 | 7552,85<br>1075,50 | 954,99<br>330,44 | 83081<br>11830 | 10505<br>3635 | 6,51<br>1,34 | 72<br>15 |
| 59. | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | м3 | 11,00 | 223,00<br>-- | --<br>-- | 2453<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 60. | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,54 | 34803,00<br>-- | --<br>-- | 18886<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 61. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,08 | 65900,00<br>-- | --<br>-- | 5351<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 62. | С12041-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,15 | 35486,00<br>-- | --<br>-- | 5342<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 63. | С12041-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,06 | 67700,00<br>-- | --<br>-- | 4230<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 64. | С12041-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,01 | 66000,00<br>-- | --<br>-- | 718<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 65. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,02 | 65000,00<br>-- | --<br>-- | 1287<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 66. | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,05 | 93997,62<br>33075,00 | 304,24<br>114,75 | 4448<br>1565 | 14<br>5 | 198,00<br>0,56 | 9<br>0 |
| 67. | Е0113-26-6 | Окраска скоб металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 2,13 | 16,58<br>4,16 | 0,02<br>-- | 35<br>9 | --<br>-- | 0,02<br>-- | 0<br>-- |
| 68. | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 1,20 | 8945,95<br>1282,50 | 241,10<br>91,08 | 10735<br>1539 | 289<br>109 | 8,06<br>0,44 | 10<br>1 |
| 69. | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по | м3 | 1,20 | 223,00<br>-- | --<br>-- | 268<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70. | С12041-74 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т | 0,18 | 61300,00<br>-- | --<br>-- | 10946<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 71. | С12041-71 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т | 0,06 | 68200,00<br>-- | --<br>-- | 3797<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 76. | С131104-10 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | комплект | 4,00 | 5011,00<br>-- | --<br>-- | 20044<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 79. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 6,25 | 160,07<br>52,20 | 9,95<br>3,74 | 1000<br>326 | 62<br>23 | 0,36<br>0,02 | 2<br>0 |
| 80. | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 50мм | м2 | 6,25 | 28,69<br>3,78 | 4,02<br>1,50 | 179<br>24 | 25<br>9 | 0,03<br>0,01 | 0<br>0 |
| 81. | Е0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 6,25 | 165,51<br>52,65 | 13,43<br>5,04 | 1034<br>329 | 84<br>31 | 0,37<br>0,02 | 2<br>0 |
| 82. | Е0111-11-4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до 30мм | м2 | 6,25 | 23,87<br>1,26 | 1,34<br>0,50 | 149<br>8 | 8<br>3 | 0,01<br>0,00 | 0<br>0 |
| 83. | Е0106-36-4 | Железнение поверхности | м2 | 6,25 | 57,48<br>51,30 | 0,23<br>0,09 | 359<br>321 | 1<br>1 | 0,29<br>0,00 | 2<br>0 |
| | | Итого по разделу: Тепловая камера | | | | | | | | 191491 |
| | | Раздел: Устройство дренажных колодцев | | | | | | | | |
| 84. | Е0123-13-3 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах | м3 | 1,09 | 7864,58<br>2286,00 | 2308,84<br>864,68 | 8572<br>2492 | 2517<br>943 | 13,87<br>4,22 | 15<br>5 |
| 85. | С143018-24 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые | м3 | 0,10 | 12357,00<br>-- | --<br>-- | 1236<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 86. | С143018-36 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных | м | 3,30 | 3963,00 | -- | 13078 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87. | С143018-43 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка К0-06 | шт | 1,00 | 2057,00<br>-- | --<br>-- | 2057<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 88. | С143018-41 | Кольца горловин смотровых колодцев, марка КС7-3 | шт | 2,00 | 1391,00<br>-- | --<br>-- | 2782<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 89. | С131104-16 | Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | комплект | 1,00 | 8339,00<br>-- | --<br>-- | 8339<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 103. | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 | 7,24 | 33,67<br>1,57 | 32,10<br>12,33 | 244<br>11 | 232<br>89 | 0,01<br>0,05 | 0<br>0 |
| 104. | Е0101-18-5 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 | 39,98 | 56,25<br>3,89 | 52,36<br>19,37 | 2249<br>156 | 2093<br>774 | 0,03<br>0,08 | 1<br>3 |
| 105. | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 3,55 | 262,72<br>262,72 | --<br>-- | 934<br>934 | --<br>-- | 1,85<br>-- | 7<br>-- |
| 106. | С010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | т | 70,93 | 76,60<br>15,32 | --<br>-- | 5434<br>1087 | --<br>-- | 0,32<br>-- | 23<br>-- |
| 107. | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 42,99 | 3,75<br>0,48 | 3,24<br>1,12 | 161<br>21 | 139<br>48 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 108. | Е0107-61-2К=0,8 | Демонтаж непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | м3 | 2,83 | 796,93<br>369,00 | 427,93<br>148,38 | 2251<br>1042 | 1209<br>419 | 2,05<br>0,57 | 6<br>2 |
| | | Итого по разделу: Устройство дренажных колодцев | | | | | | | | 47337 |
| | ИТОГО: | | | | | | 976748 | 67614 | | 542 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | 89223 | 22147 | | 124 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 10455 |
| На общестроительные работы | 103968 |
| На металломонтажные работы | 1048 |
| На сантехнические работы | 11240 |
| Всего накладных расходов: | 126712 |
| Итого с накладными | 1103459 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 66208 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 1169667 |
| Итого с временными, 1,44 % | 1186510 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 1202528 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 1207274 |
| Итого с затратами на выслуру лет, 1 % | 1219139 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,73677 | 3336508 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 66730 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 3403238 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 408389 |
| Итого с НДС | 3811627 |

С тендерной скидкой к-0,96 3 659 162

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

открыто не имеет